ЗАКАЗЧИК: ГККП "Аульный клуб Акжарма аппарата акима а.о. Акжарма"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"

Наименование строительства и ее адрес: Капитальный ремонт здания дома культуры в ауле Акжарма Сырдарьинского района Кызылординской области

Договор: № 03 от 05 06 2014г.

ед. измерения : тыс. тенге

СПРАВКА 12-1

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2014г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Наименование объекта	Сметная стоимость в тыс. тенге Всего/СМР		Договорная стоимость в тыс. тенге Всего/СМР		По акту выполненных работ					
					с начала стр-ва в тыс. тенге		с начала 2013года		в т. ч. за отчетный мес. в тыс. тенге на 2013г.	
	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания дома культуры в ауле Акжарма Сырдарьинского района Кызылординской области	35055,891	14696,416	35055,819	14696,416	35055,819	14696,416	16276	6823,371	18779,819	7873,045

ЗАКАЗЧИК:
ГККП "Аульный клуб Акжарма аппарата акима а.о. Акжарма" _____ Темирханов А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Компания Алан Строй Монтаж" _____ Шакиев Р.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Интегрострой" _____ Искаков Б.

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Аульный клуб Акжарма аппарата акима а.о. Акжарма"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"

Ведомость
за август месяц 2014г.
Капитальный ремонт здания дома культуры в ауле Акжарма Сырдарьинского района Кызылординской области

№ смет расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость , тыс. тенге			Всего тыс. тенге
		смр	Обор. Мебель инвентарь	Прочие затраты	
	Глава2. Основные объекты строительства				
	Общестроительные работы				
	ИТОГО:	7459,434			7459,434
	Глава 8. Временные здания и сооружения	**7459,434**			**7459,434**
	Временные здания и сооружения 3,4х0,8=2,72%				
	Итого: по гл. 8	202,897			202,897
	Итого: по гл. 2-8	**202,897**			**202,897**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	**7662,331**			**7662,331**
	Зимнее время 1,35%				
	Выслуга лет 1%	103,442			103,442
	Дополнительные отпуска 0,4%	76,623			76,623
	Итого: по гл. 9	30,649			30,649
	Итого: по гл.2-9	**210,713**			**210,713**
	Итого по АКТУ в ценах 2001 г. (базис)	**7873,045**			**7873,045**
	Итого в текущих ценах 2011г. К=2,088	**7873,045**			**7873,045**
	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	**16438,918**			**16438,918**
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	328,778			328,778
	НДС 12%	**16767,696**			**16767,696**
	ИТОГО:	**2012,123**			**2012,123**
		18779,819			**18779,819**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Темирханов А.**
ГККП "Аульный клуб Акжарма аппарата акима а.о. Акжарма"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Искаков Б.**
ТОО "Интегрострой"

ТЕХНАДЗОР: _____ **Жолдасбаев Б.**
ТОО "Компания Алан Строй Монтаж"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания Дома культуры в ауле Акжарма Сырдарьинского района Кызылординской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт здания Дома культуры в ауле Акжарма Сырдарьинского района Кызылординской области

ФОРМА 2

АКТ

Выполненных работ за август месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
					ПОЛЫ							
1	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	7,68	1475,68 / 197,43	14,65 / 5,49	11333 / 1516	113 / 42	1725 / 110,7	1,22 / 0,03	9 / -		
2	E0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м2	14,58	262,63 / 47,87	0,4 / 0,14	3829 / 698	6 / 2	775 / 110,7	0,27 / -	4 / -		
3	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м	22,8	382,8 / 52,43	14,76 / 5,54	8728 / 1195	337 / 126	1626 / 123	0,36 / 0,03	8 / 1		
4	E0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	22,8	-94,79 / -3,38	-1,34 / -0,5	-2161 / -77	-31 / -11	-109 / 123	-0,02 / -	- / -		
5	E0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных м2	19,9	29,81 / 18,5	0,22 / 0,09	593 / 368	4 / 2	455 / 123	0,1 / -	2 / -		

90420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
6	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м	818,04	483,85 / 93,41	2,91 / 1,1	395812 / 76417	2383 / 900	73064 / 94,5	0,56 / 0,01	461 / 4
7	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	385,4	444,05 / 50,2	2,91 / 1,1	171136 / 19346	1122 / 424	18683 / 94,5	0,3 / 0,01	115 / 2
8	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	136,48	293,18 / 135,68	4,07 / 0,97	40013 / 18518	555 / 132	19582 / 105	0,74 / 0,05	101 / 7
9	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	1759,64	464,94 / 74,78	2,63 / 0,99	818121 / 131594	4619 / 1738	125998 / 94,5	0,45 / -	789 / 9
10	Е0115-18-3	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в общественных зданиях по кирпичу и бетону м2	20,3	2170,63 / 437,29	2,63 / 0,99	44064 / 8877	53 / 20	8408 / 94,5	2,59 / -	53 / -
		ПРОЕМЫ								
11	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая м2	40,7	25,36 / 22,05	0,05 / 0,02	1032 / 897	2 / 1	849 / 94,5	0,14 / -	6 / -
12	Е0115-165-6	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных блоков дверных, подготовленных под вторую окраску м2	193,15	79,12 / 47,36	0,06 / 0,03	15283 / 9147	12 / 5	8648 / 94,5	0,27 / -	52 / -
13	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая м2	82,26	15,78 / 11,13	1,13 / 0,43	1298 / 916	93 / 35	898 / 94,5	0,07 / -	5 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	12,74	22,66	22,66	289	289	58	-	-
				-	4,53	-	58	100	0,1	1
		т								
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ВОДОПРОВОДНЫЙ ХОЛОДНЫЙ В1								
15	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	44,4	12,59	-	559	-	629	0,06	3
				12,29	-	546	-	115,2	-	-
		м								
16	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	19	12,73	-	242	-	269	0,06	1
				12,29	-	234	-	115,2	-	-
		м								
17	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	2	489	-	978	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	С130901-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 32 мм	1	641	-	641	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	12	367	-	4404	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	2	353,32	29,84	707	60	274	0,78	2
				115,4	11,27	231	23	108	0,06	-
		шт								
21	С131103-9	Рукава поливочные, d 25 мм	50	362	-	18100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
22	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	8,35	194,36	0,09	1623	1	980	0,74	6
				124,2	0,02	1037	-	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ								
23	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	86,34	1,96	86	2	89	0,47	-
				77,63	-	78	-	115,2	-	-
		1счетчик								
24	Е0116-22-1	-Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4426,01	172,35	4426	172	2000	9,78	10
				1671,53	64,69	1672	65	115,2	0,31	-
		1узел								
25	С130801-2	-Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, без обводной линии, d ввода 25 мм, d водомера до 20 мм	1	2160	-	2160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
26	С131102-18	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40	1	5760	-	5760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3								
27	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	9	339,7	5,24	3057	47	734	0,39	3
				68,83	1,97	619	18	115,2	0,01	-
		м								
28	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	9	12,59	-	113	-	127	0,06	1
				12,29	-	111	-	115,2	-	-
		м								
29	С130901-55	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	3	367	-	1101	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	Е0117-8-1	-Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	3	1742,13	121,34	5226	364	5601	9,05	27
				1575,79	45	4727	135	115,2	0,23	1
		комплект								
31	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	701,06	1,96	701	2	72	0,35	-
				62,1	-	62	-	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1кран								
32	С131103-9	-Рукава поливочные, d 25 мм	15	362	-	5430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
33	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток,	0,42	194,36	0,09	82	-	49	0,74	-
		переплетов, радиаторов, труб,		124,2	0,02	52	-	94,5	-	-
		диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
		м2								
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
34	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов	13	636,63	0,8	8276	10	1834	0,67	9
		канализации из полиэтиленовых		122,13	0,31	1588	4	115,2	-	-
		труб высокой плотности диам. 50 мм								
		м								
35	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов	49	764,59	1,79	37465	88	6684	0,64	32
		канализации из полиэтиленовых		117,74	0,67	5769	33	115,2	-	-
		труб высокой плотности диам. 100 мм								
		м								
36	503-80258-1-1	-Ревизия полиэтиленовая	0,002	135470	-	271	-	-	-	-
		д-100мм		-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
37	503-80258-1-1	-Прочистка полиэтиленовая	0,002	135470	-	271	-	-	-	-
		д-100мм		-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
38	503-80257-1-1	-Прочистка полиэтиленовая	0,003	60605	-	182	-	-	-	-
		д-50мм		-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
39	Е0117-1-6	-Установка одиночных	2	5987,64	26,91	11975	54	944	2,24	4
		умывальников с подводкой		398,48	11,25	797	22	115,2	0,05	-
		холодной и горячей воды								
		комплект								
40	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком	2	7804,48	49,05	15609	98	1071	2,55	5
		непосредственно		445,05	19,69	890	39	115,2	0,09	-
		присоединенным								
		комплект								
41	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	1	1426,59	8,69	1427	9	111	0,53	1
				93,15	2,81	93	3	115,2	0,01	-
		комплект								
		Демонтажные работы								
42	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из	23	51,07	0,69	1175	16	1338	0,33	8
		водогазопроводных труб		50,38	0,11	1159	3	115,2	-	-
		диаметром 25 мм								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0165-1-3	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м 40,5	116,9 / 115,09	1,81 / 0,29	4734 / 4661	73 / 12	5383 / 115,2	0,75 / -	31 / -
44	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	м 2	101,59 / 98,26	3,33 / 0,54	203 / 197	7 / 1	228 / 115,2	0,61 / -	1 / -
45	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл 2	244,84 / 238,39	6,45 / 1,04	490 / 477	13 / 2	552 / 115,2	1,43 / 0,01	3 / -
46	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	компл 13	42,74 / 42,48	0,26 / 0,1	556 / 552	3 / 1	638 / 115,2	0,23 / -	3 / -
47	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м 49	41,52 / 40,95	0,57 / 0,22	2035 / 2007	28 / 11	2324 / 115,2	0,22 / -	11 / -
		ОТОПЛЕНИЕ	м			ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ				
48	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	8	72,96 / 63,96	- / -	584 / 512	- / -	589 / 115,2	0,37 / -	3 / -
49	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	комплект 4	352 / -	- / -	1408 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
50	С131205-5	-Термометры угловые в оправе	шт 4	541 / -	- / -	2164 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
51	Е0118-22-3	-Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт 2	969,28 / 66,63	2,02 / -	1939 / 133	4 / -	154 / 115,2	0,37 / -	1 / -
52	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	комплект 6	328 / -	- / -	1968 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
53	Е0118-16-4	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	шт 2	25248,39 / 743,57	200,32 / 75,32	50497 / 1487	401 / 151	1887 / 115,2	4,24 / 0,36	8 / 1
			1шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	1кВт 2	128,46 362 –	16,75 – –	1670 724 –	218 – –	115,2 – –	0,08 – –	1 – –
90	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм	шт 2	408 – –	– – –	816 – –	– – –	– – –	– – –	– – –
91	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт 2	531,66 301,16	50,52 20,28	1063 602	101 41	741 115,2	1,74 0,09	3 –
92	С130901-92	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	1шт 2	682 – –	– – –	1364 – –	– – –	– – –	– – –	– – –
93	С130809-6	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 25 мм	шт 4	181 – –	– – –	724 – –	– – –	– – –	– – –	– – –
94	С130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Ду 20 мм	шт 6	377 – –	– – –	2262 – –	– – –	– – –	– – –	– – –
95	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	шт 6	66,28 26,65	– –	398 160	– –	184 115,2	0,14 –	1 –
					Строительные работы					
96	Е0126-3-7	-Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	комплект 9	288,17 50,98	7,51 2,81	2594 459	68 25	436 90	0,3 0,01	3 –
97	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м 9	120,4 34,42	7,99 3,1	1084 310	72 28	304 90	0,22 0,02	2 –
98	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м 1,4	22,68 6,68	0,06 0,03	32 9	– –	8 81	0,03 –	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм м		- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
108	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм м	18	112 -	- -	2016 -	- -	- -	- -	- -
109	С130806-60 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм м	47	160 -	- -	7520 -	- -	- -	- -	- -
110	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	95	12,96 12,66	- -	1231 1178	- -	1357 115,2	0,06 -	6 -
111	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов 1кВт	27,9	4357,14 128,46	44,71 16,75	121564 3584	1248 467	4667 115,2	0,81 0,08	23 2
112	С130904-29	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 15 мм шт	9	350 -	- -	3150 -	- -	- -	- -	- -
113	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 15 мм шт	2	362 -	- -	724 -	- -	- -	- -	- -
114	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 20 мм шт	11	408 -	- -	4488 -	- -	- -	- -	- -
115	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	531,66 301,16	50,52 20,28	1063 602	101 41	741 115,2	1,74 0,09	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	С11031-100	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	0,15	4260	–	639	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
152	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м3	96	194,36	0,09	18659	8	11270	0,74	71
				124,2	0,02	11923	2	94,5	–	–
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
					Демонтажные работы					
153	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток м2	51	8,42	–	429	–	417	0,06	3
				8,42	–	429	–	97,2	–	–
154	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания шт	90	9,32	0,23	839	21	800	0,06	6
				9,09	0,05	818	4	97,2	–	–
155	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля м	180	13,94	0,06	2509	11	2428	0,1	17
				13,88	–	2498	–	97,2	–	–
156	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки м	1200	3,69	–	4428	–	4304	0,03	30
				3,69	–	4428	–	97,2	–	–
157	Е0167-7-6	-Демонтаж распределительного щитка шт	5	40,78	0,5	204	3	196	0,26	1
				40,28	0,09	201	–	97,2	–	–
					Монтажные работы					
158	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств шкаф	1	2252,25	–	2252	–	1358	8,03	8
				1397,25	–	1397	–	97,2	–	–
159	75-6-47	-Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 шт	1	112000	–	112000	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
160	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный шт	1	191,95	6,75	192	7	158	1,15	1
				181,7	2,88	182	3	85,5	0,02	–
161	1701-8030	-Счетчик трехфазный	1	103500	–	103500	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		герметических и полугерметических								
				61,58	-	3325	-	97,2	-	-
186	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	50	156	-	7800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
187	С151801-16	-Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220 шт	4	264	-	1056	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
188	С151801-145	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 шт	21	68	-	1428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
189	С151803-48	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 1000шт	0,048	26100	-	1253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
190	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ 1000шт	0,075	16300	-	1223	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
191	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды м	140	40,46	-	5664	-	4120	0,19	26
				30,28	-	4239	-	97,2	-	-
192	Е0121-3-2	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды м	35	57,28	-	2005	-	1083	0,2	7
				31,83	-	1114	-	97,2	-	-
193	С130804-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм 10м	14	777	-	10878	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
194	С130804-9	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм 10м	3,5	999	-	3497	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225	Ц0110-667-2-	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	8583,25	2	8583	2	6665	43,7	44
				8228,25	-	8228	-	81	-	-
226	1602-30033	-Прибор пожарной сигнализации "Гранит"-8	шт 1	6707,66	-	6708	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
227	Ц0110-668-2-	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	к-т 62	422,35	2	26186	124	20040	2,3	143
				399,05	-	24741	-	81	-	-
228	СПрайс-лист-	Извещатель пожарный ручной	шт 6	419,23	-	2515	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
229	СПрайс-лист-	Извещатель дымовой	к-т 50	628,84	-	31442	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
230	СПрайс-лист-	Извещатель совето-звуковой	к-т 6	419,23	-	2515	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
231	Ц0110-668-1-	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	к-т 28	175,1	-	4903	-	3756	1,15	32
				165,6	-	4637	-	81	-	-
232	СПрайс-лист-	Извещатель тепловой	шт 28	377,31	-	10565	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
233	Ц0108-121-1-	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	к-т 1	349,25	-	349	-	272	2,3	2
				318,55	-	319	-	85,5	-	-
234	СПрайс-лист-	Стоимось аккумулятора	шт 1	1173,84	-	1174	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
235	Ц0110-99-6	-Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	к-т 1	1742,2	-	1742	-	1341	10,35	10
				1656	-	1656	-	81	-	-
236	СПрайс-лист-	Стоимость блок питания	шт 1	2305,76	-	2306	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
237	Ц0110-55-8	-Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	к-т 850	47,48	-	40354	-	19398	0,17	147
				28,18	-	23949	-	81	-	-
238	С151607-246-	Провода с медными жилами,	м 0,22	10100	-	2222	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
268	Е0113-26-6к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	4,31056	86,04 9,57	0,05 -	371 41	- -	33 81	0,05 -	- -
					Забор секции с воротами-1шт					
269	Е0109-57-5	-Монтаж ограждений м2	0,10271	26001,11 11695,5	11140,23 2468,47	2671 1201	1144 254	1178 81	62,45 9,48	6 1
270	С12021-268	-Сварная решетка ограждения т	0,10271	134000 -	- -	13763 -	- -	- -	- -	- -
271	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев т	0,0023	23143,99 4010,63	395,71 149,06	53 9	1 -	10 108	25,88 0,73	- -
272	С11011-819	-Петля накладная м3	6	40 -	- -	240 -	- -	- -	- -	- -
273	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	1	844 -	- -	844 -	- -	- -	- -	- -
274	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз шт	2,97859	22,68 6,68	0,06 0,03	68 20	- -	16 81	0,03 -	- -
275	Е0113-26-6к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	2,97859	86,04 9,57	0,05 -	371 41	- -	33 81	0,05 -	- -
					Стойки СТ-2 70шт					
276	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	-Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м т	1,1396	5534,01 1227,3	3576,71 775,12	6307 1399	4076 883	1848 81	6,76 2,48	8 3
277	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	1,1396	172800 -	- -	196923 -	- -	- -	- -	- -
278	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических т	33,0484	22,68	0,06	750	2	180	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		6,68	0,03	221	1	81	-	-
279	Е0113-26-6к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	75,4348	86,04 9,57	0,05 -	6490 722	4 -	585 81	0,05 -	4 -
280	Е0109-57-5	-Монтаж ограждений м2	0,02203	26001,11	Забор секции с калитками-1шт 11140,23	573	245	253	62,45	1
281	С12021-268	-Сварная решетка ограждения т	0,02203	11695,5 134000	2468,47 -	258 2952	54 -	81 -	9,48 -	- -
282	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев т	0,002	- 23307,43	- 395,71	- 54	- 1	- 109	- 25,88	- -
283	С11011-819	-Петля накладная м3	6	4010,63 40	149,06 -	8 240	- -	108 -	0,73 -	- -
284	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз шт	0,63887	- 22,68 6,68	- 0,06 0,03	- 14 4	- - -	- 3 81	- 0,03 -	- - -
285	Е0113-26-6к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	0,63887	86,04 9,57	0,05 -	55 6	- -	5 81	0,05 -	- -
286	У1-43-9	-Скамья типа С-4, строительные работы скамья	4	3166,05 781,77	- -	12664 3127	- -	2955 94,5	4,72 -	19 -
287	Е0101-80-4	-Устройство каналов плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 96 кВт (130 л.с.), сечение канала свыше 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы в грунтах 3-4 группы, а также в вязких и сыпучих грунтах м	4	14,22 9,06	5,15 1,46	57 36	21 6	37 87,3	0,06 -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5788959	125741			5058
			Тенге			853566	40419			180
		Стоимость оборудования -	Тенге			691329	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			691329	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1171751	-	-		-
		Материалы -	Тенге			115239	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	343373	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			698797	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			313064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		157
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	46960	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89089	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1573904	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2219
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	390333	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2221751	-	-		-
		Материалы -	Тенге			724556	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	377236	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10282	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			270898	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			778382	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		189
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	56757	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			191498	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3191631	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2415
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	433993	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			716067	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10562	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	45632	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			629906	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			36962	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5544	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45182	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			798210	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		249
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51176	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			988061	-	-		-
		Материалы -	Тенге			665566	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	127745	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			184637	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			57	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			3221	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			148128	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22219	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68171	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1204360	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		794
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	149964	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7459434	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5676
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1025466	-		-

ЗАКАЗЧИК: _____ Темирханов А.

ГККП «Аульный клуб Акжарма аппарата акима а.о. Акжарма»

ТЕХНАДЗОР: _____ Жолдасбаев Б.

ТОО «Компания Алан Строй Монтаж»

ПОДРЯДЧИК: _____ Искаков Б.

ТОО «Интегрострой»