Заказчик: **КГУ «Шаруашылык-А» ГУ «Аппарат акима города Аркалыка»**
Генподрядчик: **ТОО «Компания «Торгай Строй»**
Наименование строительства и его адрес: текущий ремонт 4-этажного здания по адресу: пр.Абая, 86, под поликлинику

Типовая межведомственная форма КС
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.1994 г.№73

А К Т № 3
выполненных работ за декабрь 2021 года

Представляется ежемесячно:
Субподрядчиком – генподрядчику
Генподрядчиком – застройщику и
финансирующему банку.

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор №, дата	Источник финанси-рования	Правовая форма, наи-менование	Код

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										К оплате за месяц декабрь
	С начала строи-тель-ства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	из гр. 12						
					Из них		Стоим-ть прочих а трат, не вхо дящих в СМР(цена 2001 г.)	Дополнит. затраты		НДС 12%	
					В отч. месяце 200- г.	По монтажу оборудо-вания		За при-обрете-ние мате-риалов	Другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Текущий ремонт поликлиники	48562705,31	38850669,31	9712036					3714321	4957140	1040575	**9712036**

И.о. директора КГУ «Шаруашылык-А» ГУ «Аппарат акима города Аркалыка»

Абдибекова А.Р.

Генеральный директор ТОО «Компания «Торгай Строй»

Сантимиров М.А.

Наименование объекта: Текущий ремонт 4-этажного здания по адресу: пр.Абая 86, под полинкинику

Акт №3
приемки выполненных работ за декабрь 2021 года
Текущий ремонт 4-этажного здания по адресу: пр.Абая 86, под полинкинику

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1 Первый этаж левого крыла, коридор									
1	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	184,2	1282,73	16,88	236279	3110	31248	0,37	68,154
		м2 оштукатуриваемой поверхности		295,66	13,91	54460	2562	54,8	0,0187	3,44454
2	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	161,7	1096,07	19,73	177235	3190	35319	0,45	72,765
		м2 оштукатуриваемой поверхности		382,37	16,22	61829	2622	54,8	0,0218	3,52506
3	11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	184,2	397,4	2,1	73201	387	37406	0,468	86,2056

	м2 окрашиваемой поверхности		369,58	1	68076	184	54,8	0,0012	0,22104
4 11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	161,7	524,61	3,13	84830	506	33985	0,49	79,233
	м2 окрашиваемой поверхности		382,04	1,49	61776	241	54,8	0,0018	0,29106
0.2 Скорая помощь, левое крыло									
5 11-090306-0101	Каркас из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж	6,12	7805,72	117,81	47771	721	9823	2,98	18,2376
	м2		2608,5	26,96	15964	165	60,9	0,0248	0,15178
6 11-100402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	6,12	1196,9	20,42	7325	125	3094	1,0614	6,49577
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		838,24	7,19	5130	44	59,8	0,0074	0,04529
7 22-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	12,24	420,98		5153				
	м2								
8 11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	2	2691,5	117	5383	234	833	0,8342	1,6684
	м2 проемов		642,5	54	1285	108	59,8	0,0678	0,1356
9 21-090202-0304	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21- 9, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	2	21720,31		43441				
	м2								
10 12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	1	17288	3104	17288	3104	9169	21,241	21,241
	м3 кладки		14184	1331	14184	1331	59,1	1,535	1,535

11 11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	2	2691,5	117	5383	234	833	0,8342	1,6684
	м2 проемов		642,5	54	1285	108	59,8	0,0678	0,1356
12 21-090202-0304	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21- 9, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	2	21720,31		43441				
	м2								
13 11-150107-0102	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по дереву	0,6	3091,67	18,33	1855	11	587	2,28	1,368
	м2 поверхности облицовки		1778,33	8,33	1067	5	54,8	0,0128	0,00768
14 11-170101-0105	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	1	1573	52	1573	52	769	1,49	1,49
	комплект		1247	26	1247	26	60,4	0,032	0,032
15 11-170201-0103	Смесители. Установка	1	913	–	913	–	354	0,7	0,7
	шт.		586	–	586	–	60,4	–	–
16 23-030102-1222	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	1	600		600				
	шт.								
17 23-030102-0939	Умывальник керамический без перелива, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, без пьедестала ГОСТ 30493-96	1	4636,75		4637				
	шт.								
18 23-030102-1001	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	1	2876,32		2876				
	шт.								

19	11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	0,6	3090	13,33	1854	8	528	2	1,2
				1598,33	6,67	959	4	54,8	0,0086	0,00516
20	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *м трубопровода*	21	506,95	0,9	10646	19	6395	0,584	12,264
				503,9	0,29	10582	6	60,4	0,0003	0,0063
21	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка *м трубопровода*	20	1738,1	310,7	34762	6214	18320	1,64	32,8
				1415,05	101,5	28301	2030	60,4	0,1364	2,728
22	23-011399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные ПЭ-50 *м*	21	689		14469				
23	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные ПЭ-20 *м*	20	574		11480				
0.3 Комната отдыха, левое крыло										
24	11-090306-0101	Каркаса из алюминиевых сплавов сборно-разборные. Монтаж *м2*	21,5	2831,63	117,77	60880	2532	34509	2,98	64,07
				2608,56	27,02	56084	581	60,9	0,0248	0,5332
25	11-100402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Устройство *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	43	1505,86	20,35	64752	875	21740	1,0614	45,6402
				838,19	7,26	36042	312	59,8	0,0074	0,3182
26	22-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 *м2*	43	420,98		18102				

27	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	43	1282,7	16,86	55156	725	7294	0,37	15,91
				295,65	13,88	12713	597	54,8	0,0187	0,8041
28	11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	43	397,4	2,09	17088	90	8732	0,468	20,124
				369,58	1	15892	43	54,8	0,0012	0,0516
0.4 Аптека, левое крыло										
29	11-080101-0104	Стены при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки *м3 кладки*	2,67	36181,27	764,04	96604	2040	5111	4,83	12,8961
				3521,35	246,82	9402	659	50,8	0,2503	0,6683
30	11-100402-0502	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен *м2 проемов*	2	1480	85	2960	170	1579	1,49	2,98
				1285,5	35	2571	70	59,8	0,0368	0,0736
31	29-120000-0000(п.	Металлические двери ДН-2х1м *шт*	1	120000		120000				
32	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *м2 оштукатуриваемой поверхности*	51,3	826,06	23,68	42377	1215	14881	0,611	31,3443
				511,54	17,8	26242	913	54,8	0,024	1,2312
33	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	51,3	397,72	2,94	20403	151	8588	0,39	20,007
				304,07	1,4	15599	72	54,8	0,0017	0,08721
34	11-090306-0101	Каркас из алюминиевых сплавов сборно-разборные. Монтаж *м2*	15,9	2831,57	117,8	45022	1873	25521	2,98	47,382
				2608,55	27,04	41476	430	60,9	0,0248	0,39432

35	11-100402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	31,8	1505,69	18,27	47881	581	15213	1,0046	31,94628
				793,33	6,67	25228	212	59,8	0,0068	0,21624
36	22-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 *м2*	32	420,98		13471				
37	11-090306-0101	Каркас из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж *м2*	13,8	7805,8	117,83	107720	1626	22150	2,98	41,124
				2608,55	27,03	35998	373	60,9	0,0248	0,34224
38	11-100402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	27,6	1505,29	20,36	41546	562	13954	1,0614	29,29464
				838,19	7,25	23134	200	59,8	0,0074	0,20424
39	22-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 *м2*	13,8	420,98		5810				
40	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	59,4	1282,73	16,89	76194	1003	10077	0,37	21,978
				295,66	13,91	17562	826	54,8	0,0187	1,11078
41	11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	59,4	397,41	2,09	23606	124	12063	0,468	27,7992
				369,58	0,99	21953	59	54,8	0,0012	0,07128
42	11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей *м2 проемов*	1	2640	110	2640	110	660	1,3822	1,3822

			1052	52	1052	52	59,8	0,0659	0,0659
43 21-090205-0202	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	1	1785,39		1785				
	м								
44 21-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным ГОСТ 30674-99	1	22442,88		22443				
	м2								
45 11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	2	2691,5	117	5383	234	833	0,8342	1,6684
	м2 проемов		642,5	54	1285	108	59,8	0,0678	0,1356
46 21-090202-0304	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21- 9, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	2	21720,31		43441				
	м2								
47 11-090701-0107	Решетки на складе аптеки	0,2	260005	118990	52001	23798	17502	161	32,2
	т конструкций		131670	12025	26334	2405	60,9	11,6	2,32
48 21-050199-9902	Металл для изготовления конструкций решеток	0,2	640210		128042				
	т								
0.5 Комната сбора мокроты, левое крыло									
49 12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки поддона	0,5	17286	3102	8643	1551	4585	21,241	10,6205
	м3 кладки		14184	1332	7092	666	59,1	1,535	0,7675
50 12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки проема окна	1,15	17287,83	3104,35	19881	3570	10545	21,241	24,42715
	м3 кладки		14183,48	1331,3	16311	1531	59,1	1,535	1,76525

51	11-150203-0503								
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	28,1	1282,7	16,87	36044	474	4767	0,37	10,397
	м2 оштукатуриваемой поверхности		295,66	13,88	8308	390	54,8	0,0187	0,52547
52	11-150403-0308								
	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	28,1	397,37	2,1	11166	59	5706	0,468	13,1508
	м2 окрашиваемой поверхности		369,57	1	10385	28	54,8	0,0012	0,03372
53	11-100106-0201								
	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	1,8	2592,78	290	4667	522	1462	1,64	2,952
	м2 проемов		1278,89	79,44	2302	143	59,8	0,0901	0,16218
54	21-090101-9902								
	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	1,8	19077,93		34340				
	м2								
55	21-130814-2210								
	Скобяные изделия	1	1240		1240				
	комплект								
	0.6 Первый этаж, правое крыло, холл								
56	12-130102-0101								
	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	162,8	122,37	–	19922	–	7637	0,117	19,0476
	м2 оклеенной поверхности		79,37	–	12922	–	59,1	–	–
57	11-150203-0503								
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	162,8	1282,73	16,89	208829	2749	27618	0,37	60,236
	м2 оштукатуриваемой поверхности		295,66	13,91	48133	2264	54,8	0,0187	3,04436
58	11-150403-0308								
	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	162,8	397,41	2,1	64698	342	33060	0,468	76,1904
	м2 окрашиваемой поверхности								

			369,58	1	60167	162	54,8	0,0012	0,19536
59	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	151,9	524,61	3,13	79688	475	31925	0,49	74,431
		м2 окрашиваемой поверхности							
				382,04	1,49	58032	226	54,8	0,0018	0,27342
0.7 Первый этаж, правое крыло, комната охравы									
60	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	28,9	435,16	2,94	12576	85	4838	0,39	11,271
		м2 окрашиваемой поверхности							
				304,08	1,38	8788	40	54,8	0,0017	0,04913
61	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	7,1	524,79	3,1	3726	22	1493	0,49	3,479
		м2 окрашиваемой поверхности							
				382,11	1,55	2713	11	54,8	0,0018	0,01278
0.8 Первый этаж, правое крыло, гардероб									
62	11-090305-0401	Ограждения решетка. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	0,1	54260	950	5426	95	3261	69,2	6,92
		т конструкций							
				53310	240	5331	24	60,9	0,248	0,0248
63	12-060101-0902	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке	1	3210	75	3210	75	1872	4,4966	4,4966
		шт.							
				3135	33	3135	33	59,1	0,0397	0,0397
64	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	28,4	435,18	2,96	12359	84	4754	0,39	11,076
		м2 окрашиваемой поверхности							
				304,08	1,41	8636	40	54,8	0,0017	0,04828
65	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	6,8	738,53	3,09	5022	21	1429	0,49	3,332
		м2 окрашиваемой поверхности							
				382,06	1,47	2598	10	54,8	0,0018	0,01224

0.9 Первый этаж, правое крыло, касса

66	12-130102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	35,1	122,36	–	4295	–	1647	0,117	4,1067
		м2 оклеенной поверхности		79,37	–	2786	–	59,1	–	–
67	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	35,1	1282,74	16,87	45024	592	5955	0,37	12,987
		м2 оштукатуриваемой поверхности		295,67	13,93	10378	489	54,8	0,0187	0,65637
68	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	35,1	435,13	2,96	15273	104	5876	0,39	13,689
		м2 окрашиваемой поверхности		304,07	1,4	10673	49	54,8	0,0017	0,05967
69	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	16,1	524,66	3,17	8447	51	3384	0,49	7,889
		м2 окрашиваемой поверхности		382,05	1,49	6151	24	54,8	0,0018	0,02898
70	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	16,1	79,07	1,8	1273	29	745	0,1139	1,83379
		м2		77,27	0,99	1244	16	59,1	0,0013	0,02093
71	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	16,1	3039,57	13,79	48937	222	2773	0,382	6,1502
		м2 покрытия		276,09	6,77	4445	109	60,9	0,0085	0,13685
72	12-120101-0904	Окна. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	3,5	775,14	2,57	2713	9	1233	0,792	2,772
		м2		594,86	1,43	2082	5	59,1	0,0016	0,0056
73	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	3,5	508,86	0,57	1781	2	955	0,646	2,261
		м2 окрашиваемой поверхности								

			497,71	0,29	1742	1	54,8	0,0004	0,0014
74	11-100111-0301	Устройство на двери передаточного окошка. Установка	1	3282	68	3282	68	303	0,677	0,677
		изделие							
				472	34	472	34	59,8	0,042	0,042
0.10 Первый этаж, правое крыло, кабинет хирурга									
75	11-090306-0101	Каркас из алюминиевых сплавов сборно-разборные. Монтаж	19,4	2831,65	117,78	54934	2285	31138	2,98	57,812
		м2							
				2608,56	27,01	50606	524	60,9	0,0248	0,48112
76	11-100402-0603	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С двумя дверными проемами. Устройство	38,8	1505,57	21,39	58416	830	20089	1,0867	42,16396
		м2 перегородок (за вычетом проемов)							
				858,14	7,65	33296	297	59,8	0,0078	0,30264
77	22-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	38,8	420,98		16334				
		м2							
78	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	4	2692	117	10768	468	1665	0,8342	3,3368
		м2 проемов							
				642,5	53,75	2570	215	59,8	0,0678	0,2712
79	21-090202-0304	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21- 9, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	4	21720,31		86881				
		м2							
80	12-130102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	53,2	122,39	–	6511	–	2496	0,117	6,2244
		м2 оклеенной поверхности							
				79,38	–	4223	–	59,1	–	–

81	11-150203-0503								
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	91,9	1282,73	16,89	117883	1552	15590	0,37	34,003
	м2 оштукатуриваемой поверхности		295,66	13,91	27171	1278	54,8	0,0187	1,71853
82	11-150203-0504								
	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	30,5	1096,1	19,74	33431	602	6662	0,45	13,725
	м2 оштукатуриваемой поверхности		382,36	16,23	11662	495	54,8	0,0218	0,6649
83	11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	91,9	441,12	2,1	40539	193	18663	0,468	43,0092
	м2 окрашиваемой поверхности		369,58	1	33964	92	54,8	0,0012	0,11028
84	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	30,5	524,66	3,15	16002	96	6411	0,49	14,945
	м2 окрашиваемой поверхности		382,03	1,51	11652	46	54,8	0,0018	0,0549
85	12-120101-0904	Окна. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	7	775	2,43	5425	17	2466	0,792	5,544
	м2		594,71	1,29	4163	9	59,1	0,0016	0,0112
86	11-150107-0102								
	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по дереву	4,2	3090,71	18,81	12981	79	4113	2,28	9,576
	м2 поверхности облицовки		1777,62	9,52	7466	40	54,8	0,0128	0,05376
87	11-170101-0105	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	2	2413,5	52	4827	104	1538	1,49	2,98
	комплект		1247,5	25,5	2495	51	60,4	0,032	0,064
88	11-170201-0103	Смесители. Установка	2	913,5	–	1827	–	708	0,7	1,4

	шт.								
			586	–	1172	–	60,4	–	–
89 23-030102-1222									
	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	2	600		1200				
	шт.								
90 23-030102-0939	Умывальник керамический без перелива, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, без пьедестала ГОСТ 30493-96	2	4636,75		9274				
	шт.								
91 23-030102-1001	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	2	2876,32		5753				
	шт.								
92 12-130102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	43,8	122,35	–	5359	–	2054	0,117	5,1246
	м2 оклеенной поверхности								
			79,36	–	3476	–	59,1	–	–
93 11-150203-0503									
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	43,8	1282,72	16,87	56183	739	7430	0,37	16,206
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			295,66	13,9	12950	609	54,8	0,0187	0,81906
94 11-150203-0504									
	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	16,1	1096,09	19,75	17647	318	3517	0,45	7,245
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			382,36	16,21	6156	261	54,8	0,0218	0,35098
95 11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	43,8	441,12	2,1	19321	92	8894	0,468	20,4984
	м2 окрашиваемой поверхности								
			369,57	0,98	16187	43	54,8	0,0012	0,05256
96 11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	16,1	524,66	3,17	8447	51	3384	0,49	7,889
	м2 окрашиваемой поверхности								

			382,05	1,49	6151	24	54,8	0,0018	0,02898
97 12-120101-0904	Окна. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	3,5	775,14	2,57	2713	9	1233	0,792	2,772
	м2								
			594,86	1,43	2082	5	59,1	0,0016	0,0056
98 11-170101-0105	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	1	2413	52	2413	52	769	1,49	1,49
	комплект								
			1247	26	1247	26	60,4	0,032	0,032
99 11-170201-0103	Смесители. Установка	1	913	–	913	–	354	0,7	0,7
	шт.								
			586	–	586	–	60,4	–	–
100 23-030102-1222									
	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	1	600		600				
	шт.								
101 23-030102-0939	Умывальник керамический без перелива, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, без пьедестала ГОСТ 30493-96	1	4636,75		4637				
	шт.								
102 23-030102-1001	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	1	2876,32		2876				
	шт.								
103 11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	20	506,9	0,85	10138	17	6091	0,584	11,68
	м трубопровода								
			503,9	0,3	10078	6	60,4	0,0003	0,006
104 11-160501-0201									
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	20	1738,1	310,7	34762	6214	18320	1,64	32,8
	м трубопровода								
			1415,05	101,5	28301	2030	60,4	0,1364	2,728
105 23-011399-9906									
	Трубы полиэтиленовые канализационные ПЭ-50	20	689		13780				
	м								

106	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные ПЭ-20 *м*	20	574		11480				
	0.11 Первый этаж, правое крыло, коридор									
107	12-130102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие *м2 оклеенной поверхности*	112,7	122,37	–	13791	–	5286	0,117	13,1859
				79,37	–	8945	–	59,1	–	–
108	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	112,7	1282,72	16,89	144563	1903	19119	0,37	41,699
				295,65	13,91	33320	1568	54,8	0,0187	2,10749
109	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	54,6	1096,06	19,73	59845	1077	11926	0,45	24,57
				382,36	16,23	20877	886	54,8	0,0218	1,19028
110	11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	112,7	441,13	2,1	49715	237	22886	0,468	52,7436
				369,57	0,99	41651	112	54,8	0,0012	0,13524
111	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	54,9	524,59	3,11	28800	171	11539	0,49	26,901
				382,04	1,49	20974	82	54,8	0,0018	0,09882
112	12-120101-1006	Двери. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % *м2*	83,8	782,21	2,47	65549	207	31301	0,84	70,392
				630,78	1,24	52859	104	59,1	0,0016	0,13408
	0.12 Первый этаж, правое крыло, кабинет радом с кассой									
113	12-030101-0104	Стены. Обшивка декорпанелью Разборка *м2 стен*	8,2	485,37	89,51	3980	734	2074	0,6122	5,02004
				395,85	32,2	3246	264	59,1	0,0287	0,23534

114 12-030101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом окошка	0,28	37496,43	1342,86	10499	376	733	5,63	1,5764
	м3 кладки		4103,57	325	1149	91	59,1	0,39	0,1092
115 12-130102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	34,3	122,36	–	4197	–	1609	0,117	4,0131
	м2 оклеенной поверхности		79,36	–	2722	–	59,1	–	–
116 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	42,5	1282,73	16,89	54516	718	7209	0,37	15,725
	м2 оштукатуриваемой поверхности		295,65	13,88	12565	590	54,8	0,0187	0,79475
117 11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	15,2	1096,05	19,74	16660	300	3320	0,45	6,84
	м2 оштукатуриваемой поверхности		382,37	16,18	5812	246	54,8	0,0218	0,33136
118 11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	42,5	441,11	2,09	18747	89	8630	0,468	19,89
	м2 окрашиваемой поверхности		369,58	0,99	15707	42	54,8	0,0012	0,051
119 11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	15,2	524,61	3,09	7974	47	3194	0,49	7,448
	м2 окрашиваемой поверхности		382,04	1,45	5807	22	54,8	0,0018	0,02736
120 12-120101-0904	Окна. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	3,5	775,14	2,57	2713	9	1233	0,792	2,772
	м2		594,86	1,43	2082	5	59,1	0,0016	0,0056

121	11-150107-0101								
	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	0,6	3090	13,33	1854	8	528	2	1,2
	м2 поверхности облицовки		1598,33	6,67	959	4	54,8	0,0086	0,00516
122	11-170101-0105								
	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	1	2413	52	2413	52	769	1,49	1,49
	комплект		1247	26	1247	26	60,4	0,032	0,032
123	11-170201-0103								
	Смесители. Установка	1	913	–	913	–	354	0,7	0,7
	шт.		586	–	586	–	60,4	–	–
124	23-030102-1222								
	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	1	600		600				
	шт.								
125	23-030102-0939								
	Умывальник керамический без перелива, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, без пьедестала ГОСТ 30493-96	1	4636,75		4637				
	шт.								
126	23-030102-1001								
	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	1	2876,32		2876				
	шт.								
127	11-160501-0101								
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	24	506,92	0,83	12166	20	7309	0,584	14,016
	м трубопровода		503,92	0,29	12094	7	60,4	0,0003	0,0072
128	11-160501-0201								
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	24	1738,13	310,71	41715	7457	21984	1,64	39,36
	м трубопровода		1415,04	101,5	33961	2436	60,4	0,1364	3,2736

129	23-011399-9906								
	Трубы полиэтиленовые канализационные ПЭ-50	24	689		16536				
	м								
130	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные ПЭ-20	24	574		13776				
	м								
	0.13 Первый этаж, правое крыло, кабинет травматологии 1								
131	12-130102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	35,1	122,36	–	4295	–	1647	0,117	4,1067
	м2 оклеенной поверхности			79,37	–	2786	–	59,1	–	–
132	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	35,1	1282,74	16,87	45024	592	5955	0,37	12,987
	м2 оштукатуриваемой поверхности			295,67	13,93	10378	489	54,8	0,0187	0,65637
133	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	16,4	1096,16	19,76	17977	324	3582	0,45	7,38
	м2 оштукатуриваемой поверхности			382,38	16,22	6271	266	54,8	0,0218	0,35752
134	11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	35,1	434,16	2,11	15239	74	7128	0,468	16,4268
	м2 окрашиваемой поверхности			369,57	1	12972	35	54,8	0,0012	0,04212
135	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	16,4	524,63	3,17	8604	52	3447	0,49	8,036
	м2 окрашиваемой поверхности			382,07	1,46	6266	24	54,8	0,0018	0,02952
136	12-120101-0904	Окна. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	3,5	775,14	2,57	2713	9	1233	0,792	2,772
	м2			594,86	1,43	2082	5	59,1	0,0016	0,0056

137	11-150107-0101								
	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	0,6	3090	13,33	1854	8	528	2	1,2
	м2 поверхности облицовки		1598,33	6,67	959	4	54,8	0,0086	0,00516
138	11-170101-0105								
	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	1	2413	52	2413	52	769	1,49	1,49
	комплект		1247	26	1247	26	60,4	0,032	0,032
139	11-170201-0103								
	Смесители. Установка	1	913	–	913	–	354	0,7	0,7
	шт.		586	–	586	–	60,4	–	–
140	23-030102-1222								
	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	1	600		600				
	шт.								
141	23-030102-0939								
	Умывальник керамический без перелива, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, без пьедестала ГОСТ 30493-96	1	4636,75		4637				
	шт.								
142	23-030102-1001								
	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	1	2876,32		2876				
	шт.								
143	11-160501-0101								
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	20	506,9	0,85	10138	17	6091	0,584	11,68
	м трубопровода		503,9	0,3	10078	6	60,4	0,0003	0,006
144	11-160501-0201								
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	20	1738,1	310,7	34762	6214	18320	1,64	32,8
	м трубопровода		1415,05	101,5	28301	2030	60,4	0,1364	2,728

145 23-011399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные ПЭ-50	20	689		13780				
	м								
146 23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные ПЭ-20	20	574		11480				
	м								
0.14 Первый этаж, правое крыло, кабинет травматологии 2									
147 12-130102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	35,1	122,36	–	4295	–	1647	0,117	4,1067
	м2 оклеенной поверхности		79,37	–	2786	–	59,1	–	–
148 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	35,1	1282,74	16,87	45024	592	5955	0,37	12,987
	м2 оштукатуриваемой поверхности		295,67	13,93	10378	489	54,8	0,0187	0,65637
149 11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	16,4	1096,16	19,76	17977	324	3582	0,45	7,38
	м2 оштукатуриваемой поверхности		382,38	16,22	6271	266	54,8	0,0218	0,35752
150 11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	35,1	441,14	2,11	15484	74	7128	0,468	16,4268
	м2 окрашиваемой поверхности		369,57	1	12972	35	54,8	0,0012	0,04212
151 11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	16,4	524,63	3,17	8604	52	3447	0,49	8,036
	м2 окрашиваемой поверхности		382,07	1,46	6266	24	54,8	0,0018	0,02952
152 12-120101-0904	Окна. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	3,5	775,14	2,57	2713	9	1233	0,792	2,772
	м2		594,86	1,43	2082	5	59,1	0,0016	0,0056

153	11-150107-0101								
	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	0,6	3090	13,33	1854	8	528	2	1,2
	м2 поверхности облицовки		1598,33	6,67	959	4	54,8	0,0086	0,00516
154	11-170101-0105								
	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	1	2413	52	2413	52	769	1,49	1,49
	комплект		1247	26	1247	26	60,4	0,032	0,032
155	11-170201-0103								
	Смесители. Установка	1	913	–	913	–	354	0,7	0,7
	шт.		586	–	586	–	60,4	–	–
156	23-030102-1222								
	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	1	600		600				
	шт.								
157	23-030102-0939								
	Умывальник керамический без перелива, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, без пьедестала ГОСТ 30493-96	1	4636,75		4637				
	шт.								
158	23-030102-1001								
	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	1	2876,32		2876				
	шт.								
159	11-160501-0101								
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	20	506,9	0,85	10138	17	6091	0,584	11,68
	м трубопровода		503,9	0,3	10078	6	60,4	0,0003	0,006
160	11-160501-0201								
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	20	1738,1	310,7	34762	6214	18320	1,64	32,8
	м трубопровода		1415,05	101,5	28301	2030	60,4	0,1364	2,728

161 23-011399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные ПЭ-50	20	689		13780				
	м								
162 23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные ПЭ-20	20	574		11480				
	м								
0.15 Первый этаж, правое крыло, кабинет травматологии 3									
163 12-130102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	54,9	122,39	–	6719	–	2576	0,117	6,4233
	м2 оклеенной поверхности		79,38	–	4358	–	59,1	–	–
164 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	54,9	1282,73	16,89	70422	927	9313	0,37	20,313
	м2 оштукатуриваемой поверхности		295,66	13,9	16232	763	54,8	0,0187	1,02663
165 11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	16,4	1096,16	19,76	17977	324	3582	0,45	7,38
	м2 оштукатуриваемой поверхности		382,38	16,22	6271	266	54,8	0,0218	0,35752
166 11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	54,9	441,13	2,11	24218	116	11149	0,468	25,6932
	м2 окрашиваемой поверхности		369,58	1	20290	55	54,8	0,0012	0,06588
167 11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	16,4	524,63	3,17	8604	52	3447	0,49	8,036
	м2 окрашиваемой поверхности		382,07	1,46	6266	24	54,8	0,0018	0,02952
168 12-120101-0904	Окна. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	3,5	775,14	2,57	2713	9	1233	0,792	2,772
	м2		594,86	1,43	2082	5	59,1	0,0016	0,0056

169	11-150107-0101								
	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	0,6	3090	13,33	1854	8	528	2	1,2
	м2 поверхности облицовки		1598,33	6,67	959	4	54,8	0,0086	0,00516
170	11-170101-0105								
	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	1	2413	52	2413	52	769	1,49	1,49
	комплект		1247	26	1247	26	60,4	0,032	0,032
171	11-170201-0103								
	Смесители. Установка	1	913	–	913	–	354	0,7	0,7
	шт.		586	–	586	–	60,4	–	–
172	23-030102-1222								
	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	1	600		600				
	шт.								
173	23-030102-0939								
	Умывальник керамический без перелива, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, без пьедестала ГОСТ 30493-96	1	4636,75		4637				
	шт.								
174	23-030102-1001								
	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	1	2876,32		2876				
	шт.								
175	11-160501-0101								
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	27	506,89	0,85	13686	23	8222	0,584	15,768
	м трубопровода		503,89	0,26	13605	7	60,4	0,0003	0,0081
176	11-160501-0201								
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	15	1738,2	310,73	26073	4661	13740	1,64	24,6
	м трубопровода		1415,07	101,53	21226	1523	60,4	0,1364	2,046

177 23-011399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные ПЭ-50 *м*	27	689		18603				
178 23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные ПЭ-20 *м*	15	574		8610				
0.16 Первый этаж, правое крыло, кабинет травматологии 4									
179 12-130102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие *м2 оклеенной поверхности*	35,1	122,36	–	4295	–	1647	0,117	4,1067
			79,37	–	2786	–	59,1	–	–
180 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	35,1	1282,74	16,87	45024	592	5955	0,37	12,987
			295,67	13,93	10378	489	54,8	0,0187	0,65637
181 11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	16,4	1096,16	19,76	17977	324	3582	0,45	7,38
			382,38	16,22	6271	266	54,8	0,0218	0,35752
182 11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	35,1	441,14	2,11	15484	74	7128	0,468	16,4268
			369,57	1	12972	35	54,8	0,0012	0,04212
183 11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	16,4	524,63	3,17	8604	52	3447	0,49	8,036
			382,07	1,46	6266	24	54,8	0,0018	0,02952
184 12-120101-0904	Окна. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % *м2*	3,5	775,14	2,57	2713	9	1233	0,792	2,772
			594,86	1,43	2082	5	59,1	0,0016	0,0056

185	11-150107-0101								
	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	0,6	3090	13,33	1854	8	528	2	1,2
	м2 поверхности облицовки		1598,33	6,67	959	4	54,8	0,0086	0,00516
186	11-170101-0105								
	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	1	2413	52	2413	52	769	1,49	1,49
	комплект		1247	26	1247	26	60,4	0,032	0,032
187	11-170201-0103								
	Смесители. Установка	1	913	–	913	–	354	0,7	0,7
	шт.		586	–	586	–	60,4	–	–
188	23-030102-1222								
	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	1	600		600				
	шт.								
189	23-030102-0939								
	Умывальник керамический без перелива, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, без пьедестала ГОСТ 30493-96	1	4636,75		4637				
	шт.								
190	23-030102-1001								
	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	1	2876,32		2876				
	шт.								
191	11-160501-0101								
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	20	506,9	0,85	10138	17	6091	0,584	11,68
	м трубопровода		503,9	0,3	10078	6	60,4	0,0003	0,006
192	11-160501-0201								
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	20	1738,1	310,7	34762	6214	18320	1,64	32,8
	м трубопровода		1415,05	101,5	28301	2030	60,4	0,1364	2,728

193	23-011399-9906								
	Трубы полиэтиленовые канализационные ПЭ-50	20	689		13780				
	м								
194	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные ПЭ-20	20	574		11480			
	м								
	0.17 Первый этаж, правое крыло, баклаборатория								
195	11-100501-0103								
	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	0,8	2985	115	2388	92	499	1,303	1,0424
	м2 проемов		991,25	52,5	793	42	59,8	0,0659	0,05272
196	21-090201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	0,8	18079,4		14464			
	м2								
197	11-150107-0101								
	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	4,2	3090,24	13,1	12979	55	3693	2	8,4
	м2 поверхности облицовки		1598,1	6,43	6712	27	54,8	0,0086	0,03612
198	11-110101-2707								
	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	1,2	3681,67	87,5	4418	105	474	0,801	0,9612
	м2 покрытия		616,67	31,67	740	38	60,9	0,0383	0,04596
199	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	1	2444	114	2444	114	1145	2,22	2,22
	комплект		1838	57	1838	57	60,4	0,071	0,071

200 23-030102-0303	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	1	19547,57		19548				
	комплект								
201 11-170101-0105	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	1	2413	52	2413	52	769	1,49	1,49
	комплект		1247	26	1247	26	60,4	0,032	0,032
202 11-170201-0103	Смесители. Установка	1	913	–	913	–	354	0,7	0,7
	шт.		586	–	586	–	60,4	–	–
203 23-030102-1222	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	1	600		600				
	шт.								
204 23-030102-0939	Умывальник керамический без перелива, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, без пьедестала ГОСТ 30493-96	1	4636,75		4637				
	шт.								
205 23-030102-1001	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	1	2876,32		2876				
	шт.								
206 12-130102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	42,8	122,36	–	5237	–	2008	0,117	5,0076
	м2 оклеенной поверхности		79,37	–	3397	–	59,1	–	–
207 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	42,8	1282,73	16,89	54901	723	7260	0,37	15,836
	м2 оштукатуриваемой поверхности		295,65	13,9	12654	595	54,8	0,0187	0,80036
208 11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	15,6	1096,03	19,68	17098	307	3408	0,45	7,02
	м2 оштукатуриваемой поверхности								

			382,37	16,28	5965	254	54,8	0,0218	0,34008
209 11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	42,8	441,1	2,1	18879	90	8691	0,468	20,0304
	м2 окрашиваемой поверхности								
			369,58	0,98	15818	42	54,8	0,0012	0,05136
210 11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	15,6	524,55	3,08	8183	48	3279	0,49	7,644
	м2 окрашиваемой поверхности								
			382,05	1,47	5960	23	54,8	0,0018	0,02808
211 12-120101-0904	Окна. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	3,5	775,14	2,57	2713	9	1233	0,792	2,772
	м2								
			594,86	1,43	2082	5	59,1	0,0016	0,0056
212 11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	30,7	506,91	0,85	15562	26	9349	0,584	17,9288
	м трубопровода								
			503,91	0,29	15470	9	60,4	0,0003	0,00921
213 11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	30,6	1738,2	310,72	53189	9508	28030	1,64	50,184
	м трубопровода								
			1415,07	101,5	43301	3106	60,4	0,1364	4,17384
214 23-011399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные ПЭ-50	30,7	689		21152				
	м								
215 23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные ПЭ-20	30,6	574		17564				
	м								
0.18 Первый этаж, правое крыло, баклаборатория кабинет №1									
216 11-170101-0105	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	1	2413	52	2413	52	769	1,49	1,49
	комплект								
			1247	26	1247	26	60,4	0,032	0,032
217 11-170201-0103	Смесители. Установка	1	913	–	913	–	354	0,7	0,7
	шт.								

			586	–	586	–	60,4	–	–
218 23-030102-1222	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	1	600		600				
	шт.								
219 23-030102-0939	Умывальник керамический без перелива, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, без пьедестала ГОСТ 30493-96	1	4636,75		4637				
	шт.								
220 23-030102-1001	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	1	2876,32		2876				
	шт.								
221 11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	0,6	3090	13,33	1854	8	528	2	1,2
	м2 поверхности облицовки		1598,33	6,67	959	4	54,8	0,0086	0,00516
222 12-130102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	42,8	122,36	–	5237	–	2008	0,117	5,0076
	м2 оклеенной поверхности		79,37	–	3397	–	59,1	–	–
223 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	42,8	1282,73	16,89	54901	723	7260	0,37	15,836
	м2 оштукатуриваемой поверхности		295,65	13,9	12654	595	54,8	0,0187	0,80036
224 11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	15,6	1096,03	19,68	17098	307	3408	0,45	7,02
	м2 оштукатуриваемой поверхности		382,37	16,28	5965	254	54,8	0,0218	0,34008
225 11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	42,8	441,1	2,1	18879	90	8691	0,468	20,0304

	м2 окрашиваемой поверхности		369,58	0,98	15818	42	54,8	0,0012	0,05136
226 11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	15,6	524,55	3,08	8183	48	3279	0,49	7,644
	м2 окрашиваемой поверхности		382,05	1,47	5960	23	54,8	0,0018	0,02808
227 12-120101-0904	Окна. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	3,5	775,14	2,57	2713	9	1233	0,792	2,772
	м2		594,86	1,43	2082	5	59,1	0,0016	0,0056
228 11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	29	506,86	0,83	14699	24	8830	0,584	16,936
	м трубопровода		503,9	0,24	14613	7	60,4	0,0003	0,0087
229 11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	38	1738,16	310,74	66050	11808	34809	1,64	62,32
	м трубопровода		1415,05	101,53	53772	3858	60,4	0,1364	5,1832
230 23-011399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные ПЭ-50	29	689		19981				
	м								
231 23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные ПЭ-20	38	574		21812				
	м								
0.19 Первый этаж, правое крыло, перевязочная									
232 11-100402-0601	Перегородки кирпичные. Глухие. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	12	649,33	14,67	7792	176	4593	0,80368	9,64416
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		634,67	5,33	7616	64	59,8	0,00544	0,06528
233 12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	4	477,5	4	1910	16	1125	0,6384	2,5536
	прибор		473,5	2,25	1894	9	59,1	0,0029	0,0116
234 12-150101-0409	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж	4	280,25	3,75	1121	15	658	0,3728	1,4912

	прибор		276,5	2	1106	8	59,1	0,0026	0,0104
235 12-130103-0301	Облицовка из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах. Ремонт со сменой плиток в одном месте до 10 шт	70	261,81	1,59	18327	111	8265	0,265	18,55
	плитка		199	0,79	13930	55	59,1	0,001	0,07
236 11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	18,8	524,63	3,14	9863	59	3951	0,49	9,212
	м2 окрашиваемой поверхности		382,02	1,49	7182	28	54,8	0,0018	0,03384
237 12-120101-0904	Окна. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	3,5	775,14	2,57	2713	9	1233	0,792	2,772
	м2		594,86	1,43	2082	5	59,1	0,0016	0,0056
0.20 Элдектроосвещение									
238 13-080206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	340	126,09	1,67	42870	569	13176	0,11	37,4
	м		89,96	0,59	30586	200	42,8	0,0006	0,204
239 13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	20	316	2,2	6320	44	2518	0,34	6,8
	шт.		293,35	0,8	5867	16	42,8	0,0008	0,016
240 23-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1- 2011	20	263,21		5264				
	шт.								
241 11-170801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные (электрический кран). Установка со стоимостью	10	16687,2	292,9	166872	2929	39667	7,87	78,7

	комплект		6436,2	131,2	64362	1312	60,4	0,152	1,52
0.21 Кабинет баклаборатория									
242 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	41,5	1282,75	16,89	53234	701	7040	0,37	15,355
	м2 оштукатуриваемой поверхности		295,66	13,9	12270	577	54,8	0,0187	0,77605
243 11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	14,4	1095,97	19,65	15782	283	3145	0,45	6,48
	м2 оштукатуриваемой поверхности		382,36	16,18	5506	233	54,8	0,0218	0,31392
244 11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	41,5	397,4	2,1	16492	87	8427	0,468	19,422
	м2 окрашиваемой поверхности		369,57	0,99	15337	41	54,8	0,0012	0,0498
245 11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	14,4	524,58	3,13	7554	45	3026	0,49	7,056
	м2 окрашиваемой поверхности		382,01	1,46	5501	21	54,8	0,0018	0,02592
246 11-170101-0105	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	1	2413	52	2413	52	769	1,49	1,49
	комплект		1247	26	1247	26	60,4	0,032	0,032
247 11-170201-0103	Смесители. Установка	1	913	–	913	–	354	0,7	0,7
	шт.		586	–	586	–	60,4	–	–
248 23-030102-1222	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	1	600		600				
	шт.								

249 23-030102-0939	Умывальник керамический без перелива, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, без пьедестала ГОСТ 30493-96	1	4636,75		4637				
	шт.								
250 23-030102-1001	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	1	2876,32		2876				
	шт.								
251 12-120101-0904	Окна. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	3,5	775,14	2,57	2713	9	1233	0,792	2,772
	м2		594,86	1,43	2082	5	59,1	0,0016	0,0056
252 11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	20	506,9	0,85	10138	17	6091	0,584	11,68
	м трубопровода		503,9	0,3	10078	6	60,4	0,0003	0,006
253 11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	22	1738,18	310,73	38240	6836	20152	1,64	36,08
	м трубопровода		1415,05	101,5	31131	2233	60,4	0,1364	3,0008
254 23-011399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные ПЭ-50	20	689		13780				
	м								
255 23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные ПЭ-20	22	574		12628				
	м								
0.23 Полы, левое крыло									
256 11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	208,1	3073,55	13,79	639605	2870	35851	0,382	79,4942
	м2 покрытия		276,11	6,78	57458	1411	60,9	0,0085	1,76885
257 11-110101-4002	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	228	303,82	0,54	69272	122	10642	0,0899	20,4972
	м плинтусов		76,39	0,25	17417	57	60,9	0,0003	0,0684
	Всего прямые затраты				**6285710**				**2992**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 410 095
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	161 294
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62 852
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 714 321
Накладные расходы I уровня, тенге	1 416 833
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 702 543
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	326 588
Итого, тенге	8 029 131
Сметная прибыль (8 %), тенге	642 330
Всего	**8 671 461**
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**8 671 461**
НДС (12 %)	1 040 575
Всего по акту с учетом НДС	**9 712 036**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Шаруашылык-А" ГУ "Аппарат акима города .Аркалыка"

И.о. директора_____Абдибекова А.Р.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания "Торгай Строй"

Генеральный директор_____Сантимиров М.А.