Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2014г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Жалагашский районный отдел культуры и развития языков"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"

Наименование строительства и ее адрес: Капитальный ремонт здания районного дома культуры в пос. Жалагаш Кызылординской области

Договор №21 от 19. 05. 2014г.

ед. измерения : **тыс.тенге**

Наименование строительства , объектов и работ	Сметная стоимость по договору (в тыс.тенге). Всего СМР		Выполнено с начала строительства Всего СМР на 2014г. (в тыс.тенге)		Выполнено за отчетный период Всего СМР на 2014г. (в тыс.тенге)	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт здания дома культуры в пос. Жалагаш Кызылординской области	7 409,000	2 713,585	4 221,856	1 546,277	4 221,856	1 545,277

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Жалагашский районный отдел культуры и развития языков" _____ Р. Азбергенова

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"
Директор _____ Б.Искаков

ТЕХНАДЗОР: _____

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Жалагашский районный отдел культуры и развития языков"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"

Ведомость
за июнь месяц 2014г.
Капитальный ремонт здания районного дома культуры в пос. Жалагаш Кызылординской области

№ смет расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость , тыс. тенге			Всего тыс. тенге
		смр	Обор. Мебель инвентарь	Прочие затраты	
	Глава2. Основные объекты строительства				
	Ремонтные работы	1483,529			1483,529
	ИТОГО:	**1483,529**			**1483,529**
	Глава 8. Временные здания и сооружения				
	Временные здания и сооружения 1,44%	21,363			21,363
	Итого: по гл. 8	**21,363**			**21,363**
	Итого: по гл. 2-8	**1504,892**			**1504,892**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	Зимнее время 1,35%	20,316			20,316
	Выслуга лет 1%	15,049			15,049
	Дополнительные отпуска 0,4%	6,020			6,020
	Итого: по гл. 9	**41,385**			**41,385**
	Итого: по гл.2-9	**1546,277**			**1546,277**
	Итого по АКТУ в ценах 2001 г. (базис)	**1546,277**			**1546,277**
	Итого в текущих ценах 2014г. К=2,39	**3695,602**			**3695,602**
	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	73,912			73,912
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	**3769,514**			**3769,514**
	НДС 12%	**452,342**			**452,342**
	ИТОГО:	**4221,856**			**4221,856**

ЗАКАЗЧИК: _____ Азбергенова Р.
ГУ "Жалагашский районный отдел культуры и развития языков"

ПОДРЯДЧИК: _____ Искаков Б.К.
ТОО "Интегрострой"

ТЕХНАДЗОР: _____

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания районного дома культуры в пос. Жалагаш Кызылординской области

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт здания районного дома культуры в пос. Жалагаш Кызылординской области

АКТ

Выполненных работ за июнь месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины на единицу	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1-ый ЭТАЖ								
1	Е0155-9-12	-Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича неармированных в помещениях площадью более 5 м2 с проемами м2	55	1224,82	53,03	67365	2917	20477	2,37	130
				341,6	8,98	18788	494	106,2	0,05	3
2	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок м3	11,28	2719,44	399,69	30675	4509	28544	15,88	179
				2319,75	63	26167	711	106,2	0,54	6
3	Е0165-12-3	-Установка унитазов с бачком компл	2	744,74	6,67	1484	13	1516	3,77	8
				657	1,13	1314	2	115,2	0,01	-
4	Е0165-12-1	-Установка раковины /умывальника/ компл	1	524,9	3,81	525	4	563	2,89	3
				488,25	0,59	488	1	115,2	0,01	-
5	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	521,42	39,24	521	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт								
6	С131101-8	-Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	2	3470	-	6940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
7	С131101-72	-Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	1	5680	-	5680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
8	С131101-83	-Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой	2	5020	-	10040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	С130904-2	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	1	432	-	432	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	Е0153-21-1	-Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича	9,5	8347,01	300,96	79297	2859	9835	5,63	53
				873	101,79	8294	967	106,2	0,39	4
		м3								
11	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	11,34	446,86	102,53	5067	1163	2682	0,9	10
				151,65	35,67	1720	404	120	0,14	2
		м2								
12	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	11,34	4010	-	45473	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
13	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	6	1380	-	8280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		2-ой ЭТАЖ								
14	Е0110-91-2	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	58	406,32	23,17	23567	1343	11727	1,07	62
				179,48	7,73	10410	448	108	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м2 -Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	58	4472 -	- -	259376 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0110-23-1	м2 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	5,67	446,86 174,40	128,16 44,59	2534 989	727 253	1341 108	1,03 0,17	6 1
17	С12062-3	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	5,67	4010 -	- -	22737 -	- -	- -	- -	- -
18	С11011-791	м2 -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380 -	- -	4140 -	- -	- -	- -	- -
		комплект ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
19	Е0156-11-4	-Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	3	119,71 111,42	8,29 0,18	359 334	25 1	362 108	0,76 0,1	2 -
20	Е0155-3-1	шт -Разборка кирпичных перегородок	6,26	2719,44 2319,75	399,69 63	17024 14522	2502 394	15841 106,2	15,88 0,54	99 3
21	Е0155-1-1	м3 -Разборка деревянных перегородок из досок, забранных стоймя в обвязке оштукатуренных	18,15	190,73 162,2	28,53 4,64	3462 2944	518 84	3270 108	1,14 0,04	21 1
22	Е0157-2-7	м2 -Разборка покрытия полов из керамических плиток	124,5	116,63 106,07	10,56 1,67	14520 13206	1315 208	14849 110,7	0,7 0,01	87 2
23	Е0146-24-2	1м2 -Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	145	32,87 32,87	- -	4766 4766	- -	4766 100	0,23 -	33 -
24	Е0109-35-1	м2 -Монтаж защитных ограждений лестничного марша	0,3	179238,04	549,22	5171	165	3989	99,48	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				16327,13	88,59	4898	27	81	0,43	-
		т МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
25	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	3,78	671,65	39,81	2539	120	957	1,32	5
				219,42	15,05	829	57	108	0,07	-
26	С12062-3	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	3,78	4010	-	15158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	С11011-790	м2 -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960	-	3920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Е0107-44-10	комплект -Укладка перемычек масса до 0,3 т	2	125,05	83,04	250	166	144	0,17	-
				27,43	29,81	55	60	126	0,13	-
29	С143015-64	шт -Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,04	27500	-	1100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	Е0106-1-20	м3 -Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,8	9906,89	389,15	7926	311	495	3,24	3
				507,15	147,01	406	118	94,5	0,72	-
31	Е0108-4-7	м3 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6	252,00	4,77	1512	29	285	0,24	1
				42,95	1,80	258	11	106,2	0,01	-
32	Е0108-4-3	м2 -Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	3	721,19	14,01	2164	42	132	0,2	1
				36,23	5,26	109	16	106,2	0,02	-
33	Е0155-9-3	м2 -Устройство кирпичных перегородок армированных толщиной 0,25 кирпича в помещениях площадью более 5 м2 глухих	33,6	703,28	25,52	23630	857	8082	1,5	51
				222,12	4,37	7463	147	106,2	0,02	1
34	Е0106-11-7	м2 -Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0178	38734,93	380,30	690	7	643	227,7	4
				38036,25	143,44	678	3	94,5	0,70	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм 1т	0,0056	42800 -	- -	240 -	- -	- -	- -	- -
36	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,004	44300 -	- -	177 -	- -	- -	- -	- -
37	С11011-880 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп т	0,0083	59000 -	- -	490 -	- -	- -	- -	- -
		РЕШЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ								
38	Е0107-24-6	-Установка металлических оград по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей, из сетчатых панелей высотой до 2 м м	101	1034,57 450,23	565,51 153,70	104491 45473	57116 15594	76855 126	2,26 0,44	262 56
39	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/ м3	8,1	82700 -	- -	66987 -	- -	- -	- -	- -
40	Е0107-25-1	-Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов шт	2	7858,79 3700,13	1466,04 418,45	15718 7400	2932 837	10389 126	20,47 1,60	41 3
41	С130806-212 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 89х3,5 мм м	98,8	526 -	- -	51969 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	1,88	134000	-	251920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т 148,62	22,68	0,06	3371	9	807	0,03	5
				6,68	0,03	993	4	81	-	-
44	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2 148,62	43,02	0,03	6393	4	576	0,02	4
				4,78	-	711	-	81	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	м2 Тенге			1180080	67178			1047
			---- Тенге			163918	17322			72
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			845233	-	-		-
		Материалы -	Тенге			32183	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	174875	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			404534	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			176764	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			213187	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		104
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31157	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63505	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1121925	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1185
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	206032	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			257301	-	-		-
		Материалы -	Тенге			934	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4290	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			251920	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3861	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	579	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15670	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			276832	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4869	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			77543	-	-		-
		Материалы -	Тенге			317	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2075	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			75061	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			53	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2425	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	364	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4798	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			84766	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2439	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1483523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1226
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	213340	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Жалагашский районный отдел культуры и развития языков _____ Р. Азбергенова

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Интегрострой» _____ Б. Искаков

ТЕХНАДЗОР: _____