Форма 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2014г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Жалагашский районный отдел культуры и развития языков"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"

Наименование строительства и ее адрес: Капитальный ремонт здания районного дома культуры в пос. Жалагаш Кызылординской области

Договор №21 от 19. 05. 2014г.

ед. измерения : **тыс.тенге**

Наименование строительства , объектов и работ	Сметная стоимость по договору (в тыс.тенге). Всего СМР		Выполнено с начала строительства Всего СМР на 2014г. (в тыс.тенге)		Выполнено за отчетный период Всего СМР на 2014г. (в тыс.тенге)	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт здания дома культуры в пос. Жалагаш Кызылординской области	7 409,000	2 713,585	7 409,000	2 713,585	3 187,144	1 167,308

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Жалагашский районный отдел культуры и развития языков" _____ Р. Азбергенова

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой" Директор _____ Б.Искаков

ТЕХНАДЗОР: _____

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Жалагашский районный отдел культуры и развития языков"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"

Ведомость
за август месяц 2014г.
Капитальный ремонт здания районного дома культуры в пос. Жалагаш Кызылординской области

№ смет расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость , тыс. тенге			Всего тыс. тенге
		смр	Обор. Мебель инвентарь	Прочие затраты	
	Глава2. Основные объекты строительства				
	Ремонтные работы				
	ИТОГО:	1119,939			1119,939
	Глава 8. Временные здания и сооружения	**1119,939**			**1119,939**
	Временные здания и сооружения 1,44%				
	Итого: по гл. 8	16,127			16,127
	Итого: по гл. 2-8	**16,127**			**16,127**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	**1136,066**			**1136,066**
	Зимнее время 1,35%				
	Выслуга лет 1%	15,337			15,337
	Дополнительные отпуска 0,4%	11,361			11,361
	Итого: по гл. 9	4,544			4,544
	Итого: по гл.2-9	**31,242**			**31,242**
	Итого по АКТУ в ценах 2001 г. (базис)	**1167,308**			**1167,308**
	Итого в текущих ценах 2014г. К=2,39	**1167,308**			**1167,308**
	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	**2789,867**			**2789,867**
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	55,797			55,797
	НДС 12%	**2845,664**			**2845,664**
	ИТОГО:	**341,480**			**341,480**
		3187,144			**3187,144**

ЗАКАЗЧИК: Азбергенова Р.
ГУ "Жалагашский районный отдел культуры и развития языков"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Интегрострой" Искаков Б.К.

ТЕХНАДЗОР:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания районного дома культуры в пос. Жалагаш

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт здания районного дома культуры в пос. Жалагаш

ФОРМА 2

АКТ

Выполненных работ за август месяц 2014г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
		2-ой ЭТАЖ												
1	Е0110-91-2	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	62	406,32	179,48	23,17	7,73	25192	11128	1436	479	12536	1,07	67
2	С12061-181	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие м2	62	4472	-	-	-	277264	-	-	-	-	0,04	2
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
3	Е0109-36-1	-Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов м2	10,55	765,39	631,35	69,85	7,66	8075	6661	737	81	5461	3,43	36
4	С12031-53	-Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 21-12Н из алюминиевых сплавов м2	4	15000	-	-	-	60000	-	-	-	-	0,03	-

5	E0109-45-3	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	шт	7,6	1112,25	36,06	8453	274	6641	5,73	44
					1066,05	12,69	8102	96	81	0,05	-
6	C12031-30	-Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными равнопольными полотнами с порогом ДАЧ 24-15П	м2	1	19300	-	19300	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
7	E0115-60-1	-Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	шт	210	126,23	2,5	26509	526	21428	0,65	137
					107,64	0,34	22604	71	94,5	0,05	11
8	E0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	361,2	19,72	0,15	7124	54	5411	0,11	38
					15,79	0,06	5703	23	94,5	-	-
9	E0110-91-2	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	м2	15	406,32	23,17	6095	348	3033	1,07	16
					179,48	7,73	2692	116	108	0,04	1
10	C12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	15	5240	-	78600	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	E0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,4	510,22	23,76	714	33	390	1,5	2
					250,39	7,73	351	11	108	0,04	-
12	C12061-183 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные		1,4	21500	-	30100	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	E0110-92-3	-Установка дверных блоков из		1,89	391,61	27,58	740	52	380	1,06	2

		ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок идеревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2		--------- 176,79	--------- 9,48	--------- 334	--------- 18	--------- 108	--------- 0,05	--------- -
14	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	1,89	13000 --------- -	- --------- -	24570 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
15	Е0111-15-7	-Шлифовка бетонных или металлоцементныхпокрытий м2	30	146,77 --------- 132,48	12,29 --------- 4,61	4403 --------- 3974	369 --------- 138	4553 --------- 110,7	0,79 --------- 0,02	24 --------- 1
16	Е0111-36-4	-Устройство ковровых покрытий на клее КН-2 м2	232,8	918,21 --------- 83,06	5,81 --------- 2,16	213759 --------- 19337	1353 --------- 503	21964 --------- 110,7	0,54 --------- 0,01	126 --------- 2
17	Е0109-35-1	-Монтаж стойки т	0,012	20223,91 --------- 16327,13	784,6 --------- 126,56	243 --------- 196	9 --------- 2	160 --------- 81	99,48 --------- 0,61	1 --------- -
18	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,012	1513,46 --------- 781,43	390,15 --------- -	18 --------- 9	5 --------- -	8 --------- 81	3,4 --------- -	- --------- -
19	С130806-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 150х4 мм м	6,6	1100 --------- -	- --------- -	7260 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
20	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0028	14681,63 --------- 9315	2282,62 --------- 863,44	41 --------- 26	6 --------- 2	36 --------- 126	49,11 --------- 4,21	- --------- -
21	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм т	0,0022	63600 --------- -	- --------- -	140 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
22	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0006	52400 --------- -	- --------- -	31 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
23	Е0113-44-7	-Очистка щетками	1,32	69,86	-	92	-	75	0,39	1

			69,86	-	92	-	81	-	-
24	E0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,32	22,68	0,06	30	-	7	0,03	-
				6,68	0,03	9	-	81	-	-
25	E0113-26-6 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 2 раза	м2	1,32	86,04	0,05	114	-	10	0,05	-
				9,57	-	13	-	81	-	-
26	E0109-61-10-Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой	м2 Ограждение лестницы(2шт)	0,2623	11267,24	2984,46	2955	783	1574	40,37	11
				7038	369,29	1846	97	81	1,69	-
27	C12021-267 -Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2623	133700	-	35070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	E0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т	7,23	22,68	0,06	164	-	39	0,03	-
				6,68	0,03	48	-	81	-	-
29	E0113-26-6 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 2 раза	м2	7,23	86,04	0,05	622	-	56	0,02	-
				9,57	-	68	-	81	-	-
30	Ц0103-140-2-Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3.2 т, высота подъема 6 м	м2 Решетка ограждения	18	1081,5	82,9	19467	1492	16334	6	108
				988	20,3	17784	365	90	0,12	2
31	СПрайс-лист-Клапаны терморегуляторовDAnFOss RA-N, прямой д-15мм	шт	18	13520,14	-	245015	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	916392	9490			825
	Тенге	134939	2316			24
Стоимость монтажных работ -	Тенге	19467	-	-		-
Материалы -	Тенге	191	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	18149	-		-
Накладные расходы -	Тенге	16334	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2450	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2148	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	37950	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	118
Сметная заработная плата -	Тенге	-	20600	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	478287	-	-	-
Материалы -	Тенге	463982	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	102016	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	133441	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	37686	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	107858	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	16179	-	54
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	37414	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	623559	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	118195	-	700
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	134114	-	-	-
Материалы -	Тенге	1122	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	17090	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	114370	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	13843	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2076	-	7
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8877	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	156834	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	19166	-	100
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	7260	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7260	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	436	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	7696	-	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	277264	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	16636	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	293900	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1119939	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	918
Сметная заработная плата -	Тенге	-	157960	-	-

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Жалагашский районный отдел культуры и развития языков _____ Р. Азбергенова

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Интегрострой» _____ Г. Искаков

ТЕХНАДЗОР: _____