Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2014г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Сырдарьинский районный отдел образования"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"

Наименование строительства и ее адрес: Капитальный ремонт внутренней системы отопления СШ №174 в ауле Жетиколь Сырдарьинского района

Договор № 385 от 15.08. 2014г.

ед. измерения : **тыс.тенге**

Наименование строительства , объектов и работ	Сметная стоимость по договору (в тыс.тенге). Всего СМР		Выполнено с начала строительства Всего СМР на 2014г. (в тыс.тенге)		Выполнено за отчетный период Всего СМР на 2014г. (в тыс.тенге)	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт внутренней системы отопления СШ №174 в ауле Жетиколь Сырдарьинского района	4 888,079	1 790,285	4 888,079	1 790,285	4 888,079	1 790,285

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Сырдарьинский районный отдел образования" _____ Жумабаева У.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Беруни" _____ Кошкаров Ж.

ПОДРЯДЧИК: ТОО " Интегрострой" _____ Искаков Б.

Директор СШ №174 _____ Кырданов Ж.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Сырдарьинский районный отдел образования"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"

Ведомость
за август месяц 2014г.

Капитальный ремонт внутренней системы отопления СШ №174 в ауле Жетыколь Сырдарьинского района

№ смет расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость , тыс. тенге			Всего тыс. тенге
		смр	Обор. Мебель инвентарь	Прочие затраты	
	Глава2. Основные объекты строительства				
	Общестроительные работы	1717,636			1717,636
	ИТОГО:	**1717,636**			**1717,636**
	Глава 8. Временные здания и сооружения				
	Временные здания и сооружения 1,44%	24,734			24,734
	Итого: по гл. 8	**24,734**			**24,734**
	Итого: по гл. 2-8	**1742,370**			**1742,370**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	Зимнее время 1,35%	23,522			23,522
	Выслуга лет 1%	17,424			17,424
	Дополнительные отпуска 0,4%	6,969			6,969
	Итого: по гл. 9	**47,915**			**47,915**
	Итого: по гл.2-9	**1790,285**			**1790,285**
	Итого по АКТУ в ценах 2001 г. (базис)	**1790,285**			**1790,285**
	Итого в текущих ценах 2014г. К=2,39	**4278,781**			**4278,781**
	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	85,576			85,576
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	**4364,357**			**4364,357**
	НДС 12%	**523,722**			**523,722**
	ИТОГО:	**4888,079**			**4888,079**

ЗАКАЗЧИК: _____ Жумабаева У.
ГУ "Сырдарьинский районный отдел образования"

ПОДРЯДЧИК: _____ Искаков Б.К.
ТОО "Интегрострой"

ТЕХНАДЗОР: _____ Кошкаров Ж.
ТОО "Беруни"

Директор СШ №174 _____ Кырданов Ж.

форма 2

Наименование стройки: Капитальный ремонт внутренней системы отопления СШ №174 в ауле Жетыкол Сырдарьинского района

Наименование объекта: Здание школы

АКТ
выполненных работ за август месяц 2014г.

Составлена в ценах 2001г.
(цены с 11.10.13)

NN п/п	Шифр и номер позиц. норма-тива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Отопление								
		1.1. Система отопления №1								
1	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм / м трубопровода	2	275,3 / 60,03	4,95 / 1,86	551 / 120	10 / 4	143 / 115	0,34155 / 0,00913	1 / --
2	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм / м трубопровода	200	273,3 / 60,03	4,95 / 1,86	54660 / 12006	990 / 372	14235 / 115	0,34155 / 0,00913	68 / 2
3	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм / м трубопровода	10	431,3 / 60,03	4,95 / 1,86	4313 / 600	50 / 19	712 / 115	0,34155 / 0,00913	3 / --
4	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм / м трубопровода	375	139,28 / 115,4	17,65 / 6,61	52230 / 43275	6619 / 2479	52617 / 115	0,63595 / 0,03225	238 / 12
5	8-6-164	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 26х2,2 мм / м	80	111		8880				
6	8-6-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 32х2,2 мм	155	99		15345				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
7	8-6-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм	140	141		19740				
		м								
8	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	100	139,28	17,65	13928	1765	14031	0,63595	64
				115,4	6,61	11540	661	115	0,03225	3
		м трубопровода								
9	8-6-62	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х2,5 мм	100	168		16800				
		м								
10	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	6	161,18	19,99	967	120	973	0,7544	5
				133,52	7,49	801	45	115	0,0365	–
		м трубопровода								
11	8-6-181	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 60х2,5 мм	6	314		1884				
		м								
12	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	60	200		12000				
		кг								
13	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	162,75	4352,09	43,41	708303	7065	26386	0,7843	128
				124,72	16,26	20298	2646	115	0,07938	13
		кВт								
14	9-4-29	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	31	350		10850				
		шт								
15	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	362		724				
		шт								
16	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	62	408		25296				
		шт								
17	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	91	521,42	49,05	47449	4464	32659	1,6905	154
				292,39	19,69	26607	1792	115	0,0875	8
		шт								
18	9-1-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	682		1364				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
19	9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм шт	89	377		33553				
20	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм шт	4	521,42 292,39	49,05 19,69	2086 1170	196 79	1436 115	1,6905 0,0875	7 –
21	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм шт	4	3500		14000				
22	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера м2 окрашиваемой поверхности	354,85	164,61 124,2	0,09 0,03	58412 44072	32 11	41879 95	0,7429 0,00013	264 –
23	Е26-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм м трубопровода	14	267,45 48,65	7,51 2,81	3744 681	105 39	648 90	0,2875 0,01375	4 –
24	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м трубопровода	14	120,4 34,42	7,99 3,1	1686 482	112 43	473 90	0,2208 0,015	3 –
25	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80) 1000 м2	0,0053	185900		985				
26	Е18-17-3	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 108 мм шт	2	2036,1 225,11	46,24 16,88	4072 450	92 34	557 115	1,2765 0,0875	3 –
27	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм м трубопровода	687	12,59 12,29	– –	8649 8443	– –	9709 115	0,05762 –	40 –
28	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	6	12,73 12,29	– –	76 74	– –	85 115	0,05762 –	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода								
		1.2. Тепловой узел								
29	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	2	352,3	4,95	705	10	143	0,34155	1
				60,03	1,86	120	4	115	0,00913	–
		м трубопровода								
30	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	2	823,18	19,99	1646	40	324	0,7544	2
				133,52	7,49	267	15	115	0,0365	–
		м трубопровода								
31	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	4	960,53	26	3842	104	735	0,83375	3
				150,08	9,74	600	39	115	0,0475	–
		м трубопровода								
32	Е18-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	8345,41	85,75	16691	172	3279	7,889	16
				1394,66	30,94	2789	62	115	0,1625	–
		шт								
33	Е18-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	2	15960,9	194,49	31922	389	1829	4,117	8
				721,91	73,13	1444	146	115	0,35	1
		шт								
34	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	4	521,42	49,05	2086	196	1436	1,6905	7
				292,39	19,69	1170	79	115	0,0875	–
		шт								
35	9-1-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	4	682		2728				
		шт								
36	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	521,42	49,05	1043	98	718	1,6905	3
				292,39	19,69	585	39	115	0,0875	–
		шт								
37	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	3500		7000				
		шт								
38	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	981,62	112,66	1963	225	1281	2,99	6
				514,91	42,19	1030	84	115	0,2	–
		шт								
39	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6	2	10400		20800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПа (16 кгс/см2), Dy 80 мм шт								
40	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм шт	2	362		724				
41	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых комплект	4	71,1 62,1	– –	284 248	– –	285 115	0,3565 –	1 –
42	12-5-4	Термометры прямые в оправе шт	4	352		1408				
43	9-4-46	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 25 мм шт	4	1770		7080				
44	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном комплект	2	865,17 46,58	1,96 –	1730 93	4 –	107 115	0,253 –	1 –
45	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	2	22,68 6,68	0,06 0,03	45 13	– –	11 81	0,03393 0,00013	– –
46	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2	2	20,12 3,6	0,03 –	40 7	– –	6 81	0,0184 –	– –
47	Е26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм м трубопровода	4	518,04 63,4	10,59 3,94	2072 254	42 16	243 90	0,3795 0,01875	2 –
48	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м трубопровода	4	120,4 34,42	7,99 3,1	482 138	32 12	135 90	0,2208 0,015	1 –
49	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80) 1000 м2	0,004	185900		744				
50	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) кг	6,4	200		1280				
		1.3. Демонтажные работы								
51	Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 32 мм на резьбе м	447	67,96 67,46	0,5 0,09	30378 30155	224 40	34724 115	0,4357 0,0007	195 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 50 мм на сварке	246	109,47	1	26930	246	30731	0,4934	121
				108,47	0,16	26684	39	115	0,0014	–
		м								
53	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	113	197,2	15,96	22284	1803	23880	1,2059	136
				181,24	2,52	20480	285	115	0,0217	2
		шт								
		1.4. Ограждение радиаторов								
54	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0332	23143,99	395,71	768	13	149	25,875	1
				4010,63	149,06	133	5	108	0,725	–
		м3 древесины в конструкции								
55	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	20	79,8	5,8	1596	116	1489	0,41745	8
				66,76	2,2	1335	44	108	0,01063	–
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)								
56	6-9-57	Доски строганые II сорта, толщина 25 мм	0,252	32700		8240				
		м3								
		Итого по разделу 1				1 319 058	25 334			1 494
						258 164	9 133			41
		Стоимость: материалов, тенге				1 035 560				
		Накладные расходы, тенге				298 048				
		- заработная плата, тенге				44 707				
		- трудоемкость, чел-ч				149				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				97 026				
		Всего по разделу, тенге				**1 717 636**				
		Сметная заработная плата, тенге				**312 004**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				**1 684**				

Заказчик: **ГУ «Сырдарьинский районный отдел образования»** _____ **Жумабаева У.**

Технадзор: **ТОО «Беруни»** _____ **Кошкаров Ж.**

Подрядчик: **ТОО «Интегрострой»** _____ **Искаков Б.**

Директор СШ №174 _____ **Кырданов Ж.**