ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: **ГУ "Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования Алматинской области",Алматинская область, г.Талдыкорган, АКЫН САРА, 157**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: **120640016963**

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СП "NEFT",A25Y2G0, Республика Казахстан, Алматы обл., г.Алматы, ул.Коперника, дом № 84, тел.: 3911006 3911070**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: **050540006095**

Договор (контракт): № 422 от 02.06.2021 года (Талдык школа)

Номер документа	Дата составления
00000000037	14.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт КГУ «СШ №8 им.Н.Островского» города Талдыкорган Алматинской области			работа	1	104 655 565,00	104 655 565,00	11 213 096,25
				Итого	1	x	104 655 565,00	11 213 096,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кадырбеков Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Тарнакова Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.07.2021

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развитию Республика Казахстан
от 02 апреля 2019 года №173

Заказчик: **ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управление образования Алматинской области" БИН 120640016963**
Подрядчик: **ТОО "СП "NEFT" БИН 050540006095**
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт КГУ Средней школы №8 им. Н.Островского г.Талдыкорган Алматинской области**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2021 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование		Источник финансирования код	Организационно - правовая форма Наименование		Организационно - правовая форма код
		№422	2021-06-02						

Наименование пусковых комплексов, объектоз	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётный месяц без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: Строительно - монтажные работы в сметном базовом уровне	Из них: в отчётном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Ст-сть прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	149 507 950	133 489 241							16 018 709	149 507 950
Удержание аванса 30%										44 852 385
Итого к оплате										104 655 565

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управления образования Алматинской области"
_____ **Барманова Р. С.**

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"
_____ **Сванов Т.С.**

Авторский надзор
ТОО "Жетысу Саулет-Курылысы"
_____ **Саятов Т. Р.**

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор
_____ **Кадырбеков Н.М.**

Заказчик: ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управление образования Алматинской области"

Подрядчик: ТОО «СП « NEFT»

Наименование стройки: Капитальный ремонт КГУ Средней школы №8 им. Н.Островского г.Талдыкорган Алматинской области

Договор подряда (контракт) № 422 от 2021-06-02

Сметная стоимость объекта, тенге: **793 180 902**

Договорная стоимость, тенге: **713 862 812**

Сумма скидки 10%: **79 318 091**

РЕЕСТР №1

актов приемки выполненных работ за июль месяц 2021 года

№ акта	Смета №	Наименование работ	Сметная стоимость в текущих ценах
1	2-1-1	Общестроительные работы	114 671 388
2	2-1-2	Водопровод и канализация	1 682 351
3	2-1-3	Отопление и вентиляция	3 182 972
4	2-1-4	Электрооборудование и освещение	6 218 828
5	2-1-5	Охранная и охранно-пожарная сигнализация. Видеонаблюдение. Электрочасофикация. Звонковая сигнализацияю. Телевидение	3 818 285
6	2-1-6	Телефонизация	155 066
7	4-1-1	Наружные сети электроснабжения	2 203 003
8	5-1-1	Наружная телефонизация	160 239
9	6-1-1	Водоснабжение. Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения.	1 715 512
10	6-1-2	Канализация. Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения	1 889 152
11	6-1-3	Теплоснабжение. ТС.С	9 235 956
12	7-1-1	Благоустройство территории. Благоустройство	4 575 198
		Итого	**149 507 950**

Составил(а)
ТОО «СП « NEFT»

Басарова Д. С.

Заказчик ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управление образования Алматинской области"
Подрядчик ТОО «СП «NEFT»
Наименование объекта Капитальный ремонт КГУ Средней школы №8 им. Н.Островского г.Талдыкорган Алматинской области
Договор (контракт) № 422 от 2021-06-02

АКТ № 1

приемки выполненных работ за июль месяц 2021 года

Наименование объекта: Общестроительные работы. Здание школы.
Основание: -КЖ -АР

Локальная смета № 2-1-1

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Демонтажные работы										
		1.1 Демонтаж внутри помещений										
1	1	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР = 72 %	м3	111,228	12738,25	3522,45	1416850	391795	–	872869	2 472 897
						9215,8	1683,6	1025055	187263	–	183178	
2	2	1146-0401-0503	Перегородки из гипсокартона и фанеры. Разборка НР = 72 %	м2	496,12	466,43	157,66	231406	78219	–	140250	401 388
						308,77	83,86	153187	41604	–	29732	
3	3	1146-0401-0503	Перегородки металлопластиковые. Разборка НР = 72 %	м2	15,5	466,45	157,68	7230	2444	–	4382	12 541
						308,77	83,87	4786	1300	–	929	
4	4	1212-0104-0507	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	4261,22	215,46	–	918122	–	–	661048	1 705 504
						215,46	–	918122	–	–	126334	
5	5	1146-0201-0802	Стены и перегородки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	6936,35	234,13	–	1624030	–	–	1169302	3 016 799
						234,13	–	1624030	–	–	223467	
6	6	1207-0101-0207	Полы из мозаичных и керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	1235,84	889,8	33,19	1099648	41020	–	777921	2 027 775
						856,61	17,65	1058628	21818	–	150206	

7	7	1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	1235,84	1992,9	629,59	2462904	778068	–	1482832	4 261 395
						1363,31	303,16	1684836	374653	–	315659	
8	8	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	3186,38	364,56	19,82	1161624	63164	–	815080	2 134 840
						344,74	10,54	1098460	33596	–	158136	
9	9	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	3186,38	78,69	–	250750	–	–	180540	465 793
						78,69	–	250750	–	–	34503	
10	10	1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР = 72 %	м2	3186,38	146,31	–	466192	–	–	335658	865 998
						146,31	–	466192	–	–	64148	
11	11	1207-0101-0205	Полы из линолеума. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	2182,82	119,86	3	261628	6541	–	186168	483 620
						116,86	1,59	255087	3479	–	35824	
12	12	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	247	1507,47	60,54	372345	14954	–	262623	685 765
						1446,93	29,81	357391	7363	–	50797	
13	13	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	120	2248,52	121,59	269822	14591	–	188788	495 299
						2126,93	58,12	255231	6974	–	36689	
14	14	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м ограждения	74	478,64	72,59	35419	5372	–	23360	63 481
						406,04	32,39	30047	2397	–	4702	
15	15	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия (эстрада) НР = 72 %	м2	17	364,59	19,82	6198	337	–	4349	11 391
						344,76	10,53	5861	179	–	844	
16	16	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков (эстрада) НР = 72 %	м2	17	78,71	–	1338	–	–	963	2 485
						78,71	–	1338	–	–	184	

17	17	1303-0501-0502	Лифт малогрузовой и грузовой со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузоподъемностью 100 кг на 2 остановки в металлокаркасной шахте, высота шахты 7 м. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	лифт	1	39600	1762	39600	1762	–	27666	72 647
											5381	
						37838	587	37838	587	–		
		1.2 Демонтаж фасада здания										
18	18	1146-0201-0802	Цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	245	234,13	–	57363	–	–	41301	106 557
											7893	
						234,13	–	57363	–	–		
		1.3 Демонтаж кровли										
19	19	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	2750	296,6	1,63	815651	4470	–	584050	1 511 677
											111976	
						294,97	–	811181	–	–		
20	20	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	2750	181,56	20,11	499292	55293	–	333014	898 890
											66584	
						161,45	6,73	443999	18520	–		
21	21	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72 %	м2 кровли	2750	263,29	12,68	724048	34859	–	504622	1 326 964
											98294	
						250,61	4,25	689189	11675	–		
22	22	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	2076	178,86	0,24	371317	488	–	266997	689 379
											51065	
						178,63	–	370829	–	–		
23	23	1219-0101-0901	Чердак. Очистка от мусора НР = 72 %	т	6,6	2198,94	–	14513	–	–	10449	26 959
											1997	
						2198,94	–	14513	–	–		
		1.4 Демонтаж входных групп										
24	24	1109-0301-0201	Металлические стойки Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	т конструкций	0,6	19141,67	10303,33	11485	6182	–	5154	17 970

						8838,33	3091,67	5303	1855	–	1331		
25	25	1146-0401-0102	Крыльца бетонные. Разборка НР = 72 %	м3	50	19433,38	8698,92	971669	434946	–	536120	1 628 412	
						10734,46	4157,76	536723	207888	–	120623		
26	26	1146-0401-0106	Карнизные плиты бетонные. Разборка НР = 72 %	м3	16,345	21721,44	9403,43	355037	153699	–	197856	597 124	
						12318,02	4494,46	201338	73462	–	44231		
27	27	1146-0401-0206	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков НР = 72 %	м3	3,4	30539,41	13814,12	103834	46968	6387	52508	168 849	
						14846,76	6602,65	50479	22449	–	12507		
28	28	1208-0101-0202	Кровли из профнастила. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	106,1	107,69	0,07	11426	7	–	8222	21 220	
						107,62	–	11419	–	–	1572		
29	29	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	106,1	181,56	20,1	19263	2133	–	12848	34 680	
						161,45	6,74	17130	715	–	2569		
30	30	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	т конструкций	0,38	52013,16	23736,84	19765	9020	–	9942	32 084	
						28276,32	8063,16	10745	3064	–	2377		
		1.5 Вывоз мусора									–	32 091	
31	31	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	291,312	102		29714		–	2377		
						–		–		–			
32	32	4102-0104-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	291,312	202		58845		–	–	63 553	
						–		–		–	4708		
			Итого по разделу 1					**26 336 027**					
			в том числе					12 447 050					
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 146 332					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 020 841					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге										

			- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 387						
			- перевозка грузов, тенге					88 559						
			- накладные расходы, тенге					9 696 882						
			в т.ч. зарплата, тенге					872 719						
			- сметная прибыль (8 %), тенге					1 950 817						
		Раздел 2 Сейсмоусиление существующего здания												
		2.1 Обрамление проемов												
33	33	1206-0101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью НР = 72 %	т	0,23435	60473,65	1241,73	14172	291	249	9918	26 017		
						58169,4	610,2	13632	143	–	1927			
34	34	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,38285	262707		100577		100577	–	108 623		
						–		–		–	8046			
35	35	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,16016	315826		50583		50583	–	54 630		
						–		–		–	4047			
36	36	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01657	223791		3708		3708	–	4 005		
						–		–		–	297			
37	37	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04075	226611		9234		9234	–	9 973		
						–		–		–	739			
38	38	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,18082	252877		45725		45725	–	49 383		
						–		–		–	3658			
39	39	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР = 72 %	м3	6,15	12738,21	3522,44	78340	21663	–	48262	136 730		

						9215,77	1683,58	56677	10354	–	10128		
40	41	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 72 %	т металлических изделий	0,00112	86607,14	2678,57	97	3	–	68	178	
											13		
						83928,57	892,86	94	1	–			
41	42	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (Сг-1) К=2,100;	т	0,00233	264810		617		617	–	666	
										–	49		
						–		–					
42	43	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Сг-1) К=2,100;	т	0,00067	273377		183		183	–	198	
										–	15		
						–		–					
		2.2 Кирпичное заполнение											
43	45	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 72 %	т металлических изделий	0,0887	87080,05	2886,13	7724	256	–	5440	14 217	
											1053		
						84193,91	980,83	7468	87	–			
44	46	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (Сг-1,Сг-2,Сг-3)	т	0,04052	264810		10730		10730	–	11 588	
										–	858		
						–		–					
45	47	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Сг-1,Сг-2,Сг-3)	т	0,05763	273377		15755		15755	–	17 015	
										–	1260		
						–		–					
46	48	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1975	223791		44199		44199	–	47 735	
										–	3536		
						–		–					
		2.3 Усиление наружных стен											
47	49	1107-0112-0101	Наружные стены. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 72 %	т арматуры	8,81796	69729,96	1609,9	614876	14196	–	437718	1 136 802	

						68120,06	823,55	600680	7262	–	84208		
48	50	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	29,39321	248556		7305859		7305859	–	7 890 328	
						–		–		–	584469		
49	56	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,31077	224534		294312		294312	–	317 857	
						–		–		–	23545		
		2.4 Усиление внутренних стен											
50	58	1107-0112-0101	Внутренние стены. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 72 %	т арматуры	7,16289	69729,82	1609,83	499467	11531	–	355561	923 430	
						68119,99	823,55	487936	5899	–	68402		
51	59	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	23,87629	248556		5934595		5934595	–	6 409 363	
						–		–		–	474768		
52	64	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	0,37784	434331,99	2940,4	164108	1111	–	117720	304 374	
						–		–		–	22546		
						431391,59	1331,25	162997	503	–			
53	65	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,25947	224534		282794		282794	–	305 418	
						–		–		–	22624		
		2.5 Усиление оконных и дверных проемов											
54	67	1107-0112-0101	Оконные проемы. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 72 %	т арматуры	4,42743	69730,07	1609,96	308725	7128	–	219775	570 780	
						68120,11	823,5	301597	3646	–	42280		

55	68	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	11,12489	224534		2497916		2497916	–	199833	2 697 749
56	69	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,63321	226611		823325		823325	–	65866	889 191
57	71	1107-0112-0101	Дверные проемы. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 72 %	т арматуры	0,57406	69729,64	1609,59	40029	924	–	28496	5482	74 007
						68120,06	823,96	39105	473	–			
58	72	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,47496	224534		331179		331179	–	26494	357 673
59	73	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43858	226611		99387		99387	–	7951	107 338
		2.6 Рамы металлические											
60	77	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09096	218745		19897		19897	–	1592	21 489
61	78	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0444	224534		9969		9969	–	798	10 767

62	79	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,35136	269742		94777		94777	–	102 359
						–		–		–	7582	
63	80	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	2,89911	31790,1	16298,11	92163	47250	18997	28713	130 546
						8939,3	4816,31	25916	13963	–	9670	
64	81	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	7,308	404907		2959060		2959060	–	3 195 785
						–		–		–	236725	
65	82	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	1,13811	269742		306996		306996	–	331 556
						–		–		–	24560	
66	83	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2176	223791		272488		272488	–	294 287
						–		–		–	21799	
67	84	1109-0302-0201	Ригели. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	1,88853	93659,62	18077,55	176879	34140	4118	107006	306 596
						73401,53	5294,06	138621	9998	–	22711	
68	85	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	5,51376	404907		2232560		2232560	–	2 411 165
						–		–		–	178605	
69	86	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55294	223791		123743		123743	–	133 642

						–		–		–	9899			
70	87	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,22839	269742		61606		61606	–	66 534		
						–		–		–	4928			
								29 469 994						
			Итого по разделу 2					1 834 723						
			в том числе					138 493						
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					52 329						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23 955 138						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 358 677						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					122 281						
			- накладные расходы, тенге					2 182 963						
			в т.ч. зарплата, тенге											
			- сметная прибыль (8 %), тенге											
		Раздел 3 Стены и перегородки 1-этаж												
		3.1 Основание под перегородки												
71	92	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,32708	248556		81298		81298	–	87 802		
						–		–		–	6504			
72	93	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03182	264810		8426		8426	–	9 100		
						–		–		–	674			
		3.2 Стойки металлические												
73	94	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст-1) НР = 72 %	т конструкций	0,37908	31798,04	16299,99	12054	6179	2486	3756	17 075		
						8940,07	4819,56	3389	1827	–	1265			
74	95	2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=72,000;	т	1,2636	342775		433130		433130	–	467 780		
						–		–		–	34650			

75	96	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1) НР = 72 % К=52,000;	т стальных элементов	0,03224	781451,61	8715,88	25194	281	22415	1842	29 199
						—	—	—	—	—	2163	
						77481,39	1892,06	2498	61	–		
76	97	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст-2) НР = 72 %	т конструкций	0,33634	31789,26	16296,01	10692	5481	2204	3331	15 145
						—	—	—	—	—	1122	
						8940,36	4816,55	3007	1620	–		
77	98	2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=52,000;	т	0,9126	342775		312816		312816	–	337 841
						—		—		—	25025	
						–		–		–		
78	99	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=52,000;	т	0,20852	262685		54775		54775	–	59 157
						—		—		–	4382	
						–		–		–		
79	100	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1) НР = 72 % К=52,000;	т стальных элементов	0,0234	781452,99	8675,21	18286	203	16270	1337	21 193
						—	—	—	—	—	1570	
						77478,63	1880,34	1813	44	–		
80	101	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст-3) НР = 72 % К=16,000;	т конструкций	0,14848	31782,06	16291,76	4719	2419	973	1470	6 684
						—	—	—	—	—	495	
						8937,23	4815,46	1327	715	–		
81	102	2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=16,000;	т	0,2808	342775		96251		96251	–	103 951
						—		—		—	7700	
						–		–		–		
82	103	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=16,000;	т	0,21408	262685		56236		56236	–	60 735
						—		—		—	4499	
						–		–		–		

83	104	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1) НР = 72 % К=16,000;	т стальных элементов	0,0072	781527,78	8750	5627	63	5006	412	6 522
						77500	1944,44	558	14	–	483	
84	105	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст-4) НР = 72 % К=3,000;	т конструкций	0,01212	31765,68	16254,13	385	197	80	120	545
						8910,89	4785,48	108	58	–	40	
85	106	2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=3,000;	т	0,04038	342775		13841		13841	–	14 948
						–		–		–	1107	
86	107	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1) НР = 72 % К=3,000;	т стальных элементов	0,00135	781481,48	8888,89	1055	12	938	78	1 224
						77777,78	2222,22	105	3	–	91	
87	108	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст-5) НР = 72 % К=40,000;	т конструкций	0,2176	31792,28	16295,96	6918	3546	1427	2155	9 799
						8938,42	4816,18	1945	1048	–	726	
88	109	2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=40,000;	т	0,7256	342775		248718		248718	–	268 615
						–		–		–	19897	
89	110	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1) НР = 72 % К=40,000;	т стальных элементов	0,018	781444,44	8666,67	14066	156	12515	1029	16 303
						77500	1888,89	1395	34	–	1208	
90	111	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст-6) НР = 72 % К=34,000;	т конструкций	0,23052	31789	16297,94	7328	3757	1510	2283	10 380
						8940,66	4815,2	2061	1110	–	769	
91	112	2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=34,000;	т	0,61676	342775		211410		211410	–	228 323
						–		–		–	16913	

92	113	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=34,000;	т	0,15164	262685		39834		39834	–	43 021
						–		–		–	3187	
93	114	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1) НР = 72 % К=34,000;	т стальных элементов	0,0153	781437,91	8692,81	11956	133	10637	875	13 857
						77516,34	1895,42	1186	29	–	1026	
94	115	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст-7) НР = 72 % К=9,000;	т конструкций	0,08631	31803,96	16313,29	2745	1408	565	855	3 888
						8944,5	4808,25	772	415	–	288	
95	116	2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=9,000;	т	0,16326	342775		55961		55961	–	60 438
						–		–		–	4477	
96	117	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=9,000;	т	0,12447	262685		32696		32696	–	35 312
						–		–		–	2616	
97	118	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1) НР = 72 % К=9,000;	т стальных элементов	0,00405	781481,48	8641,98	3165	35	2816	232	3 669
						77530,86	1975,31	314	8	–	272	
		3.3 Перемычки металлические										
98	120	1109-0302-0101	Перемычки. Монтаж на высоте до 25 м НР = 72 %	т конструкций	0,41408	71288,16	32054,19	29519	13273	1767	13364	46 314
						34966,67	9858	14479	4082	–	3431	
99	121	2105-0204-1002	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	1,35298	339907		459887		459887	–	496 678

												36791	
100	122	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0273	262707		7172		7172	–	7 746
											574	
		3.4 Кирпичная кладка										
101	125	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Сг-4) К=768,000;	т	0,29184	273377		79782		79782	–	86 165
											6383	
102	126	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23319	226611		52843		52843	–	57 070
											4227	
103	127	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Зд-1) НР = 72 %	т	0,01479	962947,94	1690,33	14242	25	9684	3272	18 915
											1401	
						306490,87	811,36	4533	12	–		
104	128	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	0,00286	668531,47	3146,85	1912	9	669	891	3 027
											224	
						431468,53	1398,6	1234	4	–		
								2 648 421				
			Итого по разделу 3									
			в том числе					40 724				
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					37 177				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 084				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 337 038				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					37 302				
			- накладные расходы, тенге					3 357				
			в т.ч. зарплата, тенге					196 180				
			- сметная прибыль (8 %), тенге									
		Раздел 4 Стены и перегородки 2-этаж										
		4.1 Стойки металлические										

105	129	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст-1) НР = 72 % К=54,000;	т конструкций	0,28458	31801,25	16297,7	9050	4638	1868	2819	12 819
						8939,49	4817,63	2544	1371	–	950	
106	130	2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=54,000;	т	0,9477	342775		324848		324848	–	350 836
						–		–		–	25988	
107	131	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1) НР = 72 % К=54,000;	т стальных элементов	0,0243	781481,48	8724,28	18990	212	16895	1389	22 009
						77489,71	1893	1883	46	–	1630	
108	132	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст-2) НР = 72 % К=47,000;	т конструкций	0,30409	31789,93	16297,81	9667	4956	1993	3011	13 692
						8938,14	4814,36	2718	1464	–	1014	
109	133	2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=47,000;	т	0,82485	342775		282738		282738	–	305 357
						–		–		–	22619	
110	134	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=47,000;	т	0,18847	262685		49508		49508	–	53 469
						–		–		–	3961	
111	135	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1) НР = 72 % К=47,000;	т стальных элементов	0,02115	781465,72	8699,76	16528	184	14705	1209	19 156
						77494,09	1891,25	1639	40	–	1419	
112	136	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст-3) НР = 72 % К=17,000;	т конструкций	0,15776	31782,45	16303,25	5014	2572	1032	1562	7 102
						8937,63	4817,44	1410	760	–	526	
113	137	2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=17,000;	т	0,29835	342775		102267		102267	–	110 448

												8181	
114	138	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=17,000;	т	0,22746	262685		59750		59750	–	64 530
											4780	
115	139	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1) НР = 72 % К=17,000;	т стальных элементов	0,00765	781437,91	8627,45	5978	66	5319	437	6 928
						77516,34	1830,07	593	14	–	513	
116	140	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст-8) НР = 72 % К=14,000;	т конструкций	0,11298	31793,24	16312,62	3592	1843	739	1119	5 088
						8939,64	4815,01	1010	544	–	377	
117	141	2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=14,000;	т	0,37674	342775		129137		129137	–	139 468
										–	10331	
118	142	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1) НР = 72 % К=14,000;	т стальных элементов	0,0063	781428,57	8730,16	4923	55	4380	360	5 706
						77460,32	1904,76	488	12	–	423	
119	143	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст-9) НР = 72 % К=12,000;	т конструкций	0,13704	31786,34	16294,51	4356	2233	898	1358	6 171
						8939	4823,41	1225	661	–	457	
120	144	2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=12,000;	т	0,32292	342775		110689		110689	–	119 544
										–	8855	
121	145	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=12,000;	т	0,1338	262685		35147		35147	–	37 959

												2812	
122	146	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1) НР = 72 % К=12,000;	т стальных элементов	0,0054	781481,48	8703,7	4220	47	3755	308	4 890
											362	
						77407,41	1851,85	418	10			
123	147	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст-10) НР = 72 % К=4,000;	т конструкций	0,05692	31816,58	16286,02	1811	927	375	564	2 565
											190	
						8942,38	4813,77	509	274			
124	148	2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=4,000;	т	0,10764	342775		36896		36896		39 848
											2952	
125	149	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=4,000;	т	0,08208	262685		21561		21561		23 286
											1725	
126	150	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1) НР = 72 % К=4,000;	т стальных элементов	0,0018	781666,67	8888,89	1407	16	1252	102	1 630
											121	
						77222,22	1666,67	139	3			
127	151	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст-11) НР = 72 % К=2,000;	т конструкций	0,02364	31768,19	16285,96	751	385	155	234	1 064
											79	
						8925,55	4822,34	211	114			
128	152	2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=2,000;	т	0,05382	342775		18448		18448		19 924
											1476	
129	153	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,02498	262685		6562		6562		7 087

						–		–		–	525		
130	154	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1) НР = 72 % К=2,000;	т стальных элементов	0,0009	781111,11	8888,89	703	8	625	52	815	
						77777,78	2222,22	70	2	–	60		
131	155	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст-12) НР = 72 % К=6,000;	т конструкций	0,01896	31856,54	16297,47	604	309	126	186	853	
						8913,5	4746,84	169	90	–	63		
132	156	2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=6,000;	т	0,06318	342775		21657		21657	–	23 390	
						–		–		–	1733		
133	157	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1) НР = 72 % К=6,000;	т стальных элементов	0,0027	781481,48	8888,89	2110	24	1877	154	2 445	
						77407,41	1851,85	209	5	–	181		
		4.2 Перемычки металлические											
134	159	1109-0302-0101	Перемычки. Монтаж на высоте до 25 м НР = 72 %	т конструкций	0,10684	71284,16	32047,92	7616	3424	456	3448	11 949	
						34968,18	9855,86	3736	1053	–	885		
135	160	2105-0204-1002	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,33722	339907		114623		114623	–	123 793	
						–		–		–	9170		
136	161	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0189	262707		4965		4965	–	5 362	
						–		–		–	397		
		4.3 Кирпичная кладка											
137	164	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Сг-4) К=618,100;	т	0,23488	273377		64211		64211	–	69 348	

													5137	
138	165	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18532	226611		41996		41996	–	45 356
											3360	
139	166	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Зд-1) НР = 72 %	т	0,01697	962993,52	1708,9	16342	29	11112	3755	21 705
									14	–	1608	
						306482,03	824,99	5201				
140	167	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	0,00328	668292,68	2743,9	2192	9	768	1022	3 471
									4	–	257	
						431402,44	1219,51	1415				
								1 689 063				
			Итого по разделу 4									
			в том числе					25 587				
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					21 937				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 481				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 493 333				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					23 089				
			- накладные расходы, тенге					2 078				
			в т.ч. зарплата, тенге					125 117				
			- сметная прибыль (8 %), тенге									
		Раздел 5 Стены и перегородки 3-этаж										
		5.1 Стойки металлические										
141	169	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст-1) НР = 72 % К=49,000;	т конструкций	0,25823	31785,62	16295,55	8208	4208	1692	2557	11 626
						8937,77	4817,41	2308	1244	–	861	
142	170	2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=49,000;	т	0,85995	342775		294769		294769	–	318 351
										–	23582	
143	171	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1) НР = 72 % К=49,000;	т стальных элементов	0,02205	781451,25	8707,48	17231	192	15330	1261	19 971
						77505,67	1904,76	1709	42	–	1479	

144	172	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст-2) НР = 72 % К=38,000;	т конструкций	0,24586	31790,45	16297,89	7816	4007	1611	2434	11 070
						—	—	—	—	—	—	
						8940,05	4811,68	2198	1183	–	820	
145	173	2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=38,000;	т	0,6669	342775		228597		228597	–	246 885
						—		—		—	—	
						–		–		–	18288	
146	174	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=38,000;	т	0,15238	262685		40028		40028	–	43 230
						—		—		—	—	
						–		–		–	3202	
147	175	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1) НР = 72 % К=38,000;	т стальных элементов	0,0171	781461,99	8713,45	13363	149	11889	977	15 487
						—	—	—	—	—	—	
						77485,38	1871,35	1325	32	–	1147	
148	176	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст-3) НР = 72 % К=16,000;	т конструкций	0,14848	31782,06	16291,76	4719	2419	973	1470	6 684
						—	—	—	—	—	—	
						8937,23	4815,46	1327	715	–	495	
149	177	2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=16,000;	т	0,2808	342775		96251		96251	–	103 951
						—		—		—	—	
						–		–		–	7700	
150	178	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=16,000;	т	0,21408	262685		56236		56236	–	60 735
						—		—		—	—	
						–		–		–	4499	
151	179	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1) НР = 72 % К=16,000;	т стальных элементов	0,0072	781527,78	8750	5627	63	5006	412	6 522
						—	—	—	—	—	—	
						77500	1944,44	558	14	–	483	

152	180	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст-4) НР = 72 % К=2,000;	т конструкций	0,00808	31930,69	16336,63	258	132	54	80	365
						8910,89	4826,73	72	39	–	27	
153	181	2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=2,000;	т	0,02692	342775		9228		9228	–	9 966
						–		–		–	738	
154	182	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1) НР = 72 % К=2,000;	т стальных элементов	0,0009	781111,11	8888,89	703	8	625	52	815
						77777,78	2222,22	70	2	–	60	
		5.2 Перемычки металлические										
155	184	1109-0302-0101	Перемычки. Монтаж на высоте до 25 м НР = 72 %	т конструкций	0,06131	71293,43	32066,55	4371	1966	261	1979	6 858
						34969,83	9851,57	2144	604	–	508	
156	185	2105-0204-1002	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,18126	339907		61612		61612	–	66 541
						–		–		–	4929	
157	186	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0231	262707		6069		6069	–	6 555
						–		–		–	486	
		5.3 Кирпичная кладка										
158	189	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Сг-4) К=363,300;	т	0,13805	273377		37740		37740	–	40 759
						–		–		–	3019	
159	190	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10715	226611		24281		24281	–	26 223

						–		–		–	1942		
160	191	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (3д-1) НР = 72 %	т	0,00696	962931,03	1724,14	6702	12	4557	1540	8 901	
						306465,52	862,07	2133	6	–	659		
161	192	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	0,00134	668656,72	2985,07	896	4	314	418	1 419	
						431343,28	1492,54	578	2	–	105		
			Итого по разделу 5					**1 012 914**					
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					14 422					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 160					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 883					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					897 123					
			- накладные расходы, тенге					13 180					
			в т.ч. зарплата, тенге					1 186					
			- сметная прибыль (8 %), тенге					75 029					
		Раздел 6 Перегородки из гипсокартона -АР лист 6											
162	197	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 К=0,100;	м3	19,2404	20692		398122		398122	–	429 972	
						–		–		–	31850		
163	198	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 К=0,050;	м3	3,1482	20692		65143		65143	–	70 354	
						–		–		–	5211		
			Итого по разделу 6					**500 326**					
			в том числе										
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					463 265					
			- сметная прибыль (8 %), тенге					37 061					
		Раздел 8 Кровля (блок "1" в осях 1а-6а)											
		8.1 Устройство кровли											

164	203	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	18,42	112631	1846,74	2074663	34017	1495726	402884	2 675 751
						29583,06	794,84	544920	14641	–	198204	
165	205	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Мс-1,Мс-2,Мс-3) НР = 72 %	т	0,13791	962997,61	1725,76	132807	238	90302	30509	176 381
						306482,49	775,87	42267	107	–	13065	
166	206	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1,А-2,А-3,А-4,А-5) НР = 72 %	т	0,21824	668346,77	2941,72	145860	642	51071	67995	230 963
						431392,05	1333,39	94147	291	–	17108	
167	209	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 К=0,100;	м3	43,672	25969		1134118		1134118	–	1 224 847
						–		–		–	90729	
168	210	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная из пленки. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	230,97	113,96	12,28	26322	2837	–	17613	47 450
						101,68	4,23	23485	978	–	3515	
169	211	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	769,9	104		80070		80070	–	86 476
						–		–		–	6406	
170	228	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	672	29		19488		19488	–	21 047
						–		–		–	1559	
			Итого по разделу 8					**4 462 915**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					704 819				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					37 734				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 017				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 870 775				

			- накладные расходы, тенге					519 001					
			в т.ч. зарплата, тенге					46 710					
			- сметная прибыль (8 %), тенге					330 586					
		Раздел 9 Кровля (блок "2" в осях 7а-11а)											
171	234	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Мс-1,Мс-2,Мс-3) НР = 72 %	т	0,09159	962998,14	1725,08	88201	158	59972	20262	117 140
						306485,42	775,19	28071	71	–	8677	
172	235	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1,А-2,А-3,А-4,А-5) НР = 72 %	т	0,14533	668341,02	2938,14	97130	427	34009	45279	153 802
						431390,63	1328,01	62694	193	–	11393	
173	238	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 К=0,100;	м3	28,0881	25969		729420		729420	–	787 774
						–		–		–	58354	
174	240	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	335,4	104		34882		34882	–	37 673
						–		–		–	2791	
			Итого по разделу 9					**1 096 389**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					90 765				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					585				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					264				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					858 283				
			- накладные расходы, тенге					65 541				
			в т.ч. зарплата, тенге					5 899				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					81 215				
		Раздел 10 Кровля (блок "3" в осях Г-Д)											
175	263	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Мс-1,Мс-2) НР = 72 %	т	0,03686	962995,12	1736,3	35496	64	24135	8154	47 142
						306483,99	759,63	11297	28	–	3492	

176	264	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1,А-2,А-3,А-4,А-5) НР = 72 %	т	0,05093	668329,08	2925,58	34038	149	11918	15867	53 897
						431396,03	1315,53	21971	67	–	3992	
177	267	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 К=0,100;	м3	12,1849	25969		316430		316430	–	341 744
						–		–		–	25314	
178	269	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	167,14	104		17383		17383	–	18 774
						–		–		–	1391	
179	286	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	304	29		8816		8816	–	9 521
						–		–		–	705	
			Итого по разделу 10					**471 078**				
			в том числе					33 268				
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					213				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					95				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					378 682				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					24 021				
			- накладные расходы, тенге					2 162				
			в т.ч. зарплата, тенге					34 894				
			- сметная прибыль (8 %), тенге									
		Раздел 11 Кровля (блок "4" в осях 1-16)										
180	292	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Мс-1,Мс-2,Мс-3) НР = 72 %	т	0,29165	962989,89	1721,24	280856	502	190968	64521	373 007
						306483,8	774,9	89386	226	–	27630	
181	293	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1,А-2,А-3,А-4,А-5) НР = 72 %	т	0,48523	668340,79	2938,81	324299	1426	113549	151178	513 515
						431391,3	1331,33	209324	646	–	38038	

182	296	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 К=0,100;	м3	108,4899	25969		2817374		2817374	–	3 042 764
						–		–		–	225390	
183	298	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1475,3	104		153431		153431	–	165 705
						–		–		–	12274	
184	315	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	216	29		6264		6264	–	6 765
						–		–		–	501	
			Итого по разделу 11					**4 101 756**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					298 710				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 928				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					872				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 281 586				
			- накладные расходы, тенге					215 699				
			в т.ч. зарплата, тенге					19 413				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					303 833				
		Раздел 12 Проемы										
185	319	2109-0201-0904	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 кстм=1,04;	м2	774,6	29294,72		22691690		22691690	–	24 507 025
						–		–		–	1815335	
186	322	2109-0201-0803	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 кстм=1,04;	м2	55,06	28792,4		1585310		1585310	–	1 712 135

												126825	
187	324	2109-0201-0701	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (Ок-9,Ок-10)	м2	2,8	17318		48490		48490	–	3879	52 369
188	326	2109-0201-0901	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	12,96	17980		233021		233021	–	18642	251 663
189	328	2109-0201-0901	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (Фр-1)	м2	31,5	17980		566370		566370	–	45310	611 680
190	329	2109-0201-0801	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (Фр-2,Фр-3,Фр-4)	м2	21,84	17448		381064		381064	–	30485	411 549
		12.3 Двери											
191	361	2109-0202-0202	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 23-17, ДПВ 25-15, ДПВ 24-15 двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	49,08	29319		1438977		1438977	–	115118	1 554 095
192	363	2109-0202-0201	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-12, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	15,12	34666		524150		524150	–		566 082

												41932	
193	364	2109-0202-0106	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-12, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	5,76	24115		138902		138902	–	150 014
											11112	
194	365	2109-0202-0104	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,73	28534		77898		77898	–	84 130
											6232	
			Итого по разделу 12					**29 900 742**				
			в том числе					27 685 872				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 214 870				
			- сметная прибыль (8 %), тенге									
		Раздел 13 Полы										
		13.1 Тип I										
195	386	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,60613	19167,51	1821,39	11618	1104	19	7915	21 096
											1563	
						17314,77	821,61	10495	498	–		
196	387	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,02042	273377		552336		552336	–	596 523
											44187	
		13.2 Тип II										
197	392	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,49465	19169,11	1821,49	9482	901	16	6459	17 216
											1275	
						17315,27	820,78	8565	406	–		
198	393	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,64884	273377		450755		450755	–	486 815

												36060	
		13.3 Тип III											
199	398	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,07784	19167,52	1824,25	1492	142	2	1017		2 710
						17317,57	822,2	1348	64	–	201		
200	399	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,25948	273377		70936		70936	–		76 611
										–	5675		
		13.4 Тип III*											
201	404	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,00397	19143,58	1763,22	76	7	–	53		139
						17380,35	1007,56	69	4	–	10		
202	405	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01324	273377		3620		3620	–		3 910
										–	290		
		13.5 Тип IV											
203	416	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,28853	19166,12	1819,57	5530	525	9	3768		10 042
						17315,36	821,41	4996	237	–	744		
204	417	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,96177	273377		262926		262926	–		283 960
										–	21034		
		13.6 Тип V											
205	422	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,02731	19150,49	1794,21	523	49	1	356		949
						17319,66	805,57	473	22	–	70		

206	423	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09103	273377		24886		24886	–	26 877
						–		–		–	1991	
								1 526 848				
			Итого по разделу 13									
			в том числе					25 946				
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 728				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 231				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 365 506				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					19 568				
			- накладные расходы, тенге					1 761				
			в т.ч. зарплата, тенге					113 100				
			- сметная прибыль (8 %), тенге									
		Раздел 15 Наружная отделка										
207	483	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	2,22	25969		57651		57651	–	62 263
						–		–		–	4612	
208	484	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01705	226611		3864		3864	–	4 173
						–		–		–	309	
209	490	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14169	224534		31814		31814	–	34 359
						–		–		–	2545	
210	491	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,34129	273377		93301		93301	–	100 765
						–		–		–	7464	
								201 560				
			Итого по разделу 15									
			в том числе					186 630				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					14 930				
			- сметная прибыль (8 %), тенге									

		Раздел 16 Вентшахты Вш и ВшН											
		16.1 Вш											
211	495	1109-0601-0102	Монтаж каркаса из уголка НР = 72 %	т конструкций	0,20303	72910,41	3329,56	14803	676	788	9701	26 464
						65699,65	664,93	13339	135	–	1960	
212	496	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,67677	262707		177792		177792	–	192 015
						–		–		–	14223	
213	502	2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	16,09	1603		25792		25792	–	27 855
						–		–		–	2063	
		16.2 ВшН										
214	509	1109-0601-0102	Монтаж каркаса из уголка НР = 72 %	т конструкций	0,04271	72933,74	3324,75	3115	142	167	2040	5 567
						65698,9	655,58	2806	28	–	412	
215	510	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,14238	262707		37404		37404	–	40 396
						–		–		–	2992	
216	517	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Мс-1) НР = 72 %	т	0,00141	962411,35	1418,44	1357	2	923	312	1 803
						306382,98	1418,44	432	2	–	134	
217	523	2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,49	1603		785		785	–	848
						–		–		–	63	

			Итого по разделу 16					**294 948**					
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					16 577					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					820					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					165					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					243 651					
			- накладные расходы, тенге					12 053					
			в т.ч. зарплата, тенге					1 085					
			- сметная прибыль (8 %), тенге					21 847					
		Раздел 17 Разные работы											
		17.3 Ограждение оконных проемов											
218	534	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,01374	72998,54	3347,89	1003	46	54	657	1 793
						65720,52	655,02	903	9	–	133	
219	535	2301-0103-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 17, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	40	649		25960		25960	–	28 037
						–		–		–	2077	
220	536	2301-0103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 10, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	40	494		19760		19760	–	21 341
						–		–		–	1581	
221	537	2113-0205-0706	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм	1000 шт.	0,024	356222		8549		8549	–	9 233
						–		–		–	684	
		17.4 Перегородки из металлопластика										
222	541	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МК-1,МК-2,МК-3) НР = 72 %	т	0,03662	962998,36	1747,68	35265	64	23978	8101	46 835
						30647 1,87	764,61	11223	28	–	3469	
		17.7 Обшивка гипсокартоном рам 1,2,3 этажей										

223	552	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 К=0,050;	м3	12,775	20692		264340		264340	–	285 487
						–		–		–	21147	
		17.8 Короба для стояков из гипсокартона										
224	558	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 К=0,050;	м3	16,2965	20692		337207		337207	–	364 184
						–		–		–	26977	
		17.12 Ограждение стоянки для мобильного гусеничного подъемника										
225	570	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0812	281927		22892		22892	–	24 723
						–		–		–	1831	
226	571	2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,07036	297179		20910		20910	–	22 583
						–		–		–	1673	
			Итого по разделу 17					**804 216**				
			в том числе					12 126				
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					110				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					37				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					723 650				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 758				
			- накладные расходы, тенге					788				
			в т.ч. зарплата, тенге					59 572				
			- сметная прибыль (8 %), тенге									
		Раздел 18 Входные группы, крыльца										
		18.1 Входная группа ВГ-1 (1шт)										
227	577	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09271	273377		25345		25345	–	27 373
						–		–		–	2028	

228	579	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02495	273377		6821		6821	–	7 367
						–		–		–	546	
229	581	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=6,800;	т	0,01258	248556		3127		3127	–	3 377
						–		–		–	250	
230	582	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=6,800;	т	0,0017	264810		450		450	–	486
						–		–		–	36	
231	585	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (Зд-1) НР = 72 % К=12,000;	т	0,03804	746293,38	1735,02	28389	66	24908	2480	33 339
						89773,92	788,64	3415	30	–	2470	
232	586	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст-1*) НР = 72 % К=12,000;	т конструкций	0,12576	31782,76	16300,89	3997	2050	823	1245	5 661
						8937,66	4810,75	1124	605	–	419	
233	587	2105-0204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 К=12,000;	т	0,41904	376418		157734		157734	–	170 353
						–		–		–	12619	
234	588	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1) НР = 72 % К=12,000;	т стальных элементов	0,01236	781553,4	8737,86	9660	108	8594	706	11 195
						77508,09	1860,84	958	23	–	829	
235	590	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (Ст-4) К=20,000;	т	0,0134	226611		3037		3037	–	3 280
						–		–		–	243	

236	591	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Сг-4) К=20,000;	т	0,005	273377		1367		1367	–	1 476
						–		–		–	109	
237	592	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Км-1) НР = 72 %	т конструкций	0,24696	31608,36	14718,98	7806	3635	533	3404	12 107
						14731,13	4413,67	3638	1090	–	897	
238	593	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,8232	553098		455310		455310	–	491 735
						–		–		–	36425	
239	594	1109-0302-0401	Балки при высоте здания до 25 м. Монтаж (Бм-1,Бм-2,Бм-3) НР = 72 %	т конструкций	0,16239	37668,58	13153,52	6117	2136	626	2892	9 730
						20660,14	4070,45	3355	661	–	721	
240	595	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,52078	315826		164476		164476	–	177 634
						–		–		–	13158	
241	596	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,02051	277787		5697		5697	–	6 153
						–		–		–	456	
242	598	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,6022	277787		167283		167283	–	180 666
						–		–		–	13383	

243	599	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1656	281927		46687		46687	–	50 422
						–		–		–	3735	
244	601	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,05816	277787		16156		16156	–	17 448
						–		–		–	1292	
245	603	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,36765	277787		102128		102128	–	110 298
						–		–		–	8170	
246	604	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1) НР = 72 %	т	0,0016	668125	3125	1069	5	374	498	1 692
						431250	1250	690	2	–	125	
247	608	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 К=0,100;	м3	1,8746	25969		48681		48681	–	52 575
						–		–		–	3894	
248	612	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	76,5	104		7956		7956	–	8 592
						–		–		–	636	
249	614	2110-0101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	76,5	2116		161874		161874	–	174 824
						–		–		–	12950	
		18.2 Входная группа ВГ-2 (1шт)										

250	630	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06083	273377		16630		16630	–	17 960
						–		–		–	1330	
251	633	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (Зд-1) НР = 72 % К=4,000;	т	0,0422	746303,32	1729,86	31494	73	27632	2752	36 986
						89786,73	781,99	3789	33	–	2740	
252	635	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=10,500;	т	0,01943	248556		4829		4829	–	5 215
						–		–		–	386	
253	636	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=10,500;	т	0,00263	264810		696		696	–	752
						–		–		–	56	
254	637	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст-1*) НР = 72 % К=10,000;	т конструкций	0,1048	31784,35	16307,25	3331	1709	685	1038	4 719
						8940,84	4818,7	937	505	–	350	
255	638	2105-0204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 К=10,000;	т	0,3492	376418		131445		131445	–	141 961
						–		–		–	10516	
256	639	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1) НР = 72 % К=10,000;	т стальных элементов	0,0103	781553,4	8737,86	8050	90	7162	588	9 329
						77475,73	1844,66	798	19	–	691	
257	641	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (Ст-4) К=42,700;	т	0,02861	226611		6483		6483	–	7 002
						–		–		–	519	

258	642	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Сг-4) К=42,700;	т	0,01068	273377		2920		2920	–	3 154
						–		–		–	234	
259	643	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Км-1) НР = 72 %	т конструкций	0,08232	31584,06	14710,88	2600	1211	176	1135	4 034
						14735,18	4409,62	1213	363	–	299	
260	644	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2744	553098		151770		151770	–	163 912
						–		–		–	12142	
261	645	1109-0302-0401	Балки при высоте здания до 25 м. Монтаж (Бм-1,Бм-2,Бм-3) НР = 72 %	т конструкций	0,09116	37648,09	13152,7	3432	1199	350	1624	5 460
						20655,99	4080,74	1883	372	–	404	
262	646	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,2892	315826		91337		91337	–	98 644
						–		–		–	7307	
263	647	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,01465	277787		4070		4070	–	4 396
						–		–		–	326	
264	649	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,3176	277787		88225		88225	–	95 283
						–		–		–	7058	

265	650	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,05624	281927		15856		15856	–	17 124
						–		–		–	1268	
266	652	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,04653	277787		12925		12925	–	13 959
						–		–		–	1034	
267	654	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,16125	277787		44793		44793	–	48 376
						–		–		–	3583	
268	655	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1) НР = 72 %	т	0,00128	668750	3125	856	4	300	399	1 355
						431250	1562,5	552	2	–	100	
269	659	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 К=0,100;	м3	1,1742	25969		30493		30493	–	32 932
						–		–		–	2439	
270	663	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	35,2	104		3661		3661	–	3 954
						–		–		–	293	
271	665	2110-0101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	35,2	2116		74483		74483	–	80 442
						–		–		–	5959	
		18.3 Входная группа ВГ-3 (1шт)										

272	680	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05128	273377		14019		14019	–	15 141
						–		–		–	1122	
273	683	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (Зд-1) НР = 72 % К=4,000;	т	0,01268	746293,38	1735,02	9463	22	8303	827	11 113
						89747,63	788,64	1138	10	–	823	
274	685	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=10,500;	т	0,01943	248556		4829		4829	–	5 215
						–		–		–	386	
275	686	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=10,500;	т	0,00263	264810		696		696	–	752
						–		–		–	56	
276	687	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст-1*) НР = 72 % К=10,000;	т конструкций	0,1048	31784,35	16307,25	3331	1709	685	1038	4 719
						8940,84	4818,7	937	505	–	350	
277	688	2105-0204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 К=10,000;	т	0,3492	376418		131445		131445	–	141 961
						–		–		–	10516	
278	689	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1) НР = 72 % К=10,000;	т стальных элементов	0,0103	781553,4	8737,86	8050	90	7162	588	9 329
						77475,73	1844,66	798	19	–	691	
279	691	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (Сг-4) К=42,700;	т	0,02861	226611		6483		6483	–	7 002
						–		–		–	519	

280	692	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Сг-4) К=42,700;	т	0,01068	273377		2920		2920	–	3 154
						–		–		–	234	
281	693	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Км-1) НР = 72 %	т конструкций	0,08232	31584,06	14710,88	2600	1211	176	1135	4 034
						14735,18	4409,62	1213	363	–	299	
282	694	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2744	553098		151770		151770	–	163 912
						–		–		–	12142	
283	695	1109-0302-0401	Балки при высоте здания до 25 м. Монтаж (Бм-1,Бм-2,Бм-3) НР = 72 %	т конструкций	0,08519	37692,22	13170,56	3211	1122	329	1517	5 106
						20659,7	4073,25	1760	347	–	378	
284	696	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,26932	315826		85058		85058	–	91 863
						–		–		–	6805	
285	697	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,01465	277787		4070		4070	–	4 396
						–		–		–	326	
286	699	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2779	277787		77197		77197	–	83 373
						–		–		–	6176	

287	700	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,04921	281927		13874		13874	–	14 984
						–		–		–	1110	
288	702	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,04071	277787		11309		11309	–	12 214
						–		–		–	905	
289	704	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,14405	277787		40015		40015	–	43 216
						–		–		–	3201	
290	705	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1) НР = 72 %	т	0,00128	668750	3125	856	4	300	399	1 355
						431250	1562,5	552	2	–	100	
291	709	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 К=0,100;	м3	1,1742	25969		30493		30493	–	32 932
						–		–		–	2439	
292	713	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	32	104		3328		3328	–	3 594
						–		–		–	266	
293	715	2110-0101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	32	2116		67712		67712	–	73 129
						–		–		–	5417	
		18.4 Входная группа ВГ-4 (1шт)										

294	730	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02295	273377		6274		6274	–	6 776
						–		–		–	502	
295	731	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Км-4) НР = 72 %	т конструкций	0,14708	31601,85	14719,88	4648	2165	316	2028	7 210
						14733,48	4412,56	2167	649	–	534	
296	732	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,49028	553098		271173		271173	–	292 867
						–		–		–	21694	
297	733	1109-0302-0401	Балки при высоте здания до 25 м. Монтаж (Бм-1,Бм-2) НР = 72 %	т конструкций	0,03417	37664,62	13169,45	1287	450	131	608	2 047
						20661,4	4067,9	706	139	–	152	
298	734	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,07668	315826		24218		24218	–	26 155
						–		–		–	1937	
299	735	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03721	262707		9775		9775	–	10 557
						–		–		–	782	
300	737	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,11868	277787		32968		32968	–	35 605
						–		–		–	2637	

301	738	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,02442	281927		6885		6885	–	7 436
						–		–		–	551	
302	740	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,16125	277787		44793		44793	–	48 376
						–		–		–	3583	
303	741	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1) НР = 72 %	т	0,00128	668750	3125	856	4	300	399	1 355
						431250	1562,5	552	2	–	100	
304	745	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 К=0,100;	м3	0,4635	25969		12037		12037	–	13 000
						–		–		–	963	
305	749	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	12	104		1248		1248	–	1 348
						–		–		–	100	
306	751	2110-0101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	12	2116		25392		25392	–	27 423
						–		–		–	2031	
		18.5 Крыльцо Кр-1 (1шт)										
307	761	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01925	273377		5263		5263	–	5 684
						–		–		–	421	

308	762	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Км-2,Км-3) НР = 72 %	т конструкций	0,02813	31532,17	14681,83	887	413	60	388	1 377
						—	—	—	—	—	—	
						14717,38	4443,65	414	125	–	102	
309	763	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09375	553098		51853		51853	–	56 001
						—		—		—	—	
						–		–		–	4148	
310	764	1109-0302-0401	Балки при высоте здания до 25 м. Монтаж (Бм-1,Бм-2) НР = 72 %	т конструкций	0,02022	37636	13155,29	761	266	77	361	1 212
						—	—	—	—	—	—	
						20672,6	4104,85	418	83	–	90	
311	765	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02687	262707		7059		7059	–	7 624
						—		—		—	—	
						–		–		–	565	
312	766	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,04056	315826		12810		12810	–	13 835
						—		—		—	—	
						–		–		–	1025	
313	768	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,04508	277787		12523		12523	–	13 525
						—		—		—	—	
						–		–		–	1002	
314	769	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,00704	281927		1985		1985	–	2 144
						—		—		—	—	
						–		–		–	159	

315	771	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,05031	277787		13975		13975	–	15 093
						–		–		–	1118	
316	772	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1) НР = 72 %	т	0,00064	668750	3125	428	2	150	199	677
						431250	–	276	–	–	50	
317	775	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	7,02	104		730		730	–	788
						–		–		–	58	
318	777	2110-0101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	7,02	2116		14854		14854	–	16 042
						–		–		–	1188	
		18.6 Крыльцо Кр-2 (1шт)										
319	786	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01786	273377		4883		4883	–	5 274
						–		–		–	391	
320	787	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Км-2) НР = 72 %	т конструкций	0,03504	31621	14697,49	1108	515	77	482	1 717
						14726,03	4394,98	516	154	–	127	
321	788	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1168	553098		64602		64602	–	69 770
						–		–		–	5168	

322	789	1109-0302-0401	Балки при высоте здания до 25 м. Монтаж (Бм-1) НР = 72 %	т конструкций	0,01123	37666,96	13089,94	423	147	44	200	673
						20658,95	4096,17	232	46	–	50	
323	790	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,03744	315826		11825		11825	–	12 771
						–		–		–	946	
324	792	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,04887	277787		13575		13575	–	14 661
						–		–		–	1086	
325	793	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,00708	281927		1996		1996	–	2 156
						–		–		–	160	
326	795	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,04515	277787		12542		12542	–	13 545
						–		–		–	1003	
327	796	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1) НР = 72 %	т	0,00048	668750	4166,67	321	2	112	149	508
						431250	–	207	–	–	38	
328	799	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	6,5	104		676		676	–	730
						–		–		–	54	
329	801	2110-0101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	6,5	2116		13754		13754	–	14 854

						–		–		–	1100		
		18.7 Крыльцо Кр-3 (1шт)											
330	808	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00678	273377		1853		1853	–	2 001	
						–		–		–	148		
331	809	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Км-2) НР = 72 %	т конструкций	0,03504	31621	14697,49	1108	515	77	482	1 717	
						14726,03	4394,98	516	154	–	127		
332	810	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1168	553098		64602		64602	–	69 770	
						–		–		–	5168		
333	811	1109-0302-0401	Балки при высоте здания до 25 м. Монтаж (Бм-1,Бм-2) НР = 72 %	т конструкций	0,01141	37773,88	13234,01	431	151	44	204	686	
						20683,61	4119,19	236	47	–	51		
334	812	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,02288	315826		7226		7226	–	7 804	
						–		–		–	578		
335	813	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01516	262707		3983		3983	–	4 302	
						–		–		–	319		
336	815	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,03537	277787		9825		9825	–	10 611	

						–		–		–	786		
337	816	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,00528	281927		1489		1489	–		1 608
						–		–		–	119		
338	818	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,03225	277787		8959		8959	–		9 676
						–		–		–	717		
339	819	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1) НР = 72 %	т	0,00048	668750	4166,67	321	2	112	149		508
						431250	–	207	–	–	38		
340	822	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	4,68	104		487		487	–		526
						–		–		–	39		
341	824	2110-0101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	4,68	2116		9903		9903	–		10 695
						–		–		–	792		
		18.8 Крыльцо Кр-4 (1шт)											
342	831	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00678	273377		1853		1853	–		2 001
						–		–		–	148		
343	832	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Км-2) НР = 72 %	т конструкций	0,03504	31621	14697,49	1108	515	77	482		1 717
						14726,03	4394,98	516	154	–	127		

344	833	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1168	553098		64602		64602	–	69 770
						–		–		–	5168	
345	834	1109-0302-0401	Балки при высоте здания до 25 м. Монтаж (Бм-1) НР = 72 %	т конструкций	0,01123	37666,96	13089,94	423	147	44	200	673
						20658,95	4096,17	232	46	–	50	
346	835	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,03744	315826		11825		11825	–	12 771
						–		–		–	946	
347	837	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,04887	277787		13575		13575	–	14 661
						–		–		–	1086	
348	838	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,00708	281927		1996		1996	–	2 156
						–		–		–	160	
349	840	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,04515	277787		12542		12542	–	13 545
						–		–		–	1003	
350	841	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1) НР = 72 %	т	0,00048	668750	4166,67	321	2	112	149	508
						431250	–	207	–	–	38	
351	844	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	5,4	104		562		562	–	607

						–		–		–	45		
352	846	2110-0101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	5,4	2116		11426		11426	–		12 340
						–		–		–	914		
		18.9 Крыльцо Кр-5 (1шт)											
353	853	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0077	273377		2105		2105	–		2 273
						–		–		–	168		
354	854	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Км-3) НР = 72 %	т конструкций	0,03504	31621	14697,49	1108	515	77	482		1 717
						14726,03	4394,98	516	154	–	127		
355	855	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1168	553098		64602		64602	–		69 770
						–		–		–	5168		
356	856	1109-0302-0401	Балки при высоте здания до 25 м. Монтаж (Бм-1) НР = 72 %	т конструкций	0,01123	37666,96	13089,94	423	147	44	200		673
						20658,95	4096,17	232	46	–	50		
357	857	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,03744	315826		11825		11825	–		12 771
						–		–		–	946		
358	859	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,05391	277787		14975		14975	–		16 173

						–		–		–	1198		
359	860	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,00777	281927		2191		2191	–	2 366	
						–		–		–	175		
360	862	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,04515	277787		12542		12542	–	13 545	
						–		–		–	1003		
361	863	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1) НР = 72 %	т	0,00048	668750	4166,67	321	2	112	149	508	
						431250	–	207	–	–	38		
362	866	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	6,05	104		629		629	–	679	
						–		–		–	50		
363	868	2110-0101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	6,05	2116		12802		12802	–	13 826	
						–		–		–	1024		
			Итого по разделу 18					**4 222 996**					
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					37 107					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					22 404					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 750					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 819 094					
			- накладные расходы, тенге					31 576					
			в т.ч. зарплата, тенге					2 842					
			- сметная прибыль (8 %), тенге					312 815					
			Итого по смете					**108 740 193**					
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 581 824					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 423 621					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 120 049					

			- материалы, изделия и конструкции, тенге					70 566 013						
			- перевозка грузов, тенге					88 559						
			- накладные расходы, тенге					12 025 347						
			в т.ч. зарплата, тенге					1 082 281						
			- сметная прибыль (8 %), тенге					8 054 829						
			Итого по смете					108 740 193						
			из них оборудование											
			Временные здания и сооружения, 1,5%					1 304 882						
			Итого с временными затратами					110 045 075						
			Затраты на производство СМР в зимнее время, 1,35%					1 485 609						
			Итого с зимними затратами					111 530 684						
			Непредвиденные работы и затраты, 2%					2 230 614						
			Итого с непредвиденными затратами					113 761 298						
			НДС, 12%					13 651 356						
			Итого с НДС					127 412 653						
			Итого со скидкой подрядчика, 10%					**114 671 388**						
			в т. ч. НДС, 12%					**12 286 220**						

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управления образования Алматинской области"

_____ **Барманова Р. С.**

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"

_____ **Сванов Т.С.**

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор

_____ **Кадырбеков Н.М.**

Авторский надзор
ТОО "Жетысу Саулет-Курылысы"

_____ **Саятов Т. Р.**