Заказчик ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управление образования Алматинской области"
Подрядчик ТОО «СП «NEFT»
Наименование объекта Капитальный ремонт КГУ Средней школы №8 им. Н.Островского г.Талдыкорган Алматинской области
Договор (контракт) № 422 от 2021-06-02

АКТ № 2

приемки выполненных работ за июль месяц 2021 года

Наименование объекта: Водопровод и канализация. Здание школы. ВК.С
Основание: РП раздел ВК.С

Локальная смета № 2-1-2

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 6 Демонтажные работы										
1	102	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	385	751,01	5,46	289140	2102	19857	192948	520655
						693,98	2,08	267181	802	–	38567	
2	103	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	829	436,59	3,2	361935	2650	24831	241538	651751
						403,44	1,23	334454	1016	–	48278	
3	104	1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	70	1033,53	7,37	72347	516	–	51916	134204
						1026,16	3,93	71831	275	–	9941	
4	105	1215-0101-0402	Унитазы. Демонтаж НР = 72 %	прибор	29	789,38	6,69	22892	194	–	16417	42454

						782,69	3,55	22698	103	–	3145		
5	106	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	84	634,93	5,99	53334	503	–	38231	98890	
						628,94	3,19	52831	268	–	7325		
6	107	1215-0101-0404	Ванна, душевой поддон. Демонтаж НР = 72 %	прибор	4	3652,75	60,5	14611	242	–	10439	27054	
						3592,25	32,25	14369	129	–	2004		
7	108	1215-0101-0406	Сифон. Демонтаж НР = 72 %	прибор	87	722,93	0,69	62895	60	–	45264	116812	
						722,24	0,37	62835	32	–	8653		
		6.1 Вывоз мусора											
8	109	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	10,703	102		1092		–	–	1179	
						–		–		–	87		
9	110	4102-0104-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	10,703	202		2162		–	–	2335	
						–		–		–	173		
			Итого по разделу 6					**1 595 334**					
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					826 199					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 267					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 625					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					44 688					
			- перевозка грузов, тенге					3 254					
			- накладные расходы, тенге					596 753					
			в т.ч. зарплата, тенге					53 708					
			- сметная прибыль (8 %), тенге					118 173					
			Итого по смете					**1 595 334**					
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					826 199					

			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6 267					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 625					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				44 688					
			- перевозка грузов, тенге				3 254					
			- накладные расходы, тенге				596 753					
			в т.ч. зарплата, тенге				53 708					
			- сметная прибыль (8 %), тенге				118 173					
			Итого по смете				1 595 334					
			из них оборудование									
			Временные здания и сооружения, 1,5%				19 144					
			Итого с временными затратами				1 614 478					
			Затраты на производство СМР в зимнее время, 1,35%				21 795					
			Итого с зимними затратами				1 636 273					
			Непредвиденные работы и затраты, 2%				32 725					
			Итого с непредвиденными затратами				1 668 999					
			НДС, 12%				200 280					
			Итого с НДС				1 869 279					
			Итого со скидкой подрядчика, 10%				**1 682 351**					
			в т. ч. НДС, 12%				**180 252**					

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управления образования Алматинской области"

_____ **Барманова Р. С.**

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"

_____ **Сванов Т.С.**

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор

_____ **Кадырбеков Н.М.**

Авторский надзор
ТОО "Жетысу Саулет-Курылысы"

_____ **Саятов Т. Р.**

Заказчик ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управление образования Алматинской области"
Подрядчик ТОО «СП «NEFT»
Наименование объекта Капитальный ремонт КГУ Средней школы №8 им. Н.Островского г.Талдыкорган Алматинской области
Договор (контракт) № 422 от 2021-06-02

АКТ № 3
приемки выполненных работ за июль месяц 2021 года

Наименование объекта: Отопление и вентиляция
Основание: РП раздел ОВ

Локальная смета № 2-1-3

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 2 Узлы управления										
		2.1 Узел управления 1										
1	58	2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	8815		35260		35260	–	38081
		2.2 Узел управления 2				–		–		–	2821	
2	74	2301-0201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,2	5232		16742		16742	–	18081
			Итого по разделу 2			–		–		–	1339	
			в том числе					**56 162**				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					52 002				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					4 160				

		Раздел 4 Демонтажные работы											
3	601	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	88	1201,14	51,64	105700	4544	–	74573	194695
						1149,5	27,47	101156	2417	–	14422	
4	602	1215-0102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	156	1739,15	88,05	271308	13736	–	190712	498982
						1651,1	46,83	257572	7306	–	36962	
5	603	1215-0102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	2070	463,43	–	959296	–	–	690693	1781988
						463,43	–	959296	–	–	131999	
6	604	1215-0102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	180	546,72	1,47	98410	265	1929	69276	181101
						534,53	–	96216	–	–	13415	
7	605	1215-0102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	164	829,57	3,67	136050	602	4153	94532	249029
						800,58	–	131295	–	–	18447	
8	606	1215-0102-1604	Узлы элеваторные номер: 7. Демонтаж НР = 72 %	шт.	1	14333	–	14333	–	–	10320	26625
						14333	–	14333	–	–	1972	
9	607	1215-0103-0301	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	22,4	603,3	17,28	13514	387	–	9600	24963
						586,03	9,2	13127	206	–	1849	
		4.1 Вывоз мусора										

10	608	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	14,6	102		1489		–	–	1608
						–		–		–	119	
11	609	4102-0104-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	14,6	202		2949		–	–	3185
						–		–		–	236	
			Итого по разделу 4									
			в том числе					**2 962 176**				
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 572 995				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					19 534				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 929				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 082				
			- перевозка грузов, тенге					4 438				
			- накладные расходы, тенге					1 139 706				
			в т.ч. зарплата, тенге					102 574				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					219 421				
			Итого по смете									
			в том числе					**3 018 338**				
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 572 995				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					19 534				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 929				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					58 084				
			- перевозка грузов, тенге					4 438				
			- накладные расходы, тенге					1 139 706				
			в т.ч. зарплата, тенге					102 574				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					223 581				
			Итого по смете					3 018 338				
			из них оборудование									
			Временные здания и сооружения, 1,5%					36 220				
			Итого с временными затратами					3 054 558				
			Затраты на производство СМР в зимнее время, 1,35%					41 237				
			Итого с зимними затратами					3 095 795				
			Непредвиденные работы и затраты, 2%					61 916				

			Итого с непредвиденными затратами				3 157 710					
			НДС, 12%				378 925					
			Итого с НДС				3 536 636					
			Итого со скидкой подрядчика, 10%				**3 182 972**					
			в т. ч. НДС, 12%				**341 033**					

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управления образования Алматинской области"

_____ **Барманова Р. С.**

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"

_____ **Сванов Т.С.**

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор

_____ **Кадырбеков Н.М.**

Авторский надзор
ТОО "Жетысу Саулет-Курылысы"

_____ **Саятов Т. Р.**

Заказчик ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управление образования Алматинской области"
Подрядчик ТОО «СП «NEFT»
Наименование объекта Капитальный ремонт КГУ Средней школы №8 им. Н.Островского г.Талдыкорган Алматинской области
Договор (контракт) № 422 от 2021-06-02

АКТ № 4

приемки выполненных работ за июль месяц 2021 года

Наименование объекта: Электрооборудование и освещение
Основание: РП раздел ЭЛ.С

Локальная смета № 2-1-4

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Электроснабжение										
		1.4 Кабельные изделия										
1	34	2306-0206-1703	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,35	397316		139061		139061	–	150 186
						–		–		–	11125	
2	35	2306-0206-0101	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 2х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,355	149939		53228		53228	–	57 486
						–		–		–	4258	
3	36	2306-0146-0604	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,033	469813		15504		15504	–	16 744
						–		–		–	1240	
4	37	2306-0146-1902	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,052	805472		41885		41885	–	45 236

						–		–		–	3351	
5	38	2306-0146-1903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,103	1186106		122169		122169	–	131 943
						–		–		–	9774	
6	39	2306-0146-2030	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,016	25822998		413168		413168	–	446 221
						–		–		–	33053	
7	40	2306-0145-1630	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4,57	312525		1428239		1428239	–	1 542 498
						–		–		–	114259	
8	41	2306-0145-1631	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х4 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,307	469177		144037		144037	–	155 560
						–		–		–	11523	
9	42	2306-0145-1632	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х6 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,026	731773		19026		19026	–	20 548
						–		–		–	1522	
10	43	2306-0145-1902	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	493559		24678		24678	–	26 652
						–		–		–	1974	

11	44	2306-0145-1903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,454	759230		344690		344690	–	372 265
						–		–		–	27575	
12	45	2306-0145-1904	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,074	1094052		80960		80960	–	87 437
						–		–		–	6477	
13	46	2306-0145-1906	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,053	3184820		168795		168795	–	182 299
						–		–		–	13504	
14	47	2306-0145-1917	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	6639480		464764		464764	–	501 945
		1.5 Изоляционные изделия				–		–		–	37181	
15	49	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	5265	29		152685		152685	–	164 900
						–		–		–	12215	
16	50	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	1035	40		41400		41400	–	44 712
						–		–		–	3312	
17	52	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	74	59		4366		4366	–	4 715
						–		–		–	349	
18	53	2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	53	91		4823		4823	–	5 209
						–		–		–	386	
19	54	2301-0504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 63 мм	м	70	132		9240		9240	–	9 979

						–		–		–	739	
			Итого по разделу 1					**3 966 535**				
			в том числе									
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 672 718				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					293 817				
		Раздел 2 Электроосвещение										
		2.4 Кабельные изделия										
20	96	2306-0146-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,724	350594		604424		604424	–	652 778
						–		–		–	48354	
21	97	2306-0145-1503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6,02	192956		1161595		1161595	–	1 254 523
		2.5 Изоляционные изделия				–		–		–	92928	
22	99	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	745	29		21605		21605	–	23 333
						–		–		–	1728	
			Итого по разделу 2					**1 930 634**				
			в том числе									
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 787 624				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					143 010				
			Итого по смете					**5 897 169**				
			в том числе									
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 460 342				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					436 827				
			Итого по смете					5 897 169				
			из них оборудование									
			Временные здания и сооружения, 1,5%					70 766				
			Итого с временными затратами					5 967 935				

			Затраты на производство СМР в зимнее время, 1,35%				80 567				
			Итого с зимними затратами				6 048 502				
			Непредвиденные работы и затраты, 2%				120 970				
			Итого с непредвиденными затратами				6 169 472				
			НДС, 12%				740 337				
			Итого с НДС				6 909 809				
			Итого со скидкой подрядчика, 10%				**6 218 828**				
			в т. ч. НДС, 12%				**666 303**				

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управления образования Алматинской области"

_____ **Барманова Р. С.**

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"

_____ **Сванов Т.С.**

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор

_____ **Кадырбеков Н.М.**

Авторский надзор
ТОО "Жетысу Саулет-Курылысы"

_____ **Саятов Т. Р.**

Заказчик ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управление образования Алматинской области"
Подрядчик ТОО «СП «NEFT»
Наименование объекта Капитальный ремонт КГУ Средней школы №8 им. Н.Островского г.Талдыкорган Алматинской области
Договор (контракт) № 422 от 2021-06-02

АКТ № 5

приемки выполненных работ за июль месяц 2021 года

Наименование объекта: Охранная и охранно-пожарная сигнализация. Видеонаблюдение. Электрочасофикация. Звонковая сигнализацияю. Телевидение

Основание: РП раздел ОС.СО, ВН.СО, СС.СО

Локальная смета № 2-1-5

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Пожарно-охранная сигнализация										
1	29	2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	3,398	44128		149947		149947	–	161943
						–		–		–	11996	
2	30	2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,75	км	1,501	44128		66236		66236	–	71535
						–		–		–	5299	
3	32	2306-1710-0102	Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм	м	2460	46		113160		113160	–	122213
						–		–		–	9053	
4	33	2306-1710-0104	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	780	74		57720		57720	–	62338
						–		–		–	4618	
			Итого по разделу 1					**418 029**				
			в том числе									
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					387 063				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					30 966				
		Раздел 2 Система видеонаблюдения										
		2.1 Электротехническое оборудование и материалы										

5	44	2306-0407-0603	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	2,52	201988		509010		509010	–	549731
						–		–		–	40721	
6	45	2306-1401-0102	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х1,5 мм2	км	2,52	136235		343312		343312	–	370777
						–		–		–	27465	
7	49	2306-1710-0106	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 25 мм	м	1800	104		187200		187200	–	202176
						–		–		–	14976	
8	50	2306-1710-0108	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм	м	320	148		47360		47360	–	51149
						–		–		–	3789	
9	51	2306-1710-0115	Канал кабельный из ПВХ размерами 100 мм х 60 мм	м	180	667		120060		120060	–	129665
		2.2 Демонтаж				–		–		–	9605	
10	53	1310-0410-0114	Цифровой видеорегистратор. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	устройство	2	3230,5	–	6461	–	–	4652	12002
11	54	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	6000	3230,5 99,14	– 0,23	6461 594821	– 1383	– –	889 427805	1104436
12	55	1308-0206-0103	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м	1200	98,91 88,78	0,12 0,83	593438 106533	736 996	– –	81810 76018	197155
						87,95	0,04	105537	44	–	14604	
			Итого по разделу 2									
			в том числе					**2 617 091**				
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					705 436				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 379				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					780				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 206 942				
			- накладные расходы, тенге					508 475				
			в т.ч. зарплата, тенге					45 763				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					193 859				
		Раздел 3 Электрочасофикация										

13	63	2306-0409-0201	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,418	172235		71994		71994	–	77754
						–		–		–	5760	
14	64	2306-1710-0501	Миниканал ТМС 15х17	м	310	328		101680		101680	–	109814
						–		–		–	8134	
15	66	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	20	29		580		580	–	626
		3.1 Установки звукоусиления				–		–		–	46	
16	74	2306-0401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,5	107405		53703		53703	–	57999
			Итого по разделу 3			–		–		–	4296	
			в том числе									
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					**246 193**				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					227 957				
								18 236				
		Раздел 4 Телевидение										
17	90	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	30	29		870		870	–	940
						–		–		–	70	
18	92	2306-1710-0114	Канал кабельный из ПВХ размерами 100 мм х 40 мм	м	8	556		4448		4448	–	4804
						–		–		–	356	
19	95	2105-0307-0902	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 4 мм ГОСТ 1668-73	т	0,008	129113		1033		1033	–	1116
						–		–		–	83	
20	103	2306-0407-0603	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,105	201988		21209		21209	–	22906
						–		–		–	1697	
21	104	2306-0407-0601	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,63	92336		58172		58172	–	62826
						–		–		–	4654	

			Итого по разделу 4											
			в том числе						**92 592**					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге						85 732					
			- сметная прибыль (8 %), тенге						6 860					
		Раздел 5 Звонковая сигнализация												
22	113	2301-0501-1602	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	250	103		25750		25750	–	27810		
						–		–		–	2060			
23	114	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	250	343	152,22	85750	38056	11094	35469	130917		
						146,4	50,65	36600	12662	–	9698			
24	116	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3	272094		81628		81628	–	88158		
						–		–		–	6530			
			Итого по разделу 5					**246 885**						
			в том числе											
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					36 600						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					38 056						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 662						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					118 472						
			- накладные расходы, тенге					35 469						
			в т.ч. зарплата, тенге					3 192						
			- сметная прибыль (8 %), тенге					18 288						
			Итого по смете					**3 620 790**						
			в том числе											
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					742 036						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					40 435						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 442						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 026 166						
			- накладные расходы, тенге					543 944						
			в т.ч. зарплата, тенге					48 955						
			- сметная прибыль (8 %), тенге					268 209						
			Итого по смете					3 620 790						
			из них оборудование											
			Временные здания и сооружения, 1,5%					43 449						
			Итого с временными затратами					3 664 239						
			Затраты на производство СМР в зимнее время, 1,35%					49 467						
			Итого с зимними затратами					3 713 707						

			Непредвиденные работы и затраты, 2%				74 274					
			Итого с непредвиденными затратами				3 787 981					
			НДС, 12%				454 558					
			Итого с НДС				4 242 539					
			Итого со скидкой подрядчика, 10%				**3 818 285**					
			в т. ч. НДС,12%				**409 102**					

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управления образования Алматинской области"

_____ **Барманова Р. С.**

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"

_____ **Сванов Т.С.**

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор

_____ **Кадырбеков Н.М.**

Авторский надзор
ТОО "Жетысу Сәулет-Құрылысы"

_____ **Саятов Т. Р.**

Заказчик ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управление образования Алматинской области"
Подрядчик ТОО «СП «NEFT»
Наименование объекта Капитальный ремонт КГУ Средней школы №8 им. Н.Островского г.Талдыкорган Алматинской области
Договор (контракт) № 422 от 2021-06-02

АКТ № 6

приемки выполненных работ за июль месяц 2021 года

Наименование объекта:Телефонизация
Основание:РП раздел СС

Локальная смета № 2-1-6

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Строительные работы									
1	8	2301-0501-1306	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	55	232		12760		12760	–	13781
						–		–		–	1021	
2	9	2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20	153		3060		3060	–	3305
						–		–		–	245	
3	11	2301-0501-1303	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	898	134		120332		120332	–	129959
						–		–		–	9627	
			Итого по разделу 1					**147 045**				
			в том числе									
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					136 152				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					10 893				
			Итого по смете									
			в том числе					**147 045**				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					136 152				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					10 893				
			Итого по смете									
			из них оборудование					147 045				
			Временные здания и сооружения, 1,5%					1 765				

			Итого с временными затратами					148 810				
			Затраты на производство СМР в зимнее время, 1,35%					2 009				
			Итого с зимними затратами					150 818				
			Непредвиденные работы и затраты, 2%					3 016				
			Итого с непредвиденными затратами					153 835				
			НДС, 12%					18 460				
			Итого с НДС					172 295				
			Итого со скидкой подрядчика, 10%					**155 066**				
			в т. ч. НДС, 12%					**16 614**				

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управления образования Алматинской области"

_____ **Барманова Р. С.**

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор

_____ **Кадырбеков Н.М.**

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"

_____ **Сванов Т.С.**

Авторский надзор
ТОО "Жетысу Саулет-Курылысы"

_____ **Саятов Т. Р.**

Заказчик ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управление образования Алматинской области"
Подрядчик ТОО «СП «NEFT»
Наименование объекта Капитальный ремонт КГУ Средней школы №8 им. Н.Островского г.Талдыкорган Алматинской области
Договор (контракт) № 422 от 2021-06-02

АКТ № 7
приемки выполненных работ за июль месяц 2021 года

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения
Основание: РП раздел НЭС

Локальная смета № 4-1-1

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Электроснабжение 0,4 кВ										
1	9	2301-0501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	65	2424		157560		157560	–	170165
						–		–		–	12605	
2	10	2301-0501-1505	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	106	201		21306		21306	–	23010
						–		–		–	1704	
3	15	2306-0603-1941	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4x185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0,275	4672399		1284910		1284910	–	1387703
						–		–		–	102793	
4	16	2306-0603-1940	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4x150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0,106	3842409		407295		407295	–	439879
						–		–		–	32584	
5	17	2306-0201-3503	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10x1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,106	596607		63240		63240	–	68299
						–		–		–	5059	
			Итого по разделу 1					**2 089 056**				
			в том числе									
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					**1 934 311**				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					**154 745**				

			Итого по смете					**2 089 056**					
			в том числе										
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 934 311					
			- сметная прибыль (8 %), тенге					154 745					
			Итого по смете					2 089 056					
			из них оборудование										
			Временные здания и сооружения, 1,5%					25 069					
			Итого с временными затратами					2 114 125					
			Затраты на производство СМР в зимнее время, 1,35%					28 541					
			Итого с зимними затратами					2 142 665					
			Непредвиденные работы и затраты, 2%					42 853					
			Итого с непредвиденными затратами					2 185 519					
			НДС, 12%					262 262					
			Итого с НДС					2 447 781					
			Итого со скидкой подрядчика, 10%					**2 203 003**					
			в т. ч. НДС, 12%					**236 036**					

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управления образования Алматинской области"

_____ **Барманова Р. С.**

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор

_____ **Кадырбеков Н.М.**

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"

_____ **Сванов Т.С.**

Авторский надзор
ТОО "Жетысу Саулет-Курылысы"

_____ **Саятов Т. Р.**

Заказчик ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управление образования Алматинской области"
Подрядчик ТОО «СП «NEFT»
Наименование объекта Капитальный ремонт КГУ Средней школы №8 им. Н.Островского г.Талдыкорган Алматинской области
Договор (контракт) № 422 от 2021-06-02

АКТ № 8
приемки выполненных работ за июль месяц 2021 года

Наименование объекта: Наружная телефонизация
Основание:

Локальная смета № 5-1-1

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 5 Оборудование и материалы										
1	25	2306-0401-0524	Кабели телефонные ТППэп3 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,041	189949		7788		7788	–	8411
						–		–		–	623	
2	26	2306-0702-0503	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,042	167120		7019		7019	–	7581
						–		–		–	562	
3	29	2301-0501-0804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40	717		28680		28680	–	30974
						–		–		–	2294	
4	31	2104-0301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	0,66	90103		59468		59468	–	64225
						–		–		–	4757	
5	32	2303-0101-0204	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л ГОСТ 8591-76	комплект	1	37741		37741		37741	–	40760
						–		–		–	3019	
			Итого по разделу 5									
			в том числе					**151 951**				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					140 696				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					11 255				

			Итого по смете										
			в том числе					**151 951**					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					140 696					
			- сметная прибыль (8 %), тенге					11 255					
			Итого по смете					151 951					
			из них оборудование										
			Временные здания и сооружения, 1,5%					1 823					
			Итого с временными затратами					153 774					
			Затраты на производство СМР в зимнее время, 1,35%					2 076					
			Итого с зимними затратами					155 850					
			Непредвиденные работы и затраты, 2%					3 117					
			Итого с непредвиденными затратами					158 967					
			НДС, 12%					19 076					
			Итого с НДС					178 043					
			Итого со скидкой подрядчика, 10%					**160 239**					
			в т. ч. НДС, 12%					**17 168**					

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управления образования Алматинской области"

_____ **Барманова Р. С.**

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"

_____ **Сванов Т.С.**

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор

_____ **Кадырбеков Н.М.**

Авторский надзор
ТОО "Жетысу Саулет-Курылысы"

_____ **Саятов Т. Р.**

Заказчик ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управление образования Алматинской области"
Подрядчик ТОО «СП «NEFT»
Наименование объекта Капитальный ремонт КГУ Средней школы №8 им. Н.Островского г.Талдыкорган Алматинской области
Договор (контракт) № 422 от 2021-06-02

АКТ № 9

приемки выполненных работ за июль месяц 2021 года

Наименование объекта: Водоснабжение. Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения.
Основание: -НВК.С

Локальная смета № 6-1-1

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 2 Прокладка труб										
1	11	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	113,12	1359		153730		153730	–	166028
						–		–		–	12298	
2	13	2301-0501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	46,46	770		35774		35774	–	38636
						–		–		–	2862	
3	15	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	4,016	2726		10948		10948	–	11824
						–		–		–	876	
4	18	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	3,012	4708		14180		14180	–	15314
						–		–		–	1134	
5	21	2301-0201-0252	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	46,5856	23847		1110927		1110927	–	1199801
						–		–		–	88874	
			Итого по разделу 2									
			в том числе					**1 431 603**				

			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 325 559					
			- сметная прибыль (8 %), тенге					106 044					
		Раздел 3 Водомерный узел											
6	56	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	2726		5452		5452	–	5888
						–		–		–	436	
			Итого по разделу 3					**5 888**				
			в том числе									
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 452				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					436				
		Раздел 4 Колодцы водопроводные ф 1500мм (1шт)											
7	61	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	24207		24207		24207	–	26144
						–		–		–	1937	
8	62	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15749		15749		15749	–	17009
						–		–		–	1260	
9	63	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15749		15749		15749	–	17009
						–		–		–	1260	
10	64	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	24242		24242		24242	–	26181
						–		–		–	1939	
11	65	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	1852		5556		5556	–	6000
						–		–		–	444	
12	66	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19383		19383		19383	–	20934
						–		–		–	1551	

			Итого по разделу 4										
			в том числе										
			- материалы, изделия и конструкции, тенге						**113 277**				
			- сметная прибыль (8 %), тенге						104 886				
									8 391				
		Раздел 5 Колодец водопроводный прямоугольный 2500х2000 мм (1шт)											
		5.1 Земляные работы											
13	82	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0404	273377	–		11044		11044	–	11928
		5.2 Устройство выгреба							–		–	884	
14	83	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4092	–		4092		4092	–	4419
15	84	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1852	–		1852		1852	–	2000
16	85	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	7314	–		14628		14628	–	15798
17	88	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19383	–		38766		38766	–	41867
			Итого по разделу 5										
			в том числе						**76 012**				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге						70 382				
			- сметная прибыль (8 %), тенге						5 630				
			Итого по смете										
			в том числе						**1 626 780**				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 506 279				
			- сметная прибыль (8 %), тенге						120 501				

			Итого по смете					1 626 780				
			из них оборудование									
			Временные здания и сооружения, 1,5%					19 521				
			Итого с временными затратами					1 646 301				
			Затраты на производство СМР в зимнее время, 1,35%					22 225				
			Итого с зимними затратами					1 668 526				
			Непредвиденные работы и затраты, 2%					33 371				
			Итого с непредвиденными затратами					1 701 897				
			НДС, 12%					204 228				
			Итого с НДС					1 906 125				
			Итого со скидкой подрядчика, 10%					**1 715 512**				
			в т. ч. НДС, 12%					**183 805**				

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управления образования Алматинской области"

_____ **Барманова Р. С.**

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"

_____ **Сванов Т.С.**

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор

_____ **Кадырбеков Н.М.**

Авторский надзор
ТОО "Жетысу Саулет-Курылысы"

_____ **Саятов Т. Р.**

Заказчик ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управление образования Алматинской области"
Подрядчик ТОО «СП «NEFT»
Наименование объекта Капитальный ремонт КГУ Средней школы №8 им. Н.Островского г.Талдыкорган Алматинской области
Договор (контракт) № 422 от 2021-06-02

АКТ № 10

приемки выполненных работ за июль месяц 2021 года

Наименование объекта:Канализация. Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения.
Основание: -НВК.С

Локальная смета № 6-1-2

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 2 Прокладка труб										
1	11	2301-0503-0103	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	262,6	1264		331926		331926	–	358480
						–		–		–	26554	
2	13	2301-0201-0252	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	19,8792	23847		474059		474059	–	511984
						–		–		–	37925	
			Итого по разделу 2									
			в том числе					**870 464**				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					805 985				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					64 479				
		Раздел 3 Колодец канализационный ф 1500мм (2шт)										
3	17	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	24207		48414		48414	–	52287
						–		–		–	3873	
4	18	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	11324		33972		33972	–	36690
						–		–		–	2718	
5	19	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15749		15749		15749	–	17009

6	20	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016								1260	
				шт.	2	17966		35932		35932	–	38807
7	21	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6								2875	
				шт.	5	1852		9260		9260	–	10001
8	22	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99								741	
				комплект	2	19383		38766		38766	–	41867
9	23	2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 К=2,000;								3101	
				м2	0,45	33118		14903		14903	–	16095
			Итого по разделу 3								1192	
			в том числе					**212 756**				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					196 996				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					15 760				
		Раздел 4 Колодец канализационный ф 1000мм (10шт)										
10	30	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
				шт.	10	11798		117980		117980	–	127418
11	31	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016								9438	
				шт.	2	4092		8184		8184	–	8839
12	32	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016								655	
				шт.	4	7449		29796		29796	–	32180
13	33	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016								2384	
				шт.	4	10236		40944		40944	–	44220
											3276	

14	34	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	8918		89180		89180	–	96314
						–		–		–	7134	
15	35	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	20	1852		37040		37040	–	40003
						–		–		–	2963	
16	36	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	10	19383		193830		193830	–	209336
						–		–		–	15506	
17	37	2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 К=10,000;	м2	2,25	33118		74516		74516	–	80477
						–		–		–	5961	
			Итого по разделу 4					**638 787**				
			в том числе									
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					591 470				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					47 317				
			Раздел 5 Колодец жироуловитель									
18	44	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	3139		3139		3139	–	3390
						–		–		–	251	
19	45	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	1852		1852		1852	–	2000
						–		–		–	148	
20	46	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	7449		14898		14898	–	16090
						–		–		–	1192	
21	47	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	11798		11798		11798	–	12742
						–		–		–	944	
22	48	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	7314		7314		7314	–	7899

23	49	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	– 25288		– 25288		– 25288	585 –		27311
						–		–		–	2023		
			Итого по разделу 5					**69 432**					
			в том числе										
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					64 289					
			- сметная прибыль (8 %), тенге					5 143					
			Итого по смете					**1 791 439**					
			в том числе										
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 658 740					
			- сметная прибыль (8 %), тенге					132 699					

			Итого по смете					1 791 439					
			из них оборудование										
			Временные здания и сооружения, 1,5%					21 497					
			Итого с временными затратами					1 812 936					
			Затраты на производство СМР в зимнее время, 1,35%					24 475					
			Итого с зимними затратами					1 837 411					
			Непредвиденные работы и затраты, 2%					36 748					
			Итого с непредвиденными затратами					1 874 159					
			НДС, 12%					224 899					
			Итого с НДС					2 099 058					
			Итого со скидкой подрядчика, 10%					**1 889 152**					
			в т. ч. НДС, 12%					**202 409**					

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управления образования Алматинской области"

_____ **Барманова Р. С.**

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"

_____ **Сванов Т.С.**

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор

_____ **Кадырбеков Н.М.**

Авторский надзор
ТОО "Жетысу Саулет-Курылысы"

_____ **Саятов Т. Р.**

Заказчик ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управление образования Алматинской области"
Подрядчик ТОО «СП «NEFT»
Наименование объекта Капитальный ремонт КГУ Средней школы №8 им. Н.Островского г.Талдыкорган Алматинской области
Договор (контракт) № 422 от 2021-06-02

АКТ № 11
приемки выполненных работ за июль месяц 2021 года

Наименование объекта:Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения. Теплоснабжение
Основание: ТС.С

Локальная смета № 6-1-3

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Тепловые сети										
		1.1 Прокладка трубопровода										
1	2	2301-0201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	67	5232		350544		350544	–	378588
						–		–		–	28044	
2	4	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	182	2726		496132		496132	–	535823
						–		–		–	39691	
3	22	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	2726		13630		13630	–	14720
		1.2 Герметичный ввод теплосети 159*5 (2шт)				–		–		–	1090	
4	24	2301-0201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	3	13066		39198		39198	–	42334
						–		–		–	3136	
5	26	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 К=2,000;	м3	0,14	20692		2897		2897	–	3129
		1.3 Герметичный ввод теплосети 108*4 (2шт)				–		–		–	232	

6	30	2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	3	8815		26445		26445	–	28561
7	32	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 К=2,000;	м3	0,11	20692		2276		2276	–	2458
			Итого по разделу 1								2116	
			в том числе								182	
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					**1 005 613**				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					931 122				
								74 491				
		Раздел 2 Железобетонные изделия										
		2.1 Монолитный ж/б канал										
8	44	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,42081	273377		115040		115040	–	124243
9	46	2104-0302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	17,21	62768		1080237		1080237	–	1166656
		2.2 Неподвижная опора (5шт)									9203	
10	53	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000;	т	25,5799	224534		5743557		5743557	–	6203042
11	54	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000;	т	0,0084	226611		1904		1904	–	2056
12	56	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=5,000;	т	0,209	315826		66008		66008	–	71289
13	58	2104-0302-0226	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 К=5,000;	м3	0,3	67890		20367		20367	–	21996

			2.3 Монолитные участки			–		–		–	1629	
14	60	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0311	224534		6983		6983	–	7542
15	61	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00167	226611		378		378	–	408
			2.5 Дренажный колодец			–		–		–	30	
16	70	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1740		1740		1740	–	1879
17	71	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2917		2917		2917	–	3150
18	72	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	15100		90600		90600	–	97848
19	73	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18857		18857		18857	–	20366
20	74	2104-0305-0103	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	4	1699		6796		6796	–	7340
21	75	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22975		22975		22975	–	24813
			Итого по разделу 2									
			в том числе									
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					**7 752 628**				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					7 178 359				
								574 269				

			Итого по смете					**8 758 241**						
			в том числе											
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 109 481						
			- сметная прибыль (8 %), тенге					648 760						
			Итого по смете					8 758 241						
			из них оборудование											
			Временные здания и сооружения, 1,5%					105 099						
			Итого с временными затратами					8 863 340						
			Затраты на производство СМР в зимнее время, 1,35%					119 655						
			Итого с зимними затратами					8 982 995						
			Непредвиденные работы и затраты, 2%					179 660						
			Итого с непредвиденными затратами					9 162 655						
			НДС, 12%					1 099 519						
			Итого с НДС					10 262 173						
			Итого со скидкой подрядчика, 10%					**9 235 956**						
			в т. ч. НДС, 12%					**989 567**						

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управления образования Алматинской области"

_____ **Барманова Р. С.**

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"

_____ **Сванов Т.С.**

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор

_____ **Кадырбеков Н.М.**

Авторский надзор
ТОО "Жетысу Саулет-Курылысы"

_____ **Саятов Т. Р.**

SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Заказчик ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управление образования Алматинской области"
Подрядчик ТОО «СП «NEFT»
Наименование объекта Капитальный ремонт КГУ Средней школы №8 им. Н.Островского г.Талдыкорган Алматинской области
Договор (контракт) № 422 от 2021-06-02

АКТ № 12

приемки выполненных работ за июль месяц 2021 года

Наименование объекта: Благоустройство территории. Благоустройство
Основание: ГП

Локальная смета № 7-1-1

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 3 Покрытия										
		3.4 Тип 4										
1	38	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,748	273377		477863		477863	–	516 092
			Итого по разделу 3								38229	
			в том числе									
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					**516 092**				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					477 863				
								38 229				
		Раздел 6 Ограждение										
		6.2 Ограждение сетчатое (99м)										
	106	2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 К=33,000;	м2	138,6	614		85100		85100	–	91 908
											6808	

3	107	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 К=33,000;	т	3,3759	643499		2172388		2172388	–	2 346 179
						–		–		–	173791	
4	109	2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	8,4	614		5158		5158	–	5 571
						–		–		–	413	
5	110	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,1693	643499		108944		108944	–	117 660
						–		–		–	8716	
			Итого по разделу 6									
			в том числе									
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					**2 561 318**				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					2 371 590				
								189 728				
		Раздел 7 Теневой навес (1 шт)										
6	120	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,81465	643499		1167725		1167725	–	1 261 143
						–		–		–	93418	
			Итого по разделу 7									
			в том числе									
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					**1 261 143**				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					1 167 725				
								93 418				
			Итого по смете									
			в том числе									
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					**4 338 553**				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					4 017 178				
								321 375				
			Итого по смете									
			из них оборудование					4 338 553				
			Временные здания и сооружения, 1,5%									
			Итого с временными затратами					52 063				
								4 390 616				

			Затраты на производство СМР в зимнее время, 1,35%				59 273							
			Итого с зимними затратами				4 449 889							
			Непредвиденные работы и затраты, 2%				88 998							
			Итого с непредвиденными затратами				4 538 887							
			НДС, 12%				544 666							
			Итого с НДС				5 083 553							
			Итого со скидкой подрядчика, 10%				**4 575 198**							
			в т. ч. НДС, 12%				**490 200**							

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управления образования Алматинской области"

_____ **Барманова Р. С.**

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор

_____ **Кадырбеков Н.М.**

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"

_____ **Сванов Т.С.**

Авторский надзор
ТОО "Жетысу Саулет-Курылысы"

_____ **Саятов Т. Р.**