Форма №3
от 21.12.2021г.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1
БИН 130940019782
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Кызылординская область, г.Кызылорда,
п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БИН/ИИН 000340001900
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ96070G000105N00381
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Договор о государственных закупках №92 от 20 мая 2021г.

А К Т 6 от 21 декабря 2021 года
выполненных объемов работ с 27 ноября 2021г по 21 декабря 2021г.

Объект: Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды

№ п/п	Статьи	Сумма,тенге
1	**Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора**	**4 892 079 094,56**
2	в т.ч. НДС	524 151 331,56
	Сумма на 2021	**609 217 276,32**
	в т.ч. НДС	65 273 279,61
3	**Сумма аванса, перечисленная исполнителю**	**182 765 182,90**
4	**Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю**	**345 014 739,85**
5	Виды выполняемых работ:	**Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды**
6	**Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем для выполнения работ**	**609 217 276,32**
7	**Сумма выполненных объемов работ с 27 ноября 2021г по 21 декабря 2021г.**	**78 425 368,86**
8	**Удержание аванса 30%**	**23 527 610,66**
9	**Резерв 5%**	**3 921 268,44**
10	**Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных**	**50 976 489,76**
11	в т.ч. НДС	5 461 766,76

Сдал:
Генеральный директор ТОО «Мелиоратор»
_____ Мыханов Б.С.

Принял:
Заместитель руководителя ГУ «Отдел КХ,ПТиАД г. Караганды»
_____ Кожакапанов Р.М

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: **ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды",Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: **130940019782**

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

000340001900

Договор (контракт) №92 от 20.05.2021

Номер документа	Дата составления
256	21.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды			работа	1	78 425 368,86	78 425 368,86	8 402 718,09
				Итого	1	x	78 425 368,86	8 402 718,09

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / подпись / Мыханов Б.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказник) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.12.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Объект: Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды
Договор: №92 от 20 мая 2021г.

АКТ №6
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ месяц 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Монтаж изоляции тепловых сетей тепловой изоляцией СТУ												
1	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	м2	1186,882		93,19	12,20	110606	14480	--	66327	191087
		НР - 69%; СП - 8%				80,99	--	96126	--		14155	
2	1113-0601-0304 РСНБ РК 2015	**Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание бензином**	м2	1186,882		77,79	1,02	92329	1208	27636	44144	147391
		НР - 69%; СП - 8%				53,49	0,41	63485	492		10918	
3	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1186,882		84,49	2,43	100284	2886	42463	38132	149489
		НР - 69%; СП - 8%				46,29	0,28	54935	328		11073	
4	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза**	м2	1186,882		169,48	5,97	201156	7090	110516	58555	280488
		НР - 69%; СП - 8%				70,39	1,11	83550	1312		20777	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					504375	25664	180615	207158	768455
								298096	2132	--	56923	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					504375				
		Материалы	Тенге					180614				
		Всего заработная плата	Тенге						300229			
		Накладные расходы	Тенге					207158				
		Сметная прибыль	Тенге					56923				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					768455				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									224
		Сметная заработная плата	Тенге						300229			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					768455				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									224
		Сметная заработная плата	Тенге						300229			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж изоляции для труб диаметром 820х9,0									
5	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	353,64	25460,12	1151,72	9003717	407294	--	6681855	16940418
		НР - 76%; СП - 8%			24308,40	552,80	8596423	195492		1254846	
6	2111-0207-0141 РСНБ РК 2015 примен.	**Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°С, толщина 33 мм ГОСТ 16381-77**	м2	3604,762	10017,00	--	36108901	--	36108901	--	38997613
		СП - 8%			--	--	--	--		2888712	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				45112618	407294	36108901	6681855	55938031
							8596423	195492	--	4143558	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				45112618				
	Всего заработная плата		Тенге					8791915			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36108901				
		Накладные расходы	Тенге				6681855				
		Сметная прибыль	Тенге				4143558				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				55938031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6790
		Сметная заработная плата	Тенге					8791915			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				55938031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6790
		Сметная заработная плата	Тенге					8791915			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж изоляции для труб диаметром 720х8,0									
7	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	78,645	25460,12	1151,72	2002311	90577	--	1485959	3767332
		НР - 76%; СП - 8%			24308,40	552,80	1911734	43475		279062	
8	2111-0207-0140 РСНБ РК 2015 примен.	**Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°С, толщина 32 мм ГОСТ 16381-77**	м2	936,375	9481,00	--	8877771	--	8877771	--	9587993
		СП - 8%			--	--	--	--		710222	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10880083	90577	8877771	1485959	13355325
							1911734	43475	--	989284	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10880083				
	Всего заработная плата		Тенге					1955209			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8877771				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1485959				
		Сметная прибыль	Тенге				989283				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				13355325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1510
		Сметная заработная плата	Тенге					1955209			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				13355325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1510
		Сметная заработная плата	Тенге					1955209			
РАЗДЕЛ 4.Монтаж изоляции для труб диаметром 530х8,0											
9	**1126-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3 изоляции**	**13,783**	**25460,12**	**1151,72**	**350917**	**15874**	**--**	**260423**	**660247**
		НР - 76%; СП - 8%			**24308,40**	**552,80**	**335043**	**7619**		**48907**	
10	**2111-0207-0140 РСНБ РК 2015 примен.**	**Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°С, толщина 32 мм ГОСТ 16381-77**	**м2**	**149,975**	**9481,00**	**--**	**1421913**	**--**	**1421913**	**--**	**1535666**
		СП - 8%			--	--	--	--		**113753**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				**1772830**	**15874**	**1421913**	**260423**	**2195913**
							335043	**7619**	**--**	**162660**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1772830**				
Всего заработная плата			Тенге					**342662**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**1421913**				
		Накладные расходы	Тенге				**260423**				
		Сметная прибыль	Тенге				**162660**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**2195913**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265
		Сметная заработная плата	Тенге					342662			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2195913**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265
		Сметная заработная плата	Тенге					342662			
РАЗДЕЛ 5.т/с Соединительная ОН3-ТП1											
11	**1216-0101-2202 РСНБ РК 2015**	**Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка**	**м2 наружной площади разобранной изоляции диам 800, диам700**	**278,54**	**209,72**	**--**	**58415**	**--**	**--**	**42059**	**108511**
		НР - 72%; СП - 8%			**209,72**	**--**	**58415**	**--**		**8038**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**				**58415**	**--**	**--**	**42059**	**108511**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							58415	–	–	8038	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				58415				
	Всего заработная плата		Тенге					58415			
		Накладные расходы	Тенге				42059				
		Сметная прибыль	Тенге				8038				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				108511				53
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					58415			
		Сметная заработная плата	Тенге				108511				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге								53
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					58415			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 6.т/с Сортировка ТП1-Пав7									
12	1216-0101-2202 РСНБ РК 2015	**Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка**	м2 наружной площади разобранной изоляции диам500	0,44	-209,72	--	-92	–	--	-66	-171
					-209,72	--	-92	–		-13	
		НР - 72%; СП - 8%					-92	–	--	-66	-171
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-92	–	--	-13	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-92				
	Всего заработная плата		Тенге					-92			
		Накладные расходы	Тенге				-66				
		Сметная прибыль	Тенге				-13				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-171				
		Сметная заработная плата	Тенге					-92			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				-171				
		Сметная заработная плата	Тенге					-92			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								72366064
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11199618				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					539410			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					248719			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						46589200		
		- Накладные расходы	Тенге							8677388	
		- Сметная прибыль	Тенге							5360450	

Временные здания и сооружения 1,04%	752 607,07
Итого с временными зданиями и сооружениями	73 118 671,07
Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных работ в зимнее время 4,32%	3 158 726,59
Итого по сметному расчету	76 277 397,66
Непредвиденные работы и затраты 2%	1 525 547,95
ИТОГО в ценах 2020г	77 802 945,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Скидка по договору 10%	7 780 294,84
Итого по договору	70 022 650,77
НДС в текущих ценах -12%	8 402 718,09
ВСЕГО по акту выполненных работ	78 425 368,86

ЗАКАЗЧИК:

Зав. сектором коммунального хозяйства ГУ «Отдел КХ,ПТиАДг. Караганды»

_____**Токмурзин Ж.Т.**

Главный специалист сектора коммунального хозяйства

ГУ «Отдел КХ, ПТ и АД г.Караганды»

_____**Қалкенова Қ.З.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Казахстанский лифтостроительный завод "KLZ"

_____**Канапин Д.С**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "САНТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ"

_____**Агафонов А.А.**

расчеты проверены

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

_____**Мыханов Б. С.**