Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Проспект Абилкайыр хана, дом № 40** — **160140010537**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Информстройсервис",Республика Казахстан, Актюбинская, Алга, Есет-батыра, дом № 22, к.42, тел.: (8 7132) 57-76-66** — **070240013289**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№1от15.12.20г.№2от07.09.21г.№3от08.09.2021г. к Договору №200052/00 от 04.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
124	17.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы на "Строительство пристройки к СШ №53 города Актобе"			Услуга	1	37 352 864,65	37 352 864,65
				Итого	1	x	37 352 864,65

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Азизов Рахиб Хазайыр оглы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.09.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Информстройсервис"
Наименование строi Строительство пристройки к СШ №53 города Актобе
Основание: Договор №200052/00 от04.05.2020г.доп.соглашение №1 от 15.12.2020 г.,доп.соглашение№2 от 07.09.2021 г.доп.соглашение №3 от 08.09.2021г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов					
		№	дата						
		№200052/00 Доп.соглаш. №1 Доп.соглаш. №2 Доп. Соглаш. №3	от 04.05.20г. от 15.12.20г. от07.09.21г. от 08.09.21г.	Наименование	Код	код			
	Стоимость выполненных работ								
Наименование пусковых	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце	из графы 3					НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах	СМР в текущих ценах 2019 г	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	8	9	10
Всего по стройке	**484 308 995,53**								
Акт		**37 352 864,65**		**33 350 772,01**				**4002092,64**	**37 352 864,65**
Итого		**37 352 864,65**		**33 350 772,01**				**4 002 092,64**	**37 352 864,65**

Итого к оплате:37352864,65 (тридцать семь миллионов триста пятьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят четыре)тенге 65 тиын в т.ч НДС12% 4002092,64

Подрядчик Директор:
ТОО "Информстройсервис"
БИН 0702140013289,г.Алга Есет-Батыра 22,577-666

Азизов Р.Х.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Мастер Металл Пласт"

Ерниязов А.М.

Заказчик Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и
градостроительства Актюбинской области"
БИН160140010537,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилкаир хана,40

Алдияров Н.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" 30010,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилкаир хана,40 тел.87132544758**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Информстройсервис" БИН 0702140013289 г.Алга ул. Есет Батыра 22 тел. 577-666**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пристройки к СШ №53 города Актобе**

(наименование, адрес)

Объект : **Пристройка к СШ №53**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№200052/00 от04.05.2020г.доп.соглашение №1 от 15.12.2020 г.,доп.соглашение№2 от 07.09.2021 г.доп.соглашение №3 от 08.09.2021г.**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.09.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 19. Лестницы										
1	83	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,3022	70587,58	25518,66	91919	33230	13190	0	99273	
						34940,1	7857,77	45499	10232		7354		
2	84	Е11-090701-0129 Изм. и доп. вып. 7	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,3022	196234,81	18010,37	255537	23453	4563	0	275980	
						174720	5063,4	227520	6594		20443		
3	90	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	51	93,64	2,31	4775	118	2526	0	5157	
						41,8	0,25	2132	13		382		
4	91	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	51	146,36	3,28	7464	167	4805	0	8061	
						48,86	0,5	2492	25		597		
5	92	С11-070518-9903	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	52,8	1321,1	51,7	69754	2730	1617		75335	
						1238,76	21,5	65407	1135		5580		
6	94	Е11-070108-0101	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	4	4377,3	2286,52	17509	9146	474	0	18910	
						1972,25	480,48	7889	1922		1401		
7	96	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,5087	70587,58	25518,66	106495	38500	15281	0	115015	
						34940,1	7857,77	52714	11855		8520		
8	97	Е11-090701-0129 Изм. и доп. вып. 7	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,5087	196234,81	18010,37	296059	27172	5287	0	319744	
						174720	5063,4	263600	7639		23685		
9	103	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	57,7	93,64	2,31	5403	133	2857	0	5835	
						41,8	0,25	2412	14		432		
10	104	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	57,7	146,36	3,28	8445	189	5436	0	9121	
						48,86	0,5	2819	29		676		
11	105	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладких. Устройство по готовому основанию	м ступеней	58,8	1321,1	51,7	77681	3040	1802	0	83895	
						1238,76	21,5	72839	1264		6214		
			Итого по разделу: 19. Лестницы									1016326	
			Раздел 7. Перекрытия										
11	109	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формирования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	3929,34	5807	--	22817677	---	22817677	0	-24643092	
						--	--	--	--		1825414		
			Итого по разделу: 7 Перекрытия									-24643092	
			Раздел 8. Стены										
11	117	Е11-080201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа да 4 м		1076,579619	27688,42	2375,6	29808789	2557523	21686038	0	-32193491	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 кладки		5169,36	499,2	5565228	537429		2384703		
11	118	Е11-080201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м3 кладки	268,6369	26552,32	2375,6	7132933	638174	5327543	0	-7703634	
						4344,96	499,2	1167217	134104		570635		
11	120	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	7,443128	64560,29	2181,89	480531	16240	0	0	-518973	
						62378,4	673,92	464290	5016		38442		
11	121	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	7,192381	306480	--	2204321	---	3185057	0	-2380667	
						--	--	--	--		176346		
11	122	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1682468	222453	--	37427	---	37427	0	-40421	
						--	--	--	--		2994		
			Итого по разделу 8 Стены									-42837186	
			Раздел: 22. Проемы										
12	131	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	14,175	2575,16	534,39	36503	7575	14044	0	39423	
						1050,03	132,41	14884	1877		2920		
13	132	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	172,74	1637,67	74,4	282890	12851	87077	0	305522	
						1059,18	32,24	182962	5569		22631		
14	139	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	9,45	1369,14	103,28	12938	976	3437	0	13973	
						902,16	46,51	8525	440		1035		
15	155	Е11-090403-0201 Изм. и доп. вып. 16	Витражи, витрины с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий. Монтаж	т конструкций	4,41288	365830,48	47132,71	1614366	207991	84629	0	1743515	
						299520	9542,6	1321746	42110		129149		
16	158	Е11-140202-0401 Изм. и доп. вып. 16	Витражи. Устройство заградительной сетки	м2 покрытия	113,4	158,76	0,26	18003	30	4597	0	19444	
						117,96	0,12	13376	14		1440		
			Итого по разделу: 22. Проемы									2121877	
			Раздел: 23. Кровля										
17	160	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0822	70587,58	25518,66	5802	2098	833	0	6266	
						34940,1	7857,77	2872	646		464		
18	161	Е11-090701-0129 Изм. и доп. вып. 7	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0822	196234,81	18010,37	16131	1480	288	0	17421	
						174720	5063,4	14362	416		1290		
19	164	Е11-090606-0108 Изм. и доп. вып. 16	Стальные детали обрамления. Монтаж	т конструкций	0,03944	37663,32	5674,82	1485	224	75	0	1604	
						30076,8	2039,68	1186	80		119		
20	165	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,09468	92264,5	4552,69	8736	431	182	0	9434	
						85794,5	1784,71	8123	169		699		
21	166	Е11-090701-0131 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,13412	339249,65	94523,87	45500	12678	1365	0	49140	
						234546	5259,5	31457	705		3640		
22	170	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,2	93,64	2,31	1049	26	555	0	1133	
						41,8	0,25	468	3		84		
23	171	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	11,2	146,36	3,28	1639	37	1055	0	1770	
						48,86	0,5	547	6		131		
24	172	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,144	31119,89	2602,3	4481	375	2847	0	4840	
						8743,65	526,89	1259	76		359		
25	173	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	8,0844499	93986,23	1376,31	759827	11127	571463	0	820613	
						21923,2	542,01	177237	4382		60786		
26	174	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	631,0000015	2783,71	97,73	1756520	61670	545705	0	1897041	
						1821,15	25,89	1149146	16335		140522		
28	178	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	57,0000001	1055,98	13,72	60191	782	1512	0	65006	
						1015,74	3,37	57897	192		4815		
29	180	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		530,7999964	708,33	26,18	375982	13896	262617	0	406061	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 изолируемой поверхности			187,4	3,87	99469	2054		30079		
30	181	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	500,1999995	869,05	51,69	434701	25853	161106	0	469477	
						495,29	11,43	247743	5716		34776		
31	183	Е11-120101-0506	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы	44	877,79	23,57	38623	1037	15028	0	41713	
						512,67	5,76	22558	253		3090		
32	187	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Тумбы объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,32	23812,48	1708,87	55245	3965	40589	0	59665	
						4608,45	364,52	10692	846		4420		
33	188	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	3	17422,03	823,51	52266	2471	30735	0	56447	
						6353,6	333,41	19061	1000		4181		
34	190	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	36,9	1969,85	97,73	72688	3606	10919	0	78503	
						1576,2	25,89	58162	955		5815		
35	191	С121-100104-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	36,9	3018		111364		111364		120273	
											8909		
36	193	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	12	865,8	11,25	10390	135	6538	0	11221	
						309,69	2,76	3716	33		831		
37	195	Е12-080101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	215,7	643,16	0,11	138729	24	44380	0	149828	
						437,3	0	94325	0		11098		
38	196	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	215,7	840,3	11,32	181252	2442	116147	0	195752	
						290,51	3,39	62663	731		14500		
39	197	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	25	2296,84	118,78	57421	2970	50832	0	62015	
						144,77	24,96	3619	624		4594		
40	206	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	192,2	95,26	23,02	18309	4425	1342	0	19774	
						65,25	5,95	12542	1145		1465		
41	208	Е11-200801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	16	7810,98	61,3	124976	981	79687	0	134974	
						2769,25	12,48	44308	200		9998		
			Итого по разделу: 23. Кровля									4679971	
			Раздел: 24. Полы										
42	209	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	56,7	217,27	30,46	12319	1727	6696	0	13305	
						68,71	10,98	3896	623		986		
43	211	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	56,7	320,28	29,52	18160	1674	0	0	19613	
						290,77	14,11	16486	800		1453		
44	212	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	5,67	17665		100161		100161		108173	
											8013		
45	232	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	90,6	4220,1	70,88	382341	6422	271624	0	412929	
						1151,16	32,02	104295	2901		30587		
46	239	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	1456,389	153,8	1,05	223986	1533	33425	0	241904	
						129,79	0,5	189028	727		17919		
47	253	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	59776,16	386,16	2,11	23083407	125865	18178887	0	24930080	
						79,94	1	4778656	59681		1846673		
48	254	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита	м2 обработанной поверхности	546,4	305,56	2,59	166958	1413	148337	0	180315	
						31,49	1,11	17208	606		13357		
49	255	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	546,4	788,71	3,31	430949	1808	136462	0	465425	
						535,65	1,58	292679	864		34476		
50	267	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3	4220,1	70,88	12660	213	8994	0	13673	
						1151,16	32,02	3453	96		1013		
51	270	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	56,8	4310,26	127,36	244823	7234	181151	0	264409	
						993,63	56,04	56438	3183		19586		
52	273	Е11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	20	2636,77	36,66	52735	733	43218	0	56954	
						439,22	14,3	8784	286		4219		
53	274	Е11-110101-0403 Изм. и доп. вып. 14	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	387,9	2147,44	15,26	832991	5920	675396	0	899630	
						391,02	6,52	151675	2530		66639		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	278	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	387,9	4220,1	70,88	1636978	27495	1162948	0	1767936	
						1151,16	32,02	446535	12421		130958		
55	285	Е11-110101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	510,3	5374,26	22	2742483	11225	2589517	0	2961882	
						277,76	9,54	141741	4870		219399		
56	291	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	24,3	4220,1	70,88	102548	1722	72853	0	110752	
						1151,16	32,02	27973	778		8204		
57	293	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	30	4220,1	70,88	126603	2126	89942	0	136731	
						1151,16	32,02	34535	961		10128		
58	298	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	493,6	4220,1	70,88	2083043	34987	1479843	0	2249686	
						1151,16	32,02	568213	15806		166643		
59	305	Е11-110101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	356,3	5374,26	22	1914848	7837	1808044	0	2068036	
						277,76	9,54	98966	3400		153188		
60	311	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	78,3	4220,1	70,88	330434	5550	234748	0	356869	
						1151,16	32,02	90136	2507		26435		
61	313	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	30	4220,1	70,88	126603	2126	89942	0	136731	
						1151,16	32,02	34535	961		10128		
			Итого по разделу: 24. Полы									37395033	
			Раздел: 25. Отделочные работы										
62	317	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	226,8	49,6	0,73	11249	166	1513	0	12149	
						42,2	0,35	9570	80		900		
63	318	Е11-150203-0102 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	872,6	996,34	54,49	869405	47547	228341	0	938958	
						680,17	45,25	593517	39484		69552		
64	319	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	6,5	49,6	0,73	322	5	43	0	348	
						42,2	0,35	274	2		26		
65	320	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	717,5	334,19	2,58	239784	1848	113409	0	258967	
						173,56	1,23	124528	881		19183		
66	321	Е11-150403-0309 Изм. и доп. вып. 12	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	148,6	908,88	3,31	135060	492	37415	0	145865	
						653,79	1,58	97153	235		10805		
67	322	Е11-090306-0303 Изм. и доп. вып. 14	Потолки из панелей типа "сэндвич". Монтаж	м2	521,9	850,62	141,09	443939	73632	98760	0	479454	
						520,3	33,67	271547	17572		35515		
68	325	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	32,1	49,6	0,73	1592	24	214	0	1720	
						42,2	0,35	1354	11		127		
69	326	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2424,4	302,02	2,31	732206	5606	349543	0	790783	
						155,53	1,1	377057	2674		58576		
70	327	Е11-150107-0107 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	344,3	5693,15	23,1	1960152	7954	1316813	0	2116965	
						1845,44	17,4	635385	5993		156812		
71	328	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	206,9	757,85	3,1	156798	642	45093	0	169342	
						536,8	1,48	111063	306		12544		
72	329	Е11-150404-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	489,2	887,08	2,31	433960	1131	111955	0	468676	
						655,91	1,1	320873	540		34717		
73	330	Е11-150108-1503 Изм. и доп. вып. 10	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	38,4	1331,37	14,23	51125	547	27670	0	55215	
						596,58	5,76	22909	221		4090		
74	331	Е11-150203-0102 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	952,5	996,34	54,49	949013	51901	249249	0	1024934	
						680,17	45,25	647863	43099		75921		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	332	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	952,5	334,19	2,58	318320	2453	150553	0	343786	
						173,56	1,23	165314	1169		25466		
76	334	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3619,1	302,02	2,31	1093024	8369	521791	0	1180466	
						155,53	1,1	562864	3992		87442		
77	335	Е11-150107-0107 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	94,8	5693,15	23,1	539711	2190	362573	0	582888	
						1845,44	17,4	174948	1650		43177		
78	336	Е11-150203-0102 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	928,2	996,34	54,49	924802	50577	242890	0	998786	
						680,17	45,25	631335	42000		73984		
79	337	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	928,2	334,19	2,58	310199	2391	146712	0	335015	
						173,56	1,23	161097	1140		24816		
80	339	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3144,6	302,02	2,31	949718	7272	453379	0	1025695	
						155,53	1,1	489067	3468		75977		
81	340	Е11-150107-0107 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	305,4	5693,15	23,1	1738689	7056	1168036	0	1877784	
						1845,44	17,4	563597	5315		139095		
			Итого по разделу: 25. Отделочные работы									12807796	
			Раздел: 26. Разные работы										
82	341	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,14727	837503,27	1278,27	123339	188	89705	0	133206	
						227106	529,53	33446	78		9867		
83	342	Е11-010205-0503	Засыпка грунтом вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	10,75	1160,39	0	12474	0	0	0	13472	
						1160,39	0	12474	0		998		
84	343	Е11-110101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4	6535,65	1665,69	26143	6663	7588	0	28234	
						2972,9	686,4	11892	2746		2091		
85	344	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	6,17	21037,42	7,2	129801	44	108100	0	140185	
						3509,94	0	21656	0		10384		
86	346	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,3245	18899,05	971,45	6133	315	93	0	6623	
						17639,6	303,11	5724	98		491		
87	348	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	6,1	23027,65	1269,35	140469	7743	112454	0	151706	
						3323,16	293,6	20271	1791		11237		
88	349	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	1549,94	808,8	3100	1618	448	0	3348	
						516,94	294,62	1034	589		248		
89	350	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	2191,76	1135,06	8767	4540	1325	0	9468	
						725,45	414,94	2902	1660		701		
90	352	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	24	1210,51	27,95	29052	671	24795	0	31376	
						149,44	6,86	3586	165		2324		
91	353	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24	853,43	19,95	20482	479	13751	0	22121	
						260,55	2,5	6253	60		1639		
92	354	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	50	1084,02	91,2	54201	4560	13631	0	58537	
						720,19	41,83	36010	2092		4336		
93	356	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,1158	73889,68	23278,33	8556	2696	1005	0	9241	
						41931,2	7788,44	4856	902		685		
94	357	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,1158	166100,81	11065,67	19234	1281	611	0	20773	
						149760	2563,82	17342	297		1539		
95	361	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз			93,64	2,31	375	9	198	0	405	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		41,8	0,25	167	1		30		
96	362	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	4	146,36	3,28	585	13	377	0	632	
						48,86	0,5	195	2		47		
97	363	Е11-010205-0503	Засыпка грунтом вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,5	1160,39	0	1741	0	0	0	1880	
						1160,39	0	1741	0		139		
98	364	Е11-110101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,75	6535,65	1665,69	4902	1249	1423	0	5294	
						2972,9	686,4	2230	515		392		
99	365	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,12	21037,42	7,2	23562	8	19623	0	25447	
						3509,94	0	3931	0		1885		
100	366	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	1,92	23027,65	1269,35	44213	2437	35395	0	47750	
						3323,16	293,6	6380	564		3537		
101	367	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	2191,76	1135,06	13151	6810	1988	0	14203	
						725,45	414,94	4353	2490		1052		
102	369	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	10,3	1210,51	27,95	12468	288	10641	0	13466	
						149,44	6,86	1539	71		997		
103	370	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,3	853,43	19,95	8790	205	5901	0	9494	
						260,55	2,5	2684	26		703		
104	371	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	8	1084,02	91,2	8672	730	2181	0	9366	
						720,19	41,83	5762	335		694		
105	373	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,4018	25457,8	12235,04	10229	4916	2650	0	11047	
						6626,76	3284,85	2663	1320		818		
106	374	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,04018	12667,18	1626,2	509	65	73	0	550	
						9219	3,74	370	0		41		
107	375	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,4018	166100,81	11065,67	66739	4446	2120	0	72078	
						149760	2563,82	60174	1030		5339		
108	377	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Заделки. Устройство	м3	0,184	31119,89	2602,3	5726	479	3638	0	6184	
						8743,65	526,89	1609	97		458		
109	378	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	32	592,38	163,22	18956	5223	2717	0	20473	
						344,26	46,06	11016	1474		1516		
110	380	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,794	93986,23	1376,31	74625	1093	56125	0	80595	
						21923,2	542,01	17407	430		5970		
111	381	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,794	8779,61	55,77	6971	44	6267	0	7529	
						830,7	23,89	660	19		558		
112	382	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	32,5	2147,49	913,92	69793	29702	5050	0	75377	
						1078,18	248,04	35041	8061		5583		
113	387	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,5	93,64	2,31	1639	40	867	0	1770	
						41,8	0,25	732	4		131		
114	388	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	17,5	146,36	3,28	2561	57	1649	0	2766	
						48,86	0,5	855	9		205		
115	389	Е11-010205-0503	Засыпка грунтом вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,75	1160,39	0	5512	0	0	0	5953	
						1160,39	0	5512	0		441		
116	390	Е11-110101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,7	6535,65	1665,69	4575	1166	1328	0	4941	
						2972,9	686,4	2081	480		366		
117	391	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,22	21037,42	7,2	25666	9	21375	0	27719	
						3509,94	0	4282	0		2053		
118	392	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,064	14213,92	1352,96	910	87	2	0	982	
						12829,6	559,84	821	36		73		
119	393	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,064	18899,05	971,45	1210	62	18	0	1306	
						17639,6	303,11	1129	19		97		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	395	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,74	23027,65	1269,35	17040	939	13642	0	18404	
						3323,16	293,6	2459	217		1363		
121	396	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	1549,94	808,8	3100	1618	448	0	3348	
						516,94	294,62	1034	589		248		
122	397	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2191,76	1135,06	4384	2270	663	0	4734	
						725,45	414,94	1451	830		351		
123	399	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	18	1210,51	27,95	21789	503	18596	0	23532	
						149,44	6,86	2690	124		1743		
124	400	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18	853,43	19,95	15362	359	10313	0	16591	
						260,55	2,5	4690	45		1229		
125	401	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	8,7	1084,02	91,2	9431	793	2372	0	10185	
						720,19	41,83	6266	364		754		
126	403	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,11215	73889,68	23278,33	8287	2611	973	0	8950	
						41931,2	7788,44	4703	873		663		
127	404	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,11215	166100,81	11065,67	18628	1241	592	0	20118	
						149760	2563,82	16796	288		1490		
128	408	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,7	93,64	2,31	346	9	183	0	374	
						41,8	0,25	155	1		28		
129	409	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	3,7	146,36	3,28	542	12	349	0	585	
						48,86	0,5	181	2		43		
130	410	Е11-010205-0503	Засыпка грунтом вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,4	1160,39	0	5106	0	0	0	5514	
						1160,39	0	5106	0		408		
131	411	Е11-110101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,7	6535,65	1665,69	4575	1166	1328	0	4941	
						2972,9	686,4	2081	480		366		
132	412	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,12	21037,42	7,2	23562	8	19623	0	25447	
						3509,94	0	3931	0		1885		
133	413	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	1,92	23027,65	1269,35	44213	2437	35395	0	47750	
						3323,16	293,6	6380	564		3537		
134	414	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	2191,76	1135,06	13151	6810	1988	0	14203	
						725,45	414,94	4353	2490		1052		
135	415	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	1549,94	808,8	4650	2426	673	0	5022	
						516,94	294,62	1551	884		372		
136	417	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	19,2	1210,51	27,95	23242	537	19836	0	25101	
						149,44	6,86	2869	132		1859		
137	418	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,2	853,43	19,95	16386	383	11000	0	17697	
						260,55	2,5	5003	48		1311		
138	419	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	8	1084,02	91,2	8672	730	2181	0	9366	
						720,19	41,83	5762	335		694		
139	421	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,011	837503,27	1278,27	9213	14	6700	0	9950	
						227106	529,53	2498	6		737		
140	422	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,12155	73889,68	23278,33	8981	2829	1055	0	9700	
						41931,2	7788,44	5097	947		719		
141	423	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,12155	166100,81	11065,67	20190	1345	641	0	21805	
						149760	2563,82	18203	312		1615		
142	426	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,5	93,64	2,31	609	15	322	0	657	
						41,8	0,25	272	2		49		
143	427	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	6,5	146,36	3,28	951	21	612	0	1027	
						48,86	0,5	318	3		76		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			т металлических изделий			62378,4	673,92	4310	47		2051		
168	461	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,0691	18899,05	971,45	1306	67	20	0	1410	
				т		17639,6	303,11	1219	21		104		
169	463	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		0,0054	71457,57	16939,23	386	91	8	0	417	
				т		53040	6402,49	286	35		31		
170	465	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		31,2	853,43	19,95	26627	622	17876	0	28757	
				м2 поверхности		260,55	2,5	8129	78		2130		
			Итого по разделу: 26. Разные работы									1800214	
			ИТОГО по смете 2-1-1									-7659061	

на 2-1-2 Водопровод и канализация работы

			Раздел: 4. Холодный водопровод В1										
1	4	Е11-181001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка		1	1630,09	288,74	1630	289	23	0	1761	
				фильтр		1318,68	94,49	1319	94		130		
2	6	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 6	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном		1	2817,89	0	2818	0	2423	0	3043	
				комплект		394,63	0	395	0		225		
3	7	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		2	3775,07	271,28	7550	543	1043	0	8154	
				шт.		2982,2	55,27	5964	111		604		
4	9	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		1	2098,21	114,24	2098	114	298	0	2266	
				шт.		1686,09	24,96	1686	25		168		
5	11	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка		1	22727,5	456,32	22728	456	12522	0	24546	
				узел		9749,5	110,54	9750	111		1818		
6	14	Е11-181001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка		1	1305,77	206,14	1306	206	19	0	1410	
				фильтр		1081,08	65,25	1081	65		104		
7	16	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 6	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном		1	2817,89	0	2818	0	2423	0	3043	
				комплект		394,63	0	395	0		225		
8	17	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		3	2098,21	114,24	6295	343	894	0	6798	
				шт.		1686,09	24,96	5058	75		504		
9	19	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		1	2071,89	87,92	2072	88	298	0	2238	
				шт.		1686,09	12,48	1686	12		166		
10	21	Ц13-070401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования		2	34916,53	920,09	69833	1840	2707	0	75420	
				шт.		32643	90,93	65286	182		5587		
11	22	5102-0206-0204 РСНБ РК 2015	Насос центробежный, модель GFF210/15SV05F0054T (Lowara), Q 9.6 м3/ч, H 11.6 м вод. ст.		2	118886		237772				237772	
				шт.						237772			
			Отпускная цена			118886		237772					
			Сметная стоимость оборудования					*237772*					
12	23	Е11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка		7	23784,37	114,63	166491	802	157826	0	179810	
				кран		1123,2	37,44	7862	262		13319		
13	24	Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише		7	902,7	15,86	6319	111	185	0	6824	
				шт.		860,44	5,49	6023	38		506		
14	27	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		2	3775,07	271,28	7550	543	1043	0	8154	
				шт.		2982,2	55,27	5964	111		604		
15	29	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		7	2098,21	114,24	14687	800	2085	0	15862	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1686,09	24,96	11803	175		1175		
16	33	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	108	2071,89	87,92	223764	9495	32171	0	241666	
						1686,09	12,48	182098	1348		17901		
17	36	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3233,17	45,85	16166	229	11761	0	17459	
						835,09	15,9	4175	80		1293		
18	37	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	77,5	4046,48	46,59	313602	3611	259753	0	338691	
						648,24	18,26	50239	1415		25088		
19	38	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	62	3002,95	35,11	186183	2177	150502	0	201078	
						540,38	13,85	33504	859		14895		
20	39	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1,8	2959,11	20,08	5326	36	4533	0	5753	
						420,58	7,74	757	14		426		
21	40	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	42,5	1709,38	20,08	72648	853	53921	0	78460	
						420,58	7,74	17874	329		5812		
22	41	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	213,22	1672,84	20,08	356682	4281	262726	0	385217	
						420,58	7,74	89675	1650		28535		
23	42	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	402,02	81,29	1,13	32682	452	406	0	35296	
						79,16	0	31823	0		2615		
24	43	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	27	913,27	0,13	24658	4	1068	0	26631	
						873,6	0	23587	0		1973		
25	46	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	145	605,49	65,8	87796	9541	38574	0	94820	
						273,67	31,2	39682	4524		7024		
26	52	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	42,5	93,64	2,31	3979	98	2105	0	4298	
						41,8	0,25	1777	11		318		
27	53	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	16,2	146,36	3,28	2371	53	1526	0	2561	
						48,86	0,5	792	8		190		
28	54	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 за два раза	м2	26,3	295,47	5,95	7771	156	6649	0	8393	
						36,7	0,75	965	20		622		
			Итого по разделу: 4. Холодный водопровод В1									2017424	
			Раздел: 5. Горячий водопровод Т3, Т4										
29	56	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	22727,5	456,32	22728	456	12522	0	24546	
						9749,5	110,54	9750	111		1818		
30	58	Е11-181001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	1305,77	206,14	1306	206	19	0	1410	
						1081,08	65,25	1081	65		104		
31	60	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 6	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	1	2817,89	0	2818	0	2423	0	3043	
						394,63	0	395	0		225		
32	61	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	1	439,88	0	440	0	65	0	475	
						374,79	0	375	0		35		
33	63	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2098,21	114,24	4196	228	596	0	4532	
						1686,09	24,96	3372	50		336		
34	65	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2071,89	87,92	2072	88	298	0	2238	
						1686,09	12,48	1686	12		166		
35	69	Е11-181001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	1305,77	206,14	1306	206	19	0	1410	
						1081,08	65,25	1081	65		104		
36	71	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 6	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	1	2817,89	0	2818	0	2423	0	3043	
						394,63	0	395	0		225		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	72	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	1	439,88	0	440	0	65	0	475	
						374,79	0	375	0		35		
38	74	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2098,21	114,24	8393	457	1192	0	9064	
						1686,09	24,96	6744	100		671		
39	78	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	57	2071,89	87,92	118098	5011	16979	0	127546	
						1686,09	12,48	96107	711		9448		
40	82	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	12,6	2959,11	20,08	37285	253	31733	0	40268	
						420,58	7,74	5299	97		2983		
41	83	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	29	2224,33	20,08	64506	582	51727	0	69666	
						420,58	7,74	12197	224		5160		
42	84	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	34,7	1980,08	20,08	68709	697	53418	0	74206	
						420,58	7,74	14594	268		5497		
43	85	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	108,7	1709,38	20,08	185809	2183	137910	0	200674	
						420,58	7,74	45717	841		14865		
44	86	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	121,5	1672,84	20,08	203250	2440	149710	0	219510	
						420,58	7,74	51100	940		16260		
45	87	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	306,5	81,29	1,13	24917	345	310	0	26910	
						79,16	0	24262	0		1993		
46	88	Е11-180201-0201	Полотенцесушители. Установка	шт	6	3355,64	537,86	20134	3227	3112	0	21745	
						2299,08	147,98	13794	888		1611		
47	90	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	29	913,27	0,13	26485	4	1147	0	28604	
						873,6	0	25334	0		2119		
48	94	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	206,2	605,49	65,8	124852	13568	54854	0	134841	
						273,67	31,2	56430	6433		9988		
49	100	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,7	93,64	2,31	1845	46	976	0	1992	
						41,8	0,25	823	5		148		
50	101	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	4,9	146,36	3,28	717	16	462	0	775	
						48,86	0,5	239	2		57		
51	102	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 за два раза	м2	14,8	295,47	5,95	4373	88	3742	0	4723	
						36,7	0,75	543	11		350		
			Итого по разделу: 5. Горячий водопровод Т3, Т4									1001696	
			Раздел: 6. Бытовая канализация К1										
52	104	Е11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	7716,79	63,99	7717	64	5706	0	8334	
						1946,88	31,06	1947	31		617		
53	105	Е11-170101-0106	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	19	2751,94	85,05	52287	1616	4432	0	56470	
						2433,6	41,04	46238	780		4183		
54	106	Е11-170301-0101	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	27	21447,3	169,08	579077	4565	500846	0	625403	
						2728,38	82,11	73666	2217		46326		
55	107	Е11-170401-0101	Писсуары настенные. Установка	комплект	2	10909,71	60,42	21819	121	19450	0	23565	
						1124,37	29,17	2249	58		1746		
56	108	Е11-170101-0110	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	9	10107,97	210,75	90972	1897	77955	0	98250	
						1235,52	101,41	11120	913		7278		
57	110	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	170,4	1661,98	3,28	283201	558	158878	0	305857	
						726,32	0,98	123765	167		22656		
58	111	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	56,1	1070,49	1,34	60054	75	17486	0	64859	
						757,45	0,43	42493	24		4804		
			Итого по разделу: 6. Бытовая канализация К1									1182738	
			ИТОГО по смете 2-1-2									4201858	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

на 2-1-3 Отопление и вентиляция работы

			Раздел: 3. Отопление										
1	1	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	157,5	1560,14	17,65	245723	2780	184565	0	265381	
						370,66	6,61	58378	1042		19658		
2	2	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	103,6	1250,85	17,65	129588	1828	89360	0	139955	
						370,66	6,61	38400	685		10367		
3	3	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	194,6	1806,1	17,65	351467	3434	275903	0	379584	
						370,66	6,61	72130	1287		28117		
4	4	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	85,6769992	1946,88	17,65	166803	1512	133534	0	180147	
						370,66	6,61	31757	567		13344		
5	5	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30,8	2755,51	38,21	84870	1177	62011	0	91659	
						703,97	13,6	21682	419		6790		
6	7	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	40,6	3910,16	66,8	158752	2712	118570	0	171453	
						922,93	22,62	37471	919		12700		
7	8	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	882,7	80,74	1,13	71270	993	404	0	76971	
						79,16	0	69873	0		5702		
8	9	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	квт	123,48	24901,6	148,06	3074850	18283	2961659	0	3320838	
						768,61	71,14	94908	8784		245988		
9	10	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	81,9999998	472,26	0,53	38726	43	4266	0	41824	
						419,72	0,25	34417	20		3098		
10	11	С123-070213-0302	Терморегулятор RTR-7094, с датчиком	шт.	81,9999998	10517		862394		862394		931386	
											68992		
11	12	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	30	272,66	0	8180	0	3338	0	8834	
						161,4	0	4842	0		654		
12	13	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	90	2071,89	87,92	186470	7913	26810	0	201388	
						1686,09	12,48	151748	1123		14918		
13	14	С123-040902-0502	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0000002	11210		44840		44840		48427	
											3587		
14	16	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	10	2098,21	114,24	20982	1142	2979	0	22661	
						1686,09	24,96	16861	250		1679		
15	19	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	46	575,9	2,2	26491	101	3362	0	28611	
						500,61	0,55	23028	25		2119		
16	23	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,16	93,64	2,31	1607	40	850	0	1735	
						41,8	0,25	717	4		129		
17	24	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 за два раза	м2	17,19	295,47	5,95	5079	102	4346	0	5485	
						36,7	0,75	631	13		406		
18	25	Е11-130301-1403 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 за два раза	м2	361,074	591,58	3,8	213602	1373	193178	0	230691	
						52,76	0,75	19051	270		17088		
19	26	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	62	605,49	65,8	37540	4080	16494	0	40544	
						273,67	31,2	16967	1934		3003		
20	95	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	4	2224,84	280,98	8899	1124	303	0	9611	
						1868,08	123,02	7472	492		712		
21	97	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	16	2755,51	38,21	44088	611	32213	0	47615	
						703,97	13,6	11264	218		3527		
22	98	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1748,71	38,21	34974	764	20131	0	37772	
						703,97	13,6	14079	272		2798		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	99	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 38 мм. Прокладка	м трубопровода	24	1436,71	38,21	34481	917	16669	0	37239	
						703,97	13,6	16895	326		2758		
24	101	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,54	93,64	2,31	800	20	423	0	864	
						41,8	0,25	357	2		64		
25	102	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 за два раза	м2	8,54	295,47	5,95	2523	51	2159	0	2725	
						36,7	0,75	313	6		202		
26	103	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	60	605,49	65,8	36330	3948	15961	0	39236	
						273,67	31,2	16420	1872		2906		
27	107	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	4	680,56	2,2	2722	9	460	0	2940	
						563,42	0,55	2254	2		218		
28	110	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 6	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	8	2817,89	0	22543	0	19386	0	24347	
						394,63	0	3157	0		1803		
29	111	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	8	439,88	0	3519	0	521	0	3801	
						374,79	0	2998	0		282		
			Итого по разделу: 3. Отопление									6393724	
			Раздел: 4. Вентиляция										
30	113	Е11-202601-1301	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	1	17462,5	718,57	17463	719	3266	0	18860	
						13478,4	237,13	13478	237		1397		
31	114	Е11-202601-0201	Фильтры воздушные сетчатые (масляные), производительность до 10 тыс м3/час. Установка	фильтр	1	42062,75	1143,07	42063	1143	27691	0	45428	
						13228,8	413,64	13229	414		3365		
32	115	Е11-202601-0601	Воздухонагреватели без обводного канала однорядные, производительность до 31,5 тыс м3/час. Установка	воздухонагреватель	1	25927,84	1709,33	25928	1709	7246	0	28002	
						16972,8	627,59	16973	628		2074		
33	116	Е11-201001-0204	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-4 сечением 400х300 мм. Установка	глушитель шума	1	29747,38	77,02	29747	77	27657	0	32127	
						2012,92	24,96	2013	25		2380		
34	117	5105-0603-0102 РСНБ РК 2015	Приточная установка LITENED 60-35 A.2.31-1,1x30.R, в комплекте с автоматикой(2000 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем	комплект	1	1591702		1591702				1591702	
			Отпускная цена							1591702			
			Сметная стоимость оборудования			1591702		1591702					
								1591702					
35	118	Е11-200501-0207	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	1	2143,3	47,52	2143	48	293	0	2315	
						1803,2	12,48	1803	12		171		
36	121	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	7	1395,59	0	9769	0	418	0	10551	
						1335,91	0	9351	0		782		
37	128	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12098,47	1014,02	12098	1014	8490	0	13066	
						2594	303,1	2594	303		968		
38	129	5108-0401-1502 РСНБ РК 2015	Блок управления электродвигателями	шт.	1	333491		333491				333491	
			Отпускная цена							333491			
			Сметная стоимость оборудования			333491		333491					
								333491					
39	130	Е11-201101-0105	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	38989,26	305,76	38989	306	35993	0	42108	
						2690	74,88	2690	75		3119		
40	131	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1379,16	50,95	1379	51	122	0	1489	
						1205,89	12,48	1206	12		110		
41	133	Е11-200101-0410 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	52,414	4423,61	36,32	231859	1904	160511	0	250408	
						1324,92	13,89	69444	728		18549		
42	134	Е11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 250х300 мм. Установка	решетка	3	4037,88	50,95	12114	153	8343	0	13083	
						1205,89	12,48	3618	37		969		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	136	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,0808	21162,5	1349,12	1710	109	180	0	1847	
						17582,4	636,48	1421	51		137		
44	137	С121-110203-0205	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,100192	15095		1512		1512		1633	
											121		
45	139	Е11-202601-1301	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	1	17462,5	718,57	17463	719	3266	0	18860	
						13478,4	237,13	13478	237		1397		
46	140	Е11-202601-0201	Фильтры воздушные сетчатые (масляные), производительность до 10 тыс м3/час. Установка	фильтр	1	42062,75	1143,07	42063	1143	27691	0	45428	
						13228,8	413,64	13229	414		3365		
47	141	Е11-202601-0601	Воздухонагреватели без обводного канала однорядные, производительность до 31,5 тыс м3/час. Установка	воздухонагреватель	1	25927,84	1709,33	25928	1709	7246	0	28002	
						16972,8	627,59	16973	628		2074		
48	142	Е11-201001-0204	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-4 сечением 400х300 мм. Установка	глушитель шума	1	29747,38	77,02	29747	77	27657	0	32127	
						2012,92	24,96	2013	25		2380		
49	143	5105-0603-0102 РСНБ РК 2015	Приточная установка LITENED 60-35 A.2.31-1,1x30.R, в комплекте с автоматикой(2100 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем	комплект	1	1591702		1591702				1591702	
			Отпускная цена			1591702		1591702		1591702			
			Сметная стоимость оборудования					*1591702*					
50	144	Е11-200501-0207	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	1	2143,3	47,52	2143	48	293	0	2315	
						1803,2	12,48	1803	12		171		
51	147	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	7	1395,59	0	9769	0	418	0	10551	
						1335,91	0	9351	0		782		
52	154	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12098,47	1014,02	12098	1014	8490	0	13066	
						2594	303,1	2594	303		968		
53	155	5108-0401-1502 РСНБ РК 2015	Блок управления электродвигателями	шт.	1	333491		333491				333491	
			Отпускная цена			333491		333491		333491			
			Сметная стоимость оборудования					*333491*					
54	156	Е11-200101-0410 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	55,214	4423,61	36,32	244245	2005	169086	0	263785	
						1324,92	13,89	73154	767		19540		
55	157	Е11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 250х300 мм. Установка	решетка	3	4037,88	50,95	12114	153	8343	0	13083	
						1205,89	12,48	3618	37		969		
56	158	С123-050301-1404	Решетки регулирующие, размер 250х300 мм	м2	0,225	33051		7436		7436		8031	
											595		
57	159	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,0852	21162,5	1349,12	1803	115	190	0	1947	
						17582,4	636,48	1498	54		144		
58	162	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	4802,75	201,88	4803	202	46	0	5187	
						4555,2	67,75	4555	68		384		
59	164	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,2	4732,05	38,96	24607	203	16442	0	26575	
						1531,26	14,92	7963	78		1969		
60	166	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	6	1548,1	29,83	9289	179	1874	0	10032	
						1205,89	12,48	7235	75		743		
61	167	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	4802,75	201,88	4803	202	46	0	5187	
						4555,2	67,75	4555	68		384		
62	168	С123-050402-0101	Проходной канальный вентилятор N=0,157кВт. KVR200/1	комплект	1	55150		55150		55150		59562	
											4412		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				вентилятор		4555,2	67,75	4555	68		384		
85	206	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,4	4732,05	38,96	25553	210	17074	0	27597	
						1531,26	14,92	8269	81		2044		
86	207	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	7	1548,1	29,83	10837	209	2187	0	11704	
						1205,89	12,48	8441	87		867		
87	208	Е11-201501-0103	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	17557,75	669,79	17558	670	5019	0	18962	
						11868,48	247,82	11868	248		1405		
88	210	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	127,01	4933,02	38,96	626543	4949	453316	0	676667	
						1324,92	14,92	168278	1895		50123		
89	212	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 250х250 мм. Установка	решетка	4	3287,8	50,95	13151	204	8124	0	14203	
						1205,89	12,48	4824	50		1052		
90	213	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,0112	21162,5	1349,12	237	15	25	0	256	
						17582,4	636,48	197	7		19		
91	215	Е11-200701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	7231,83	52,23	7232	52	6280	0	7810	
						899,36	12,48	899	12		579		
92	216	Е11-200901-0103 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт. Установка	узел	1	33029,38	19,19	33029	19	29520	0	35672	
						3490,3	6,24	3490	6		2642		
93	217	Е11-130301-1903	Поверхности. Шпатлевка огнезащитной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм	м2	28,8	423,32	21,17	12192	610	0	0	13167	
						402,16	11,37	11582	328		975		
94	218	Е11-130301-1904 К=12	Поверхности. Шпатлевка огнезащитной шпатлевкой. Добавлять на каждый следующий мм увеличения слоя к нормам 1113-0301-1903	м2	28,8	1012,76	81,48	29168	2347	0	0	31501	
						931,28	43,99	26821	1267		2333		
95	220	Е11-201501-0102	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6622,5	377,29	6622	377	55	0	7152	
						6190,08	142,63	6190	143		530		
96	222	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,5	4732,05	38,96	21294	175	14228	0	22998	
						1531,26	14,92	6891	67		1704		
97	224	Е11-201501-0102	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6622,5	377,29	6622	377	55	0	7152	
						6190,08	142,63	6190	143		530		
98	226	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	4732,05	38,96	42588	351	28456	0	45996	
						1531,26	14,92	13781	134		3407		
99	228	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1	4883,41	49,06	4883	49	3162	0	5274	
						1672,44	19,01	1672	19		391		
100	229	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	5	1548,1	29,83	7741	149	1562	0	8360	
						1205,89	12,48	6029	62		619		
101	230	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	9	1642,28	29,83	14781	268	3659	0	15963	
						1205,89	12,48	10853	112		1182		
102	231	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 250х250 мм. Установка	решетка	18	3287,8	50,95	59180	917	36557	0	63915	
						1205,89	12,48	21706	225		4734		
			Итого по разделу: 4. Вентиляция									6375079	
			ИТОГО по смете 2-1-3									12768803	

на 2-1-4 Силовое электрооборудование работы

			Раздел: 4. Силовое электрооборудование										
1	1	Ц13-080306-0308 Изм. и доп. вып. 16	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВХА. Монтаж оборудования	шт.	1	73716,73	110,88	73717	111	25617	0	79614	
						47989	0	47989	0		5897		
2	2	5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012		1	189295		189295				189295	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
			Отпускная цена			189295		189295		189295			
			Сметная стоимость оборудования					*189295*					
3	3	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	12098,47	1014,02	12098	1014	8490	0	13066	
				шт.		2594	303,1	2594	303		968		
4	5	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		7	2285,46	23,4	15998	164	7231	0	17278	
				шт.		1229	0	8603	0		1280		
5	10	Ц13-080304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене		2	23946,32	3126,09	47893	6252	33858	0	51724	
				шт.		3891	1000,23	7782	2000		3831		
6	12	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования		6	1494,08	179,08	8964	1074	108	0	9682	
				шт.		1297	60,62	7782	364		717		
7	14	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		16	2285,46	23,4	36567	374	16529	0	39493	
				шт.		1229	0	19664	0		2925		
8	19	Ц13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования		8	1639,11	351,4	13113	2811	318	0	14162	
				шт.		1248	121,24	9984	970		1049		
9	21	Ц13-080304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене		1	23946,32	3126,09	23946	3126	16929	0	25862	
				шт.		3891	1000,23	3891	1000		1916		
10	23	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования		3	1494,08	179,08	4482	537	54	0	4841	
				шт.		1297	60,62	3891	182		359		
11	25	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		9	2285,46	23,4	20569	211	9298	0	22215	
				шт.		1229	0	11061	0		1646		
12	31	Ц13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования		4	1639,11	351,4	6556	1406	159	0	7081	
				шт.		1248	121,24	4992	485		525		
13	33	Ц13-080304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене		2	23946,32	3126,09	47893	6252	33858	0	51724	
				шт.		3891	1000,23	7782	2000		3831		
14	35	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования		2	1494,08	179,08	2988	358	36	0	3227	
				шт.		1297	60,62	2594	121		239		
15	37	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		10	2285,46	23,4	22855	234	10331	0	24683	
				шт.		1229	0	12290	0		1828		
16	43	Ц13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования		8	1639,11	351,4	13113	2811	318	0	14162	
				шт.		1248	121,24	9984	970		1049		
17	45	Ц13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене		1	20735,19	2750,05	20735	2750	14094	0	22394	
				шт.		3891	878,99	3891	879		1659		
18	47	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	4352,41	116,25	4352	116	1778	0	4701	
				шт.		2458	30,31	2458	30		348		
19	50	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		15	2285,46	23,4	34282	351	15496	0	37024	
				шт.		1229	0	18435	0		2743		
20	58	Ц13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене		1	20735,19	2750,05	20735	2750	14094	0	22394	
				шт.		3891	878,99	3891	879		1659		
21	60	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	2285,46	23,4	11427	117	5165	0	12341	
				шт.		1229	0	6145	0		914		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	109	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2285,46	23,4	6856	70	3099	0	7405	
						1229	0	3687	0		549		
43	112	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4352,41	116,25	4352	116	1778	0	4701	
						2458	30,31	2458	30		348		
44	114	Ц13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	20735,19	2750,05	20735	2750	14094	0	22394	
						3891	878,99	3891	879		1659		
45	116	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4352,41	116,25	4352	116	1778	0	4701	
						2458	30,31	2458	30		348		
46	118	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2285,46	23,4	15998	164	7231	0	17278	
						1229	0	8603	0		1280		
47	120	Ц13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	20735,19	2750,05	20735	2750	14094	0	22394	
						3891	878,99	3891	879		1659		
48	122	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4352,41	116,25	4352	116	1778	0	4701	
						2458	30,31	2458	30		348		
49	124	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2285,46	23,4	11427	117	5165	0	12341	
						1229	0	6145	0		914		
50	126	Ц13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	2	20735,19	2750,05	41470	5500	28188	0	44788	
						3891	878,99	7782	1758		3318		
51	128	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4352,41	116,25	8705	233	3556	0	9401	
						2458	30,31	4916	61		696		
52	130	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2285,46	23,4	22855	234	10331	0	24683	
						1229	0	12290	0		1828		
53	132	Ц13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	20735,19	2750,05	20735	2750	14094	0	22394	
						3891	878,99	3891	879		1659		
54	134	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2285,46	23,4	13713	140	6198	0	14810	
						1229	0	7374	0		1097		
55	137	Ц13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	20735,19	2750,05	20735	2750	14094	0	22394	
						3891	878,99	3891	879		1659		
56	139	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4352,41	116,25	4352	116	1778	0	4701	
						2458	30,31	2458	30		348		
57	141	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2285,46	23,4	13713	140	6198	0	14810	
						1229	0	7374	0		1097		
58	143	Ц13-080103-2904	Блок-контактор. Монтаж оборудования	шт.	1	2314,01	966,35	2314	966	100	0	2499	
						1248	333,41	1248	333		185		
59	145	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	392,58	3,51	3926	35	129	0	4240	
						376,13	1,21	3761	12		314		
60	147	Ц13-080303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4167,69	23,4	4168	23	1686	0	4501	
						2458	0	2458	0		333		
			Итого по разделу: 4. Силовое электрооборудование									1086828	
			Раздел: 5. Кабельная продукция										
61	149	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2446	365,42	15,29	893812	37391	205834	0	965317	
						265,98	3,33	650587	8155		71505		
62	151	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		2	Страниц - 23 470,22	35	130722	9729	23524	0	141180	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		350,61	10	97470	2781		10458		
63	155	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка		60	693,51	51,63	41611	3098	17476	0	44939	
				м		350,61	6,67	21037	400		3329		
64	157	Ц13-080206-0701	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования		27	250,24	34,69	6756	937	2882	0	7297	
				м		108,81	10	2938	270		541		
65	161	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		2784	316,24	145,95	880425	406329	126652	0	950858	
				м кабеля		124,8	43,17	347443	120188		70434		
66	162	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		27	293,76	120,83	7932	3262	1300	0	8566	
				м кабеля		124,8	35,1	3370	948		635		
67	163	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		76	683,86	349,75	51973	26581	14011	0	56131	
				м кабеля		149,76	112,87	11382	8578		4158		
68	179	СЦЕНА	Кабель управления с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в оболочке из ПВХ пластиката сеч. 7х0,5мм марки КУПВ		61,2	993,75		60818		60818		65683	
				м							4865		
69	180	Ц13-080201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		2	1460,35	87,85	2921	176	249	0	3154	
				шт.		1248	30,31	2496	61		234		
70	182	Ц13-080201-1805 Изм. и доп. вып. 6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования		4	1292,63	87,85	5171	351	2922	0	5584	
				шт.		474,24	30,31	1897	121		414		
			Итого по разделу: 5. Кабельная продукция									2248709	
			Раздел: 6. Электроустановочные изделия										
71	184	Ц13-080305-0111 Изм. и доп. вып. 16	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования		161	918,56	10,54	147889	1697	10461	0	159720	
				шт.		843,05	3,64	135731	586		11831		
72	187	Ц13-080305-0110 Изм. и доп. вып. 16	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования		39	1019,82	18,71	39773	730	4647	0	42955	
				шт.		881,96	3,64	34396	142		3182		
73	190	Ц13-080303-2502	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне		230	9196,81	58,6	2115265	13478	971107	0	2284487	
				шт.		4916	0	1130680	0		169221		
74	194	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене		70	640,74	0	44852	0	297	0	48440	
				шт.		636,5	0	44555	0		3588		
75	197	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям		240	344,03	15,58	82568	3739	29503	0	89174	
				м		205,53	3,33	49327	800		6605		
76	198	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям		150	470,95	22,61	70643	3391	34609	0	76294	
				м		217,62	5,76	32643	864		5651		
77	199	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж		1	640,74	0	641	0	4	0	692	
				шт.		636,5	0	637	0		51		
78	210	Ц13-080202-0307	Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования		0,4	45242,43	10790,43	18097	4316	0	0	19545	
				км		34452	3744,57	13781	1498		1448		
79	215	Ц13-080201-1001	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе		375	1024,04	707,35	384015	265255	53240	0	414736	
				м кабеля		174,72	238,99	65520	89623		30721		
			Итого по разделу: 6. Электроустановочные изделия									3136043	
			ИТОГО по смете 2-1-4									6471580	

на 2-1-5 Электроосвещение работы

			Раздел: 4. Силовое электрооборудование										
1	1	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	12098,47	1014,02	12098	1014	8490	0	13066	
				шт.		2594	303,1	2594	303		968		
2	3	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		11	2285,46	23,4	25140	257	11364	0	27151	
				шт.		1229	0	13519	0		2011		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	7	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12098,47	1014,02	12098	1014	8490	0	13066	
						2594	303,1	2594	303		968		
4	9	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2285,46	23,4	22855	234	10331	0	24683	
						1229	0	12290	0		1828		
5	13	Ц13-100104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	2	2090	0	4180	0	0	0	4514	
						2090	0	4180	0		334		
6	15	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12098,47	1014,02	12098	1014	8490	0	13066	
						2594	303,1	2594	303		968		
7	17	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2285,46	23,4	13713	140	6198	0	14810	
						1229	0	7374	0		1097		
8	20	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12098,47	1014,02	12098	1014	8490	0	13066	
						2594	303,1	2594	303		968		
9	22	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2285,46	23,4	22855	234	10331	0	24683	
						1229	0	12290	0		1828		
			Итого по разделу: 4. Силовое электрооборудование									148105	
			Раздел: 5. Светотехническое оборудование										
10	26	Ц13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	537	1781,57	592,92	956702	318397	108974	0	1033239	
						985,72	376,16	529332	201996		76536		
11	27	С123-070106-1301	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели ARCTIC/OPL ECO LED 600 4000К, 220 В, мощность 28 Вт, степень защиты IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	18	31313		563634		563634		608725	
											45091		
12	28	С123-070106-1303	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели ALS.OPL UNI LED 1200X200 400K, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	251	35334		8868834		8868834		9578341	
											709507		
13	29	С123-070106-1303	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели ALS.OPL UNI LED 1200 4000K, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	51	35334		1802034		1802034		1946197	
											144163		
14	30	С123-070106-1302	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, моделиС LED 360 4000K, 220 В, мощность 15 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	67	20733		1389111		1389111		1500240	
											111129		
15	31	С123-070106-1302	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели ALS.OPL UNI LED 600X200 4000K, 220 В, мощность 17 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	88	20733		1824504		1824504		1970464	
											145960		
16	32	С123-070106-1609	Светильники светодиодные типа OLYMPIC LED-80 4000K, мощность 72 Вт, IP20 СТ РК 2942-2016	шт.	18	96228		1732104		1732104		1870672	
											138568		
17	33	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	18	1277,54	143,45	22996	2582	1270	0	24835	
						1063,54	33,95	19144	611		1840		
18	34	С123-080304-0701	Указатели светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4000-3 LED SI ГОСТ Р 54126-2010	шт.	7	26171		183197		183197		197853	
											14656		
19	35	С123-080304-0701	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MARS 2200-4 LED ГОСТ Р 54126-2010	шт.	11	26171		287881		287881		310911	
											23030		
20	36	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1494,08	179,08	1494	179	18	0	1614	
						1297	60,62	1297	61		120		
21	37	С123-070203-0604	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/42-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10355		10355		10355		11183	
											828		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 5. Светотехническое оборудование									**19054274**	
			Раздел: 6. Электроустановочные изделия										
22	**38**	**Ц13-080305-0109**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**73**	**467,66**	**3,51**	**34140**	**257**	**1691**	**0**	**36871**	
						440,98	**1,21**	**32192**	**89**		**2731**		
			Итого по разделу: 6. Электроустановочные изделия									**36871**	
			ИТОГО по смете 2-1-5									**19239250**	
			ИТОГО по Акту									**35022430**	
			Временные здания и сооружения			**1,5%**				**525336,45**			
			Итого с временными							**35547766**			
			Дополнительные затраты в зимние время			**2,2%**				**782050,8619**			
			Итого с зимними							**36329817,31**			
			Непредвиденые работы			**2%**				**726596,3462**			
			Итого с непредвиденными							***37056413,66***			
			коэффициент к договорной цене			**0,899999992**				**33350772,01**			
			НДС			**12 %**				**4002092,641**			
			Итого с НДС									**37352864,65**	

Подрядчик Директор:
ТОО "Информстройсервис"
БИН 0702140013289,г.Алга Есет-Батыра 22,577-666

Азизов Р.Х.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Мастер Металл Пласт"

Ерниязов А.М.

Заказчик Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и
градостроительства Актюбинской области"
БИН160140010537,Актобе,Актюбинская обл.,пр.Абилкаир хана,40 тел.87132544758

Алдияров Н.С.