Форма 2в пр.3-1

Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района»

Подрядчик: ТОО «Ассени»

Наименование стройки - Строительство 2х-квартирного жилого дома в с. Коргалжын
Договор №4 от 2021-03-04

Акт №1
выполненных работ за май 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах от 13.05.2020 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Ниже отм.0,00										
1	1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	105,4		201,08	198,27	21194	20898	11	4475	27722
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				2,70	56,26	285	5930		2053	
1.1		2101-0201-0604	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00004	0,004216	2646,00				11		
2	2	4102-0102-1007 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км**										
			СП - 8%	т	196,044		175,00	--	34308	--		--	37052
3	3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**				--	--	--	--		2745	
			СП - 8%	м3	31,62		1373,00	--	43414	--	43414	--	46887
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**				--	--	--	--		3473	
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	31,62		254,57	--	8049	--	--	5796	14953
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**				254,57	--	8049	--		1108	
			НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	31,62		102,02	77,20	3226	2441	--	1390	4985
							24,82	36,23	785	1145		369	
6	6	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**										
			НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	42		2785,44	1035,93	116988	43509	63615	25649	154048
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				234,86	421,80	9864	17716		11411	
6.1		2101-0401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	1,1	46,2	1373,00				63433		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	7	1108-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Фундаменты ленточные из бутового камня. Устройство**	м3 кладки	45,9		11169,04	431,25	512659	19794	436512	61245	619816
			НР - 93%; СП - 8%				1227,74	207,00	56353	9501		45912	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1		2101-0701-0201	**Камень бутовый СТ РК EN 771-6-2017**	м3	1,03	47,277	2474,00				116963		
7.2		2102-0401-2801	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98**	м3	0,13	5,967	13214,00				78848		
7.3		2102-0401-2808	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98**	м3	0,26	11,934	16740,00				199775		
8	8	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	--		220671,00	--	--	--	--	--	--
9	9	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	46,5		1914,14	44,50	89008	2069	83873	3270	99659
			НР - 93%; СП - 8%				65,95	9,66	3066	449		7382	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1		2110-0401-1001	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93**	м2	2,2	102,3	226,00				23120		
9.2		2110-0501-1404	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693 2000**	кг	4,2	195,3	223,00				43552		
10	10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	235,94		676,47	19,89	159606	4692	135605	18563	192423
			НР - 93%; СП - 8%				81,84	2,76	19309	651		14254	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1		2110-0501-1404	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693 2000**	кг	2,4	566,256	223,00				126275		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					988452	93403	763030	120388	1197545
			Стоимость общестроительных работ	тенге					97712	35393	--	88707	
			Материалы	тенге					988452				
			Всего заработная плата	тенге					719615				
			Местные материалы	тенге						133105			
			Транспортные расходы	тенге					43414				
			Накладные расходы	тенге					34308				
			Сметная прибыль	тенге					120387				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					88707				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1197546				
			Сметная заработная плата	тенге									111
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге						133105			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1197546				
			Сметная заработная плата	тенге									111
										133105			
			РАЗДЕЛ 2.Надземная часть										
11	20	1110-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены из панелей площадью до 5 м2 для жилых и общественных зданий. Сборка**	м2 панелей	138,925		900,24	474,56	125066	65928	10824	66655	207058
			НР - 90%; СП - 8%				347,77	185,33	48314	25747		15338	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.1		2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,19	26,39575	226,00				5965		
11.2		2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,1	13,8925	326,00				4529		
12	21	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,24		56080,00	--	13459	--	13459	--	14536
			СП - 8%				--	--	--	--		1077	
13	22	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,12		54844,00	--	116269	--	116269	--	125571
			СП - 8%				--	--	--	--		9302	
14	23	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3		50382,00	--	15115	--	15115	--	16324
			СП - 8%				--	--	--	--		1209	
15	24	2107-0510-0901 РСНБ РК 2015 прим.	Нащельник окрашенный, размер 34х13 мм	м	73,4		127,00	--	9322	--	9322	--	10068
			СП - 8%				--	--	--	--		746	
16	25	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,69		8212,31	58,63	22091	158	21231	696	24610
			НР - 90%; СП - 8%				261,00	26,42	702	71		1823	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1		2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,018023	1148488,00				20699		
17	26	2106-0201-0209 РСНБ РК 2015 прим.	Панели стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 175 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	139,09		11229,00	--	1561842	--	1561842	--	1686789
			СП - 8%				--	--	--	--		124947	
18	27	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	7,2076		25108,50	2439,20	180972	17581	153554	12849	209327
			НР - 93%; СП - 8%				1364,85	552,00	9837	3979		15506	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1		2102-0401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,729824	17955,00				31059		
18.2		2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	2,738888	44674,00				122357		
19	28	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	5,812		28148,96	2439,20	163602	14177	141203	10630	188171
			НР - 93%; СП - 8%				1414,71	552,00	8222	3208		13939	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1		2102-0401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,39488	17955,00				25045		
19.2		2103-0102-0603	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	2,20856	52544,00				116047		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5							5100
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				852686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	тенге					102687			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				3044865				
		Материалы	тенге				1548				
		Всего заработная плата	тенге					2854			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				3037830				
		Накладные расходы	тенге				1969				
		Сметная прибыль	тенге				243747				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				3290580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					2854			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4143266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	тенге					105541			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**5340814**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				168789				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					196342			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					69857			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4330042		
		- Перевозка грузов	тенге				34308				
		- Накладные расходы	тенге							215721	
		- Сметная прибыль	тенге							395616	

ИТОГО в ценах 2020 г	Тенге	
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	5 340 814
ИТОГО	Тенге	48 067
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	5 388 881
ИТОГО с непредвиденными затратами	Тенге	0
Ценовая скидка подрядчика	Тенге	5 388 881
ИТОГО	Тенге	-388 881
НДС 12 %	Тенге	5 000 000
ИТОГО	**Тенге**	0
		5 000 000

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района»
Калимуса Н.М

Технический надзор — ТОО «Бестау-С»
Эксперт Изанов С.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Ассоциация
Шорагулов Н.Ж.