Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района»

Подрядчик: ТОО «Ассени»

Наименование стройки - Строительство 2х-квартирного жилого дома в с. Коргалжын, ул. М.Горького

Договор №4 от 2021-03-04

Акт №2

выполненных работ за сентябрь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах от 13.05.2020 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Ниже отм.0,00										
			Крыльца										
1	11	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	11		188,80	32,20	2077	354	1486	349	2620
			НР - 94%; СП - 8%				21,59	12,14	237	134		194	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1		2101-0201-0604	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,051	0,561	2646,00				1484		
2	12	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3	3,12		23288,79	1306,94	72661	4078	65326	3886	82670
			НР - 91%; СП - 8%				1043,92	324,66	3257	1013		6124	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1		1--20101-301	**прим. Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /пенобетон/**	м3	1,02	3,1824	19217,00				61156		
3	13	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	1,6		22844,88	1704,36	36552	2727	32885	1442	41033
			НР - 91%; СП - 8%				587,27	402,97	940	645		3039	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1		2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	1,624	19944,00				32389		
4	14	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0341		269675,00	–	9196	–	9196	–	9932
			СП - 8%				–	–	–	–		736	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	15	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,14324		17217,02	11577,03	2466	1658	317	668	3385
			НР - 69%; СП - 8%				3428,80	3330,20	491	477		251	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1		2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	5,7E-05	473434,00				27		
5.2		2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,100268	283,00				28		
5.3		2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	1,4E-05	1863677,00				27		
5.4		2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	4,4E-05	429957,00				19		
5.5		2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	8,6E-05	575623,00				49		
5.6		2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000278	406214,00				113		
6	16	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,14324		553069,00	--	79222	--	79222	--	85559
			СП - 8%				--	--	--	--		6338	
7	17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00072		225041,00	--	162	--	162	--	175
			СП - 8%				--	--	--	--		13	
8	18	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00456		727471,92	1342,32	3317	6	2986	299	3905
			НР - 91%; СП - 8%				71372,60	585,60	325	3		289	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1		2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,00456	654757,00				2986		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					205653	8823	191580	6644	229279
									5251	2271	--	16984	
			Стоимость общестроительных работ	тенге					123965				
			Материалы	тенге					102682				
			Всего заработная плата	тенге						6554			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					9358				
			Накладные расходы	тенге					5975				
			Сметная прибыль	тенге					10395				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					140335				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
			Сметная заработная плата	тенге						6554			
			Стоимость металломонтажных работ	тенге					81688				
			Материалы	тенге					317				
			Всего заработная плата	тенге						968			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					79222				
			Накладные расходы	тенге					668				
			Сметная прибыль	тенге					6588				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге					88944				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
			Сметная заработная плата	тенге						968			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					229279				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
			Сметная заработная плата	тенге						7522			
			РАЗДЕЛ 2.Надземная часть										
9	35	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)		109,68	3609,14	28,40	395851	3115	353018	36871	467340
			НР - 90%; СП - 8%				362,13	11,40	39718	1250		34618	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1		2111-0102-0107	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180**	м3	0,0412	4,518816	31204,00				141005		
9.2		2203-0201-0105	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	2,1	230,328	492,00				113321		
9.3		2205-0108-0102	**Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006**	кг	0,9108	99,896544	78,00				7792		
9.4		2113-0809-1303	**Лента разделительная для сопряжения потолка и стен**	м	1,4045	154,04556	50,00				7702		
9.5		2106-0902-1403	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015**	м	1,2553	137,681304	170,00				23406		
9.6		2106-0902-1502	**Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015**	м	2,0504	224,887872	205,00				46102		
10	37	1110-0102-0605 РСНБ РК 2015	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом**	м2		113,55	38,84	1,11	4410	126	1077	2943	7942
			НР - 90%; СП - 8%				28,25	0,55	3207	63		588	
11	38	2110-0404-0104 РСНБ РК 2015	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного самозатухающего полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2**	м2		119,2275	183,00	--	21819	--	21819	--	23564
			СП - 8%				--	--	--	--		1745	
12	41	1110-0209-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия из панелей площадью более 5 м2. Сборка**	м2 панелей		167,68476	246,34	104,84	41307	17579	4482	23684	70191
			НР - 90%; СП - 8%				114,77	42,16	19246	7070		5199	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1		2113-0814-2202	**Скобы металлические**	кг	0,04	6,70739	154,00				1033		
12.2		2113-0209-0104	**Гвозди строительные ГОСТ 283-75**	кг	0,0631	10,580908	326,00				3449		
13	42	2106-0201-0414 РСНБ РК 2015 прим.	**Панели кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 220 мм ГОСТ 32603-2012**	м2		62,3954992	12331,00	--	769399	--	769399	--	830951
			СП - 8%				--	--	--	--		61552	
14	43	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3		2,24	56080,00	--	125619	--	125619	--	135669

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		10050	
15	44	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	3,5002		54844,00	--	191965	--	191965	--	207322
			СП - 8%				--	--	--	--		15357	
16	45	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	5,74		8212,31	58,63	47139	337	45304	1485	52513
			НР - 90%; СП - 8%				261,00	26,42	1498	152		3890	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1		2113-0704-2401	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	т	0,0067	0,038458	1148488,00				44169		
17	46	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	170,5875		104,32	12,64	17796	2157	11600	4217	23774
			НР - 92%; СП - 8%				23,68	3,19	4039	545		1761	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1		2110-0501-0701	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	кг	0,5	85,29375	136,00				11600		
18	47	2110-0404-0104 РСНБ РК 2015	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного самозатухающего полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2**	м2	187,64625		183,00	--	34339	--	34339	--	37086
			СП - 8%				--	--	--	--		2747	
19	48	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	4,891		81212,57	1442,69	397211	7056	356473	32953	464576
			НР - 90%; СП - 8%				6886,58	599,40	33682	2932		34413	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1		2105-0302-0101	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,038	0,185858	216144,00				40172		
19.2		2107-0201-0201	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,16	0,78256	53011,00				41484		
19.3		2107-0203-0105	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,83	4,05953	58095,00				235838		
20	49	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	0,75		74485,65	1344,14	55864	1008	50799	4047	64704
			НР - 90%; СП - 8%				5409,57	585,60	4057	439		4793	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1		2107-0201-0101	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	1,02	0,765	63596,00				48651		
21	51	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	247,97		5087,65	100,96	1261586	25035	1094663	137068	1510545
			НР - 92%; СП - 8%				572,20	28,63	141888	7099		111892	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21.1		2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	1,339038	53011,00				70984		
21.2		2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	1,23985	54844,00				67998		
21.3		2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	274,25482	3090,00				847447		
21.4		2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,026285	1588640,00				41757		
22	55	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	5,641		8212,31	58,63	46326	331	44523	1459	51608
			НР - 90%; СП - 8%				261,00	26,42	1472	149		3823	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1		2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,037795	1148488,00				43407		
23	56	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	247,97		284,08	2,72	70443	674	67316	2482	78758
			НР - 90%; СП - 8%				9,89	1,23	2453	304		5834	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1		2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,057033	1148488,00				65502		
			Полы										
24	77	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	53,76		122,54	31,23	6588	1679	--	5403	12950
			НР - 94%; СП - 8%				91,32	15,60	4909	839		959	
25	78	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	5,53728		31204,00	--	172785	--	172785	--	186608
			СП - 8%				--	--	--	--		13823	
			Тип 1										
26	79	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	136,4		188,80	32,20	25752	4392	18415	4325	32484
			НР - 94%; СП - 8%				21,59	12,14	2945	1656		2406	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1		2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	6,9564	2646,00				18407		
27	80	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 прим.	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	13,64		22695,26	7,68	309563	105	294426	14130	349589
			НР - 94%; СП - 8%				1102,03	--	15032	--		25895	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1		1--20101-301	прим. Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /пенобетон/	м3	1,02	13,9128	19217,00				267362		
28	81	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,26765		5481,91	1420,70	1467	380	8	1132	2808
			НР - 91%; СП - 8%				4029,85	619,12	1079	166		208	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10.1		2105-0307-1007	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,28	0,074942	112,00				8		
29	82	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,26765		269675,00	--	72179	--	72179	--	77953
			СП - 8%				--	--	--	--		5774	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					4069407	63974	3730209	272199	4688935
									275225	22662	--	347327	
			Стоимость общестроительных работ	тенге					3300008				
			Материалы	тенге					2342104				
			Всего заработная плата	тенге						297887			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					618706				
			Накладные расходы	тенге					272198				
			Сметная прибыль	тенге					285776				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					3857983				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									248
			Сметная заработная плата	тенге						297887			
			Стоимость металломонтажных работ	тенге					769399				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					769399				
			Сметная прибыль	тенге					61552				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге					830951				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					4688934				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									248
			Сметная заработная плата	тенге						297887			

РАЗДЕЛ 4.Окна

30	117	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов	17,5		2172,21	177,30	38014	3103	28272	7319	48959
			НР - 90%; СП - 8%				379,39	85,30	6639	1493		3627	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1		2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,92	16,1	1756,00				28272		
31	118	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	17,5		22136,00	--	387380	--	387380	--	418370
			СП - 8%				--	--	--	--		30990	
32	119	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2 проемов	5,6		2257,84	170,78	12644	956	9047	2801	16680
			НР - 90%; СП - 8%				471,54	84,15	2641	471		1236	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1		2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,92	5,152	1756,00				9047		

		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	120	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**										
				м2	5,6		13924,00	--	77974	--	77974	--	84212
			СП - 8%				--	--	--	--		6238	
4	121	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**										
				п/м	21,9		1108,47	5,06	24276	111	22642	1420	27751
			НР - 90%; СП - 8%				69,52	2,53	1523	55		2056	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1		2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,566	12,3954	1756,00				21766		
35	122	2109-0205-0202 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99**										
				м	21,9		1196,00	--	26192	--	26192	--	28288
			СП - 8%				--	--	--	--		2095	
			Внутренняя отделка										
36	123	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**										
				м2 потолка	14,6		1689,96	14,46	24673	211	19226	4787	31817
			НР - 90%; СП - 8%				358,61	5,70	5236	83		2357	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1		2106-0904-0101	**Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм**	шт.	1,78	25,988	61,00				1585		
36.2		2203-0201-0105	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	1,03	15,038	492,00				7399		
36.3		2113-0207-0430	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0,09	1,314	917,00				1205		
36.4		2106-0902-1601	**Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015**	м	2,8634	41,80564	138,00				5769		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**					591153	4381	570733	16327	656077
									16038	2103	--	48599	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					591153				
		Материалы		тенге					79187				
		Всего заработная плата		тенге						18141			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					491547				
			Накладные расходы	тенге					16327				
			Сметная прибыль	тенге					48598				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					656079				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
			Сметная заработная плата	тенге						18141			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					656079				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
			Сметная заработная плата	тенге						18141			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**5574291**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					296514				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						77178			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						27036			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							4492522		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	тенге							**295170**	
		- Сметная прибыль	тенге							**412910**	

ИТОГО в ценах 2020 г	Тенге	5 574 291
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	50 169
ИТОГО	Тенге	5 624 460
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	0
ИТОГО с непредвиденными затратами	Тенге	5 624 460
Ценовая скидка подрядчика	Тенге	-405 799
ИТОГО	Тенге	5 218 661
НДС 12 %	Тенге	0
ИТОГО	**Тенге**	**5 218 661**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района»
Калимуса Н.М _____

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Ассени"
Шорагулов Н.Ж. _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Бестау-С»
Эксперт _____ Изанов С.К.