Форма 2в пр.3-1

Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

...чик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района»

Подрядчик: ТОО «Ассени»

Наименование стройки - Строительство 2х-квартирного жилого дома в с. Коргалжын, ул. М.Горького

Договор №4 от 2021-03-04

Акт №3

выполненных работ за октябрь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах от 13.05.2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах от 13.05.2020 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы										
			РАЗДЕЛ 1.Ниже отм.0,00										
			Крыльца										
1	19	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	6,36		20338,96	80,52	129356	512	127842	1445	141264
			НР - 118%; СП - 8%				157,61	34,89	1002	222		10464	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					129356	512	127842	1445	141264
									1002	222	--	10464	
			Стоимость общестроительных работ	тенге					129356				
			Материалы	тенге					127841				
			Всего заработная плата	тенге						1224			
			Накладные расходы	тенге					1445				
			Сметная прибыль	тенге					10464				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					141264				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
			Сметная заработная плата	тенге						1224			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					141264				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
			Сметная заработная плата	тенге						1224			
			РАЗДЕЛ 2.Надземная часть										
2	36	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,45		3719,57	250,63	16552	1115	13670	1878	19904
			НР - 93%; СП - 8%				396,98	56,72	1767	252		1474	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,4402	75005,47	1057,16	33017	465	29412	3023	38923
			НР - 90%; СП - 8%			7132,66	496,80	3140	219		2883	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	60	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,9002	8212,31	58,63	7393	53	7105	233	8236
			НР - 90%; СП - 8%			261,00	26,42	235	24		610	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Рама Р-1							
13	61	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	3315,42	864,26	6631	1729	912	4254	11756
			НР - 90%; СП - 8%			1994,76	368,72	3990	737		871	
14	62	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,09	8212,31	58,63	739	5	711	23	823
			НР - 90%; СП - 8%			261,00	26,42	23	2		61	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	63	2109-0101-6901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	0,26	25778,00	--	6702	--	6702	--	7238
			СП - 8%			--	--	--	--		536	
16	64	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	295,00	--	1180	--	1180	--	1274
			СП - 8%			--	--	--	--		94	
17	65	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,7	2682,80	15,60	1878	11	1782	81	2116
			НР - 90%; СП - 8%			121,47	7,73	85	5		157	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	66	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,036	49395,16	26513,44	1778	954	429	488	2448
			НР - 69%; СП - 8%			10975,74	8689,84	395	313		181	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	67	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,036	581948,00	--	20950	--	20950	--	22626
			СП - 8%			--	--	--	--		1676	
					Дымоход							
20	68	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,3	6609,21	1751,49	1983	525	1165	489	2670
			НР - 94%; СП - 8%			975,56	759,00	293	228		198	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	69	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,3	22695,26	7,68	6809	2	6476	311	7689
			НР - 94%; СП - 8%			1102,03	--	331	--		570	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		...08-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	0,1444	24866,76	2439,20	3591	352	3035	264	4163
			НР - 93%; СП - 8%			1414,71	552,00	204	80		308	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	71	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0024	1833087,49	3612,22	4399	9	4078	332	5110
			НР - 105%; СП - 8%			130128,84	1583,28	312	4		379	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Вентшахты (4 шт)									
24	72	1114-0101-1505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=0,75	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 200х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием	м2 внутренней поверхности шахты	1,92	9035,29	110,97	17348	213	15528	1685	20556
			НР - 99%; СП - 8%			836,74	49,80	1607	96		1523	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	73	1114-0101-1505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 200х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием	м2 внутренней поверхности шахты	2,56	12047,05	147,96	30840	379	27605	2996	36543
			НР - 99%; СП - 8%			1115,65	66,40	2856	170		2707	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	74	1109-0306-0501 РСНБ РК 2015	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж	м	30,08	52,23	2,60	1571	78	56	1006	2783
			НР - 69%; СП - 8%			47,78	0,69	1437	21		206	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	75	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,122496	643470,00	--	78823	--	78823	--	85128
			СП - 8%			--	--	--	--		6306	
28	76	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	4	4680,88	47,81	18724	191	17778	1040	21345
			НР - 128%; СП - 8%			188,68	14,49	755	58		1581	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Полы									
			Тип 1									
29	83	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	136,4	3370,48	21,69	459733	2959	440538	16665	514510
			НР - 94%; СП - 8%			119,04	10,94	16236	1493		38112	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	84	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	145,948	349,48	2,22	51006	324	47019	3595	58968
			НР - 94%; СП - 8%			25,10	1,10	3663	161		4368	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тип 2									
31	85	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	8	188,80	32,20	1510	258	1079	254	1905
			НР - 94%; СП - 8%			21,59	12,14	173	97		141	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 прим.	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,64	22695,26	7,68	14525	5	13815	663	16403
			НР - 94%; СП - 8%			1102,03	--	705	--		1215	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	87	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8	526,73	29,77	4214	238	3164	874	5495
			НР - 94%; СП - 8%			101,53	14,67	812	117		407	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	88	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	8	1053,89	85,81	8431	686	6155	1590	10823
			НР - 94%; СП - 8%			198,76	12,65	1590	101		802	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	89	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	8	659,81	42,51	5278	340	3979	956	6733
			НР - 94%; СП - 8%			119,92	7,21	959	58		499	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	90	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	16	104,91	5,05	1679	81	1578	55	1873
			НР - 94%; СП - 8%			1,25	2,43	20	39		139	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	91	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	8	2920,04	97,17	23360	777	20773	2049	27442
			НР - 94%; СП - 8%			226,23	46,24	1810	370		2033	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	92	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	8,56	1306,29	1,67	11182	14	10388	740	12875
			НР - 94%; СП - 8%			91,10	0,83	780	7		954	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип 3							
39	93	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	8,2	188,80	32,20	1548	264	1107	260	1953
			НР - 94%; СП - 8%			21,59	12,14	177	100		145	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	94	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 прим.	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,656	22695,26	7,68	14888	5	14160	680	16813
			НР - 94%; СП - 8%			1102,03	--	723	--		1245	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	95	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,2	526,73	29,77	4319	244	3242	896	5632
			НР - 94%; СП - 8%			101,53	14,67	833	120		417	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	96	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	8,2	1053,89	85,81	8642	704	6308	1630	11093
			НР - 94%; СП - 8%			198,76	12,65	1630	104		822	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	97	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	8,2	659,81	42,51	5410	349	4078	980	6902
			НР - 94%; СП - 8%			119,92	7,21	983	59		511	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		...11-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	16,4	104,91	5,05	1721	83	1617	57	1919
			НР - 94%; СП - 8%			1,25	2,43	21	40		142	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	99	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	8,2	2920,04	97,17	23944	797	21292	2100	28128
			НР - 94%; СП - 8%			226,23	46,24	1855	379		2084	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	100	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	8,774	1306,29	1,67	11461	15	10647	758	13197
			НР - 94%; СП - 8%			91,10	0,83	799	7		978	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип 4							
47	101	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	14,6	188,80	32,20	2756	470	1971	463	3477
			НР - 94%; СП - 8%			21,59	12,14	315	177		258	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	102	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	14,6	1458,11	19,82	21288	289	18858	2130	25292
			НР - 94%; СП - 8%			146,65	8,56	2141	125		1873	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	103	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	14,6	4964,51	48,80	72482	712	68891	3035	81558
			НР - 94%; СП - 8%			197,18	23,96	2879	350		6041	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	104	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	15,622	349,48	2,22	5460	35	5033	385	6312
			НР - 94%; СП - 8%			25,10	1,10	392	17		468	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип 5							
51	105	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,7	526,73	29,77	4583	259	3441	950	5975
			НР - 94%; СП - 8%			101,53	14,67	883	128		443	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	106	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	8,7	1197,75	181,02	10420	1575	5212	3841	15402
			НР - 94%; СП - 8%			417,64	52,03	3633	453		1141	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	107	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	8,7	2140,00	--	18618	--	18618	--	20107
			СП - 8%			--	--	--	--		1489	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**1670525**	**48273**	**1482532**	**142725**	**1958306**
								139723	**14164**	--	**145063**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				1567403				
			Материалы	тенге				1355772				
			Всего заработная плата	тенге					151721			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				7882				
			Местные материалы	тенге				18618				
			Сдача и испытание	тенге				45				
			Накладные расходы	тенге				141228				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль	тенге				136691				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1845322				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
	Сметная заработная плата	тенге					151721			
Стоимость металломонтажных работ		тенге				103122				
Материалы		тенге				484				
Всего заработная плата		тенге					2166			
Стоимость материалов и конструкций		тенге				99773				
	Накладные расходы	тенге				1494				
	Сметная прибыль	тенге				8369				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				112986				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
	Сметная заработная плата	тенге					2166			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1958308				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
	Сметная заработная плата	тенге					153887			

РАЗДЕЛ 3.Двери

54	108	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	м2 проемов	27,04	3571,13	108,30	96563	2929	82628	11215	116401
			НР - 90%; СП - 8%			407,02	53,82	11006	1455		8622	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	109	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2 проемов	4,1	2026,93	550,63	8310	2258	4660	1793	10912
			НР - 90%; СП - 8%			339,57	146,42	1392	600		808	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	110	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	2,78	5643,00	--	15688	--	15688	--	16943
			СП - 8%			--	--	--	--		1255	
57	111	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	11,22	4459,00	--	50030	--	50030	--	54032
			СП - 8%			--	--	--	--		4002	
58	112	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92**	м2	4,84	4158,00	--	20125	--	20125	--	21735
			СП - 8%			--	--	--	--		1610	
59	113	2109-0102-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ СТ РК 943-92**	м2	12,3	12956,00	--	159359	--	159359	--	172108
			СП - 8%			--	--	--	--		12749	
60	114	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	98	517,53	1,11	50718	109	48301	2125	57071
			НР - 90%; СП - 8%			23,55	0,55	2308	54		4227	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	115	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	пара	16	3544,00	--	56704	--	56704	--	61240
			СП - 8%			--	--	--	--		4536	
62	116	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	**Петля накладная**	шт.	32	295,00	--	9440	--	9440	--	10195
			СП - 8%			--	--	--	--		755	

Внутренняя отделка

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		...15-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	167,2	441,26	4,82	73779	807	46468	21415	102810
			НР - 80%; СП - 8%			158,52	1,58	26504	265		7616	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	125	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	352,4	629,78	7,52	221933	2651	148162	57597	301892
			НР - 80%; СП - 8%			201,82	2,48	71120	876		22362	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	126	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,4	1685,02	81,34	71445	3449	56080	11703	89800
			НР - 80%; СП - 8%			281,04	63,99	11916	2713		6652	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	127	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	23,6	85,85	--	2026	--	--	1884	4223
			НР - 93%; СП - 8%			85,85	--	2026	--		313	
67	128	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	562	66,15	1,33	37175	750	16335	16372	57831
			НР - 80%; СП - 8%			35,75	0,67	20090	375		4284	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	129	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	28,24	411,54	3,50	11622	99	6769	3843	16702
			НР - 80%; СП - 8%			168,34	1,75	4754	49		1237	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	130	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	27,48	2832,47	34,98	77836	961	65009	9873	94726
			НР - 80%; СП - 8%			431,81	17,27	11866	475		7017	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	131	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,8	671,82	32,34	18677	899	11120	5943	26589
			НР - 80%; СП - 8%			239,51	27,72	6658	771		1970	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	132	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	0,88	188,80	32,20	166	28	119	28	210
			НР - 94%; СП - 8%			21,59	12,14	19	11		16	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	133	1106-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,786	36106,72	5507,57	28380	4329	19257	5810	36925
			НР - 91%; СП - 8%			6099,32	2022,98	4794	1590		2735	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	134	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытиябетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	0,5	840,65	97,54	420	49	320	66	525
			НР - 94%; СП - 8%			102,95	37,32	51	19		39	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		...1-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	0,5	641,12	26,20	321	13	299	15	362
			НР - 94%; СП - 8%			17,80	13,17	9	7		27	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	136	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00084	291531,83	2263,41	245	2	227	16	282
			НР - 93%; СП - 8%			19593,42	745,20	16	1		21	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	137	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00084	220671,00	--	185	--	185	--	200
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
77	138	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	0,5329	3491,35	127,33	1861	68	1760	56	2070
			НР - 90%; СП - 8%			61,02	55,78	33	30		153	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	139	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя повыровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,1664	676,47	19,89	4171	123	3543	485	5029
			НР - 93%; СП - 8%			81,84	2,76	505	17		373	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	140	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,1	22695,26	7,68	183832	62	174844	8391	207600
			НР - 94%; СП - 8%			1102,03	--	8926	--		15378	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	141	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	54	1024,96	76,72	55348	4143	48718	3753	63829
			НР - 94%; СП - 8%			46,06	27,88	2487	1505		4728	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	142	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	м2 покрытия	54	179,18	3,78	9675	204	9121	420	10903
			НР - 94%; СП - 8%			6,47	1,79	350	97		808	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	143	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,006	1126388,95	--	9011	--	8560	343	10102
			НР - 76%; СП - 8%			56371,01	--	451	--		748	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1275045	23931	1063831	163146	1553247
								187282	10908	--	115056	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1218341				
		Материалы		тенге				752300				
		Всего заработная плата		тенге					198191			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				254826				
			Накладные расходы	тенге				163145				
			Сметная прибыль	тенге				110519				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1492005				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
			Сметная заработная плата	тенге					198191			
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				56704				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...имость материалов и конструкций		тенге				56704				
	Сметная прибыль	тенге				4536				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				61240				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1553245				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
	Сметная заработная плата	тенге					198191			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1	**тенге**				3074926	72716	2674205	307316	3652817
						328008	25295	--	270583	
Стоимость общестроительных работ		тенге				2915100				
Материалы		тенге				2235914				
Всего заработная плата		тенге					351136			
Стоимость материалов и конструкций		тенге				262709				
Местные материалы		тенге				18618				
Сдача и испытание		тенге				45				
	Накладные расходы	тенге				305818				
	Сметная прибыль	тенге				257673				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3478592				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								282
	Сметная заработная плата	тенге					351136			
Стоимость металломонтажных работ		тенге				159826				
Материалы		тенге				484				
Всего заработная плата		тенге					2166			
Стоимость материалов и конструкций		тенге				156477				
	Накладные расходы	тенге				1494				
	Сметная прибыль	тенге				12906				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				174226				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
	Сметная заработная плата	тенге					2166			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				3652817				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
	Сметная заработная плата	тенге					353302			

Локальная смета 2-1-2. Отопление, вентиляция

83	1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	17,92	17103,37	162,12	306492	2905	287902	16794	349149
			НР - 98%; СП - 8%			875,27	81,01	15685	1452		25863	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	2	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	12	1544,51	--	18534	--	810	13293	34374
			НР - 75%; СП - 8%			1477,02	--	17724	--		2546	
85	3	2304-1008-0102 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	12	5081,00	--	60972	--	60972	--	65850
			СП - 8%			--	--	--	--		4878	
86	4	2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1036,00	--	2072	--	2072	--	2238
			СП - 8%			--	--	--	--		166	
87	5	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	68	1869,07	40,00	127097	2720	71468	52853	194346
			НР - 98%; СП - 8%			778,07	15,04	52909	1023		14396	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	6	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1869,07	40,00	37381	800	21020	15545	57161

		2	3	4	10 5	6	7	8	9	10	11	5120 12	
			НР - 98%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			778,07	15,04	15561	301		4234		
	7	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	88	90,89	1,19	7998	104	192	7548	16790	
			НР - 98%; СП - 8%			87,52	--	7702	--		1244		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90	8	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	16	293,57	--	4697	--	1756	2882	8185	
			НР - 98%; СП - 8%			183,79	--	2941	--		606		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91	9	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	49	537,00	--	26313	--	26313	--	28418	
			СП - 8%			--	--	--	--		2106		
92	10	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	37,24	941,31	1,06	35054	39	5593	23553	63296	
			НР - 80%; СП - 8%			790,06	0,53	29422	20		4689		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93	11	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	0,72	125,81	3,13	91	2	74	10	109	
			НР - 69%; СП - 8%			20,30	0,41	15	--		8		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94	12	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	0,024	75919,79	1150,92	1822	28	1212	453	2457	
			НР - 76%; СП - 8%			24270,80	552,00	582	13		182		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95	13	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	1,16	552,91	27,57	641	32	172	338	1058	
			НР - 76%; СП - 8%			376,72	6,49	437	8		78		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96	14	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00116	460527,00	--	534	--	534	--	577	
			СП - 8%			--	--	--	--		43		
97	15	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	2	15564,33	650,55	31129	1301	20683	9420	43793	
			НР - 98%; СП - 8%			4572,67	233,52	9145	467		3244		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98	16	1108-0801-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Очаги металлические. Установка	очаг	2	12454,34	277,70	24909	555	15304	8673	36269	
			НР - 93%; СП - 8%			4525,10	138,00	9050	276		2687		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99	17	5104-0102-0407 РСНБ РК 2015 прим.	Котлы отопительные чугунные водогрейные на твердом топливе, модели КЧМ -5-К, мощность 80 кВт	шт.	2	843108,00	--	1686216	--		--	1686216	
						--	--	--	--	1686216	--		

			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	4	1746,00	32,84	6984	131	1253	5544	13531
			НР - 98%; СП - 8%			1399,88	14,49	5600	58		1002	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	19	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2	1840,00	32,84	3680	66	814	2772	6968
			НР - 98%; СП - 8%			1399,88	14,49	2800	29		516	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2	тенге				2382617	8684	518144	159678	2610785
		Стоимость оборудования		тенге				169573	3646	1686216	68487	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				1686216				
		Стоимость монтажных работ		тенге				1686216				
		Материалы		тенге				18534				
		Всего заработная плата		тенге				810				
			Накладные расходы	тенге					17724			
			Сметная прибыль	тенге				13293				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				2546				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				34374				
			Сметная заработная плата	тенге								12
		Стоимость общестроительных работ		тенге					17724			
		Материалы		тенге				63051				
		Всего заработная плата		тенге				22354				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					39823			
			Накладные расходы	тенге				534				
			Сметная прибыль	тенге				33027				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				7686				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				103765				
			Сметная заработная плата	тенге								33
		Стоимость сантехнических работ		тенге					39823			
		Материалы		тенге				614816				
		Всего заработная плата		тенге				405089				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					115672			
		Сдача и испытание		тенге				89357				
			Накладные расходы	тенге				1341				
			Сметная прибыль	тенге				113358				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				58254				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				786428				
			Сметная заработная плата	тенге								84
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2	тенге					115672			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2610785				
			Сметная заработная плата	тенге								129
									173219			

Локальная смета 2-1-3. Водоснабжение, канализация

102	1	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр др 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	594,72	27,77	1189	56	37	1101	2474
			НР - 98%; СП - 8%			548,17	13,80	1096	28		183	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	2	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	2	23102,00	--	46204	--	46204	--	49900
			СП - 8%			--	--	--	--		3696	
104	3	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	1205,27	158,01	2411	316	29	2126	4899
			НР - 98%; СП - 8%			1032,83	51,78	2066	104		363	

			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1013-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	2	7095,00 --	-- --	14190 --	-- --	14190	-- 1135	15325
106	5	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	6	804,00 --	-- --	4824 --	-- --	4824	-- 386	5210
107	6	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	2	1340,00 --	-- --	2680 --	-- --	2680	-- 214	2894
108	7	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре *СП - 8%*	м	1	397,00 --	-- --	397 --	-- --	397	-- 32	429
109	8	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	8	1471,29 1443,48	15,55 0,10	11770 11548	124 1	98	11318 1847	24935
110	9	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные *СП - 8%*	м	7,92	173,00 --	-- --	1370 --	-- --	1370	-- 110	1480
111	10	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	14	1588,17 1558,16	18,70 0,17	22234 21814	262 2	158	21380 3489	47104
112	11	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные *СП - 8%*	м	13,86	278,00 --	-- --	3853 --	-- --	3853	-- 308	4161
113	12	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,022	61760,59 59482,50	-- --	1359 1309	-- --	50	1296 212	2867
114	13	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	8	638,02 302,57	69,43 34,50	5104 2421	555 276	2128	2049 572	7726
115	14	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	8,8	242,00 --	-- --	2130 --	-- --	2130	-- 170	2300
116	15	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 /футляр/ *СП - 8%*	м	2,5	153,00 --	-- --	383 --	-- --	383	-- 31	413
117	16	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,108	75919,79	1150,92	8199	124	5454	2037	11056

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			24270,80	552,00	2621	60		819	
	17	2301-0601-1313 РСНБ РК 2015 Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 /футляр/	м	12	1646,00	--	19752	--	19752	--	21332
		СП - 8%			--	--	--	--		1580	
119	18	1117-0601-0101 РСНБ РК 2015 Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	2	11041,16	467,04	22082	934	104	21047	46580
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			10522,19	216,08	21044	432		3450	
120	19	5104-0106-0111 РСНБ РК 2015 Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	2	83137,00	--	166274	--		--	166274
					--	--	--	--	166274	--	
121	20	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1471,29	15,55	14713	155	123	14147	31169
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1443,48	0,10	14435	1		2309	
122	21	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015 Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	8,99	437,00	--	3929	--	3929	--	4243
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
123	22	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01	61760,59	--	618	--	23	589	1303
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			59482,50	--	595	--		97	
124	23	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1240,99	1,39	4964	6	1608	3285	8909
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			837,46	0,47	3350	2		660	
125	24	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1644,53	3,40	29602	61	15086	14185	47289
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			803,04	1,08	14455	20		3503	
126	25	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015 Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	39,00	--	78	--	78	--	84
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
127	26	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015 Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	111,00	--	222	--	222	--	240
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
128	27	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	20	814,20	3,40	16284	68	155	15761	34608
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			803,04	1,08	16061	22		2564	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2303-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	20	546,00	--	10920	--	10920	--	11794
			СП - 8%			--	--	--	--		874	
130	29	2302-0308-1201 РСНБ РК 2015	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4	239,00	--	956	--	956	--	1032
			СП - 8%			--	--	--	--		76	
131	30	2302-1103-0101 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73	шт.	8	194,00	--	1552	--	1552	--	1676
			СП - 8%			--	--	--	--		124	
132	31	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	39	197,72	186,89	7711	7289	--	1661	10121
			НР - 72%; СП - 8%			10,83	48,31	422	1884		750	
133	32	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1	3985,46	--	3985	--	--	2870	7403
			НР - 72%; СП - 8%			3985,46	--	3985	--		548	
134	33	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	3	1282,60	--	3848	--	--	2770	7148
			НР - 72%; СП - 8%			1282,60	--	3848	--		529	
135	34	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	37	21,27	21,27	787	787	--	227	1096
			НР - 72%; СП - 8%			--	8,54	--	316		81	
136	35	2301-0201-0214 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	4659,00	--	5591	--	5591	--	6038
			СП - 8%			--	--	--	--		447	
137	36	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2	5545,45	--	11091	--	5101	5870	18318
			НР - 98%; СП - 8%			2994,84	--	5990	--		1357	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138	37	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	22544,28	179,92	45089	360	38695	6091	55274
			НР - 98%; СП - 8%			3016,98	90,78	6034	182		4094	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	38	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	12402,29	90,34	24805	181	19242	5363	32581
			НР - 98%; СП - 8%			2691,00	45,38	5382	91		2413	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140	39	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2	7771,49	68,13	15543	136	11101	4287	21416
			НР - 98%; СП - 8%			2152,80	34,34	4306	69		1586	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141	40	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	2	28705,13	355,92	57410	712	51316	5613	68065

			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2691,00	172,77	5382	346		5042	
	41	2303-0102-3327 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96									
			СП - 8%	шт.	2	8703,00	--	17406	--	17406	--	18798
143	42	2303-0102-3321 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96			--	--	--	--		1392	
			СП - 8%	шт.	2	4611,00	--	9222	--	9222	--	9960
144	43	2303-0102-3304 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96			--	--	--	--		738	
			СП - 8%	шт.	2	2775,00	--	5550	--	5550	--	5994
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3	тенге		--	--	--	--		444	
								628280	12126	301717	145073	821918
			Стоимость оборудования	тенге				148163	3833	166274	48563	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				166274				
			Стоимость общестроительных работ	тенге				166274				
			Материалы	тенге				33741				
			Всего заработная плата	тенге				7655				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					17737			
			Накладные расходы	тенге				2130				
			Сметная прибыль	тенге				13499				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				3779				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				51019				
			Сметная заработная плата	тенге								14
			Стоимость сантехнических работ	тенге					17737			
			Материалы	тенге				428265				
			Всего заработная плата	тенге				142854				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					134259			
			Сдача и испытание	тенге				149078				
			Накладные расходы	тенге				69				
			Сметная прибыль	тенге				131574				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				44787				
			Нормативная трудоемкость	тенге				604626				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								97
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3	тенге					134259			
			Нормативная трудоемкость	тенге				821919				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								112
				тенге					151996			

Локальная смета 2-1-4. Электроосвещение

			ШУ									
145	1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф(пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	4324,03	1359,71	8648	2719	193	4905	14637
146	2	2307-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, ГОСТ Р 51778-2001			2868,00	538,24	5736	1076		1084	
			СП - 8%	шт.	2	8984,00	--	17968	--	17968	--	19405
						--	--	--	--		1437	

			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2307-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	596,89	82,05	1194	164	55	750	2100
						487,56	33,52	975	67		156	
148	4	2307-0601-0901 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1									
			СП - 8%	шт.	2	6981,00	--	13962	--	13962	--	15079
						--	--	--	--		1117	
149	5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	5007,84	111,69	10016	223	4357	3962	15096
						2718,00	33,52	5436	67		1118	
150	6	2307-0204-0631 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
			СП - 8%	шт.	2	1364,00	--	2728	--	2728	--	2946
						--	--	--	--		218	
151	7	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф(пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	4324,03	1359,71	8648	2719	193	4905	14637
						2868,00	538,24	5736	1076		1084	
152	8	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8									
			СП - 8%	шт.	2	1278,00	--	2556	--	2556	--	2760
						--	--	--	--		204	
153	9	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	10	2726,02	24,44	27260	244	13426	9785	40009
						1359,00	--	13590	--		2964	
154	10	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
			СП - 8%	шт.	4	519,00	--	2076	--	2076	--	2242
						--	--	--	--		166	
155	11	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014									
			СП - 8%	шт.	6	3870,00	--	23220	--	23220	--	25078
						--	--	--	--		1858	
156	12	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	1619,48	167,48	3239	335	36	2161	5832
						1434,00	67,04	2868	134		432	
157	13	2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93 /ЯТП-0,25-13 220/12 У3/									
			СП - 8%	шт.	2	12837,00	--	25674	--	25674	--	27728
						--	--	--	--		2054	
158	14	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	8	2192,14	676,06	17537	5408	7425	6223	25661
						587,94	492,40	4704	3939		1901	
159	15	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82 /НПБ1301/									
			СП - 8%	шт.	8	1688,00	--	13504	--	13504	--	14584
						--	--	--	--		1080	

			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У 2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82									
			СП - 8%	шт.	2	4476,00	--	8952	--	8952	--	9668
						--	--	--	--		716	
161	17	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	1385,43	139,00	2771	278	141	1747	4880
						1175,88	37,54	2352	75		361	
162	18	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Указатель номер дома световой /ДСПС/									
			СП - 8%	100 шт.	0,02	116288,00	--	2326	--	2326	--	2512
						--	--	--	--		186	
163	19	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27									
			СП - 8%	шт.	8	678,00	--	5424	--	5424	--	5858
						--	--	--	--		434	
164	20	2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь E27, мощность 11 Вт									
			СП - 8%	шт.	2	478,00	--	956	--	956	--	1032
						--	--	--	--		76	
165	21	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования									
			НР - 72%; СП - 8%	комплект	2	955,57	10,70	1911	21	54	1326	3497
						917,76	3,35	1836	7		259	
166	22	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89									
			СП - 8%	шт.	2	971,00	--	1942	--	1942	--	2097
						--	--	--	--		155	
167	23	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах									
			НР - 72%; СП - 8%	м	270	369,25	2,46	99697	665	41274	41782	152797
						213,92	1,01	57758	272		11318	
168	24	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
			СП - 8%	км	0,1632	177804,00	--	29018	--	29018	--	31339
						--	--	--	--		2321	
169	25	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
			СП - 8%	км	0,1836	276382,00	--	50744	--	50744	--	54803
						--	--	--	--		4059	
170	26	2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
			СП - 8%	км	0,0204	619681,00	--	12646	--	12646	--	13657
						--	--	--	--		1012	
171	27	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
			СП - 8%	км	0,051	241727,00	--	12328	--	12328	--	13314
						--	--	--	--		986	
172	28	2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
			СП - 8%	км	0,0408	296175,00	--	12084	--	12084	--	13051
						--	--	--	--		967	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		[illegible] РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0206	199491,00	--	4110	--	4110	--	4438
			СП - 8%			--	--	--	--		329	
174	30	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	200	86,24	0,82	17248	164	3714	9675	29077
			НР - 72%; СП - 8%			66,85	0,34	13370	67		2154	
175	31	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	200	364,91	14,86	72982	2973	11181	42887	125138
			НР - 72%; СП - 8%			294,14	3,69	58828	737		9269	
176	32	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	202	90,00	--	18180	--	18180	--	19634
			СП - 8%			--	--	--	--		1454	
177	33	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	4	1679,88	11,57	6720	46	3863	2036	9456
			НР - 72%; СП - 8%			702,66	4,36	2811	17		700	
178	34	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	4	124,00	--	496	--	496	--	536
			СП - 8%			--	--	--	--		40	
179	35	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	12	432,11	3,28	5185	39	156	3605	9493
			НР - 72%; СП - 8%			415,86	1,34	4990	16		703	
180	36	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6	432,11	3,28	2593	20	78	1802	4747
			НР - 72%; СП - 8%			415,86	1,34	2495	8		352	
181	37	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12	285,00	--	3420	--	3420	--	3694
			СП - 8%			--	--	--	--		274	
182	38	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	303,00	--	1818	--	1818	--	1963
			СП - 8%			--	--	--	--		145	
183	39	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	38	527,09	4,11	20029	156	256	14161	36926
			НР - 72%; СП - 8%			516,24	1,34	19617	51		2735	
184	40	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	38	454,00	--	17252	--	17252	--	18632

			СП - 8%			--	--	--	--		1380	
		2306-1707-0301 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ -202, степень защиты IP20	шт.	56	100,00	--	5600	--	5600	--	6048
			СП - 8%			--	--	--	--		448	
186	43	2306-0306-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ -209, степень защиты IP44 /У -192/	шт.	16	121,00	--	1936	--	1936	--	2091
			СП - 8%			--	--	--	--		155	
187	43	2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	574,00	--	5740	--	5740	--	6199
			СП - 8%			--	--	--	--		459	
188	44	2307-0219-0304 РСНБ РК 2015 прим.	Патрон для электроламп из термостойкого пластика с кольцом, тип цоколя E27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 /Розетка потолочная РП УХЛ3/	шт.	6	93,00	--	558	--	558	--	603
			СП - 8%			--	--	--	--		45	
189	45	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	10	1673,00	--	16730	--	16730	--	18068
			СП - 8%			--	--	--	--		1338	
190	46	2404-0207-3904 РСНБ РК 2015	Болт крюковой КС-107 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	177,00	--	1770	--	1770	--	1912
			СП - 8%			--	--	--	--		142	
191	47	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4672,58	188,10	14018	564	9844	2737	18095
			НР - 72%; СП - 8%			1203,30	63,69	3610	191		1340	
192	48	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	8	680,91	26,69	5447	214	3308	1434	7432
			НР - 72%; СП - 8%			240,66	8,38	1925	67		551	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-4	тенге				640859	16955	415272	155883	860481
								208637	7869	--	63736	
			Стоимость монтажных работ	тенге				612843				
			Материалы	тенге				99551				
			Всего заработная плата	тенге					216505			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				287700				
			Накладные расходы	тенге				155884				
			Сметная прибыль	тенге				61498				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				830225				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
			Сметная заработная плата	тенге					216505			
			Стоимость общестроительных работ	тенге				9836				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				9836				
			Сметная прибыль	тенге				787				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				10623				
			Стоимость сантехнических работ	тенге				18180				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				18180				
			Сметная прибыль	тенге				1454				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				19634				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-4	тенге				860482				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
			Сметная заработная плата	тенге					216505			

Локальная смета 2-1-5. Слаботочные устройства

			[illegible] 1)		20							5120
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		[illegible] РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	2	707,78	--	1416	--	9	858	2456
			НР - 61%; СП - 8%			703,50	--	1407	--		182	
[illegible]	2	[illegible] РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	2	153,00	--	306	--	306	--	330
			СП - 8%			--	--	--	--		24	
195	3	2307-0220-0704 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	2	328,00	--	656	--	656	--	708
			СП - 8%			--	--	--	--		52	
196	4	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	30	78,49	0,82	2355	24	324	1448	4107
			НР - 72%; СП - 8%			66,91	0,12	2007	4		304	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197	5	2306-0401-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Кабели телефонные ТППэпЗ 5х2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012 /МКППэПЗ 1х2х0,5/	км	0,0306	107242,00	--	3282	--	3282	--	3544
			СП - 8%			--	--	--	--		263	
198	6	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	24	270,74	3,52	6498	84	397	4333	11697
			НР - 72%; СП - 8%			250,72	0,04	6017	1		866	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199	7	1121-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	6	406,35	3,61	2438	22	543	1355	4096
			НР - 72%; СП - 8%			312,12	1,47	1873	9		303	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200	8	2301-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	6,12	427,00	--	2613	--	2613	--	2822
			СП - 8%			--	--	--	--		209	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-5	тенге				19563	131	8130	7994	29760
								11304	13	--	2203	
		Стоимость монтажных работ		тенге				5659				
		Материалы		тенге				9				
		Всего заработная плата		тенге					1407			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				4244				
			Накладные расходы	тенге				858				
			Сметная прибыль	тенге				521				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				7039				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	тенге					1407			
		Стоимость общестроительных работ		тенге				11290				
		Материалы		тенге				1263				
		Всего заработная плата		тенге					9911			
			Накладные расходы	тенге				7136				
			Сметная прибыль	тенге				1474				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				19900				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	тенге					9911			
		Стоимость сантехнических работ		тенге				2613				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				2613				
			Сметная прибыль	тенге				209				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				2822				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-5	тенге				29761				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата	тенге					11318			
	ИТОГО ПО АКТУ	**тенге**								**7975760**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	тенге				865684				
	- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					110612			
	- в том числе зарплата машинистов	тенге					40656			
	- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3917468		
	- Оборудование, инвентарь	тенге						1852490		
	- Накладные расходы	тенге							775944	
	- Сметная прибыль	тенге							453572	

ИТОГО в ценах 2020 г	Тенге	7.975.760
в том числе оборудование		1.852.490
ИТОГО СМР		6.123.270
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	55.109
ИТОГО СМР	Тенге	8.030.869
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	0
ИТОГО с непредвиденными затратами	Тенге	8.030.869,43
Ценовая скидка подрядчика	Тенге	-579.382,23
ИТОГО	Тенге	7.451.487,20
НДС 12 %	Тенге	0,00
ИТОГО	**Тенге**	**7.451.487,20**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Коргалжынского района»
Қалимуса Н.М _____

Технический надзор: ТОО «Бестау-С»
Эксперт _____ Изанов С.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Ассени"
Шорагулов Н.Ж. _____