Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство архивохранилище на 40 тысяч единиц в г. Жанаозен**
(наименование, адрес)

Объект **Здание архивохранилище**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№4 от 27.03.2020г.**

Акт приемки выполненных работ № 2
за Август месяц 2020 года.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	42	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой:**	м2	58,320	19692,72	1148479
			Сметная прибыль			*1458,72*	*85073*
2	43	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	м2	9,000	24281,64	218535
			Сметная прибыль			*1798,64*	*16188*
3	44	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	1,770	20883,96	36965
			Сметная прибыль			*1546,96*	*2738*
4	47	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	241,810	376,17	90962
			Накладные расходы			*85,90*	*20772*
			Сметная прибыль			*27,86*	*6738*
5	48	1111-0101-1303 РСНБ	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	241,810	2723,68	658612
			Накладные расходы			*327,81*	*79268*
			Сметная прибыль			*201,75*	*48786*
6	49	1111-0101-0209 РСНБ	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3	19,345	30344,31	587005
			Накладные расходы			*3781,00*	*73143*
			Сметная прибыль			*2247,73*	*43482*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	50	1111-0101-1101 РСНБ	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	241,810	1171,68	283324
			Накладные расходы			*362,66*	*87695*
			Сметная прибыль			*86,79*	*20987*
8	114	1107-0506-0104 РСНБ	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных	4,000	10804,58	43218
			Накладные расходы			*4203,15*	*16813*
			Сметная прибыль			*800,34*	*3201*
9	115	1107-0506-0101 РСНБ	Площадки лестничные массой до 1 т. Установка	шт. сборных	3,000	7707,11	23121
			Накладные расходы			*3009,16*	*9027*
			Сметная прибыль			*570,90*	*1713*
10	117	2104-0110-9907 РСНБ	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку	м2	18,720	8803,08	164794
			Сметная прибыль			*652,08*	*12207*
11	118	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	12,677	8565,48	108583
			Сметная прибыль			*634,48*	*8043*
			ИТОГО:				**3363598**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**286718**
			Сметная прибыль				**249155**
			Итого с временными		**1,5 %**	**50453,97**	**3414051,97**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,525 %**	**17923,77**	**3431975,74**
			Итого с непредвиденными работами и затратами:		**2%**	**68640**	**3500615**
			Итого с Договорным К-0,9449064:				**3307754**
			Итого с НДС к оплате:		**12%**	**396930**	**3704685**

Заказчик: **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"** _____ (подпись) **Гафаров К.С.**

Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"** _____ (подпись) **Боранбаев Б.О.**

Авторский надзор: **ТОО "Гаухартас Финанс"** _____ (подпись) **Махамбетов Н. Х.**

Технический надзор: **ТОО "Мурадар"** _____ (подпись) **Койланов Т.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство архивохранилище на 40 тысяч единиц в г. Жанаозен**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные инженерные сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№4 от 27.03.2020г.**

Акт приемки выполненных работ № 3
за Август месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЙ ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1				
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	272,686	200,55	54688
			Накладные расходы			*34,81*	*9492*
			Сметная прибыль			*14,86*	*4051*
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную	м3 грунта	8,434	3971,80	33497
			Накладные расходы			*1539,46*	*12983*
			Сметная прибыль			*294,21*	*2481*
3	3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	234,936	25,13	5903
			Накладные расходы			*5,59*	*1314*
			Сметная прибыль			*1,86*	*437*
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	234,936	275,12	64637
			Накладные расходы			*92,29*	*21681*
			Сметная прибыль			*20,38*	*4788*
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,104	1726,14	45059

			Накладные расходы			*669,05*	*17465*
			Сметная прибыль			*127,86*	*3338*
6	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из грунта. Устройство	м3 основания	20,080	2636,34	52938
			Накладные расходы			*1159,35*	*23280*
			Сметная прибыль			*195,28*	*3921*
7	7	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,246	715723,99	176068
			Накладные расходы			*294009,42*	*72326*
			Сметная прибыль			*53016,59*	*13042*
8	8	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	248,460	1620,00	402505
			Сметная прибыль			*120,00*	*29815*
9	9	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	638791,69	3833
			Накладные расходы			*266655,51*	*1600*
			Сметная прибыль			*47317,90*	*284*
10	10	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,060	652,32	3953
			Сметная прибыль			*48,32*	*293*
11	14	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,510	1150,20	2887
			Сметная прибыль			*85,20*	*214*
12	15	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	4309,18	4309
			Накладные расходы			*1799,95*	*1800*
			Сметная прибыль			*319,20*	*319*
13	16	2304-0102-1005 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа AVK	шт.	1,000	49227,48	49227
			Сметная прибыль			*3646,48*	*3646*
14	17	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	2328,48	4657
			Сметная прибыль			*172,48*	*345*
15	18	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	2632,59	2633
			Накладные расходы			*1118,85*	*1119*
			Сметная прибыль			*195,01*	*195*
16	19	2304-0102-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK	шт.	1,000	78721,20	78721
			Сметная прибыль			*5831,20*	*5831*
17	20	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	1190,16	2380
			Сметная прибыль			*88,16*	*176*
18	22	2303-0103-0902 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1,000	52948,08	52948
			Сметная прибыль			*3922,08*	*3922*

	24	2303-0301-0415 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды WOITEX, DN 100	шт.	1,000	175975,20	175975
			Сметная прибыль			*13035,20*	*13035*
20	26	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110	шт.	1,000	2190,24	2190
			Сметная прибыль			*162,24*	*162*
21	27	2302-0302-2407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63	шт.	1,000	725,76	726
			Сметная прибыль			*53,76*	*54*
22	28	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 110	шт.	4,000	1512,00	6048
			Сметная прибыль			*112,00*	*448*
23	29	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 63	шт.	1,000	815,40	815
			Сметная прибыль			*60,40*	*60*
24	30	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3,000	2328,48	6985
			Сметная прибыль			*172,48*	*517*
25	31	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Футляр из стальных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	1606565,79	964
			Накладные расходы			*645689,98*	*387*
			Сметная прибыль			*119004,87*	*71*
26	32	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Футляр из стальных электросварных труб D 159х4,0 мм	м	0,600	3942,00	2365
			Сметная прибыль			*292,00*	*175*
27	33	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Футляр из стальных труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,000	1090660,85	218
			Накладные расходы			*463422,84*	*93*
			Сметная прибыль			*80789,69*	*16*
28	34	2301-0201-0186 РСНБ	Футляр из стальных электросварных труб D 108х4,0 мм	м	0,200	2594,16	519
			Сметная прибыль			*192,16*	*38*
29	35	1101-0101-0308 РСНБ	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с	м3 грунта	10,416	200,55	2089
			Накладные расходы			*34,81*	*363*
			Сметная прибыль			*14,86*	*155*
30	36	1101-0205-0302 РСНБ	Грунты 2 группы.Доработка вручную	м3 грунта	0,784	3971,80	3114
			Накладные расходы			*1539,46*	*1207*
			Сметная прибыль			*294,21*	*231*
31	37	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	17,020	269,64	4589
			Накладные расходы			*49,09*	*835*
			Сметная прибыль			*19,97*	*340*
32	38	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	28,083	149,04	4185
			Сметная прибыль			*11,04*	*310*
33	39	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа на отвале	м3 грунта	17,020	30,56	520

			Накладные расходы			*7,79*	*133*
			Сметная прибыль			*2,26*	*39*
34	40	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,080	25,13	253
			Накладные расходы			*5,59*	*56*
			Сметная прибыль			*1,86*	*19*
35	41	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,080	275,12	2773
36	64	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	2,100	55365,99	116269
			Накладные расходы			*14912,23*	*31316*
			Сметная прибыль			*4101,18*	*8612*
37	65	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	34520,04	34520
			Сметная прибыль			*2557,04*	*2557*
38	66	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	20676,60	20677
			Сметная прибыль			*1531,60*	*1532*
39	67	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	30190,32	30190
			Сметная прибыль			*2236,32*	*2236*
40	68	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	27676,08	27676
			Сметная прибыль			*2050,08*	*2050*
41	69	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	2437,56	2438
			Сметная прибыль			*180,56*	*181*
42	70	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1,000	5263,92	5264
			Сметная прибыль			*389,92*	*390*
43	71	1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных стенах	отверстие	2,000	553,36	1107
44	72	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,420	1260,16	11871
45	73	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянки	т	0,010	474515,28	4603
			Сметная прибыль			*35149,28*	*341*
46	76	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015	Кожух из стальных труб диаметром 325х6 мм. Укладка	км трубопровода	0,018	2759862,78	49678
47	77	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Кожух из стальных труб диам. 325х6 мм	м	18,000	16054,20	288976
			Сметная прибыль			*1189,20*	*21406*
48	80	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в	18,000	2770,98	49878
49	81	1122-0601-0908 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,018	3836590,34	69059

			Накладные расходы			*337645,94*	*6078*
			Сметная прибыль			*284191,88*	*5115*
			Раздел: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1				
50	**94**	**2104-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,000**	**10560,24**	**21120**
			Сметная прибыль			***782,24***	***1564***
51	**95**	**2104-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,000**	**11916,72**	**23833**
			Сметная прибыль			***882,72***	***1765***
52	**96**	**2104-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,000**	**7617,24**	**15234**
			Сметная прибыль			***564,24***	***1128***
53	**97**	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,000**	**2437,56**	**4875**
			Сметная прибыль			***180,56***	***361***
54	**98**	**2303-0101-0502 РСНБ РК 2015**	**Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**2,000**	**5263,92**	**10528**
			Сметная прибыль			***389,92***	***780***
			ИТОГО:				**2042968**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**247527**
			Сметная прибыль				**151331**
			Итого с временными		**1,5 %**	**30644,52**	**2073612,52**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,525 %**	**10886,47**	**2084498,99**
			Итого с непредвиденными работами и затратами:		**2%**	**41690**	**2126189**
			Итого с Договорным К-0,9449064:				**2009050**
			Итого с НДС к оплате:		**12%**	**241086**	**2250136**

Заказчик: **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"** _____ (подпись) **Гафаров К.С.**

Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"** _____ (подпись) **Боранбаев Б.О.**

Авторский надзор: **ТОО "Гаухартас Финанс"** _____ (подпись) **Махамбетов Н. Х.**

Технический надзор: **ТОО "Мурадар"** _____ (подпись) **Койланов Т.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство архивохранилище на 40 тысяч единиц в г. Жанаозен**
(наименование, адрес)

Объект **Здание архивохранилище**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№4 от 27.03.2020г.**

Акт приемки выполненных работ № 4
за Август месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Кабельная продукция				
1	**38**	**1308-0201-0810 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**1010,000**	**713,34**	**720474**
			Накладные расходы			***196,86***	***198827***
			Сметная прибыль			***52,84***	***53368***
2	**39**	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**15,000**	**513,48**	**7702**
			Накладные расходы			***138,67***	***2080***
			Сметная прибыль			***38,04***	***571***
3	**40**	**2306-0144-0905 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,031**	**1664697,96**	**50940**
			Сметная прибыль			***123310,96***	***3773***
4	**41**	**2306-0144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,510**	**276514,56**	**141022**
			Сметная прибыль			***20482,56***	***10446***
5	**42**	**2306-0144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,505**	**176040,00**	**88883**
			Сметная прибыль			***13040,00***	***6584***
6	**43**	**2307-0202-0610 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная У191 УХЛ2**	**шт.**	**24,000**	**109,08**	**2618**
			Сметная прибыль			***8,08***	***194***

7	44	2307-0202-0711 РСНБ РК 2015	Коробка универсальная для установки розеток и выключателей Л48 УХЛ3	шт.	82,000	22,68	1860
						1,68	*138*
			Сметная прибыль				
8	45	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3,000	1070,45	3211
			Накладные расходы			*369,29*	*1108*
			Сметная прибыль			*79,29*	*238*
9	46	2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные DN 32, ГОСТ 3262-75	м	3,000	827,28	2482
						61,28	*184*
			Сметная прибыль				
10	47	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	12,000	716,66	8600
			Накладные расходы			*222,29*	*2668*
			Сметная прибыль			*53,09*	*637*
11	48	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	12,000	47,52	570
			Сметная прибыль			*3,52*	*42*
			ИТОГО:				**1028362**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**204682**
			Сметная прибыль				**76175**
			Итого с временными		**1,5 %**	**15425,43**	**1043787,43**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,525 %**	**5479,88**	**1049267,31**
			Итого с непредвиденными работами и затратами:		**2%**	**20985**	**1070253**
			Итого с Договорным К-0,9449064:				**1011289**
			Итого с НДС к оплате:		**12%**	**121355**	**1132643**

Заказчик: **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"** _____ (подпись) **Гафаров К.С.**

Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"** _____ (подпись) **Боранбаев Б.О.**

Авторский надзор: **ТОО "Гаухартас Финанс"** _____ (подпись) **Махамбетов Н. Х.**

Технический надзор: **ТОО "Мурадар"** _____ (подпись) **Койланов Т.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство архивохранилище на 40 тысяч единиц в г. Жанаозен**
(наименование, адрес)

Объект **Здание архивохранилище**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№4 от 27.03.2020г.**

Акт приемки выполненных работ № 5
за Август месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1				
1	**1**	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**170,410**	**200,55**	**34176**
			Накладные расходы			***34,81***	***5932***
			Сметная прибыль			***14,86***	***2532***
2	**2**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную**	**м3 грунта**	**5,270**	**3971,80**	**20933**
			Накладные расходы			***1539,46***	***8114***
			Сметная прибыль			***294,21***	***1551***
3	**3**	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**75,000**	**269,64**	**20223**
			Накладные расходы			***49,09***	***3681***
			Сметная прибыль			***19,97***	***1498***
4	**4**	**4102-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**123,750**	**149,04**	**18444**
			Сметная прибыль			***11,04***	***1366***
5	**5**	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвал е**	**м3 грунта**	**75,000**	**30,56**	**2292**
			Накладные расходы			***7,79***	***584***
			Сметная прибыль			***2,26***	***170***

6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	90,612	25,13	2277
7	7	1101-0201-0501 РСНБ	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	90,612	275,12	24930
8	8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,068	1726,14	17379
9	9	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	79,800	5447,35	434699
10	10	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	25,515	17483,51	446092
			Накладные расходы			*6366,09*	*162431*
			Сметная прибыль			*1295,07*	*33044*
11	11	2104-0303-0146 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	12,000	69752,88	837035
			Сметная прибыль			*5166,88*	*62003*
12	12	2104-0303-0145 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,125	83779,92	94252
			Сметная прибыль			*6205,92*	*6982*
13	13	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	12,390	47975,76	594420
			Сметная прибыль			*3553,76*	*44031*
14	14	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб до 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,508	1942183,35	986241
			Накладные расходы			*742462,19*	*377022*
			Сметная прибыль			*143865,43*	*73055*
15	15	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	261,186	995,76	260079
			Сметная прибыль			*73,76*	*19265*
16	16	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	125,644	453,60	56992
			Сметная прибыль			*33,60*	*4222*
17	17	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	126,048	346,68	43698
			Сметная прибыль			*25,68*	*3237*
18	18	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2,000	9665,36	19331
19	19	2304-0101-1101 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	18794,16	37588
			Сметная прибыль			*1392,16*	*2784*
20	20	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	1587,60	6350
			Сметная прибыль			*117,60*	*470*
21	21	2302-1101-0114 РСНБ	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	70396,56	282
			Сметная прибыль			*5214,56*	*21*
22	22	2304-0902-1023 РСНБ	Краны шаровые стальные 11с67п фланцевые PN 16, DN 32	шт.	1,000	12601,44	12601

			Сметная прибыль			*933,44*	*933*
23	23	2304-0902-1022 РСНБ	Краны шаровые стальные 11с67п фланцевые PN 16, DN 25	шт.	1,000	9494,28	9494
			Сметная прибыль			*703,28*	*703*
24	24	2302-0101-0152 РСНБ	Отвод стальной 90°, D 57х3,0 мм	шт.	10,000	435,24	4352
			Сметная прибыль			*32,24*	*322*
25	25	2302-0101-0120 РСНБ	Отвод стальной 90°, D 32х2,5 мм	шт	5,000	234,36	1172
			Сметная прибыль			*17,36*	*87*
26	26	2302-0101-0113 РСНБ	Отвод стальной 90°, D 25х2,5 мм	шт	5,000	160,92	805
			Сметная прибыль			*11,92*	*60*
27	30	2111-0101-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	4,350	20771,64	90357
			Сметная прибыль			*1538,64*	*6693*
28	32	2110-0406-0301 РСНБ	Стеклопластик рулонный РСТ, ТУ6-11-145-80	1000 м2	0,276	563267,52	155574
			Сметная прибыль			*41723,52*	*11524*
29	33	2105-0307-0209 РСНБ	Проволока стальная	кг	38,300	392,04	15015
			Сметная прибыль			*29,04*	*1112*
30	34	2106-0510-1003 РСНБ	Опоры скользящие	т	0,191	459068,04	87673
			Сметная прибыль			*34005,04*	*6494*
31	35	2106-0510-1004 РСНБ	Опоры неподвижные	т	0,017	459068,04	7575
			Сметная прибыль			*34005,04*	*561*
32	36	1106-0101-0113 РСНБ	Опора под задвижки (ОП-1) из бетона кл. В-7,5	м3	0,012	34913,20	419
			ИТОГО:				**4342748**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**632545**
			Сметная прибыль				**321685**
			Итого с временными		**1,5 %**	**65141,22**	**4407889,22**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,525 %**	**23141,42**	**4431030,64**
			Итого с непредвиденными работами и затратами:		**2%**	**88621**	**4519651**
			Итого с Договорным К-0,9449064:				**4270648**
			Итого с НДС к оплате:		**12%**	**512478**	**4783126**

Заказчик: **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"** _____ (подпись) **Гафаров К.С.**

Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"** _____ (подпись) **Боранбаев Б.О.**

Авторский надзор: **ТОО "Гаухартас Финанс"** _____ (подпись) **Махамбетов Н. Х.**

Технический надзор: **ТОО "Мурадар"** _____ (подпись) **Койланов Т.**