Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ондасын Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство архивохранилище на 40 тысяч единиц в г. Жанаозен**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание архивохранилище**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№4 от 27.03.2020г.**

Акт выполненных работ №6

за сентябрь 2020 (месяц, год) на Видеонаблюдение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж		9	5650,04	5,66	50850	51	0	30988	88385	
				камера		5644,38	0	50799	0		6547		
2	2	Прайс-лист	IP Видеокамера, PTZ Hikvision Pro DS-2DF8236IXAEL		7	905000		6335000		6335000		6841800	
				шт							506800		
3	3	Прайс-лист	IP Видеокамера Hikvision DS-2CD2T43G0-I8		2	101000		202000		202000		218160	
				шт							16160		
4	4	Ц13-100902-1201 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф телекоммуникационный, размер до 600х600 мм. Монтаж оборудования		4	3899,12	83	15596	332	4208	6832	24223	
				шт.		2764	36	11056	144		1794		
5	5	С123-051313-0312	Шкаф телекоммуникационный уличный		4	59489		237956		237956		256992	
				шт.							19036		
6	6	Ц13-080101-1708 Изм. и доп. вып. 17	Сетевой POE-коммутатор. Монтаж		4	7542,38	2318,4	30170	9274	6496	13445	47104	
				шт.		3600	1068,53	14400	4274		3489		
7	7	Прайс-лист	Сетевой POE-коммутатор DS3E0510P-E/M		4	82000		328000		328000		354240	
				шт							26240		
8	8	С123-070505-0109	Стабилизаторы напряжения 1000 кВ		4	161873		647492		647492		699291	
				шт.							51799		
9	9	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		25,12	224,95	210,45	5651	5287	0	1425	7642	
				м3 грунта		14,5	64,3	364	1615		566		
10	10	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		14,06	1169,32	0	16441	0	0	11837	30540	
				м3 грунта		1169,32	0	16441	0		2262		
11	11	Е11-280201-0401	Опоры металлические. Устройство		4	2986,19	0	11945	0	3522	7328	20814	
				опора		2105,69	0	8423	0		1542		
12	12	С123-080306-0601	Опоры металлические, для крепления видеокамер		4	50556		202224		202224		218402	
				шт.							16178		
13	13	Е11-060201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные объемом более 25 м3. Устройство		9,6	21705,96	345,42	208377	3316	173377	30123	257580	
				м3		3300,4	147,76	31684	1419		19080		
14	14	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами		1260	1044,04	28,4	1315496	35782	313394	705666	2182854	
				м кабеля		766,92	10,93	966319	13772		161693		
15	15	С123-061201-0102	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012		0,22	358393		78846		78846		85154	
				км							6308		
16	16	С123-060701-0122	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТ-П-32-G.652.D-CF-7,0-3007		0,995	569591		566743		566743		612082	
				км							45339		
17	17	С123-060409-0201	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный		0,12	172241		20669		20669		22322	
				км							1654		
18	18	С123-010505-0122	Трубка (термоусаживаемая) ПЭТ-40		75	190		14250		14250		15390	
				м							1140		
19	19	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании		4	755,24	92,16	3021	369	109	1957	5376	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	С123-070501-0108	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 203.2T RBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	4	635,8 20750	43,72	2543 83000	175	83000	398 6640	89640	
21	21	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	3135,65	22,97	50170	368	21435	20425	76243	
22	22	С123-070204-1706	Автоматы 4Р 16А 100 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	1773 7361	0	28368 58888	0	58888	5648	63599	
23	23	С123-070204-1605	Автоматы 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	4957		39656		39656	4711	42828	
24	24	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка. Монтаж	шт.	12	662,69 635,8	3,69 1,75	7952 7630	44 21	278	3172 5508 1077	14538	
25	25	С123-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	4	525		2100		2100	168	2268	
26	26	С123-070220-0531	Розетка штепсельная четырехместная оптическая, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	8	1046		8368		8368	669	9037	
			ИТОГО:					10540861	54821	9348011	835534	12286504	
			В том числе :					1138027	21420		910110		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		184298				12470805	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,525 %		65472				12536277	
			Итого с зимними удорожаннями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		250726				12787003	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									13425087	
			НДС			12 %		1611010					
			Итого с НДС									15036097	

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел" Гафаров К.С.

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй" Боранбаев Б.О.

Авторский надзор: ТОО "Гаухартас Финанс" Махамбетов Н. Х.

Технический надзор: ТОО "Мурадар" Койланов Т.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство архивохранилище на 40 тысяч единиц в г. Жанаозен**
(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№4 от 27.03.2020г.**

Акт приемки выполненных работ №7
за Сентябрь месяц 2020 года.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ПРОЕМЫ (ОКНА)				
1	40	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	58,320	3930,90	229250
			Накладные расходы			*994,51*	*58000*
			Сметная прибыль			*291,18*	*16981*
2	41	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	10,770	6158,53	66327
			Накладные расходы			*1538,55*	*16570*
			Сметная прибыль			*456,19*	*4913*
			ПОЛЫ				
			Тип 2				
3	53	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	14,416	26309,86	379272
			Накладные расходы			*4439,74*	*64002*
			Сметная прибыль			*1948,88*	*28094*
4	54	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	180,195	1171,68	211131
			Накладные расходы			*362,66*	*65350*
			Сметная прибыль			*86,79*	*15639*
5	55	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	180,195	415,07	74794
			Накладные расходы			*26,68*	*4808*
			Сметная прибыль			*30,75*	*5540*
			Тип 3				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	58	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,200	26309,86	5272
			Накладные расходы			*4439,74*	*890*
			Сметная прибыль			*1948,88*	*391*
7	59	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	5,010	1171,68	5870
			Накладные расходы			*362,66*	*1817*
			Сметная прибыль			*86,79*	*435*
8	60	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	5,010	415,07	2080
			Накладные расходы			*26,68*	*134*
			Сметная прибыль			*30,75*	*154*
9	63	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	5,010	1171,68	5870
			Накладные расходы			*362,66*	*1817*
			Сметная прибыль			*86,79*	*435*
			Тип 4				
10	67	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16,800	1171,68	19684
			Накладные расходы			*362,66*	*6093*
			Сметная прибыль			*86,79*	*1458*
			Тип 5				
11	70	1114-0101-2101 РСНБ РК 2015	Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,943	31288,56	154647
			Накладные расходы			*2083,16*	*10296*
			Сметная прибыль			*2317,67*	*11455*
12	71	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	38,020	1171,68	44547
			Накладные расходы			*362,66*	*13788*
			Сметная прибыль			*86,79*	*3300*
13	72	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	38,020	103,77	3945
			Накладные расходы			*6,67*	*254*
			Сметная прибыль			*7,69*	*292*
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				
			Стены				
14	79	1115-0203-0105 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой	864,241	3435,08	2968737
			Накладные расходы			*751,42*	*649406*
			Сметная прибыль			*254,45*	*219906*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	**82**	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**111,097**	**2766,57**	**307357**
			Накладные расходы			*734,79*	*81633*
			Сметная прибыль			*204,93*	*22767*
			ФАСАД				
16	**103**	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**31,080**	**22322,51**	**693784**
			Накладные расходы			*2945,80*	*91556*
			Сметная прибыль			*1653,52*	*51391*
17	**104**	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**259,000**	**959,71**	**248565**
			Накладные расходы			*249,55*	*64633*
			Сметная прибыль			*71,09*	*18412*
18	**105**	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**259,000**	**290,92**	**75348**
			Накладные расходы			*18,37*	*4758*
			Сметная прибыль			*21,55*	*5581*
			ИТОГО:				**5496482**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1135802**
			Сметная прибыль				**407147**
			Итого с временными		**1,5 %**	**82447,00**	**5578929**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,525 %**	**29289,00**	**5608218**
			Итого с Договорным К-0,9449064:		**0,944906492**		**5299242**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			**105984,83**	**5405226**
			Итого с НДС		**12 %**	**648627,17**	**6053854**

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" (подпись) **Гафаров К.С.**

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй" (подпись) **Боранбаев Б.О.**

Авторский надзор: ТОО "Таухартас Финанс" (подпись) **Махамбетов Н. Х.**

Технический надзор: ТОО "Мурадар" (подпись) **Койланов Т.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство архивохранилище на 40 тысяч единиц в г. Жанаозен**
(наименование, адрес)

Объект **Автоматическая пожарная сигнализация**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№4 от 27.03.2020г.**

Акт приемки выполненных работ №8
за Сентябрь месяц 2020 года.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			КАБЕЛИ И ПРОВОДА				
1	15	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	100,000	513,48	51348
			Накладные расходы			*138,67*	*13867*
			Сметная прибыль			*38,04*	*3804*
2	16	1310-0701-0502 РСНБ РК 2015	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	90,000	874,10	78669
			Накладные расходы			*236,73*	*21306*
			Сметная прибыль			*64,75*	*5827*
3	17	Прайс-лист	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВ 1х2х0,5	м	230,000	102,21	23509
			Сметная прибыль			*7,57*	*1741*
4	18	2306-1401-0101 РСНБ РК 2015	Провод ПСВ 2х0,75 мм2	км	0,090	74096,64	6669
			Сметная прибыль			*5488,64*	*494*
			МАТЕРИАЛЫ				
5	19	2306-1707-0202 РСНБ РК 2015	Коробка коммутационная КС-4	шт.	6,000	115,56	693
			Сметная прибыль			*8,56*	*51*

6	20	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Коробка коммутационная УК-2П	шт.	1,000	145,80	146
			Сметная прибыль			*10,80*	*11*
7	22	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 мм х 12 мм	м	80,000	34,56	2765
			Сметная прибыль			*2,56*	*205*
8	23	2306-1710-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	м	20,000	108,00	2160
			Сметная прибыль			*8,00*	*160*
9	24	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбель распорный	100 шт.	1,600	491,40	786
			Сметная прибыль			*36,40*	*58*
10	25	2113-0208-0360 РСНБ РК 2015	Саморезы 6х30 мм	1000 шт.	0,160	4644,00	743
			Сметная прибыль			*344,00*	*55*
11	26	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Метизы	т	0,000	437082,48	131
			Сметная прибыль			*32376,48*	*10*
			ИТОГО:				**167620**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**35172**
			Сметная прибыль				**12416**
			Итого с временными		1,5 %	2514,00	**170134**
			Итого с зимними удорожаниями		0,525 %	893,00	**171027**
			Итого с Договорным К-0,9449064:		0,944906492		**161605**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			3232,09	**164837**
			Итого с НДС		12 %	19780,39	**184617**

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" (подпись) Гафаров К.С.

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй" (подпись) Боранбаев Б.О.

Авторский надзор: ТОО "Гаухартас Финанс" (подпись) Махамбетов Н. Х.

Технический надзор: ТОО "Мурадар" (подпись) Койланов Т.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство архивохранилище на 40 тысяч единиц в г. Жанаозен**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные инженерные сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№4 от 27.03.2020г.**

Акт приемки выполненных работ №10
за Сентябрь месяц 2020 года.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЙ ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1				
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**272,686**	**200,55**	**54688**
			Накладные расходы			***34,81***	***9492***
			Сметная прибыль			***14,86***	***4051***
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Доработка вручную**	**м3 грунта**	**8,434**	**3971,80**	**33497**
			Накладные расходы			***1539,46***	***12983***
			Сметная прибыль			***294,21***	***2481***
3	3	1101-0104-0405 РСНБ	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт**	**м3 грунта**	**234,936**	**25,13**	**5903**
			Накладные расходы			***5,59***	***1314***
			Сметная прибыль			***1,86***	***437***
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**234,936**	**275,12**	**64637**
			Накладные расходы			***92,29***	***21681***
			Сметная прибыль			***20,38***	***4788***
5	5	1101-0205-0502 РСНБ	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа**	**м3 грунта**	**26,104**	**1726,14**	**45059**
			Накладные расходы			***669,05***	***17465***
			Сметная прибыль			***127,86***	***3338***
6	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы из грунта. Устройство**	**м3 основания**	**20,080**	**2636,34**	**52938**

			Накладные расходы			*1159,35*	*23280*
			Сметная прибыль			*195,28*	*3921*
7	7	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,246	715723,99	176068
			Накладные расходы			*294009,42*	*72326*
			Сметная прибыль			*53016,59*	*13042*
8	8	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	248,460	1620,00	402505
			Сметная прибыль			*120,00*	*29815*
9	9	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	638791,69	3833
			Накладные расходы			*266655,51*	*1600*
			Сметная прибыль			*47317,90*	*284*
10	10	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,060	652,32	3953
			Сметная прибыль			*48,32*	*293*
11	11	1122-0701-0103 РСНБ	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0,246	144606,09	35573
			Накладные расходы			*61080,03*	*15026*
			Сметная прибыль			*10711,56*	*2635*
12	12	1122-0701-0101 РСНБ	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0,006	135613,69	814
			Накладные расходы			*61080,03*	*366*
			Сметная прибыль			*10045,46*	*60*
13	13	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	968316,46	2421
			Накладные расходы			*419658,69*	*1049*
			Сметная прибыль			*71727,15*	*179*
14	14	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,510	1150,20	2887
			Сметная прибыль			*85,20*	*214*
15	15	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	4309,18	4309
			Накладные расходы			*1799,95*	*1800*
			Сметная прибыль			*319,20*	*319*
16	16	2304-0102-1005 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа AVK	шт.	1,000	49227,48	49227
			Сметная прибыль			*3646,48*	*3646*
17	17	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	2328,48	4657
			Сметная прибыль			*172,48*	*345*
18	18	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	2632,59	2633
			Накладные расходы			*1118,85*	*1119*
			Сметная прибыль			*195,01*	*195*
19	19	2304-0102-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK	шт.	1,000	78721,20	78721

			Сметная прибыль			*5831,20*	*5831*
20	20	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	1190,16	2380
			Сметная прибыль			*88,16*	*176*
21	21	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1,000	5575,62	5576
			Накладные расходы			*2241,53*	*2242*
			Сметная прибыль			*413,01*	*413*
22	22	2303-0103-0902 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1,000	52948,08	52948
			Сметная прибыль			*3922,08*	*3922*
23	23	1116-0901-0504 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,000	11531,88	11532
			Накладные расходы			*2731,47*	*2731*
			Сметная прибыль			*854,21*	*854*
24	24	2303-0301-0415 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды WOITEX, DN 100	шт.	1,000	175975,20	175975
			Сметная прибыль			*13035,20*	*13035*
25	25	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	7,000	2395,64	16769
			Накладные расходы			*807,74*	*5654*
			Сметная прибыль			*177,45*	*1242*
26	26	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110	шт.	1,000	2190,24	2190
			Сметная прибыль			*162,24*	*162*
27	27	2302-0302-2407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63	шт.	1,000	725,76	726
			Сметная прибыль			*53,76*	*54*
28	28	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 110	шт.	4,000	1512,00	6048
			Сметная прибыль			*112,00*	*448*
29	29	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 63	шт.	1,000	815,40	815
			Сметная прибыль			*60,40*	*60*
30	30	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3,000	2328,48	6985
			Сметная прибыль			*172,48*	*517*
31	31	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Футляр из стальных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	1606565,79	964
			Накладные расходы			*645689,98*	*387*
			Сметная прибыль			*119004,87*	*71*
32	32	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Футляр из стальных электросварных труб D 159х4,0 мм	м	0,600	3942,00	2365
			Сметная прибыль			*292,00*	*175*
33	33	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Футляр из стальных труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,000	1090660,85	218
			Накладные расходы			*463422,84*	*93*

			Сметная прибыль			*80789,69*	*16*
34	34	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Футляр из стальных электросварных труб D 108х4,0 мм	м	0,200	2594,16	519
			Сметная прибыль			*192,16*	*38*
			КАМЕННЫЙ ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ С РАЗМЕРОМ 3,3х3,6м				
35	35	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	10,416	200,55	2089
			Накладные расходы			*34,81*	*363*
			Сметная прибыль			*14,86*	*155*
36	36	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную	м3 грунта	0,784	3971,80	3114
			Накладные расходы			*1539,46*	*1207*
			Сметная прибыль			*294,21*	*231*
37	37	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	17,020	269,64	4589
			Накладные расходы			*49,09*	*835*
			Сметная прибыль			*19,97*	*340*
38	38	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	28,083	149,04	4185
			Сметная прибыль			*11,04*	*310*
39	39	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа на отвале	м3 грунта	17,020	30,56	520
			Накладные расходы			*7,79*	*133*
			Сметная прибыль			*2,26*	*39*
40	40	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,080	25,13	253
			Накладные расходы			*5,59*	*56*
			Сметная прибыль			*1,86*	*19*
41	41	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,080	275,12	2773
			Накладные расходы			*92,29*	*930*
			Сметная прибыль			*20,38*	*205*
42	42	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,120	1726,14	1933
			Накладные расходы			*669,05*	*749*
			Сметная прибыль			*127,86*	*143*
			ФУНДАМЕНТЫ				
43	43	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	13,300	5447,35	72450
			Накладные расходы			*655,62*	*8720*
			Сметная прибыль			*403,51*	*5367*
44	44	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	8,670	45885,65	397829

			Накладные расходы			*9289,78*	*80542*
			Сметная прибыль			*3398,94*	*29469*
45	45	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,129	43407,12	5599
			Накладные расходы			*18718,45*	*2414*
			Сметная прибыль			*3215,34*	*415*
46	46	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,129	212384,16	27393
			Сметная прибыль			*15732,16*	*2029*
47	47	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24,840	1260,16	31302
			Накладные расходы			*280,46*	*6967*
			Сметная прибыль			*93,35*	*2319*
			ПОКРЫТИЕ				
48	48	1107-0202-0108 РСНБ РК 2015	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	2,000	11736,02	23472
			Накладные расходы			*3496,31*	*6993*
			Сметная прибыль			*869,33*	*1739*
49	49	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	6,000	6828,84	40973
			Сметная прибыль			*505,84*	*3035*
50	50	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Монолитные участки из бетона кл. В15. Устройство	м3	0,380	48902,59	18583
			Накладные расходы			*9671,98*	*3675*
			Сметная прибыль			*3622,41*	*1377*
51	51	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,022	43407,12	976
			Накладные расходы			*18718,45*	*421*
			Сметная прибыль			*3215,34*	*72*
52	52	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022	212384,16	4777
			Сметная прибыль			*15732,16*	*354*
53	53	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Установка металлических перемычек	т конструкций	0,085	212593,67	18113
			Накладные расходы			*78991,53*	*6730*
			Сметная прибыль			*15747,68*	*1342*
54	54	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер N16	т	0,085	327339,36	27889
			Сметная прибыль			*24247,36*	*2066*
			ЛЮК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ				
55	55	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Металлический люк. Монтаж	т конструкций	0,031	187992,02	5822
			Накладные расходы			*69277,37*	*2146*
			Сметная прибыль			*13925,33*	*431*
56	56	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость металлического люка	т	0,031	536743,80	16623

			Сметная прибыль			*39758,80*	*1231*
			ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА				
57	57	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Стремянки металлические. Монтаж	т конструкций	0,023	213372,77	4844
			Накладные расходы			*78991,53*	*1793*
			Сметная прибыль			*15805,39*	*359*
58	58	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость металлических стремянок	т	0,023	563074,20	12782
			Сметная прибыль			*41709,20*	*947*
59	59	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015	Футляр из стальных труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	2759862,78	3312
			Накладные расходы			*1024826,29*	*1230*
			Сметная прибыль			*204434,28*	*245*
60	60	2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,200	10770,84	12925
			Сметная прибыль			*797,84*	*957*
			АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИИ				
61	61	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,410	141,32	199
			Накладные расходы			*33,27*	*47*
			Сметная прибыль			*10,47*	*15*
62	62	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,410	235,74	332
			Накладные расходы			*39,05*	*55*
			Сметная прибыль			*17,46*	*25*
			КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ Ду-2000мм (1шт)				
63	63	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,300	2723,68	14435
			Накладные расходы			*327,81*	*1737*
			Сметная прибыль			*201,75*	*1069*
64	64	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	2,100	55365,99	116269
			Накладные расходы			*14912,23*	*31316*
			Сметная прибыль			*4101,18*	*8612*
65	65	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	34520,04	34520
			Сметная прибыль			*2557,04*	*2557*
66	66	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	20676,60	20677
			Сметная прибыль			*1531,60*	*1532*
67	67	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	30190,32	30190
			Сметная прибыль			*2236,32*	*2236*
68	68	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	27676,08	27676
			Сметная прибыль			*2050,08*	*2050*

69	69	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	2437,56	2438
			Сметная прибыль			*180,56*	*181*
70	70	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1,000	5263,92	5264
			Сметная прибыль			*389,92*	*390*
71	71	1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных стенах	отверстие	2,000	553,36	1107
			Накладные расходы			*207,10*	*414*
			Сметная прибыль			*40,99*	*82*
72	72	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,420	1260,16	11871
			Накладные расходы			*280,46*	*2642*
			Сметная прибыль			*93,35*	*879*
73	73	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянки	т	0,010	474515,28	4603
			Сметная прибыль			*35149,28*	*341*
74	74	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,300	2723,68	14435
			Накладные расходы			*327,81*	*1737*
			Сметная прибыль			*201,75*	*1069*
75	75	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки из асфальтобетона	м2 покрытия	5,300	1319,61	6994
			Накладные расходы			*213,03*	*1129*
			Сметная прибыль			*97,75*	*518*
			ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ 325х6мм, L=12м (1шт)				
76	76	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015	Кожух из стальных труб диаметром 325х6 мм. Укладка	км трубопровода	0,018	2759862,78	49678
			Накладные расходы			*1024826,29*	*18447*
			Сметная прибыль			*204434,28*	*3680*
77	77	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Кожух из стальных труб диам. 325х6 мм	м	18,000	16054,20	288976
			Сметная прибыль			*1189,20*	*21406*
78	78	1125-0119-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2 футеровки	6,660	5509,69	36695
			Накладные расходы			*741,79*	*4940*
			Сметная прибыль			*408,13*	*2718*
79	79	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концыфутляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2,000	11189,46	22379
			Накладные расходы			*1463,73*	*2927*
			Сметная прибыль			*828,85*	*1658*
80	80	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	18,000	2770,98	49878
			Накладные расходы			*1198,09*	*21566*

			Сметная прибыль			*205,26*	*3695*
81	81	1122-0601-0908 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,018	3836590,34	69059
			Накладные расходы			*337645,94*	*6078*
			Сметная прибыль			*284191,88*	*5115*
			ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1				
82	82	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	53,777	200,55	10785
			Накладные расходы			*34,81*	*1872*
			Сметная прибыль			*14,86*	*799*
83	83	1101-0205-0302 РСНБ	Грунты 2 группы. Доработка вручную	м3 грунта	1,663	3971,80	6606
			Накладные расходы			*1539,46*	*2560*
			Сметная прибыль			*294,21*	*489*
84	84	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	44,352	25,13	1114
			Накладные расходы			*5,59*	*248*
			Сметная прибыль			*1,86*	*83*
85	85	1101-0201-0501 РСНБ	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	44,352	275,12	12202
			Накладные расходы			*92,29*	*4093*
			Сметная прибыль			*20,38*	*904*
86	86	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,928	1726,14	8506
			Накладные расходы			*669,05*	*3297*
			Сметная прибыль			*127,86*	*630*
87	87	1123-0101-0101 РСНБ	Основание под трубопроводы из грунта. Устройство	м3 основания	6,160	2636,34	16240
			Накладные расходы			*1159,35*	*7142*
			Сметная прибыль			*195,28*	*1203*
88	88	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	715723,99	2147
			Накладные расходы			*294009,42*	*882*
			Сметная прибыль			*53016,59*	*159*
89	89	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,074	926068,49	68529
			Накладные расходы			*373831,54*	*27664*
			Сметная прибыль			*68597,67*	*5076*
90	90	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	3,030	777,60	2356
			Сметная прибыль			*57,60*	*175*
91	91	2301-0801-0111 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 150, толщина стенки 3,2 мм	м	74,740	1766,88	132057
			Сметная прибыль			*130,88*	*9782*
			КОЛОДЦЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ Ду-1000 мм (2шт)				
92	92	1111-0101-1303 РСНБ	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,020	2723,68	10949
			Накладные расходы			*327,81*	*1318*
			Сметная прибыль			*201,75*	*811*

93	93	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,080	67154,94	72527
			Накладные расходы			*22575,68*	*24382*
			Сметная прибыль			*4974,44*	*5372*
94	94	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	10560,24	21120
			Сметная прибыль			*782,24*	*1564*
95	95	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	11916,72	23833
			Сметная прибыль			*882,72*	*1765*
96	96	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	7617,24	15234
			Сметная прибыль			*564,24*	*1128*
97	97	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	2437,56	4875
			Сметная прибыль			*180,56*	*361*
98	98	2303-0101-0502 РСНБ	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2,000	5263,92	10528
			Сметная прибыль			*389,92*	*780*
99	99	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,660	1260,16	7133
			Накладные расходы			*280,46*	*1587*
			Сметная прибыль			*93,35*	*528*
			ИТОГО:				**3289871**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**484593**
			Сметная прибыль				**243694**
			Итого с временными		**1,5 %**	**49348,07**	**3339219,07**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,525 %**	**17530,90**	**3356749,97**
			Итого с непредвиденными работами и затратами:		**2%**	**67135**	**3423885**
			Итого с Договорным К-0,9449064:		**0,944906492**		**3235251**
			Итого с НДС к оплате:		**12%**	**388230**	**3623481**

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" _____ (подпись) **Гафаров К.С.**

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй" _____ (подпись) **Боранбаев Б.О.**

Авторский надзор: ТОО "Гаухартас Финанс" _____ (подпись) **Махамбетов Н. Х.**

Технический надзор: ТОО "Мурадар" _____ (подпись) **Койланов Т.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство архивохранилище на 40 тысяч единиц в г. Жанаозен**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные инженерные сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№4 от 27.03.2020г.**

Акт приемки выполненных работ №11
за Сентябрь месяц 2020 года.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ				
1	27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	72,500	141,32	10245
			Накладные расходы			*33,27*	*2412*
			Сметная прибыль			*10,47*	*759*
2	28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	145,000	117,87	17091
			Накладные расходы			*19,52*	*2831*
			Сметная прибыль			*8,73*	*1266*
3	29	1126-0101-0901 РСНБ	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100,	м3 изоляции	4,350	67717,02	294569
			Накладные расходы			*21583,35*	*93888*
			Сметная прибыль			*5016,08*	*21820*
4	31	1126-0301-0701 РСНБ	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами	м2 поверхности	276,200	864,17	238684
			Накладные расходы			*301,87*	*83377*
			Сметная прибыль			*64,01*	*17680*
5	37	1106-1301-0302 РСНБ	Монолитные участки лотков. Устройство	м3	0,950	70912,26	67367
			Накладные расходы			*18004,85*	*17105*
			Сметная прибыль			*5252,76*	*4990*
6	38	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100	м3	0,146	15879,24	2318
			Сметная прибыль			*1176,24*	*172*

7	39	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	10,416	200,55	2089
			Накладные расходы			*34,81*	*363*
			Сметная прибыль			*14,86*	*155*
8	40	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную	м3 грунта	0,784	3971,80	3114
			Накладные расходы			*1539,46*	*1207*
			Сметная прибыль			*294,21*	*231*
9	41	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	17,020	269,64	4589
			Накладные расходы			*49,09*	*835*
			Сметная прибыль			*19,97*	*340*
10	42	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	28,083	149,04	4185
			Сметная прибыль			*11,04*	*310*
11	43	1101-0102-0602 РСНБ	Грунты 2 группы. Работа на отвале	м3 грунта	17,020	30,56	520
			Накладные расходы			*7,79*	*133*
			Сметная прибыль			*2,26*	*39*
12	44	1101-0104-0405 РСНБ	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	10,080	25,13	253
			Накладные расходы			*5,59*	*56*
			Сметная прибыль			*1,86*	*19*
13	45	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,080	275,12	2773
			Накладные расходы			*92,29*	*930*
			Сметная прибыль			*20,38*	*205*
14	46	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,120	1726,14	1933
			Накладные расходы			*669,05*	*749*
			Сметная прибыль			*127,86*	*143*
			ФУНДАМЕНТЫ				
15	47	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	14,400	5447,35	78442
			Накладные расходы			*655,62*	*9441*
			Сметная прибыль			*403,51*	*5811*
16	48	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	8,420	45885,65	386357
			Накладные расходы			*9289,78*	*78220*
			Сметная прибыль			*3398,94*	*28619*
17	49	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,300	43407,12	13012
			Накладные расходы			*18718,45*	*5611*
			Сметная прибыль			*3215,34*	*964*

18	50	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,300	212384,16	63664
			Сметная прибыль			*15732,16*	*4716*
19	51	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,280	1260,16	21776
			Накладные расходы			*280,46*	*4846*
			Сметная прибыль			*93,35*	*1613*
20	52	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023	212384,16	4932
			Сметная прибыль			*15732,16*	*365*
21	53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023	216359,64	4985
			Сметная прибыль			*16026,64*	*369*
			ПОКРЫТИЕ				
22	54	1107-0202-0108 РСНБ РК 2015	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	2,000	11736,02	23472
			Накладные расходы			*3496,31*	*6993*
			Сметная прибыль			*869,33*	*1739*
23	55	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	7,200	6828,84	49168
			Сметная прибыль			*505,84*	*3642*
24	56	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Монолитные участки из бетона кл. В15. Устройство	м3	0,310	48902,59	15160
			Накладные расходы			*9671,98*	*2998*
			Сметная прибыль			*3622,41*	*1123*
25	57	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,007	43407,12	289
			Накладные расходы			*18718,45*	*125*
			Сметная прибыль			*3215,34*	*21*
26	58	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 6 мм ГОСТ 6727-80	т	0,007	227604,60	1516
			Сметная прибыль			*16859,60*	*112*
27	59	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Установка металлических перемычек	т конструкций	0,093	212593,67	19873
			Накладные расходы			*78991,53*	*7384*
			Сметная прибыль			*15747,68*	*1472*
28	60	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер N16	т	0,093	327339,36	30600
			Сметная прибыль			*24247,36*	*2267*
			ЛЮК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ				
29	61	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Металлический люк. Монтаж	т конструкций	0,027	187992,02	5029
			Накладные расходы			*69277,37*	*1853*
			Сметная прибыль			*13925,33*	*373*

30	62	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость металлического люка	т	0,027	536743,80	14358
			Сметная прибыль			*39758,80*	*1064*
			ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА				
31	63	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Стремянки металлические. Монтаж	т конструкций	0,008	213372,77	1647
			Накладные расходы			*78991,53*	*610*
			Сметная прибыль			*15805,39*	*122*
32	64	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость металлических стремянок	т	0,008	563074,20	4347
			Сметная прибыль			*41709,20*	*322*
			АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИИ				
33	65	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,930	141,32	131
			Накладные расходы			*33,27*	*31*
			Сметная прибыль			*10,47*	*10*
34	66	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,930	235,74	219
			Накладные расходы			*39,05*	*36*
			Сметная прибыль			*17,46*	*16*
			ИТОГО:				**1388707**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**322035**
			Сметная прибыль				**102867**
			Итого с временными		**1,5 %**	**20830,61**	**1409537,61**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,525 %**	**7400,07**	**1416937,68**
			Итого с непредвиденными работами и затратами:		**2%**	**28339**	**1445276**
			Итого с Договорным К-0,9449064:		**0,944906492**		**1365651**
			Итого с НДС к оплате:		**12%**	**163878**	**1529529**

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" **Гафаров К.С.**

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй" **Боранбаев Б.О.**

(подпись)

Авторский надзор: ТОО "Гаухартас Финанс" **Махамбетов Н. Х.**

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мурадар" **Койланов Т.**

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство архивохранилище на 40 тысяч единиц в г. Жанаозен**
(наименование, адрес)

Объект **Видеонаблюдение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№4 от 27.03.2020г.**

Акт приемки выполненных работ №9
за Сентябрь месяц 2020 года.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ				
1	13	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	2454,000	713,34	1750537
			Накладные расходы			*196,86*	*483090*
			Сметная прибыль			*52,84*	*129669*
2	14	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	46,000	513,48	23620
			Накладные расходы			*138,67*	*6379*
			Сметная прибыль			*38,04*	*1750*
3	15	Прайс-лист	Кабель комбинированный коаксильный MSB-005 RG58+2x0,5	м	2500,000	106,07	265179
			Сметная прибыль			*7,86*	*19643*
4	16	Прайс-лист	Кабель VGA	шт	4,000	11667,86	46671
			Сметная прибыль			*864,29*	*3457*
			МАТЕРИАЛЫ				
5	18	2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	24,000	48,60	1166
			Сметная прибыль			*3,60*	*86*
6	19	2306-1710-0108 РСНБ	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	16,000	171,72	2748
			Сметная прибыль			*12,72*	*204*

7	20	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	6,000	716,66	4300
			Накладные расходы			*222,29*	*1334*
			Сметная прибыль			*53,09*	*319*
8	21	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	6,000	31,32	188
			Сметная прибыль			*2,32*	*14*
			ИТОГО:				**2094409**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**490802**
			Сметная прибыль				**155141**
			Итого с временными		**1,5 %**	**31416,00**	**2125825**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,525 %**	**11161,00**	**2136986**
			Итого с Договорным К-0,9449064:		**0,944906492**		**2019252**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			**40385,04**	**2059637**
			Итого с НДС		**12 %**	**247156,44**	**2306793**

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" **Гафаров К.С.**

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй" **Боранбаев Б.О.**

(подпись)

Авторский надзор: ТОО "Гаухартас Финанс" **Махамбетов Н. Х.**

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мурадар" **Койланов Т.**

(подпись)