Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костанай" БИН 020440004931
Подрядчик : ТОО "МК Стройсервис"
Стройка : Строительство сетей газоснабжения по ул.Узкоколейной в г.Костанай
Объект : Строительство сетей газоснабжения по ул.Узкоколейной в г.Костанай
Договор подряда (контракт) № 137 от 24 мая 2021 г.

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2021 года.
Дополнительный объем

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 8 Добавляемый объем

8.1 Полиэтиленовый подземный газопровод низкого давления

15	**1122-0501-0104**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,0075**	428264,5	125153,06	3212	939	6	2510	6180
					302316	35750,86	2267	268	–	458	

16	2301-0502-0815	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (К-1,01) К=1,010;**	**м**	**7,575**	3122		23649	23649	–	25541
					–		–	–	1892	
19	1125-0127-0101	**Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром 350 мм (125 мм) НР = 91 % ктрр1=0,357; ктрм1=0,357; кэкс1=0,357; кмат1=0,357;**	**км трубопровода**	**0,0075**	220426,48	201219,12	1653	1509	13	359	2174
					17443,91	35209,84	131	264	–	161	
20	1125-0126-0101	**Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм (125 мм) НР = 91 % ктрр1=0,357; ктрм1=0,357; кэкс1=0,357; кмат1=0,357;**	**км трубопровода**	**0,0075**	397293,79	320317,64	2980	2402	8	1027	4327
					75956,75	74489,82	570	559	–	321	
29	2900-0000-0002 (пл)	**Накладной уход ПЭ 100 SDR 11 125х90**	**шт**	**1**	38705,36		38705		38705	–	41802
					–		–		–	3096	
53	1122-0501-0106	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка (160 футляр) НР = 99 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0,8;**	**км трубопровода**	**0,02**	448147,43	158047,29	8963	3161	41	6613	16822

					288059,2	45972,13	—	5761	919	–	1246	
54	2301-0502-0817	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (К-1,01) К=1,010;**	**м**	**20,2**	5079			102596		102596	–	110804
					–			–		–	8208	
55	1125-0110-0101	**Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 350 мм (160 футляр) НР = 91 % ктрр1=0,457; ктрм1=0,457; кэкс1=0,457; кмат1=0,457;**	**м кожуха**	**20**	3681,22	2906,51		73624	58130	3757	23275	104651
					586,87	691,98		11737	13840	–	7752	
		8.2 Стальной подземный газопровод низкого давления										
72	1122-0301-0103	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,004**	524164,24	112311,82		2097	449	63	1743	4147
					398520	41825,04		1594	167	–	307	
73	2301-0101-0210	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75 К=1,040;**	**м**	**4,16**	3301			13732		13732	–	14831
					–			–		–	1099	

82	1122-0601-0103	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,004**	317802,26	882,5	1271	4	648	615	2037
					155025	134,6	620	1	–	151	

8.3 Дополнительный объем

186	2900-0000-0017 (пл)	**ИФС-89 с патрубками под приварку**	**шт**	**1**	18156		18156		18156	–	19608
					–		–		–	1452	
187	1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %**	**м3 основания**	**1,35**	5999,1	1753,7	8099	2367	4546	2041	10951
					878,05	747,8	1185	1010	–	811	
188	1106-0201-0104	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**8,5221**	23245,14	642,68	198097	5477	154447	36543	253411
					4479,3	232,83	38173	1984	–	18771	
189	1133-0301-0401	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %**	**опора**	**27**	15850,17	–	427955	–	20039	326333	814631

					15108	–	407916	–	–	60343		
190	2301-0201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	116	1677		194532		194532	–	210095	
					–		–		–	15563		
191	2301-0201-0185	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	10,504	2415		25367		25367	–	27396	
					–		–		–	2029		
193	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40,5	537		21749		21749	–	23489	
					–		–		–	1740		
194	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,063	722210,25	217542,39	45499	13705	550	36814	88898	
					495936	94318,28	31244	5942	–	6585		
195	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	63,63	1237		78710		78710	–	85007	
					–		–		–	6297		

196	1122-0301-0202	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0455	742020,27	233764,53	33762	10636	493	26958	65578
					497412	101059,72	22632	4598	–	4858	
197	2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	45,955	2244		103123		103123	–	111373
					–		–		–	8250	
198	1122-0301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0355	790725,26	258217,64	28071	9167	460	22133	54220
					519552	110215,3	18444	3913	–	4016	
199	2900-0000-0001	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	35,855	6961		249587		249587	–	269554
					–		–		–	19967	
200	1122-0301-0204	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,012	927063,71	294400,21	11125	3533	312	8701	21412
					606636	125786,94	7280	1509	–	1586	

201	2900-0000-0002	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;**	**м**	**12,12**	7904		95796		95796	–	103460
					–		–		–	7664	
202	1125-0126-0101	**Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм (50 мм) НР = 91 % ктрр1=0,143; ктрм1=0,143; кэкс1=0,143; кмат1=0,143;**	**км трубопровода**	**0,063**	57842,97	48000,26	3644	3024	62	1119	5144
					8857,99	10659,45	558	672	–	381	
203	1125-0126-0101	**Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм (89 мм) НР = 91 % ктрр1=0,286; ктрм1=0,286; кэкс1=0,286; кмат1=0,286;**	**км трубопровода**	**0,0455**	115685,95	96000,49	5264	4368	90	1616	7430
					17715,98	21318,91	806	970	–	550	
204	1125-0126-0101	**Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм (108 мм) НР = 91 % ктрр1=0,429; ктрм1=0,429; кэкс1=0,429; кмат1=0,429;**	**км трубопровода**	**0,0355**	173528,92	144000,75	6160	5112	105	1891	8695
					26573,98	31978,36	943	1135	–	644	
205	1125-0126-0101	**Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм (133 мм) НР = 91 % ктрр1=0,572; ктрм1=0,572; кэкс1=0,572; кмат1=0,572;**	**км трубопровода**	**0,012**	231371,91	192000,99	2776	2304	47	853	3919
					35431,97	42637,82	425	512	–	290	

206	2302-0101-0153	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**10**	568		5680	5680	–	6134
					–		–	–	454	
207	2302-0101-0174	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2**	1074		2148	2148	–	2320
					–		–	–	172	
208	2302-0101-0183	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**3**	2256		6768	6768	–	7309
					–		–	–	541	
209	1122-0501-0106	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,012**	572024,29	197559,11	6864	2371	173	4961	12771
					360074	57465,16	4321	690	–	946	

210	2900-0000-0003	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 225x20,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)**	**м**	**12**	26170,14		314042		314042	–	339165
					–		–		–	25123	
211	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %**	**м2**	**95,632**	102,14	2,43	9768	232	5224	2992	13780
					45,08	0,26	4311	25	–	1021	
212	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %**									
			м2	**95,632**	78,76	1,72	7532	164	4848	1756	10031
					26,35	0,26	2520	25	–	743	

Итого по разделу 8	**2 909 097**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	411 152
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	327 448
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	91 269
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 394 922
- накладные расходы, тенге	414 626
в т.ч. зарплата, тенге	44 395
- сметная прибыль (8 %), тенге	215 158

Временные здания и сооружения 1,3%	37 818,26
Итого	2 946 915,18
(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%	97 248,20
Итого	3 044 163,38
Непредвиденные работы и затраты-2%	60 883,27
Итого	3 105 046,65
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	3 260 410,76
Коэффициент к договору К=0,9	2 752 393,55
НДС 12%	330 287,22
ВСЕГО ПО АКТУ	**3 082 680,77**

Принял (Заказчик)

автомобильных дорог акимата города Костанай" БИН 020440004931

Заведующий сектором ПТ и АД Бейсенов Н.А.

Сдал (подрядчик)

ТОО "МК Стройсервис"

Директор Мукатов А.А.

Технический надзор

ТОО "Аркада KZ" Аттестат №KZ16VJE00054423 от 17.04.2020г.

Эксперт Жабатаев Е.Т.

Авторский надзор

ТОО "Межрайгаз +"

ГИП Кинерейш А.И.