Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

г.Костанай "25" октября 2021года

Технический надзор: **ТОО «Аркада KZ» эксперт тех.надзора Жабатаев Е.Т.**
Республика Казахстан, г.Нур-Султан , Ж.Тархана , 9 , 20
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

лице: **Эксперта технического надзора Жубатаев Е.Т. KZ16VJE00054423 от 17.04.2020**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора **№ 124 от 30.04.2021 года**
№ договора и дата

по объекту: **«Строительство сетей газоснабжение по ул.Узкоколейной в г.Костанай»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является : **ГУ«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костанай»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «МК Стройсервис»**
ГСЛ № 011729 от 19.05.2003г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Мукатова Амантая Амангельдинович**
фамилия , имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями нет
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2021** ;
месяц, год

окончание работ **август 2021**;
месяц, год

при продолжительности строительства, **2** месяц:
по норме или по проекту организации строительства **2** месяц; фактически **2** месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **13 567 424** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **10 446 163** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **0** тенге, прочие работы **0 тенге**;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **9 008 765.10** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ по договору **№ 137 от 24.05.2021г.** **9 008 765.10** тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0** тенге; прочие затраты **-** тысяч тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Межрайгаз +» Инв. №06-06-2019ГСН
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костанай» от 31/12/2020г**
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов
6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __90__% и фактически применено __85__% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);"
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;
9.Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: **ТОО «Аркада KZ» эксперт тех.надзора Жабатаев Е.Т.**
Республика Казахстан, г.Нур-Султан , Ж.Тархана , 9 , 20
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата 25.10.2021г

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору: **Эксперт технического надзора Жабатаев Е.Т.**
KZ16VJE00054423 от 17.04.2020
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата 25.10.2021г

Место печати (при наличии)