ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
Наименование стройки: Водоснабжение 3-х сел Узункольского района Костанайской области
ДОГОВОР: №24 от 20.05.2021 г.

Р Е Е С Т Р №2
актов выполненных работ за декабрь 2021 года

№	Наименование	Итого в ценах 2020-2021 г.г., тенге	Итого по акту в текущих ценах, тенге	В том числе НДС, тенге
1	Акт №2	32 001 449,82	32 001 449,82	3 428 726,77
	ИТОГО к оплате за декабрь	**32 001 449,82**	**32 001 449,82**	**3 428 726,77**

Сдал:
Директор ТОО «Байсын-А» _____ **Ж. Калмагамбетова**

Принял:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
_____ **В. Шерстюков**

Форма № КС-3

Утверждена

приказом и.о.министра индустрии

и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от " 5 " августа 2021 г. №420

ЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"

ЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"

ВОР №24 от 20.05.2021 г.

нование стройки: Водоснабжение 3-х сел Узункольского района Костанайской области

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		24	20.05.2021				

енование пусковых плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
его по стройке:	32 001 449,82	28 572 723,05		-	-	-	-	-	3 428 726,77	32 001 449,82
ение аванса 30%	9 600 434,95	8 571 816,92							1 028 618,03	9 600 434,95
оплате:	**22 401 014,87**	**20 000 906,14**							**2 400 108,74**	**22 401 014,87**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"

БИН 060140006627

_____ Шерстюков В.Н.

Технический надзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

БИН 040140001355

KZ13VJE00054089 от 27.03.2020 г

_____ Мадиев Ж.И.

Подрядчик:

Директор ТОО "Байсын-А"

БИН 070340005757

«Байсын-А» Калмагамбетова Ж.Б.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №24 от 20.05.2021 г.
Наименование стройки: Водоснабжение 3-х сел Узункольского района Костанайской области

Акт выполненных работ №2
за декабрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 Наружные сети водоснабжения от 1 до 14										
		РАЗДЕЛ 1.Снятие почвенно-растительного слоя										
1	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятие ППС/**	**м3 грунта**	**11770**		**26,87**	**26,87**	**316295,21**	**316295,21**	**--**	**89582,88**	**438348,34**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**10,57**	**--**	**124420,67**		**32470,25**	
2	**Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /рекультивация ППС/**	**м3 грунта**	**11770**		**46,51**	**46,51**	**547478,25**	**547478,25**	**--**	**155059,83**	**758741,13**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**18,30**	**--**	**215360,87**		**56203,05**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**863773,46**	**863773,46**	**--**	**244642,71**	**1197089,47**
								--	**339781,54**	**--**	**88673,29**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**863773,46**				
	Всего заработная плата		Тенге						**339781,54**			
		Накладные расходы	Тенге					**244642,71**				
		Сметная прибыль	Тенге					**88673,29**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1197089,47**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**176,79**
		Сметная заработная плата	Тенге						**339781,54**			
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы										
5	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**27880**		**155,05**	**146,68**	**4322901,06**	**4089438,40**	**--**	**912715,28**	**5654465,64**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,37**	**37,09**	**233462,66**	**1034197,45**		**418849,31**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	6735	170,56	161,35	1148716,37	1086678,78	--	242534,12	1502550,53
		НР - 72%; СП - 8%			9,21	40,80	62037,59	274815,34		111300,04	
7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	722	2010,62	--	1451670,53	--	--	1045202,78	2696623,17
		НР - 72%; СП - 8%			2010,62	--	1451670,53	--		199749,86	
8	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	300	2312,22	--	693665,28	--	--	499439,00	1288552,62
		НР - 72%; СП - 8%			2312,22	--	693665,28	--		95448,34	
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1791	873,83	--	1565025,95	--	--	1126818,68	2907192,20
		НР - 72%; СП - 8%			873,83	--	1565025,95	--		215347,57	
10	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	12445	18,57	18,57	231063,83	231063,83	--	65443,18	320227,56
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,30	--	90893,30		23720,56	
11	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	12445	8,21	8,21	102154,53	102154,53	--	28932,77	141574,29
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,23	--	40184,41		10486,98	
12	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	20522	1,12	1,12	23062,21	23062,21	--	6531,81	31961,54
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,44	--	9071,96		2367,52	
13	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	м3 мокрого грунта	1250	1284,14	1284,14	1605175,00	1605175,00	--	728442,00	2520306,36
		НР - 72%; СП - 8%			--	809,38	--	1011725,00		186689,36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11143434,76	7137572,75	--	4656059,62	17063453,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4005862,00	2460887,46	–	1263959,55	
		Всего заработная плата	Тенге				11143434,76				
		Накладные расходы	Тенге				4656059,62	6466749,47			
		Сметная прибыль	Тенге				1263959,55				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17063453,93				5852,52
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6466749,47			
		Сметная заработная плата	Тенге				17063453,93				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы									
		Трубопроводы полиэтиленовые									
33	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	5	359371,38	107445,94	1796856,90	537229,70	17057,20	1382530,15	3433738,00
		НР - 99%; СП - 8%			248514,00	30785,02	1242570,00	153925,10		254350,96	
34	С123-010501-1112 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	5050	1359,00	--	6862950,00	--	6862950,00	--	7411986,00
		СП - 8%			–	–	–	--		549036,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				8659806,90	537229,70	6880007,20	1382530,15	10845724,01
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1242570,00	153925,10	–	803386,96	
		Материалы	Тенге				1796856,90				
		Всего заработная плата	Тенге				17057,20				
		Накладные расходы	Тенге					1396495,10			
		Сметная прибыль	Тенге				1382530,15				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				254350,96				
							3433738,00				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								29106267,41
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5248432,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8538575,92			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2954594,10			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6880007,20		
		- Накладные расходы	Тенге							6283232,47	
		- Сметная прибыль	Тенге							2156019,81	

		ИТОГО ПО АКТУ:									29 106 267,41
		в т.ч.оборудование									0,00
		Временные здания и сооружения 2,9%									844 081,75
		Итого:									29 950 349,16
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3%									988 361,52
		Итого:									30 938 710,69
		Непредвиденные работы и затраты (2%)									618 774,21
		ИТОГО									31 557 484,90
		В т.ч. В текущих ценах на 2020 год - 88% К=1,0									27 770 586,71
		В т.ч. В текущих ценах на 2021 год - 12% К=1,0501698									3 976 886,11

Программный комплекс АВС (редакция 2020.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9							28 572 723,05
		Налог на добавленную стоимость-12%									3 428 726,77
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**32 001 449,82**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"
БИН 060140006627
_____ Шеретюков В.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"
БИН 070340005757
_____ Калмагамбетова Ж.Б.

Технический надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
БИН 040140001355
KZ13VJE00054089 от 27.03.2020 г
_____ Мадиев Ж.И.