Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ГУ "Управление Делами Президента РК"**

Подрядчик: **ТОО "KazConstruction-NS"**

Наименование строительства и его адрес: **Работы по строительству объекта "Строительство сетей резервного электроснабжения существующего АБК, расположенного по адресу: район Есиль, жилой массив Караоткель, здание №30А"**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2021 года.

Код заказчика		Ккод подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац правовая форма		
						наименование	код	наименование	код	
				62	19.05.2021					
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									НДС	Всего к оплате
				из них			доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за июль), без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	124 889 862	111 508 805,35							13 381 056,65	124 889 862
в том числе за июль 2021г.	36 050 124	32 187 610,71							3 862 513,29	36 050 124

Сдал (Генподрядчик)

ТОО "KazConstruction-NS", БИН 950 640 003 825
(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор **Е.К. Жумагалиев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление Делами Президента РК", БИН 900 640 000 128
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель Управляющего делами Президента **С.М. Хорошун**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Тоненчук А.Н.ИИН 901104350805, аттестат № KZ44VJE00031803
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Литовченко А.Н. ИИН 670719300542, аттестат №
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик ГУ "Управление Делами Президента РК"

Генподрядчик ТОО "KazConstruction-NS"

Стройка Работы по строительству объекта "Строительство сетей резервного электроснабжения существующего АБК, расположенного по адресу: район Есиль, жилой массив Караоткель, здание №30А"

Договор подряда (контракт) № 62 от 19 мая 2021г.

Акт выполненных работ №1
за июль месяц 2021г.

№ п.п акт	№ п.п смета	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость		
					количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Смета	**Смета**	**04-01-01**	**Резервное электроснабжение 10кВ**				
			Раздел 1. Линия 10кВ (ПС "Южная"-ТП 1131)				
1	**1**	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**44,8**	**222,74**	**9 978,75**
2	**2**	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**22,272**	**301,34**	**6 711,44**
3	**3**	**4102-0103-1025 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км**	**т**	**40,09**	**504,36**	**20 219,79**
4	**4**	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**440**	**823,64**	**362 401,60**
5	**5**	**2101-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**33,69**	**1 340,28**	**45 154,03**
6	**6**	**1308-0201-0907 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**500**	**2 904,91**	**1 452 455,00**
7	**7**	**1308-0201-0708 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**32**	**4 272,03**	**136 704,96**
8	**9**	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**500**	**574,57**	**287 285,00**
9	**10**	**1308-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**32**	**1 052,87**	**33 691,84**
10	**12**	**1308-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**440**	**727,82**	**320 240,80**
11	**13**	**2103-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**1,75**	**49 358,16**	**86 376,78**
12	**14**	**1308-0201-2508 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**80 091,69**	**160 183,38**
13	**15**	**2306-1703-2606 РСНБ РК 2015**	**Муфты концевые внутренней установки типа GUST-12/150-240/800-L12 для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками на напряжение от 6 до10 кВ ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**2**	**64 688,76**	**129 377,52**

14	16	1308-0201-2709 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	5	37 507,04	187 535,20
15	17	2306-1703-4103 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные типа GUSJ-12/150-240 для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	5	112 732,56	563 662,80
16	18	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	52,5	76,95	4 039,88
17	19	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	52,5	322,10	16 910,25
18	20	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство.	канало-километр трубопровода	0,968	348 691,13	337 533,01
19	22	2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	500	170,64	85 320,00
20	24	1122-1401-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м	м	120	4 586,68	550 401,60
21	37	1308-0103-3304 РСНБ РК 2015	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования	шт.	1	71 485,91	71 485,91
22	38	ТПрайс "EVA ElectraCompany"	Ячейка КМ-1КФ	шт	1	4 017 857,14	4 017 857,14
23	41	2113-0809-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	10 м	43,75	77,76	3 402,00
24	42	1308-0201-1208 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, масса до 0,7 кг. Установка на стойках	шт.	32	105,61	3 379,52
25	43	2306-1710-0405 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1162 У3	шт.	32	590,76	18 904,32
26	44	1308-0201-1204 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	32	866,73	27 735,36
27	45	2306-1710-0603 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1151 У3	шт.	32	864,00	27 648,00
Раздел 2. Линия 10кВ (РП "69"-ТП 1131)							-
28	48	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	21,22	222,74	4 726,54
29	49	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	10,61	301,34	3 197,22
30	50	4102-0103-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	19,092	504,36	9 629,24
31	51	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	88,4	823,64	72 809,78
32	52	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	10,61	1 340,28	14 220,37
33	53	1308-0201-0907 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	586	2 904,91	1 702 277,26
34	54	1308-0201-0708 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	64	4 272,03	273 409,92
35	56	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	293	574,57	168 349,01
36	57	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	32	1 052,87	33 691,84
37	59	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	221	727,82	160 848,22
38	60	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,727	49 358,16	134 599,70
39	61	1308-0201-2508 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	80 091,69	320 366,76

40	62	2306-1703-2606 РСНБ РК 2015	Муфты концевые внутренней установки типа GUST-12/150-240/800-L12 для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками на напряжение от 6 до10 кВ ГОСТ	шт.	4	64 688,76	258 755,04
41	63	1308-0201-2709 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	37 507,04	225 042,24
42	64	2306-1703-4103 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные типа GUSJ-12/150-240 для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	112 732,56	676 395,36
43	65	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	106,08	76,95	8 162,86
44	66	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	106,08	322,10	34 168,37
45	67	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство.	канало-километр трубопровода	0,12	348 691,13	41 842,94
46	74	2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	288	170,64	49 144,32
47	75	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	15,12	6 875,29	103 954,38
48	76	1127-0403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	252	1 036,63	261 230,76
49	77	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	1260	66,14	83 336,40
50	78	1127-0403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	252	1 280,02	322 565,04
51	79	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	252	66,14	16 667,28
52	80	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	252	1 847,78	465 640,56
53	81	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	1512	191,62	289 729,44
54	82	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	252	2 051,92	517 083,84
55	83	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	504	217,59	109 665,36
56	84	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	51,03	2 447,41	124 891,33
57	85	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	124	1 231,97	152 764,28
58	86	2113-0809-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	10 м	22,1	77,76	1 718,50
			ИТОГО				15 607 480
			Оборудование				4 017 857

			Итого без оборудования				**11 589 623**
			Временные здания и сооружения 1,5%				173 844
			Итого:				**11 763 467**
			Зимнее удорожание 2,2%				258 796
			Итого с зимним удорожанием				**12 022 264**
			Непредвиденные работы и затраты-2%				240 445
			Итого с непредвиденными				**12 262 709**
			Итого с оборудованием				**16 280 566**
			Итого в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,0501698				17 097 359
			Понижающий коэффициент к договорной стоимости к=0,979999988440272				**16 755 411**
			Налог на добавленную стоимость 12%				2 010 649
			Итого с НДС				**18 766 061**

Сдал (Генподрядчик)

ТОО "KazConstruction-NS", БИН 950 640 003 825
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Е.К. Жумагалиев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление Делами Президента РК", БИН 900 640 000 128
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Тоненчук А.Н.ИИН 901104350805, аттестат № KZ44VJE00031803
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Литовченко А.Н. ИИН 670719300542, аттестат № [illegible]
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик ГУ "Управление Делами Президента РК"

Генподрядчик ТОО "KazConstruction-NS"

Стройка Работы по строительству объекта "Строительство сетей резервного электроснабжения существующего АБК, расположенного по адресу: район Есиль, жилой массив Караоткель, здание №30А"

Договор подряда (контракт) № 62 от 19 мая 2021г.

Акт выполненных работ №2

за июль месяц 2021г.

Дополнительные работы, взамен невыполняемых видов работ

№ п.п акт	№ п.п смета	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость		
					количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Смета	**Смета**	**04-01-01**	**Резервное электроснабжение 10кВ**				
			Раздел 1. Линия 10кВ (ПС "Южная"-ТП 1131)				
1	**1**	**1122-1401-0801 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м**	**м**	**410,00**	**4 586,68**	**1 880 538,80**
2	**2**	**2301-0601-0310 РСНБ РК 2015**	**Трубы Электропайп ОС N1250 110х10,2 F3**	**м**	**160,00**	**6 780,24**	**1 084 838,40**
			Раздел 2. Линия 10кВ (РП "69"-ТП 1131)				
3	**3**	**1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**4,28**	**6 875,29**	**29 426,24**
4	**4**	**1127-0403-0103 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**84**	**1 036,63**	**87 076,92**
5	**5**	**1127-0403-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	**м2 основания**	**420**	**66,14**	**27 778,80**
6	**6**	**1127-0403-0102 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**84**	**1 280,02**	**107 521,68**
7	**7**	**1127-0403-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	**м2 основания**	**84**	**66,14**	**5 555,76**
8	**8**	**1127-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**84**	**1 847,78**	**155 213,52**
9	**9**	**1127-0602-0403 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м2 покрытия**	**504**	**191,62**	**96 576,48**
10	**10**	**1127-0602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**84**	**2 051,92**	**172 361,28**
11	**11**	**1127-0602-0402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302**	**м2 покрытия**	**168**	**217,59**	**36 555,12**

12	84	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**119**	**2 447,41**	**291 241,79**
13	12	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**119**	**1 231,97**	**146 604,43**
14	13	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство.**	**канало-километр трубопровода**	**0,722**	**348 691,13**	**251 755,00**
15	14	2301-0602-0310 РСНБ РК 2015	**Трубы Электропайп ОС N1250 110х6,5 F3**	**м**	**476**	**6 478,92**	**3 083 966**
			ИТОГО				**7 457 015**
			Оборудование				**-**
			Итого без оборудования				**7 457 015**
			Временные здания и сооружения 1,5%				111 855
			Итого:				**7 568 870**
			Зимнее удорожание 2,2%				166 515
			Итого с зимним удорожанием				**7 735 386**
			Непредвиденные работы и затраты-2%				154 708
			Итого с непредвиденными				**7 890 093**
			Итого с оборудованием				**7 890 093**
			Итого в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,0501698				8 285 938
			Понижающий коэффициент к договорной стоимости к=0,979999988440272				**8 120 219**
			Налог на добавленную стоимость 12%				974 426
			Итого с НДС				**9 094 645**

Сдал (Генподрядчик)

ТОО "KazConstruction-NS", БИН 950 640 003 825

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Е.К. Жумагалиев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление Делами Президента РК", БИН 900 640 000

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Топенчук А.Н.ИИН 901104350805, аттестат №

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Литовченко А.Н. ИИН 670719300542, аттестат №

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик ГУ "Управление Делами Президента РК"

Подрядчик ТОО "KazConstruction-NS"

Стройка Работы по строительству объекта "Строительство сетей резервного электроснабжения существующего АБК, расположенного по адресу: район Есиль, жилой массив Караоткель, здание №30А"

Договор подряда (контракт) № 62 от 19 мая 2021г.

Акт выполненных работ №3
за июль месяц 2021г.

№ п.п	№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость		
					количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7
	Смета	**04-02-01**	**Электротехническая часть**				
1	**1**	**1308-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 1000 КВХА. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**156 138,53**	**312 277,06**
2	**3**	**1308-0103-3304 РСНБ РК 2015**	**Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования**	**шт.**	**7**	**71 485,91**	**500 401,37**
3	**6**	**1308-0304-0204 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1**	**29 935,40**	**29 935,40**
4	**8**	**1308-0304-0102 РСНБ РК 2015**	**Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, шкафного исполнения**	**м**	2,4 ~~3,2~~	**143 383,94**	**458 828,61**
5	**12**	**1308-0103-0201 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**шт.**	**48**	**7 744,00**	**371 712,00**
6	**13**	**2307-0503-0421 РСНБ РК 2015**	**Трансформаторы тока марки Т-0,66 400/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2015**	**шт.**	**24**	**6 363,36**	**152 720,64**
7	**14**	**2307-0503-0419 РСНБ РК 2015**	**Трансформаторы тока марки Т-0,66 250/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2015**	**шт.**	**24**	**6 363,36**	**152 720,64**
8	**15**	**1308-0103-1903 РСНБ РК 2015**	**Шины сборные - три полосы в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 1500 мм2**	**м**	**212**	**7 860,09**	**1 666 339,08**
9	**16**	**2307-0222-0130 РСНБ РК 2015**	**Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89**	**шт.**	**50**	**11 738,52**	**586 926,00**
10	**17**	**2307-0222-0123 РСНБ РК 2015**	**Шина алюминиевая АД31Т, размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89**	**шт.**	**3**	**6 324,48**	**18 973,44**

11	18	1308-0201-0707 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	23	3 458,30		79 540,90
12	19	2306-0109-1006 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х95-10 ГОСТ 18410-73	км	0,023	5 164 307,28		118 779,07
13	20	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	55 272,90		221 091,60
14	21	2306-1703-2605 РСНБ РК 2015	Муфты концевые внутренней установки типа GUST-12/70-120/800-L12 для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками на напряжение от 6 до10 кВ ГОСТ	шт.	4	57 726,00		230 904,00
15	22	1308-0103-3304 РСНБ РК 2015	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Демонтаж оборудования	шт.	6	28 306,93		169 841,58
16	23	1308-0103-1903 РСНБ РК 2015	Шины сборные - три полосы в фазе, шина медная или алюминиевая. Демонтаж	м	103	3 055,29		314 694,87
17	24	1308-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 1000 КВХА. Демонтаж оборудования	шт.	2	61 966,63		123 933,26
18	25	1308-0304-0102 РСНБ РК 2015	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, шкафного исполнения. Демонтаж	м	0	~~33 908,36~~		-
19	26	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Демонтаж оборудования	шт.	0	~~2 730,20~~		-
20	27	1308-0101-0801 РСНБ РК 2015	Выключатель воздушный напряжением 35 кВ, тип ВВУ. Демонтаж	шт.	0	~~269 020,19~~		-
21	28	1217-0101-0706 РСНБ РК 2015	Электросчетчики. Демонтаж	шт.	0	~~670,55~~		-
22	29	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	20	209,89		4 197,80
23	30	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	53 031,28		53 031,28
24	32	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	19	2 961,18		56 262,42
25	33	2307-0501-1021 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	19	58 863,24		1 118 401,56
26	34	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	46	664,74		30 578,04
27	35	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,046	95 061,60		4 372,83
28	36	2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0	~~150 427,80~~		-
29	37	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	53 031,28		53 031,28
			ИТОГО			6 714 788		~~6 829 495~~
			Оборудование			6 714 788		-
			Итого без оборудования			100 722		~~6 829 495~~
			Временные здания и сооружения 1,5%			6 815 510		~~102 442~~
			Итого:			149 941		~~6 931 937~~
			Зимнее удорожание 2,2%			6 965 451		~~152 503~~
			Итого с зимним удорожанием					~~7 084 440~~
			Непредвиденные работы и затраты-2%			139 309		~~141 689~~
			Итого с непредвиденными			7 104 760		~~7 226 129~~
			Итого с оборудованием			7 104 760		~~7 226 129~~

			Итогов текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,0501698			7 461 204	~~7 588 662~~
			Понижающий коэффициент к договорной стоимости к=0,979999988440272			7 311 980	~~7 436 889~~
			Налог на добавленную стоимость 12%			877 438	~~892 427~~
			Итого с НДС				~~8 329 315~~

8 189 418

Сдал (Генподрядчик)

ТОО "KazConstruction-NS", БИН 950 640 003 825
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Е.К. Жумагалиев**
(должность, подпись, расшифровка

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление Делами Президента РК", БИН 900 640 000
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Тоненчук А.Н.ИИН 901104350805, аттестат № KZ44VJE00031803
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Литовченко А.Н. ИИН 670719300542, аттестат №
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)