Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ГУ "Управление Делами Президента Республики Казахстан"**
Подрядчик: **ТОО "KazConstruction-NS"**
Наименование строительства и его адрес: **Работы по строительству объекта "Строительство сетей резервного электроснабжения объектов, расположенных в жилых массивах Чубары и Караоткель, в районе Есиль"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2021 года.

Код заказчика		Ккод подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац правовая форма		
						наименование	код	наименование	код	
				63	19.05.2021					
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									НДС	Всего к оплате
				из них			доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за июль), без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	42 345 146	37 808 166,07							4 536 979,93	42 345 146
в том числе за июль 2021г.	11 528 585	10 293 379,46							1 235 205,54	11 528 585

Сдал (Генподрядчик)

ТОО "KazConstruction-NS", БИН 950 640 003 825
(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор **Е.К. Жумагалиев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление Делами Президента РК", БИН 900 640 000 128
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель Управляющего делами Президента **С.М. Хорошун**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Тоненчук А.Н.ИИН 901104350805, аттестат № KZ44VJE00031803
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Литовченко А.Н. ИИН 670719300542, аттестат №
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: ГУ "Управление Делами Президента РК"

Генподрядчик: ТОО "KazConstruction-NS"

Стройка: Работы по строительству объекта "Строительство сетей резервного электроснабжения объектов, расположенных в жилых массивах Чубары и Караоткель, в районе Есиль"
Резервное электроснабжение 10кВ /РП84 - ТП1081/

Договор подряда (контракт) № 63 от 19 мая 2021г.

Акт выполненных работ №1
за июль месяц 2021г.

№ п.п	№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость		
					количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7
АВР	**Смета**	**02-01-01**	**Резервное электроснабжение 10кВ**				
1	**1**	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**138,6**	**222,74**	**30 871,76**
2	**2**	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**70**	**301,34**	**21 093,80**
3	**3**	**4102-0103-1025 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км**	**т**	**126**	**504,36**	**63 549,36**
4	**4**	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**1157,8**	**823,64**	**953 610,39**
5	**5**	**2101-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**99,24**	**1340,28**	**133 009,39**
6	**6**	**1308-0201-0906 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**1623**	**2374,67**	**3 854 089,41**
7	**7**	**1308-0201-0707 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**32**	**3458,30**	**110 665,60**
8	**9**	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**1678**	**574,57**	964 119,55 ~~**964 128,46**~~
9	**10**	**1308-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**32**	**1052,87**	**33 691,84**
10	**12**	**1308-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**1654**	**727,82**	**1 203 814,28**
11	**13**	**2103-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**6,616**	**49358,16**	**326 553,59**
12	**14**	**1308-0201-2508 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	~~**2**~~	~~**80091,69**~~	~~**160 183,38**~~
13	**15**	**2306-1703-2606 РСНБ РК 2015**	**Муфты концевые внутренней установки типа GUST-12/150-240/800-L12 для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками на напряжение от 6 до10 кВ ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	~~**2**~~	~~**64688,76**~~	~~**129 377,52**~~
14	**16**	**1308-0201-2709 РСНБ РК 2015**	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**9**	**37507,04**	**337 563,36**
15	**17**	**2306-1703-4103 РСНБ РК 2015**	**Муфты соединительные типа GUSJ-12/150-240 для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**9**	**112732,56**	**1 014 593,04**

16	18	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	198	76,95	15 236,10
17	19	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	198	322,10	63 775,80
18	20	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство.	канало-километр трубопровода	2,521	348691,13	879 050,34
19	22	2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1678	170,64	286 333,92
20	23	1122-1401-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м	м	120	4586,68	550 401,60
21	25	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	~~8,4~~	~~6875,29~~	~~57 752,44~~
22	26	1127-0403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	~~140~~	~~1036,63~~	~~145 128,20~~
23	27	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	~~700~~	~~66,14~~	~~46 298,00~~
24	35	1127-0403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	~~140~~	~~1280,02~~	~~179 202,80~~
25	29	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	~~140~~	~~66,14~~	~~9 259,60~~
26	30	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	~~140~~	~~1847,78~~	~~258 689,20~~
27	31	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	~~840~~	~~191,62~~	~~160 960,80~~
28	32	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	~~140~~	~~2051,92~~	~~287 268,80~~
29	33	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	~~280~~	~~217,59~~	~~60 925,20~~
30	34	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	~~5~~	~~2447,41~~	~~12 237,05~~
31	35	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2	~~5~~	~~1231,97~~	~~6 159,85~~
32	36	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2961,18	2 961,18
33	37	2307-0501-0313 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-00 P, 3x57,7/100 B, 5(10) A, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	31444,20	31 444,20
34	38	1308-0103-3304 РСНБ РК 2015	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования	шт.	1	71485,91	71 485,91
35	42	2113-0809-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	10 м	165,4	77,76	12 861,50
			ИТОГО				10 960 775,6 ~~12 474 228~~
			Оборудование				-
			Итого без оборудования				10 960 776 ~~12 474 228~~

			Временные здания и сооружения 1,5%				164 412	~~187 113~~
			Итого:				11 125 188	~~12 661 341~~
			Зимнее удорожание 2,2%				244754	~~278 550~~
			Итого с зимним удорожанием				11 369 942	~~12 939 891~~
			Непредвиденные работы и затраты-2%				227399	~~258 798~~
			Итого с непредвиденными				11 597 341	~~13 198 688~~
			Итого с оборудованием				11 597 341	~~13 198 688~~
			Итого в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,0501698				12 179 177	~~13 860 864~~
			Понижающий коэффициент к договорной стоимости к=0,98				11 935 594	~~13 583 647~~
			Налог на добавленную стоимость 12%				1 432 271	~~1 630 038~~
			Итого с НДС				13 367 865	~~15 213 684~~

Сдал (Генподрядчик)

ТОО "KazConstruction-NS", БИН 950 640 003 825
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Е.К. Жумагалиев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление Делами Президента РК", БИН 900 640 000 128
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Тоненчук А.Н.ИИН 901104350805, аттестат № KZ44VJE00031803
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Литовченко А.Н. ИИН 670719300542, аттестат №
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик ГУ "Управление Делами Президента РК"

Подрядчик ТОО "KazConstruction-NS"

Стройка Работы по строительству объекта "Строительство сетей резервного электроснабжения объектов, расположенных в жилых массивах Чубары и Караоткель, в районе Есиль"

РП84

Договор подряда (контракт) № 63 от 19 мая 2021г.

Акт выполненных работ №2
за июль 2021г.

№ п.п		Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость		
					количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
АВР	**Смета**	**02-03-01**	**Волоконно-оптическая система передачи данных**				
1	**1**	**1308-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1**	**53031,28**	**53 031,28**
2		**ТПрайс "Институт автоматизации"**	**Шкаф передачи данных по оптоволоконной линии связи ПД по ВОЛС**	**шт**	**-1**	**1071428,57**	**- 1 071 428,57**
			ИТОГО				**- 1 018 397**
			Оборудование				- 1 071 429
			Итого без оборудования				**53 031**
			Временные здания и сооружения 1,5%				795
			Итого:				**53 827**
			Зимнее удорожание 2,2%				1 184
			Итого с зимним удорожанием				**55 011**
			Непредвиденные работы и затраты-2%				1 100

			Итого с непредвиденными				**56 111**
			Итого с оборудованием				- **1 015 317**
			Итого в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,0501698				- 1 066 256
			Понижающий коэффициент к договорной стоимости к=0,98				- **1 044 931**
			Налог на добавленную стоимость 12%				- 125 392
			Итого с НДС				- **1 170 322**

Сдал (Генподрядчик)

ТОО "KazConstruction-NS", БИН 950 640 003 825
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Е.К. Жумагалиев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление Делами Президента РК", БИН 900 640 000 128
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Тоненчук А.Н.ИИН 901104350805, аттестат №
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Литовченко А.Н. ИИН 670719300542, аттестат №
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик ГУ "Управление Делами Президента РК"

Генподрядчик ТОО "KazConstruction-NS"

Стройка Работы по строительству объекта "Строительство сетей резервного электроснабжения объектов, расположенных в жилых массивах Чубары и Караоткель, в районе Есиль"

Резервное электроснабжение 10кВ /РП84 - ТП1081/

Договор подряда (контракт) № 63 от 19 мая 2021г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2021г.

№ п.п	№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость		
					количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
АВР	**Смета**	**02-02-01**	**Автоматическая система коммерческого учета электроэнергии**				
1	2	ТПрайс "Институт автоматизации"	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-33-1Н-РЕ-08	шт	-1	580357,14	-580357,14
			ИТОГО				- **580 357**
			Оборудование				- 580 357
			Итого без оборудования				-
			Временные здания и сооружения 1,5%				-
			Итого:				-
			Зимнее удорожание 2,2%				-
			Итого с зимним удорожанием				-
			Непредвиденные работы и затраты-2%				-
			Итого с непредвиденными				-
			Итого с оборудованием				- ***580 357***
			Итого в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,0501698				- 609 474

			Понижающий коэффициент к договорной стоимости к=0,98				-	**597 284**
			Налог на добавленную стоимость 12%				-	71 674
			Итого с НДС				-	**668 958**

Сдал (Генподрядчик)

ТОО "KazConstruction-NS", БИН 950 640 003 825

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Е.К. Жумагалиев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление Делами Президента РК", БИН 900 640 000

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Тоненчук А.Н.ИИН 901104350805, аттестат №

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Литовченко А.Н. ИИН 670719300542, аттестат №

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)