ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования Алматинской области",Алматинская область, г.Талдыкорган, АКЫН САРА, 157**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **120640016963**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СП "NEFT",A25Y2G0, Республика Казахстан, Алматы обл., г.Алматы, ул.Коперника, дом № 84, тел.: 3911006 3911070**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050540006095

Договор (контракт) № 422 от 02.06.2021 года (Талдык школа)

Номер документа	Дата составления
00000000095	08.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт КГУ «СШ №8 им.Н.Островского» города Талдыкорган Алматинской области			работа	1	114 285 715,00	114 285 715,00	12 244 898,04
				Итого	1	x	114 285 715,00	12 244 898,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Кадырбеков Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / / Бурханов Р.С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.11.2021

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республика Казахстан
от 5 августа 2021 года №420

Заказчик: **ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управление образования Алматинской области" БИН 120640016963**
Подрядчик: **ТОО "СП "NEFT" БИН 050540006095**
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт КГУ Средней школы №8 им. Н.Островского г.Талдыкорган Алматинской области**

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно- правовая форма: Наименование	Организационно- правовая форма: код
		№422	2021-06-02				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётный месяц без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: Строительно - монтажные работы в сметном базовом уровне	Из них: в отчётном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Ст-сть прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	633 793 666	102 040 817							12 244 898	114 285 715
Удержание аванса 30%										34 285 714
Итого к оплате										80 000 000

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управления образования Алматинской области"

_____ **Барманова Р. С.**

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"

_____ **Хациев И. В.**

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор

_____ **Кадырбеков Н.М.**

Заказчик: ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управление образования Алматинской области"

Подрядчик: ТОО «СП « NEFT»

Наименование стройки: Капитальный ремонт КГУ Средней школы №8 им. Н.Островского г.Талдыкорган Алматинской области

Договор подряда (контракт) № 422 от 2021-06-02

Сметная стоимость объекта, тенге: **793 180 902**

Договорная стоимость, тенге: **713 862 812**

Сумма скидки 10%: **79 318 091**

РЕЕСТР №5

актов приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

№ акта	Смета №	Наименование работ	Сметная стоимость в текущих ценах
37	2-1-1	Общестроительные работы	21 194 534
38	2-1-2	Водопровод и канализация	1 711 995
39	2-1-3	Отопление и вентиляция	23 967 719
40	2-1-4	Электрооборудование и освещение	20 219 081
41	2-1-6	Телефонизация	2 398 643
42	4-1-1	Наружные сети электроснабжения	6 278 461
43	5-1-1	Наружная телефонизация	334 388
44	6-1-1	Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения. Водоснабжение	443 237
45	6-1-2	Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения. Канализация	599 826
46	6-1-3	Теплоснабжение	173 797
47	7-1-1	Благоустройство территории. Благоустройство	36 964 034
		Итого	**114 285 715**

Составил(а)
ТОО «СП « NEFT»

_____ Басарова Д. С.

Заказчик ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управление образования Алматинской области"
Подрядчик ТОО «СП «NEFT»
Наименование стройки Капитальный ремонт КГУ Средней школы №8 им. Н.Островского г.Талдыкорган Алматинской области
Договор (контракт) № 422 от 2021-06-02

АКТ № 37
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Наименование объекта: Общестроительные работы. Здание школы.
Основание: -ЮЖ -АР

Локальная смета № 2-1-1

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 3 Стены и перегородки 1-этаж										
		3.2 Стойки металлические										
1	96	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1) НР = 72 % К=72,000;	т стальных элементов	0,108	781462,96	8703,7	84398	940	75089	6173	97 817
						77490,74	1888,89	8369	204	–	7246	
2	96	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 72 % К=-52,000; (Ф-2 июль 2021 г.)	т стальных элементов	-0,03224	781451,61	8715,88	-25194	-281	-22415	-1842	- 29 199
						77481,39	1892,06	-2498	-61	–	-2163	
3	96	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 72 % К=-72,000; (Ф-2 август 2021 г.)	т стальных элементов	-0,0756	781468,25	8716,93	-59079	-659	-52562	-4320	- 68 471
						77486,77	1878,31	-5858	-142	–	-5072	
			Итого по разделу 3					**147**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					13				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					112				
			- накладные расходы, тенге					11				
			в т.ч. зарплата, тенге					1				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					11				

		Раздел 8 Кровля (блок "1" в осях 1а-6а)										
		8.1 Устройство кровли										
4	219	1115-0108-1808	Карниз. Облицовка металлосайдингом НР = 72 %	м2	130,6	861,74	3,49	112543	456	45423	48131	173 528
						510,44	1,41	66664	184	–	12854	
			Итого по разделу 8					**173 528**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					66 664				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					456				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					184				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					45 423				
			- накладные расходы, тенге					48 131				
			в т.ч. зарплата, тенге					4 332				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					12 854				
		Раздел 9 Кровля (блок "2" в осях 7а-11а)										
5	248	1115-0108-1808	Карниз. Облицовка металлосайдингом НР = 72 %	м2	79,6	861,73	3,49	68594	278	27685	29335	105 763
						510,44	1,41	40631	112	–	7834	
			Итого по разделу 9					**105 763**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					40 631				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					278				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					112				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					27 685				
			- накладные расходы, тенге					29 335				
			в т.ч. зарплата, тенге					2 640				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					7 834				
		Раздел 10 Кровля (блок "3" в осях Г-Д)										
6	277	1115-0108-1808	Карниз, фронтон. Облицовка металлосайдингом НР = 72 %	м2	48,3	861,74	3,5	41622	169	16799	17800	64 176
						510,43	1,41	24654	68	–	4754	
			Итого по разделу 10					**64 176**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					24 654				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					169				

			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					68				
			- накладные расходы, тенге					16 799				
			в т.ч. зарплата, тенге					17 800				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					1 602				
								4 754				
		Раздел 11 Кровля (блок "4" в осях 1-16)										
7	306	1115-0108-1808	Карниз. Облицовка металлосайдингом НР = 72 %	м2	253,5	861,73	3,49	218449	885	88167	93424	336 823
						510,44	1,41	129397	358	–	24950	
			Итого по разделу 11					**336 823**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					129 397				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					885				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					358				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					88 167				
			- накладные расходы, тенге					93 424				
			в т.ч. зарплата, тенге					8 408				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					24 950				
		Раздел 12 Проемы										
8	332	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	358,51912	2633,5	27,65	944159	9912	42542	716029	1 793 003
						2487,19	9,29	891705	3331	–	132815	
9	333	1115-0405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	35,45647	733,83	5,92	26019	210	4786	15214	44 532
						592,92	3,05	21023	108	–	3299	
10	334	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	п/м	486,6	1267,86	6,52	616942	3172	468391	105849	780 614
						298,76	3,36	145379	1634	–	57823	
11	340	1115-0108-1808	Откосы наружные из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 72 %	м2	345,33	861,73	3,49	297581	1205	120105	127266	458 835

12	342	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	446,6	510,44 / 1593,2	1,41 / 7,18	176271 / 711521	488 / 3207	– / 451493	33988 / 185416	968 692
		12.2 Витражи				575,06	1,57	256821	701	–	71755	
13	343	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж (Втн-1,Втн-2,Втн-3,Втн-4,Втв-1,Втв-2,Втв-3,Втв-4) НР = 72 %	м2	76,22	9341,28	625,51	711992	47676	381	495284	1 303 858
14	351	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,51	8710,77 / 2635,1	314,34 / 28,48	663935 / 3979	23959 / 43	– / 180	96582 / 3017	7 556
15	352	1115-0405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,51	2487,42 / 733,11	9,93 / 5,96	3756 / 1107	15 / 9	– / 203	560 / 647	1 894
16	354	1115-0108-1808	Откосы наружные из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 72 %	м2	0,56	592,72 / 860,71	2,65 / 3,57	895 / 482	4 / 2	– / 194	140 / 207	744
		12.3 Двери				510,71	1,79	286	1	–	55	
17	356	1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен (Дн-1,Дн-2,Дн.п-3,Дн.л-3,Дн.п-4,Дв.л-5) НР = 72 %	м2 проемов	25,19	2899,76	174,39	73045	4393	3001	48701	131 486

18	360	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей (Дв-6,Дв-7,Дв-7*,Дв-8) НР = 72 %			2606,23	78,96	65651	1989	–	9740	
				м2 проемов	49,08	1681,34	233,44	82520	11457	17600	42686	135 222
19	362	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей (Дв-9,Дв-12*,Двп-18) НР = 72 %			1089,3	118,64	53463	5823	–	10016	
				м2 проемов	23,61	1949,51	231,64	46028	5469	11160	23113	74 672
20	366	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях (Дв-10,Дв-11) НР = 72 %			1245,19	114,49	29399	2703	–	5531	
				м2	7,95	1754,47	140,13	13948	1114	3153	7361	23 014
21	367	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях (Дв-12,Дв.п-13,Дв.л-13,Дв.п-14,Дв.л-14,Дв.п-15,Дв.л-15,Двп-16,Двл-16,Двп-17) НР = 72 %			1217,74	68,18	9681	542	–	1705	
				м2	219,75	2075,37	100,9	456063	22172	119886	233564	744 797
22	379	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 2 мм НР = 80 %			1428,92	47,28	314005	10389	–	55170	
				м2 оштукатуриваемой поверхности	244,45	2633,5	27,65	643758	6758	29007	488210	1 222 525
23	382	1115-0108-1808	Откосы наружные из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 72 %			2487,19	9,29	607993	2270	–	90557	
				м2	12,22	861,78	3,52	10531	43	4250	4504	16 238
						510,47	1,39	6238	17	–	1203	
			Итого по разделу 12					**7 707 682**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 246 501				

			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					116 842				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					53 974				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 276 332				
			- накладные расходы, тенге					2 497 068				
			в т.ч. зарплата, тенге					224 736				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					570 939				
		Раздел 13 Полы										
		13.1 Тип I										
24	389	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	158,76442	5089,59	172,68	808046	27416	567720	162688	1 048 393
		13.14 Тип XIII				1341,04	82,17	212910	13046	–	77659	
25	457	1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	25,41	4153,33	48,45	105536	1231	84708	14554	129 697
26	458	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит OSB. Устройство НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	25,41	771,23	24,28	19597	617	–	9607	
						118,3	31,8	3006	808	–	1881	5 278
						86,5	16,33	2198	415	–	391	
			Итого по разделу 13									
			в том числе					**1 183 368**				
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					234 705				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					29 455				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 078				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					652 428				
			- накладные расходы, тенге					179 123				
			в т.ч. зарплата, тенге					16 121				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					87 657				
		Раздел 14 Внутренняя отделка										
		14.1 Потолки и стены										

27	468	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	3832,19	546,82	3,87	2095499	14814	565905	1096114	3 446 942
						395,28	1,98	1514780	7600	–	255329	
28	470	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 %	м2	399,39	1858,15	186,68	742127	74560	–	508099	1 350 244
						1671,47	95,46	667567	38126	–	100018	
			Итого по разделу 14					**4 797 186**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 182 347				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					89 374				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					45 726				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					565 905				
			- накладные расходы, тенге					1 604 213				
			в т.ч. зарплата, тенге					144 379				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					355 347				
		Раздел 15 Наружная отделка										
29	489	1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 55 мм на цементном растворе НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	231,79	9783,05	121,45	2267614	28151	637508	1159212	3 700 972
		15.1 Отмостка				6911,23	34,78	1601955	8062	–	274146	
30	492	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	34,86	2335,77	1323,35	81425	46132	146	50820	142 825
						1008,23	559,32	35147	19498	–	10580	
31	493	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	34,86	2058		71742		71742	–	77 481
						–		–		–	5739	
32	494	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	17,43	17356,86	1407,4	302530	24531	250235	24153	352 818
						1592,89	331,73	27764	5782	–	26135	

			Итого по разделу 15									
			в том числе					**4 274 096**				
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 664 866				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					98 814				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					33 342				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					959 631				
			- накладные расходы, тенге					1 234 185				
			в т.ч. зарплата, тенге					111 077				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					316 600				
		Раздел 17 Разные работы										
33	530	1110-0105-0101	Каркас лестницы. Установка с изготовлением НР = 72 % К=2,000;	м3 древесины в конструкции	0,142	112633,8	1852,11	15994	263	11530	3106	20 628
		17.6 Ограждение оконных проемов лестничных площадок				29584,51	795,77	4201	113	–	1528	
34	546	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 72 % К=4,000;	м ограждения	8,8	858,3	103,75	7553	913	685	4581	13 105
35	547	2106-0208-0701	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм К=4,000;	м	8,8	676,7	46,25	5955	407	–	971	
		17.10 Стремянка металлическая См-1,См-2,См-3				9970		87736		87736	–	94 755
36	562	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,17594	91059,45	33914,97	16021	5967	1762	7429	25 326
			Итого по разделу 17			47129,7	11515,29	8292	2026	–	1876	
			в том числе					**153 814**				
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					18 448				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 143				

			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 546				
			- накладные расходы, тенге					101 713				
			в т.ч. зарплата, тенге					15 116				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					1 360				
								11 394				
		Раздел 18 Входные группы, крыльца										
		18.1 Входная группа ВГ-1 (1шт)										
37	617	1111-0101-2702	Покрытия из плиток сплиттерных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	68,2	4491,72	97,33	306335	6638	193782	78564	415 691
38	618	1111-0101-4901	Профиль накладной (антискользящий). Устройство НР = 72 %	м	39,5	1553,01	46,95	105915	3202	–	30792	
						658,05	0,56	25993	22	16341	6934	35 561
		18.2 Входная группа ВГ-2 (1шт)				243,8	–	9630	–	–	2634	
39	666	1115-0108-1808	Потолок козырька. Облицовка металлосайдингом НР = 72 %	м2	22,11	861,74	3,48	19053	77	7690	8148	29 377
40	668	1111-0101-2702	Покрытия из плиток сплиттерных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	24,45	510,45	1,4	11286	31	–	2176	
						4491,7	97,34	109822	2380	69471	28166	149 027
41	669	1111-0101-4901	Профиль накладной (антискользящий). Устройство НР = 72 %	м	21,6	1553,01	46,95	37971	1148	–	11039	
						658,06	0,56	14214	12	8936	3792	19 446
42	672	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 72 %	м2	65,21	243,8	–	5266	–	–	1440	
						861,74	3,5	56194	228	22680	24032	86 644
43	677	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка (Ог-5) НР = 72 %	м ограждения	3	510,44	1,41	33286	92	–	6418	
						858,33	103,67	2575	311	234	1561	4 467
		18.3 Входная группа ВГ-3 (1шт)				676,67	46	2030	138	–	331	

44	716	1115-0108-1808	Потолок козырька. Облицовка металлосайдингом НР = 72 %	м2	18,83	861,76	3,51	16227	66	6549	6940	25 020
						510,46	1,43	9612	27	–	1853	
45	718	1111-0101-2702	Покрытия из плиток сплиттерных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	18,28	4491,74	97,32	82109	1779	51941	21058	111 420
						1553,01	46,94	28389	858	–	8253	
46	719	1111-0101-4901	Профиль накладной (антискользящий). Устройство НР = 72 %	м	14,44	658,03	0,55	9502	8	5974	2534	12 999
						243,77	–	3520	–	–	963	
47	722	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 72 %	м2	63,61	861,72	3,49	54814	222	22123	23442	84 516
						510,44	1,41	32469	90	–	6260	
48	727	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка (Ог-6) НР = 72 %	м ограждения	2,5	858,4	103,6	2146	259	195	1302	3 724
						676,8	46,4	1692	116	–	276	
		18.4 Входная группа ВГ-4 (1шт)										
49	752	1115-0108-1808	Потолок козырька, карниз, фронтон. Облицовка металлосайдингом НР = 72 %	м2	17,36	861,75	3,51	14960	61	6038	6398	23 067
						510,43	1,44	8861	25	–	1709	
50	754	1111-0101-2702	Покрытия из плиток сплиттерных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	5,1	4491,37	97,25	22906	496	14490	5875	31 083
						1552,94	47,06	7920	240	–	2302	
51	755	1111-0101-4901	Профиль накладной (антискользящий). Устройство НР = 72 %	м	5,8	657,93	0,52	3816	3	2399	1018	5 221
						243,79	–	1414	–	–	387	
		18.5 Крыльцо Кр-1 (1шт)										

52	778	1115-0108-1808	Потолок, фронтон, карниз козырька. Облицовка металлосайдингом НР = 72 %	м2	9,8	861,73	3,47	8445	34	3409	3612	13 022
						510,41	1,43	5002	14	–	965	
53	780	1111-0101-2702	Покрытия из плиток сплиттерных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	9,28	4491,7	97,31	41683	903	26368	10691	56 564
						1553,02	46,98	14412	436	–	4190	
54	781	1111-0101-4901	Профиль накладной (антискользящий). Устройство НР = 72 %	м	7,5	658	0,53	4935	4	3103	1316	6 751
						243,73	–	1828	–	–	500	
		18.6 Крыльцо Кр-2 (1шт)										
55	802	1115-0108-1808	Потолок, фронтон, карниз козырька. Облицовка металлосайдингом НР = 72 %	м2	8,26	861,74	3,51	7118	29	2873	3044	10 975
						510,41	1,45	4216	12	–	813	
56	804	1111-0101-2702	Покрытия из плиток сплиттерных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	8,7	4491,72	97,36	39078	847	24720	10022	53 028
						1552,99	47,01	13511	409	–	3928	
57	805	1111-0101-4901	Профиль накладной (антискользящий). Устройство НР = 72 %	м	4,2	658,1	0,48	2764	2	1738	737	3 781
						243,81	–	1024	–	–	280	
		18.7 Крыльцо Кр-3 (1шт)										
58	825	1115-0108-1808	Потолок, фронтон, карниз козырька. Облицовка металлосайдингом НР = 72 %	м2	6,22	861,74	3,54	5360	22	2163	2292	8 264
						510,45	1,45	3175	9	–	612	
59	827	1111-0101-2702	Покрытия из плиток сплиттерных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	4	4491,5	97,25	17966	389	11365	4607	24 379
						1553	46,75	6212	187	–	1806	

60	828	1111-0101-4901	Профиль накладной (антискользящий). Устройство НР = 72 %	м	3,8	657,89	0,53	2500	2	1572	667	3 420
						243,68	–	926	–	–	253	
		18.8 Крыльцо Кр-4 (1шт)										
61	847	1115-0108-1808	Потолок, фронтон, карниз козырька. Облицовка металлосайдингом НР = 72 %	м2	6,99	861,66	3,43	6023	24	2431	2576	9 287
						510,44	1,43	3568	10	–	688	
62	849	1111-0101-2702	Покрытия из плиток сплиттерных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	4,04	4491,58	97,28	18146	393	11479	4654	24 624
						1552,97	47,03	6274	190	–	1824	
63	850	1111-0101-4901	Профиль накладной (антискользящий). Устройство НР = 72 %	м	5,34	658,05	0,56	3514	3	2209	937	4 807
						243,82	–	1302	–	–	356	
		18.9 Крыльцо Кр-5 (1шт)										
64	869	1115-0108-1808	Потолок, фронтон, карниз козырька. Облицовка металлосайдингом НР = 72 %	м2	7,86	861,7	3,44	6773	27	2734	2897	10 444
						510,43	1,4	4012	11	–	774	
65	871	1111-0101-2702	Покрытия из плиток сплиттерных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	4,91	4491,45	97,15	22053	477	13951	5656	29 926
						1552,95	46,84	7625	230	–	2217	
66	872	1111-0101-4901	Профиль накладной (антискользящий). Устройство НР = 72 %	м	5,74	658,01	0,52	3777	3	2375	1007	5 167
						243,73	–	1399	–	–	383	
			Итого по разделу 18									
			в том числе					**1 301 702**				
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					373 747				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 721				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 475				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					541 333				

			- накладные расходы, тенге					274 479				
			в т.ч. зарплата, тенге					24 703				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					96 422				
			Итого по смете					**20 098 285**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 981 973				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					359 137				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					157 864				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 275 528				
			- накладные расходы, тенге					5 992 885				
			в т.ч. зарплата, тенге					539 359				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					1 488 762				
			Итого по смете					20 098 285				
			из них оборудование									
			Временные здания и сооружения, 1,5%					241 179				
			Итого с временными					20 339 464				
			Затраты на производство СМР в зимнее время, 1,35%					274 583				
			Итого с зимними					20 614 047				
			Непредвиденные работы и затраты, 2%					412 276				
			Итого с непредвиденными					21 026 323				
			НДС, 12%					2 523 159				
			Итого с НДС					23 549 482				
			Итого со скидкой подрядчика, 10%					**21 194 534**				
			в т. ч. НДС, 12%					**2 270 843**				

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управления образования Алматинской области"

_____ **Барманова Р. С.**

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор

_____ **Кадырбеков Н.М.**

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"

_____ **Сванов Т.С.**

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Заказчик ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управление образования Алматинской области"
Подрядчик ТОО «СП «NEFT»
Наименование стройки Капитальный ремонт КГУ Средней школы №8 им. Н.Островского г.Талдыкорган Алматинской области
Договор (контракт) № 422 от 2021-06-02

АКТ № 38

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Наименование объекта: Водопровод и канализация
Основание: РП раздел ВК.С

Локальная смета № 2-1-2

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Водопровод холодной воды -В0-										
1	28	1307-0401-0103	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	48180	2856	48180	2856	1366	32290	86 908
						43958	889	43958	889	–	6438	
2	29	5102-1401-1016 (об)	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 15-2 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 18 м3/ч, H 19 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	1	1149065		1149065		–	–	1 149 065
		1.1 Водомерный узел				–		–		1149065	–	

3	30	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 72 %	узел	1	25950	609	25950	609	12184	9590	38 383
						13157	162	13157	162	–	2843	
			Итого по разделу 1					**1 274 356**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					57 115				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 465				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 051				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 550				
			- оборудование, тенге					1 149 065				
			- накладные расходы, тенге					41 880				
			в т.ч. зарплата, тенге					3 769				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					9 281				
		Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3,Т4										
4	38	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	26	1900,46	26,92	49412	700	33960	10834	65 066
						567,38	11,35	14752	295	–	4820	
5	39	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	68	1827,15	26,93	124246	1831	83834	28334	164 786
						567,37	11,35	38581	772	–	12206	
			Итого по разделу 2					**229 852**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					53 333				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 531				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 067				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					117 794				
			- накладные расходы, тенге					39 168				
			в т.ч. зарплата, тенге					3 525				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					17 026				
		Раздел 4 Канализация -К3-										

6	88	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 72 %	насос	1	24805	553	24805	553	3412	15139	43 140
						20840	186	20840	186	–	3196	
7	89	5102-0106-0102 (об)	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	66328		132656		–	–	132 656
						–		–		132656	–	
			Итого по разделу 4					**175 796**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					20 840				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					553				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					186				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 412				
			- оборудование, тенге					132 656				
			- накладные расходы, тенге					15 139				
			в т.ч. зарплата, тенге					1 363				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					3 196				
			Итого по смете					**1 680 004**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					131 288				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 549				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 304				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					134 756				
			- оборудование, тенге					1 281 721				
			- накладные расходы, тенге					96 187				
			в т.ч. зарплата, тенге					8 657				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					29 503				
			Итого по смете					1 680 004				
			из них оборудование					1 281 721				
			Временные здания и сооружения, 1,5%					4 779				
			Итого с временными					403 062				
			Затраты на производство СМР в зимнее время, 1,35%					5 441				
			Итого с зимними					1 690 225				
			Непредвиденные работы и затраты, 2%					8 183				

			Итого с непредвиденными					1 698 408				
			НДС, 12%					203 809				
			Итого с НДС					1 902 217				
			Итого со скидкой подрядчика, 10%					**1 711 995**				
			в т. ч. НДС, 12%					**183 428**				

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управления образования Алматинской области"

_____**Барманова Р. С.**

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"

_____**Сванов Т.С.**

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор

_____**Кадырбеков Н.М.**

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Заказчик ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управление образования Алматинской области"
Подрядчик ТОО «СП «NEFT»
Наименование стройки Капитальный ремонт КГУ Средней школы №8 им. Н.Островского г.Талдыкорган Алматинской области
Договор (контракт) № 422 от 2021-06-02

АКТ № 39
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Наименование объекта: Отопление и вентиляция
Основание:РП раздел ОВ

Локальная смета № 2-1-3

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Отопление										
1	1	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 72 %	кВт	341,1	18247,38	209	6224181	71289	5788614	288669	7 033 878
						1067,95	107,45	364278	36651	–	521028	
2	3	1119-1001-0101	Головка воздушная. Установка НР = 72 %	прибор	245	1812,87	71,55	444152	17530	187382	178709	672 690
						976,49	36,6	239240	8967	–	49829	
3	7	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 72 %	шт.	245	332,33	–	81420	–	26467	39566	130 665
						224,3	–	54953	–	–	9679	
4	8	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	245	2763,63	122,02	677089	29894	72993	416750	1 181 346
						2343,68	18,85	574202	4618	–	87507	
5	13	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	3	769	3	2307	9	211	2047	4 702
						695,67	0,67	2087	2	–	348	
6	17	1118-1101-0105	Сбросник воздуха. Установка НР = 72 %	шт.	20	241,3	–	4826	–	340	3230	8 700
						224,3	–	4486	–	–	644	

7	19	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	246	1736,33	24,33	427137	5986	294452	92993	561 740
						515,04	9,99	126699	2458	–	41610	
8	20	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	278	1433,72	24,33	398575	6765	248630	105089	543 957
						515,04	9,99	143180	2777	–	40293	
9	21	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	104	2028,42	24,34	210956	2531	154861	39314	270 292
						515,04	9,99	53564	1039	–	20022	
10	22	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	61	2160,41	24,33	131785	1484	98884	23059	167 232
						515,03	9,98	31417	609	–	12388	
11	23	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	31	3708,65	63,19	114968	1959	77046	35974	163 017
						1160,1	24,03	35963	745	–	12075	
12	24	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	4	5529	92	22116	368	16619	3792	27 981
						1282,25	34,25	5129	137	–	2073	
13	37	1118-0801-0101	Блочный тепловой пункт. Установка НР = 72 %	узел	1	30493	1360	30493	1360	12659	12285	46 200
						16474	589	16474	589	–	3422	
14	38	5104-0201-0312 (об)	Пункт блочный тепловой модели БТП 3в-200/400_От-80/150, с зависимым отоплением мощностью от 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт, типа ЭнКо	шт.	1	4225271		4225271		–	–	4 225 271
						–		–		4225271	–	
			Итого по разделу 1					**15 037 671**				

			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 651 672				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					139 175				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					58 592				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 979 158				
			- оборудование, тенге					4 225 271				
			- накладные расходы, тенге					1 241 477				
			в т.ч. зарплата, тенге					111 733				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					800 918				
		Раздел 2 Узлы управления										
		2.1 Узел управления 1										
15	39	1118-0801-0101	Узел управления. Установка НР = 72 %	узел	1	25285	1360	25285	1360	7451	12285	40 576
						16474	589	16474	589	–	3006	
16	57	1319-0105-0904	Коллектор из бесшовных труб, диаметр и толщина труб 219х7 мм. Монтаж на поверхности НР = 72 %	м	4	13484,5	2926,25	53938	11705	2998	31881	92 685
						9808,75	1261	39235	5044	–	6866	
		2.2 Узел управления 2										
17	61	1118-0801-0101	Узел управления. Установка НР = 72 %	узел	1	25285	1360	25285	1360	7451	12285	40 576
						16474	589	16474	589	–	3006	
18	73	1319-0105-0903	Коллектор из бесшовных труб, диаметр и толщина труб 159х4,5 мм. Монтаж на поверхности НР = 61 %	м	3,2	10274,69	1945	32879	6224	1826	16829	53 685
						7759,06	862,19	24829	2759	–	3977	
19	77	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 72 %	комплект	8	2304,75	–	18438	–	14272	3000	23 153
						520,75	–	4166	–	–	1715	
20	78	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	8	2592,5	–	20740	–	17569	2283	24 865
						396,38	–	3171	–	–	1842	
			Итого по разделу 2					**275 540**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					104 349				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					20 649				

			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 981				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					51 567				
			- накладные расходы, тенге					78 563				
			в т.ч. зарплата, тенге					7 071				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					20 412				
		Раздел 3 Вентиляция										
		3.45 В1										
21	413	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	9835	216	9835	216	737	8749	20 071
						8882	46	8882	46	–	1487	
22	414	2305-0401-0117	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К250/1, Р 0,195 кВт, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	46861		46861		46861	–	50 610
						–		–		–	3749	
		3.47 В3										
23	429	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	9835	216	9835	216	737	8749	20 071
						8882	46	8882	46	–	1487	
24	430	2305-0402-0107	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е (220В), Р 0,81 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2430 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	95931		95931		95931	–	103 605
						–		–		–	7674	
25	432	1120-1001-0210	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 500х300 мм. Установка НР = 98 %	глушитель шума	1	40694	109	40694	109	37732	2833	47 009
						2853	38	2853	38	–	3482	
26	433	1120-0401-0106	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	2321	62	2321	62	253	1985	4 650
						2006	19	2006	19	–	344	
27	435	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	6	1904,33	72,33	11426	434	744	10156	23 309

28	437	1321-0102-0101	Клапан вентиляционный дроссельный, запорный, без привода, диаметр/периметр до 500/1800 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1708 / 7290,5	19,17 / 152	10248 / 14581	115 / 304	– / 3317	1727 / 6729	23 015
		3.48 В4				5480	35,5	10960	71	–	1705	
29	445	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	9835 / 8882	216 / 46	9835 / 8882	216 / 46	737 / –	8749 / 1487	20 071
30	446	2305-0401-0118	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	57131 / –		57131 / –		57131 / –	– / 4570	61 701
31	448	1120-1001-0104	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка НР = 98 %	глушитель шума	1	26752 / 2414	67 / 19	26752 / 2414	67 / 19	24271 / –	2384 / 2331	31 467
32	451	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	6	1904,33 / 1708	72,33 / 19,17	11426 / 10248	434 / 115	744 / –	10156 / 1727	23 309
		3.49 В5										
33	460	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	9835 / 8882	216 / 46	9835 / 8882	216 / 46	737 / –	8749 / 1487	20 071
34	461	2305-0401-0118	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	57131 / –		57131 / –		57131 / –	– / 4570	61 701

35	463	1120-1001-0104	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка НР = 98 %	глушитель шума	1	26752 / 2414	67 / 19	26752 / 2414	67 / 19	24271 / –	2384 / 2331	31 467
36	466	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	6	1904,33 / 1708	72,33 / 19,17	11426 / 10248	434 / 115	744 / –	10156 / 1727	23 309
		3.50 В6										
37	475	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	9835 / 8882	216 / 46	9835 / 8882	216 / 46	737 / –	8749 / 1487	20 071
38	476	2305-0401-0117	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К250/1, Р 0,195 кВт, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	46861 / –		46861 / –		46861 / –	– / 3749	50 610
39	478	1120-1001-0103	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка НР = 98 %	глушитель шума	1	19727 / 1708	58 / 19	19727 / 1708	58 / 19	17961 / –	1692 / 1714	23 133
40	479	1120-0401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	1881 / 1614	57 / 19	1881 / 1614	57 / 19	210 / –	1600 / 278	3 759
41	480	2305-0302-1302	Клапан обратный диаметр диаметр 250 мм	шт.	1	4932 / –		4932 / –		4932 / –	– / 395	5 327
42	481	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	3	1904,33 / 1708	72,33 / 19,33	5713 / 5124	217 / 58	372 / –	5078 / 863	11 654

43	483	1120-0101-0310	Короб под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,6	5896,67	55	3538	33	2379	1117	5 027
						1876,67	23,33	1126	14	–	372	
44	484	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,69779	6216,32	57,72	10554	98	6773	3642	15 332
						2169,29	19,44	3683	33	–	1136	
45	485	1120-0101-0304	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,71	5897,03	70,06	27775	330	16287	11071	41 954
						2369	29,51	11158	139	–	3108	
46	486	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,6	27825	1833,33	16695	1100	1359	11245	30 175
		3.51 В7				23726,67	933,33	14236	560	–	2235	
47	489	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	9835	216	9835	216	737	8749	20 071
						8882	46	8882	46	–	1487	
48	490	2305-0401-0118	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	57131		57131		57131	–	61 701
						–		–		–	4570	

49	492	1120-1001-0104	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка НР = 98 %	глушитель шума	1	26752	67	26752	67	24271	2384	31 467
						2414	19	2414	19	–	2331	
50	493	1120-0401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	1881	57	1881	57	210	1600	3 759
						1614	19	1614	19	–	278	
51	495	1120-0701-0208	Зонты вытяжные из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка НР = 98 %	зонт	1	5448	287	5448	287	396	4753	11 017
						4765	85	4765	85	–	816	
52	497	1321-0102-0101	Клапан вентиляционный дроссельный, запорный, без привода диаметр/периметр до 500/1800 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	7290	152	7290	152	1658	3365	11 507
						5480	36	5480	36	–	852	
53	499	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	14,4	5898,26	55,07	84935	793	57116	26810	120 685
						1876,81	22,99	27026	331	–	8940	
54	500	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	1,4	27823,57	1832,86	38953	2566	3171	26237	70 405
						23725,71	933,57	33216	1307	–	5215	
55	503	1120-0701-0204	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	6790	85	6790	85	5263	1432	8 880

						1442	19	1442	19	–	658	
		3.52 В8										
56	504	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	9835	216	9835	216	737	8749	20 071
						8882	46	8882	46	–	1487	
57	505	2305-0401-0118	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	57131		57131		57131	–	61 701
						–		–		–	4570	
58	507	1120-1001-0104	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка НР = 98 %	глушитель шума	1	26752	67	26752	67	24271	2384	31 467
						2414	19	2414	19	–	2331	
59	508	1120-0401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	1881	57	1881	57	210	1600	3 759
						1614	19	1614	19	–	278	
60	510	1120-0701-0208	Зонты вытяжные из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка НР = 98 %	зонт	2	5446	286	10892	572	791	9505	22 029
						4764,5	85	9529	170	–	1632	
61	512	1321-0102-0101	Клапан вентиляционный дроссельный, запорный, без привода, диаметр/периметр до 500/1800 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	7290,5	152	14581	304	3317	6729	23 015
						5480	35,5	10960	71	–	1705	
62	514	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	14	5635,14	55,07	78892	771	47754	30075	117 684
						2169,07	23	30367	322	–	8717	

63	515	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,6	6216,11	58,06	22378	209	14360	7721	32 507
						2169,17	19,44	7809	70	–	2408	
64	516	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	1,2	27823,33	1832,5	33388	2199	2718	22489	60 347
						23725,83	933,33	28471	1120	–	4470	
65	519	1120-0701-0204	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	6790	85	6790	85	5263	1432	8 880
						1442	19	1442	19	–	658	
		3.53 В9										
66	520	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	9835	216	9835	216	737	8749	20 071
						8882	46	8882	46	–	1487	
67	521	2305-0401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	33064		33064		33064	–	35 709
						–		–		–	2645	
68	523	1120-1001-0102	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 160 мм. Установка НР = 98 %	глушитель шума	1	17172	58	17172	58	15406	1692	20 373
						1708	19	1708	19	–	1509	

69	524	1120-0401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	1881	57	1881	57	210	1600	3 759
						1614	19	1614	19	–	278	
70	525	2305-0302-1301	Клапан обратный диаметр 160 мм	шт.	1	4322		4322		4322	–	4 668
						–		–		–	346	
71	526	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	5	1904,2	72,4	9521	362	619	8463	19 423
						1708	19,2	8540	96	–	1439	
72	527	2305-0306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	5	2803		14015		14015	–	15 136
						–		–		–	1121	
73	528	1120-0101-0310	Короб под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1	5898	55	5898	55	3966	1862	8 381
						1877	23	1877	23	–	621	
74	529	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,5	5656,4	69,2	14141	173	8045	5876	21 618
						2369,2	29,2	5923	73	–	1601	
75	530	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	9,6	5849,58	69,38	56156	666	32747	22564	85 018
						2369,06	29,27	22743	281	–	6298	

76	531	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,5	27824	1832	13912	916	1133	9371	25 146
					23726	934	11863	467	–	1863		
77	533	2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	13	655		8515		8515	–	9 196
						–		–		–	681	
		3.54 В10										
78	534	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	9835	216	9835	216	737	8749	20 071
						8882	46	8882	46	–	1487	
79	535	2305-0401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	33064		33064		33064	–	35 709
						–		–		–	2645	
80	536	2305-0307-0401	Вставки гибкие № 2 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	2	3731		7462		7462	–	8 059
						–		–		–	597	
81	537	1120-1001-0102	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 160 мм. Установка НР = 98 %	глушитель шума	1	17172	58	17172	58	15406	1692	20 373
						1708	19	1708	19	–	1509	
82	538	1120-0401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	1881	57	1881	57	210	1600	3 759

83	539	2305-0302-1301	Клапан обратный диаметр 160 мм	шт.	1	1614 / 4322	19	1614 / 4322	19	– / 4322	278 / –	4 668
84	540	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	2	– / 1904,5	72,5	– / 3809	145	– / 248	346 / 3385	7 770
85	541	2305-0306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	1708 / 2803	19	3416 / 5606	38	– / 5606	576 / –	6 054
86	542	1120-0101-0310	Короб под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1	– / 5898	55	– / 5898	55	– / 3966	448 / 1862	8 381
87	543	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,5	1877 / 5656,4	23 / 69,2	1877 / 14141	23 / 173	– / 8045	621 / 5876	21 618
88	544	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	7,2	2369,2 / 5849,44	29,2 / 69,31	5923 / 42116	73 / 499	– / 24560	1601 / 16923	63 762
89	545	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,5	2369,03 / 27824	29,31 / 1832	17057 / 13912	211 / 916	– / 1133	4723 / 9371	25 146

						23726	934	11863	467	–	1863	
90	547	2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	13	655		8515		8515	–	9 196
						–		–		–	681	
		3.55 В11										
91	548	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	9835	216	9835	216	737	8749	20 071
						8882	46	8882	46	–	1487	
92	549	2305-0401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	33064		33064		33064	–	35 709
						–		–		–	2645	
93	550	2305-0307-0401	Вставки гибкие № 2 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	2	3731		7462		7462	–	8 059
						–		–		–	597	
94	551	1120-1001-0102	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 160 мм. Установка НР = 98 %	глушитель шума	1	17172	58	17172	58	15406	1692	20 373
						1708	19	1708	19	–	1509	
95	552	1120-0401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	1881	57	1881	57	210	1600	3 759
						1614	19	1614	19	–	278	
96	553	2305-0302-1301	Клапан обратный диаметр 160 мм	шт.	1	4322		4322		4322	–	4 668
						–		–		–	346	
97	554	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	4	1904,5	72,25	7618	289	497	6771	15 540
						1708	19,25	6832	77	–	1151	

98	555	2305-0306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм x 100 мм	шт.	4	2803		11212		11212	–	12 109
						–		–		–	897	
99	556	1120-0101-0310	Короб под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1	5898	55	5898	55	3966	1862	8 381
						1877	23	1877	23	–	621	
100	557	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,5	5656,4	69,2	14141	173	8045	5876	21 618
						2369,2	29,2	5923	73	–	1601	
101	558	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	10,7	5849,53	69,44	62590	743	36498	25149	94 758
						2369,07	29,25	25349	313	–	7019	
102	559	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,5	27824	1832	13912	916	1133	9371	25 146
						23726	934	11863	467	–	1863	
103	561	2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	13	655		8515		8515	–	9 196
						–		–		–	681	
		3.56 П1										

104	562	1120-2501-0109	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	102145	7050	102145	7050	7253	88606	206 011
						87842	2572	87842	2572	–	15260	
105	563	5105-0603-0102 (об)	Приточная установка VVS030s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (2000 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS	комплект	1	1764758		1764758		–	–	1 764 758
						–		–		1764758	–	
106	564	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету дс 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	9	1904,44	72,33	17140	651	1116	15235	34 965
						1708,11	19,22	15373	173	–	2590	
107	565	2305-0306-1957	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм x 400 мм	шт.	1	6648		6648		6648	–	7 180
						–		–		–	532	
108	566	2305-0306-1851	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм x 150 мм	шт.	6	2603		15618		15618	–	16 867
						–		–		–	1249	
109	567	2305-0306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм x 150 мм	шт.	2	2803		5606		5606	–	6 054
						–		–		–	448	
110	568	1120-0101-0310	Короб под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4	5898	55	23592	220	15865	7447	33 522
						1876,75	23	7507	92	–	2483	
111	569	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	28,8	5898,23	55,07	169869	1586	114231	53620	241 368
						1876,81	22,99	54052	662	–	17879	

112	570	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	5,4	6216,11	57,96	33567	313	21541	11581	48 760
						2169,07	19,26	11713	104	–	3612	
113	571	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,4	5635,71	55	7890	77	4776	3008	11 770
						2169,29	22,86	3037	32	–	872	
114	572	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,6	5848,33	70	3509	42	2046	1410	5 313
						2368,33	30	1421	18	–	394	
115	573	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,4	27822,5	1832,5	11129	733	906	7496	20 115
						23725	932,5	9490	373	–	1490	
116	575	2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	25	655		16375		16375	–	17 685
						–		–		–	1310	
		3.57 П2										
117	576	1120-2501-0109	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	102145	7050	102145	7050	7253	88606	206 011
						87842	2572	87842	2572	–	15260	

118	577	5105-0603-0101 (об)	Приточная установка VVS021s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (2100 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS	комплект	1	1647757		1647757		–	–	1 647 757
						–		–		1647757	–	
119	578	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	9	1904,44	72,33	17140	651	1116	15235	34 965
						1708,11	19,22	15373	173	–	2590	
120	579	2305-0306-1957	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм x 400 мм	шт.	1	6648		6648		6648	–	7 180
						–		–		–	532	
121	580	2305-0306-1851	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм x 150 мм	шт.	6	2603		15618		15618	–	16 867
						–		–		–	1249	
122	581	2305-0306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм x 100 мм	шт.	2	2803		5606		5606	–	6 054
						–		–		–	448	
123	582	1120-0101-0310	Короб под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4	5898	55	23592	220	15865	7447	33 522
						1876,75	23	7507	92	–	2483	
124	583	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	33,6	5898,18	55,06	198179	1850	133269	62555	281 593
						1876,79	22,98	63060	772	–	20859	
125	584	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,2	5848,33	68,33	7018	82	4093	2820	10 625

126		1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %			2369,17	29,17	2843	35	–	787	
	585			м3 изоляции	0,4	27822,5	1832,5	11129	733	906	7496	20 115
						23725	932,5	9490	373	–	1490	
127	587	2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	22	655		14410		14410	–	15 563
						–		–		–	1153	
		3.58 Теплоснабжение приточных установок П1-П2										
128	588	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	2800,75	159	11203	636	1192	9335	22 181
						2343,75	37,75	9375	151	–	1643	
129	589	2304-0902-1812	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	7370		29480		29480	–	31 838
						–		–		–	2358	
130	590	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	2763,75	122	11055	488	1192	9261	21 941
						2343,75	18,75	9375	75	–	1625	
131	591	2304-0902-1808	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	4912		19648		19648	–	21 220
						–		–		–	1572	

132	592	1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	2	895	3	1790	6	218	1537	3 593
						783	1	1566	2	–	266	
133	593	2304-1009-0104	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	86590		173180		173180	–	187 034
						–		–		–	13854	
134	594	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 45 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	84	2080,9	52,69	174796	4426	88221	82197	277 552
						977,96	20,54	82149	1725	–	20559	
135	595	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	22	3105,41	52,68	68319	1159	45645	21528	97 035
						977,95	20,55	21515	452	–	7188	
136	598	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	106	724,53	89,43	76800	9480	28199	33418	119 035
						369,07	45,75	39121	4850	–	8817	
			Итого по разделу 3					**7 751 930**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 039 966				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					58 169				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					23 556				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 927 314				
			- оборудование, тенге					3 412 515				
			- накладные расходы, тенге					992 530				
			в т.ч. зарплата, тенге					89 328				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					321 436				
			Итого по смете					**23 065 141**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 795 987				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					217 993				

			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				91 129				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				8 958 039				
			- оборудование, тенге				7 637 786				
			- накладные расходы, тенге				2 312 570				
			в т.ч. зарплата, тенге				208 132				
			- сметная прибыль (8 %), тенге				1 142 766				
			Итого по смете				23 065 141				
			из них оборудование				7 637 786				
			Временные здания и сооружения, 1,5%				185 128				
			Итого с временными				15 612 483				
			Затраты на производство СМР в зимнее время, 1,35%				210 769				
			Итого с зимними				23 461 038				
			Непредвиденные работы и затраты, 2%				316 461				
			Итого с непредвиденными				23 777 499				
			НДС, 12%				2 853 300				
			Итого с НДС				26 630 799				
			Итого со скидкой подрядчика, 10%				**23 967 719**				
			в т. ч. НДС, 12%				**2 567 970**				

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управления образования Алматинской области"

_____ **Барманова Р. С.**

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"

_____ **Сванов Т.С.**

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор

_____ **Кадырбеков Н.М.**

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Заказчик ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управление образования Алматинской области"
Подрядчик ТОО «СП «NEFT»
Наименование стройки Капитальный ремонт КГУ Средней школы №8 им. Н.Островского г.Талдыкорган Алматинской области
Договор (контракт) № 422 от 2021-06-02

АКТ № 40

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Наименование объекта: Электрооборудование и освещение
Основание: РП раздел ЭЛ.С

Локальная смета № 2-1-4

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Электроснабжение										
		1.3 Электроустановочные изделия										
1	21	1121-0202-0201	Розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	315	276,3	0,25	87033	79	10654	54965	153 358
						242,22	0,13	76300	40	–	11360	
2	24	1121-0202-0202	Розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	43	227,47	0,23	9781	10	416	6739	17 842
						217,56	0,12	9355	5	–	1322	
		1.6 Молниезащита и заземление										
3	56	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	1400	480,04	17,68	672061	24746	329683	233713	978 236
						226,88	4,98	317632	6969	–	72462	
4	57	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	192	480,05	17,68	92169	3394	45214	32052	134 159
						226,88	4,98	43561	956	–	9938	
5	58	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	580	601,12	24,39	348652	14149	219361	86169	469 607
						198,52	7,82	115142	4537	–	34786	
			Итого по разделу 1					**1 753 202**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					561 990				

			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					42 378				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 507				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					605 328				
			- накладные расходы, тенге					413 638				
			в т.ч. зарплата, тенге					37 227				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					129 868				
		Раздел 2 Электроосвещение										
		2.2 Электроустановочные изделия										
6	67	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	118	276,3	0,25	32603	30	3991	20590	57 448
						242,22	0,13	28582	15	–	4255	
7	69	1121-0202-0201	Выключатели двухклавишные для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	70	276,29	0,26	19340	18	2367	12214	34 078
						242,21	0,13	16955	9	–	2524	
8	71	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	12	227,5	0,25	2730	3	116	1881	4 980
						217,58	0,08	2611	1	–	369	
9	73	1308-0305-0107	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	106	457,42	3,36	48486	356	1374	33773	88 840
						441,09	1,42	46756	151	–	6581	
		2.3 Светотехническое оборудование										
10	79	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	1116	2093,85	817,85	2336739	912719	150943	1373165	4 006 696
						1140,75	568,19	1273077	634096	–	296792	
11	80	2307-0106-0865	Светильник офисный светодиодный типа GALAD Термит LED-18 - d180/B/M/5000, мощность 18 Вт, IP20 CT PK 2595-2014 (примин. к CD LED 18 EM; CD LED 18)	шт.	111	22647		2513817		2513817	–	2 714 922
						–		–		–	201105	

12	81	2307-0106-0845	Светильник офисный светодиодный потолочный типа GALAD Кайро 600 LED-30/П/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014 (примин. к ALS.OPL UNI LED 1200 EM; ALS.OPL UNI LED 1200)	шт.	10	29734		297340		297340	–	321 127
						–		–		–	23787	
13	82	2307-0106-0862	Светильник офисный светодиодный типа GALAD ДВО03-20-101(102,103) Арис, мощность 20 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014 (примин. к OIYMPIC LED 80 4000K)	шт.	19	67375		1280125		1280125	–	1 382 535
						–		–		–	102410	
14	83	2307-0106-0818	Светильники офисные светодиодные марки ДСО-1.3, мощность 28 Вт, световой поток 3300 лм, степень защиты IP 31, количество LED 64 штуки, СТ РК 2595-2014	шт.	713	8757		6243741		6243741	–	6 743 240
						–		–		–	499499	
15	84	2307-0106-1301	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014 (примин. к OWP/R ECO LED 595 EM; OWP/R ECO LED 595)	шт.	15	32877		493155		493155	–	532 607
						–		–		–	39452	
16	85	2307-0106-0823	Светильники офисные светодиодные марки ДСО-4.4, мощность 28 Вт, световой поток 3360 лм, степень защиты IP 31, количество LED 60 штук, СТ РК 2595-2014 (примин. к ASM/S LED 1500 SCHOOL)	шт.	66	7666		505956		505956	–	546 432
						–		–		–	40476	
17	87	2307-0106-0840	Светильник офисный светодиодный встраиваемый типа GALAD ДВО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014 (примин. к SAFARI DL LED 41 EM; SAFARI DL LED 41)	шт.	50	14576		728800		728800	–	787 104
						–		–		–	58304	

18	88	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	62	1460,24	142,47	90535	8833	4374	57455	159 829
						1247,23	39,84	77328	2470	–	11839	
19	90	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1710,5	171,5	3421	343	36	2293	6 171
						1521	71,5	3042	143	–	457	
20	91	2307-0203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	2	11238		22476		22476	–	24 274
						–		–		–	1798	
21	92	2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	4476		8952		8952	–	9 668
						–		–		–	716	
22	93	2307-0104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,2	578		116		116	–	125
						–		–		–	9	
			Итого по разделу 2					**17 420 076**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 448 351				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					922 302				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					636 885				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 257 679				
			- накладные расходы, тенге					1 501 371				
			в т.ч. зарплата, тенге					135 123				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					1 290 373				
			Итого по смете					**19 173 278**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 010 341				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					964 680				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					649 392				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 863 007				
			- накладные расходы, тенге					1 915 009				
			в т.ч. зарплата, тенге					172 350				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					1 420 241				
			Итого по смете					19 173 278				
			из них оборудование									
			Временные здания и сооружения, 1,5%					230 079				

			Итого с временными					19 403 357					
			Затраты на производство СМР в зимнее время, 1,35%					261 945					
			Итого с зимними					19 665 303					
			Непредвиденные работы и затраты, 2%					393 310					
			Итого с непредвиденными					20 058 612					
			НДС, 12%					2 407 033					
			Итого с НДС					22 465 646					
			Итого со скидкой подрядчика, 10%					**20 219 081,06**					
			в т. ч. НДС, 12%					**2 166 330**					

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управления образования Алматинской области"

_____ **Барманова Р. С.**

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"

_____ **Сванов Т.С.**

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор

_____ **Кадырбеков Н.М.**

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Заказчик ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управление образования Алматинской области"

Подрядчик ТОО «СП «NEFT»

Наименование стройки Капитальный ремонт КГУ Средней школы №8 им. Н.Островского г.Талдыкорган Алматинской области

Договор (контракт) № 422 от 2021-06-02

АКТ № 41

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Наименование объекта: Телефонизация

Основание: РП раздел СС

Локальная смета № 2-1-6

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Строительные работы										
1	1	1146-0301-0115	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром до 150 мм НР = 72 %	отверстие	20	1579,9	644,25	31598	12885	940	19332	55 004
						888,65	453,85	17773	9077	–	4074	
2	2	1146-0301-0115	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром до 150 мм НР = 72 %	отверстие	7	1580	644,29	11060	4510	329	6766	19 252
						888,71	453,71	6221	3176	–	1426	
3	3	1146-0301-0131	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0115 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром до 150 мм НР = 72 % К=40,000;	отверстие	280	111,78	43,85	31299	12277	658	19597	54 968

						65,59	31,62	18364	8854	–	4072	
4	4	1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 72 %	м3 заделки	0,5	96974	698	48487	349	17662	22069	76 200
						60952	352	30476	176	–	5644	
5	5	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 72 %	м борозд	973	309,03	124,36	300690	121000	–	171017	509 444
						184,68	59,44	179690	57834	–	37737	
6	6	1146-0303-0103	Стены. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 72 %	м3 заделки	0,48	131933,33	1237,5	63328	594	22646	29081	99 802
						83516,67	629,17	40088	302	–	7393	
7	7	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	75	504,23	34,08	37817	2556	4420	22839	65 508
						411,21	11,73	30841	880	–	4852	
8	10	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	898	385,64	15,21	346303	13661	52502	204229	594 575
						311,96	3,91	280140	3512	–	44043	
9	12	1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	5074,33	–	15223	–	511	10593	27 881
						4904	–	14712	–	–	2065	
10	14	1310-0412-0201	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише НР = 72 %	шт.	1	8185	–	8185	–	865	5270	14 531
						7320	–	7320	–	–	1076	
11	16	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР = 72 %	коробка	1	4356	1075	4356	1075	353	2467	7 369
						2928	498	2928	498	–	546	

			Итого по разделу 1					**1 524 534**					
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					628 553					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					168 907					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					84 309					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					100 886					
			- накладные расходы, тенге					513 260					
			в т.ч. зарплата, тенге					46 193					
			- сметная прибыль (8 %), тенге					112 928					
		Раздел 2 Монтажные работы											
12	18	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР = 72 %	коробка	1	4356	1075	4356	1075	353	2467	7 369
						2928	498	2928	498	–	546	
13	20	1310-0202-0204	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 50 номеров. Монтаж оборудования НР = 61 %	номер	1	9881	795	9881	795	2086	4422	15 447
						7000	249	7000	249	–	1144	
14	22	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	1061	343	152,22	363923	161506	47087	150529	555 608
						146,4	50,65	155330	53738	–	41156	
15	28	1308-0305-0110	Розетка абонентская. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	52	1136,27	18,87	59086	981	4322	38884	105 808
						1034,29	4,27	53783	222	–	7838	
16	31	1310-0203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	10	1179,9	–	11799	–	1258	7590	20 940
						1054,1	–	10541	–	–	1551	
17	34	1310-0904-0701	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке НР = 72 %	кабель (строительная длина)	1	12120	7727	12120	7727	–	4396	17 837

						4393	1713	4393	1713	–	1321	
18	35	1310-0904-0901	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении НР = 72 %	участок	1	8553	5415	8553	5415	–	3123	12 610
						3138	1200	3138	1200	–	934	
19	36	1310-0902-0701	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства НР = 72 %	пара	10	191,3	–	1913	–	10	1370	3 546
						190,3	–	1903	–	–	263	
20	37	1310-0902-0702	Кабели парные емкостью 100х2. Прослушивание и измерение переходных затуханий НР = 72 %	кабель	1	5856	–	5856	–	–	4216	10 878
						5856	–	5856	–	–	806	
			Итого по разделу 2					**750 043**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					244 872				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					177 499				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					57 620				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					55 116				
			- накладные расходы, тенге					216 997				
			в т.ч. зарплата, тенге					19 530				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					55 559				
			Итого по смете					**2 274 577**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					873 425				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					346 406				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					141 929				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					156 002				
			- накладные расходы, тенге					730 257				
			в т.ч. зарплата, тенге					65 723				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					168 487				
			Итого по смете					2 274 577				
			из них оборудование									
			Временные здания и сооружения, 1,5%					27 295				

			Итого с временными					2 301 872				
			Затраты на производство СМР в зимнее время, 1,35%					31 075				
			Итого с зимними					2 332 947				
			Непредвиденные работы и затраты, 2%					46 659				
			Итого с непредвиденными					2 379 606				
			НДС, 12%					285 553				
			Итого с НДС					2 665 159				
			Итого со скидкой подрядчика, 10%					**2 398 643**				
			в т. ч. НДС, 12%					**256 997**				

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управления образования Алматинской области"

_____ **Барманова Р. С.**

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"

_____ **Сванов Т.С.**

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор

_____ **Кадырбеков Н.М.**

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Заказчик ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управление образования Алматинской области"

Подрядчик ТОО «СП «NEFT»

Наименование стройки Капитальный ремонт КГУ Средней школы №8 им. Н.Островского г.Талдыкорган Алматинской области

Договор (контракт) № 422 от 2021-06-02

АКТ № 42

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Основание: РП раздел НЭС

Локальная смета № 4-1-1

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Электроснабжение 0,4 кВ										
1	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (подушка и подсыпка для кабеля) НР = 72 %	м3 грунта	22,3	951,57	–	21220	–	–	15278	39 418
						951,57	–	21220	–	–	2920	
2	4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	31,29	36,27	36,27	1135	1135	–	318	1 569
						–	14,09	–	441	–	116	
3	5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,41	951,6	–	12761	–	–	9188	23 705
						951,6	–	12761	–	–	1756	
4	6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	31,29	171,84	79,19	5377	2478	–	2953	8 996
						92,65	38,41	2899	1202	–	666	

5	21	1308-0101-2501	Дизельная генераторная установка. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	87422	43240	87422	43240	4654	40427	138 077
						39528	16621	39528	16621	–	10228	
6	22	5800-0000-0000 (пл) (об) .	Дизельная генераторная установка APD-165A	шт	1	5873211		5873211		–	–	5 873 211
						–		–		5873211	–	
7	23	1308-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	4194,33	415,33	12583	1246	2553	6685	20 809
						2928	167	8784	501	–	1541	
8	24	2307-0503-0612	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2015	шт.	3	2345		7035		7035	–	7 598
						–		–		–	563	
9	31	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	40	601,13	24,4	24045	976	15128	5943	32 387
						198,53	7,83	7941	313	–	2399	
10	32	1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	6677,13	285,13	53417	2281	39792	8782	67 175
						1418	106,63	11344	853	–	4976	
			Итого по разделу 1					**6 212 945**				
			в том числе					104 477				
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					51 356				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					19 931				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					69 162				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 873 211				
			- оборудование, тенге					89 574				
			- накладные расходы, тенге					8 062				
			в т.ч. зарплата, тенге					25 165				
			- сметная прибыль (8 %), тенге									
			Итого по смете					**6 212 945**				
			в том числе					104 477				
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					51 356				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге									

			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				19 931				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				69 162				
			- оборудование, тенге				5 873 211				
			- накладные расходы, тенге				89 574				
			в т.ч. зарплата, тенге				8 062				
			- сметная прибыль (8 %), тенге				25 165				
			Итого по смете				6 212 945				
			из них оборудование				5 873 211				
			Временные здания и сооружения, 1,5%				4 077				
			Итого с временными				343 811				
			Затраты на производство СМР в зимнее время, 1,35%				4 641				
			Итого с зимними				6 221 663				
			Непредвиденные работы и затраты, 2%				6 969				
			Итого с непредвиденными				6 228 632				
			НДС, 12%				747 436				
			Итого с НДС				6 976 068				
			Итого со скидкой подрядчика, 10%				**6 278 461**				
			в т. ч. НДС, 12%				**672 692**				

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управления образования Алматинской области"

_____ **Барманова Р. С.**

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"

_____ **Сванов Т.С.**

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор

_____ **Кадырбеков Н.М.**

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Заказчик ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управление образования Алматинской области"

Подрядчик ТОО «СП «NEFT»

Наименование стройки Капитальный ремонт КГУ Средней школы №8 им. Н.Островского г.Талдыкорган Алматинской области

Договор (контракт) № 422 от 2021-06-02

АКТ № 43

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Наименование объекта: Наружные сети телефонизации

Локальная смета № 5-1-1

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы									
1	5	1101-0205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,8	951,25	–	761	–	–	548	1 414
						951,25	–	761	–	–	105	
2	6	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6,02	158,47	149,34	954	899	–	215	1 263
						9,14	40,37	55	243	–	94	
3	7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6,02	171,93	79,24	1035	477	–	568	1 731
						92,69	38,37	558	231	–	128	

4	8	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11,01	19,07	19,07	210	210	–	63	295
						–	7,99	–	88	–	22	
5	9	1101-0201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11,01	103,63	103,63	1141	1141	–	335	1 594
						–	42,23	–	465	–	118	
6	10	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (подготовка из мягкого грунта) НР = 72 %	м3 грунта	1,28	866,41	–	1109	–	–	798	2 060
						866,41	–	1109	–	–	153	
			Итого по разделу 1					**8 357**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 483				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 727				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 027				
			- накладные расходы, тенге					2 527				
			в т.ч. зарплата, тенге					227				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					620				
		Раздел 4 Монтажные работы										
7	23	1310-0902-0702	Кабели парные емкостью 100х2. Прослушивание и измерение переходных затуханий НР = 72 %	кабель	10	5856	–	58560	–	–	42163	108 781
						5856	–	58560	–	–	8058	
8	24	1310-0902-0702	Кабели парные емкостью 100х2. Прослушивание и измерение переходных затуханий НР = 72 %	кабель	1	5856	–	5856	–	–	4216	10 878
						5856	–	5856	–	–	806	
			Итого по разделу 4					**119 659**				
			в том числе									

			- зарплата рабочих-строителей, тенге					64 416				
			- накладные расходы, тенге					46 379				
			в т.ч. зарплата, тенге					4 174				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					8 864				
		Раздел 5 Оборудование и материалы										
9	33	2404-0207-2303	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП- 1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1021		4084		4084	–	4 411
						–		–		–	327	
10	34	2404-0207-1202	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,04	32306		1292		1292	–	1 395
						–		–		–	103	
			Итого по разделу 5					**5 806**				
			в том числе					5 376				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					430				
			- сметная прибыль (8 %), тенге									
		Раздел 6 Разборка и восстановление асфальтового покрытия										
11	36	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 72 %	м2 основания	40	798,98	273,58	31959	10943	19532	3512	38 309
						37,1	84,85	1484	3394	–	2838	
12	37	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	40	1258,55	128,6	50342	5144	43230	2386	56 946
						49,2	33,65	1968	1346	–	4218	

13	38	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 72 % К=4,000;	м2 покрытия	160	134,38	0,02	21500	3	21476	15	23 236
						0,13	–	21	–	–	1721	
14	39	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	40	1439,8	128,85	57592	5154	50470	2389	64 779
						49,2	33,75	1968	1350	–	4798	
			Итого по разделу 6					**183 270**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 441				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					21 244				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 090				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					134 708				
			- накладные расходы, тенге					8 302				
			в т.ч. зарплата, тенге					747				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					13 575				
			Итого по смете					**317 092**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					72 340				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23 971				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 117				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					140 084				
			- накладные расходы, тенге					57 208				
			в т.ч. зарплата, тенге					5 148				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					23 489				
			Итого по смете					317 092				
			из них оборудование									
			Временные здания и сооружения, 1,5%					3 805				
			Итого с временными					320 897				
			Затраты на производство СМР в зимнее время, 1,35%					4 332				

			Итого с зимними					325 229				
			Непредвиденные работы и затраты, 2%					6 505				
			Итого с непредвиденными					331 734				
			НДС, 12%					39 808				
			Итого с НДС					371 542				
			Итого со скидкой подрядчика, 10%					**334 388**				
			в т. ч. НДС, 12%					**35 827**				

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управления образования Алматинской области"

_____ **Барманова Р. С.**

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"

_____ **Сванов Т.С.**

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор

_____ **Кадырбеков Н.М.**

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Заказчик ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управление образования Алматинской области"

Подрядчик ТОО «СП «NEFT»

Наименование стройки Капитальный ремонт КГУ Средней школы №8 им. Н.Островского г.Талдыкорган Алматинской области

Договор (контракт) № 422 от 2021-06-02

АКТ № 44

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения. Водоснабжение

Основание: НВК.С

Локальная смета № 6-1-1

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Земляные работы										
1	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	45,84	951,59	–	43621	–	–	31407	81 030
						951,59	–	43621	–	–	6002	
2	4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	183,36	36,28	36,28	6653	6653	–	1862	9 196
						–	14,1	–	2586	–	681	
3	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	183,36	171,86	79,19	31512	14521	–	17307	52 725
						92,66	38,43	16991	7047	–	3906	
4	6	1101-0104-0402	Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,6	36,39	36,39	131	131	–	37	181
						–	14,17	–	51	–	13	
5	7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (основание под трубопроводы из мягкого грунта) НР = 72 %	м3 грунта	7,76	866,37	–	6723	–	–	4841	12 489
						866,37	–	6723	–	–	925	

			Итого по разделу 1						**155 621**				
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге						67 335				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге						21 305				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						9 684				
			- накладные расходы, тенге						55 454				
			в т.ч. зарплата, тенге						4 991				
			- сметная прибыль (8 %), тенге						11 527				
		Раздел 2 Прокладка труб											
6	27	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 72 %	шт.	2	45529	189,5	91058	379	86216	3337	101 947
						2231,5	86	4463	172	–	7552	
7	32	1312-1101-0306	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	16147	6932	16147	6932	431	6978	24 975
						8784	2656	8784	2656	–	1850	
8	42	2401-0107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт	0,06	116296		6978		6978	–	7 536
						–		–		–	558	
9	43	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 72 %	м2	2,17	190,32	2,76	413	6	326	59	510
						37,33	0,46	81	1	–	38	
10	44	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 72 %	м2	2,17	99,54	1,84	216	4	150	45	282
						28,57	–	62	–	–	21	
11	45	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 90 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 72 %	км трубопровода	0,2367	71368,82	–	16893	–	1948	10760	29 865
						63138,99	–	14945	–	–	2212	
12	46	1122-1501-0101	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2 НР = 72 %	м короба	2,2	6233,64	1361,36	13714	2995	7563	2984	18 034
						1434,55	449,55	3156	989	–	1336	
			Итого по разделу 2					**183 149**				
			в том числе									

			- зарплата рабочих-строителей, тенге						31 491				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге						10 316				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						3 818				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге						103 612				
			- накладные расходы, тенге						24 163				
			в т.ч. зарплата, тенге						2 175				
			- сметная прибыль (8 %), тенге						13 567				
		Раздел 3 Водомерный узел											
13	47	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 72 %	узел	1	24112	487	24112	487	12184	8331	35 038
						11441	130	11441	130	–	2595	
14	50	1118-1001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	7057	223	7057	223	5565	968	8 667
						1269	76	1269	76	–	642	
			Итого по разделу 3					**43 705**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					12 710				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					710				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					206				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					17 749				
			- накладные расходы, тенге					9 299				
			в т.ч. зарплата, тенге					837				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					3 237				
		Раздел 4 Колодцы водопроводные ф 1500мм (1шт)										
15	71	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	0,55	16867,27	1125,45	9277	619	7896	654	10 725
						1385,45	265,45	762	146	–	794	
			Итого по разделу 4					**10 725**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					762				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					619				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					146				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 896				
			- накладные расходы, тенге					654				
			в т.ч. зарплата, тенге					59				

			- сметная прибыль (8 %), тенге					794				
			Раздел 5 Колодец водопроводный прямоугольный 2500х2000 мм (1шт)									
			5.1 Земляные работы									
16	74	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,57	19,09	19,09	259	259	–	78	364
						–	7,96	–	108	–	27	
17	75	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,57	8,4	8,4	114	114	–	35	161
						–	3,54	–	48	–	12	
18	76	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	13,57	171,85	79,22	2332	1075	–	1280	3 901
						92,63	38,39	1257	521	–	289	
19	77	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	20,97	43,11	43,11	904	904	–	239	1 234
						–	15,83	–	332	–	91	
			5.2 Устройство выгреба									
20	89	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 72 % К=2,000;	м3	1,1	16867,27	1125,45	18554	1238	15792	1308	21 451
						1385,45	265,45	1524	292	–	1589	
			Итого по разделу 5					**27 111**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 781				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 590				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 301				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 792				
			- накладные расходы, тенге					2 940				
			в т.ч. зарплата, тенге					265				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					2 008				
			Итого по смете					**420 311**				

			в том числе					115 079					
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					36 540					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 155					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					145 049					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					92 510					
			- накладные расходы, тенге					8 327					
			в т.ч. зарплата, тенге					31 133					
			- сметная прибыль (8 %), тенге										
								420 311					
			Итого по смете										
			из них оборудование					5 044					
			Временные здания и сооружения, 1,5%					425 355					
			Итого с временными					5 742					
			Затраты на производство СМР в зимнее время, 1,35%					431 097					
			Итого с зимними					8 622					
			Непредвиденные работы и затраты, 2%					439 719					
			Итого с непредвиденными					52 766					
			НДС, 12%					492 485					
			Итого с НДС					**443 237**					
			Итого со скидкой подрядчика, 10%					**47 490**					
			в т. ч. НДС, 12%										

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управления образования Алматинской области"

_____ **Барманова Р. С.**

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"

_____ **Сванов Т.С.**

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор

_____ **Кадырбеков Н.М.**

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Заказчик ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управление образования Алматинской области"

Подрядчик ТОО «СП «NEFT»

Наименование стройки Капитальный ремонт КГУ Средней школы №8 им. Н.Островского г.Талдыкорган Алматинской области

Договор (контракт) № 422 от 2021-06-02

АКТ № 45

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения. Канализация

Основание: НВК.С

Локальная смета № 6-1-2

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Земляные работы										
1	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	450,848	36,29	36,29	16360	16360	–	4578	22 613
						–	14,1	–	6359	–	1675	
2	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	112,712	951,58	–	107255	–	–	77224	199 237
						951,58	–	107255	–	–	14758	
3	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	450,848	171,86	79,2	77482	35705	–	42554	129 639
						92,66	38,43	41777	17326	–	9603	
4	6	1101-0104-0402	Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	21,44	36,29	36,29	778	778	–	217	1 075
						–	14,09	–	302	–	80	
5	7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (основание под трубопроводы из мягкого грунта) НР = 72 %	м3 грунта	26	866,42	–	22527	–	–	16219	41 846

						866,42	–	22527	–	–	3100	
			Итого по разделу 1					**394 410**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					171 559				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					52 843				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					23 987				
			- накладные расходы, тенге					140 792				
			в т.ч. зарплата, тенге					12 671				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					29 216				
		Раздел 3 Колодец канализационный ф 1500мм (2шт)										
6	28	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 72 % К=2,000;	м3	1,1	16867,27	1125,45	18554	1238	15792	1308	21 451
						1385,45	265,45	1524	292	–	1589	
			Итого по разделу 3					**21 451**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 524				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 238				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					292				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 792				
			- накладные расходы, тенге					1 308				
			в т.ч. зарплата, тенге					118				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					1 589				
		Раздел 4 Колодец канализационный ф 1000мм (10шт)										
7	42	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 72 % К=10,000;	м3	5,5	16867,45	1125,82	92771	6192	78961	6535	107 250
						1385,09	265,27	7618	1459	–	7944	
			Итого по разделу 4					**107 250**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 618				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 192				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 459				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					78 961				
			- накладные расходы, тенге					6 535				
			в т.ч. зарплата, тенге					588				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					7 944				

			Раздел 5 Колодец жироуловитель									
8	50	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	6	595		3570		3570	–	3 856
						–		–		–	286	
9	51	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (швеллер, анкеры) НР = 72 %	т конструкций	0,00841	63733,65	2615,93	536	22	34	348	955
						57074,91	475,62	480	4	–	71	
10	52	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР = 72 %	т стальных элементов	0,03488	749512,61	6766,06	26143	236	24179	1282	29 619
						49541,28	1490,83	1728	52	–	2194	
11	53	1110-0206-0103	Перегородки дощатые щитовые. Сборка НР = 72 %	м2 перегородок (без вычета проемов)	0,56	528,57	28,57	296	16	15	197	532
						473,21	14,29	265	8	–	39	
12	58	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	0,55	16867,27	1125,45	9277	619	7896	654	10 725
						1385,45	265,45	762	146	–	794	
			Итого по разделу 5					**45 687**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 235				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					893				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					210				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					35 694				
			- накладные расходы, тенге					2 481				
			в т.ч. зарплата, тенге					223				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					3 384				
			Итого по смете					**568 798**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					183 936				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					61 166				

			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					25 948					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					130 447					
			- накладные расходы, тенге					151 116					
			в т.ч. зарплата, тенге					13 600					
			- сметная прибыль (8 %), тенге					42 133					
			Итого по смете					568 798					
			из них оборудование										
			Временные здания и сооружения, 1,5%					6 826					
			Итого с временными					575 624					
			Затраты на производство СМР в зимнее время, 1,35%					7 771					
			Итого с зимними					583 394					
			Непредвиденные работы и затраты, 2%					11 671					
			Итого с непредвиденными					595 066					
			НДС, 12%					71 408					
			Итого с НДС					666 473					
			Итого со скидкой подрядчика, 10%					**599 826**					
			в т. ч. НДС, 12%					**64 267**					

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управления образования Алматинской области"

_____ **Барманова Р. С.**

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор

_____ **Кадырбеков Н.М.**

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"

_____ **Сванов Т.С.**

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Заказчик ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управление образования Алматинской области"

Подрядчик ТОО «СП «NEFT»

Наименование стройки Капитальный ремонт КГУ Средней школы №8 им. Н.Островского г.Талдыкорган Алматинской области

Договор (контракт) № 422 от 2021-06-02

АКТ № 46

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Наименование объекта:Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения. Теплоснабжение

Основание: ТС.С

Локальная смета № 6-1-3

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 2 Железобетонные изделия										
		2.1 Монолитный ж/б канал										
1	37	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	45,94	951,59	–	43716	–	–	31476	81 207
						951,59	–	43716	–	–	6015	
2	38	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	183,764	36,29	36,29	6668	6668	–	1866	9 217
						–	14,11	–	2592	–	683	
3	39	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	183,764	171,86	79,2	31582	14554	–	17345	52 841
						92,66	38,43	17028	7062	–	3914	
4	40	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	50,42	51,77	51,77	2610	2610	–	731	3 608
						–	20,13	–	1015	–	267	
		2.5 Дренажный колодец										

5	64	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	26	18,58	18,58	483	483	–	140	673
						–	7,46	–	194	–	50	
6	65	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненн ого грунта	26	163,62	76,46	4254	1988	–	2308	7 087
						87,15	36,15	2266	940	–	525	
7	76	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	0,55	16010,91	1110,91	8806	611	7478	615	10 175
						1303,64	249,09	717	137	–	754	
			Итого по разделу 2					**164 808**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					63 727				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					26 914				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 940				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 478				
			- накладные расходы, тенге					54 481				
			в т.ч. зарплата, тенге					4 903				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					12 208				
			Итого по смете					**164 808**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					63 727				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					26 914				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 940				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 478				
			- накладные расходы, тенге					54 481				
			в т.ч. зарплата, тенге					4 903				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					12 208				
			Итого по смете					164 808				
			из них оборудование									
			Временные здания и сооружения, 1,5%					1 978				
			Итого с временными					166 786				
			Затраты на производство СМР в зимнее время, 1,35%					2 252				
			Итого с зимними					169 037				
			Непредвиденные работы и затраты, 2%					3 381				

			Итого с непредвиденными					172 418				
			НДС, 12%					20 690				
			Итого с НДС					193 108				
			Итого со скидкой подрядчика, 10%					**173 797,39**				
			в т. ч. НДС, 12%					**18 621**				

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управления образования Алматинской области"

_____ **Барманова Р. С.**

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"

_____ **Сванов Т.С.**

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор

_____ **Кадырбеков Н.М.**

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Заказчик ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управление образования Алматинской области"

Подрядчик ТОО «СП «NEFT»

Наименование стройки Капитальный ремонт КГУ Средней школы №8 им. Н.Островского г.Талдыкорган Алматинской области

Договор (контракт) № 422 от 2021-06-02

АКТ № 47

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Наименование объекта: Благоустройство территории. Благоустройство

Основание: ГП

Локальная смета № 7-1-1

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 3 Покрытия										
		3.1 Тип 1										
1	14	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 72 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	562,245	1256,98	1098,78	706731	617784	1102	169937	946 801
						156,24	263,55	87845	148178	–	70133	
2	15	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 К=0,150;	м3	685,9389	2058		1411662		1411662	–	1 524 595
						–		–		–	112933	
3	16	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	3748,3	1396,43	128,84	5234246	482946	4566920	223842	5 894 735
						49,19	33,75	184380	126512	–	436647	

4	17	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 72 % К=4,000;	м2 покрытия	14993,2	152,14	0,02	2281027	306	2278745	1423	2 465 046
						0,13	–	1976	–	–	182596	
5	18	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	3748,3	1489,43	128,84	5582846	482946	4915520	223842	6 271 223
						49,19	33,75	184380	126512	–	464535	
6	19	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	988	1714,99	32,69	1694415	32296	832501	606820	2 485 334
						839,69	13,35	829618	13187	–	184099	
		3.2 Тип 2										
7	21	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 72 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	106,96	1256,98	1098,78	134447	117526	210	32328	180 117
						156,24	263,55	16711	28189	–	13342	
8	22	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 К=0,100;	м3	130,4912	2058		268551		268551	–	290 035
						–		–		–	21484	
9	23	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 % К=0,050;	м3 материала основания в плотном теле	53,48	1219,28	1061,63	65207	56776	75	15753	87 437
						156,25	252,86	8356	13523	–	6477	

10	24	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=0,050;	м3	58,828	1778		104596		104596	–	112 964
						–		–		–	8368	
11	25	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 72 %	м2 покрытия	1069,6	4154,96	132,36	4444147	141571	2962093	997055	5 876 498
						1253,26	41,43	1340483	44315	–	435296	
12	26	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	463	1714,99	32,69	794042	15134	390130	284369	1 164 684
						839,69	13,35	388778	6179	–	86273	
		3.3 Тип 3										
13	28	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 72 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	9,495	1256,98	1098,79	11935	10433	19	2869	15 988
						156,19	263,51	1483	2502	–	1184	
14	29	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 К=0,150;	м3	11,5839	2058		23840		23840	–	25 747
						–		–		–	1907	
15	30	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	63,3	1489,21	128,85	94267	8156	82997	3780	105 891
						49,19	33,74	3114	2136	–	7844	
16	31	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	86	1714,99	32,69	147489	2811	72464	52820	216 334
						839,7	13,34	72214	1147	–	16025	
		3.4 Тип 4										

17	33	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 72 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	94,2	1256,99	1098,78	118408	103505	185	28472	158 630
						156,24	263,55	14718	24826	–	11750	
18	34	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 К=0,150;	м3	114,924	2058		236514		236514	–	255 435
						–		–		–	18921	
19	35	1127-0601-0401	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	628	201,24	60,33	126379	37887	67490	21170	159 353
						33,44	13,38	21002	8401	–	11804	
20	36	2102-0101-0404	Бетон тяжелый класса В10, F50, W6 ГОСТ 7473-2010 К=0,100;	м3	62,8	13130		824564		824564	–	890 529
						–		–		–	65965	
21	37	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	1,748	16545,19	1457,09	28921	2547	55	19776	52 593
						15056,64	656,75	26319	1148	–	3896	
		3.5 Тип 5										
22	39	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 72 %	м2 площади уплотнения	180	227,38	32,91	40928	5923	20492	12119	57 291
						80,63	12,88	14513	2319	–	4244	
23	40	1127-0601-0401	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 10 см. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	180	201,24	60,33	36224	10859	19345	6067	45 674
						33,44	13,37	6020	2407	–	3383	
24	41	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=0,100;	м3	18	13620		245160		245160	–	264 773

												19613	
						–		–		–			
25	44	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	54	1714,96	32,69	92608	1765	45500		33166	135 836
						839,69	13,35	45343	721	–		10062	
		3.6 Тип 6											
26	46	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	630	936,56	273,57	590031	172349	394314		82968	726 839
						37,09	84,85	23368	53454	–		53840	
27	47	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-5,000;	м2 основания	-3150	52,62	14,02	-165768	-44158	-121610		-15091	- 195 328
						–	4,44	–	-13973	–		-14469	
28	49	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	70	1715	32,69	120050	2288	58983		42993	176 086
						839,7	13,34	58779	934	–		13043	
		3.7 Тип 7											
29	51	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	3	1218,33	1062	3655	3186	–		883	4 901
						156,33	252,67	469	758	–		363	

30	52	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=0,100;	м3	3	1778		5334		5334	–	5 761
						–		–		–	427	
		3.8 Яма для прыжков в длину										
31	54	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	8,25	2237,82	–	18462	–	–	13293	34 295
						2237,82	–	18462	–	–	2540	
32	55	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 % К=0,500;	м3 материала основания в плотном теле	8,25	1217,82	1061,58	10047	8758	–	2431	13 476
						156,24	252,97	1289	2087	–	998	
33	56	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=0,500;	м3	8,25	1778		14669		14669	–	15 843
						–		–		–	1174	
			Итого по разделу 3					**30 465 416**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 349 620				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 273 594				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					595 462				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					19 722 420				
			- накладные расходы, тенге					2 863 085				
			в т.ч. зарплата, тенге					257 678				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					2 256 697				
		Раздел 6 Ограждение										
		6.1 Металлические ворота и калитки										
34	99	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 72 %	шт.	4	36192,5	5194,75	144770	20779	17689	82572	245 529

						26575,5	2095,25	106302	8381	–	18187	
35	100	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 72 %	шт.	2	12722	111,5	25444	223	1341	17258	46 118
						11940	44,5	23880	89	–	3416	
36	101	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,28	13620		17434		17434	–	18 829
						–		–		–	1395	
37	103	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	14,2	95,42	2,46	1355	35	623	505	2 009
						49,08	0,28	697	4	–	149	
38	104	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	14,2	80	1,76	1136	25	704	296	1 547
						28,66	0,28	407	4	–	115	
		6.2 Ограждение сетчатое (99м)										
39	105	1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка (ОГ-1) НР = 72 %	м оград	99	3320,35	1127,13	328715	111586	4420	184832	554 631
						2148,58	444,46	212709	44002	–	41084	
40	108	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических (ОГ-2) НР = 72 %	шт.	1	36190	5194	36190	5194	4421	20642	61 379
						26575	2095	26575	2095	–	4547	
41	111	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=35,000;	м3	0,875	12376		10829		10829	–	11 695
						–		–		–	866	
42	112	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 К=35,000;	м3	1,575	12817		20187		20187	–	21 802
						–		–		–	1615	

43	113	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 % К=35,000;	м2 поверхности	79,8	898,48	19,99	71699	1595	45709	17733	96 587
						305,7	2,93	24395	234	–	7155	
44	114	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	316,8	95,38	2,45	30216	776	13898	11256	44 790
						49,06	0,29	15542	92	–	3318	
45	115	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	316,8	79,99	1,74	25341	551	15707	6606	34 503
						28,67	0,29	9083	92	–	2556	
			Итого по разделу 6					**1 139 419**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					419 590				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					140 764				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					54 993				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					152 962				
			- накладные расходы, тенге					341 700				
			в т.ч. зарплата, тенге					30 753				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					84 403				
		Раздел 7 Теневой навес (1 шт)										
46	116	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,88	2872,73	–	2528	–	–	1820	4 696
						2872,73	–	2528	–	–	348	
47	117	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 72 %	м3	0,88	22090,91	1185,23	19440	1043	13110	3992	25 307
						6007,95	293,18	5287	258	–	1875	

48	118	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,62466	27366,89	13039,09	17095	8145	4094	5229	24 110
						—	—	—	—	—	—	
						7773,83	3851,7	4856	2406	–	1786	
49	119	1109-0101-0101	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	1,18999	56605,52	17679,98	67360	21039	11478	29531	104 642
						—	—	—	—	—	—	
						29280,08	5186,6	34843	6172	–	7751	
50	121	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Зд-1,МС-1) НР = 72 %	т	0,10392	922671,29	1376,06	95884	143	68045	19988	125 142
						—	—	—	—	—	—	
						266512,7	625,48	27696	65	–	9270	
51	122	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,3	94580	1086,67	28374	326	20056	5868	36 981
						—	—	—	—	—	—	
						26640	526,67	7992	158	–	2739	
52	123	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	92	6565,83	102,8	604056	9458	397948	143600	807 468
						—	—	—	—	—	—	
						2137,5	30,37	196650	2794	–	59812	
53	124	2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	13	1299		16887		16887	–	18 238
						—		—		—	—	
						–		–		–	1351	
54	125	2110-0102-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8	927		7416		7416	–	8 009
						—		—		—	—	
						–		–		–	593	

55	126	1110-0104-0201	Потолки. Подшивка досками обшивки НР = 72 %	м2 потолков	42	3877,71	23	162864	966	134283	20205	197 715
						—	—	—	—	—	—	
						657,5	10,64	27615	447	–	14646	
56	127	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР = 72 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	45,5	3124,35	16,07	142158	731	120781	15134	169 875
						—	—	—	—	—	—	
						453,76	8,2	20646	373	–	12583	
57	128	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	4,2	6387,38	1030,95	26827	4330	8382	11491	41 383
						—	—	—	—	—	—	
						3360,71	439,29	14115	1845	–	3065	
58	129	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	5,2	15299,04	1125,96	79555	5855	66497	6180	92 594
						—	—	—	—	—	—	
						1385,19	265,38	7203	1380	–	6859	
59	130	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР = 72 %	м2 пола	42	992,02	11,64	41665	489	24596	12120	58 088
						—	—	—	—	—	—	
						394,76	6,02	16580	253	–	4303	
60	131	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	42	4886,05	50,33	205214	2114	172153	23050	246 525
						—	—	—	—	—	—	
						736,83	25,4	30947	1067	–	18261	
61	132	1110-0102-0401	Элементы ограждения из брусьев. Установка НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	1,47	94582,31	1088,44	139036	1600	98275	28754	181 213
						—	—	—	—	—	—	
						26640,14	527,21	39161	775	–	13423	
62	133	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР = 72 %	м2 перекрытий	179,5	332,91	1,38	59757	247	43476	11629	77 097
						—	—	—	—	—	—	
						89,33	0,65	16034	117	–	5711	

63	134	1115-0404-0101	Стены. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	179,5	986,74	2,52	177120	452	38560	99605	298 863
						—	—	—	—	—	—	
						769,4	1,29	138108	232	–	22138	
64	135	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % К=29,000;	м2	58	79,98	1,74	4639	101	2875	1209	6 316
						—	—	—	—	—	—	
						28,67	0,28	1663	16	–	468	
65	136	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	23,4	1489,44	128,85	34853	3015	30687	1396	39 149
						—	—	—	—	—	—	
						49,19	33,68	1151	788	–	2900	
			Итого по разделу 7					**2 563 411**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					593 075				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					60 054				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					19 146				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 279 599				
			- накладные расходы, тенге					440 801				
			в т.ч. зарплата, тенге					39 672				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					189 882				
		Раздел 8 Водоотвод										
66	137	1123-0101-0103	Основание под трубопроводы гравийно-песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	10,12	3957,51	238,54	40050	2414	26034	12234	56 467
						—	—	—	—	—	—	
						1146,44	74,7	11602	756	–	4183	
67	138	1123-0101-0104	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	14,73	6372,84	2128,85	93872	31358	37447	42121	146 872
						—	—	—	—	—	—	
						1701,77	1186,63	25067	17479	–	10879	

68	139	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	14,1	12376		174502		174502	–	188 462
						–		–		–	13960	
69	140	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,63	13620		8581		8581	–	9 267
						–		–		–	686	
70	141	1130-0401-0201	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м НР = 84 %	м3 железобетона звеньев	5,31	44679,47	20642,94	237248	109614	43296	96524	360 474
						15882,86	5757,44	84338	30572	–	26702	
71	144	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	4	21324,25	200,25	85297	801	77946	6890	99 562
						1637,5	102,5	6550	410	–	7375	
72	146	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (оголовок) НР = 108 %	м бортового камня	8	1715	32,63	13720	261	6741	7371	22 778
						839,75	13,38	6718	107	–	1687	
			Итого по разделу 8					**883 882**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					134 275				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					144 448				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					49 324				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					374 547				
			- накладные расходы, тенге					165 140				
			в т.ч. зарплата, тенге					14 863				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					65 472				
			Итого по смете					**35 052 128**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 496 560				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 618 860				

			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					718 925				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					21 529 528				
			- накладные расходы, тенге					3 810 726				
			в т.ч. зарплата, тенге					342 966				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					2 596 454				
			Итого по смете					35 052 128				
			из них оборудование									
			Временные здания и сооружения, 1,5%					420 626				
			Итого с временными					35 472 754				
			Затраты на производство СМР в зимнее время, 1,35%					478 882				
			Итого с зимними					35 951 636				
			Непредвиденные работы и затраты, 2%					719 033				
			Итого с непредвиденными					36 670 668				
			НДС, 12%					4 400 480				
			Итого с НДС					41 071 149				
			Итого со скидкой подрядчика, 10%					**36 964 034**				
			в т. ч. НДС, 12%					**3 960 432**				

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по г. Талдыкорган Управления образования Алматинской области"

_____ **Барманова Р. С.**

Подрядчик:
ТОО «СП «NEFT» Директор

_____ **Кадырбеков Н.М.**

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"

_____ **Сванов Т.С.**