АКТ
государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «28» 10 2014 года с. Тополевка

Государственная приемочная комиссия, назначенная приказом за №168 от 17.10 2014г. ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» в составе:

Председатель комиссии:

Самуратов С.З. - заместитель начальника ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области»

Заместитель председателя комиссии:

Даулетханов С.С.- Заместитель руководителя Департамента Государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области

Танкаков А.Р. - Директор ТОО «Икар-Строй»

Члены комиссии:

Муканов К.Н. - главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Хамитжанов К.К. - главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Разбеков М.М. - Заместитель Акима Сарканского района (по согласованию)

Кауменов А.Б. - Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Саркандского района»

Ахметов Е.К. - Старший инспектор дорожно-технического отдела УАП ДВД Алматинской области (по согласованию)

Кравченко О.А. - Директор ТОО «КгавИнжиниринг»

Конурбаев Г.Н. - директор ТОО «РСУ-1»

Чарапиев А.С. - руководитель управления по защите прав потребителей (СЭС)

Азаматов Д. - Руководитель отдела по чрезвычайным ситуациям

Тертюбаев О.Ш. - Руководитель Отдела занятости Заместитель

Аязбаев М.Т. - Руководитель отдела архитектуры и градостроительства Саркандского района

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» (совместно с подрядчиком) предъявлен к приемке в эксплуатацию «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге «Саркан-Тополевка» км 18+259 Сарканского района Алматинской области»

(наименование объекта и вид строительства (новое, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Алматинская область, Сарканский район
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2.Строительство осуществлено на основании (решения) договора подряда № 222 от 12.03.2014г. с ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» и ордера на производство работ № 110 от 12.03.2014г.
(наименование органа вынесшего решение)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «РСУ-1»
(наименование организации)

Выполнившим **«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге «Саркан-Тополевка» км 18+259 Сарканского района Алматинской области»** –
(виды работ)

и субподрядными организациями нет
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией)

4.Проектно-сметная документация на строительство разработана ТОО «Икар-Строй», государственная лицензия МКЛ № 01014 от 01.12.2009г., выдана Управлением государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области
(наименование организации)

выполнившим ПСД с прохождением гос.экспертизы. Заключение №18-0824/12 от 28 сентября 2012г. выдано Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области
(наименование частей или разделов документации)

5. Проектно-сметная документация утверждена ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ **март месяц 2014г.** Окончание работ **октябрь месяц 2014г.**

7. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Журналы производства работ, акты выполненных работ (ф-2, ф-3), сертификаты соответствия, предварительный акт рабочей комиссии за 2013г, акт рабочей комиссии за 2014г.
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту

8. Общая сметная стоимость - 46 359,372 тыс.тенге (в т.ч. СМР -45 622,517 тыс. тенге, технадзор - 641,837 тыс.тенге, авторский надзор - 95,018 тыс.тенге). Фактическая стоимость выполненных работ - 46 290 603,75 тенге (в т.ч. СМР - 45 622 517,00 тенге, технадзор - 573 068,75 тенге, авторский надзор - 95 018,00 тенге).

9. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки - работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и в установленные сроки
Выявлены недоделки и дефекты нет

Решение государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге «Саркан-Тополевка» км 18+259 Сарканского района Алматинской области»

(наименование объекта (комплекса)

Принять в эксплуатацию

Председатель комиссии Самуратов С.З.

Даулетханов С.С

Заместитель председателя комиссии Танкаков А.Р.

Члены комиссии:

Муканов К.Н.

Хамитжанов К.

Разбеков М.М.

Кауменов А.Б.

Ахметов Е.К.

Кравчеко О.А.

Конурбаев Г.Н.

Чарапиев А.С

Азаматов Д.

Тертюбаев О.Ш.

Аязбаев М.Т.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

А К Т за июнь 2014 года
Выполненных работ по Договору № 222 от 12.03.2014 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	проведение работ по капитальному ремонту моста на автомобильной дороге "Саркан-Тополевка" км.18+259 Сарканского района Алматинской области.	тенге	45 622 517,00	6 997 733,43	1 368 675,51		6 997 733,43	209 932,00	6 787 801,43
	Всего по акту:		45 622 517,00	6 997 733,43	1 368 675,51	-	6 997 733,43	209 932,00	6 787 801,43

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Самуратов С.З.

Представитель тех. надзора:

Директор ТОО "КгауИнжиниринг"

О.Кравченко

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

Г.Конурбаев

Наименование стройки: Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Саркан--Тополевка",км18+002 Саркандского района Алматинской Заказ 26МОСТ

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь 2014 г.

Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Саркан-Тополевка"

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Подготовительные работы									
1	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	144	6,01	6,01	865	865	291	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	300	97	0,00681	1
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	16	262,72	–	4204	–	4750	1,848	30
		м3 грунта		262,72	–	4204	–	113	–	–
3	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	160	29,64	28,58	4742	4573	1637	0,0069	1
		м3 грунта		0,99	9,56	158	1530	97	0,035	6
4	П8-30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза	160	196	196	31360	31360	6272	–	–
		т		–	39,2	–	6272	100	0,08232	13
5	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	550	1,41	1,41	776	776	160	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,3	–	165	97	0,00099	1
6	Е30-23-4 (ДМ	Демонтаж струннобетонных диафрагменных балок ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	10	4967,54	3149,54	49675	31495	28479	10,152	102

		шт		1818	794,78	18180	7948	109	2,656	27
7	Е30-77-6 (ДМ	Демонтаж монолитных стенок на сопряжении моста ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	14	7503,78	5559,78	105053	77837	50966	11,92	167
		м3		1944	1395,86	27216	19542	109	4,792	67
8	Е30-64-1 (ДМ	Разборка накладной плиты ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	21	1078,2	756	22642	15876	11874	1,968	41
		м3		322,2	196,56	6766	4128	109	0,672	14
9	Е27-18-3	Разборка старого покрытия	49	96,07	73,68	4707	3610	2424	0,156	8
		м3 конструкции		22,39	14,8	1097	725	133	0,0552	3
10	Е1-145-3	Зачистка русла реки перед строительными работами	170	1,81	1,81	308	308	66	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,4	–	68	97	0,00134	–
11	Е9-18-12 (ДМ	Демонтаж перильных ограждений ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,5; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	0,24	6725,07	4958,82	1614	1190	634	13,14	3
		т конструкций		1766,25	1167,71	424	280	90	3,324	1
12	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	0,24	247,1	247,1	59	59	42	–	–
		т		–	172,97	–	42	100	0,36324	–
13	П8-30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза	0,24	196	196	47	47	9	–	–
		т		–	39,2	–	9	100	0,08232	–
14	Е1-191-12	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня при диаметре стволов более 32 см	2	47,52	3,87	95	8	63	0,253	1
		дерево		43,65	1,46	87	3	70	0,0083	0
15	Е1-197-3	Корчевка пней диаметром свыше 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного залегания	2	56,02	56,02	112	112	26	–	–
		пень		–	18,67	–	37	70	0,061	–
16	П9-9-1	Вырубленные деревья - погрузка	2	164,3	164,3	329	329	230	–	–
		т		–	115,01	–	230	100	0,24152	–
17	П8-30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза	2	196	196	392	392	78	–	–
		т								

				–	39	–	78	100	0,08232	–
	Итого по разделу 1					**226980**	**168837**			**352**
						58132	**41357**			**132**
	Стоимость: материалов, тенге					11				
	Накладные расходы, тенге					108002				
	- заработная плата, тенге					16200				
	- трудоемкость, чел-ч					54				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге					258793				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					35626				
	Всего по разделу, тенге					**370609**				
	Сметная заработная плата, тенге					115689				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					540				

2141201

Раздел 2 Земляные работы

18	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	72	3,35	3,35	241	241	81	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	84	97	0,0038	–
19	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	8	134,1	–	1073	–	1212	0,972	8
		м3 грунта		134,1	–	1073	–	113	–	–
		Итого по разделу 2				1314	**241**			**8**
						1073	**84**			
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				1293				
		- заработная плата, тенге				194				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				156				
		Всего по разделу, тенге				**2763**				
		Сметная заработная плата, тенге				1351				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				9				

214 3608

Раздел 4 Пролетное строение

48	30-23-11	Плита П-18-А14-К7 (ТП заказ № 01-08 вып. 3)	5	404000		2020000
		шт				

50	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: стал[illegible]адкая класса А-I, d=8 мм	0,0344	66000	2271		
		т					
	Раздел 6 Сопряжение моста и переходных плит						
91	30-23-113	Плита переходная П400.124.25 (ТП 3.503.1-96)	2	44700	89400	94765	
		шт					
	Раздел 6 Укрепление конусов моста						
126	30-23-153	Блок упора У-2 (ТП 3.501.1-156)	4	9370	37480	39730	
		шт					
		Итого по разделу 4			2149151		
		Стоимость: материалов, тенге			6149224		
		Накладные расходы, тенге					
		- заработная плата, тенге					
		- трудоемкость, чел-ч					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			128949		
		Всего по разделу, тенге			2278101		
		Сметная заработная плата, тенге					
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					
		Всего прямые затраты			**2377613**	**169078**	**359**
					59206	**41442**	**133**
		Стоимость: материалов, тенге			13826430		
		оборудования, тенге			0		
		Накладные расходы, тенге			109298		
		- заработная плата, тенге			16395		
		- трудоемкость, чел-ч			467		
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге			258793		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			164741		
		Всего по смете			**2651653**		
		Сметная заработная плата, тенге			117043		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			4987		
		Временные здания и сооружения (2,9%), к=0,8			52418		
		Итого с временными зданиями и сооружениями			2704071		
		Затраты на выслугу лет, 1%			**27 041**		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			**10 816**		
		ИТОГО по форме			**2 741 928**		
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.			**6 125 466,94**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			**122 509,34**		

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩ	**6 247 976,28**
УРОВНЕ ЦЕН	
НДС (12%)	**749 757,15**
Всего по смете	**6 997 733,43**

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Самуратов С.З.

М.П.

Представитель заказчика

Представитель тех. надзора:

Директор ТОО "KravИнжиниринг"

О. Кравченко

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

Г.Конурбаев

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

А К Т за июль 2014 года
Выполненных работ по Договору № 222 от 12.03.2014 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	проведение работ по капитальному ремонту моста на автомобильной дороге "Саркан-Тополевка" км.18+259 Сарканского района Алматинской области.	тенге	45 622 517,00	17 064 752,18	1 368 675,51	6 997 733,43	10 067 018,75	302 010,56	9 765 008,19
	Всего по акту:		45 622 517,00	17 064 752,18	1 368 675,51	6 997 733,43	10 067 018,75	302 010,56	9 765 008,19

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика

_____ **Байсаков К.**

Представитель тех. надзора:

Директор ТОО "KravИнжиниринг"

_____ **О. Кравченко**

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Г.Конурбаев**

Наименование стройки: Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Саркан--Тополевка",км18+002 Саркандского района Алматинской Заказ 26МОСТ

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль 2014 г.

Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Саркан-Тополевка"

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Береговые опоры (устой №1,№2)									
20	Е30-13-3	Устройство укрепления устоев моста *м3*	24	12554,87 / 1602	1176,05 / 353,95	301317 / 38448	28225 / 8495	51168 / 109	9,52 / 1,4425	228 / 35
21	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	24	259		6216				
22	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,052	66000		3432				
23	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,271	68800		18645				
24	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм *т*	0,335	64500		21608				
25	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм *т*	0,814	64400		52422				

26	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,004	42800		171				
		кг								
27	Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки	0,9	3073,57	38,67	2766	35	320	1,99	2
		м3								
				310,5	14,24	279	13	109	0,0695	–
28	Е30-77-6	Устройство подпорных стенок монолитных	1,56	21211,38	6949,73	33090	10842	7099	14,9	23
		м3								
				2430	1744,82	3791	2722	109	5,99	9
29	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,56	259		404				
		м3								
30	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,068	71100		4835				
		т								
31	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	0,109	68800		7499				
		т								
32	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0012	42800		51				
		кг								
33	Е30-77-6	Устройство монолитной шкафной стенки	3,55	21211,38	6949,73	75300	24672	16154	14,9	53
		м3								
				2430	1744,82	8627	6194	109	5,99	21
34	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,55	259		919				
		м3								
35	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0122	66000		805				
		т								
36	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,081	71100		5759				
		т								
37	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,15	68800		10320				
		т								

38 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,004	64400		258				
	т								
39 4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,002	42800		86				
	кг								
40 Е30-77-6	Устройство монолитного блока открылков	0,56	20868,18	6949,73	11686	3892	2548	14,9	8
	м3		2430	1744,82	1361	977	109	5,99	3
41 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,56	259		145				
	м3								
42 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0045	66000		297				
	т								
43 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,05	68800		3440				
	т								
44 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,0215	64400		1385				
	т								
45 4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0008	42800		34				
	кг								
46 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	36	322,22	13,7	11600	493	4233	0,605	22
	м2		102,83	5,04	3702	181	109	0,0246	1
	Итого по разделу 3				**574489**	**68158**			**337**
					56208	**18583**			**69**
	Стоимость: материалов, тенге				899428				
	Накладные расходы, тенге				81524				
	- заработная плата, тенге				12229				
	- трудоемкость, чел-ч				82				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				39361				
	Всего по разделу, тенге				695372				

		Сметная заработная плата, тенге			87020		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			896		
	Раздел 4 Пролетное строение						
48	30-23-11	Плита П-18-А14-К7 (ТП заказ № 01-08 вып. 3)	4	404000	1616000	2561490	
		шт					
50	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,3106	66000	20500		
		т					
61	30-23-109	Плита переходная П1-4 (ТП 3.503-41)	20	39000	780000		
	Раздел 6 Сопряжение моста и переходных плит						
91	30-23-113	Плита переходная П 400.124.25 (ТП 3.503.1-96)	8	44700	357600	379056	
		шт					
	Раздел 7 Укрепление конусов моста						
126	30-23-153	Блок упора У-2 (ТП 3.501.1-156)	18	9370	168660	178780	
		шт					
		Всего прямые затраты			**3517248**	**68158**	**337**
					56208	**18584**	**70**
		Накладные расходы, тенге			81524		
		- заработная плата, тенге			12229		
		- трудоемкость, чел-ч			82		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			215926		
		Всего по смете			**3814698**		
		Сметная заработная плата, тенге			87021		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			4987		
		Временные здания и сооружения (2,9%), к=0,8			75409		
		Итого с временными зданиями и сооружениями			3890107		
		Затраты на выслугу лет, 1%			**38 901**		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			**15 560**		
		ИТОГО по форме			**3 944 569**		
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.			**8 812 167,15**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			**176 243,34**		
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН			**8 988 410,49**		

НДС (12%)	1 078 608,26
Всего по смете	**10 067 018,75**

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика

_____ **Байсаков К.**

Представитель тех. надзора:

ТОО "КгауИнжиниринг"

_____ **А.Кажиев**

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Г.Конурбаев**

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

Гол раб у Ерина

А К Т за август 2014 года
Выполненных работ по Договору № 222 от 12.03.2014 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	проведение работ по капитальному ремонту моста на автомобильной дороге "Саркан-Тополевка" км.18+259 Сарканского района Алматинской области.	тенге	45 622 517,00	29 136 328,90	1 368 675,51	17 064 752,18	12 071 576,72	362 147,30	11 709 429,42
	Всего по акту:		45 622 517,00	29 136 328,90	1 368 675,51	17 064 752,18	12 071 576,72	362 147,30	11 709 429,42

Зам.руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика

_____

Представитель тех. надзора:

Директор ТОО "КгауИнжиниринг"

_____ **О. Кравченко**

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Г.Конурбаев**

ЧП "Киселева О.Н."

Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Саркан--Тополевка",км18+002 Саркандского района Алматинской

Заказ 26МОСТ

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август 2014 г.

Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Саркан-Тополевка"

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Береговые опоры (устой №1,№2)									
20	Е30-13-3	Устройство укрепления устоев моста *м3*	24	12554,87	1176,05	301317	28225	51168	9,52	228
				1602	353,95	38448	8495	109	1,4425	35
21	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	24	259		6216				
22	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,052	66000		3432				
23	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,271	68800		18645				
24	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм *т*	0,335	64500		21608				

25 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,814	64400		52422				
	т								
26 4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,004	42800		171				
	кг								
27 Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки	0,9	3073,57	38,67	2766	35	320	1,99	2
	м3								
			310,5	14,24	279	13	109	0,0695	–
28 Е30-77-6	Устройство подпорных стенок монолитных	1,56	21211,38	6949,73	33090	10842	7099	14,9	23
	м3								
			2430	1744,82	3791	2722	109	5,99	9
29 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,56	259		404				
	м3								
30 4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,068	71100		4835				
	т								
31 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	0,109	68800		7499				
	т								
32 4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0012	42800		51				
	кг								
33 Е30-77-6	Устройство монолитной шкафной стенки	3,55	21211,38	6949,73	75300	24672	16154	14,9	53
	м3								
			2430	1744,82	8627	6194	109	5,99	21
34 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,55	259		919				
	м3								
35 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0122	66000		805				
	т								

36	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,081	71100		5759				
		т								
37	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,15	68800		10320				
		т								
38	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,004	64400		258				
		т								
39	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,002	42800		86				
		кг								
40	Е30-77-6	Устройство монолитного блока открылков	0,56	20868,18	6949,73	11686	3892	2548	14,9	8
		м3		2430	1744,82	1361	977	109	5,99	3
41	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,56	259		145				
		м3								
42	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0045	66000		297				
		т								
43	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,05	68800		3440				
		т								
44	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,0215	64400		1385				
		т								
45	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0008	42800		34				
		кг								
46	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	36	322,22	13,7	11600	493	4233	0,605	22
		м2		102,83	5,04	3702	181	109	0,0246	1

	Итого по разделу 3				**574489**	**68158**			**337**
					56208	**18583**			**69**
	Стоимость: материалов, тенге				899428				
	Накладные расходы, тенге				81524				
	- заработная плата, тенге				12229				
	- трудоемкость, чел-ч				82				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				39361				
	Всего по разделу, тенге				695373				
	Сметная заработная плата, тенге				87020				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				896				

Раздел 6 Сопряжение моста и переходных плит

84	Е30-78-1	Устройство гидроизоляции сопряжения моста и переходных плит	10	2497,47	180,18	24975	1802	5947	2,91	29
		м2		479,25	66,33	4793	663	109	0,3239	3
85	99-6-40(пл)	Гидроизоляционный материал "Техноэластмост С"	10	499		4990				
		м2								
86	Е27-37-1	Устройство выравнивающего слоя из бетона (вторая очередь бетонирования)	18,4	1565,49	64,22	28805	1182	1137	0,151	3
		м2 основания		23,4	23,04	431	424	133	0,08498	2
87	Е27-45-1	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	18,4	1,89	–	35	–	47	0,0114	–
		м2 покрытия		1,89	–	35	–	133	–	–
88	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,022	62000		1364				
		т								
89	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,14	67700		9478				
		т								

90	Е30-35-4	Укладка переходных сборных плит длиной до 5 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью								
		м3	10,8	2829,63	557,08	30560	6016	12042	5,18	56
				879,75	143,26	9501	1547	109	0,53	6
92	Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки								
		м3	5,1	3073,57	38,67	15675	197	1806	1,99	10
				310,5	14,24	1584	73	109	0,0695	–
93	Е30-13-4	Устройство монолитной тротуарной плиты								
		м3	0,92	13451,18	1678,21	12375	1544	2980	14,41	13
				2470,5	501,12	2273	461	109	2,0247	2
94	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм								
		т	0,016	62000		992				
95	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм								
		т	0,156	67700		10561				
96	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм								
		т	0,0008	42800		34				
97	Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки под тротуарную плиту								
		м3	0,64	3073,57	38,67	1967	25	227	1,99	1
				310,5	14,24	199	9	109	0,0695	–
98	Е30-7-1	Объединение переходных плит								
		м3	1,6	10930,41	532,08	17489	851	988	2,55	4
				434,25	131,85	695	211	109	0,434	1
99	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах								
		т	0,088	8299,96	–	730	–	773	48,4	4
				8055	–	709	–	109	–	–
100	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм								
		т	0,088	65900		5799				
101	Е30-7-1	Омоноличивание плит								
		м3	0,2	10930,41	532,08	2186	106	123	2,55	1
				434,25	131,85	87	26	109	0,434	–

102	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек	40	3073,57	38,67	122943	1547	14159	1,99	80
		м3								
				310,5	14,24	12420	570	109	0,0695	3
		Итого по разделу 6				290959	**13269**			**201**
		Стоимость: материалов, тенге				32727	**3984**			**16**
		Накладные расходы, тенге				1508967				
		- заработная плата, тенге				40229				
		- трудоемкость, чел-ч				6034				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				38				
						19871				
		Всего по разделу, тенге				351061				
		Сметная заработная плата, тенге				42745				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				425				
		Раздел 7 Укрепление конусов моста								
122	30-23-109	Плита переходная П1	73	39000		2847000				
		шт								
		Итого по разделу 7				2847001	0			1
		Стоимость: материалов, тенге				4084429	0			1
		Накладные расходы, тенге				0				
		- заработная плата, тенге				30				
		- трудоемкость, чел-ч				170820				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3017821				
		Всего по разделу, тенге				0				
		Сметная заработная плата, тенге				345				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч								
		Раздел 9 Укрепление русла реки								
142	Е1-24-8	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	18,9	18,26	18,26	345	345	116	–	–

	м3 грунта		–	6,33	–	120	97	0,0207	0
143 Е1-164-4	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2,1	791,1	–	1661	–	1877	4,272	9
	м3 грунта		791,1	–	1661	–	113	–	–
144 Е1-17-4	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	5,4	48,6	46,86	262	253	91	0,0113	–
	м3 грунта		1,63	15,68	9	85	97	0,0574	0
145 П8-30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза	10,8	196	196	2117	2117	423	–	–
	т		–	39,2	–	423	100	0,08232	1
146 Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	14,04	3,82	3,82	54	54	18	–	–
	м3 грунта		–	1,32	–	19	97	0,00433	–
147 Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	1,56	190,58	–	297	–	336	1,38	2
	м3 грунта		190,58	–	297	–	113	–	–
148 Е30-22-1	Установка балок вдоль русла реки	3	69578,28	35679,95	208735	107040	92472	121	363
	шт		22950	5328,88	68850	15987	109	22,37	67
149 30-19-65	Балки, блоки и перекрытия для дорожного строительства из тяжелого бетона класса В22.5	16,73	10200		170674				
	м3								
150 Е30-7-1	Устройство омоноличивания балок	0,15	10593,81	532,08	1589	80	92	2,55	0
	м3		434,25	131,85	65	20	109	0,434	–
	Итого по разделу 9				**385736**	**109888**			**372**

	70883	**16653**	**69**
Стоимость: материалов, тенге	629400		
Накладные расходы, тенге	95426		
- заработная плата, тенге	14314		
- трудоемкость, чел-ч	159		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	28870		
Всего по разделу, тенге	**510030**		
Сметная заработная плата, тенге	101849		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1636		
Всего прямые затраты	**4098184**	**191316**	**910**
	159819	**39221**	**156**
Стоимость: материалов, тенге	13826430		
оборудования, тенге	0		
Накладные расходы, тенге	217180		
- заработная плата, тенге	32577		
- трудоемкость, чел-ч	467		
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	0		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	258921		
Всего по смете	**4574286**		
Сметная заработная плата, тенге	231617		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	4987		
Временные здания и сооружения (2,9%), к=0,8	90425		
Итого с временными зданиями и сооружениями	4664710		
Затраты на выслугу лет, 1%	**46 647**		
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**18 659**		
ИТОГО по форме	**4 730 016**		
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	**10 566 856,37**		
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	**211 337,13**		

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**10 778 193,50**
НДС (12%)	**1 293 383,22**
Всего по смете	**12 071 576,72**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**Самуратов С.З.**

Представитель заказчика

_____

Представитель тех. надзора:

ТОО "КгауИнжиниринг"

_____**А.Кажиев**

М.П.

Поставщик:

_____**Г.Конурбаев**

М.П.

Наименование стройки: Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Саркан--Тополевка",км18+002 Саркандского района Алматинской

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2014 г.

Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Саркан-Тополевка"

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Пролетное строение								
47	Е30-23-6	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных балочных пролетных строений длиной до 18 м / *шт*	9	27335,31 / 3015	7463,13 / 1866,36	246018 / 27135	67168 / 16797	47886 / 109	16,6 / 6,32	149 / 57
49	Е30-7-1	Устройство монолитной плиты проезжей части / *м3*	26	10930,41 / 434,25	532,08 / 131,85	284191 / 11291	13834 / 3428	16044 / 109	2,55 / 0,434	66 / 11
51	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм / *т*	0,748	68800		51462				
52	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм / *т*	0,232	64400		14941				
53	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм / *кг*	0,005	42800		214				
54	Е30-7-1	Устройство омоноличивания плит / *м3*	6,4	10593,81 / 434,25	532,08 / 131,85	67800 / 2779	3405 / 844	3949 / 109	2,55 / 0,434	16 / –
55	Е30-7-1	Устройство монолитных тумб под ограждение / *м3*	0,5	10930,41 / 434,25	532,08 / 131,85	5465 / 217	266 / 66	308 / 109	2,55 / 0,434	1 / –

56	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,091	93997,62	304,24	8554	28	3171	198	18
		т		33075	114,75	3010	10	105	0,56	–
57	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,427	64092,87	304,24	27368	130	1545	20	9
		т		3330	114,75	1422	49	105	0,56	–
58	Е30-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	20	260,1	–	5202	–	2256	0,59	12
		шт		103,5	–	2070	–	109	–	–
59	99-6-45(пл)	РОЧ 35х15х4	20	7063		141260				
		шт								
60	Е30-35-1	Укладка плит П-1	0,2	6657,48	669,01	1331	134	250	5,74	1
		м3		967,5	174,97	194	35	109	0,65	–
62	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	0,08	4740		379				
		м3								
63	Е30-17-1	Установка рамки -шаблона	0,027	2411,98	1005,32	65	27	46	6,47	–
		шт		1311,75	249,12	35	7	109	0,82	–
66	2-1-238	Стоимость перильного ограждения	0,5	146000		73000				
		т								
70	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	1,288	147100		189465				
74	1-1-102	Герметик У-30М	812	792		643104				
		кг								
		Итого по разделу 4				**1759819**	**84992**			**273**
						48152	**21236**			**68**
		Накладные расходы, тенге				75457				
		- заработная плата, тенге				11319				
		- трудоемкость, чел-ч				59				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				110117				
		Всего по разделу, тенге				**1945393**				
		Сметная заработная плата, тенге				80708				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				613				

Раздел 6 Сопряжение моста и переходных плит

111	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	3,08	154400		475552				
		м								

	Итого по разделу 6				475552				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28533				
	Всего по разделу, тенге				**504085**				
Раздел 7 Укрепление конусов моста									
118 Е1-73-14	Возведение насыпей под укрепление конусов	120	76,26	73,2	9151	8784	2007	0,0213	3
	м3 грунта		3,06	14,17	367	1700	97	0,0463	6
119 Е30-35-1	Укладка сборных плит укрепления	9,6	2979,88	669,01	28607	6422	11955	5,74	55
	м3		967,5	174,97	9288	1680	109	0,65	6
120 30-1-8	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В20 (М-250)	1,8	8260		14868				
	м3								
121 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,084	67700		5687				
	т								
122 30-23-109	Плита переходная П1	23	39000		897000				
	шт								
123 4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,002	42800		86				
	т								
124 Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки	10,6	3073,57	38,67	32580	410	3752	1,99	21
	м3		310,5	14,24	3291	151	109	0,0695	1
125 Е30-9-4	Сооружение сборных железобетонных упоров У-2	8,8	2553,81	1326,21	22474	11671	11036	4,76	42
	м3		801	349,54	7049	3076	109	1,2186	11
127 Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки под упоры У-2	3,7	3073,57	38,67	11372	143	1310	1,99	7
	м3		310,5	14,24	1149	53	109	0,0695	0
128 Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	8	170,1	45,9	1361	367	994	0,794	6
	м3		124,2	15,36	994	123	89	0,0525	0
129 30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	0,4	4740		1896				
	м3								

130 30-8-123	Камень	8	590		4720				
	м3								
131 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	250	322.22	13,7	80555	3425	29395	0.605	151
	м2		102.83	5,04	25708	1260	109	0.0246	6
	Итого по разделу 7				1110357	31222			287
					47846	8043			30
	Стоимость: материалов, тенге				4084429				
	Накладные расходы, тенге				60447				
	- заработная плата, тенге				9067				
	- трудоемкость, чел-ч				30				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				70248				
	Всего по разделу, тенге				1241052				
	Сметная заработная плата, тенге				64956				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				345				
	Всего прямые затраты				3345728	116214			559
					95999	29279			99
	Накладные расходы, тенге				135904				
	- заработная плата, тенге				20386				
	- трудоемкость, чел-ч				467				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге								
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				208898				
	Всего по смете				3690530				
	Сметная заработная плата, тенге				145663				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				4987				
	Временные здания и сооружения (2,9%), к=0.8				72954				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				3763485				
	Затраты на выслугу лет, 1%				37 635				
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				15 054				
	ИТОГО по форме				3 816 174				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.				8 525 332,58				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				170 506,65				

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	8 695 839,23
НДС (12%)	1 043 500,71
Всего по смете	9 739 339,93

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика

_____

Представитель тех. надзора:

ТОО "КгауИнжиниринг"

_____ **А.Кажиев**

М.П.

Поставщик:

_____ **Г.Конурбаев**

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

А К Т за октябрь 2014 года
Выполненных работ по Договору № 222 от 12.03.2014 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	проведение работ по капитальному ремонту моста на автомобильной дороге "Саркан-Тополевка" км.18+259 Сарканского района Алматинской области.	тенге	45 622 517,00	45 622 517,00	1 368 675,51	38 875 668,83	6 746 848,17	202 405,45	6 544 442,72
	Всего по акту:		45 622 517,00	45 622 517,00	1 368 675,51	38 875 668,83	6 746 848,17	202 405,45	6 544 442,72

Зам.руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика

_____

Представитель тех. надзора:

Директор ТОО "КгауИнжиниринг"

_____ **О. Кравченко**

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Т. Конурбаев**

ЧП "Киселева О.Н."

Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Саркан--Тополевка",км18+002 Саркандского района Алматинской

Заказ 26МОСТ

Наименование объекта: Капитальный ремонт моста

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2014 г.

Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Саркан-Тополевка"

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Пролетное строение									
64	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля / *т*	0,027	147100		3972				
65	Е30-73-1	Установка стальных сварных перил / *т*	0,5	17298,09	124,87	8649	62	5874	61	31
				10732,5	45	5366	23	109	0,22	–
67	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз / *м2*	72	21,8	0,05	1570	4	377	0,0295	2
				5,81	0,02	418	1	90	0,0001	–
68	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 / *м2*	72	24,84	0,02	1788	1	270	0,0213	2
				4,16	–	300	–	90	–	–
69	Е27-59-5	Установка барьерных ограждений из стали / *м*	36,8	1263,6	21,63	46500	796	9355	1,13	42
				185,85	5,3	6839	195	133	0,0214	1

71	Е30-80-2	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением	17,7	2728,43	889,07	48293	15737	27119	6,06	107
		м		1093,5	312,12	19355	5525	109	1,4695	26
72	1-1-870	Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5 мм, из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,073	43100		3146				
		т								
73	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,003	50600		152				
		т								
75	1-1-403	Мастика битумно-полимерная	105	36		3780				
		кг								
76	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	24	530		12720				
		шт								
77	99-6-31(пл)	Геотекстиль "Kortex "	8	261		2088				
		м2								
		Итого по разделу 4				132659	16600			183
						32278	5744			27
		Накладные расходы, тенге				42994				
		- заработная плата, тенге				6449				
		- трудоемкость, чел-ч				59				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10539				
		Всего по разделу, тенге				186192				
		Сметная заработная плата, тенге				44472				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				613				

Раздел 5 Проезжая часть моста

78	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	128	560,65	15,35	71763	1965	1873	0,0336	4

	м2 покрытия								
79 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	768	5,94 67,18	5,06 –	760 51594	648 –	133 10	0,01766 0,00009	2 –
	м2 покрытия								
80 Е30-78-1	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов	128	0,01 2497,47	– 180,18	8 319676	– 23063	133 76119	– 2,91	– 372
	м2								
81 99-6-40(пл)	Материал "Техноэластмост С"	128	479,25 499	66,33	61344 63872	8490	109	0,3239	41
	м2								
	Итого по разделу 5				506905	25028			377
	Стоимость: материалов, тенге				62112 419765	9138			44
	Накладные расходы, тенге				78003				
	- заработная плата, тенге				11700				
	- трудоемкость, чел-ч				39				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35094				
	Всего по разделу, тенге				620002				
	Сметная заработная плата, тенге				82950				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				458				

Раздел 6 Сопряжение моста и переходных плит

82 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	10	560,65	15,35	5607	154	146	0,0336	–
	м2 покрытия								
83 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	60	5,94 67,18	5,06 –	59 4031	51 –	133 1	0,01766 0,00009	– –
	м2 покрытия								

			0,01	–	1	–	133	–	–
103 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	78	560,65	15,35	43731	1197	1141	0,0336	3
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	463	395	133	0,01766	1
104 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	156	67,18	–	10480	–	3	0,00009	–
	м2 покрытия								
			0,01	–	2	–	133	–	–
105 Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	78	456,58	15,35	35613	1197	1141	0,0336	3
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	463	395	133	0,01766	1
106 Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	468	54,14	–	25338	–	7	0,00009	–
	м2 покрытия								
			0,01	–	5	–	133	–	–
107 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	19,6	1803,48	73,75	35348	1446	862	0,144	3
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	419	229	133	0,041	1
108 Е27-55-1	Укрепление обочин мелкозернистым асфальтобетоном толщиной 3 см	24	451,03	–	10825	–	790	0,144	3
	м2 покрытия								
			24,75	–	594	–	133	–	–
109 Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000;	48	71,14	–	3415	–	254	0,0232	1
	м2 покрытия								
			3,98	–	191	–	133	–	–
110 Е27-59-5	Установка барьерного ограждения из стали	88	1263,6	21,63	111197	1903	22372	1,13	99
	м								

				185,85	5,3	16355	466	133	0,0214	2
112	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов под ограждения	1,2	10420,41	532,08	12504	638	740	2,55	3
		м3								
				434,25	131,85	521	158	109	0,434	1
113	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,664	64092,87	304,24	42558	202	2401	20	13
		т								
				3330	114,75	2211	76	105	0,56	–
114	Е30-78-1	Устройство гидроизоляции	4	2145,39	180,18	8582	721	2378	2,91	12
		м2								
				479,25	66,33	1917	265	109	0,3239	1
115	1-1-403	Мастика битумно-полимерная	100	36		3600				
		кг								
116	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной kмат1=1,5;	11,1	1544,84	20,67	17148	229	1997	0,91	10
		м2								
				157,5	7,61	1748	84	109	0,0372	–
117	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	20	322,22	13,7	6444	274	2352	0,605	12
		м2								
				102,83	5,04	2057	101	109	0,0246	–
		Итого по разделу 6				376420	**7961**			**163**
						27008	**2220**			**6**
		Стоимость: материалов, тенге				1508967				
		Накладные расходы, тенге				36585				
		- заработная плата, тенге				5488				
		- трудоемкость, чел-ч				38				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24780				
		Всего по разделу, тенге				**437786**				
		Сметная заработная плата, тенге				34716				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				425				

Раздел 8 Водоотвод с проезжей части

132	Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки	0,2	3073,57	38,67	615	8	71	1,99	–
		м3		310,5	14,24	62	3	109	0,0695	–
133	Е30-7-1	Устройство монолитного водоотводного лотка	0,28	10593,81	532,08	2966	149	173	2,55	1
		м3		434,25	131,85	122	37	109	0,434	–
134	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,28	259		73				
		м3								
135	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,035	8299,96	–	290	–	307	48,4	2
		т		8055	–	282	–	109	–	–
136	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,034	65900		2241				
		т								
137	4-1-42	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d=3 мм	0,001	56500		57				
		т								
138	Е9-53-2	Монтаж водоотводного лотка	0,313	9850,47	1162,94	3083	364	2103	46,6	15
		т конструкций		7357,5	108	2303	34	90	0,53	–
139	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14	0,313	70000		21910				
		т								
140	Е42-1-1	Устройство каменной наброски	0,56	44,75	33,26	25	19	8	0,0328	–
		м3 одежды		4,91	11,55	3	6	89	0,0378	–
141	30-8-123	Камень	0,56	590		330				
		м3								

	Итого по разделу 8				**31590**	**539**			**17**
					2772	**80**			
	Стоимость: материалов, тенге				28278				
	Накладные расходы, тенге				2662				
	- заработная плата, тенге				399				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2055				
	Всего по разделу, тенге				**36307**				
	Сметная заработная плата, тенге				3251				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				19				

Раздел 9 Укрепление русла реки

142	Е1-24-8	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	44,1	18,26	18,26	805	805	271	–	–
		м3 грунта		–	6,33	–	279	97	0,0207	1
143	Е1-164-4	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	4,9	791,1	–	3876	–	4380	4,272	21
		м3 грунта		791,1	–	3876	–	113	–	–
144	Е1-17-4	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	12,6	48,6	46,86	612	590	212	0,0113	–
		м3 грунта		1,63	15,68	21	198	97	0,0574	1
145	П8-30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза	25,2	196	196	4939	4939	988	–	–
		т		–	39,2	–	988	100	0,08232	2

146	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	32,76	3,82	3,82	125	125	42	–	–
		м3 грунта								
				–	1,32	–	43	97	0,00433	–
147	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	3,64	190,58	–	694	–	784	1,38	5
		м3 грунта								
				190,58	–	694	–	113	–	–
148	Е30-22-1	Установка балок вдоль русла реки	7	69578,28	35679,95	487048	249760	215768	121	847
		шт								
				22950	5328,88	160650	37302	109	22,37	157
149	30-19-65	Балки, блоки и перекрытия для дорожного строительства из тяжелого бетона класса В22.5	33,77	10200		344454				
		м3								
150	Е30-7-1	Устройство омоноличивания балок	0,35	10593,81	532,08	3708	186	215	2,55	1
		м3								
				434,25	131,85	152	46	109	0,434	–
		Итого по разделу 9				**846263**	**256406**			**868**
						165393	**38856**			**160**
		Стоимость: материалов, тенге				629400				
		Накладные расходы, тенге				222660				
		- заработная плата, тенге				33399				
		- трудоемкость, чел-ч				159				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				64135				
		Всего по разделу, тенге				**1133057**				
		Сметная заработная плата, тенге				237648				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1636				

Раздел 3 Береговые опоры (устой №1,№2)

35	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	-0,0124	66000		-818				
		т								
		Итого по разделу 3				-818				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-49				
		Всего по разделу, тенге				-868				

Раздел 10 Обустройство и организация дорожного движения

151	E27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,096	10970,65	1692,25	1053	162	138	3,18	–
		км линии		450	632,07	43	61	133	2,85	–
152	E27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	8	747,86	146,19	5983	1170	5687	3,2	26
		шт		506,25	28,22	4050	226	133	0,11	1
153	E6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов	0,96	10519,6	112,36	10099	108	1073	6,34	6
		м3		1021,5	42,44	981	41	105	0,2073	0
154	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,055	65900		3625				
		т								
155	99-15-23(пл)	Опоры дорожных знаков типа СКМ	8	5524		44192				
		шт								
156	99-15-26(пл)	Знак дорожный индивидуальный	2	5526		11052				
		шт								
157	99-15-38(пл)	Знак дорожный треугольный "Сужение дороги"	2	3491		6982				
		шт								
158	80-15-39(пл)	Знак доожный круглый "Ограничение скорости"	4	3042		12168				
		шт								
159	E27-61-1	Установка столбиков сигнальных	12	249,15	119,85	2990	1438	2077	0,64	8
		шт		100,35	29,7	1204	356	133	0,12	1
160	99-16-8(пл)	Столбик сигнальный стальной 1500мм	12	2509		30108				
		шт								

Итого по разделу 10	**128252**	**2878**	**39**
	6278	**684**	**2**
Стоимость: материалов, тенге	106928		
оборудования, тенге	12168		
Накладные расходы, тенге	8973		
- заработная плата, тенге	1346		
- трудоемкость, чел-ч	4		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	7503		
Всего по разделу, тенге	**144728**		
Сметная заработная плата, тенге	8308		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	46		
Всего прямые затраты	**2021270**	**309412**	**1647**
	295841	**56722**	**241**
Стоимость: материалов, тенге	13826430		
оборудования, тенге	12168		
Накладные расходы, тенге	391671		
- заработная плата, тенге	58782		
- трудоемкость, чел-ч	467		
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	0		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	144045		
Всего по смете	**2556986**		
Сметная заработная плата, тенге	411345		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	4987		
Временные здания и сооружения (2,9%), к=0,8	50306		
Итого с временными зданиями и сооружениями	2607292		
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время (3,84%)			
Затраты на выслугу лет, 1%	**25 951**		
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**10 380**		
ИТОГО по форме	**2 643 624**		
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	**5 905 855,37**		
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	**118 117,11**		

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**6 023 972,47**
НДС (12%)	**722 875,70**
Всего по смете	**6 746 848,17**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика

_____

Представитель тех. надзора:

ТОО "KravИнжиниринг"

_____ **А.Кажиев**

М.П.

Поставщик:

_____ **Т.Конурбаев**

М.П.