Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Осакаровского района" Карагандинская область, Осакаровский район. п.Осакаровка, Щеткебулак, 1 БИН 131140016593**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жана-Арка-2006" Карагандинская область, Жанааркинский район, п.Атасу, АБЖАНОВА У, 1/1 БИН/ИИН 060140005857**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к шести двухквартирным жилым домам в п. Осакаровка Осакаровского района Карагандинской области (Генеральный план. Наружные сети водопровода и канализации)»**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 20** от **15.04.2021**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№1

за июль 2021 года

на 2-1-1 Площадочные сети водопровода

Составлен (а) в текущих ценах на 29.07.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		Раздел: 6. Монтажные работы									
1	Е11-250204-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 90 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	174	7384,1	702,67	1284833	122264	138531	959682	2 424 077,00
					5885,28	175,61	1024039	30557		179561	
2	С121-010102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	2,07213	39400		81642		81642		88 173,00
										6531	
3	С124-030101-1701	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,285	487924		139058		139058		150 183,00
										11125	
4	С123-010405-0402	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	175,74	2085		366418		366418		395 731,00
										29313	
5	Е11-250204-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 65 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	45	6601,91	606,56	297086	27295	35827	218965	557 335,00
					5199,2	147,93	233964	6657		41284	
6	С121-010102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,8145	39400		32091		32091		34 659,00
										2567	
7	С124-030101-1701	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,0675	487924		32935		32935		35 570,00
										2635	
8	С123-010405-0401	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	45,45	1099		49950		49950		53 946,00
										3996	
9	Е11-250204-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 65 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	20	6601,91	606,56	132038	12131	15923	97318	247 704,00
					5199,2	147,93	103984	2959		18348	
10	С121-010102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,362	39400		14263		14263		15 404,00
										1141	
11	С124-030101-1701	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,0296	487924		14443		14443		15 598,00
										1155	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
12	С123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,2	720		14544		14544	1164	15 708,00
13	Е11-250204-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 65 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	50	6601,91 5199,2	606,56 147,93	330095 259960	30328 7397	39808	243295 45871	619 261,00
14	С121-010102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,905	39400		35657		35657	2853	38 510,00
15	С124-030101-1701	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,074	487924		36106		36106	2889	38 995,00
16	С123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50,5	720		36360		36360	2909	39 269,00
17	Е11-250204-0101 Изм. и доп. вып. 11	Укладка кожуха диаметром 219 мм.Переход через авто дорогу. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	20	30389,6 9015,52	19523 4599,86	607792 180310	390460 91997	37022	247800 68447	924 039,00
18	Е11-250205-0102	Трубопровод диаметром от 200 мм. Протаскивание плетей через кожух	м кожуха	20	3164,05 789,75	2168,14 527,03	63281 15795	43363 10541	4123	23965 6980	94 226,00
19	С121-010102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,4525	39400		17829		17829	1426	19 255,00
20	С124-030101-1701	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,03701	487924		18058		18058	1445	19 503,00
21	С123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	6290		125800		125800	10064	135 864,00
		Итого по разделу: 6. Монтажные работы									**3 730 278,90**
		Раздел: 7. Земляные работы									
22	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	49	178,1 8,83	169,27 39,4	8727 432	8294 1930	0	1701 834	11 262,00
23	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без к реплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траш еях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,493	2708,16 2708,16	0 0	1335 1335	0 0	0	961 184	2 480,00
24	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	40,82	30,91 0	30,91 10,84	1262 0	1262 443	0	319 126	1 707,00
25	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,536	730,94 730,94	0 0	3316 3316	0 0	0	2387 456	6 159,00
26	Е11-080101-0201	Основание под трубопровод песчаное. Устройство	м3 основания	0,841	2963,57 673,92	871,8 344,06	2492 567	733 289	1192	796 263	3 552,00
27	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей песк ом	м3	3,16	730,94 730,94	0 0	2310 2310	0 0	0	1663 318	4 291,00
28	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,16	1285		4061		4061	325	4 385,00
29	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3,16	134,91 71,28	63,63 29,56	426 225	201 93	0	229 52	708,00
		Итого по разделу: 7. Земляные работы									**23 928,21**
		Раздел: 8. Монтажные работы									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
30	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,014	2411911,38	93259,06	33767	1306	29550	3239	39 967,00
					207968	25754,26	2912	361		2960	
		Итого по разделу: 8. Монтажные работы									33 766,76
		Раздел: 9. Земляные работы									
		ИТОГО:					3787974	637637	1321191	1802320	6 037 521,00
							1829149	153224		447222	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2,4 %		144900				
		Итого с временными									6 182 419,00
		Зимние удорожания			5,1456 %		318123				
		Итого с зимними удорожаниями									6 500 542,00
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									6 824 893,00
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		130011				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									6 954 904,00
		Ценовая скидка (10%)			10%		695 490,40				
		Итого в текущих ценах с учетом ценовой скидки									6 259 413,60
		НДС			12 %		751 129,63				
		Итого с НДС									7 010 543,23

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жана-Арка-2006"
Карагандинская область
БИН 060140005857

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Беков А.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Осакаровского района" Карагандинская область, Осакаровский район. БИН 131140016593

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Тихомиров В.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Номад Travel"

Место печати (при наличии)

Технический надзор Тенисов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора : ГУЛАМОВ МУРАТ МАЛИКОВИЧ

Место печати (при наличии)

Авторский надзор Гуламов М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)