Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Осакаровского района" Карагандинская область, Осакаровский район. п.Осакаровка, Щеткебулак, 1 БИН 131140016593**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жана-Арка-2006" Карагандинская область, Жанааркинский район, п.Атасу, АБЖАНОВА У, 1/1 БИН/ИИН 060140005857**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к шести двухквартирным жилым домам в п. Осакаровка Осакаровского района Карагандинской области (Генеральный план. Наружные сети водопровода и канализации)»**

(наименование, адрес)

Объект : **Генеральный план**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 20** от **15.04.2021**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 4

за ноябрь 2021 года
на 2-1-1 Площадочные сети водопровода

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12,00
			Раздел: 59. Монтажные работы									
1	56	С121-060208-0501	Стремянки	т	0,09047	521285		47 161,00		47161	3773	50 934,00
			Итого по разделу: 59. Монтажные работы					47 161,00				50 934,00
			Раздел: 60. Земляные работы									
2	73	С121-060208-0501	Стремянки	т	0,03984	521285		20 768,00		20768	1661	22 429,00
			Итого по разделу: 60. Земляные работы					20 768,00				22 429,00
			Раздел: 61. Септик									
3	85	С121-060208-0501	Стремянки	т	0,47808	521285		249 216,00		249216	19937	269 153,00
			Итого по разделу: 61. Септик					249 216,00				269 153,00
			Раздел: 62. Благоустройство									
4	91	Е11-010104-0701 К=2	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	32956	2,68	2,68	88 470,00	88470	0	22340	119 675,00
						0	0,94	-	31028		8865	
5	92	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 лс) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4035,999971	54,49	54,49	219 922,00	219922	0	46727	287 981,00
						0	16,08	-	64899		21332	
6	93	Е11-010104-0210 К=5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт(130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4035,999971	228,86	228,86	923 671,00	923671	0	196254	1 209 519,00
						0	67,54	-	272575		89594	
7	94	Е11-010107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	726,45	121,52	0	88 277,00	0	0	63559	163 983,00
						121,52	0	88 277,00	0		12147	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12,00
8	96	E11-010105-0103	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 3	м3 грунта	1115	245,33	241,65	273 547,00	269444	0	68635	369 557,00
						3,68	81,81	4 103,00	91223		27375	
9	97	E11-010207-1901	Площади. Расчистка от кустарник а и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе 79 (108) кВт (л с)	га	0,378	111450	111450	42 128,00	42128	0	9151	55 382,00
						0	33625	-	12710		4102	
10	98	E11-010207-0901	Ямы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	яма	4112,000002	89,02	89,02	366 045,00	366045	0	100927	504 330,00
						0	34,09	-	140176		37358	
11	99	E11-010107-3302 К=3	Грунты 3-4 группы. Перемещение на расстояние 300 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	4112	624,35	624,35	2 567 312,00	2567312	0	480237	3 291 352,00
						0	162,21	-	666995		243804	
			Итого по разделу: 62. Благоустройство					4 569 372,00				6 001 779,00
			Раздел: 63. Асфальтобетонное покрытие									
12	107	E11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	397,5	1077,24	957,14	428 203,00	380465	0	135011	608 271,00
						120,1	194,39	47 738,00	77272		45057	
13	108	E11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 2	Основания щебеночные толщиной 5см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	2650	343,7	83,49	910 813,00	221260	568521	202174	1 202 025,00
						45,67	24,97	121 031,00	66167		89039	
14	109	E11-270602-0703 Изм. и доп. вып. 2 К=13	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702	м2 покрытия или основания	2650	556,03	52,02	1 473 481,00	137840	1326545	63797	1 660 260,00
						3,43	18,86	9 095,00	49977		122982	
15	110	E11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2650	130,11	90,92	344 794,00	240949	3585	182293	569 254,00
						37,83	25,86	100 259,00	68531		42167	
16	111	E11-270602-0406 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	2650	0,49	0,08	1 290,00	216	0	1160	2 647,00
						0,41	0	1 074,00	0		196	
17	112	C121-020501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК1225-2013	т	368,085	14495		5 335 392,00		5335392		5 762 223,00
											426831	
18	113	E11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2650	136,38	91,13	361 410,00	241495	19656	182528	587 453,00
						37,83	25,94	100 259,00	68748		43515	
19	114	C121-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 12 25-2013	т	253,87	15087		3 830 137,00		3830137		4 136 548,00
											306411	
20	115	C121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	49,13	88113		4 328 992,00		4328992		4 675 311,00
											346319	
21	116	C121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,04362	88113		3 843,00		3843		4 151,00
											307	
22	117	C121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,02862	88113		2 522,00		2522		2 724,00
											202	
23	118	E11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	22	1077,24	957,14	23 699,00	21057	0	7472	33 665,00
						120,1	194,39	2 642,00	4277		2494	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12,00
24	119	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1100	1321,15	27,66	1 585 386,00	33188	777418	850058	2 630 279,00
						645,65	10,26	774 780,00	12311		194836	
25	120	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетонакласса В30 ГОСТ 6665-91	м3	45,1000002	39460		1 779 646,00		1779646		1 922 018,00
											142372	
			Итого по разделу: 63. Асфальтобетонное покрытие					20 246 233,00				23 569 828,00
			Раздел: 64. Покрытие тротуаров									
26	121	Е11-010107-1105	Устройство корыта под дорожное покрытие. Группа грунтов 2	м3 грунта	262,2	60,98	60,98	15 988,00	15988	0	3319	20 852,00
						0	17,58	-	4610		1545	
27	122	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала о снования в плотном теле	110	1077,24	957,14	118 496,00	105286	0	37362	168 326,00
						120,1	194,39	13 211,00	21383		12469	
28	123	С121-010501-0103	Песок из отсевов ГОСТ 31424-2010	м3	110	1160		127 600,00		127600		137 808,00
											10208	
29	124	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающиеи выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3материала основания в плотном теле	22	1626,94	1443,55	35 793,00	31758	0	11505	51 082,00
						183,38	300,85	4 034,00	6619		3784	
30	125	С121-010601-0101	Дресва, Природный камень	м3	22	1407		30 954,00		30954		33 430,00
											2476	
31	126	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающиеи выравнивающие из песка. Устройство	м3 материалаосования в плотном теле	17	1077,24	957,14	18 313,00	16271	0	5774	26 014,00
						120,1	194,39	2 042,00	3305		1927	
32	127	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	17	1285		21 845,00		21845		23 593,00
											1748	
33	128	Е11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устрой ство с заполнением швов цементным раствором	м2 тро туара	690	436,6	34	301 255,00	23457	4757	304496	654 211,00
						395,71	12,9	273 041,00	8900		48460	
34	129	С121-030302-0607	Плитки бетонные сплиттерные толщ иной 90 мм, серые СТ РК 958-93	м2	690	3134		2 162 460,00		2162460		2 335 457,00
											172997	
35	130	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выров нивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материа ла основания в плотном теле	6	1626,94	1443,55	9 762,00	8661	0	3138	13 931,00
						183,38	300,85	1 100,00	1805		1032	
36	131	С121-010601-0101	Дресва, Природный камень	м3	6	1407		8 442,00		8442		9 117,00
											675	
37	132	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	311	1332,21	27,66	414 316,00	8601	204917	220307	685 392,00
						645,65	10,26	200 797,00	3191		50770	
38	133	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона к ласса В30 ГОСТ 6665-91	м3	4,665	39460		184 081,00		184081		198 807,00
											14726	
			Итого по разделу: 64. Покрытие тротуаров					3 449 305,00				4 358 020,00
			ИТОГО:					28 582 055,00	5 963 485,00	21 038 458,00	3 198 224,00	34 272 143,00
								1 743 483,00	1 676 702,00		2 555 493,00	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**2,4 %**		**822 531,43**				
			Итого с временными									**35 094 674,43**
			Зимние удорожания			**5,1456 %**		**1 805 831,57**				
			Итого с зимними удорожаниями									**36 900 506,00**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									**38 741 695,49**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**774 833,91**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**39 516 529,40**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12,00
			Ценовая скидка (10%)			**10%**		**3 951 652,94**				
			Итого в текущих ценах с учетом ценовой скидки									**35 564 876,46**
			НДС			**12 %**		**4 267 785,18**				
			Итого с НДС									**39 832 661,64**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Жана-Арка-2006"
Карагандинская область
БИН 060140005857

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Беков А.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Номад Travel"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Осакаровского района" Карагандинская область, Осакаровский район. БИН 131140016593

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Тихомиров В.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор Тенисов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №