Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра
индустрии и инфраструктурного развития
РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: *ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Строительство инженерных сетей для пастбищ площадью 2531 га в Тарановском районе, Костанайской области*
Тарановский район Костанайской области

Акт выполненных работ №1 за сентябрь 2021г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		19	09.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство инженерных сетей для пастбищ площадью 2531 га в Тарановском районе, Костанайской области.	**38405999,05**	**34291070,58**							**4114928,47**	**38405999,05**

Подрядчик:
ТОО «АиФ», БИН 971140001867
Директор _____ *Мастера С.В.*

Эксперт(ы) технического надзора
Директор регионального подразделения Костанайской области
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» _____ *Баженов А.М.*
ИИН 900709350792
№KZ10VJE00049293; №KZ43VJE00022121; №KZ91VJE00023003

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина", БИН 060140005837
Руководитель _____ *Н.Толеухан*

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 года №420

Заказчик: *ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Строительство инженерных сетей для пастбищ площадью 2531 га в Тарановском районе, Костанайской области*
Тарановский район Костанайской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2021г.

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		19	09.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство инженерных сетей для пастбищ площадью 2531 га в Тарановском районе, Костанайской области.	**38405999,05**	**34291070,58**							**4114928,47**	**38405999,05**

Подрядчик:
ТОО «АиФ», БИН 971140004063
Директор _____ *Мастега С.В.*

Эксперт(ы) технического надзора:
Директор регионального подразделения Костанайской области
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» _____ *Баженов А.М.*
ИИН 900709350792
№KZ10VJE00049293; №KZ43VJE00022121; №KZ91VJE00023003

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина", БИН 060140005837
Руководитель _____ *Н.Толеухан*

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

ПОДРЯДЧИК ТОО "АиФ"

РЕЕСТР

выполненных работ за ___сентябрь_____ 2021г

по объекту: "Строительство инженерных сетей для пастбищ площадью 2531 га в Тарановском районе, Костанайской области"

Сумма по договору заключенному заказчиком с подрядчиком, ВСЕГО	Выполнено и принято работ с нарастающим с начала строительства	Выполнено и принято работ с нарастающим с начала года	Подлежит оплате с учетом НДС	Остаток финансирования
210633827,04	202669825,01	38405999,05	38405999,05	7964002,03

№ акта	№ сметы	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в т.ч. НДС
1	6-1-1	Наружный водопровод. Общестроительные работы	23707084,50
2	6-2-1	Насосная станция ТХ.	14094685,30
3	6-2-2	Рыб защитное устройство (РОП-175)- 4 шт.	604229,25
		Итого:	38405999,05

Директор ТОО «АиФ» Мастега С.В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство инженерных сетей для пастбищ площадью 2531 га в Тарановском районе, Костанайской области**

Объект **Наружный водопровод.**

Договор подряда (контракт) №19 от 09-04-2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.09.2021	01.09.2021	30.09.2021

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №1
за сентябрь месяц 2021г.
на Общестроительные работы. Лок. см. № 6-1-1

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Смета 6-1-1									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м-почвенно-растительный слой в резерв**	м3 грунта	73.08	33.77	33.77	2468	2468	–	612	3326
		НР - 72%; СП - 8%			--	11.63	--	850		246	
2	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	497.61	175.41	175.41	87285	87285	–	14328	109742
		НР - 72%; СП - 8%			--	39.99	--	19900		8129	
3	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	930.51	49.50	–	46060	–		–	49745
		СП - 8%			--	--	--	--		3685	
4	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	497.61	13.25	11.32	6592	5632	23	2197	9492
		НР - 72%; СП - 8%			1.88	4.25	937	2114		703	
5	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	41.94	125.69	119.54	5271	5014	–	1009	6782
		НР - 72%; СП - 8%			6.15	27.25	258	1143		502	
6	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	16.68	1131.67	–	18876	–	–	13591	35064
		НР - 72%; СП - 8%			1131.67	--	18876	--		2597	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную при пересечениях с существующими коммуникациями	м3 грунта	26.13	943.06	--	24642	--	--	17742	45775
		НР - 72%; СП - 8%			943.06	--	24642	--		3391	
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство из местного мягкого грунта	м3 основания	26.13	2298.98	134.16	60072	3506	36345	20914	87465
		НР - 99%; СП - 8%			773.87	34.59	20221	904		6479	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6.72	584.63	--	3929	--	--	2829	7298
		НР - 72%; СП - 8%			584.63	--	3929	--		541	
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка песком вручную с уплотнением ручным штампом (защитный слой)	м3 грунта	371.4	584.63	--	217132	--	--	156335	403344
		НР - 72%; СП - 8%			584.63	--	217132	--		29877	
11	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	408.54	1264.50	--	516599	--	516599	--	557927
		СП - 8%			--	--	--	--		41328	
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	60.39	27.66	27.66	1670	1670	--	414	2251
		НР - 72%; СП - 8%			--	9.52	--	575		167	
13	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (до 10 м)	м3 грунта	60.39	13.66	13.66	825	825	--	204	1112
		НР - 72%; СП - 8%			--	4.70	--	284		82	
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	60.39	119.39	56.79	7210	3430	--	3850	11944
		НР - 72%; СП - 8%			62.60	25.94	3780	1567		885	
15	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Перемещение растительного грунта из временного отвала бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	73.08	23.71	23.71	1733	1733	--	430	2336
		НР - 72%; СП - 8%			--	8.17	--	597		173	
16	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Перемещение растительного грунта из временного отвала бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Грунты 1 группы (до 10 м)	м3 грунта	73.08	13.28	13.28	971	971	--	241	1308
		НР - 72%; СП - 8%			--	4.57	--	334		97	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1001335	112532	552967	234696	1334911
							289775	28267	--	98882	
		РАЗДЕЛ 2. Дополнительная смета 6-1-1-доп									
1	1125-0109-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Кожухи диаметром 1200 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	13.5	171011.73	42924.86	2308658	579486	1569040	227286	2738819
		НР - 91%; СП - 8%			11861.64	6639.42	160132	89632		202876	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1122-1401-0314 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 1000 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	13.5	4014.36	23.53	54194	318	35466	18341	78338
		НР - 99%; СП - 8%			1363.72	8.60	18410	116		5803	
3	1122-1601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 1000 мм. Укладка	км трубопровода	0.068	1252917.96	547149.20	85198	37206	8167	48691	144601
		НР - 99%; СП - 8%			585663.77	137613.74	39825	9358		10711	
4	2301-0906-0310 РСНБ РК 2015	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 1000 СТ РК 1128-2002	м	99.88	71586.90	–	7150100	–	7150100	–	7722108
		СП - 8%			–	–	–	–		572008	
5	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1098.48	722.52	4394	2890	–	2231	7155
		НР - 99%; СП - 8%			375.95	187.44	1504	750		530	
6	СТПРАЙС	Фланец стеклопластиковый на патрубке DN 1000, PN10	шт.	2	502232.14	–	1004464	–	1004464	–	1084821
		СП - 8%			–	–	–	–		80357	
7	СТПРАЙС	Муфта DN 1000, PN10	шт.	2	96795.00	–	193590	–	193590	–	209077
		СП - 8%			–	–	–	–		15487	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10800598	619900	9960827	296549	11984919
							219871	99856	–	887772	
		РАЗДЕЛ 3. Дополнительная смета 6-1-1-доп-2									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м-почвенно-растительный слой в резерв	м3 грунта	163.1	33.77	33.77	5508	5508	–	1365	7423
		НР - 72%; СП - 8%			–	11.63	–	1897		550	
2	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	212.3	-175.41	-175.41	-37239	-37239	–	-6113	-46820
		НР - 72%; СП - 8%			–	-39.99	–	-8490		-3468	
3	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	393.9	-49.50	–	-19498	–		–	-21058
		СП - 8%			–	–	–	–		-1560	
4	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	212.3	-13.25	-11.32	-2813	-2403	-10	-937	-4050
		НР - 72%; СП - 8%			-1.88	-4.25	-400	-902		-300	
5	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3616.24	125.69	119.54	454511	432287	–	86962	584791
		НР - 72%; СП - 8%			6.15	27.25	22225	98555		43318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	118	1131.67	–	133537	–	–	96146	248058
		НР - 72%; СП - 8%			1131.67	–	133537	–		18375	
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство из местного мягкого грунта	м3 основания	13.9	-2298.98	-134.16	-31956	-1865	-19334	-11125	-46528
		НР - 99%; СП - 8%			-773.87	-34.59	-10757	-481		-3446	
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	250.6	584.63	–	146509	–	–	105486	272154
		НР - 72%; СП - 8%			584.63	–	146509	–		20160	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка песком вручную с уплотнением ручным штампом (защитный слой)	м3 грунта	85.2	-584.63	–	-49811	–	–	-35864	-92528
		НР - 72%; СП - 8%			-584.63	–	-49811	–		-6854	
10	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	93.72	-1264.50	–	-118509	–	-118509	–	-127990
		СП - 8%			–	–	–	–		-9481	
11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2282	27.66	27.66	63119	63119	–	15649	85070
		НР - 72%; СП - 8%			–	9.52	–	21735		6301	
12	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (до 10 м)	м3 грунта	2282	13.66	13.66	31168	31168	–	7727	42007
		НР - 72%; СП - 8%			–	4.70	–	10733		3112	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	2282	119.39	56.79	272451	129605	–	145470	451355
		НР - 72%; СП - 8%			62.60	25.94	142846	59196		33434	
14	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Перемещение растительного грунта из временного отвала бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	163.1	23.71	23.71	3868	3868	–	959	5213
		НР - 72%; СП - 8%			–	8.17	–	1332		386	
15	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Перемещение растительного грунта из временного отвала бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Грунты 1 группы (до 10 м)	м3 грунта	163.1	13.28	13.28	2166	2166	–	537	2919
		НР - 72%; СП - 8%			–	4.57	–	746		216	
16	1125-0109-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Кожухи диаметром 1200 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	16.5	171011.73	42924.86	2821694	708260	1917717	277793	3347446
		НР - 91%; СП - 8%			11861.64	6639.42	195717	109550		247959	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1122-0601-0318 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы стальные диаметром 1200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,03	13097584,94	3013122,82	392928	90394	274778	44143	472037
		НР - 99%; СП - 8%			925200,00	561112,85	27756	16833		34966	
18	1122-1401-0314 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 1000 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	16,5	4014,36	23,53	66237	388	43348	22417	95746
		НР - 99%; СП - 8%			1363,72	8,60	22501	142		7092	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4133869	1425255	2097990	750615	5275245
							630123	310846	--	390760	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								18595075
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1139770				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2157687			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					438969			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12611784		
		- Перевозка грузов	Тенге				26562				
		- Накладные расходы	Тенге							1281860	
		- Сметная прибыль	Тенге							1377414	
		ИТОГО:	Тенге								18595075
		В том числе :	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								1281860
		Сметная прибыль	Тенге								1377414
		Итого с временными	Тенге						2,9%	539257	19134332
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге						3,3%	631433	19765765
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								20161080
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	Тенге								21167039,73
		Итого с НДС	Тенге						12%	2540044,77	23707084,50

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина", БИН 060140005837 Н.Толеухан

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Директор ТОО "АиФ"
БИН 971140001857
Мастега С.В

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Директор регионального подразделения
Костанайской области Баженов А.М.
ИИН 900300350792
№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора: ИП "Кочин В.Ф." Кочин В.Ф.
Договор №21 от 29.04.2020г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство инженерных сетей для пастбищ площадью 2531 га в Тарановском районе, Костанайской области**

Объект **Технология производства.**

Договор подряда (контракт) №19 от 09-04-2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.09.2021	01.09.2021	30.09.2021

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №2
за сентябрь месяц 2021г.
на насосная станция. Лок. см. № 6-2-1

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Смета 6-2-1									
5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная, бетон класса В7,5 сульфатостойкий. Устройство**	м3	7.784	17556.69	949.08	136661	7388	122000	7887	156113
		НР - 91%; СП - 8%			934.34	179.16	7273	1395		11564	
9	1125-0130-0101 РСНБ РК 2015	**Установка блок-бокса насосной**	т блок-боксов	30	41976.74	22314.12	1259302	669424	88861	614216	2023400
		НР - 91%; СП - 8%			16700.58	5798.18	501017	173945		149881	
10	1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования**	шт.	2	29435.07	1301.18	58870	2602	2642	33004	99225
		НР - 61%; СП - 8%			26812.80	240.03	53626	480		7350	
11	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	2	3219.49	1108.06	6439	2216	115	3512	10748
		НР - 72%; СП - 8%			2053.80	385.43	4108	771		796	
20	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0.006	340690.55	55331.07	2044	332	66	1740	4087
		НР - 99%; СП - 8%			274378.50	18612.85	1646	112		303	
21	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	6.024	844.20	--	5085	--	5085	--	5492
		СП - 8%			--	--	--	--		407	
22	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0.006	788141.08	28111.39	4729	169	3394	1158	6358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			194392.80	528.52	1166	3		471	
23	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0.961	850342.11	355419.75	817179	341558	307891	252651	1155416
		НР - 99%; СП - 8%			174537.09	91022.63	167730	87473		85586	
26	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	427.38	30.13	3419	241	153	2995	6927
		НР - 99%; СП - 8%			378.14	--	3025	--		513	
27	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1035.90	--	4144	--	4144	--	4475
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
29	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	4	1026.90	--	4108	--	4108	--	4436
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
30	1116-0901-0505 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 150 мм. Установка Ду=200 мм	счетчик (водомер)	2	10923.94	220.61	21848	441	16332	5032	29030
		НР - 98%; СП - 8%			2537.64	29.65	5075	59		2150	
31	ПЛ Об 5801-0001-0001	Ультрозвуковой расходомер Ду 200 мм (РУС 1-200)	шт	2	441963.90	--	883928	--		--	883928
					--	--	--	--	883928	--	
32	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	6	1747.74	1025.29	10486	6152	--	7535	19463
		НР - 118%; СП - 8%			722.45	341.86	4335	2051		1442	
33	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2.388	17917.20	--	42786	--	42786	--	46209
		СП - 8%			--	--	--	--		3423	
34	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.2634	44749.71	5675.29	11787	1495	1486	10704	24291
		НР - 118%; СП - 8%			33431.58	1007.96	8806	265		1799	
35	ПЛ 2901-0001-0001	Опора 530-КХ-А12 Вст3пс, ОСТ 36-146-88	шт	6	25963.20	--	155779	--	155779	--	168242
		СП - 8%			--	--	--	--		12462	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3428595	1032018	754842	940434	4647840
							757807	266554	883928	278807	
		РАЗДЕЛ 2. Смета 6-2-1-доп									
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон класса В7,5 сульфатостойкий. Устройство	м3	2.336	17556.69	949.08	41012	2217	36612	2367	46850
		НР - 91%; СП - 8%			934.34	179.16	2183	419		3470	
6	1122-0901-0109 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 350 мм. Установка	задвижка или клапан	2	13276.13	6645.56	26552	13291	1548	15261	45158
		НР - 99%; СП - 8%			5856.52	1851.15	11713	3702		3345	
7	Прайс-лист ТОО АиФ	Затвор дисковый, PN 10, DN 350	шт	2	224839.29	--	449679	--		--	449679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	449679	--	
8	1122-0901-0110 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка	задвижка или клапан	2	17025.79	8403.64	34052	16807	2257	19454	57786
		НР - 99%; СП - 8%			7494.12	2331.23	14988	4662		4280	
9	Прайс-лист ТОО АиФ	Клапан обратный донный, PN 10, DN 400	шт	2	1694880.00	--	3389760	--		--	3389760
					--	--	--	--	3389760	--	
10	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.038	2044828.22	993302.39	77703	37745	4640	45716	133293
		НР - 99%; СП - 8%			929416.50	285798.78	35318	10860		9874	
11	2301-0201-0262 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	38.152	29127.60	--	1111276	--	1111276	--	1200178
		СП - 8%			--	--	--	--		88902	
12	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.038	6515875.19	925860.70	247603	35183	198779	21509	290641
		НР - 99%; СП - 8%			358977.60	212761.07	13641	8085		21529	
13	1122-0301-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.001	5757711.12	3389607.15	5758	3390	416	2783	9224
		НР - 99%; СП - 8%			1952100.00	858975.33	1952	859		683	
14	2301-0201-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10706-76	м	1.004	62665.20	--	62916	--	62916	--	67949
		СП - 8%			--	--	--	--		5033	
15	1122-0601-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.001	13083971.37	2228475.80	13084	2228	10118	1160	15384
		НР - 99%; СП - 8%			738309.60	433513.49	738	434		1140	
16	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.004	1436098.22	668995.04	5744	2676	400	3432	9910
		НР - 99%; СП - 8%			666967.50	199636.16	2668	799		734	
17	2301-0201-0250 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4.016	11963.70	--	48046	--	48046	--	51890
		СП - 8%			--	--	--	--		3844	
18	1122-0601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.004	4627532.88	609644.46	18510	2439	14892	1749	21880
		НР - 99%; СП - 8%			294658.20	147051.01	1179	588		1621	
19	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.018	893419.50	418685.06	16082	7536	1206	9501	27629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			407772.00	125377.35	7340	2257		2047	
20	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	18.072	4393.80	–	79405	–	79405	–	85757
		СП - 8%			–	–	–	–		6352	
21	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0.018	2611608.98	191748.82	47009	3451	38766	5311	56506
		НР - 99%; СП - 8%			266212.80	31828.21	4792	573		4186	
22	1122-1201-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 1000 мм. Приварка**	фланец	2	39672.02	30688.46	79344	61377	2369	29741	117812
		НР - 99%; СП - 8%			7799.22	7221.45	15598	14443		8727	
23	2302-0103-0225 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 1000 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	86157.90	–	172316	–	172316	–	186101
		СП - 8%			–	–	–	–		13785	
24	1122-1201-0110 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка**	фланец	6	4138.82	379.86	24833	2279	2063	20462	48918
		НР - 99%; СП - 8%			3415.11	29.65	20491	178		3624	
25	2302-0103-0218 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80**	шт.	6	15243.30	–	91460	–	91460	–	98777
		СП - 8%			–	–	–	–		7317	
26	1122-1201-0109 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 350 мм. Приварка**	фланец	6	3819.86	327.46	22919	1965	1810	19070	45348
		НР - 99%; СП - 8%			3190.59	19.76	19144	119		3359	
27	2302-0103-0217 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 350 ГОСТ 12816-80**	шт.	6	11187.00	–	67122	–	67122	–	72492
		СП - 8%			–	–	–	–		5370	
28	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	фланец	4	1980.25	179.63	7921	719	443	6731	15824
		НР - 99%; СП - 8%			1689.83	9.88	6759	40		1172	
29	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	5038.20	–	20153	–	20153	–	21765
		СП - 8%			–	–	–	–		1612	
30	1122-1201-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка заглушки**	фланец	2	18465.05	14126.09	36930	28252	879	14267	55292
		НР - 99%; СП - 8%			3899.61	3305.72	7799	6611		4096	
31	2302-0103-2819 РСНБ РК 2015	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 500 ГОСТ 12836-67**	шт.	2	70677.00	–	141354	–	141354	–	152662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		11308	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6338543**	**221556**	**2111246**	**218514**	**6774465**
							166303	**54628**	**3839439**	**217410**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**11422304**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**924110**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1253573**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**321182**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2866088**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**4723366**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1158948**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**496217**	
		ИТОГО:	**Тенге**								**11422304**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**1158948**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**496217**
		Оборудование	**Тенге**								**4723366**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9%**	**194269**	**11616573**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3%**	**227476**	**11844049**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**11986463**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**								**12584540,44**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**1510144,86**	**14094685,30**

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина", БИН 060140005837 Н Толеухан

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Директор ТОО "АиФ"
БИН 971140001857
Мастера С.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Директор регионального подразделения
Костанайской области Сембаженов А.М
ИИН 900709350219
№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00025003

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ИП "Кочин В.Ф."
Договор №21 от 29.04.2020г.

Кочин В.Ф.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Строительство инженерных сетей для пастбищ площадью 2531 га в Тарановском районе, Костанайской области**

Объект **Технология производства.**

Договор подряда (контракт) №19 от 09-04-2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.09.2021	01.09.2021	30.09.2021

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №3
за сентябрь месяц 2021г.
на Рыбозащитное устройство (РОП-175)- 4 шт. Лок. см. № 6-2-2

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0.55976	44062.04	2243.80	24664	1256	1833	15025	42864
		НР - 69%; СП - 8%			38542.86	357.21	21575	200		3175	
2	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0.55976	280182.16	117015.39	156835	65501	5034	65301	239906
		НР - 69%; СП - 8%			154173.60	14896.71	86300	8339		17771	
3	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2.4	10534.50	--	25283	--	25283	--	27305
		СП - 8%			--	--	--	--		2023	
4	2302-0101-1141 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 7 мм - 219 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	4	9142.20	--	36569	--	36569	--	39494
		СП - 8%			--	--	--	--		2926	
5	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2.08	4393.80	--	9139	--	9139	--	9870
		СП - 8%			--	--	--	--		731	
6	2301-0201-0141 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	4.4	687.60	--	3025	--	3025	--	3267
		СП - 8%			--	--	--	--		242	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2302-0101-0128 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	32	229.50	--	7344	--	7344	--	7932
		СП - 8%			--	--	--	--		588	
8	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89**	т	0.1446	212419.80	--	30716	--	30716	--	33173
		СП - 8%			--	--	--	--		2457	
9	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0.066	236493.90	--	15609	--	15609	--	16857
		СП - 8%			--	--	--	--		1249	
10	2105-0304-0119 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0.00128	193490.10	--	248	--	248	--	267
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
11	2105-0308-0133 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 4 мм, размером стороны ячейки 80 мм ГОСТ 5336-80**	м2	10	1197.00	--	11970	--	11970	--	12928
		СП - 8%			--	--	--	--		958	
12	2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	8636.40	--	34546	--	34546	--	37309
		СП - 8%			--	--	--	--		2764	
13	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	4	346.50	--	1386	--	1386	--	1497
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
14	2301-0201-0141 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	1.2	687.60	--	825	--	825	--	891
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
15	2113-0204-2301 РСНБ РК 2015	**Винт с полуцилиндрической головкой М6 х 10 мм ГОСТ 1759.0-87**	1000 шт.	0.12	2914.20	--	350	--	350	--	378
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**473938**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**107875**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**66757**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**8539**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**183877**		
		- Накладные расходы	Тенге							**80326**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							35109	
		ИТОГО:	**Тенге**								**473938**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**80326**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**35109**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9%**	**13744**	**487682**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3%**	**16094**	**503776**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**513851**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**Тенге**								**539490,40**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**64738,85**	**604229,25**

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина", БИН 060140005837 Н.Толеухан

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Директор ТОО "АиФ"
БИН 971140001857
Мастега С.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Директор регионального подразделения
Костанайской области Баженов А.М.
ИИН 900709350792
№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ИП "Кочин В.Ф." Кочин В.Ф.
Договор №21 от 29.04.2020г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

(подпись)