Форма 2

Заказчик : ТОО "Ясли-сад "Бал-Динұр"
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Технадзор: ТОО «САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС»
Договор №12 от 2019-07-25
Наименование: Капитальный ремонт здания детского сада "Ясли-сад "Бал-Динұр" в г.Жетисай
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада "Ясли-сад "Бал-Динұр" в г.Жетисай

А К Т

приемки выполненных работ от 26.09.2019г.
за Сентябрь месяц 2019 г.

на Ремонтно-строительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.04.18г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Монтажные работы						
		Внутренняя отделка						
1	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до10 мм /	м2 оштукатури	240,2330		1295,07	958654	54,8 / 163800
		Итого оплата труда:				403,80	298906	
		Итого эксплуатация машин:				20,00	14803	
		Итого материалов:				887,70	657107	
2	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10мм /	м2 оштукатури	947,5200		1077,97	1021398	54,8 / 162841
		Итого оплата труда:				313,61	297155	
		Итого эксплуатация машин:				17,11	16215	
		Итого материалов:				761,34	721381	
3	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашивае	238,8200		529,62	603146	54,8 / 242486
		Итого оплата труда:				388,55	442492	
		Итого эксплуатация машин:				3,15	3583	
		Итого материалов:				139,43	158787	
4	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашивае	1515,3200		439,12	665414	54,8 / 256991
		Итого оплата труда:				309,48	468961	
		Итого эксплуатация машин:				2,97	4496	
		Итого материалов:				128,10	194113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатури	358,6800		997,99	357960	54,8 128692
		Итого оплата труда:				654,73	234839	
		Итого эксплуатация машин:				55,63	19953	
		Итого материалов:				329,25	118096	
6	11-150403-0108 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашивае	981,2500		291,06	285598	54,8 79858
		Итого оплата труда:				148,51	145726	
		Итого эксплуатация машин:				1,04	1017	
		Итого материалов:				142,01	139345	
7	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного	м2 поверхност	179,3400		4207,76	754620	54,8 159758
		Итого оплата труда:				1625,57	291530	
		Итого эксплуатация машин:				13,18	2365	
		Итого материалов:				2575,52	461894	
8	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатури	915,0200		997,99	913184	54,8 328302
		Итого оплата труда:				654,73	599092	
		Итого эксплуатация машин:				55,63	50903	
		Итого материалов:				329,25	301272	
9	12-110101-0407 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	141,6000		2628,42	897867	59,1 447920
		Итого оплата труда:				2218,68	757901	
		Итого эксплуатация машин:				10,21	3488	
		Итого материалов:				404,93	138325	
10	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатури	29,6800		2255,66	66948	54,8 24097
		Итого оплата труда:				1481,54	43972	
		Итого эксплуатация машин:				29,22	867	
		Итого материалов:				760,37	22568	
11	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Известковая окраска нижней части лестничных маршей и площадок	м2 окрашивае	31,3300		73,06	2289	54,8 1140
		Итого оплата труда:				66,45	2082	
		Итого эксплуатация машин:				0,50	16	
		Итого материалов:				6,37	199	
12	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска маслянной краской ограждений лест.маршей за 2 раза	м2 окрашивае	9,7000		515,26	4998	54,8 2681
		Итого оплата труда:				504,46	4893	
		Итого эксплуатация машин:				0,68	7	
		Итого материалов:				10,56	102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	12,0000		2469,67	29636	60,4 13908
		Итого оплата труда:				1918,94	23027	
		Итого эксплуатация машин:				115,41	1385	
		Итого материалов:				492,31	5908	
14	23-030102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	12,0000		13774,93	165299	
15	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Монтаж умывальников	комплект	12,0000		1925,00	23100	60,4 12194
		Итого оплата труда:				1682,36	20188	
		Итого эксплуатация машин:				58,05	697	
		Итого материалов:				213,06	2557	
16	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	12,0000		5268,08	63217	60,4 4304
		Итого оплата труда:				593,72	7125	
		Итого эксплуатация машин:				0,13	2	
		Итого материалов:				4674,11	56089	
17	23-030102-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	12,0000		5752,97	69036	
		Полы						
18	11-110101-1201 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	69,0815		1048,21	72412	60,9 14349
		Итого оплата труда:				341,07	23561	
		Итого эксплуатация машин:				13,41	927	
		Итого материалов:				698,99	48287	
19	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	109,1900		2848,07	310981	60,9 55847
		Итого оплата труда:				839,85	91703	
		Итого эксплуатация машин:				49,85	5443	
		Итого материалов:				1981,07	216313	
20	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	150,0000		671,41	100711	60,9 22423
		Итого оплата труда:				245,46	36819	
		Итого эксплуатация машин:				7,26	1089	
		Итого материалов:				422,25	63337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	6,0000		9983,33	59900	60,9 10774
		Итого оплата труда:				2948,53	17691	
		Итого эксплуатация машин:				1171,56	7029	
		Итого материалов:				6227,40	37364	
22	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	150,0000		595,17	89275	60,9 23634
		Итого оплата труда:				258,72	38808	
		Итого эксплуатация машин:				19,20	2879	
		Итого материалов:				326,79	49018	
		Внутренние дверные блоки						
23	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	51,0300		1174,19	59919	59,8 23610
		Итого оплата труда:				773,69	39482	
		Итого эксплуатация машин:				51,72	2639	
		Итого материалов:				370,62	18913	
24	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	10,2900		2701,17	27795	59,8 4341
		Итого оплата труда:				705,40	7259	
		Итого эксплуатация машин:				118,15	1216	
		Итого материалов:				1932,14	19882	
25	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	9,4500		9059,22	85610	
26	21-090102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	41,5800		7840,19	325995	
27	21-090202-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-10, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	10,2900		20366,67	209573	
28	21-130814-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Скобянные изделия для дверей	шт.	23,0000		2109,36	48515	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				8273053	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3797153	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				141016	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				96058	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				4334883	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2183949	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				10457002	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				376452	
	ИТОГО:		Тенге				10831418	
	Сметная прибыль		Тенге				866513	
	ИТОГО по смете:		Тенге				11697931	
		Итого					11 697 931	
		Итого с временными, 2,9.0,8%					11 969 323	
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %					12 053 108	
		ИТОГО:					12 053 108	
		Итого в текущих ценах2019г, к = 1,07					12 896 826	
		Итого с К-1					12 896 826	
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					1 547 619	
		Итого с НДС					14 444 445	

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Ясли-сад "Бал-Динур"

Директор ---------- **Аблаева Ж.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «САЙРАМ КҰРЫЛЫС»

Эксперт ---------- **Кочкаров Р.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Prof-Facade"

Директор ---------- **Нуранов Е.**