Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района", ВКО, Катон-Карагайский район, Улкен Нарынский с.о., с. Улкен Нарын, АБЫЛАЙ ХАНА, 114,11., БИН 060140002159, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО «НКО» ВКО, г. Усть-Каменогорск, 18 жилой район, 141 БИН 980140004365, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ088560000006266534, АО «Банк ЦентрКредит"».

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Солоновка Катон-Карагайского района ВКО

Договор о государственных закупках работ №47 от 30.06.2020 г., доп. соглашение №1 от 24.05.2021 г

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2021г

23.07.2021г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		47	30.06.2020г				

Наменование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ	394 358 959,92	223 692 230,15	340 899 543,57	218 306 923,15	38 859 740,00	32 228 374,62			26 843 067,62	**250 535 297,77**
										67 519 262,75
Погашение аванса	93 470 113,90									**183 016 035,02**
Всего к оплате	300 888 846,02									

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства, Катон-Карагайского района"
_____ Мондабаев Б.А

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СКАПС"
_____ Мынбаева С.С

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «НКО»
_____ Абдулдин А.А

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района", ВКО, Катон-Карагайский район, Улкен Нарынский с.о., с. Улкен Нарын, АБЫЛАЙ ХАНА, 114,11., БИН 060140002159, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО «НКО» ВКО, г. Усть-Каменогорск, 18 жилолй район, 141 БИН 980140004365, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ088560000006266534, АО «Банк ЦентрКредит"».

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Солоновка Катон-Карагайского района ВКО

Договор о государственных закупках работ №47 от 30.06.2020 г., доп. соглашение №1 от 24.05.2021 г

Акт № 3
приемки выполненных работ за июль 2021 г.

на " Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Солоновка Катон-Карагайского района ВКО"

23.07.2021г

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1										
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Сухой грунт НР = 72 %	м3 грунта	9648	168,97	161,14	1630188	1554636	761	372463	2162863
					7,75	45,87	74791	442519	–	160212	
2	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км К=1,200;	т	11577,6	62		717811		–	–	775236
					–		–		–	57425	
3	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Сухой грунт НР = 72 %	м3 грунта	2051	123,43	116,62	253153	239181	–	54728	332511
					6,81	30,25	13972	62039	–	24630	
4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сухой грунт НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	209	1584,5	–	331161	–	–	238436	615165

				1584,5	–	331161	–	–	45568	
5	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Сухой грунт НР = 72 %	м3 грунта	17673	207,8	198,16	3672484	3502115	1858	839042	4872448
				9,53	56,4	168511	996825	–	360922	
6	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	29160,25	62		1807936		–	–	1952571
				–		–		–	144635	
7	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Сухой грунт НР = 72 %	м3 грунта	4566	155,71	147,1	710969	671680	–	153727	933872
				8,6	38,16	39289	174221	–	69176	
8	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сухой грунт НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	756	2067,91	–	1563341	–	–	1125606	2904063
				2067,91	–	1563341	–	–	215116	
9	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	960,4	228,57	217,98	219516	209346	101	50153	291243
				10,48	62,04	10069	59588	–	21574	
10	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	1584,66	62		98249		–	–	106109
				–		–		–	7860	
11	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	130	171,28	161,81	22267	21036	–	4815	29249
				9,47	41,97	1231	5456	–	2167	
12	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	38	2378,1	–	90368	–	–	65065	167868
				2378,1	–	90368	–	–	12435	

13	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Сухой грунт НР = 72 %	м3 грунта	241	271,91	259,28	65532	62487	32	14975	86948
					12,5	73,8	3013	17786	–	6441	
14	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	477,38	62		29598		–	–	31966
					–		–		–	2368	
15	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Сухой грунт НР = 72 %	м3 грунта	74	197,59	186,74	14622	13819	–	3159	19203
					10,85	48,44	803	3584	–	1422	
16	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сухой грунт НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	12	3330,13	–	39962	–	–	28773	74234
					3330,13	–	39962	–	–	5499	
20	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	53971,95	62		3346261		–	–	3613962
					–		–		–	267701	
21	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	30300	30,54	30,54	925429	925429	–	249338	1268748
					–	11,43	–	346303	–	93981	
22	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	52187	35,63	35,63	1859172	1859172	–	500916	2548895
					–	13,33	–	695717	–	188807	
23	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	273	41,64	41,64	11367	11367	–	3063	15584
					–	15,58	–	4254	–	1154	
24	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4381	899,1	–	3938957	–	–	2836049	7317006
					899,1	–	3938957	–	–	542000	

25	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. Уплотнение под дорогой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	919,08	164,58	76,99	151262	70762	–	82001	251924
					87,59	36,33	80500	33390	–	18661	
26	1101-0201-0401	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см. Уплотнение в основании траншеи и в основании колодцев НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	843	146,41	146,41	123424	123424	–	20627	155575
					–	33,98	–	28649	–	11524	
		Итого по разделу 1					**30 527 243**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 355 968				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 264 454				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 870 331				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 752				
		- перевозка грузов, тенге					5 999 855				
		Накладные расходы, тенге					6 642 936				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 261 278				
Раздел 2 Трубопровод											
29	1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	5	6555,8	2047,2	32779	10236	2859	22688	59904
					3936,8	646,6	19684	3233	–	4437	
32	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	17	3118,06	193,88	53007	3296	7977	42947	103630
					2454,94	96,88	41734	1647	–	7676	
35	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	16	2126,88	83,13	34030	1330	5238	27845	66825
					1716,38	41,5	27462	664	–	4950	
38	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	26	1279,69	27,69	33272	720	4501	28127	66311

				1078,88	13,85	28051	360	–	4912	
41	1116-0602-0101	Вентиль шаровый муфтовый. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	13	306,77	0,54	3988	7	333	3579	8172
					280,62	0,31	3648	4	–	605	
42	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	13	2252		29276		29276	–	31618
					–		–		–	2342	
43	1116-0602-0101	Вентиль шаровый муфтовый. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	254	306,72	0,56	77908	141	6491	69919	159653
					280,61	0,28	71276	70	–	11826	
44	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	254	1033		262382		262382	–	283373
					–		–		–	20991	
45	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	4	47255,25	55,5	189021	222	180556	8270	213074
					2060,75	27,75	8243	111	–	15783	
46	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	1279,75	27,75	5119	111	692	4327	10202
					1079	13,75	4316	55	–	756	
47	2304-1013-0106	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	4	22026		88104		88104	–	95152
					–		–		–	7048	
48	1122-0901-0204	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	8	8319	2686,75	66552	21494	4550	46805	122426
					5063,5	846,25	40508	6770	–	9069	
49	2304-1012-1208	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	8	38512		308096		308096	–	332744
					–		–		–	24648	
50	1122-0901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	36	5490,56	1774,75	197660	63891	19084	133479	357630

				3185,69	559,5	114685	20142	–	26491	
51	2304-1012-1207	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	36	26598		957528		957528	–	1034130
					–		–		–	76602	
52	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	85	3085,81	138,51	262294	11773	27069	227041	528482
					2628,85	69,2	223452	5882	–	39147	
53	2304-1012-1205	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	85	16071		1366035		1366035	–	1475318
					–		–		–	109283	
56	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	44	2846,16	184	125231	8096	24402	95337	238213
					2107,57	81,07	92733	3567	–	17645	
57	2303-0103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	37	46406		1717022		1717022	–	1854384
					–		–		–	137362	
58	2303-0103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	5	47750		238750		238750	–	257850
					–		–		–	19100	
59	2303-0103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	52258		104516		104516	–	112877
					–		–		–	8361	
60	1116-0101-0303	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 100 мм. Установка НР = 98 %	т фасонных частей	2,23	54012,56	3750,67	120448	8364	34758	78904	215300
					34675,34	1429,6	77326	3188	–	15948	
61	2910-1000-0000 (пл)ТОО "Алатау Алем"	Тройник ППТФ 200х100	шт	4	59821		239284		239284	–	258427
					–		–		–	19143	

62	2910-1000-0001 (пл)ТОО "Алатау Алем"	Крест ППКФ 150х150	шт	1	59821		59821		59821	–	64607
					–		–		–	4786	
63	2910-1000-0002 (пл)ТОО "Алатау Алем"	Тройник ППТФ 150х150	шт	2	59821		119642		119642	–	129213
					–		–		–	9571	
64	2910-1000-0003 (пл)ТОО "Алатау Алем"	Тройник ППТФ 150х100	шт	9	55357		498213		498213	–	538070
					–		–		–	39857	
65	2910-1000-0004 (пл)ТОО "Алатау Алем"	Тройник ППТФ 100х100	шт	26	50893		1323218		1323218	–	1429075
					–		–		–	105857	
66	2910-1000-0005 (пл)ТОО "Алатау Алем"	Крест ППКФ 100х100	шт	2	55357		110714		110714	–	119571
					–		–		–	8857	
78	1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	28	2656,43	168,71	74380	4724	3430	65948	151554
					2365,21	13,86	66226	388	–	11226	
79	2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	28	7006		196168		196168	–	211861
					–		–		–	15693	
80	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	19	1685,74	104,21	32029	1980	1766	28261	65113
					1488,59	13,85	28283	263	–	4823	
81	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	19	5422		103018		103018	–	111259
					–		–		–	8241	
82	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	20	1107,65	54	22153	1080	1225	19650	45147

				992,4	–	19848	–	–	3344	
83	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	20	3206		64120		64120	–	69250
					–		–		–	5130	
84	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	20	577,4	27	11548	540	422	10480	23790
					529,28	–	10586	–	–	1762	
85	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	20	1740		34800		34800	–	37584
					–		–		–	2784	
86	2302-0103-0214	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 225 ГОСТ 12816-80	шт.	16	7343		117488		117488	–	126887
					–		–		–	9399	
87	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	37	5422		200614		200614	–	216663
					–		–		–	16049	
88	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	51	3206		163506		163506	–	176586
					–		–		–	13080	
89	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	17	2202		37434		37434	–	40429
					–		–		–	2995	
90	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	146	1456,33	929,72	212623	135738	–	114047	352804
					526,61	262,43	76885	38314	–	26134	
91	2302-0302-8016	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	5636		90176		90176	–	97390
					–		–		–	7214	
92	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27	3037		81999		81999	–	88559

				–		–		–	6560	
93	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	61	1411		86071		86071	–	92957
					–		–		–	6886	
94	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	778		12448		12448	–	13444
					–		–		–	996	
95	1122-0501-0109	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0032	844062,5	309375	2701	990	–	1992	5068
					534687,5	94062,5	1711	301	–	375	
96	2301-0501-1323	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	3,232	17865		57740		57740	–	62359
					–		–		–	4619	
97	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0172	645174,42	248139,53	11097	4268	13	8036	20664
					396279,07	75639,53	6816	1301	–	1531	
98	2301-0501-1321	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	17,2	11096		190851		190851	–	206119
					–		–		–	15268	
99	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0412	568349,51	197208,74	23416	8125	32	17516	44207
					370364,08	59077,67	15259	2434	–	3275	
100	2301-0501-1319	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	41,612	7345		305640		305640	–	330091
					–		–		–	24451	
101	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0116	480172,41	151810,34	5570	1761	99	4194	10545
					319827,59	45344,83	3710	526	–	781	
102	2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	11,716	3794		44451		44451	–	48007

				–		–		–	3556	
103	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0004	1052500	517500	421	207	7	266	742
					517500	155000	207	62	–	55	
104	2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	360		360		360	–	389
					–		–		–	29	
105	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	23	3085,83	138,48	70974	3185	7325	61435	143002
					2628,87	69,22	60464	1592	–	10593	
106	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	23	3167		72841		72841	–	78668
					–		–		–	5827	
107	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, заглушки. Установка НР = 99 %	шт.	6	1456,5	929,83	8739	5579	–	4687	14500
					526,67	262,33	3160	1574	–	1074	
108	2302-0302-8707	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1052		6312		6312	–	6817
					–		–		–	505	
109	1116-0602-0101	Седелка. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	192	306,72	0,55	58890	106	4906	52852	120681
					280,61	0,28	53878	53	–	8939	
110	2302-0301-1544	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 160x1, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	2951		8853		8853	–	9561
					–		–		–	708	
111	2302-0301-1545	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 160x3/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	2256		108288		108288	–	116951

				–		–		–	8663	
112	2302-0301-1731	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	849		3396		3396	–	3668
					–		–		–	272	
113	2302-0301-1730	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	111	828		91908		91908	–	99261
					–		–		–	7353	
114	2302-0301-1714	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 63x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	543		2715		2715	–	2932
					–		–		–	217	
115	2302-0301-1713	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 63x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	543		11403		11403	–	12315
					–		–		–	912	
119	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	114	1456,33	929,72	166021	105988	–	89051	275478
					526,61	262,42	60033	29918	–	20406	
120	2302-0302-2416	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	13162		342212		342212	–	369589
					–		–		–	27377	
121	2302-0302-2413	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	4569		146208		146208	–	157905
					–		–		–	11697	
122	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	51	1932		98532		98532	–	106415
					–		–		–	7883	
123	2302-0302-2407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	706		3530		3530	–	3812
					–		–		–	282	
124	1125-0204-0102	Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 350 мм НР = 91 %	м кожуха	91	55349,27	21591,21	5036784	1964800	2064071	1385525	6936094
					11075,97	5655,41	1007913	514642	–	513785	

125	1125-0204-0102	Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 350 мм НР = 91 %	м кожуха	60	55349,28	21591,2	3320957	1295472	1360927	913534	4573250
					11075,97	5655,42	664558	339325	–	338759	
126	1125-0204-0102	Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 350 мм НР = 91 %	м кожуха	48	55349,31	21591,23	2656767	1036379	1088741	730827	3658602
					11075,98	5655,42	531647	271460	–	271008	
127	1125-0204-0101	Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 300 мм НР = 91 %	м кожуха	70	49944,8	21591,21	3496136	1511385	1209433	1065789	4926879
					11075,97	5655,41	775318	395879	–	364954	
128	1125-0204-0101	Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 300 мм НР = 91 %	м кожуха	54	49944,78	21591,22	2697018	1165926	932990	822180	3800734
					11075,96	5655,41	598102	305392	–	281536	
129	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	124	1447	7,58	179428	940	33644	143685	348962
					1168,1	2,35	144844	292	–	25849	
130	1122-1401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м	199	1599,54	8,13	318309	1618	69643	245095	608476
					1241,45	2,63	247048	523	–	45072	
131	2302-1104-2107	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 350 мм	шт.	6	1410		8460		8460	–	9137
					–		–		–	677	
132	2302-1104-2106	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 300 мм	шт.	4	1253		5012		5012	–	5413
					–		–		–	401	
133	1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,077	1852636,36	844064,94	142653	64993	5775	92471	253934
					933571,43	279480,52	71885	21520	–	18810	

134	2301-0201-0252	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	77,308	20588		1591617		1591617	–	1718946
					–		–		–	127329	
135	1122-0601-0309	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,077	5165779,22	758220,78	397765	58383	307641	47116	480471
					412220,78	205857,14	31741	15851	–	35590	
136	1122-1401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	77	1599,53	8,13	123164	626	26947	94835	235439
					1241,44	2,62	95591	202	–	17440	
137	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,12	1538558,33	706366,67	184627	84764	8054	118974	327889
					765075	236391,67	91809	28367	–	24288	
138	2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	120,48	15237		1835754		1835754	–	1982614
					–		–		–	146860	
139	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,12	4224350	309275	506922	37113	412403	63660	616229
					478383,33	57475	57406	6897	–	45647	
140	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м	120	1447	7,58	173640	909	32559	139049	337704
					1168,1	2,35	140172	282	–	25015	
141	1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,008	1294375	558250	10355	4466	533	6794	18521
					669500	188375	5356	1507	–	1372	

142	2301-0201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	8,032	10670		85701		85701	–	92557
					–		–		–	6856	
143	1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,008	3600000	279500	28800	2236	23101	3838	35249
					432875	51750	3463	414	–	2611	
144	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м	8	1447	7,63	11576	61	2170	9270	22514
					1168,13	2,38	9345	19	–	1668	
145	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,004	1173250	530750	4693	2123	287	2955	8260
					570750	175500	2283	702	–	612	
146	2301-0401-0210	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	4	12223		48892		48892	–	52803
					–		–		–	3911	
147	1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,004	3012000	328000	12048	1312	9246	1652	14796
					372500	44750	1490	179	–	1096	
148	1122-0701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,004	108000	–	432	–	146	283	772
					71500	–	286	–	–	57	
150	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	15,06	1235		18599		18599	–	20087
					–		–		–	1488	

155	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,804	581369,83	197197,57	1630161	552942	38702	1192183	3048132
					370369,83	59097	1038517	165708	–	225788	
156	2301-0501-1319	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2832,04	7345		20801334		20801334	–	22465441
					–		–		–	1664107	
158	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,76	480338,04	151925,15	845394	267388	15044	636285	1600213
					319865,03	45312,58	562962	79750	–	118534	
159	2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1777,6	3794		6744214		6744214	–	7283751
					–		–		–	539537	
161	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,025	366120,12	107354,3	741393	217393	6617	575679	1422438
					255498,04	31659,47	517383	64111	–	105366	
162	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2045,25	1810		3701903		3701903	–	3998055
					–		–		–	296152	
164	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,573	322000,87	84800	184508	48591	836	147742	358830
					235743,23	24698,69	135081	14153	–	26580	
165	2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	578,73	622		359970		359970	–	388768
					–		–		–	28798	
	Итого по разделу 2						**85 989 214**				
	в том числе										

		- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 894 384			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 723 772			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 349 594			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					53 294 384			
		Накладные расходы, тенге					9 707 104			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					6 369 570			

Раздел 3 Колодцы

167	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3	70,414	38242,43	9362,69	2692800	659263	1282400	1015488	4004951
					10667,44	3899,91	751137	274608	–	296663	
168	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3	57,602	60658,48	9466,04	3494050	545263	1894308	1267356	5142318
					18306,29	3917,9	1054479	225679	–	380912	
173	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	44	28406		1249864		1249864	–	1349853
					–		–		–	99989	
174	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	48801		244005		244005	–	263525
					–		–		–	19520	
176	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	70	20530		1437100		1437100	–	1552068
					–		–		–	114968	
178	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	32814		328140		328140	–	354391
					–		–		–	26251	
179	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	33	23276		768108		768108	–	829557
					–		–		–	61449	

180	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	26070		286770		286770	–	309712
					–		–		–	22942	
181	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	41148		205740		205740	–	222199
					–		–		–	16459	
184	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	88	4036		355168		355168	–	383581
					–		–		–	28413	
185	2106-0510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	2,6796	661922		1773686		1773686	–	1915581
					–		–		–	141895	
186	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	22	5200		114400		114400	–	123552
					–		–		–	9152	
188	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	11	8376		92136		92136	–	99507
					–		–		–	7371	
190	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка закладных соединительных элементов НР = 118 %	т	5,2358	727229,67	6040,69	3807628	31627	3442660	402150	4546560
					63665,69	1425,49	333341	7464	–	336782	
191	1106-1301-0101	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство обоймы НР = 91 %	м3	4,14	49979,23	5506,76	206914	22798	95022	88715	319279
					21520,29	2027,78	89094	8395	–	23650	
192	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04921	283806		13966		13966	–	15083

				–		–		–	1117	
193	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками. Отмостка НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	80	9289,89	1746,21	743190	139696	339870	305049	1132098
					3295,3	761,2	263624	60896	–	83859	
194	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 %	м3	81,2	21646,01	1094,46	1757656	88870	1562564	115203	2022688
					1308,15	250,92	106222	20375	–	149829	
		Итого по разделу 3					**24 586 503**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 597 897				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 487 517				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					597 417				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 485 907				
		Накладные расходы, тенге					3 193 961				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 821 221				

Раздел 5 Разборка и восстановление асфальтового покрытия

204	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	63	2963,22	1258,22	186683	79268	–	153150	367020
					1705	545,89	107415	34391	–	27187	
		Итого по разделу 5					**367 020**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					107 415				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					79 268				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					34 391				
		Накладные расходы, тенге					153 150				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					27 187				
		Итого по 2-1-1					**141 469 980**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					16 955 664				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					19 555 011				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 851 733			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				68 783 043			
	- перевозка грузов, тенге				5 999 855			
	Накладные расходы, тенге				19 697 151			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				10 479 256			
	Локальная смета № 2-6-1							
12	5800-0010-0011 (пл) (об)ТОО "ASCOR" Станция водоподготовки	шт	1	32848214	32848214	–	–	32848214
				–	–	32848214	–	
	Итого по 2-6-1				**32 848 214**			
	в том числе							
	- оборудование, тенге				32 848 214			
	Локальная смета № 2-7-1							
15	2911-1000-0000 (пл)ТОО "VEKA Пласт" Блок-контейнер для станции первого подъема	шт	1	1339286	1339286	1339286	–	1446429
				–	–	–	107143	
	Итого по 2-7-1				**1 446 429**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 339 286			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				107 143			
	Локальная смета № 2-8-1							
15	2911-1000-0000 (пл)ТОО "VEKA Пласт" Блок-контейнер для станции первого подъема	шт	1	1339286	1339286	1339286	–	1446429
				–	–	–	107143	
	Итого по 2-8-1				**1 446 429**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 339 286			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				107 143			
	Локальная смета № 3-1-1							
12	5800-0010-0011 (пл) (об)ТОО "VEKA Пласт" Жилой бытовой контейнер	шт	1	767857	767857	–	–	767857

				–		–		767857	–	
	Итого по 3-1-1					**767 857**				
	в том числе									
	- оборудование, тенге					767 857				
Локальная смета № 4-1-1										
Раздел 1 Электрооборудование										
1 1308-0101-1601	Предохранитель напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	5907	843,33	17721	2530	5226	7829	27594
				3321,67	302,67	9965	908	–	2044	
2 2404-0207-4309	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.328-10 ГОСТ Р 51177-98. Аналог ОПН-10	шт.	3	14343		43029		43029	–	46471
				–		–		–	3442	
	Итого по разделу 1					**74 065**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 965				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 530				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					908				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					48 255				
	Накладные расходы, тенге					7 829				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					5 486				
Раздел 2 Кабели и кабельные изделия										
7 1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км НР = 80 %	км линии	1,176	239295,07	126710,88	281411	149012	–	134422	449100
				112584,18	30296,77	132399	35629	–	33267	
8 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,7568	985367		745726		745726	–	805384
				–		–		–	59658	
	Итого по разделу 2					**1 254 484**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					132 399				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					149 012				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					35 629				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					745 726				
	Накладные расходы, тенге					134 422				

	Сметная прибыль (8 %), тенге					92 925				
Раздел 3 Материалы										
12 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка П10-2 НР = 80 % К=20,000;	опора	20	7543,25	3143,6	150865	62872	14308	84665	254372
				3684,25	1607,3	73685	32146	–	18842	
13 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 К=20,000;	шт.	20	47294		945880		945880	–	1021550
				–		–		–	75670	
14 2105-0302-0103	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 К=20,000;	кг	444	518		229992		229992	–	248391
				–		–		–	18399	
15 2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 К=20,000;	шт.	120	2202		264240		264240	–	285379
				–		–		–	21139	
16 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=20,000;	шт.	120	54		6480		6480	–	6998
				–		–		–	518	
17 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 К=20,000;	шт.	20	513		10260		10260	–	11081
				–		–		–	821	
18 2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 К=20,000;	шт.	120	386		46320		46320	–	50026
				–		–		–	3706	
19 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка А10-1 НР = 80 % К=2,000;	опора	2	15182,5	7266,5	30365	14533	1432	17466	51657
				7200	3716,5	14400	7433	–	3826	
20 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 К=2,000;	шт.	4	47294		189176		189176	–	204310
				–		–		–	15134	
21 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 % К=2,000;	шт.	4	2557,25	1399,75	10229	5599	–	5507	16995
				1157,5	563,5	4630	2254	–	1259	

22	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 К=2,000;	шт.	4	4339		17356		17356	–	18744
					–		–		–	1388	
23	2105-0302-0103	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 К=2,000;	кг	98,8	518		51178		51178	–	55272
					–		–		–	4094	
24	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 К=2,000;	шт.	2	2202		4404		4404	–	4756
					–		–		–	352	
25	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=2,000;	шт.	2	54		108		108	–	117
					–		–		–	9	
26	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	4	513		2052		2052	–	2216
					–		–		–	164	
27	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6	386		2316		2316	–	2501
					–		–		–	185	
28	2404-0106-0111	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93 К=2,000;	шт.	12	4405		52860		52860	–	57089
					–		–		–	4229	
29	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6	1153		6918		6918	–	7471
					–		–		–	553	
30	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6	1946		11676		11676	–	12610
					–		–		–	934	
31	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка ОА10-1 НР = 80 %	опора	1	15182	7266	15182	7266	716	8734	25829
					7200	3717	7200	3717	–	1913	
32	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	47294		94588		94588	–	102155

				–		–		–	7567	
33	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	2	2557,5	1400	5115	2800	–	2754	8499
					1157,5	563,5	2315	1127	–	630	
34	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	4339		8678		8678	–	9372
					–		–		–	694	
35	2105-0302-0103	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70	кг	66,33	518		34359		34359	–	37108
					–		–		–	2749	
36	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	7	2202		15414		15414	–	16647
					–		–		–	1233	
37	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	7	54		378		378	–	408
					–		–		–	30	
38	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	513		1026		1026	–	1108
					–		–		–	82	
39	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	386		3474		3474	–	3752
					–		–		–	278	
40	2404-0106-0111	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	6	4405		26430		26430	–	28544
					–		–		–	2114	
41	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1153		3459		3459	–	3736
					–		–		–	277	
42	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1946		5838		5838	–	6305
					–		–		–	467	
43	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	702		1404		1404	–	1516
					–		–		–	112	
44	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	569		569		569	–	615
					–		–		–	46	

45	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	1	15191	4213	15191	4213	115	10109	27324
					10863	1773	10863	1773	–	2024	
46	5108-0301-1102 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт.	1	79144		79144		–	–	79144
					–		–		79144	–	
47	2105-0302-0103	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70	кг	49,75	518		25771		25771	–	27833
					–		–		–	2062	
48	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	4	2202		8808		8808	–	9513
					–		–		–	705	
49	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	54		216		216	–	233
					–		–		–	17	
50	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	386		1158		1158	–	1251
					–		–		–	93	
51	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00099	499572		495		495	–	535
					–		–		–	40	
52	2404-0206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	813		4878		4878	–	5268
					–		–		–	390	
53	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов. Устновка разъединителя и кабельной муфты НР = 80 %	комплект	1	15191	4213	15191	4213	115	10109	27324
					10863	1773	10863	1773	–	2024	
54	5108-0301-1102 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт.	1	79144		79144		–	–	79144
					–		–		79144	–	
55	2105-0302-0103	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70	кг	85,4	518		44237		44237	–	47776
					–		–		–	3539	
56	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	2202		4404		4404	–	4756

				–		–		–	352	
57	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	54		108		108	–	117
					–		–		–	9	
58	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	386		1158		1158	–	1251
					–		–		–	93	
59	2404-0206-0602	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	765		2295		2295	–	2479
					–		–		–	184	
60	2306-1702-0401	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки Е 7-8 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,02	504		10		10	–	11
					–		–		–	1	
61	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	1	582	4	582	4	55	377	1036
					523	1	523	1	–	77	
62	2306-1002-0101	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 1,5 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	57316		57		57	–	62
					–		–		–	5	
63	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	499572		550		550	–	594
					–		–		–	44	
64	2113-0203-0105	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00003	880674		26		26	–	28
					–		–		–	2	
65	2404-0206-0702	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	780		4680		4680	–	5054
					–		–		–	374	
66	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	32	256,63	49,44	8212	1582	81	5594	14910
					204,66	13,84	6549	443	–	1104	

67	2105-0304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,025	238243		5956		5956	–	6432
					–		–		–	476	
68	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12(10) мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	420	258,49	17,49	108566	7344	11174	66257	188809
					214,4	4,7	90048	1976	–	13986	
69	2105-0304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,2583	238243		61538		61538	–	66461
					–		–		–	4923	
70	2950-5000-0000 (пл)	Лента сигнальная ЛСЭ 150	м	44	36		1584		1584	–	1711
					–		–		–	127	
71	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,008	152750	–	1222	–	12	920	2313
					151250	–	1210	–	–	171	
72	2301-1305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	8	243		1944		1944	–	2100
					–		–		–	156	

Итого по разделу 3	**3 160 598**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	222 286
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	110 426
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52 643
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 234 714
- оборудование, тенге	158 288
Накладные расходы, тенге	212 492
Сметная прибыль (8 %), тенге	222 392
Итого по 4-1-1	**4 489 147**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	364 650
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	261 968

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				89 180			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 028 695			
		- оборудование, тенге				158 288			
		Накладные расходы, тенге				354 743			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				320 803			
Локальная смета № 4-3-1									
Раздел 3 Технологическое оборудование									
32	5108-0102-0408 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	891997	891997	–	–	891997
					–	–	891997	–	
33	5108-0101-0104 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	624634	624634	–	–	624634
					–	–	624634	–	
		Итого по разделу 3				**1 516 631**			
		в том числе							
		- оборудование, тенге				1 516 631			
		Итого по 4-3-1				**1 516 631**			
		в том числе							
		- оборудование, тенге				1 516 631			
Локальная смета № 6-1-1									
Раздел 2 Резервуар									
2.1 Монолитные конструкции									
13	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами (прим. Пенетрон Адмикс)	кг	211,2	1631	344467	344467	–	372024
					–	–	–	27557	
18	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25269	232730	58809	58809	–	63514
					–	–	–	4705	

19	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,9465	232200	1148577	1148577	–	1240463
					–	–	–	91886	
20	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,13308	220563	249916	249916	–	269909
					–	–	–	19993	
		Итого по разделу 2				**1 945 910**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 801 769			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				144 141			
		Итого по 6-1-1				**1 945 910**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 801 769			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				144 141			
Локальная смета № 6-1-3									
2	5810-0000-1000 (пл) (об)ООО НПО "Водпромтех" РФ, п.Дубовое	Установка воздухообменная "УВ-3" тип Б kстм=1,12;	шт	1	1784375	1784375	–	–	1784375
					–	–	1784375	–	
		Итого по 6-1-3				**1 784 375**			
		в том числе							
		- оборудование, тенге				1 784 375			
Локальная смета № 6-2-1									
Раздел 2 Резервуар									
2.1 Монолитные конструкции									
13	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами (прим. Пенетрон Адмикс)	кг	156,7159	1631	255604	255604	–	276052
					–	–	–	20448	
18	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25269	232730	58809	58809	–	63514
					–	–	–	4705	

19	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,9465	232200	1148577	1148577	–	1240463
					–	–	–	91886	
20	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,13308	220563	249916	249916	–	269909
					–	–	–	19993	
		Итого по разделу 2				**1 849 938**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 712 906			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				137 032			
		Итого по 6-2-1				**1 849 938**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 712 906			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				137 032			
Локальная смета № 6-2-3									
2	5810-0000-1000 (пл) (об)ООО НПО "Водпромтех" РФ, п.Дубовое	Установка воздухообменная "УВ-3" тип Б kстм=1,12;	шт	1	1784375	1784375	–	–	1784375
					–	–	1784375	–	
		Итого по 6-2-3				**1 784 375**			
		в том числе							
		- оборудование, тенге				1 784 375			
Локальная смета № 6-3-1									
8	2992-2000-0000 (пл)	Резервуар емк. 60м3	шт	1	22321429	22321429	22321429	–	24107143
					–	–	–	1785714	
		Итого по 6-3-1				**24 107 143**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				22 321 429			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 785 714			

Локальная смета № 7-1-1

1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя грунта с перемещением в резерв. НР = 72 %	м3 грунта	1001	43,49	43,49	43536	43536	–	11730	59687
					–	16,28	–	16292	–	4421	
2	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	4004	40,27	40,27	161226	161226	–	43439	221038
					–	15,07	–	60332	–	16373	
3	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка грунта с перемещением в насыпь. НР = 72 %	м3 грунта	804	50,83	50,83	40867	40867	–	11011	56028
					–	19,02	–	15293	–	4150	
4	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	3216	43,49	43,49	139873	139873	–	37686	191764
					–	16,28	–	52342	–	14205	
5	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1327	207,8	198,16	275754	262961	140	63000	365854
					9,54	56,4	12653	74847	–	27100	
6	4102-0204-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,650;	т	1252,35	37		46337		–	–	50044
					–		–		–	3707	
7	4102-0204-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,650;	т	937,2	115		107778		–	–	116400
					–		–		–	8622	
8	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Планировка насыпи. НР = 72 % ktрм1=0,85; kэкс1=0,85;	м3 грунта	1327	43,21	43,21	57334	57334	–	15448	78605
					–	16,17	–	21455	–	5823	

9	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000; ктрм1=0,85; kэкс1=0,85;	м3 грунта	5308	36,97	36,97	196231	196231	–	52870	269029
					–	13,83	–	73431	–	19928	
10	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2131	77,63	77,63	165440	165440	–	46854	229278
					–	30,54	–	65075	–	16984	
11	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=6,000;	м3 уплотненного грунта	12786	7,34	7,34	93803	93803	–	20861	123837
					–	2,27	–	28973	–	9173	
12	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2131	82,39	69,89	175570	148944	5541	41088	233991
					9,89	16,89	21085	35982	–	17333	
		Итого по 7-1-1					**1 995 555**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					33 738				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 310 215				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					444 022				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 681				
		- перевозка грузов, тенге					154 115				
		Накладные расходы, тенге					343 987				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					147 819				

Локальная смета № 7-1-2

1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя грунта с перемещением в резерв. НР = 72 %	м3 грунта	1113	43,49	43,49	48407	48407	–	13042	66365
					–	16,27	–	18114	–	4916	
2	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	4452	40,27	40,27	179265	179265	–	48299	245769

				–	15,07	–	67082	–	18205	
3	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка грунта с перемещением в насыпь. НР = 72 %	м3 грунта	4317	50,83	50,83	219433	219433	–	59122	300839
				–	19,02	–	82114	–	22284	
4	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	17268	43,49	43,49	751034	751034	–	202351	1029656
				–	16,28	–	281043	–	76271	
5	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	186	207,81	198,17	38653	36859	20	8831	51283
				9,54	56,4	1774	10491	–	3799	
6	4102-0204-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,650;	т	306,9	37		11355		–	–	12263
				–		–		–	908	
7	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Планировка насыпи. НР = 72 % ktрм1=0,85; kэкс1=0,85;	м3 грунта	186	43,2	43,2	8036	8036	–	2165	11017
				–	16,17	–	3007	–	816	
8	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000; ktрм1=0,85; kэкс1=0,85;	м3 грунта	744	36,97	36,97	27505	27505	–	7411	37709
				–	13,83	–	10293	–	2793	
9	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4503	77,64	77,64	349591	349591	–	99006	484485
				–	30,54	–	137509	–	35888	
10	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=6,000;	м3 уплотненного грунта	27018	7,34	7,34	198214	198214	–	44080	261678

				–	2,27	–	61222	–	19384	
11	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4503	82,39	69,89	370994	314732	11708	86822	494441
					9,89	16,88	44554	76032	–	36625	
		Итого по 7-1-2					**2 995 505**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					46 328				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 133 076				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					746 907				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					11 728				
		- перевозка грузов, тенге					11 355				
		Накладные расходы, тенге					571 129				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					221 889				
	Смета ТОО "ВК ГИИИз"	Бурение разведочно-эксплуатационной скважины на воду					3 157 453				
		Всего					**223 604 941**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					17 400 380				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23 260 270				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 131 842				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					100 343 823				
		- оборудование, тенге					38 859 740				
		- перевозка грузов, тенге					6 165 325				
		Накладные расходы, тенге					20 967 010				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					13 450 940				
		Бурение разведочно-эксплуатационной скважины на воду					3 157 453				
		Всего по акту					**223 604 941**				
		в т.ч. оборудование					38 859 740				
		Временные здания и сооружения (2,9%) к=0,8					4 286 089				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6%)					3 024 501				
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ					5 385 307				
		Итого					**236 300 838**				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					**3 841 116**				
		Итого по акту в текущих ценах					**240 141 954**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г. (Иинф=1,035)					**248 546 922,39**				

Итого по акту с учетом договорного коэффицента 0,9	**223 692 230,15**
НДС 12%	**26 843 067,62**
Итого	**250 535 297,77**
Погашение аванса	**67 519 262,75**
Всего к оплате	**183 016 035,02**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района"
_____ Молдабаев Б.А

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "СКАПС"
_____ Мынбаева С.С

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «НКО»
_____ Абдулдин А.А

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "ГРАДОПРОЕКТ" _____ Грохотов А.Н