Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года
№229

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":

Наименование объекта:СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №9 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №4 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р. СЫРДАРИЯ Г.КЫЗЫЛОРДА

Справка
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2021 год

код	код	Договор и Доп соглашение		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№124	**08.07.2020г**				
		№1	**12.11.2020г.**				
		№2	**06.02.2021г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	общая сумма на 2020 год-2021гг		в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					сумма с нарастающим с НДС	сумма НДС с нарастающим		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №9 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №4 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ Г. КЫЗЫЛОРДА	**559 870 954.27**									**59 986 174**	
	2020	**400 000 000,00**									
	2020	**119 870 954,27**									
	2021	**40 000 000,00**	35 714 286		**40 000 000**	**4 285 714**				4 285 714	40 000 000

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____

Авторский надзор:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
_____ Кадыркулов К.

Инженер технического надзора:
ТОО"ДамирЖобаҚұрылыс"
_____Муратбеков П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____Маштаев А.И.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс"

Наименование объекта:СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №9 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №4 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р. СЫРДАРИЯ Г.КЫЗЫЛОРДА

А К Т
выполненных работ за июль месяц 2021 г.

Составлена 1кв.2019 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ОТМОСТКА					
1	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**13,2300**		**21245,70**	**281080,63**
		Итого оплата труда:				**1253,25**	**16580,47**
		Итого эксплуатация машин:				**1156,92**	**15306,03**
		Итого материалов:				**19086,77**	**252518,01**
		Накладные расходы	%	91		1140,46	15088,23
		Сметная прибыль	%	8		1790,89	23693,51
		Сметная стоимость:				**24177,05**	**319862,37**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**281080,63**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**281080,63**
Материалы -			Тенге				**252518,01**
Всего заработная плата -			Тенге				**16580,47**
Накладные расходы -			Тенге				**15088,23**
Сметная прибыль -			Тенге				**23693,51**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**319862,37**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**15,50**
Сметная заработная плата -			Тенге				**16580,47**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**319862,37**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**15,50**
Сметная заработная плата -			Тенге				**16580,47**
		РАЗДЕЛ 2. ДВЕРИ					
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ					

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**90,1500**		**2555,14**	**230345,47**
		Итого оплата труда:				**1168,36**	**105327,94**
		Итого эксплуатация машин:				**529,45**	**47730,12**
		Итого материалов:				**988,24**	**89089,59**
		Накладные расходы	%	90		1051,53	94795,15
		Сметная прибыль	%	8		288,53	26011,25
		Сметная стоимость:				**3895,20**	**351151,86**
3	**1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка блоков внаружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проемадо 3 м2**	**м2**	**234,7000**		**3914,26**	**918676,87**
		Итого оплата труда:				**1329,23**	**311969,34**
		Итого эксплуатация машин:				**101,75**	**23880,96**
		Итого материалов:				**2531,41**	**594121,74**
		Накладные расходы	%	90		1196,30	280772,41
		Сметная прибыль	%	8		408,85	95955,94
		Сметная стоимость:				**5519,41**	**1295405,22**
4	**1115-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Двери прочие (ДО 21-8, ДО 2 1-13). Остекление оконным стеклом на эластичных пр окладках**	**м2 площади остекления**	**132,5000**		**2598,06**	**344242,90**
		Итого оплата труда:				**874,37**	**115853,97**
		Итого эксплуатация машин:				**31,45**	**4167,34**
		Итого материалов:				**1701,99**	**225513,28**
		Накладные расходы	%	80		699,50	92683,18
		Сметная прибыль	%	8		263,80	34954,09
		Сметная стоимость:				**3561,36**	**471880,16**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1493265,23**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1493265,23**
Материалы -			Тенге				**908724,61**
Всего заработная плата -			Тенге				**533151,26**
Накладные расходы -			Тенге				**468250,73**
Сметная прибыль -			Тенге				**156921,28**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2118437,24**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**481,16**
Сметная заработная плата -			Тенге				**533151,26**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2118437,24**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**481,16**
Сметная заработная плата -			Тенге				**533151,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3. ЛЕСТНИЦЫ					
		Л1-4ШТ					
5	**1115-0404-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поручни. Покрытие масляными илиспиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности или покрытия**	**10,1760**		**896,94**	**9127,29**
		Итого оплата труда:				**378,08**	**3847,32**
		Итого эксплуатация машин:				**0,99**	**10,04**
		Итого материалов:				**518,35**	**5274,75**
		Накладные расходы	%	80		302,46	3077,85
		Сметная прибыль	%	8		95,95	976,41
		Сметная стоимость:				**1295,36**	**13181,56**
		Л2-1ШТ					
6	**1110-0110-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркас из брусьев. Установка**	**м3**	**0,0337**		**58988,76**	**1987,69**
		Итого оплата труда:				**49567,82**	**1670,24**
		Итого эксплуатация машин:				**1281,00**	**43,16**
		Итого материалов:				**8645,76**	**291,33**
		Накладные расходы	%	90		44611,04	1503,21
		Сметная прибыль	%	8		8287,98	279,27
		Сметная стоимость:				**111887,78**	**3770,17**
7	**1115-0404-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поручни. Покрытие масляными илиспиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности или покрытия**	**2,5440**		**896,94**	**2281,82**
		Итого оплата труда:				**378,08**	**961,83**
		Итого эксплуатация машин:				**0,99**	**2,51**
		Итого материалов:				**518,35**	**1318,69**
		Накладные расходы	%	80		302,46	769,46
		Сметная прибыль	%	8		95,95	244,10
		Сметная стоимость:				**1295,36**	**3295,39**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**13396,80**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13396,80**
Материалы -			Тенге				**6884,76**
Всего заработная плата -			Тенге				**6479,38**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				5350,53
		Сметная прибыль -	Тенге				1499,79
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				20247,12
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5,22
		Сметная заработная плата -	Тенге				6479,38
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				20247,12
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5,22
		Сметная заработная плата -	Тенге				6479,38
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ					
		1 ЭТАЖ.					
		УЗЕЛ Л2-563,3 М2					
8	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**563,3000**		**552,89**	**311443,50**
		Итого оплата труда:				**384,53**	**216604,34**
		Итого эксплуатация машин:				**20,20**	**11378,10**
		Итого материалов:				**157,95**	**88973,24**
		Накладные расходы	%	94		361,46	203608,08
		Сметная прибыль	%	8		73,15	41204,13
		Сметная стоимость:				**987,49**	**556255,71**
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ					
		ТИП 62 - 263,15 М2					
9	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**263,1500**		**1527,17**	**401873,89**
		Итого оплата труда:				**1245,86**	**327848,95**
		Итого эксплуатация машин:				**71,38**	**18783,86**
		Итого материалов:				**241,58**	**63571,51**
		Накладные расходы	%	94		1171,11	308178,02
		Сметная прибыль	%	8		215,86	56804,15
		Сметная стоимость:				**2914,14**	**766856,06**
		ТИП 180 - 31,13 М2					
10	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**31,1300**		**1527,17**	**47540,70**
		Итого оплата труда:				**1245,86**	**38783,73**
		Итого эксплуатация машин:				**71,38**	**2222,08**
		Итого материалов:				**241,58**	**7520,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	94		1171,11	36456,70
		Сметная прибыль	%	8		215,86	6719,79
		Сметная стоимость:				**2914,14**	**90717,19**
		2,3,4,5 ЭТАЖ.					
		УЗЕЛ Л1 - 2253,2 М2					
11	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**2253,2000**		**552,89**	**1245774,00**
		Итого оплата труда:				**384,53**	**866417,36**
		Итого эксплуатация машин:				**20,20**	**45512,39**
		Итого материалов:				**157,95**	**355892,94**
		Накладные расходы	%	94		361,46	814432,32
		Сметная прибыль	%	8		73,15	164816,51
		Сметная стоимость:				**987,49**	**2225022,83**
		УЗЕЛ К1 - 350 М2					
12	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**350,0000**		**1527,17**	**534508,31**
		Итого оплата труда:				**1245,86**	**436052,19**
		Итого эксплуатация машин:				**71,38**	**24983,28**
		Итого материалов:				**241,58**	**84552,65**
		Накладные расходы	%	94		1171,11	409889,06
		Сметная прибыль	%	8		215,86	75551,79
		Сметная стоимость:				**2914,14**	**1019949,16**
		ПЛИНТУСЫ - 3622 М (НА ВЕСЬ ДОМ)					
13	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	**м**	**3622,0000**		**143,54**	**519905,14**
		Итого оплата труда:				**113,46**	**410968,06**
		Итого эксплуатация машин:				**0,78**	**2834,94**
		Итого материалов:				**29,66**	**107443,01**
		Накладные расходы	%	94		106,66	386309,97
		Сметная прибыль	%	8		20,02	72497,21
		Сметная стоимость:				**270,21**	**978712,32**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**3061045,54**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3061045,54**
Материалы -			Тенге				**707953,70**
Всего заработная плата -			Тенге				**2296674,63**
Накладные расходы -			Тенге				**2158874,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				417593,58
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5637513,27
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2174,56
		Сметная заработная плата -	Тенге				2296674,63
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5637513,27
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2174,56
		Сметная заработная плата -	Тенге				2296674,63
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА					
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ					
14	**1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**13,5600**		**2407,17**	**32641,19**
		Итого оплата труда:				**1133,59**	**15371,48**
		Итого эксплуатация машин:				**13,67**	**185,40**
		Итого материалов:				**1265,00**	**17153,37**
		Накладные расходы	%	90		1020,23	13834,33
		Сметная прибыль	%	8		274,19	3718,04
		Сметная стоимость:				**3701,59**	**50193,56**
15	**1134-0108-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм**	**м2 поверхности**	**13,5600**		**837,90**	**11361,99**
		Итого оплата труда:				**831,99**	**11281,81**
		Итого эксплуатация машин:				**11,22**	**152,13**
		Накладные расходы	%	76		632,31	8574,18
		Сметная прибыль	%	8		117,62	1594,89
		Сметная стоимость:				**1587,84**	**21531,06**
16	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки ТАМБУРА. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**13,5600**		**1186,59**	**16090,17**
		Итого оплата труда:				**739,36**	**10025,74**
		Итого эксплуатация машин:				**7,06**	**95,75**
		Итого материалов:				**442,39**	**5998,79**
		Накладные расходы	%	80		591,49	8020,59
		Сметная прибыль	%	8		142,25	1928,86
		Сметная стоимость:				**1920,33**	**26039,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки ТАМБУРА, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**13,5600**		**478,36**	**6486,56**
		Итого оплата труда:				**290,98**	**3945,65**
		Итого эксплуатация машин:				**2,81**	**38,15**
		Итого материалов:				**185,91**	**2520,89**
		Накладные расходы	%	80		232,78	3156,52
		Сметная прибыль	%	8		56,89	771,45
		Сметная стоимость:				**768,03**	**10414,53**
18	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**280,7200**		**1186,59**	**333099,74**
		Итого оплата труда:				**739,36**	**207553,59**
		Итого эксплуатация машин:				**7,06**	**1982,25**
		Итого материалов:				**442,39**	**124187,41**
		Накладные расходы	%	80		591,49	166042,87
		Сметная прибыль	%	8		142,25	39931,41
		Сметная стоимость:				**1920,33**	**539074,02**
19	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений ПОТОЛКОВ. Окраска водными с оставами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**280,7200**		**95,88**	**26915,79**
		Итого оплата труда:				**87,47**	**24555,73**
		Итого эксплуатация машин:				**0,73**	**203,86**
		Итого материалов:				**8,03**	**2254,48**
		Накладные расходы	%	80		69,98	19644,58
		Сметная прибыль	%	8		13,27	3724,83
		Сметная стоимость:				**179,13**	**50285,20**
20	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке СТЕН**	**м2**	**1315,4300**		**95,88**	**126125,09**
		Итого оплата труда:				**87,47**	**115066,06**
		Итого эксплуатация машин:				**0,73**	**955,27**
		Итого материалов:				**8,03**	**10564,30**
		Накладные расходы	%	80		69,98	92052,84
		Сметная прибыль	%	8		13,27	17454,23
		Сметная стоимость:				**179,13**	**235632,17**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**1115-0107-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены с карнизными, плинтусными угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**24,5000**		**4846,44**	**118737,89**
		Итого оплата труда:				**2166,96**	**53090,63**
		Итого эксплуатация машин:				**18,76**	**459,59**
		Итого материалов:				**2669,71**	**65407,78**
		Накладные расходы	%	80		1733,57	42472,50
		Сметная прибыль	%	8		526,40	12896,83
		Сметная стоимость:				**7106,42**	**174107,22**
22	**1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**52,1000**		**777,22**	**40492,98**
		Итого оплата труда:				**532,17**	**27726,20**
		Итого эксплуатация машин:				**3,07**	**160,17**
		Итого материалов:				**243,43**	**12682,71**
		Накладные расходы	%	80		425,74	22180,96
		Сметная прибыль	%	8		96,24	5013,92
		Сметная стоимость:				**1299,19**	**67687,85**
		2-5 ЭТАЖ					
23	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовойоснове**	**м2 отделываемой поверхности**	**1952,4000**		**1186,59**	**2316699,68**
		Итого оплата труда:				**739,36**	**1443529,59**
		Итого эксплуатация машин:				**7,06**	**13786,48**
		Итого материалов:				**442,39**	**863720,09**
		Накладные расходы	%	80		591,49	1154823,67
		Сметная прибыль	%	8		142,25	277721,87
		Сметная стоимость:				**1920,33**	**3749245,22**
24	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраскаоштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**2009,3700**		**736,35**	**1479599,28**
		Итого оплата труда:				**548,04**	**1101217,14**
		Итого эксплуатация машин:				**4,58**	**9209,34**
		Итого материалов:				**185,91**	**373555,23**
		Накладные расходы	%	80		438,43	880973,72
		Сметная прибыль	%	8		93,98	188845,84
		Сметная стоимость:				**1268,77**	**2549418,83**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**7250,1600**		**657,12**	**4764236,59**
		Итого оплата труда:				**436,52**	**3164822,44**
		Итого эксплуатация машин:				**4,32**	**31337,37**
		Итого материалов:				**218,34**	**1582994,71**
		Накладные расходы	%	80		349,21	2531858,00
		Сметная прибыль	%	8		80,51	583687,56
		Сметная стоимость:				**1086,84**	**7879782,11**
26	**1115-0107-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены с карнизными, плинтусными угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка нацементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**888,8000**		**2455,10**	**2182096,76**
		Итого оплата труда:				**2166,96**	**1925997,87**
		Итого эксплуатация машин:				**18,76**	**16672,91**
		Итого материалов:				**278,37**	**247411,23**
		Накладные расходы	%	80		1733,57	1540798,30
		Сметная прибыль	%	8		335,09	297831,60
		Сметная стоимость:				**4523,77**	**4020726,66**
		ОТКОСЫ					
27	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	**607,4000**		**657,12**	**399135,65**
		Итого оплата труда:				**436,52**	**265140,79**
		Итого эксплуатация машин:				**4,32**	**2625,36**
		Итого материалов:				**218,34**	**132619,28**
		Накладные расходы	%	80		349,21	212112,63
		Сметная прибыль	%	8		80,51	48899,86
		Сметная стоимость:				**1086,84**	**660148,14**
		ГАЛТЕЛИ					
28	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Установка галтелей**	**м**	**3622,0000**		**143,54**	**519905,14**
		Итого оплата труда:				**113,46**	**410968,06**
		Итого эксплуатация машин:				**0,78**	**2834,94**
		Итого материалов:				**29,66**	**107443,01**
		Накладные расходы	%	94		106,66	386309,97
		Сметная прибыль	%	8		20,02	72497,21
		Сметная стоимость:				**270,21**	**978712,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				12373624,50
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				12373624,50
Материалы -			Тенге				3548513,29
Всего заработная плата -			Тенге				8780292,78
Накладные расходы -			Тенге				7082855,62
Сметная прибыль -			Тенге				1556518,41
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				21012998,53
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				7673,88
Сметная заработная плата -			Тенге				8780292,78
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				21012998,53
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				7673,88
Сметная заработная плата -			Тенге				8780292,78
		РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
29	**1115-0201-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**234,0000**		**4377,58**	**1024354,67**
		Итого оплата труда:				**3798,23**	**888786,29**
		Итого эксплуатация машин:				**31,86**	**7456,39**
		Итого материалов:				**572,28**	**133913,32**
		Накладные расходы	%	80		3038,59	711029,03
		Сметная прибыль	%	8		593,29	138830,70
		Сметная стоимость:				**8009,46**	**1874214,39**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				1024354,67
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1024354,67
Материалы -			Тенге				133913,32
Всего заработная плата -			Тенге				888786,29
Накладные расходы -			Тенге				711029,03
Сметная прибыль -			Тенге				138830,70
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1874214,39
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				604,66
Сметная заработная плата -			Тенге				888786,29
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				1874214,39
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				604,66
Сметная заработная плата -			Тенге				888786,29
		РАЗДЕЛ 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА					

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**40,5000**		**3229,20**	**130782,59**
		Итого оплата труда:				**1342,26**	**54361,39**
		Итого эксплуатация машин:				**32,74**	**1325,93**
		Итого материалов:				**1869,36**	**75709,11**
		Накладные расходы	%	80		1073,81	43489,11
		Сметная прибыль	%	8		344,24	13941,74
		Сметная стоимость:				**4647,25**	**188213,43**
31	**1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен и потолков**	**м2**	**40,5000**		**519,40**	**21035,59**
		Итого оплата труда:				**259,67**	**10516,72**
		Итого эксплуатация машин:				**6,18**	**250,34**
		Итого материалов:				**255,87**	**10362,90**
		Накладные расходы	%	80		207,74	8413,38
		Сметная прибыль	%	8		58,17	2355,92
		Сметная стоимость:				**785,31**	**31804,88**
32	**1126-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**3,2400**		**20844,32**	**67535,61**
		Итого оплата труда:				**18004,54**	**58334,71**
		Итого эксплуатация машин:				**1337,39**	**4333,14**
		Итого материалов:				**2131,73**	**6906,82**
		Накладные расходы	%	76		13683,45	44334,38
		Сметная прибыль	%	8		2762,22	8949,60
		Сметная стоимость:				**37290,00**	**120819,59**
33	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**40,5000**		**1076,92**	**43615,39**
		Итого оплата труда:				**637,24**	**25808,39**
		Итого эксплуатация машин:				**7,06**	**285,98**
		Итого материалов:				**434,84**	**17610,98**
		Накладные расходы	%	80		509,80	20646,71
		Сметная прибыль	%	8		126,94	5140,97
		Сметная стоимость:				**1713,66**	**69403,07**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**40,5000**		**657,12**	**26613,42**
		Итого оплата труда:				**436,52**	**17678,96**
		Итого эксплуатация машин:				**4,32**	**175,05**
		Итого материалов:				**218,34**	**8842,74**
		Накладные расходы	%	80		349,21	14143,17
		Сметная прибыль	%	8		80,51	3260,53
		Сметная стоимость:				**1086,84**	**44017,12**
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-15ШТ					
35	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	**т**	**0,9816**		**54667,80**	**53661,91**
		Итого оплата труда:				**48583,70**	**47689,76**
		Итого эксплуатация машин:				**2412,91**	**2368,51**
		Итого материалов:				**4117,09**	**4041,33**
		Накладные расходы	%	69		33522,75	32905,93
		Сметная прибыль	%	8		7055,24	6925,43
		Сметная стоимость:				**95245,80**	**93493,27**
		АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК-50 ШТ					
36	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Ящик абонентский**	**шт.**	**50,0000**		**2059,00**	**102950,00**
		Сметная прибыль	%	8		164,72	8236,00
		Сметная стоимость:				**2223,72**	**111186,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**446194,50**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**102950,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**102950,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**8236,00**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**111186,00**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**289582,59**
Материалы -			Тенге				**119432,54**
Всего заработная плата -			Тенге				**166700,17**
Накладные расходы -			Тенге				**131026,75**
Сметная прибыль -			Тенге				**33648,75**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**454258,09**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**143,33**
Сметная заработная плата -			Тенге				**166700,17**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**53661,91**
Материалы -			Тенге				**4041,33**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				47689,76
		Накладные расходы -	Тенге				32905,93
		Сметная прибыль -	Тенге				6925,43
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				93493,27
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				46,05
		Сметная заработная плата -	Тенге				47689,76
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				658937,36
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				189,38
		Сметная заработная плата -	Тенге				214389,93
		РАЗДЕЛ 8. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"					
37	**1117-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка одиночных умывальников сподводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**50,0000**		**2711,34**	**135567,09**
		Итого оплата труда:				**2446,88**	**122343,85**
		Итого эксплуатация машин:				**84,21**	**4210,50**
		Итого материалов:				**220,83**	**11041,59**
		Накладные расходы	%	98		2397,94	119896,97
		Сметная прибыль	%	8		408,74	20437,13
		Сметная стоимость:				**5518,02**	**275901,19**
38	**1117-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка моек на одно отделение**	**комплект**	**50,0000**		**2319,14**	**115957,10**
		Итого оплата труда:				**1955,74**	**97787,25**
		Итого эксплуатация машин:				**63,34**	**3166,90**
		Итого материалов:				**330,76**	**16538,20**
		Накладные расходы	%	98		1916,63	95831,51
		Сметная прибыль	%	8		338,86	16943,09
		Сметная стоимость:				**4574,63**	**228731,69**
39	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**50,0000**		**3401,24**	**170061,77**
		Итого оплата труда:				**2778,48**	**138924,10**
		Итого эксплуатация машин:				**167,40**	**8369,95**
		Итого материалов:				**536,54**	**26826,82**
		Накладные расходы	%	98		2722,91	136145,62
		Сметная прибыль	%	8		489,93	24496,59
		Сметная стоимость:				**6614,08**	**330703,98**
40	**1117-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Ванны купальные стальные. Установка**	**комплект**	**50,0000**		**2973,90**	**148695,08**
		Итого оплата труда:				**2560,79**	**128039,30**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**332,71**	**16635,60**
		Итого материалов:				**234,89**	**11744,48**
		Накладные расходы	%	98		2509,57	125478,51
		Сметная прибыль	%	8		438,68	21933,89
		Сметная стоимость:				**5922,15**	**296107,48**
41	**1117-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка смесителей**	**шт**	**50,0000**		**901,70**	**45085,15**
		Итого оплата труда:				**863,80**	**43190,00**
		Итого эксплуатация машин:				**0,12**	**6,00**
		Итого материалов:				**37,78**	**1889,15**
		Накладные расходы	%	98		846,52	42326,20
		Сметная прибыль	%	8		139,86	6992,91
		Сметная стоимость:				**1888,09**	**94404,26**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**615366,19**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**615366,19**
Материалы -			Тенге				**68040,24**
Всего заработная плата -			Тенге				**530284,50**
		Накладные расходы -	Тенге				**519678,81**
		Сметная прибыль -	Тенге				**90803,60**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1225848,59**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**432,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**530284,50**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1225848,59**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**432,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**530284,50**
		РАЗДЕЛ 9. ТЕЛЕВИДЕНИЕ					
42	**1310-0501-0108 РСНБ РК 2015**	**Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Измерение на выходе антенныс разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для одного канала**	**измерение**	**5,0000**		**12447,60**	**62238,00**
		Итого оплата труда:				**12447,60**	**62238,00**
		Накладные расходы	%	61		7593,04	37965,18
		Сметная прибыль	%	8		1603,25	8016,25
		Сметная стоимость:				**21643,89**	**108219,43**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**62238,00**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**62238,00**
Всего заработная плата -			Тенге				**62238,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**37965,18**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8016,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				108219,43
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				46,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				62238,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				108219,43
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				46,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				62238,00
		РАЗДЕЛ 10.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ					
		УСТАНОВКА ПЛИТЫ					
43	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	прибор	50,0000		3529,34	176467,00
		Итого оплата труда:				1413,15	70657,50
		Итого эксплуатация машин:				229,16	11458,00
		Итого материалов:				1996,08	99804,00
		Накладные расходы	%	98		1384,89	69244,35
		Сметная прибыль	%	8		393,14	19656,91
		Сметная стоимость:				5307,37	265368,26
44	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ G-4**	шт	50,0000		534,95	26747,50
		Итого оплата труда:				502,29	25114,50
		Итого эксплуатация машин:				26,09	1304,50
		Итого материалов:				18,91	945,50
		Накладные расходы	%	98		492,24	24612,21
		Сметная прибыль	%	8		82,18	4108,78
		Сметная стоимость:				1109,37	55468,49
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				203214,50
		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				203214,50
		Материалы -	Тенге				100749,50
		Всего заработная плата -	Тенге				95772,00
		Накладные расходы -	Тенге				93856,56
		Сметная прибыль -	Тенге				23765,68
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				320836,74
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				83,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				95772,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				320836,74
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				83,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				95772,00
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого прямые затраты:		Тенге				**19573780,55**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**13281158,68**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**338900,58**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**143490,56**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5953721,30**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы		Тенге				**11256881,54**
	ИТОГО:		Тенге				**30830662,09**
	Сметная прибыль		Тенге				**1759821,31**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**32590483,40**

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге		293 314
Всего по главе	Тенге		32 883 798
Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08%	Тенге		355 145
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге		5 778 818
Всего по главе	Тенге		33 238 943
ВСЕГО	Тенге		33 238 943
Непредвиденные работы и затраты-2%			664 779
Итого			39 682 540
Итого с пониж. К=0,900000000480003			35 714 286
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге		4 285 714
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**Тенге**		**40 000 000**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Авторский надзор:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"
Кадыркулов К.

Инженер технического надзора
ТОО"ДамирЖобаКурылыс"
Муратбеков П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
Маштаев А.И.