Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **"Государственное учреждение "Аппарат акима Тескенсуского сельского округа" Алматинская область, Енбекшиказахский район, с.Тескенсу, Розыбакиева, строение 25** — **.050340007185**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-Сапа Курылыс",Алматинская область г.Есик, Микрарайон 1,дом №4, квартира №35** — **110340006844**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №60 от 17.12.2021г.

Номер документа	Дата составления
00000000037	22.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обустройство минифутбольного поля в Тескенсуском сельском округе			работа	1	5 163 000,00	5 163 000,00
				Итого	1	x	5 163 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мухамеджанов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима Тескенсуского сельского округа, Алматинской области, Енбекшиказахского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АС-Сапа Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Обустройство минифутбольного поле в селе Тескенсу, Енбекшиказахского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Обустройство минифутбольного поле в селе Тескенсу, Енбекшиказахского района, Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 60** от **17.12.2021 г.**

Акт выполненных работ №2
за 22 декабрь 2021 г.

Составлен (а) в текущих ценах на 22.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**1**	**Е11-010102-0221 Изм. и доп. вып. 20**	**Разработка земленого корыта глубиной 40 см. грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3**	**м3 грунта**	**345**	**229,03**	**217,95**	**79015**	**75193**	**107**	**10070**	**96212**	
						10,77	**29,77**	**3716**	**10271**		**7127**		
	1.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0483	2218				107,13			Казахстан 100%
2	**2**	**С3412-102-0111**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км**	**т·км**	**310**	**45**		**13950**			**1116**	**15066**	
3	**3**	**Е11-010107-1701**	**Планировка экскаваторами при погрузке в транспортное средство. Группа грунтов 1-2**	**м2 спланированной поверхности**	**861**	**141,18**	**133,88**	**121556**	**115270**	**0**	**24121**	**157331**	
						7,3	**31,61**	**6285**	**27216**		**11654**		
4	**4**	**Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Основания и покрытия гравийных однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**861**	**211,38**	**156,68**	**181998**	**134901**	**0**	**95806**	**300028**	
						54,7	**48,33**	**47097**	**41612**		**22224**		
	4.1	261-101-0127	Смеси песчано-гравийные или щебеночно-песчаные	м3	128,289								
	4.2	261-107-0369	Вода с открытых источников	м3	9,0405								
5	**5**	**С1211-601-0101**	**Гравий природный ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**80**	**500**		**40000**		**40000**	**3200**	**43200**	**Казахстан**
6	**6**	**Е11-110101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**86**	**9232,46**	**1916,89**	**793992**	**164852**	**281118**	**399480**	**1288950**	
						4046,76	**894,85**	**348021**	**76957**		**95478**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	24,94	2790				69582,6			Казахстан 100%
	6.2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	86	2218				190748			Казахстан 100%
7	7	**Е11-110101-0201**	**Слои подстилающие из отсева. Устройство с уплотнением трамбовками**		**43**	**6762,31**	**1110,64**	**290779**	**47757**	**82438**	**170678**	**498374**	
			м3 подстилающего слоя			**3734,51**	**488,1**	**160584**	**20988**		**36917**		
	7.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	48,16	1708				82257,28			Казахстан 100%
8	8	**Е11-110101-3603**	**Покрытия из искусственного покрытия. Устройство насухо**		**861**	**231,32**	**24,44**	**199167**	**21043**	**0**	**177504**	**406805**	
			м2 покрытия			**206,88**	**12,44**	**178124**	**10711**		**30134**		
9	9	**Спрайс-лист**	**Искуственный газон высотой 50 мм**		**861**	**2200**		**1894200**		**1894200**		**2045736**	
				м2							**151536**		
10	10	**Спрайс-лист**	**Разметки белого цвета**		**1,38**	**500**		**690**		**690**		**745**	
				м							**55**		
			ИТОГО:					**3615347**	**559016**	**2298553**	**877659**	**4852447**	
								743827	**187755**		**359441**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			НДС			**12 %**		**582294**					
			Итого с НДС									**5434741**	
			Тендерная скидка									**271741**	
			итого к оплате с НДС			**12%**		**553178**				**5163000**	

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Тескенсуского сельского округа"
Руководитель
Догалов Б.Б.

Подрядчик:
ТОО "АС-Сапа Курылыс"
Директор
Мухаметжан С.А.