СПРАВКА № 3 от 30.04.2021 г.

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

Форма КС №3

код документа	Код Заказчикка		Код Подрядчика		Договор	
	код учереж.	№ сч.	код учереж.	№ сч.	доп.согл №1 к дог.№107	18.11.2020г 29.05.2020г

за апрель 2021 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Монтажное Управление № 7"**
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Строительство шести 9-этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Генеральный план и благоустройство"**

Составлена в текущих ценах

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	Стоимость работ по договору	Стоимость выполненных работ				Объем работ засчитываем. в выполнении плана в текущем месяце	
		С начала года по отчетный месяц включительно	в т.ч. СМР	из них экономия от совершен. проектн. решения	из гр. работ по монт. оборудования	СМР	подлежащий оплате за отчетный период
А	1	2	3	4	5	6	7
Строительство шести 9-этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Генеральный план и благоустройство	202 322 873,70	95 383 741,35					21 637 207,29
НДС 12%	24 278 744,84	11 446 048,96					2 596 464,87
ВСЕГО с НДС:	**226 601 618,54**	**106 829 790,31**					**24 233 672,16**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Оспанов Г.И.

Инженер технического надзора
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Тюлебаев М.С.

ПОДРЯДЧИК:
Зам. Директора
ТОО "Монтажное Управление № 7"

Панченко А.А.

Авторский надзор
ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "КАЗАХСТАНПРОЕКТ"

Зайцев В.Я.

Наименование стройки: Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Генеральный план Заказ 2

Наименование объекта: Генеральный план.Дом №1
ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Монтажное Управление № 7"
Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2020 г. к договору № 107 от 29.05.2020 г

Форма 4

Акт выполненных работ № 15 за апрель

от 30 апреля 2021 года

Генеральный план. Дом №1

Основание:129-17-1-ГП.ВМ 001

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Проезжая часть										
32	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % (Доп.смета №2-1-1.Ген.план.Дом № 1.Раздел Добавить)	м3 основания	17,15	2163,85	1452,19	37110	24905	77	20886	62636
					707,17	602,33	12128	10330	–	4640	
5	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий(стоя) НР = 108 %	м бортового камня	331	1791,31	27,36	592924	9057	378012	225857	884283
					621,92	9,89	205855	3272	–	65502	
6	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий(плашмя) НР = 108 %	м бортового камня	12	2090,75	27,42	25089	329	17297	8187	35938
					621,92	9,83	7463	118	–	2662	

34	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %(Доп.смета №2-1-1.Ген.план.Дом № 1.Раздел Добавить)	м3 материала основания в плотном теле	351	1104,93	987,2	387832	346508	737	117807	546090
					115,63	195,14	40587	68494	–	40451	
36	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 % (Доп.смета №2-1-1.Ген.план.Дом № 1.Раздел Добавить)	м2 основания	1549	236,21	207,86	365892	321969	1394	151039	558285
					27,46	62,83	42529	97322	–	41354	
		Итого по разделу 1					**2 087 232**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					308 562				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					702 768				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					179 536				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					397 517				
		Накладные расходы, тенге					523 776				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					154 609				
		Раздел 2 Пешеходная часть									
16	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство корыта глубиной до 20см) НР = 72 %	м3 грунта	181	54,12	54,12	9796	9796	–	2019	12760
					–	15,49	–	2804	–	945	
17	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	181	184,05	176,48	33313	31942	19	6733	43250
					7,47	44,19	1352	7999	–	3204	

18 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	362	283		102446		–	–	110642
				–		–		–	8196	
54 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % (Доп.смета №2-1-1.Ген.план.Дом № 1.Раздел Добавить)	м3 основания	37,9	2163,91	1452,19	82012	55038	171	46156	138421
				707,2	602,3	26803	22827	–	10253	
20 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	948	1791,31	27,36	1698164	25938	1082648	646863	2532629
				621,92	9,88	589578	9369	–	187602	
56 1127-0701-0201	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство 15 см НР = 108 % (Доп.смета №2-1-1.Ген.план.Дом № 1.Раздел Добавить)	м2 покрытия	907	335,18	118,07	304009	107088	544	245793	593786
				216,51	34,41	196377	31209	–	43984	
58 1127-0701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 к=3,00 НР = 108 % (Доп.смета №2-1-1.Ген.план.Дом № 1.Раздел Добавить)	м2 покрытия	2721	9,06	4,25	24643	11551	–	17325	45325
				4,81	1,08	13092	2950	–	3357	

Итого по разделу 2	**3 476 813**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	827 202
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	241 353
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	77 158
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 083 382
- перевозка грузов, тенге	102 446
Накладные расходы, тенге	964 889
Сметная прибыль (8 %), тенге	257 541

	Итого по акту,тенге	**5 564 045**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 135 764
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	944 121
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	256 694
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 480 899
	- перевозка грузов, тенге	102 446
	Накладные расходы, тенге	1 488 665
	Сметная прибыль (8 %), тенге	412 150
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35б	Временные здания и сооружения (1%),тенге	55640
	Итого,тенге	5 619 685
НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п.VIII.1б т.ч.п15	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179%)	178650
	Итого,тенге	5798335
	Непредвиденные работы и затраты (2%),тенге	115967
	Итого,тенге	5914302
	В текущих ценах Иинф=1,050,тенге	6210017
	Итого с учетом скидки,тенге	5 589 015
	НДС (12%),тенге	670 681,84
	Итого по акту,тенге	**6 259 697,14**

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____**Аушакимов Е.С.**

Авторский надзор
ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "КАЗАХСТАНПРОЕКТ"

_____**Зайцев В.Я.**

Инженер технического надзора
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____**Тюгебаев М.С.**

Зам.директора
ТОО "Монтажное Управление №7"

_____**Панченко А.А.**

Наименование стройки: Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Генеральный план Заказ 2

Наименование объекта: Генеральный план.Дом № 2
ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Монтажное Управление № 7"
Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2020 г. к договору № 107 от 29.05.2020 г

Форма 4

Акт выполненных работ № 16 за апрель
от 30 апреля 2021 года
Генеральный план. Дом №2

Основание:129-17-1-ГП.ВМ 001

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Проезжая часть										
1	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство корыта глубиной до 45 см) НР = 72 %	м3 грунта	123,698	54,12	54,12	6695	6695	–	1380	8721
					–	15,49	–	1916	–	646	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	123,698	184,06	176,48	22768	21831	13	4601	29559
					7,47	44,19	924	5466	–	2190	
3	4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	247,39	283		70011		–	–	75612
					–		–		–	5601	
32	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % (Доп.смета №2-2-1.Ген.план.Дом № 2.Раздел Добавить)	м3 основания	24,4	2163,93	1452,21	52800	35434	110	29716	89117

				707,21	602,34	17256	14697	–	6601	
5	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий(стоя) НР = 108 %	м бортового камня	471	1791,31	27,36	843708	12887	537898	321383	1258298
					621,92	9,88	292923	4654	–	93207	
6	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий(плашмя) НР = 108 %	м бортового камня	17	2090,76	27,35	35543	465	24505	11600	50914
					621,94	9,88	10573	168	–	3771	
34	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % (Доп.смета №2-2-1.Ген.план.Дом № 2.Раздел Добавить)	м3 материала основания в плотном теле	489,2	1104,93	987,2	540534	482940	1027	164192	761104
					115,63	195,14	56567	95463	–	56378	
36	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 % (Доп.смета №2-2-1.Ген.план.Дом № 2.Раздел Добавить)	м2 основания	2153	236,21	207,86	508565	447514	1938	209931	775976
					27,46	62,83	59113	135268	–	57480	
		Итого по разделу 1					**3 049 301**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					437 356				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 007 766				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					257 632				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					565 491				
		- перевозка грузов, тенге					70 011				
		Накладные расходы, тенге					742 803				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					225 874				
	Раздел 2 Пешеходная часть										
16	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство корыта глубиной до 20см) НР = 72 %	м3 грунта	158	54,12	54,12	8551	8551	–	1762	11138

				–	15,49	–	2447	–	825	
17 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	158	184,06	176,48	29081	27884	17	5877	37755
				7,47	44,19	1180	6982	–	2797	
18 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	316	283		89428		–	–	96582
				–		–		–	7154	
54 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % (Доп.смета №2-2-1.Ген.план.Дом № 2.Раздел Добавить)	м3 основания	28,2	2163,9	1452,2	61022	40952	127	34344	102995
				707,2	602,34	19943	16986	–	7629	
20 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	704	1791,31	27,36	1261083	19262	803991	480370	1880769
				621,92	9,88	437830	6957	–	139316	
56 1127-0701-0201	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство 15 см НР = 108 % (Доп.смета №2-2-1.Ген.план.Дом № 2.Раздел Добавить)	м2 покрытия	791	335,18	118,07	265130	93393	475	214358	517847
				216,51	34,41	171262	27218	–	38359	
58 1127-0701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 к=3,00 НР = 108 % (Доп.смета №2-2-1.Ген.план.Дом № 2.Раздел Добавить)	м2 покрытия	2373	9,06	4,24	21490	10073	–	15108	39526
				4,81	1,08	11417	2572	–	2928	
	Итого по разделу 2					**2 686 612**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					641 632				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					200 115				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					63 162				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					804 610				

	- перевозка грузов, тенге	89 428
	Накладные расходы, тенге	751 819
	Сметная прибыль (8 %), тенге	199 008
	Итого по акту,тенге	**5 735 913**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 078 988
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 207 881
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	320 794
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 370 101
	- перевозка грузов, тенге	159 439
	Накладные расходы, тенге	1 494 622
	Сметная прибыль (8 %), тенге	424 882
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35б	Временные здания и сооружения (1%),тенге	57359
	Итого,тенге	5 793 272
НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п.VIII.1б т.ч.п15	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179%)	184168
	Итого,тенге	5 977 440
	Непредвиденные работы и затраты (2%),тенге	119549
	Итого,тенге	6 096 989
	В текущих ценах Иинф=1,050,тенге	6401838
	Итого с учетом скидки тенге	5 761 654,58
	НДС (12%),тенге	691 398,55
	Итого по акту,тенге	**6 453 053,13**

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ **Аушакимов Е.С.**

Авторский надзор
ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "КАЗАХСТАНПРОЕКТ"

_____ **Зайцев В.Я.**

Инженер технического надзора
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ **Тюлебаев М.С.**

Зам.директора
ТОО "Монтажное Управление №7"

_____ **Панченко А.А.**

Наименование стройки: Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Генеральный план Заказ 2

Наименование объекта: Генеральный план.Дом № 3
ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Монтажное Управление № 7"
Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2020 г. к договору № 107 от 29.05.2020 г

Форма 4

Акт выполненных работ № 17 за апрель
от 30 апреля 2021 года
Генеральный план. Дом № 3

Основание:129-17-1-ГП.ВМ 001

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Проезжая часть										
1	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство корыта глубиной до 45 см) НР = 72 %	м3 грунта	984	54,12	54,12	53254	53254	–	10974	69366
					–	15,49	–	15242	–	5138	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	984	184,05	176,48	181108	173655	104	36601	235126
					7,47	44,19	7349	43486	–	17417	

3	4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	1968	283		556944		–	–	601500
32	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % (Доп.смета №2-3-1.Ген.план.Дом № 3.Раздел Добавить)			–		–		–	44556	
			м3 основания	24,1	2163,9	1452,2	52150	34998	108	29351	88021
5	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий(стоя) НР = 108 %			707,22	602,32	17044	14516	–	6520	
			м бортового камня	465	1791,31	27,36	832961	12723	531046	317291	1242272
6	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий(плашмя) НР = 108 %			621,92	9,88	289192	4596	–	92020	
			м бортового камня	17	2090,76	27,35	35543	465	24505	11600	50914
34	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % (Доп.смета №2-3-1.Ген.план.Дом № 3.Раздел Добавить)			621,94	9,88	10573	168	–	3771	
			м3 материала основания в плотном теле	485,6	1104,93	987,2	536556	479385	1020	162984	755503
36	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 % (Доп.смета №2-3-1.Ген.план.Дом № 3.Раздел Добавить)			115,63	195,14	56151	94760	–	55963	
			м2 основания	2139	236,21	207,86	505258	444605	1925	208566	770930
					27,46	62,83	58728	134389	–	57106	
		Итого по разделу 1					**3 813 632**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					439 037				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 199 085				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					307 157				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					558 708				
	- перевозка грузов, тенге					556 944				
	Накладные расходы, тенге					777 367				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					282 491				
Раздел 2 Пешеходная часть										
16 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство корыта глубиной до 20см) НР = 72 %									
		м3 грунта	158	54,12	54,12	8551	8551	–	1762	11138
				–	15,49	–	2447	–	825	
17 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %									
		м3 грунта	158	184,06	176,48	29081	27884	17	5877	37755
				7,47	44,19	1180	6982	–	2797	
18 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км									
		т	316	283		89428		–	–	96582
				–		–		–	7154	
54 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %(Доп.смета №2-3-1.Ген.план.Дом № 3.Раздел Добавить)									
		м3 основания	28,2	2163,9	1452,2	61022	40952	127	34344	102995
				707,2	602,34	19943	16986	–	7629	
20 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %									
		м бортового камня	704	1791,31	27,36	1261083	19262	803991	480370	1880769
				621,92	9,88	437830	6957	–	139316	

56 1127-0701-0201	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство 15 см НР = 108 % (Доп.смета №2-3-1.Ген.план.Дом № 3.Раздел Добавить)									
		м2 покрытия	791	335,18	118,07	265130	93393	475	214358	517847
				216,51	34,41	171262	27218	–	38359	
58 1127-0701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 к=3,00 НР = 108 % (Доп.смета №2-3-1.Ген.план.Дом № 3.Раздел Добавить)									
		м2 покрытия	2373	9,06	4,24	21490	10073	–	15108	39526
				4,81	1,08	11417	2572	–	2928	
	Итого по разделу 2					**2 686 612**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					641 632				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					200 115				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					63 162				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					804 610				
	- перевозка грузов, тенге					89 428				
	Накладные расходы, тенге					751 819				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					199 008				
	Итого по смете					**6 500 244**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 080 669				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 399 200				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					370 319				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 363 318				
	- перевозка грузов, тенге					646 372				
	Накладные расходы, тенге					1 529 186				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					481 499				
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35б	Временные здания и сооружения (1%),тенге					65002				
	Итого,тенге					6 565 246				

НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п.VIII.1б т.ч.п15

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179%)	208709
Итого,тенге	6773955
Непредвиденные работы и затраты (2%),тенге	135479
Итого,тенге	6909434
В текущих ценах Иинф=1,050,тенге	7254906
Итого с учетом скидки,тенге	6 529 415,40
НДС (12%),тенге	783 529,85
Итого по акту,тенге	**7 312 945,25**

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ **Аушакимов Е.С.**

Авторский надзор
ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "КАЗАХСТАНПРОЕКТ"

_____ **Зайцев В.Я.**

Инженер технического надзора
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ **Тюпебаев М.С.**

Зам.директора
ТОО "Монтажное Управление №7"

_____ **Панченко А.А.**

Наименование стройки: Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Генеральный план Заказ 2

Наименование объекта: Генеральный план.Дом № 4
ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Монтажное Управление № 7"
Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2020 г. к договору № 107 от 29.05.2020 г

Форма 4

Акт выполненных работ № 18 за апрель

от 30 апреля 2021 года

Генеральный план. Дом № 4

Основание:129-17-1-ГП.ВМ 001

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Проезжая часть										
1	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство корыта глубиной до 45 см) НР = 72 %	м3 грунта	978	54,12	54,12	52929	52929	–	10907	68943
					–	15,49	–	15149	–	5107	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	978	184,05	176,48	180004	172596	104	36377	233691
					7,47	44,19	7304	43220	–	17310	

3 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	1956	283		553548		–	–	597832
				–		–		–	44284	
32 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % (Доп.смета №2-4-1.Ген.план.Дом № 4.Раздел Добавить)	м3 основания	23,8	2163,91	1452,23	51501	34563	107	28985	86925
				707,18	602,35	16831	14336	–	6439	
34 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % (Доп.смета №2-4-1.Ген.план.Дом № 4.Раздел Добавить)	м3 материала основания в плотном теле	208,8	1104,93	987,2	230710	206128	438	70081	324854
				115,63	195,14	24144	40746	–	24063	
	Итого по разделу 1					**1 312 245**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					48 279				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					466 216				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					113 451				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					649				
	- перевозка грузов, тенге					553 548				
	Накладные расходы, тенге					146 350				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					97 203				

Раздел 2 Пешеходная часть

16 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство корыта глубиной до 20см) НР = 72 %	м3 грунта	159	54,12	54,12	8605	8605	–	1773	11208
				–	15,49	–	2463	–	830	

17 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %									
		м3 грунта	159	184,06	176,48	29266	28061	17	5915	37995
				7,47	44,19	1188	7027	–	2814	
18 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	317	283		89711		–	–	96888
				–		–		–	7177	
	Итого по разделу 2					**146 091**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 188				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					36 666				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 490				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					17				
	- перевозка грузов, тенге					89 711				
	Накладные расходы, тенге					7 688				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					10 821				
	Итого по смете					**1 458 336**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					49 467				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					502 882				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					122 941				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					666				
	- перевозка грузов, тенге					643 259				
	Накладные расходы, тенге					154 038				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					108 024				
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35б	Временные здания и сооружения (1%),тенге					14583				
	Итого,тенге					1 472 919				
НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п.VIII.1б т.ч.п15	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179%)					46824				
	Итого,тенге					1519743				
	Непредвиденные работы и затраты (2%),тенге					30395				

Итого,тенге	1550138
В текущих ценах Иинф=1,050,тенге	1627645
Итого с учетом скидки,тенге	1 464 880,50
НДС (12%),тенге	175 785,66
Итого по акту,тенге	**1 640 666,16**

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ **Аушакимов Е.С.**

Инженер технического надзора
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ **Тюлебаев М.С.**

Авторский надзор
ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "КАЗАХСТАНПРОЕКТ"

_____ **Зайцев В.Я.**

Зам.директора
ТОО "Монтажное Управление №7"

_____ **Панченко А.А.**

Наименование стройки: Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Генеральный план Заказ 2

Наименование объекта: Генеральный план.Дом № 5
ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Монтажное Управление № 7"
Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2020 г. к договору № 107 от 29.05.2020 г

Форма 4

Акт выполненных работ № 19 за апрель

от 30 апреля 2021 года

Генеральный план. Дом № 5

Основание:129-17-1-ГП.ВМ 001

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Проезжая часть										
1	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство корыта глубиной до 45 см) НР = 72 %	м3 грунта	971	54,12	54,12	52551	52551	–	10830	68451
					–	15,49	–	15041	–	5070	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	971	184,05	176,48	178716	171361	103	36117	232020
					7,47	44,19	7252	42911	–	17187	
3	4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	1942	283		549586		–	–	593553
					–		–		–	43967	
		Итого по разделу 1					**894 024**				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				7 252					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				223 912					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				57 952					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				103					
	- перевозка грузов, тенге				549 586					
	Накладные расходы, тенге				46 947					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				66 224					
Раздел 2 Пешеходная часть										
16 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство корыта глубиной до 20см) НР = 72 %									
		м3 грунта	156	54,12	54,12	8443	8443	–	1740	10998
				–	15,49	–	2416	–	815	
17 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %									
		м3 грунта	156	184,06	176,48	28713	27531	17	5802	37276
				7,47	44,19	1165	6894	–	2761	
18 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км									
		т	312	283		88296		–	–	95360
				–		–		–	7064	
	Итого по разделу 2					**143 634**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 165					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				35 974					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				9 310					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				17					
	- перевозка грузов, тенге				88 296					
	Накладные расходы, тенге				7 542					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				10 640					
	Итого по акту,тенге					**1 037 658**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				8 417					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				259 886					

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	67 262
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	120
	- перевозка грузов, тенге	637 882
	Накладные расходы, тенге	54 489
	Сметная прибыль (8 %), тенге	76 864
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35б	Временные здания и сооружения (1%),тенге	10377
	Итого,тенге	1 048 035
НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п.VIII.1б т.ч.п15	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179%)	33317
	Итого,тенге	1081352
	Непредвиденные работы и затраты (2%),тенге	21627
	Итого,тенге	1102979
	В текущих ценах Иинф=1,050,тенге	1158128
	Итого с учетом скидки,тенге	1 042 315,20
	НДС (12%),тенге	125 077,82
	Итого по акту,тенге	**1 167 393,02**

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____**Аушакимов Е.С.**

Авторский надзор
ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "КАЗАХСТАНПРОЕКТ"

_____**Зайцев В.Я.**

Инженер технического надзора
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____**Тюлебаев М.С.**

Зам.директора
ТОО "Монтажное Управление №7"

_____Панченко А.А.

Наименование стройки: Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Генеральный план Заказ 2

Наименование объекта: Генеральный план.Дом № 6
ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Монтажное Управление № 7"
Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2020 г. к договору № 107 от 29.05.2020 г

Форма 4

Акт выполненных работ № 20 за апрель

от 30 апреля 2021 года

Генеральный план. Дом № 6

Основание:129-17-1-ГП.ВМ 001

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Пешеходная часть										
1	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство корыта глубиной до 20см) НР = 72 %	м3 грунта	152	54,12	54,12	8226	8226	–	1695	10715
					–	15,49	–	2354	–	794	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	152	184,05	176,48	27976	26825	16	5654	36320
					7,47	44,2	1135	6718	–	2690	
3	4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	303	283		85749		–	–	92609
					–		–		–	6860	
		Итого по разделу 2					**139 644**				
		в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 135
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	35 051
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 072
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	16
	- перевозка грузов, тенге	85 749
	Накладные расходы, тенге	7 349
	Сметная прибыль (8 %), тенге	10 344
	Итого по смете	**139 644**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 135
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	35 051
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 072
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	16
	- перевозка грузов, тенге	85 749
	Накладные расходы, тенге	7 349
	Сметная прибыль (8 %), тенге	10 344
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35б	Временные здания и сооружения (1%),тенге	1396
	Итого,тенге	141 040
НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п.VIII.1б т.ч.п15	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179%)	4484
	Итого,тенге	145524
	Непредвиденные работы и затраты (2%),тенге	2910
	Итого,тенге	148434
	В текущих ценах Иинф=1,050,тенге	155856
	Итого с учетом скидки,тенге	140 270,40
	НДС (12%),тенге	16 832,45
	Итого по акту,тенге	**157 102,85**

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ **Аушакимов Е.С.**

Инженер технического надзора
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ **Тюлебаев М.С.**

Авторский надзор
ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "КАЗАХСТАНПРОЕКТ"

_____ **Зайцев В.Я.**

Зам.директора
ТОО "Монтажное Управление №7"

_____ **Панченко А.А.**

Наименование стройки: Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Генеральный план Заказ 2

Наименование объекта: Генеральный план.Дом № 6
ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Монтажное Управление № 7"
Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2020 г. к договору № 107 от 29.05.2020 г

Форма 4

Акт выполненных работ № 21 за апрель
от 30 апреля 2021 года
Генеральный план за пределами. Дом № 6

Основание:129-17-1-ГП.ВМ 001

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Проезжая часть										
1	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство корыта глубиной до 45 см) НР = 72 %	м3 грунта	1345	138,12	14,07	185776	18929	166847	2730	203586
					–	2,82	–	3791	–	15080	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1345	48,97	0,15	65861	200	55616	7232	78940
					7,47	–	10045	–	–	5847	

3 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	2690	283	761270	–	–	822172
				–	–	–	60902	
	Итого по разделу 1				**1 104 698**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				10 045			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				19 129			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 791			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				222 463			
	- перевозка грузов, тенге				761 270			
	Накладные расходы, тенге				9 962			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				81 829			
	Итого по смете				**1 104 698**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				10 045			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				19 129			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 791			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				222 463			
	- перевозка грузов, тенге				761 270			
	Накладные расходы, тенге				9 962			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				81 829			
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35б	Временные здания и сооружения (1%),тенге				11047			
	Итого,тенге				1 115 745			
НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п.VIII.1б т.ч.п15	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179%)				35470			
	Итого,тенге				1151215			
	Непредвиденные работы и затраты (2%),тенге				23024			
	Итого,тенге				1174239			
	В текущих ценах Иинф=1,050,тенге				1232951			

Итого с учетом скидки,тенге	1 109 655,90
НДС (12%),тенге	133 158,71
Итого по акту,тенге	**1 242 814,61** верно

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ **Аушакимов Е.С.**

Инженер технического надзора
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ **Тюпебаев М.С.**

Авторский надзор
ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "КАЗАХСТАНПРОЕКТ"

_____ **Зайцев В.Я.**

Зам.директора
ТОО "Монтажное Управление №7"

_____ **Панченко А.А.**