СПРАВКА № 4 от 26.05. 2021 г.

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

Форма КС №3

код документа	Код Заказчикка		Код Подрядчика		Договор	
	код учереж.	№ сч.	код учереж.	№ сч.	доп.согл №1 к дог.№107	18.11.2020г 29.05.2020г

за май 2021 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Монтажное Управление № 7"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Строительство шести 9-этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Генеральный план и благоустройство"**

Составлена в текущих ценах

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	Стоимость работ по договору	Стоимость выполненных работ				Объем работ засчитываем. в выполнении плана в текущем месяце	
		С начала года по отчетный месяц включительно	в т.ч. СМР	из них экономия от совершен. проектн. решения	из гр. работ по монт. оборудования	СМР	подлежащий оплате за отчетный период
А	1	2	3	4	5	6	7
Строительство шести 9-этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Генеральный план и благоустройство	202 322 873,70	110 098 028,54					14 714 287,20
НДС 12%	24 278 744,84	13 211 763,43					1 765 714,46
ВСЕГО с НДС:	**226 601 618,54**	**123 309 791,97**					**16 480 001,66**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Оспанов Г.И.

ПОДРЯДЧИК:
Зам. Директора
ТОО "Монтажное Управление № 7"

Панченко А.А.

Инженер технического надзора
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Тюлебаев М.С.

Авторский надзор
ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "КАЗАХСТАНПРОЕКТ"

Зайцев В.Я.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

...именование стройки: Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Генеральный план Заказ 2

Наименование объекта: Генеральный план.Дом №1
ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Монтажное Управление № 7"
Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2020 г. к договору № 107 от 29.05.2020 г

Форма 4

Акт выполненных работ № 22 за май
от 26 мая 2021 года
Генеральный план. Дом №1

Основание:129-17-1-ГП.ВМ 001

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Проезжая часть										
39	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов перед распределением расклинивающего материала из рачета 2л/м2 НР = 108 % *(Доп.смета №2-1-1. Ген.план Дом №1.Раздел Добавить)*									
			т	3,1	1614,52	1614,52	5005	5005	–	2516	8123
					–	751,61	–	2330	–	602	
41	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов по щебеночному основанию из рачета 0,8л/м2 НР = 108 % *(Доп.смета №2-1-1. Ген.план Дом №1.Раздел Добавить)*									
			т	1,3	1614,62	1614,62	2099	2099	–	1055	3406
					–	751,54	–	977	–	252	
43	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % *(Доп.смета №2-1-1. Ген.план Дом №1.Раздел Добавить)*									
			м2 покрытия	1583	127,92	90,15	202500	142701	2142	104862	331951

				36,42	24,91	57657	39437	–	24589	
46	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 к=4,000 НР = 108 % *(Доп.смета №2-1-1. Ген.план Дом №1.Раздел Добавить)*								
			м2 покрытия	6332	0,12	0,02	747	129	–	667	1527
					0,1	–	618	–	–	113	
		Итого по разделу 1					**345 007**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					58 275				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					149 934				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					42 744				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 142				
		Накладные расходы, тенге					109 100				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					25 556				
		Раздел 2 Пешеходная часть									
60	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки 2 толщиной 3 см. Устройство 5 см НР = 108 % *(Доп.смета №2-1-1. Ген.план Дом №1.Раздел Добавить)*								
			м2 покрытия	907	151,24	2,63	137172	2385	–	146405	306263
					148,61	0,85	134787	773	–	22686	
61	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 *(Доп.смета №2-1-1. Ген.план Дом №1.Раздел Добавить)*								
			т	64,7598	16224		1050663	1050663	–	–	1134716
					–		–	–	84053		
62	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *(Доп.смета №2-1-1. Ген.план Дом №1.Раздел Добавить)*	м3	4,535	1827		8285	8285	–	–	8948
					–		–	–	663		

	002	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 *(Доп.смета №2-1-1. Ген.план Дом №1.Раздел Добавить)*	т	0,5442	119278		64911		64911	–	70104
					–		–		–	5193	
64	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 к=4,000 НР = 108 % *(Доп.смета №2-1-1. Ген.план Дом №1.Раздел Добавить)*									
			м2 покрытия	3628	23,94	–	86863	–	–	93812	195129
					23,94	–	86863	–	–	14454	
65	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 *(Доп.смета №2-1-1. Ген.план Дом №1.Раздел Добавить)*									
			т	43,8988	16224		712214		712214	–	769191
					–		–		–	56977	
		Итого по разделу 2					**2 484 351**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					221 650				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 385				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					773				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 836 073				
		Накладные расходы, тенге					240 217				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					184 026				
		Раздел 3 Озеленение									
92	1147-0112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 % *(Доп.смета №2-1-1. Ген.план Дом №1.Раздел Добавить)*									
			м2	3789	329,67	14,07	1249134	53326	–	1061709	2495710
					315,6	2,82	1195808	10679	–	184867	
93	2101-0101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	568,35	827		470025		470025	–	507627

				–		–		–	37602	
94	1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР = 88 % *(Доп.смета №2-1-1. Ген.план Дом №1.Раздел Добавить)*								
			м2	3789	43,31	0,15	164089	562	–	143904	332632
					43,16	–	163527	–	–	24639	
95	2101-0101-0202	Земля растительная механизированной заготовки *(Доп.смета №2-1-1. Ген.план Дом №1.Раздел Добавить)*								
			м3	189,45	827		156675		156675	–	169209
					–		–		–	12534	
44	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 % *(Локальная смета №2-1-1.Ген.план.Дом №1)*								
			м2	3721	240,57	148,32	895175	551885	169231	250430	1237253
					46,78	29,7	174059	110520	–	91648	
50	2501-0103-0108	Ель колючая, форма зеленая, с комом, высотой от 1,5 м до 2 м *(Локальная смета №2-1-1.Ген.план.Дом №1)*								
			шт.	5	31755		158775		158775	–	171477
					–		–		–	12702	
51	2501-0203-4214	Тополь пирамидальный, с комом, высотой от 1 м до 2 м *(Локальная смета №2-1-1.Ген.план.Дом №1)*								
			шт.	63	5666		356958		356958	–	385515
					–		–		–	28557	
98	1147-0108-0105	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 % НР = 88 % *(Доп.смета №2-1-1. Ген.план Дом №1.Раздел Добавить)*								
			м траншеи	57	425,88	33,47	24275	1908	–	20397	48246
					392,4	14,23	22367	811	–	3574	

	земля растительная механизированной заготовки *(Доп.смета №2-1-1. Ген.план Дом №1.Раздел Добавить)*	м3	14,25	827	11785	11785	–	12728
				–	–	–	943	
54	2501-0204-3102 Карагач *(Локальная смета №2-1-1.Ген.план.Дом №1)*	шт.	171	339	57969	57969	–	62607
				–	–	–	4638	
55	4102-0103-1015 Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км(земля растительная) *(Локальная смета №2-1-1.Ген.план.Дом №1)*	т	909,6	283	257417	–	–	278010
				–	–	–	20593	
	Итого по разделу 3				**5 701 014**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 555 761			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				607 681			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				122 010			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				**1 381 418**			
	- перевозка грузов, тенге				257 417			
	Накладные расходы, тенге				1 476 440			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				422 297			
	Итого по акту,тенге				**8 530 372**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 835 686			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				760 000			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				165 527			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 219 633			
	- перевозка грузов, тенге				257 417			
	Накладные расходы, тенге				1 825 757			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				631 879			
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.356	Временные здания и сооружения (1%),тенге				85304			
	Итого,тенге				8615676			

...18 т.ч.п15	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179%)	273892
	Итого,тенге	8889568
	Непредвиденные работы и затраты (2%),тенге	177791
	Итого,тенге	9067359
	В текущих ценах Иинф=1,050,тенге	9520727
	Итого с учетом скидки,тенге	8568654,3
	НДС (12%),тенге	1028238,52
	Итого по акту,тенге	**9 596 892,82**

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ **Аушакимов Е.С.**

Инженер технического надзора
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ **Тюлебаев М.С.**

Авторский надзор
ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "КАЗАХСТАНПРОЕКТ"

_____ **Зайцев В.Я.**

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Зам.директора
ТОО "Монтажное Управление №7"

_____ Панченко А.А.

...ование стройки: Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Генеральный план Заказ 2

Наименование объекта: Генеральный план.Дом № 2
ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Монтажное Управление № 7"
Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2020 г. к договору № 107 от 29.05.2020 г

Форма 4

Акт выполненных работ № 23 за май
от 26 мая 2021 года
Генеральный план. Дом №2

Основание:129-17-1-ГП.ВМ 001

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Проезжая часть										
39	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов перед распределением расклинивающего материала из рачета 2л/м2 НР = 108 % *(Доп.смета №2-2-1. Ген.план Дом №2. Раздел Добавить)*									
			т	4,3	1614,42	1614,42	6942	6942	–	3491	11268
					–	751,63	–	3232	–	835	
41	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов по щебеночному основанию из рачета 0,8л/м2 НР = 108 % *(Доп.смета №2-2-1. Ген.план Дом №2. Раздел Добавить)*									
			т	1,7	1614,71	1614,71	2745	2745	–	1380	4455
					–	751,76	–	1278	–	330	

	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % *(Доп.смета №2-2-1. Ген.план Дом №2. Раздел Добавить)*	м2 покрытия	2202	127,92	90,15	281683	198502	2979	145866	461753
				36,42	24,91	80202	54859	–	34204	
46	1127-0602-0406 Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 к=4,000 НР = 108 % *(Доп.смета №2-2-1. Ген.план Дом №2. Раздел Добавить)*	м2 покрытия	8808	0,12	0,02	1039	180	–	928	2124
				0,1	–	859	–	–	157	
	Итого по разделу 1					**479 600**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					81 061				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					208 369				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					59 369				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 979				
	Накладные расходы, тенге					151 665				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					35 526				
	Раздел 2 Пешеходная часть									
60	1127-0701-0101 Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки 2 толщиной 3 см. Устройство 5 см НР = 108 % *(Доп.смета №2-2-1. Ген.план Дом №2. Раздел Добавить)*	м2 покрытия	791	151,24	2,63	119629	2080	–	127680	267094
				148,61	0,85	117549	673	–	19785	

	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 *(Доп.смета №2-2-1. Ген.план Дом №2. Раздел Добавить)*								
		т	56,4774	16224		916289		916289	–	989592
				–		–		–	73303	
62	2101-0401-0101 Песок природный ГОСТ 8736-2014 *(Доп.смета №2-2-1. Ген.план Дом №2. Раздел Добавить)*	м3	3,955	1827		7226		7226	–	7804
				–		–		–	578	
63	2113-0104-0502 Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 *(Доп.смета №2-2-1. Ген.план Дом №2. Раздел Добавить)*	т	0,4746	119278		56609		56609	–	61138
				–		–		–	4529	
64	1127-0701-0102 Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 к=4,000 НР = 108 % *(Доп.смета №2-2-1. Ген.план Дом №2. Раздел Добавить)*	м2 покрытия	3164	23,94	–	75754	–	–	81814	170173
				23,94	–	75754	–	–	12605	
65	2102-0501-0304 Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 *(Доп.смета №2-2-1. Ген.план Дом №2. Раздел Добавить)*	т	38,2844	16224		621126		621126	–	670816
				–		–		–	49690	
	Итого по разделу 2					**2 166 617**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					193 303				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 080				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					673				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 601 250				
	Накладные расходы, тенге					209 494				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					160 490				

Раздел 3 Озеленение

92 1147-0112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 % *(Доп.смета №2-2-1. Ген.план Дом №2. Раздел Добавить)*								
		м2	2123	329,67	14,07	699898	29879	–	594882	1398362
				315,6	2,82	670019	5983	–	103582	
93 2101-0101-0202	Земля растительная механизированной заготовки *(Доп.смета №2-2-1. Ген.план Дом №2. Раздел Добавить)*								
		м3	318,45	827		263358		263358	–	284427
				–		–		–	21069	
94 1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР = 88 % *(Доп.смета №2-2-1. Ген.план Дом №2. Раздел Добавить)*								
		м2	2123	43,31	0,15	91940	315	–	80630	186376
				43,16	–	91625	–	–	13806	
95 2101-0101-0202	Земля растительная механизированной заготовки *(Доп.смета №2-2-1. Ген.план Дом №2. Раздел Добавить)*								
		м3	106,15	827		87786		87786	–	94809
				–		–		–	7023	

Итого по разделу 3	**1 963 974**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	761 644
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30 194
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 983
- материалы, изделия и конструкции, тенге	351 144
Накладные расходы, тенге	675 512
Сметная прибыль (8 %), тенге	145 480

Итого по акту,тенге	**4 610 191**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 036 008

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	240 643
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	66 025
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 955 373
	Накладные расходы, тенге	1 036 671
	Сметная прибыль (8 %), тенге	341 496
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35б	Временные здания и сооружения (1%),тенге	46102
	Итого,тенге	4656293
НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п.VIII.1б т.ч.п15	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179%)	148024
	Итого,тенге	4804317
	Непредвиденные работы и затраты (2%),тенге	96086
	Итого,тенге	4900403
	В текущих ценах Иинф=1,050,тенге	5145423
	Итого с учетом скидки,тенге	4630880,7
	НДС (12%),тенге	555705,68
	Итого по акту,тенге	**5 186 586,38**

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ **Аушакимов Е.С.**

Инженер технического надзора
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ **Тюлебаев М.С.**

Авторский надзор
ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "КАЗАХСТАНПРОЕКТ"

_____ **Зайцев В.Я.**

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Зам.директора
ТОО "Монтажное Управление №7"

_____ **Панченко А.А.**

Наименование стройки: Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Генеральный план Заказ 2

Наименование объекта: Генеральный план.Дом № 3
ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Монтажное Управление № 7"
Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2020 г. к договору № 107 от 29.05.2020 г

Форма 4

Акт выполненных работ № 24 за май
от 26 мая 2021 года
Генеральный план. Дом № 3

Основание:129-17-1-ГП.ВМ 001

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Проезжая часть										
39	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов перед распределением расклинивающего материала из рачета 2л/м2 НР = 108 % *(Доп смета №2-3-1. Ген.план Дом №3. Раздел Добавить)*									
			т	4,3	1614,42	1614,42	6942	6942	–	3491	11268
					–	751,63	–	3232	–	835	
41	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов по щебеночному основанию из рачета 0,8л/м2 НР = 108 % *(Доп.смета №2-3-1. Ген.план Дом №3. Раздел Добавить)*									
			т	1,7	1614,71	1614,71	2745	2745	–	1380	4455
					–	751,76	–	1278	–	330	

45	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % *(Доп.смета №2-3-1. Ген.план Дом №3. Раздел Добавить)*	м2 покрытия	2187	127,92	90,15	279764	197149	2959	144871	458606
					36,42	24,91	79656	54484	–	33971	
46	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 к=4,000 НР = 108 % *(Доп.смета №2-3-1. Ген.план Дом №3. Раздел Добавить)*	м2 покрытия	8748	0,12	0,02	1031	178	–	921	2108
					0,1	–	853	–	–	156	
		Итого по разделу 1					**476 437**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					80 509				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					207 014				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					58 994				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 959				
		Накладные расходы, тенге					150 663				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					35 292				
		Раздел 2 Пешеходная часть									
60	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки 2 толщиной 3 см. Устройство 5 см НР = 108 % *(Доп.смета №2-3-1. Ген.план Дом №3. Раздел Добавить)*	м2 покрытия	791	151,24	2,63	119629	2080	–	127680	267094

				148,61	0,85	117549	673	–	19785	
61	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *(Доп.смета №2-3-1. Ген.план Дом №3. Раздел Добавить)*	м3	3,955	1827		7226	7226	–	7804
					–		–	–	578	
62	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 *(Доп.смета №2-3-1. Ген.план Дом №3. Раздел Добавить)*	т	43,183	16224		700601	700601	–	756649
					–		–	–	56048	

	Итого по разделу 2	**1 031 547**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	117 549
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 080
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	673
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	707 827
	Накладные расходы, тенге	127 680
	Сметная прибыль (8 %), тенге	76 411
	Итого по акту,тенге	**1 507 984**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	198 058
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	209 094
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	59 667
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	710 786
	Накладные расходы, тенге	278 343
	Сметная прибыль (8 %), тенге	111 703
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35б	Временные здания и сооружения (1%),тенге	15080
	Итого,тенге	1523064
НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п.VIII.1б т.ч.п15	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179%)	48418
	Итого,тенге	1571482
	Непредвиденные работы и затраты (2%),тенге	31430

Итого,тенге	1602912
В текущих ценах Иинф=1,050,тенге	1683058
Итого с учетом скидки,тенге	1514752,2
НДС (12%),тенге	181770,26
Итого по акту,тенге	**1 696 522,46**

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ **Аушакимов Е.С.**

Инженер технического надзора
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ **Тюлебаев М.С.**

Авторский надзор
ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт "КАЗАХСТАНПРОЕКТ"

_____ **Зайцев В.Я.**

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Зам.директора
ТОО "Монтажное Управление №7"

_____ Панченко А.А.