Заказчик: Государственное учреждение " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жолаушы - Жол"

Наименование объекта и его адрес: Реконструкция сетей водопровода в с.Богдановка Теректинского района ЗКО

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2020 года.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подряд-чика	Номер 24 Доп.сог. №4	Дата 11.02.2019 года, 02.03.2020.	наимено-ван.	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущем месяце	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	В т.ч. оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция сетей водопровода в с.Богдановка Теректинского района ЗКО	39603999,68	35360714,00	35360714,00	35360714,00	0,00	0,00	-	-	4243285,68	39603999,68

М.П. Заказчик

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района»
Исеев Е.Б._____ апрель 2020 года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик

Директор ТОО «Жолаушы Жол»
Сертеков С.С._____ апрель 2020 года
(должность ф., и., о., подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района» ФОРМА 2 АВС-4

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Жолаушы-Жол»

ОСНОВАНЕИЕ: Договор о государственных закупках работ № 24 от 11.02.2019 года

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Реконструкция сетей водопровода в с.Богдановка Теректинского района ЗКО

АКТ № 1

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АПРЕЛЬ 2020 ГОДА.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
						Смета №2-2-2. Поселковая водопроводная сеть Земляные работы							
1.				5232	37,55	37,55	196459	196459	--	48781	264859		
	Е11-01010 4-0101	-Обратное перемещение грунта для озеленения	м3 грунта		--	12,95	--	67751	--	19619			
2.				5232	173,82	173,82	909420	909420	--	225811	1226049		
	Е11-01010 4-0109 К=5	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		--	59,94	--	313626	--	90818			
3.				44650	30,76	30,76	1373298	1373298	--	340993	1851434		
	Е11-01010 4-0402	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	10,61	--	473601	--	137143			
4.				49870	132,84	63,18	6624918	3150974	--	3538980	10977009		
	Е11-01020 1-0501	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими	м3 уплотненного		69,66	28,9	3473944	1441305	--	813112			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		трамбовками	грунта								
5.	E11-01020 5-0502	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5220	715,39 / 715,39	-- / --	3734346 / 3734346	-- / --	-- / --	2688729 / 513846	6936922
6.	E11-01010 4-0402	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1942	30,76 / --	30,76 / 10,61	59730 / --	59730 / 20599	-- / --	14831 / 5965	80526
7.	E11-01020 5-0502	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2(колодцы)	м3 грунта	228	715,39 / 715,39	-- / --	163109 / 163109	-- / --	-- / --	117439 / 22444	302992
8.	E11-01020 1-0501	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками(колодцы)	м3 уплотненного грунта	2170	132,84 / 69,66	63,18 / 28,9	288271 / 151162	137109 / 62716	-- / --	153992 / 35381	477644
						Лишний грунт-590м3					
9.	E11-01010 4-0102	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	590	43,88 / --	43,88 / 15,13	25892 / --	25892 / 8929	-- / --	6429 / 2586	34906
10.	E11-01010 4-0110 К=5	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	590	187,75 / --	187,75 / 64,75	110771 / --	110771 / 38201	-- / --	27505 / 11062	149337
						Водопроводная сеть					
11.	E11-22090 1-0101	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	13	1058,39 / 858,88	24,78 / 11,01	13759 / 11165	322 / 143	2272 / --	11195 / 1996	26951
12.	E11-22090 1-0103	-Задвижки или клапаны обратные чугунные	задвижка или	39	1771,17 / 1366,4	74,34 / 33,03	69076 / 53290	2899 / 1288	12887 / --	54032 / 9849	132956

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром 100 мм. Установка	клапан								
13.	E11-22090 1-0201	-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1346,67 / 1102,1	74,34 / 33,03	1347 / 1102	74 / 33	171 / --	1124 / 198	2668
14.	E11-16060 1-0201	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	145	1292,3 / 910,8	49,56 / 22,02	187384 / 132066	7186 / 3193	48132 / --	132554 / 25595	345533
15.	C123-0405 01-0110	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	1739 / --	-- / --	20868 / --	-- / --	20868 / --	-- / 1669	22537
16.	C123-0405 01-0109	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	133	1116 / --	-- / --	148428 / --	-- / --	148428 / --	-- / 11874	160302
17.	E11-18100 1-0101	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	145	981,04 / 823,49	143,06 / 41,31	142251 / 119405	20744 / 5990	2102 / --	122887 / 21211	286349
18.	C123-0410 13-0703	-Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	133	782 / --	-- / --	104006 / --	-- / --	104006 / --	-- / 8320	112326
19.	C123-0410 13-0705	-Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	12	1835 / --	-- / --	22020 / --	-- / --	22020 / --	-- / 1762	23782
20.	E11-22080	-Фасонные части стальные	т	1,617	881930,32	451607,66	1426081	730250	30414	856670	2465371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0105 Изм. и доп. вып. 1	сварные диаметром 100-250 мм. Установка	фасонных частей		411513,2	123627,95	665417	199906	--	182620	
21.	С123-0208 03-0302	-Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 150x100 ГОСТ 5525-88	шт.	10	200838 ---	-- --	2008380 ---	-- --	2008380 ---	-- 160670	2169050
22.	С123-0208 03-0103	-Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200x100 ГОСТ 5525-88	шт.	13	118767 ---	-- --	1543971 ---	-- --	1543971 ---	-- 123518	1667489
23.	С123-0102 01-0186	-Крест сварной 108x4(2шт)	м	1,202	2513 ---	-- --	3021 ---	-- --	3021 ---	-- 242	3262
24.	С123-0201 01-0620	-Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	9	2541 ---	-- --	22869 ---	-- --	22869 ---	-- 1830	24699
25.	С123-0201 01-0728	-Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 76 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	2479 ---	-- --	12395 ---	-- --	12395 ---	-- 992	13387
26.	С123-0201 01-1032	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ	шт.	9	1053 ---	-- --	9477 ---	-- --	9477 ---	-- 758	10235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		17378-2001)									
27.	С123-0102 01-0186	-Патрубок стальной 108х4(12шт по 0,9м)	м	10,8	2513 / --	-- / --	27140 / --	-- / --	27140 / --	-- / 2171	29312
28.	С123-0102 01-0186	-Патрубок стальной 108х4(34шт по 0,5м)	м	17	2513 / --	-- / --	42721 / --	-- / --	42721 / --	-- / 3418	46139
29.	С123-0102 01-0145	-Патрубок стальной 57х3,5(14шт по 0,5м)	м	7	1134 / --	-- / --	7938 / --	-- / --	7938 / --	-- / 635	8573
30.	С123-0102 01-0119	-Патрубок стальной 32х2,8(12шт по 0,5м)	м	6	473 / --	-- / --	2838 / --	-- / --	2838 / --	-- / 227	3065
31.	С123-0102 01-0112	-Патрубок стальной 25х2,5(11шт по 1м)	м	11	326 / --	-- / --	3586 / --	-- / --	3586 / --	-- / 287	3873
32.	С123-0102 01-0112	-Патрубок стальной 25х2,5(133шт по 0,5м)	м	66,5	326 / --	-- / --	21679 / --	-- / --	21679 / --	-- / 1734	23413
33.	С123-0201 01-0202	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1466 / --	-- / --	5864 / --	-- / --	5864 / --	-- / 469	6333
34.	С123-0201 01-0153	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	454 / --	-- / --	2270 / --	-- / --	2270 / --	-- / 182	2452
35.	Е11-22080 1-0201	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	185	1222,23 / 418,97	803,26 / 208,72	226112 / 77509	148603 / 38613	-- / --	114961 / 27286	368359

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.											3010
	С123-0203 02-2410	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК. ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1789	--	10734	--	10734	--	11593
					--	--	--	--	--	859	
37.											
	С123-0203 03-1006	-Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1474	--	1474	--	1474	--	1592
					--	--	--	--	--	118	
38.											
	С123-0203 03-0306	-Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	725	--	3625	--	3625	--	3915
					--	--	--	--	--	290	
39.											
	С123-0203 02-2406	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	472	--	472	--	472	--	510
					--	--	--	--	--	38	
40.											
	Е11-22120 1-0103	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	296	913,07	61,92	270269	18328	18219	231384	541786
					789,6	--	233722	--	--	40132	
41.											
	Е11-22120 1-0101	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	76	473,3	30,96	35971	2353	1613	31685	73069
					421,12	--	32005	--	--	5412	
42.											
	С123-0201 03-0207	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	26	1102	--	28652	--	28652	--	30944
					--	--	--	--	--	2292	
43.											
	Е11-22080 1-0105 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1674	1225374,32	451607,66	205128	75599	60642	88687	317320
					411513,2	123627,95	68887	20695	--	23505	
44.											
	С121-0501 01-0503	-Заглушка Д215 т. 19мм(27шт)	т	0,1458	208233	--	30360	--	30360	--	32789
					--	--	--	--	--	2429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.	С121-0501 01-0503	-Заглушка Д160 т. 15мм(9шт)	т	0,0216	208233 / --	-- / --	4498 / --	-- / --	4498 / --	-- / 360	4858
46.	Е11-22050 1-0103 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	3	301237,4 / 203312	92929,08 / 25180,63	903712 / 609936	278787 / 75542	14989 / --	678623 / 126587	1708922
47.	Е11-22050 1-0101 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	2	247569,64 / 181304	64869,16 / 17407,3	495139 / 362608	129738 / 34815	2793 / --	393448 / 71087	959675
48.	Е11-04020 1-0801	-Резка труб наружным диаметром 108 мм	резка	4	248,37 / 151,8	53,46 / 22,02	993 / 607	214 / 88	172 / --	591 / 127	1711
49.	Е11-22150 1-0101	-Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	12	5257,34 / 1077,57	1094,18 / 338,07	63088 / 12931	13130 / 4057	37027 / --	16818 / 6392	86298
50.	Е11-22030 1-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,016	379433,26 / 305371	61452,82 / 20730,65	6071 / 4886	983 / 332	202 / --	5165 / 899	12135
51.	С123-0102 01-0145	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	16,064	1134 / --	-- / --	18217 / --	-- / --	18217 / --	-- / 1457	19674
52.	Е11-22150 1-0201	-Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство	км трубопровода	12,058	29780,27 / 5014,26	7918,68 / 3043,92	359090 / 60462	95483 / 36704	203145 / --	96194 / 36423	491707
53.	Е11-06010 1-0101	-Опорные столбики из бетона В7,5	м3	2	30625,94 / 1040,85	Устройство колодцев 1049,56 / 199,61	61252 / 2082	2099 / 399	57071 / --	2258 / 5081	68590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.				20	36660,76	3868,63	733215	77373	573340	87462	886331
	Е11-06070 1-0202	-Заделка отверстий бетоном марки В12,5	м3		4125,1	680,51	82502	13610	--	65654	
55.				0,5	24502,28	3868,63	12251	1934	8254	2187	15593
	Е11-06070 1-0202	-Заделка отверстий асбестоцементным раствором	м3		4125,1	680,51	2063	340	--	1155	
56.				1832	826,44	19,07	1514038	34944	1058086	395289	2062073
	Е11-08010 1-0307 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция колодцев битумная в 2 слоя	м2 поверхности		229,81	2,2	421008	4034	--	152746	
57.				0,0102	443664,28	97737,5	4525	997	204	3636	8815
	Е11-22030 1-0103 Изм. и доп. вып. 10	-Футляр стальной диаметр 108 мм	км трубопровода		325890	34222,3	3324	349	--	653	
58.				10,2408	2513	--	25735	--	25735	--	27794
	С123-0102 01-0186	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	2059	
59.				0,0314	999805,95	465165,24	31394	14606	2538	18448	53830
	Е11-22030 1-0106 Изм. и доп. вып. 10	-Футляр стальной, диаметр 200 мм.	км трубопровода		453832	139630,19	14250	4384	--	3987	
60.				31,5256	5747	--	181178	--	181178	--	195672
	С123-0102 01-0229	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	14494	
61.				0,0122	704732,86	212916,1	8598	2598	699	6060	15830
	Е11-22030 1-0105 Изм. и доп. вып. 10	-Футляр стальной, диаметр 150 мм.	км трубопровода		434520	67222,92	5301	820	--	1173	
62.				12,2488	3745	--	45872	--	45872	--	49541
	С123-0102 01-0218	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	3670	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											3010
63.											
	Е11-22130 1-0101 Изм. и доп. вып. 6	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	95,64	35027,4 / 8479,02	8147,8 / 3101,42	3350162 / 810968	779289 / 296632	1759905 / --	1096524 / 355735	4802420
64.											
	Е11-08020 1-0109 Изм. и доп. вып. 9	-Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	8,94	31906,7 / 5206,25	2078,28 / 396,36	285292 / 46551	18583 / 3544	220158 / --	46589 / 26550	358432
65.											
	С123-0301 01-0303	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	82	19408 / --	-- / --	1591456 / --	-- / --	1591456 / --	-- / 127316	1718772
ИТОГО ПО СМЕТЕ:											44822287
В ТОМ ЧИСЛЕ:			Тенге								
Зарплата рабочих строителей			Тенге				11356610				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				8420768				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					3172240			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				10066779				
Накладные расходы			Тенге				11657961				
Сметная прибыль			Тенге				3320169				

ПЕРЕСЧЕТ ИТОГОВ В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ.

ИТОГО:			44822287,00
ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ	44822287,00 X 2,08 %	932303,57	45754590,57
ИТОГО С ЗИМНИМИ УДОРОЖАНИЯМИ	45754590,57 X 3,096 %	1416562,12	47171152,69
НАЛОГИ,СБОРЫ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	47171152,69 X 2%	943423,10	48114575,79
ИТОГО ПО РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ НА 2019Г, К=1,0498961			50515305,48
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДОК			35360714,00

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС)	12 %	4243285,68
ИТОГО С НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС)		39603999,68

Заказчик:
ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Западно-Казахстанская область, Теректинский район, с.Федоровка, Юбилейная, 20/1
БИН 110140003634
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ29070103KSN2714000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель отдела Исеев Е.Б.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жолаушы - Жол"
Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, с.Жангала, АВТОДОР, 6
БИН/ИИН 090140008480
БИК NURSKZKX
ИИК KZ1584914KZ000300427
АО "Нурбанк"

Руководитель Сертеков С.С.

Технадзор:
ТОО «УралСтройГрад»