Форма 2

Подрядчик **ТОО "Самға"**
Субподрядчик **ТОО"Астана Премиум Строй"**
Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО 3-ЭТАЖНОГО 18-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.БАЙКОНУРОВА 28А**
Объект **ЖИЛОЙ ДОМ**

Акт выполненных работ № 9 за май месяц 2021 г.

Составлен(а) 4 КВАРТАЛ 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ/лист 12/									
		ПОДВАЛ									
		ТИП 1									
1	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство из бетона кл.В25	м2 покрытия	448,8	-982,89	-87,13	-441121	-39104	-269325	-137577	-624994
		НР - 94%; СП - 8%			-295,66	-30,45	-132692	-13666		-46296	
2	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	448,8	-124,86	-3,34	-56037	-1498	-4812	-47187	-111483
		НР - 94%; СП - 8%			-110,80	-1,05	-49727	-472		-8258	
		ТИП 2									
3	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,1	-673,68	-25,97	-8151	-314	-4309	-3452	-12532
		НР - 94%; СП - 8%			-291,56	-11,96	-3528	-145		-928	
		1 ЭТАЖ									
		ТИП 3									
4	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство/рельефная/	м2 покрытия	37,2	4148,17	66,80	154312	2485	113223	37297	206938
		НР - 94%; СП - 8%			1037,74	28,87	38604	1074		15329	
5	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	48,7	124,86	3,34	6081	163	522	5120	12097
		НР - 94%; СП - 8%			110,80	1,05	5396	51		896	
		ТИП 4									
6	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"/гетерогенный/	м2 покрытия	360,6	3447,23	19,25	1243072	6943	1112843	118914	1470946
		НР - 94%; СП - 8%			341,89	8,93	123286	3219		108959	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТИП 5									
7	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/рельефная/	м2 покрытия	30,6	4267,11	68,09	130574	2084	94590	32696	176331
		НР - 94%; СП - 8%			1107,84	28,87	33900	883		13062	
		ТИПОВОЙ ЭТАЖ 2-ОЙ									
		ТИП 3									
8	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	48,7	124,86	3,34	6081	163	522	5120	12097
		НР - 94%; СП - 8%			110,80	1,05	5396	51		896	
		ТИП 4									
9	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"/гетерогенный/	м2 покрытия	360,6	3447,23	19,25	1243072	6943	1112843	118914	1470946
		НР - 94%; СП - 8%			341,89	8,93	123286	3219		108959	
		ТИП 5									
10	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/рельефная/	м2 покрытия	30,6	4267,11	68,09	130574	2084	94590	32696	176331
		НР - 94%; СП - 8%			1107,84	28,87	33900	883		13062	
		ТИПОВОЙ ЭТАЖ 3-ИЙ									
		ТИП 3									
11	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	48,7	124,86	3,34	6081	163	522	5120	12097
		НР - 94%; СП - 8%			110,80	1,05	5396	51		896	
		ТИП 4									
12	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"/гетерогенный/	м2 покрытия	360,6	3447,23	19,25	1243072	6943	1112843	118914	1470946
		НР - 94%; СП - 8%			341,89	8,93	123286	3219		108959	
		ТИП 5									
13	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/рельефная/	м2 покрытия	30,6	4267,11	68,09	130574	2084	94590	32696	176331
		НР - 94%; СП - 8%			1107,84	28,87	33900	883		13062	
		ПЛИНТУС/прим.5,6/									
14	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	231,5	299,43	0,75	69317	174	45272	22512	99176
		НР - 94%; СП - 8%			103,12	0,34	23871	78		7346	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3857499	-10690	3503914	341783	4535227
							364272	-670	--	335944	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3857499				
	Материалы		Тенге				3503917				
	Всего заработная плата		Тенге					363602			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				341786				
		Сметная прибыль	Тенге				335943				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4535228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								381
		Сметная заработная плата	Тенге					363602			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4535228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								381
		Сметная заработная плата	Тенге					363602			
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/лист 1.5/									
		1 ЭТАЖ									
		СТЕНЫ									
15	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм. Выравнивающий слой для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	983,04	1079,21	23,59	1060910	23185	205595	611801	1806528
		НР - 72%; СП - 8%			846,49	17,90	832130	17594		133817	
16	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	983,04	275,51	0,69	270840	681	68607	161493	466919
		НР - 80%; СП - 8%			205,03	0,32	201552	314		34587	
		2 ЭТАЖ									
		СТЕНЫ									
17	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм. Выравнивающий слой для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	868,04	1079,21	23,59	936801	20473	181544	540230	1595193
		НР - 72%; СП - 8%			846,49	17,90	734784	15536		118162	
18	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2	940,24	275,51	0,69	259048	651	65621	154461	446590
		НР - 80%; СП - 8%			205,03	0,32	192776	300		33081	
		3 ЭТАЖ									
		СТЕНЫ									
19	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	817,482	964,96	50,61	788839	41371	268579	409786	1294515
		НР - 80%; СП - 8%			585,81	40,79	478889	33344		95890	
20	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,4	2936,08	31,09	165595	1753	95544	55262	238525
		НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	68298	780		17669	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**873,2**	**618,47**	**4,13**	**540046**	**3610**	**190439**	**278109**	**883607**
		НР - 80%; СП - 8%			**396,24**	**1,88**	**345997**	**1639**		**65452**	
22	**1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**72,2**	**275,51**	**0,69**	**19892**	**50**	**5039**	**11861**	**34293**
		НР - 80%; СП - 8%			**205,03**	**0,32**	**14803**	**23**		**2540**	
23	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**103,86**	**4644,45**	**17,78**	**482372**	**1846**	**261797**	**175664**	**710679**
		НР - 80%; СП - 8%			**2106,00**	**8,19**	**218729**	**851**		**52643**	
24	**1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм. Выравнивающий слой для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**451,194**	**1079,21**	**23,59**	**486935**	**10641**	**94365**	**280804**	**829157**
		НР - 72%; СП - 8%			**846,49**	**17,90**	**381929**	**8075**		**61419**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5011278**	**104262**	**1437130**	**2679471**	**8306006**
							3469887	**78457**	**--**	**615260**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5011278**				
	Материалы		Тенге				**1437129**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3548344**			
		Накладные расходы	Тенге				**2679471**				
		Сметная прибыль	Тенге				**615260**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8306009**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3233**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3548344**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8306009**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3233**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3548344**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12841232**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3834159**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**93572**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**77787**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4941044**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3021254**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**951204**	
		сметная стоимость					12 841 232				
		оборудование					**-**				
		итого сметная стоимость с оборудованием					12 841 232				
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,90%				115 571				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					12 956 803				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	1,70%				220 266				
		Итого с дополнительные затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время					13 177 068				
		непредвиденные работы и затраты 2%	2%				263 541				
		Итого с непредвиденными затратами (2 %)					13 440 610				
		в том числе в тек.ценах к=1,0498961	1,0498961				14 111 244				
		НДС 12%	12%				1 693 349				
		Итого с НДС					15 804 593				
		тендерная скидка	10%				1 580 459				
		ИТОГО					14 224 133,80				

Сдал субподрядчик:

Директор ТОО "Астана Премиум Строй"

_____ Жайлаубаев Н. О.

Принял подрядчик:

Директор ТОО "Самга"

_____ А.Б.Байдильдаев