Заказчик: **ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"**
Подрядчик: **ТОО «Айком Ltd.»**
Договор: **№2 от 2021-01-09**
Строительство объекта: **Строительство инженерно - коммуникационных инфраструктур в селе Жумекен Курмангазинского района Атырауской области.Наружные сети электроснабжения**

(наименование строительства и его адрес)

РЕЕСТР

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

№	Наименование объекта	Общая стоимости работ по договору (с учетам НДС)	Стоимость работ 2021г	Выполнено Июнь	Выполнено Июль	Процентные соотношение (%)
1	Строительство инженерно - коммуникационных инфраструктур в селе Жумекен Курмангазинского района Атырауской области Наружные сети электроснабжения	138 404 705,04	138 404 705,04	31 578 947,37	62 073 663,47	68%

Заказчик

ГУ«Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области»

И.о руководителя отдела _____ Э.Азатов

Технический надзор

Заместитель директора ТОО «Музтау» _____ Боскымбаев Д.Б

Подрядчик

Директор ТОО «Айком Ltd.» _____ А.Жодгеров

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"**
Подрядчик: **ТОО «Айком Ltd.»**

Строительство объекта: **Строительство инженерно - коммуникационных инфраструктур в селе Жумекен Курмангазинского района Атырауской области.Наружные сети электроснабжения**

(наименование строительства и его адрес)

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. Генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор Дата	Дополнительное соглашения №	Дополнительное соглашения Дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№2	2021-01-19						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строителства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базо-вом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материа-лов	другие дополни-тельные расходы		
Всего по стройке:	93 652 610,84	55 422 913,81							6 650 749,66	62 073 663,47
в том числе:										
- **июль 2021 года**		55 422 913,81							6 650 749,66	62 073 663,47
Удержания по договору 5%		2 771 145,69							332 537,48	3 103 683,17
Итого, сумма к перечислению:		52 651 768,12							6 318 212,18	58 969 980,30

Заказчик

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области»

И.о руководителя отдела _____ Э.Азатов

Технический надзор
Заместитель директора ТОО «Музтау» _____ Боскымбаев Д.Б

Подрядчик

Директор ТОО «Айком Ltd.» _____ А.Жәдігеров

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Айком Ltd."**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно - коммуникационных инфраструктур в селе Жумекен Кургамангазинского района Атырауской области.**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2 от 2021-01-19**

Акт выполненных работ за июль месяц 2021 года
(по ресурсному методу)

за **июль 2021 года**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ВЛ-10кВ									
1	С124-040207-1919	Траверса ТМ-3	шт.	151	31902		4817202		4817202	385376	5202578
2	С124-040207-1921	Траверсы ТМ-5	шт.	10	15382		153820		153820	12306	166126
3	С124-040207-1921	Траверса ТМ-6	шт.	27	15382		415314		415314	33225	448539
4	С124-040207-1921	Траверсы ТМ-7	шт.	2	15382		30764		30764	2461	33225
5	С124-040207-1919	Траверса ТМ-8	шт.	2	31902		63804		63804	5104	68908
6	С124-040207-1935	Траверсы стальные ТМ-10	шт.	2	13294		26588		26588	2127	28715
7	С124-040207-1921	Траверсы ТМ-11	шт.	4	15382		61528		61528	4922	66450
8	С121-060209-0201	Надставка ТС-2	т	0,0912	589503		53763		53763	4301	58064

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	м	243	260,69	18,1	63347	4399	8171	37362	108766
					208,96	4,59	50777	1114		8057	
		Итого по разделу: 5. Строительство ВЛ-0,4									29534644,63
		ИТОГО:					51635632	2258890	34435341	2747697	57730433
							2396918	1006098	12544491	3347104	
		В том числе :									34638259,80
		В том числе :									
		Итого в текущих ценах 2019года-60%									23896970,07
		Итого в текущих ценах 2020 года-40%, к = 1,0348515									58535229,87
		итого									55422913,81
		С кооэфицентом скидки и уменшения к-0,94683003606			12 %		6650749,66				62073663,47
		НДС									3103683,17
		Итого с НДС									58969980,30
		Удержания по договору 5%									
		Итого, сумма к перечислению									

Заказчик

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области»

И.о руководителя отдела _____ Э.Азатов

Технический надзор

Эксперт (технический надзор) ТОО «Музтау» _____ Джанизаков Е.А.

Подрядчик

Директор ТОО «Айком Ltd.» _____ А.Жәдігеров

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области",Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Курмангазы, Кушекбаева, дом № 25** — **060340006981**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АЙКОМ Ltd.",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 19 микрорайон, 2 дом, н.п. 4, тел.: 87292301103** — **030440007501**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №2 от 19.01.2021г

Номер документа	Дата составления
51	**23.07.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктуры в с.Жумекен Курмангазинского района Атырауской области" Наружные сети электроснабжения			работа	1	62 073 663,47	62 073 663,47
				Итого	1	x	62 073 663,47

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жәдігеров А.Ә.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.