Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области",Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Курмангазы, Кушекбаева, дом № 25**	**060340006981**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АЙКОМ Ltd.",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 19 микрорайон, 2 дом, н.п. 4, тел.: 87292301103**	**030440007501**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №2 от 19.01.2021г

Номер документа	Дата составления
98	**18.11.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктуры в с.Жумекен Курмангазинского района Атырауской области" Наружные сети электроснабжения			работа	1	15 424 565,12	15 424 565,12
				Итого	1	x	15 424 565,12

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Жәдігеров А.Ә.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / М. Хасанов /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"
Подрядчик ТОО «АЙКОМ Ltd.»
Договор №2 от 2021-01-19
Строительство объекта Строительство инженерно - коммуникационных инфраструктур в селе Жумекен Курмангазинского района Атырауской области. Наружные сети электроснабжения

(наименование строительства и его адрес)

РЕЕСТР

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

№	Наименование объекта	Общая стоимости работ по договору (с учетам НДС)	Стоимость работ 2021г	Выполнено Июнь	Выполнено Июль	Выполнено Август	Выполнено Ноябрь	Процентные соотношение (%)
1	Строительство инженерно - коммуникационных инфраструктур в селе Жумекен Курмангазинского района Атырауской области Наружные сети электроснабжения	138 404 705,04	138 404 705,04	31 578 947,37	62 073 663,47	29 327 529,08	15 424 565,12	100%

Заказчик:ГУ«Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области»

Руководитель отдела _____ **Хасанов М.И**

Технический надзор: ТОО «АЛАШ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ ОБЫРЫНЫНЫҢ ЕГІНТЕСІГІ» РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Региональный представитель _____ **Дюсенбаков Е.А.**

Подрядчик:ТОО «АЙКОМ Ltd.»

Директор _____ **Жәдігеров А.Ә**

: ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"
ник: ТОО «АЙКОМ Ltd.»

льство объекта: Строительство инженерно - коммуникационных инфраструктур в селе Жумекен Курмангазинского района Атырауской области.Наружные сети электроснабжения

(наименование строительства и его адрес)

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. Генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор Дата	Дополнительное соглашения №	Дополнительное соглашения Дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№2	2021-01-19						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге: С начала строителства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1: СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: В отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
Всего по стройке	138 404 705,04	13 771 933,14							1 652 631,98	15 424 565,12
в том числе:										
- **ноябрь 2021 года**		13 771 933,14							1 652 631,98	15 424 565,12
Удержания по договору 5%		688 596,66							82 631,60	771 228,26
Итого, сумма к перечислению:		13 083 336,48							1 570 000,38	14 653 336,86

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области»

Руководитель отдела _____ **Хасанов М.И**

Подрядчик: ТОО«АЙКОМ Ltd.»

Директор _____ **Жәдігеров А.Ә**

Технический надзор: ТОО «Музтау»

Региональный представитель _____ **Джамбаков Е.А.**

Форма 2в пр 3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"АЙКОМ Ltd."**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство инженерно - коммуникационных инфраструктур в селе Жумекен Кургамангазинского района Атырауской области.**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2 от 2021-01-19**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2021 года**

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 2. Установка новых ячеек КВ-02-26 на ПС №70 "Ногайбай" (35/10кВ)									
1	Ц13-080103-3401 Изм. и доп. вып. 9	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 35-10 кВ. Монтаж оборудования		1	136508,59	96985,25	136509	96985	1751	49352	200729
			шт.		37772	30772,44	37772	30772		14869	
2	СКомпания "Энерджи Продактс"Курс в руб.	Камера КСО-298, с вакуумным выключателем ВВУ-СЭЩ-П3-10-20/1000		1	1283482,14		1283482				1283482
			шт						1283482		
		Отпускная цена			1283482		1283482				
		Сметная стоимость оборудования					*1283482*				
3	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка		30	329,53	149,29	9886	4479	1360	3921	14912
			м кабеля		134,9	46,65	4047	1399		1105	
4	С123-060201-0704	Кабели контрольные КВВГ 27х2,5 ГОСТ 1508-78		0,01	2252193		22522		22522		24324
			км							1802	
5	С123-060201-0504	Кабели контрольные КВВГ 14х2,5 ГОСТ 1508-78		0,01	1160916		11609		11609		12538
			км							929	
6	С123-060201-0404	Кабели контрольные КВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78		0,01	816038		8160		8160		8813
			км							653	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 2. Установка новых ячеек КВ-02-26 на ПС №70 "Ногайбай" (35/10кВ)									1472168,05
		Раздел: 3. Опоры 35кВ для перехода водных преград									
7	Е11-010105-0802	Срезка грунта 2 группы в выемках	м3	64	826,39	327,32	52889	20948	48	27143	86435
					498,32	90,72	31892	5806		6403	
8	Е11-010101-0316	Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	611	323,27	306,07	197516	187008	0	41136	257745
					17,2	76,31	10509	46625		19092	
9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	124	160,61	75,18	19915	9322	0	10789	33160
					85,43	35,41	10593	4391		2456	
10	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	665	34,97	34,97	23257	23257	0	6221	31836
					0	12,99	0	8640		2358	
11	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	665	160,61	75,18	106804	49995	0	57858	177835
					85,43	35,41	56810	23548		13173	
12	Е11-330104-0103	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 5 т. Установка	т	19,458	89217,7	45646,6	1735998	888192	0	874190	2819003
					43571,1	12587,65	847806	244930		208815	
13	С121-060505-0108	Унифицированные стальные опоры ВЛ 35кВ	т	9,82	423608		4159831		4159831		4492617
										332786	
14	СПРАЙС	Стойки железобетонные, предварительно напряженные конические для опор воздушных линий электропередач напряжением 35 кВ - 750 кВ, марка СК 22 1-1.3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	353620,54		707241		707241		763820
										56579	
15	Е11-330109-0106	Траверсы на опоре. Установка	т	0,25718	108666,61	69212,18	27947	17800	815	10837	41887
					36285,9	16387,21	9332	4214		3103	
16	С121-060801-0101	Траверсы,хомуты и кронштейн металлические	т	0,25718	463226		119132		119132		128663
										9531	
17	Е11-330106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,2279	5335,4	0	1216	0	0	973	2364
					5335,4	0	1216	0		175	
18	С124-040201-0603	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98		24	1559		37416		37416		40409

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							2993	
19	С124-040201-0103	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98		12	915		10980		10980		11858
			шт.							878	
20	С124-040106-0112	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212V ГОСТ 6490-93		36	4785		172260		172260		186041
			шт.							13781	
21	С124-040201-0216	Ушки двухлапчатые типа У2К-7-16 ГОСТ Р 51177-98		12	1295		15540		15540		16783
			шт.							1243	
22	С124-040201-0702	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98		12	692		8304		8304		8968
			шт.							664	
23	С124-040203-0301	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98		12	3492		41904		41904		45256
			шт.							3352	
24	Е11-330106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную		0,09638	5335,4	0	514	0	0	411	1000
			т		5335,4	0	514	0		74	
25	С124-040106-0112	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212V ГОСТ 6490-93		18	4785		86130		86130		93020
			шт.							6890	
26	С124-040201-0411	Узлы крепления типа КГП-16-3 ГОСТ Р 51177-98		6	1094		6564		6564		7089
			шт.							525	
27	С124-040201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98		6	756		4536		4536		4899
			шт.							363	
28	С124-040202-0111	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-3-5 ГОСТ Р 51177-98		6	1419		8514		8514		9195
			шт.							681	
29	Ц13-080208-0205 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола		70	302,72	62,13	21191	4349	3129	10781	34530
			м		195,9	18,02	13713	1261		2558	
30	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		2,4	269,85	25,3	648	61	148	328	1054
			м		182,84	7,21	439	17		78	
31	С121-050106-1001	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)		0,00312	0		0				0
			т								

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С121-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,00138	456820		630		630	50	681
33	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,2	9751,92 880,6	1721,32 749,5	21454 1937	3787 1649	15730	3335 1983	26773
34	Е11-130701-0401 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня	м3	2,2	41353,8 13398	3714,9 1865,06	90978 29476	8173 4103	53330	23169 9132	123280
35	Е11-070501-0103	Блоки фундамента. Установка	шт. сборных конструкций	8	3985,8 1141,27	1844 716,75	31886 9130	14752 5734	8004	17540 3954	53380
36	СЗавод "ЖБИ Маркет"	Фундамент Ф3-А	шт	8	287792,63		2302341		2302341	184187	2486528
37	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	9,8	1536,66 161,45	28,51 7,42	15059 1582	279 73	13198	1539 1328	17926
38	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	236,02	874,99 281,54	20,15 2,7	206515 66448	4756 637	135312	62389 21512	290417
39	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	7364,92 3589,38	3101,23 1566,67	14730 7179	6202 3133	1349	8250 1838	24818
40	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СК СТ РК 2387-2013	шт.	2	49982		99964		99964	7997	107961
41	С124-040207-1920	Траверсы ТВ250	шт.	2	34912		69824		69824	5586	75410
42	С124-040207-1914	Траверсы ТВ255	шт.	4	58948		235792		235792	18863	254655
43	Ц13-080208-0102 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный. Монтаж оборудования	шт.	4	2010,16 1306	300,65 98,28	8041 5224	1203 393	1614	4044 967	13052
44	С121-130201-0801	Болты Б250-251-252	т	0,02664	1048747		27939		27939	2235	30174

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 3. Опоры 35кВ для перехода водных преград									10691401,52
		ИТОГО:					12163568	1341543	8392921	1214206	14345324,14
							1145619	387325	1283482	967541	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							1283482		
		Итого в текущих ценах 2019года-60%									8607194,48
		Итого в текущих ценах 2020 года-40%, к = 1,0348515									5938112,08
		итого									14545306,57
		С коэфицентом скидки и уменшения к-0,94683003606									13771933,14
		НДС			12 %		1652631,98				
		Итого с НДС									15424565,12
		Удержания по договору 5%									771228,26
		Итого, сумма к перечислению									14653336,86

Заказчик:ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области»

Подрядчик:ТОО «АЙКОМ Ltd.»

Руководитель отдела _____ **Хасанов М.И**

Директор _____ **Жәдігеров А.Ә**

Технический надзор: ТОО «Музтау»

Эксперт (технический надзор) _____ **Досанизаков Е.А**