Заказчик: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Ондасын строй"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство многоквартирных жилых домов с подземным паркингом в 34 микрорайоне города Актау (I-очередь строительства).

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за апрель 2017 г.

| Специфика | Код подрядчика | Договор номер | Источник финансирования дата | Источник финансирования наименование | Организационно-правовая форма код | Организационно-правовая форма наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003.034.431 | | 75 | 04.11.2016 | | | |
| | | 3 | 27.04.2017 | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц без НДС | в отчетном месяце | из графы 1: Строительно-монтажные работы | из них: В отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | дополнительные затраты: на приобр-е матер-в | дополнительные затраты: другие дополн. расходы | Налог на добав- ленную стоимость | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по объекту: | 143 555 902,8 | | | | | | | | 17 226 708,3 | 160 782 611,1 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| за апрель 2017 г. | | 28 195 488,8 | | | | | | | 3 383 458,7 | 31 578 947,4 |
| Удержано 5 % по договору | | 1 409 774,4 | | | | | | | 169 172,9 | 1 578 947,37 |
| Всего к оплате | | 26 785 714,3 | | | | | | | 3 214 285,7 | 30 000 000,0 |

Заказчик: Ақыбаев Қ.С.

Подрядчик: Боранбаев Б.О.

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"
Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с подземным паркингом в 34 мкр. города Актау. (1 очередь) Жилой дом №2.
Договор подряда номер №75 дата 04.11.2016г.
Дополнительное соглашение №3 дата 27.04.2017г

# А К Т
## приемки выполненных работ

за апрель 2017 года

на 2-2-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | **Раздел: ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | |
| 1 | 41 | Е11-150203-0202 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | 3,2 | 954,4 | 61,54 | 3054 | 197 | 1509 | 0,68 | 2 |
| | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 703,14 | 51,66 | 2250 | 165 | 54,8 | 0,05 | 0 |
| 2 | 42 | Е11-061401-0104 | Сооружения емкостные. Железнение поверхности | 3,7 | 336,09 | 0,59 | 1244 | 2 | 646 | 0,29 | 1 |
| | | | м2 поверхности | | 316,82 | 0,33 | 1172 | 1 | 48,5 | 0 | 0 |
| 3 | 43 | Е11-340107-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство | 1,095 | 14817,42 | 973,57 | 16228 | 1066 | 4662 | 4,87 | 5 |
| | | | м2 настила | | 5155,38 | 449,47 | 5646 | 492 | 62,1 | 0,41 | 0 |
| | | | **Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ** | | | | 20526 | | | | |
| | | | **Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ** | | | | | | | | |
| 4 | 94 | Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | 0,5182 | 17354,05 | 688,34 | 8992 | 357 | 4740 | 16,88 | 9 |
| | | | т | | 16390,31 | 249,97 | 8493 | 130 | 48,5 | 0,17 | 0 |
| | | | **Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ** | | | | 8992 | | | | |
| | | | **Раздел: ВЕНТШАХТЫ** | | | | | | | | |
| 5 | 102 | Е11-070512-0109 | Плиты покрытия вентшахт массой до 0,5 т. Установка | 72 | 1081,36 | 547,1 | 77858 | 39392 | 33441 | 0,39 | 28 |
| | | | шт. сборных конструкций | | 407,02 | 239,64 | 29305 | 17254 | 62,1 | 0,22 | 16 |
| 6 | 104 | Е11-070503-0110 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | 108 | 318,76 | 146,45 | 34426 | 15816 | 15065 | 0,15 | 16 |
| | | | шт. сборных конструкций | | 147,46 | 47,14 | 15926 | 5091 | 62,1 | 0,04 | 5 |
| 7 | 106 | Е11-090601-0102 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | 2,195 | 49838,38 | 2023,42 | 109373 | 4441 | 68211 | 46,6 | 102 |
| | | | т конструкций | | 45248,13 | 384,74 | 99300 | 844 | 60,9 | 0,31 | 1 |
| 8 | 107 | С121-060405-0701 # в ценах II квартала 2016 года | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб | 2,195 | 403965,51 | | 886527 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| 9 | 108 | Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4 | Решетка . Окраска масляная, количество окрасок 2 | 59,253 | 732,47 | 0,75 | 43401 | 45 | 23909 | 0,65 | 38 |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 651,59 | 0,43 | 38609 | 25 | 54,8 | 0 | 0 |
| | | | **Итого по разделу: ВЕНТШАХТЫ** | | | | 1151585 | | | | |
| | | | **Раздел: КРОВЛЯ** | | | | | | | | |
| 10 | 112 | Е11-120101-1501 | **Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой** | 888,24 | 558,41 | 14,68 | 496000 | 13040 | 109450 | 0,15 | 138 |
| | | | м2 изолируемой поверхности | | 165,99 | 3,33 | 147436 | 2959 | 56,4 | 0 | 2 |
| 11 | 113 | Е11-120101-1402 | **Покрытия. Утепление керамзитом** | 177,648 | 12227,16 | 1182,56 | 2172130 | 210080 | 382448 | 2,71 | 481 |
| | | | м3 утеплителя | | 2407,29 | 372,73 | 427651 | 66214 | 56,4 | 0,34 | 60 |
| 12 | 114 | Е11-120101-1701 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** | 888,24 | 495,51 | 70,49 | 440131 | 62609 | 142490 | 0,24 | 216 |
| | | | м2 стяжки | | 215,86 | 21,27 | 191733 | 18891 | 56,4 | 0,02 | 17 |
| 13 | 115 | Е11-120101-1702 К=5 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701** | 888,24 | 57,12 | 5,22 | 50734 | 4635 | 5097 | 0 | 4 |
| | | | м2 стяжки | | 4 | 1,64 | 3551 | 1461 | 56,4 | 0 | 0 |
| 14 | 116 | Е11-120101-1501 | **Пароизоляция оклеечная из стеклорубероида по периметру здания. Устройство в один слой** | 196,04 | 579,8 | 14,68 | 113664 | 2878 | 24334 | 0,15 | 30 |
| | | | м2 изолируемой поверхности | | 165,99 | 3,33 | 32540 | 653 | 56,4 | 0 | 1 |
| 15 | 117 | Е11-120101-1701 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (для балконов)** | 73,24 | 495,51 | 70,49 | 36291 | 5162 | 11749 | 0,24 | 18 |
| | | | м2 стяжки | | 215,86 | 21,27 | 15809 | 1558 | 56,4 | 0,02 | 1 |
| 16 | 118 | Е11-120101-1702 К=25 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701** | 73,24 | 285,59 | 26,09 | 20916 | 1911 | 2101 | 0,02 | 2 |
| | | | м2 стяжки | | 19,99 | 8,22 | 1464 | 602 | 56,4 | 0 | 0 |
| 17 | 119 | Е11-120101-1501 | **Кровля из рубероида РКК-350 (для балконов). Устройство в один слой** | 73,24 | 562,58 | 14,68 | 41203 | 1075 | 9038 | 0,15 | 11 |
| | | | м2 изолируемой поверхности | | 165,99 | 3,33 | 12157 | 244 | 56,4 | 0 | 0 |
| 18 | 120 | Е11-120101-0401 | **Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков** | 38,34 | 1405,64 | 28,54 | 53892 | 1094 | 7830 | 0,23 | 9 |
| | | | м примыканий | | 241,7 | 4,28 | 9267 | 164 | 56,4 | 0 | 0 |
| 19 | 123 | Е11-100116-0103 | **Свесы. Антисептирование водными растворами** | 140 | 58,66 | 1,44 | 8213 | 202 | 3916 | 0,04 | 6 |
| | | | м2 | | 40,15 | 0,73 | 5622 | 103 | 59,8 | 0 | 0 |
| 20 | 124 | Е11-100115-0101 | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | 26,517 | 5885,57 | 40,05 | 156068 | 1062 | 19634 | 0,78 | 21 |
| | | | м3 древесины в конструкции | | 766,95 | 20,51 | 20337 | 544 | 59,8 | 0,02 | 0 |
| 21 | 126 | Е11-100115-0201 | **Доски ходовые. Огнезащита** | 47,04 | 205,59 | 1,86 | 9671 | 87 | 1285 | 0,03 | 1 |
| | | | м2 обработанной поверхности | | 28,89 | 0,95 | 1359 | 45 | 59,8 | 0 | 0 |
| 22 | 127 | Е11-100116-0103 | **Доски ходовые. Антисептирование водными растворами** | 47,04 | 58,66 | 1,44 | 2760 | 68 | 1316 | 0,04 | 2 |
| | | | м2 | | 40,15 | 0,73 | 1889 | 34 | 59,8 | 0 | 0 |
| 23 | 136 | С121-090101-9901 # в ценах II квартала 2016 года | **Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92** | 1,4 | 4824,97 | | 6755 | | | | |
| | | | м2 | | | | | | | | |
| 24 | 138 | С121-090404-0201 # в ценах II квартала 2016 года | **Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** | 8 | 338,7 | | 2710 | | | | |
| | | | шт. | | | | | | | | |
| 25 | 139 | С121-090404-0507 # в ценах II квартала 2016 года | **Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86** | 8 | 283,15 | | 2265 | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | | | | | | | | |
| 26 | 140 | С121-090404-1003 # в ценах II квартала 2016 года | Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 | 4 | 2569,99 | | 10280 | | | | |
| | | | пара | | | | | | | | |
| 27 | 143 | Е11-100115-0101 | Конструкции деревянные слухового окна. Огнезащита | 0,784 | 5885,57 | 40,05 | 4614 | 31 | 580 | 0,78 | 1 |
| | | | м3 древесины в конструкции | | 766,95 | 20,51 | 601 | 16 | 59,8 | 0,02 | 0 |
| 28 | 144 | Е11-100116-0103 | Деревянные конструкции слухового окна. Антисептирование водными растворами | 23,6 | 58,66 | 1,44 | 1384 | 34 | 660 | 0,04 | 1 |
| | | | м2 | | 40,15 | 0,73 | 948 | 17 | 59,8 | 0 | 0 |
| 29 | 147 | Е11-100115-0101 | Конструкции деревянные слухового окна. Огнезащита | 0,4688 | 5885,57 | 40,05 | 2759 | 19 | 347 | 0,78 | 0 |
| | | | м3 древесины в конструкции | | 766,95 | 20,51 | 360 | 10 | 59,8 | 0,02 | 0 |
| 30 | 152 | С121-090404-0201 # в ценах II квартала 2016 года | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | 8 | 338,7 | | 2710 | | | | |
| | | | шт. | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: КРОВЛЯ** | | | | 3635150 | | | | |
| | | | **Раздел: ПРОЕМЫ** | | | | | | | | |
| 31 | 179 | Е11-100501-0108 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | 162 | 2055,73 | 125,6 | 333028 | 20347 | 124191 | 1,02 | 166 |
| | | | м2 проемов | | 1019,69 | 70,31 | 165189 | 11389 | 59,8 | 0,07 | 11 |
| 32 | 182 | С121-090201-0404 # в ценах II квартала 2016 года | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 | 174,25423 | 14067,93 | | 2451396 | | | | |
| | | | м2 | | | | | | | | |
| 33 | 183 | Е11-100501-0401 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | 276 | 577,72 | 3,6 | 159452 | 994 | 42509 | 0,21 | 58 |
| | | | п/м | | 205,75 | 2,03 | 56788 | 561 | 59,8 | 0 | 1 |
| | | | **Итого по разделу: ПРОЕМЫ** | | | | 2943876,31 | | | | |
| | | | **Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 40 | 207 | Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | 1729,09 | 1106,22 | 65,04 | 1912755 | 112459 | 916951 | 0,74 | 1280 |
| | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 792,45 | 53,79 | 1370219 | 93013 | 54,8 | 0,06 | 96 |
| 42 | 215 | Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 4 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | 2704,36 | 925,3 | 61,54 | 2502357 | 166434 | 1224208 | 0,65 | 1758 |
| | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 672,12 | 51,66 | 1817653 | 139698 | 54,8 | 0,05 | 144 |
| 43 | 219 | Е11-150213-0101 | Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов | 1094,48 | 6489,23 | 184,83 | 7102332 | 202292 | 2060933 | 2,25 | 2465 |
| | | | м2 | | 2657,43 | 157,31 | 2908506 | 172176 | 54,8 | 0,14 | 157 |
| 44 | 221 | Е11-150213-0105 | Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов. Добавлять при необходимости | 1094,48 | 55,3 | 0,02 | 60521 | 20 | 27638 | 0,04 | 45 |
| | | | м2 | | 40,1 | 0 | 43891 | 0 | 54,8 | 0 | 0 |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 224 | Е11-080701-0102 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка | 1094,48 | 624,15 | 1,38 | 683119 | 1515 | 277304 | 0,43 | 476 |
| | | | м2 вертикальной проекции | | 427,72 | 0,77 | 468134 | 840 | 50,8 | 0 | 1 |
| | | | **Итого по разделу: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | 12261084 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: РАЗНОЕ** | | | | | | | | |
| 46 | 260 | Е11-110101-1303 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.50мм. Устройство | 68,06 | 1728,93 | 104,83 | 117671 | 7135 | 17411 | 0,26 | 18 |
| | | | м2 покрытия | | 246,76 | 40,74 | 16794 | 2773 | 60,9 | 0,03 | 2 |
| 47 | 261 | Е11-060101-0115 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | 25 | 20447,66 | 982,53 | 511192 | 24563 | 47676 | 1,79 | 45 |
| | | | м3 | | 1738,07 | 319,17 | 43452 | 7979 | 48,5 | 0,29 | 7 |
| | | | **Итого по разделу: РАЗНОЕ** | | | | 628863 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 20 650 076 | | | | |
| | | | | | | | 7 964 051 | | | | |
| | | | **Накладные расходы :** | | | | | | | | |
| | | | **Всего накладных расходов:** | | | | 6 127 252 | | | | |
| | | | **Итого с накладными** | | | | 26 777 328 | | | | |
| | | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты :** | | | | | | | | |
| | | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | 26 777 328 | | | | |
| | | | **Итого с временными, 0,9 %** | | | | 27 018 324 | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями, 0,462 %** | | | | 27 143 149 | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 27 143 149 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах, к = 1,03877** | | | | 28 195 489 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | 3 383 458,7 | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | 31 578 947,4 | | | | |
| | | | **Всего:** | | | | 31 578 947,4 | | | | |
| | | | *Удержано 5%* | | | | *1 578 947,37* | | | | |
| | | | *Всего к оплате* | | | | *30 000 000,0* | | | | |

ПРИНЯЛ Руководитель Гу "Актауский городской отдел строительства" Ақыбаев Қ.С.
(должность) (подпись)

СДАЛ Директор ТОО "Ондасын Строй" Боранбаев Б.О.
(должность) (подпись)

ТЕХНАДЗОР Инженер по техническому надзору ТОО "Маңғыстау Инжиниринг" Абиш М.
(должность) (подпись)