Счет-фактура № 75 от 19 июля 2017 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0010265, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677, в банке АО Нурбанк, БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №75 от 04.11.2016 год

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440009800, Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140009015, ГУ Актауский городской отдел строительства

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Актауский городской отдел строительства

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015,

ИИК получателя: KZ27070103KSN4306000, в банке ГУ Департамент Казначейства по Мангистауской области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоквартирных жилых домов с подземным паркингом в 34 микрорайоне г.Актау	шт	1	69 320 037,12	69 320 037,12	12%	8 318 404,45	77 638 441,57		
Всего по счету:					**69 320 037,12**		**8 318 404,45**	**77 638 441,57**		

Руководитель: Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Актауский городской отдел строительства** ИИН/БИН **050140009015**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, тел.: 41-28-04** **060440009800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №75 от 04.11.2016 год

Номер документа	Дата составления
75	19.07.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многоквартирных жилых домов с подземным паркингом в 34 микрорайоне г.Актау			шт	1	77 638 441,57	77 638 441,57
				Итого	1	x	77 638 441,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.07.2017

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Ондасын строй"

Наименование строительства и его адрес:

Строительство многоквартирных жилых домов с подземным паркингом в 34 микрорайоне города Актау (I-очередь строительства).

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2017 г.

Специфика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование
003.034.431		75	04.11.2016				
		3	27.04.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав- ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы	из них			на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по объекту:	233 552 631,6								28 026 315,8	261 578 947,4
в том числе:										
за июль 2017 г.		69 320 037,1							8 318 404,5	77 638 441,57
Удержано 5 % по договору		3 466 001,9							415 920,2	3 881 922,1
Всего к оплате		65 854 035,3							7 902 484,2	73 756 519,5

Заказчик: Ақыбаев Қ.С.

Подрядчик: Боранбаев Б.О.

Заказчик: "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с подземным паркингом в 34 мкр. города Актау. (1 очередь)

Жилой дом №2.

Договор подряда номер №75 дата 04.11.2016г.

Дополнительное соглашение №3 дата 27.04.2017г

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
14	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	454,5	141,58	53,16	64348	24161	35543	0,11	49
		м3 уплотненного грунта		88,42	28,78	40187	13079	59,1	0,03	12
		ПРИЯМОК ТЕПЛОПУНКТА								
37	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.50мм. Устройство	2,88	1728,93	104,83	4979	302	737	0,26	1
		м2 покрытия		246,76	40,74	711	117	60,9	0,03	--
38	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	2,8	35223,39	3529,76	98625	9883	25337	12,49	35
		м3		13375,29	1569,24	37451	4394	48,5	1,25	3
39	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	7,2	779,94	11,07	5616	80	1123	0,21	2
		м2 поверхности		229,80	2,19	1655	16	50,8	--	--
40	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	0,5	559,91	21,01	280	11	118	0,36	--
		м2 стяжки		322,07	12,33	161	6	60,9	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			173848		62858		
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
45	11-080301-0201 РСНБ РК 2015	Стены наружные толщ. 390мм, 190мм из камней известняковых при высоте этажа до 4 м. Кладка обычная	199,294	5885,72	1283,21	1172989	255736	391376	3,13	3129
		м3 кладки		2831,65	405,62	564331	80838	50,8	0,37	370
46	11-080301-0201 РСНБ РК 2015	Стены балконов толщ. 390мм из камней известняковых при высоте этажа до 4 м. Кладка обычная	36,204	5885,72	1283,21	213087	46457	71098	3,13	567
		м3 кладки		2831,65	405,62	102517	14685	50,8	0,37	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	11-080301-0201 РСНБ РК 2015	Стены балконов толщ. 100мм из камней известняковых при высоте этажа до 4 м. Кладка обычная	13,14	5885,72	1283,21	77338	16861	25805	3,13	41
		м3 кладки		2831,65	405,62	37208	5330	50,8	0,37	5
48	11-080301-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутренние толщ. 390мм из камней известняковых при высоте этажа до 4 м. Кладка обычная	146,656	5885,72	1283,21	863176	188190	288005	3,13	2295
		м3 кладки		2831,65	405,62	415278	59487	50,8	0,37	271
49	11-080301-0201 РСНБ РК 2015	Перегородки толщ. 100мм из камней известняковых при высоте этажа до 4 м. Кладка обычная	175,52	5885,72	1283,21	1033062	225229	344688	3,13	549
		м3 кладки		2831,65	405,62	497011	71194	50,8	0,37	65
52	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	15,15	21886,89	1525,98	331586	23119	47273	3,72	282
		м3 кладки		3657,76	482,35	55415	7308	50,8	0,44	33
53	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	218,8	3589,80	142,54	785448	31188	174651	1,21	1323
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1174,90	45,06	257068	9859	50,8	0,04	45
54	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка в техподполье	4,75	3589,80	142,54	17052	677	3792	1,21	29
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1174,90	45,06	5581	214	50,8	0,04	1
55	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,20748	359853,36	904,68	74662	188	24689	198,00	41
		т		204737,94	450,78	42479	94	48,5	0,36	--
56	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены (в техподполье). Армирование кладки	0,128	203759,34	1410,79	26081	181	5002	56,40	7
		т металлических изделий		56887,86	591,98	7282	76	50,8	0,54	--
57	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Простенки. Армирование кладки	0,292	203759,34	1410,79	59498	412	11411	56,40	16
		т металлических изделий		56887,86	591,98	16611	173	50,8	0,54	--
58	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Соединение кладки из камня ракушечника с кирпичной. Армирование кладки	0,645	203759,34	1410,79	131425	910	25205	56,40	36
		т металлических изделий		56887,86	591,98	36693	382	50,8	0,54	--
		ПЕРЕМЫЧКИ 1-5 ЭТАЖЕЙ								
65	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	186	318,76	146,45	59289	27240	25945	0,15	137
		шт. сборных конструкций		147,46	47,14	27428	8768	62,1	0,04	40
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4844693		1438939		
		ПЕРЕКРЫТИЕ 1-4 ЭТАЖЕЙ								
78	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	19	3157,44	568,32	59991	10798	27383	1,74	167
		шт. сборных конструкций		1841,96	177,59	34997	3374	62,1	0,16	16
79	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	90	4807,02	764,71	432632	68824	200392	2,66	1192
		шт. сборных конструкций		2883,39	241,40	259505	21726	62,1	0,22	99
		ПЕРЕКРЫТИЕ 5 ЭТАЖА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	8	3157,44	568,32	25260	4547	11530	1,74	63
		шт. сборных конструкций		1841,96	177,59	14736	1421	62,1	0,16	6
86	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	21	4807,02	764,71	100947	16059	46758	2,66	277
		шт. сборных конструкций		2883,39	241,40	60551	5069	62,1	0,22	23
91	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	0,01484	317166,90	8275,87	4707	123	2109	170,00	13
		т стальных элементов		197636,90	1173,00	2933	17	62,1	1,07	--
92	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	0,26	27730,75	1552,25	7210	404	1428	8,21	11
		м3		8072,65	461,73	2099	120	48,5	0,42	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			630747		289600		
		РАЗДЕЛ 6.ВЕНТШАХТЫ								
100	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	32	23417,56	1387,26	749362	44392	109448	4,38	701
		м3 кладки		4145,36	438,50	132652	14032	50,8	0,40	64
		РЕШЕТКА Р-2 (8шт)								
109	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,06112	49838,38	2023,42	3046	124	1900	46,60	3
		т конструкций		45248,13	384,74	2766	24	60,9	0,31	--
110	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,06112	403965,51	--	24690	--	1047	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			777098		112395		
		РАЗДЕЛ 8.ПОЛЫ								
		ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
155	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	775,56	3457,87	209,66	2681782	162601	396803	0,53	408
		м2 покрытия		493,51	81,48	382750	63195	60,9	0,03	26
156	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	62,0448	21399,79	4,39	1327746	272	190372	3,66	227
		м3 подстилающего слоя		3404,02	--	211202	--	60,9	--	--
157	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	775,56	956,53	71,37	741849	55351	207065	0,36	280
		м2 покрытия		326,59	30,09	253290	23340	60,9	0,03	22
158	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	775,56	-191,73	-6,19	-148698	-4799	-17386	-0,02	-16
		м2 покрытия		-18,82	-3,69	-14594	-2862	60,9	--	-1
		ТИП 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	154,642	13791,15	1226,64	2132691	189690	464550	3,44	532
		м3 изоляции		3340,21	470,77	516536	72801	60,9	0,45	70
161	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	3092,84	559,91	21,01	1731706	64991	729981	0,36	1101
		м2 стяжки		322,07	12,33	996099	38140	60,9	0,01	39
162	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	3092,84	121,84	7,10	376833	21957	39616	0,01	27
		м2 стяжки		7,96	4,08	24623	12613	60,9	--	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			8843909		2011001		
		РАЗДЕЛ 9.ПРОЕМЫ								
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ								
180	21-090201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	162	15650,97	--	2535457	--	107503	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
181	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	280,8	2422,03	126,10	680106	35408	234943	1,11	312
		м2 проемов		1108,06	69,43	311144	19496	59,8	0,07	19
		РАЗДЕЛ 10.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		СТЕНЫ								
207	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	7046,43	1106,22	65,04	7794902	458300	3736792	0,74	6494
		м2 оштукатуриваемой поверхности		792,45	53,79	5583943	379027	54,8	0,06	486
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			11010465		4079238		
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД								
		ВОДОПРОВОД В1								
6	23-010501-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	230	92,86	--	21358	--	906	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	23-010501-1302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	90	80,72	--	7265	--	308	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	23-010501-1304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	90	155,02	--	13952	--	592	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	23-010501-1306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	50	225,09	--	11255	--	477	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	30	569,76	--	17093	--	725	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ								
12	23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	60	512,39	--	30743	--	1304	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	23-040702-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	12	658,35	--	7900	--	335	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	23-010501-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	230	92,86	--	21358	--	906	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	23-010501-1302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	90	80,72	--	7265	--	308	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	23-010501-1304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	90	155,02	--	13952	--	592	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	70	569,76	--	39883	--	1691	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	120	512,39	--	61487	--	2607	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	23-040702-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	12	1201,31	--	14416	--	611	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	23-010701-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	620	262,42	--	162700	--	6898	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	23-010701-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	230	499,00	--	114770	--	4866	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	23-010701-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	100	681,54	--	68154	--	2890	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	23-010701-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	40	1069,47	--	42779	--	1814	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ								
55	23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	192	512,39	--	98379	--	4171	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	23-040702-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	12	658,35	--	7900	--	335	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	ТПРАЙСТОО "Водолей"	Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые СХВ15	60	2569,98	--	154199	--	6538	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	23-030102-1243 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	60	2989,95	--	179397	--	7606	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	23-030102-1233 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеситель для моек однорукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	60	3279,63	--	196778	--	8343	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
68	23-030102-1226 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	60	4054,17	--	243250	--	10314	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1536233		65137		
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ								
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ								
70	23-030102-0908 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	60	3197,77	--	191866	--	8135	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	23-030102-1105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600мм ГОСТ 23695-94	60	3072,96	--	184378	--	7818	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	60	7705,91	--	462355	--	19604	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
76	23-030102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96	60	40148,10	--	2408886	--	102137	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА К1								
78	23-010604-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	150	449,25	--	67388	--	2857	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	23-010604-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	300	731,48	–	219444	--	9304	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
82	23-020403-0407 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	240	345,48	–	82915	--	3516	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
83	23-020403-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	92	91,14	--	8385	--	356	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
84	23-020403-0707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	92	458,50	–	42182	--	1789	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
85	23-020403-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	60	138,51	–	8311	--	352	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
86	23-020403-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110x50x50 ГОСТ 32414-2013	60	942,84	–	56570	--	2399	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
87	23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	36	1075,84	–	38730	--	1642	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
88	23-020403-1808 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	78	129,38	–	10092	--	428	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
89	23-020403-1406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	60	131,73	--	7904	--	335	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	23-020403-0606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013								
		шт.	28	578,73	–	16204	–	687	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
91	11-161201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм								
		сальник	4	2592,30	–	10369	–	6585	2,36	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2440,31	–	9761	–	60,4	–	–
						3815979		167944		
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ								
3	23-041008-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002								
		шт.	200	6415,00	–	1283000	–	54399	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
4	23-041006-2201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005								
		шт.	200	6062,20	–	1212440	–	51407	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
5	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "Вента Комплект"	Радиаторный терморегулятор RTD 3640								
		шт	200	5758,81	–	1151762	–	48835	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
14	23-040501-0229 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005								
		шт.	24	1258,09	–	30194	–	1280	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
15	23-040501-0230 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005								
		шт.	8	2078,86	–	16631	–	705	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ (ТЕХПОДПОЛЬЕ)								
19	21-110203-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-100 ГОСТ 10499-95								
		м3	6,15	5861,83	–	36050	–	1529	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
21	21-050112-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 0,8 мм ГОСТ 21631-76								
		кг	202,5	696,25	–	140991	–	5978	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "Вента Комплект"	Теплосчетчик Ду20 "Карат-Комплект МБ" в комплекте с тройником с термодатчиком	60	66183,35	--	3971001	--	168370	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	248	637,71	--	158152	--	6706	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	36	470,37	--	16933	--	718	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8017154		339927		
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ								
28	23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	4	15130,51	--	60522	--	2566	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	1094,74	--	8758	--	371	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	23-040502-0808 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	2	4230,75	--	8462	--	359	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	23-020103-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	4	1003,21	--	4013	--	170	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	4	25159,14	--	100637	--	4267	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	8	1550,92	--	12407	--	526	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Термометры прямые в оправе шт.	8	1288,42 --	-- --	10307 --	-- --	437 --	-- --	-- --
39	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "Клеопатра ЛТД и К"	Регулятор даления диам. 25, Ру1,6МПа УРРД-М шт	2	11517,62 --	-- --	23035 --	-- --	977 --	-- --	-- --
43	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "Caspian Troy Company"	Кран трехходовой 14М1-16 шт	18	2088,64 --	-- --	37596 --	-- --	1594 --	-- --	-- --
48	ТПРАЙС-ЛИСТГК "Новые технологии"	Теплосчетчик Карат-РС Ду50 открытая система в комплекте с тройником с термодатчиком комплект	2	112657,82 --	-- --	225316 --	-- --	9553 --	-- --	-- --
49	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) т	0,01	123330,26 --	-- --	1233 --	-- --	52 --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			492286		20872		
		РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		СИСТЕМА ВЕ1								
51	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Летекс"	Решетка вентиляционная пластмассовая тип РВП 2/250х250/ шт	30	3658,99 --	-- --	109770 --	-- --	4654 --	-- --	-- --
		СИСТЕМА ВЕ2								
53	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Летекс"	Решетка вентиляционная пластмассовая тип РВП 2/250х250/ шт	30	3658,99 --	-- --	109770 --	-- --	4654 --	-- --	-- --
		СИСТЕМА ВЕ3								
55	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Летекс"	Решетка вентиляционная пластмассовая тип РВП 2/250х250/ шт	30	3658,99 --	-- --	109770 --	-- --	4654 --	-- --	-- --
		СИСТЕМА ВЕ4								
58	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Летекс"	Решетка вентиляционная пластмассовая тип РВП 2/250х250/ шт	30	3658,99 --	-- --	109770 --	-- --	4654 --	-- --	-- --
61	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Летекс"	Решетка вентиляционная пластмассовая тип РВП 2/250х250/ шт	30	3658,99 --	-- --	109770 --	-- --	4654 --	-- --	-- --
		СИСТЕМА ВЕ6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Летекс"	Решетка вентиляционная пластмассовая тип РВП 2/250х250/	30	3658,99	--	109770	--	4654	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			658620		27924		
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
2	51-080401-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	2	171283,00	--	342566	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	51-080401-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	2	80360,00	--	160720	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	Прайс-листТОО "ВЭЛС"	Щиток этажный распределительный на три квартиры с автоматическим выключателем стояка, со счетчиками активной энергии на каждую квартиру с автоматическими выключателями распределения ЩЭ-8801-0311-023 УХЛ4	20	50952,59	--	1019052	--	43208	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
13	23-070101-0326 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Светильники потолочные, тип НПП03-100-103 IP65 ГОСТ 17677-82	4	1313,69	--	5255	--	223	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	23-070101-0816 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Светильники, тип НБП01-60-033 IP53 ГОСТ 17677-82	54	575,62	--	31083	--	1318	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	23-070219-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	480	137,72	--	66106	--	2803	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	180	166,37	--	29947	--	1270	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	180	189,84	--	34171	--	1449	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	23-070218-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	14	169,37	--	2371	--	101	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	23-070220-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	540	227,52	--	122861	--	5209	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	23-070218-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	60	704,97	--	42298	--	1793	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	53,8	549,78	--	29578	--	1254	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	914	37,14	--	33946	--	1439	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	23-070202-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	28	373,41	--	10455	--	443	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	200	361,72	35,87	72344	7174	28988	0,26	52
		м		278,43	12,06	55686	2413	42,8	0,01	2
25	13-080206-1705 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	80	1025,19	117,24	82015	9379	35022	0,78	62
		м		835,29	48,51	66823	3881	42,8	0,04	3
27	23-010101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	200	324,76	--	64952	--	2754	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	23-010101-0218 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	80	1344,14	--	107531	--	4559	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1	176841,97	--	176842	--	7498	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
32	23-060128-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,6	274701,90	--	164821	--	6988	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
33	23-060128-0945 РСНБ РК 2015 в ценах II	Кабели силовые ВВГ 4х70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	0,6	6328933,50	--	3797360	--	161008	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
34	23-060903-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	7	94034,97	--	658245	--	27910	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7054519		335237		
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
4	23-010201-0136 РСНБ РК 2015 в ценах II	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	18,6	351,58	--	6539	--	277	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "Stroy Gas"	Кран проходной муфтовый пробковый Ду20 Ру-0,01МПа 11б12бк	12	1289,29	--	15471	--	656	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "Stroy Gas"	Кран проходной муфтовый пробковый Ду15 Ру-0,01МПа 11б12бк	30	1031,43	--	30943	--	1312	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	23-090101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	60	37581,43	--	2254886	--	95607	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "Stroy Gas"	Счетчик газовый бытовой с диапазоном расхода 0,04-1,6м3/ч "Вектор-С П1,6	60	10314,29	--	618857	--	26240	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2926696		124092		
		РАЗДЕЛ 1.ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
2	23-080102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTP-RG-1402GC-W: Rev. B, 1 порт PON(SC), 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T, 1xUSB, 2xFXS, 1xRF, WiFi (802.11n, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)	6	71431,98	--	428592	--	18172	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ПрайсТОО "Казцентрэлектро провод"	Бокс оптический настенный ШКОН-П-8-SC	20	7391,91	--	147838	--	6268	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	ПрайсТОО "Казцентрэлектро провод"	Разветвитель РО-1х4-PLC-SM/0,9-1,0м-SC/APC	20	8509,29	--	170186	--	7216	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	ПрайсТОО "Казцентрэлектро	Розетка абонентская оптическая SNR-FTB-02S	60	1203,33	--	72200	--	3061	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	23-021104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	96,864387	395,76	--	38335	--	1625	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	ПрайсТОО "Lines of	Кабель оптический монтажный FO-D-IN/OUT-9-8-HFFR	280	705,67	--	197587	--	8378	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1054738		44721		

		Итого прямые затраты				51 836 984				
		Накладные расходы				9 119 884				
		Сметная прибыль 8%				4 876 549				
		ВСЕГО:				**65 833 418**				
		Итого с временными, 0,9 %				66 425 918				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,462 %				66 732 806				
		ИТОГО:				**66 732 806**				
		Итого в текущих ценах, к = 1,03877				**69 320 037,1**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				8 318 404,5				
		Итого с НДС				77 638 441,57				
		Всего:				**77 638 441,57**				
		Удержано 5%				***3 881 922,1***				
		Всего к оплате				***73 756 519,5***				

ПРИНЯЛ Руководитель Гу "Актауский городской отдел строительства" Ақыбаев Қ.С.
(должность) (подпись)

СДАЛ Директор ТОО "Ондасын Строй" Боранбаев Б.О.
(должность) (подпись)

ТЕХНАДЗОР Инженер по техническому надзору ТОО "Маңғыстау Инжиниринг" Абиш М.
(должность) (подпись)