Заказчик: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Ондасын строй"

Наименование строительства и его адрес:

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2017 г.

Специфика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Организационно-правовая форма код	Организационно-правовая форма наименование
003.034.431		75	04.11.2016			
		3	27.04.2017			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы	из них			на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по объекту:	358 580 340,0								43 029 640,8	401 609 980,8
в том числе:										
за октябрь 2017 г.		125 027 708,7							15 003 325,0	140 031 033,70
Удержано 5 % по договору		6 251 385,4							750 166,3	7 001 551,7
Всего к оплате		118 776 323,2							14 253 158,8	133 029 482,0

Заказчик: **Ақыбаев Қ.С.**

Подрядчик: **Боранбаев Б.О.**

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство многоквартирных жилых домов с подземным паркингом в 34 мкр. города Актау. (1 очередь)**

Договор подряда номер №75 дата 04.11.2016г.

Дополнительное соглашение №3 дата 27.04.2017г

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Общестроительные работы.АС					
44	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетка приямка. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой	0,6183		732,47	453
		Накладные расходы	%	--		403,51	249
		Сметная прибыль	%	8		90,88	56
		Сметная стоимость:				1226,85	759
111	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетка . Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой	1,6502		732,47	1209
		Накладные расходы	%	--		403,51	666
		Сметная прибыль	%	8		90,88	150
		Сметная стоимость:				1226,85	2025
122	11-100104-0201 РСНБ РК 2015	**Свесы. Подшивка досками обшивки**	м2 потолков	140,0000		2654,16	371583
		Накладные расходы	%	--		439,78	61569
		Сметная прибыль	%	8		247,51	34652
		Сметная стоимость:				3341,45	467803
125	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	**Доски ходовые. Укладка**	м ходов	156,8000		74,69	11711
		Накладные расходы	%	--		24,94	3911

		Сметная прибыль	%	8		7,97	1250
		Сметная стоимость:				**107,60**	**16871**
131	**11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Свесы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой**	**140,0000**		**814,86**	**114080**
		Накладные расходы	%	--		421,60	59023
		Сметная прибыль	%	8		98,92	13848
		Сметная стоимость:				**1335,37**	**186951**
		ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ					
132	**11-120101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**148,0400**		**81,04**	**11998**
		Накладные расходы	%	--		41,44	6134
		Сметная прибыль	%	8		9,80	1451
		Сметная стоимость:				**132,28**	**19582**
134	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Ограждение кровли . Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой**	**43,1076**		**732,47**	**31575**
		Накладные расходы	%	--		403,51	17394
		Сметная прибыль	%	8		90,88	3918
		Сметная стоимость:				**1226,85**	**52887**
		СЛУХОВОЕ ОКНО					
135	**11-100106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**4,0000**		**11113,89**	**44456**
		Накладные расходы	%	--		4327,27	17309
		Сметная прибыль	%	8		1235,29	4941
		Сметная стоимость:				**16676,46**	**66706**
137	**11-150501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окна в два переплета, открывающиеся в одну сторону. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	**м2 площади проемов по наружному**	**1,4000**		**1005,17**	**1407**
		Накладные расходы	%	--		272,63	382
		Сметная прибыль	%	8		102,22	143
		Сметная стоимость:				**1380,03**	**1932**
141	**11-100102-0601 РСНБ РК 2015 прим.**	**Окна слуховые. Обшивка декоративной рейкой**	**м2 обшивки стен (за вычетом**	**16,8000**		**2091,41**	**35136**
		Накладные расходы	%	--		314,99	5292

		Сметная прибыль	%	8		192,51	3234
		Сметная стоимость:				**2598,91**	**43662**
142	**11-100102-0601 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Обшивка фасада досками обшивки**	**м2 обшивки стен (за**	**33,2000**		**2091,41**	**69435**
		Накладные расходы	%	--		314,99	10458
		Сметная прибыль	%	8		192,51	6391
		Сметная стоимость:				**2598,91**	**86284**
145	**11-120101-0706 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	**м2 кровли**	**14,0000**		**3459,71**	**48436**
		Накладные расходы	%	--		1015,45	14216
		Сметная прибыль	%	8		358,01	5012
		Сметная стоимость:				**4833,17**	**67664**
		БЛОК ЛК-1					
146	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в**	**0,4688**		**56582,10**	**26526**
		Накладные расходы	%	--		16034,11	7517
		Сметная прибыль	%	8		5809,30	2723
		Сметная стоимость:				**78425,50**	**36766**
148	**11-100104-0201 РСНБ РК 2015**	**Люк. Подшивка досками обшивки**	**м2 потолков**	**3,2973**		**2654,16**	**8752**
		Накладные расходы	%	--		439,78	1450
		Сметная прибыль	%	8		247,51	816
		Сметная стоимость:				**3341,45**	**11018**
149	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Люк ЛК. Огнезащита**	**м2 обработанно**	**3,2973**		**205,59**	**678**
		Накладные расходы	%	--		27,32	90
		Сметная прибыль	%	8		18,63	61
		Сметная стоимость:				**251,54**	**829**
150	**11-100116-0103 РСНБ РК 2015**	**Люк ЛК. Антисептирование водными растворами**	**м2 покрытия**	**3,2973**		**58,66**	**193**
		Накладные расходы	%	--		27,97	92
		Сметная прибыль	%	8		6,93	23
		Сметная стоимость:				**93,57**	**309**
151	**11-100107-0607 РСНБ РК 2015**	**Люк ЛК. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон**	**м2 проемов**	**15,2000**		**5459,54**	**82985**
		Накладные расходы	%	--		1148,06	17451

		Сметная прибыль	%	8		528,61	8035
		Сметная стоимость:				**7136,21**	**108470**
		ВОДОСТОЧНЫЕ СТОЯКИ И ВОДООТВОД					
153	**11-120101-0902 РСНБ РК 2015**	**Желоба подвесные. Устройство**	**м желобов**	**192,0000**		**1437,21**	**275944**
		Накладные расходы	%	--		221,36	42501
		Сметная прибыль	%	8		132,69	25476
		Сметная стоимость:				**1791,25**	**343920**
154	**11-120101-0901 РСНБ РК 2015**	**Желоба настенные. Устройство**	**м желобов**	**148,0400**		**3772,16**	**558431**
		Накладные расходы	%	--		610,34	90354
		Сметная прибыль	%	8		350,60	51903
		Сметная стоимость:				**4733,10**	**700688**
		ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ					
155	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**775,5600**		**3457,87**	**2681782**
		Накладные расходы	%	--		511,63	396803
		Сметная прибыль	%	8		317,56	246287
		Сметная стоимость:				**4287,06**	**3324872**
159	**11-110101-3902 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	**853,1160**		**134,45**	**114703**
		Накладные расходы	%	--		78,36	66847
		Сметная прибыль	%	8		17,02	14524
		Сметная стоимость:				**229,83**	**196073**
163	**11-110101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения**	**м2 покрытия**	**3092,8400**		**2244,01**	**6940351**
		Накладные расходы	%	--		227,55	703764
		Сметная прибыль	%	8		197,72	611529
		Сметная стоимость:				**2669,28**	**8255644**
164	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**3402,1240**		**255,91**	**870623**
		Накладные расходы	%	--		74,56	253654
		Сметная прибыль	%	8		26,44	89942
		Сметная стоимость:				**356,90**	**1214218**
		ТИП 2					

165	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**197,4000**	**559,91**	**110526**
		Накладные расходы	%	--	236,02	46591
		Сметная прибыль	%	8	63,67	12569
		Сметная стоимость:			**859,61**	**169686**
166	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=3**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**197,4000**	**182,76**	**36077**
		Накладные расходы	%	--	19,21	3793
		Сметная прибыль	%	8	16,16	3190
		Сметная стоимость:			**218,13**	**43059**
167	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой**	**197,4000**	**1186,40**	**234195**
		Накладные расходы	%	--	395,61	78094
		Сметная прибыль	%	8	126,56	24983
		Сметная стоимость:			**1708,57**	**337272**
168	**11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой**	**197,4000**	**787,78**	**155507**
		Накладные расходы	%	--	241,54	47679
		Сметная прибыль	%	8	82,35	16255
		Сметная стоимость:			**1111,66**	**219442**
169	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**197,4000**	**559,91**	**110526**
		Накладные расходы	%	--	236,02	46591
		Сметная прибыль	%	8	63,67	12569
		Сметная стоимость:			**859,61**	**169686**
170	**11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**197,4000**	**2730,46**	**538993**
		Накладные расходы	%	--	804,87	158882
		Сметная прибыль	%	8	282,83	55830
		Сметная стоимость:			**3818,16**	**753704**
171	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**217,1400**	**497,49**	**108026**
		Накладные расходы	%	--	183,91	39934
		Сметная прибыль	%	8	54,51	11837
		Сметная стоимость:			**735,92**	**159797**

ТИП 3

172	**11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**261,6000**		**2730,46**	**714288**
		Накладные расходы	%	--		804,87	210554
		Сметная прибыль	%	8		282,83	73987
		Сметная стоимость:				**3818,16**	**998830**
173	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**287,7600**		**497,49**	**143159**
		Накладные расходы	%	--		183,91	52922
		Сметная прибыль	%	8		54,51	15686
		Сметная стоимость:				**735,92**	**211768**
		ТИП 4					
174	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**211,5200**		**673,35**	**142426**
		Накладные расходы	%	--		242,77	51351
		Сметная прибыль	%	8		73,29	15502
		Сметная стоимость:				**989,41**	**209279**
175	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**211,5200**		**354,18**	**74916**
		Накладные расходы	%	--		30,12	6371
		Сметная прибыль	%	8		30,74	6503
		Сметная стоимость:				**415,04**	**87790**
176	**11-110101-1702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**211,5200**		**2000,04**	**423048**
		Накладные расходы	%	--		1117,61	236397
		Сметная прибыль	%	8		249,41	52756
		Сметная стоимость:				**3367,06**	**712201**
177	**11-110101-1704 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703**	**м2 покрытия**	**211,5200**		**925,53**	**195767**
		Накладные расходы	%	--		437,12	92459
		Сметная прибыль	%	8		109,01	23058
		Сметная стоимость:				**1471,65**	**311284**
178	**11-110101-3902 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	**232,6720**		**134,45**	**31283**
		Накладные расходы	%	--		78,36	18231
		Сметная прибыль	%	8		17,02	3961

		Сметная стоимость:				**229,83**	**53475**
182	**21-090201-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**106,5458**		**14067,93**	**1498878**
		Накладные расходы	%	--		596,48	63553
		Сметная прибыль	%	8		1173,15	124994
		Сметная стоимость:				**15837,56**	**1687425**
184	**21-090205-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**276,0000**		**1070,43**	**295439**
		Накладные расходы	%	--		45,39	12527
		Сметная прибыль	%	8		89,27	24637
		Сметная стоимость:				**1205,08**	**332603**
185	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (подоконные сливы) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**171,0000**		**2096,24**	**358458**
		Накладные расходы	%	--		645,50	110380
		Сметная прибыль	%	8		219,34	37507
		Сметная стоимость:				**2961,08**	**506344**
		ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ					
186	**11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**127,2600**		**1841,53**	**234353**
		Накладные расходы	%	--		736,23	93693
		Сметная прибыль	%	8		206,22	26244
		Сметная стоимость:				**2783,98**	**354290**
187	**11-100107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**25,2000**		**1510,91**	**38075**
		Накладные расходы	%	--		656,47	16543
		Сметная прибыль	%	8		173,39	4369
		Сметная стоимость:				**2340,77**	**58987**
188	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**516,6000**		**1086,97**	**561528**
		Накладные расходы	%	--		561,43	290034

		Сметная прибыль	%	8		131,87	68125
		Сметная стоимость:				**1780,27**	**919687**
189	**21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**117,1800**		**14402,19**	**1687649**
		Накладные расходы	%	--		610,65	71556
		Сметная прибыль	%	8		1201,03	140736
		Сметная стоимость:				**16213,87**	**1899941**
190	**21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**176,4000**		**4564,45**	**805169**
		Накладные расходы	%	--		193,53	34139
		Сметная прибыль	%	8		380,64	67145
		Сметная стоимость:				**5138,62**	**906453**
191	**21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**340,2000**		**4671,71**	**1589316**
		Накладные расходы	%	--		198,08	67387
		Сметная прибыль	%	8		389,58	132536
		Сметная стоимость:				**5259,37**	**1789239**
192	**21-090102-0217 РСНБ РК 2015 прим.**	**Блоки дверные входные двупольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**35,2800**		**--**	**--**
193	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**772,0000**		**338,70**	**261476**
		Накладные расходы	%	--		14,36	11087
		Сметная прибыль	%	8		28,24	21805
		Сметная стоимость:				**381,31**	**294368**
194	**21-090404-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**62,0000**		**4633,65**	**287286**

		Накладные расходы	%	--		196,47	12181
		Сметная прибыль	%	8		386,41	23957
		Сметная стоимость:				**5216,53**	**323425**
195	**21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	**пара**	**300,0000**		**2908,83**	**872649**
		Накладные расходы	%	--		123,33	37000
		Сметная прибыль	%	8		242,57	72772
		Сметная стоимость:				**3274,74**	**982421**
196	**11-100111-0401 РСНБ РК 2015**	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**1769,4000**		**284,42**	**503258**
		Накладные расходы	%	--		57,67	102041
		Сметная прибыль	%	8		27,37	48424
		Сметная стоимость:				**369,46**	**653723**
197	**11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**13,6800**		**1883,39**	**25765**
		Накладные расходы	%	--		1157,83	15839
		Сметная прибыль	%	8		243,30	3328
		Сметная стоимость:				**3284,52**	**44932**
198	**21-090402-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**13,6800**		**25170,91**	**344338**
		Накладные расходы	%	--		1067,25	14600
		Сметная прибыль	%	8		2099,05	28715
		Сметная стоимость:				**28337,21**	**387653**
199	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**8,0000**		**338,70**	**2710**
		Накладные расходы	%	--		14,36	115
		Сметная прибыль	%	8		28,24	226
		Сметная стоимость:				**381,31**	**3050**

200	**21-090404-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**4,0000**		**4633,65**	**18535**
		Накладные расходы	%	--		196,47	786
		Сметная прибыль	%	8		386,41	1546
		Сметная стоимость:				**5216,53**	**20866**
201	**11-100501-0301 РСНБ РК 2015**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**99,0000**		**2818,45**	**279027**
		Накладные расходы	%	--		963,95	95431
		Сметная прибыль	%	8		302,59	29957
		Сметная стоимость:				**4085,00**	**404415**
202	**21-090203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	**м2**	**99,0000**		**16517,97**	**1635279**
		Накладные расходы	%	--		700,36	69336
		Сметная прибыль	%	8		1377,47	136369
		Сметная стоимость:				**18595,80**	**1840984**
		РАЗДЕЛ 10.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
		ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ					
		ПОТОЛКИ					
203	**11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым**	**м2 оштукатури**	**3714,2000**		**540,07**	**2005936**
		Накладные расходы	%	--		283,84	1054248
		Сметная прибыль	%	8		65,91	244815
		Сметная стоимость:				**889,83**	**3304998**
204	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваем**	**3290,2400**		**630,76**	**2075366**
		Накладные расходы	%	--		313,62	1031888
		Сметная прибыль	%	8		75,55	248580
		Сметная стоимость:				**1019,94**	**3355835**
205	**11-150401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная**	**м2 окрашиваем**	**423,9600**		**127,83**	**54195**
		Накладные расходы	%	--		64,63	27400
		Сметная прибыль	%	8		15,40	6528

		Сметная стоимость:				**207,86**	**88123**
206	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваем**	**74,0000**		**93,36**	**6908**
		Накладные расходы	%	--		53,02	3923
		Сметная прибыль	%	8		11,71	867
		Сметная стоимость:				**158,08**	**11698**
		СТЕНЫ					
208	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваем**	**7856,3200**		**518,05**	**4069929**
		Накладные расходы	%	--		250,46	1967693
		Сметная прибыль	%	8		61,48	483010
		Сметная стоимость:				**829,99**	**6520633**
209	**11-150402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены балконов. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваем**	**919,2000**		**480,22**	**441421**
		Накладные расходы	%	--		100,93	92779
		Сметная прибыль	%	8		46,49	42736
		Сметная стоимость:				**627,65**	**576936**
210	**11-130601-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой**	**м2**	**602,1000**		**3063,64**	**1844618**
		Накладные расходы	%	--		1286,98	774891
		Сметная прибыль	%	8		348,05	209561
		Сметная стоимость:				**4698,67**	**2829069**
211	**11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**602,1000**		**1647,81**	**992147**
		Накладные расходы	%	--		581,47	350105
		Сметная прибыль	%	8		178,34	107380
		Сметная стоимость:				**2407,63**	**1449633**
212	**11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	**м2 поверхности**	**602,1000**		**361,09**	**217413**
		Накладные расходы	%	--		247,80	149201
		Сметная прибыль	%	8		48,71	29329
		Сметная стоимость:				**657,60**	**395943**
213	**21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**43,4114**		**9592,96**	**416444**

		Накладные расходы	%	--		406,74	17657
		Сметная прибыль	%	8		799,98	34728
		Сметная стоимость:				**10799,68**	**468829**
214	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой**	**602,1000**		**326,58**	**196636**
		Накладные расходы	%	--		149,25	89861
		Сметная прибыль	%	8		38,07	22920
		Сметная стоимость:				**513,90**	**309416**
216	**11-150107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**1625,4400**		**4108,37**	**6677909**
		Накладные расходы	%	--		1374,39	2233989
		Сметная прибыль	%	8		438,62	712952
		Сметная стоимость:				**5921,38**	**9624850**
217	**11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваем**	**1078,9200**		**622,12**	**671221**
		Накладные расходы	%	--		303,56	327515
		Сметная прибыль	%	8		74,05	79899
		Сметная стоимость:				**999,74**	**1078635**
218	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваем**	**134,0000**		**93,36**	**12510**
		Накладные расходы	%	--		53,02	7104
		Сметная прибыль	%	8		11,71	1569
		Сметная стоимость:				**158,08**	**21183**
		НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ					
219	**11-150213-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	**м2**	**1094,4800**		**6489,23**	**7102332**
		Накладные расходы	%	--		1883,02	2060933
		Сметная прибыль	%	8		669,78	733061
		Сметная стоимость:				**9042,03**	**9896326**
220	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой**	**471,0400**		**918,14**	**432481**
		Накладные расходы	%	--		434,86	204838
		Сметная прибыль	%	8		108,24	50986

		Сметная стоимость:				**1461,24**	**688304**
221	**11-150213-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов. Добавлять при необходимости**	**м2**	**2660,0000**		**55,30**	**147089**
		Накладные расходы	%	--		25,25	67171
		Сметная прибыль	%	8		6,44	17141
		Сметная стоимость:				**86,99**	**231401**
222	**11-150402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваем**	**1565,5200**		**155,52**	**243470**
		Накладные расходы	%	--		60,12	94122
		Сметная прибыль	%	8		17,25	27008
		Сметная стоимость:				**232,90**	**364605**
223	**11-150106-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")клеем**	**м2 поверхности облицовки**	**220,5500**		**6752,61**	**1489289**
		Накладные расходы	%	--		1853,61	408813
		Сметная прибыль	%	8		688,50	151848
		Сметная стоимость:				**9294,72**	**2049951**
224	**11-080701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикально**	**2091,9200**		**624,15**	**1305672**
		Накладные расходы	%	--		253,37	530022
		Сметная прибыль	%	8		70,20	146855
		Сметная стоимость:				**947,72**	**1982548**
		ЛЕСТНИЦА Л-1					
225	**11-090301-0301 РСНБ РК 2015**	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м**	**т конструкци**	**0,6332**		**31975,73**	**20247**
		Накладные расходы	%	--		13447,99	8515
		Сметная прибыль	%	8		3633,90	2301
		Сметная стоимость:				**49057,62**	**31063**
227	**11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом . Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,6332**		**5666,80**	**3588**
		Накладные расходы	%	--		2887,75	1828
		Сметная прибыль	%	8		684,36	433
		Сметная стоимость:				**9238,92**	**5850**
228	**11-090301-0301 РСНБ РК 2015**	**Косоуры. Монтаж на отметке до 25 м**	**т конструкци**	**1,0564**		**31975,73**	**33779**
		Накладные расходы	%	--		13447,99	14206
		Сметная прибыль	%	8		3633,90	3839

		Сметная стоимость:				**49057,62**	**51824**
230	**11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом . Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**1,0564**		**5666,80**	**5986**
		Накладные расходы	%	--		2887,75	3051
		Сметная прибыль	%	8		684,36	723
		Сметная стоимость:				**9238,92**	**9760**
231	**11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (опорные подушки) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкци**	**14,4000**		**1426,38**	**20540**
		Накладные расходы	%	--		756,73	10897
		Сметная прибыль	%	8		174,65	2515
		Сметная стоимость:				**2357,76**	**33952**
233	**11-070518-0102 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней с мозаичным покрытием. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**90,2400**		**1290,68**	**116471**
		Накладные расходы	%	--		863,12	77888
		Сметная прибыль	%	8		172,30	15549
		Сметная стоимость:				**2326,10**	**209908**
234	**21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**90,2400**		**2810,60**	**253629**
		Накладные расходы	%	--		119,17	10754
		Сметная прибыль	%	8		234,38	21151
		Сметная стоимость:				**3164,15**	**285533**
235	**11-060801-0107 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	**м3**	**2,6200**		**35445,48**	**92867**
		Накладные расходы	%	--		8825,73	23123
		Сметная прибыль	%	8		3541,70	9279
		Сметная стоимость:				**47812,91**	**125270**
237	**11-070519-0103 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	**м ограждения**	**114,4000**		**9468,47**	**1083193**
		Накладные расходы	%	--		816,97	93461
		Сметная прибыль	%	8		822,84	94132
		Сметная стоимость:				**11108,27**	**1270786**
238	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**80,0800**		**63,22**	**5063**

		Накладные расходы	%	--		23,01	1843
		Сметная прибыль	%	8		6,90	552
		Сметная стоимость:				**93,13**	**7458**
239	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**80,0800**		**91,43**	**7322**
		Накладные расходы	%	--		29,01	2323
		Сметная прибыль	%	8		9,64	772
		Сметная стоимость:				**130,08**	**10417**
240	**11-150207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Балки и косоуры. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатури**	**45,7392**		**2386,81**	**109171**
		Накладные расходы	%	--		874,34	39992
		Сметная прибыль	%	8		260,89	11933
		Сметная стоимость:				**3522,03**	**161095**
244	**11-070518-0102 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней с мозаичным покрытием. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**10,8000**		**1290,68**	**13939**
		Накладные расходы	%	--		863,12	9322
		Сметная прибыль	%	8		172,30	1861
		Сметная стоимость:				**2326,10**	**25122**
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА					
246	**11-070519-0102 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка**	**м ограждения**	**156,6000**		**10436,23**	**1634314**
		Накладные расходы	%	--		1413,10	221291
		Сметная прибыль	%	8		947,95	148448
		Сметная стоимость:				**12797,27**	**2004053**
247	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетка . Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваем**	**20,4120**		**732,47**	**14951**
		Накладные расходы	%	--		403,51	8236
		Сметная прибыль	%	8		90,88	1855
		Сметная стоимость:				**1226,85**	**25043**
248	**11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Патрубок для сброса воды диам.50мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**12,0000**		**859,48**	**10314**
		Накладные расходы	%	--		300,27	3603
		Сметная прибыль	%	8		92,78	1113
		Сметная стоимость:				**1252,53**	**15030**

252	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0348**		**359853,36**	**12523**
		Накладные расходы	%	--		118993,81	4141
		Сметная прибыль	%	8		38307,77	1333
		Сметная стоимость:				**517154,94**	**17997**
253	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Стойки. Монтаж**	**т конструкци**	**0,6984**		**18506,13**	**12925**
		Накладные расходы	%	--		8615,79	6017
		Сметная прибыль	%	8		2169,75	1515
		Сметная стоимость:				**29291,67**	**20457**
254	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,6984**		**387514,24**	**-270640**
		НР второго уровня	%	4,24		16430,60	11475
		Накладные расходы	%	--		16430,60	11475
		Сметная прибыль	%	8		32315,59	22569
		Сметная стоимость:				**436260,43**	**-304684**
258	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**39,9751**		**63,22**	**2527**
		Накладные расходы	%	--		23,01	920
		Сметная прибыль	%	8		6,90	276
		Сметная стоимость:				**93,13**	**3723**
259	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**39,9751**		**91,43**	**3655**
		Накладные расходы	%	--		29,01	1160
		Сметная прибыль	%	8		9,64	385
		Сметная стоимость:				**130,08**	**5200**
261	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**17,6400**		**20447,66**	**360697**
		Накладные расходы	%	--		1907,05	33641
		Сметная прибыль	%	8		1788,38	31547
		Сметная стоимость:				**24143,09**	**425884**
262	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,6160**		**175796,02**	**108290**
		Накладные расходы	%	--		18137,01	11172

		Сметная прибыль	%	8		15514,64	9557
		Сметная стоимость:				**209447,68**	**129020**
263	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**16,6320**		**63,22**	**1051**
		Накладные расходы	%	--		23,01	383
		Сметная прибыль	%	8		6,90	115
		Сметная стоимость:				**93,13**	**1549**
264	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**16,6320**		**91,43**	**1521**
		Накладные расходы	%	--		29,01	483
		Сметная прибыль	%	8		9,64	160
		Сметная стоимость:				**130,08**	**2163**
265	**11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**113,9800**		**8884,98**	**1012710**
		Накладные расходы	%	--		682,48	77789
		Сметная прибыль	%	8		765,40	87240
		Сметная стоимость:				**10332,86**	**1177739**
266	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**51,2910**		**63,22**	**3243**
		Накладные расходы	%	--		23,01	1180
		Сметная прибыль	%	8		6,90	354
		Сметная стоимость:				**93,13**	**4777**
267	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**51,2910**		**91,43**	**4690**
		Накладные расходы	%	--		29,01	1488
		Сметная прибыль	%	8		9,64	494
		Сметная стоимость:				**130,08**	**6672**
		ШКАФ ВСТРОЕННЫЙ					
268	**11-100111-0101 РСНБ РК 2015**	**Шкафы встроенные, антресольные полки. Установка стенок по месту**	**м2 деталей**	**566,9971**		**859,00**	**487051**
		Накладные расходы	%	--		422,45	239530
		Сметная прибыль	%	8		102,52	58126
		Сметная стоимость:				**1383,97**	**784707**
269	**11-100111-0102 РСНБ РК 2015**	**Шкафы встроенные, антресольные полки. Установка полок по месту**	**м2 деталей**	**216,0000**		**1268,75**	**274050**
		Накладные расходы	%	--		799,28	172644

		Сметная прибыль	%	8		165,44	35735
		Сметная стоимость:				**2233,47**	**482429**
270	**11-100111-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкафы встроенные. Установка дверных блоков**	**блок**	**240,0000**		**870,40**	**208897**
		Накладные расходы	%	--		440,20	105649
		Сметная прибыль	%	8		104,85	25164
		Сметная стоимость:				**1415,45**	**339709**
271	**21-070508-1709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью, ГОСТ 10632-2007, марки П-Б, I сорта, шлифованная, класса эмиссии Е2, толщиной 16 мм**	**100 м2**	**11,5668**		**71858,49**	**831171**
		Накладные расходы	%	--		3046,80	35242
		Сметная прибыль	%	8		5992,42	69313
		Сметная стоимость:				**80897,71**	**935725**
272	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**720,0000**		**338,70**	**243864**
		Накладные расходы	%	--		14,36	10340
		Сметная прибыль	%	8		28,24	20336
		Сметная стоимость:				**381,31**	**274540**
273	**21-130201-1103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**2880,0000**		**27,61**	**79517**
		Накладные расходы	%	--		1,17	3372
		Сметная прибыль	%	8		2,30	6631
		Сметная стоимость:				**31,08**	**89519**
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРЕМЯНКА					
274	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Стремянка. Монтаж**	**т конструкци**	**0,1673**		**54964,61**	**9194**
		Накладные расходы	%	--		26195,65	4382
		Сметная прибыль	%	8		6492,82	1086
		Сметная стоимость:				**87653,08**	**14661**
275	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,1673**		**299966,52**	**50174**
		Накладные расходы	%	--		12718,58	2127

		Сметная прибыль	%	8		25014,81	4184
		Сметная стоимость:				**337699,91**	**56485**
276	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**4,5161**		**63,22**	**286**
		Накладные расходы	%	--		23,01	104
		Сметная прибыль	%	8		6,90	31
		Сметная стоимость:				**93,13**	**421**
277	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**4,5161**		**91,43**	**413**
		Накладные расходы	%	--		29,01	131
		Сметная прибыль	%	8		9,64	44
		Сметная стоимость:				**130,08**	**587**
		ОТМОСТКА					
278	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.50мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**142,9800**		**1728,93**	**247203**
		Накладные расходы	%	--		255,82	36577
		Сметная прибыль	%	8		158,78	22702
		Сметная стоимость:				**2143,53**	**306482**
279	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Отмостка асфальтобетонная однослойная из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.**	**м2 покрытия**	**142,9800**		**969,76**	**138656**
		Накладные расходы	%	--		137,47	19655
		Сметная прибыль	%	8		88,58	12665
		Сметная стоимость:				**1195,80**	**170976**
		итого сметная стоимость по АР:					**87 360 735**
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД					
		ВОДОПРОВОД В1					
1	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20**	**м трубопровод**	**230,0000**		**2533,88**	**582792**
		Накладные расходы	%	--		1357,74	312280
		Сметная прибыль	%	8		311,33	71606
		Сметная стоимость:				**4202,95**	**966678**
2	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25**	**м трубопровод**	**90,0000**		**1905,61**	**171505**
		Накладные расходы	%	--		1050,22	94519
		Сметная прибыль	%	8		236,47	21282
		Сметная стоимость:				**3192,30**	**287307**

3	**11-160501-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32**	**м трубопровод**	**90,0000**		**1481,12**	**133301**
		Накладные расходы	%	--		840,22	75620
		Сметная прибыль	%	8		185,71	16714
		Сметная стоимость:				**2507,05**	**225634**
4	**11-160501-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**50,0000**		**1937,51**	**96875**
		Накладные расходы	%	--		1116,00	55800
		Сметная прибыль	%	8		244,28	12214
		Сметная стоимость:				**3297,79**	**164889**
5	**11-160501-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**30,0000**		**2017,54**	**60526**
		Накладные расходы	%	--		1003,02	30091
		Сметная прибыль	%	8		241,65	7249
		Сметная стоимость:				**3262,21**	**97866**
11	**11-160401-0209 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка (на вводе)**	**м трубопровод**	**2,0000**		**9835,88**	**19672**
		Накладные расходы	%	--		1798,22	3596
		Сметная прибыль	%	8		930,73	1861
		Сметная стоимость:				**12564,83**	**25130**
		МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ					
14	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**60,0000**		**470,46**	**28228**
		Накладные расходы	%	--		303,29	18197
		Сметная прибыль	%	8		61,90	3714
		Сметная стоимость:				**835,65**	**50139**
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ					
16	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**2,0000**		**470,46**	**941**
		Накладные расходы	%	--		303,29	607
		Сметная прибыль	%	8		61,90	124
		Сметная стоимость:				**835,65**	**1671**
18	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50**	**шт.**	**2,0000**		**1884,77**	**3770**
		Накладные расходы	%	--		1050,74	2101

		Сметная прибыль	%	8		234,84	470
		Сметная стоимость:				**3170,35**	**6341**
21	**11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**2,0000**		**812,62**	**1625**
		Накладные расходы	%	--		271,30	543
		Сметная прибыль	%	8		86,71	173
		Сметная стоимость:				**1170,63**	**2341**
24	**11-181101-0102 РСНБ РК 2015**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**2349,25**	**4698**
		Накладные расходы	%	--		260,80	522
		Сметная прибыль	%	8		208,80	418
		Сметная стоимость:				**2818,85**	**5638**
		ВОДОПРОВОД ВП					
25	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20**	**м трубопровод**	**230,0000**		**2533,88**	**582792**
		Накладные расходы	%	--		1357,74	312280
		Сметная прибыль	%	8		311,33	71606
		Сметная стоимость:				**4202,95**	**966678**
27	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25**	**м трубопровод**	**90,0000**		**1905,61**	**171505**
		Накладные расходы	%	--		1050,22	94519
		Сметная прибыль	%	8		236,47	21282
		Сметная стоимость:				**3192,30**	**287307**
29	**11-160501-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32**	**м трубопровод**	**90,0000**		**1481,12**	**133301**
		Накладные расходы	%	--		840,22	75620
		Сметная прибыль	%	8		185,71	16714
		Сметная стоимость:				**2507,05**	**225634**
31	**11-160501-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63**	**м трубопровод**	**70,0000**		**2017,54**	**141228**
		Накладные расходы	%	--		1003,02	70211
		Сметная прибыль	%	8		241,65	16915
		Сметная стоимость:				**3262,21**	**228355**
33	**11-160401-0209 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка (на вводе)**	**м трубопровод**	**2,0000**		**9835,88**	**19672**
		Накладные расходы	%	--		1798,22	3596

		Сметная прибыль	%	8		930,73	1861
		Сметная стоимость:				**12564,83**	**25130**
		МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ					
36	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**60,0000**		**470,46**	**28228**
		Накладные расходы	%	--		303,29	18197
		Сметная прибыль	%	8		61,90	3714
		Сметная стоимость:				**835,65**	**50139**
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ					
38	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**2,0000**		**470,46**	**941**
		Накладные расходы	%	--		303,29	607
		Сметная прибыль	%	8		61,90	124
		Сметная стоимость:				**835,65**	**1671**
40	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50**	**шт.**	**6,0000**		**1884,77**	**11309**
		Накладные расходы	%	--		1050,74	6304
		Сметная прибыль	%	8		234,84	1409
		Сметная стоимость:				**3170,35**	**19022**
43	**11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,0000**		**812,62**	**1625**
		Накладные расходы	%	--		271,30	543
		Сметная прибыль	%	8		86,71	173
		Сметная стоимость:				**1170,63**	**2341**
46	**11-181101-0102 РСНБ РК 2015**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**2349,25**	**4698**
		Накладные расходы	%	--		260,80	522
		Сметная прибыль	%	8		208,80	418
		Сметная стоимость:				**2818,85**	**5638**
		ВОДОПРОВОД Т3,Т4					
47	**11-161301-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**620,0000**		**1128,42**	**699623**
		Накладные расходы	%	--		709,44	439855
		Сметная прибыль	%	8		147,03	91158
		Сметная стоимость:				**1984,90**	**1230637**

48	**11-161301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**230,0000**		**1129,02**	**259674**
		Накладные расходы	%	--		709,47	163178
		Сметная прибыль	%	8		147,08	33828
		Сметная стоимость:				**1985,56**	**456680**
49	**11-161301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**100,0000**		**1129,02**	**112902**
		Накладные расходы	%	--		709,47	70947
		Сметная прибыль	%	8		147,08	14708
		Сметная стоимость:				**1985,56**	**198556**
50	**11-161301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**40,0000**		**1129,02**	**45161**
		Накладные расходы	%	--		709,47	28379
		Сметная прибыль	%	8		147,08	5883
		Сметная стоимость:				**1985,56**	**79423**
57	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**60,0000**		**470,46**	**28228**
		Накладные расходы	%	--		303,29	18197
		Сметная прибыль	%	8		61,90	3714
		Сметная стоимость:				**835,65**	**50139**
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ					
59	**11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровод**	**290,0000**		**438,55**	**127180**
		Накладные расходы	%	--		171,81	49826
		Сметная прибыль	%	8		48,83	14160
		Сметная стоимость:				**659,19**	**191166**
64	**11-170201-0101 РСНБ РК 2015**	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка**	**шт.**	**60,0000**		**4059,01**	**243541**
		Накладные расходы	%	--		600,04	36002
		Сметная прибыль	%	8		372,72	22363
		Сметная стоимость:				**5031,77**	**301906**
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ					
65	**11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**180,0000**		**796,71**	**143408**
		Накладные расходы	%	--		516,93	93048
		Сметная прибыль	%	8		105,09	18916

		Сметная стоимость:				**1418,73**	**255372**
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ					
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ					
69	**11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**60,0000**		**2397,46**	**143848**
		Накладные расходы	%	--		1470,71	88242
		Сметная прибыль	%	8		309,45	18567
		Сметная стоимость:				**4177,62**	**250657**
71	**11-170501-0101 РСНБ РК 2015**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**60,0000**		**2031,98**	**121919**
		Накладные расходы	%	--		1180,50	70830
		Сметная прибыль	%	8		257,00	15420
		Сметная стоимость:				**3469,49**	**208169**
73	**11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**60,0000**		**3010,77**	**180646**
		Накладные расходы	%	--		1689,25	101355
		Сметная прибыль	%	8		376,00	22560
		Сметная стоимость:				**5076,03**	**304562**
75	**11-170101-0101 РСНБ РК 2015**	**Ванны купальные чугунные. Установка**	**комплект**	**60,0000**		**3646,24**	**218774**
		Накладные расходы	%	--		2263,90	135834
		Сметная прибыль	%	8		472,81	28369
		Сметная стоимость:				**6382,94**	**382977**
		СИСТЕМА К1					
77	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**150,0000**		**762,23**	**114335**
		Накладные расходы	%	--		448,67	67300
		Сметная прибыль	%	8		96,87	14531
		Сметная стоимость:				**1307,77**	**196165**
79	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**300,0000**		**785,51**	**235652**
		Накладные расходы	%	--		433,64	130092
		Сметная прибыль	%	8		97,53	29259
		Сметная стоимость:				**1316,68**	**395003**
81	**11-160401-0210 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм (на вводе). Прокладка**	**м трубопровод**	**4,0000**		**12547,62**	**50190**
		Накладные расходы	%	--		2150,98	8604

		Сметная прибыль	%	8		1175,89	4704
		Сметная стоимость:				**15874,49**	**63498**
		Сметная стоимость по ВК:					**8 210 459**
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ					
1	**11-180301-0102 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**99,5700**		**936,52**	**93249**
		Накладные расходы	%	--		452,50	45055
		Сметная прибыль	%	8		111,12	11064
		Сметная стоимость:				**1500,13**	**149368**
2	**23-051001-0245 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 191 Вт до 195 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**1232,0000**		**1521,15**	**1874057**
		Накладные расходы	%	--		64,50	79460
		Сметная прибыль	%	8		126,85	156281
		Сметная стоимость:				**1712,50**	**2109798**
6	**11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**200,0000**		**249,96**	**49993**
		Накладные расходы	%	--		101,07	20214
		Сметная прибыль	%	8		28,08	5617
		Сметная стоимость:				**379,12**	**75823**
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ					
7	**11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1980,0000**		**528,54**	**1046504**
		Накладные расходы	%	--		231,02	457420
		Сметная прибыль	%	8		60,76	120314
		Сметная стоимость:				**820,32**	**1624237**
8	**11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**750,0000**		**562,91**	**422186**
		Накладные расходы	%	--		232,48	174358
		Сметная прибыль	%	8		63,63	47724
		Сметная стоимость:				**859,02**	**644268**

9	**11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**216,0000**		**624,07**	**134799**
		Накладные расходы	%	--		235,07	50775
		Сметная прибыль	%	8		68,73	14846
		Сметная стоимость:				**927,87**	**200420**
10	**11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**92,0000**		**684,60**	**62983**
		Накладные расходы	%	--		237,64	21863
		Сметная прибыль	%	8		73,78	6788
		Сметная стоимость:				**996,02**	**91633**
11	**11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**16,0000**		**744,51**	**11912**
		Накладные расходы	%	--		240,18	3843
		Сметная прибыль	%	8		78,77	1260
		Сметная стоимость:				**1063,46**	**17015**
12	**11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**38,0000**		**931,03**	**35379**
		Накладные расходы	%	--		303,30	11526
		Сметная прибыль	%	8		98,75	3752
		Сметная стоимость:				**1333,08**	**50657**
13	**11-160401-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**16,0000**		**1840,47**	**29448**
		Накладные расходы	%	--		546,33	8741
		Сметная прибыль	%	8		190,94	3055
		Сметная стоимость:				**2577,74**	**41244**
		ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ (ТЕХПОДПОЛЬЕ)					
16	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**62,6000**		**63,22**	**3958**
		Накладные расходы	%	--		23,01	1441
		Сметная прибыль	%	8		6,90	432
		Сметная стоимость:				**93,13**	**5830**

17	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**62,6000**		**45,72**	**2862**
		Накладные расходы	%	--		14,51	908
		Сметная прибыль	%	8		4,82	302
		Сметная стоимость:				**65,04**	**4071**
18	**11-260101-0801 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими**	**м3 изоляции**	**6,1500**		**114692,94**	**705362**
		Накладные расходы	%	--		65798,45	404660
		Сметная прибыль	%	8		14439,31	88802
		Сметная стоимость:				**194930,71**	**1198824**
20	**11-260301-0201 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие листами алюминиевых сплавов**	**м2 поверхности**	**150,0000**		**1834,61**	**275192**
		Накладные расходы	%	--		1033,01	154951
		Сметная прибыль	%	8		229,41	34411
		Сметная стоимость:				**3097,03**	**464554**
22	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой**	**166,0000**		**729,46**	**121090**
		Накладные расходы	%	--		403,38	66961
		Сметная прибыль	%	8		90,63	15044
		Сметная стоимость:				**1223,46**	**203095**
23	**13-110201-0104 РСНБ РК 2015**	**Теплосчетчик. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**60,0000**		**2363,65**	**141819**
		Накладные расходы	%	--		1167,71	70062
		Сметная прибыль	%	8		282,51	16951
		Сметная стоимость:				**3813,87**	**228832**
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ					
27	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50**	**шт.**	**6,0000**		**1884,77**	**11309**
		Накладные расходы	%	--		1050,74	6304
		Сметная прибыль	%	8		234,84	1409
		Сметная стоимость:				**3170,35**	**19022**
32	**11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**3366,64**	**13467**

		Накладные расходы	%	--		1865,40	7462
		Сметная прибыль	%	8		418,56	1674
		Сметная стоимость:				**5650,61**	**22602**
35	**11-181101-0102 РСНБ РК 2015**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**8,0000**		**2349,25**	**18794**
		Накладные расходы	%	--		260,80	2086
		Сметная прибыль	%	8		208,80	1670
		Сметная стоимость:				**2818,85**	**22551**
36	**11-181101-0104 РСНБ РК 2015**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**8,0000**		**379,13**	**3033**
		Накладные расходы	%	--		231,36	1851
		Сметная прибыль	%	8		48,84	391
		Сметная стоимость:				**659,32**	**5275**
38	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50**	**шт.**	**2,0000**		**1884,77**	**3770**
		Накладные расходы	%	--		1050,74	2101
		Сметная прибыль	%	8		234,84	470
		Сметная стоимость:				**3170,35**	**6341**
40	**11-180701-0103 РСНБ РК 2015**	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**57586,28**	**230345**
		Накладные расходы	%	--		4932,62	19730
		Сметная прибыль	%	8		5001,51	20006
		Сметная стоимость:				**67520,41**	**270082**
41	**13-120901-0101 РСНБ РК 2015**	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования**	**шт.**	**16,0000**		**1342,52**	**21480**
		Накладные расходы	%	--		326,06	5217
		Сметная прибыль	%	8		133,49	2136
		Сметная стоимость:				**1802,06**	**28833**
42	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**18,0000**		**1864,99**	**33570**
		Накладные расходы	%	--		1043,00	18774
		Сметная прибыль	%	8		232,64	4188
		Сметная стоимость:				**3140,63**	**56531**
44	**11-160401-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**2,0000**		**1080,76**	**2162**
		Накладные расходы	%	--		440,69	881

		Сметная прибыль	%	8		121,72	243
		Сметная стоимость:				**1643,17**	**3286**
45	**11-160401-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**4,0000**		**1486,59**	**5946**
		Накладные расходы	%	--		457,90	1832
		Сметная прибыль	%	8		155,56	622
		Сметная стоимость:				**2100,05**	**8400**
46	**11-160401-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**4,0000**		**1840,47**	**7362**
		Накладные расходы	%	--		546,33	2185
		Сметная прибыль	%	8		190,94	764
		Сметная стоимость:				**2577,74**	**10311**
47	**13-110201-0104 РСНБ РК 2015**	**Теплосчетчик. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**2,0000**		**2363,65**	**4727**
		Накладные расходы	%	--		1167,71	2335
		Сметная прибыль	%	8		282,51	565
		Сметная стоимость:				**3813,87**	**7628**
РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ							
		СИСТЕМА ВЕ1					
50	**11-200301-0101 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**30,0000**		**1252,75**	**37582**
		Накладные расходы	%	--		782,54	23476
		Сметная прибыль	%	8		162,82	4885
		Сметная стоимость:				**2198,11**	**65943**
		СИСТЕМА ВЕ2					
52	**11-200301-0101 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**30,0000**		**1252,75**	**37582**
		Накладные расходы	%	--		782,54	23476
		Сметная прибыль	%	8		162,82	4885
		Сметная стоимость:				**2198,11**	**65943**
		СИСТЕМА ВЕ3					
54	**11-200301-0101 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**30,0000**		**1252,75**	**37582**
		Накладные расходы	%	--		782,54	23476
		Сметная прибыль	%	8		162,82	4885
		Сметная стоимость:				**2198,11**	**65943**

56	**11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности**	**2,8000**		**3822,51**	**10703**
		Накладные расходы	%	--		1099,23	3078
		Сметная прибыль	%	8		393,74	1102
		Сметная стоимость:				**5315,48**	**14883**
		СИСТЕМА ВЕ4					
57	**11-200301-0101 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**30,0000**		**1252,75**	**37582**
		Накладные расходы	%	--		782,54	23476
		Сметная прибыль	%	8		162,82	4885
		Сметная стоимость:				**2198,11**	**65943**
59	**11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности**	**2,8000**		**3822,51**	**10703**
		Накладные расходы	%	--		1099,23	3078
		Сметная прибыль	%	8		393,74	1102
		Сметная стоимость:				**5315,48**	**14883**
		СИСТЕМА ВЕ5					
60	**11-200301-0101 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**30,0000**		**1252,75**	**37582**
		Накладные расходы	%	--		782,54	23476
		Сметная прибыль	%	8		162,82	4885
		Сметная стоимость:				**2198,11**	**65943**
		СИСТЕМА ВЕ6					
62	**11-200301-0101 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**30,0000**		**1252,75**	**37582**
		Накладные расходы	%	--		782,54	23476
		Сметная прибыль	%	8		162,82	4885
		Сметная стоимость:				**2198,11**	**65943**
		итого стоимость по ОВ:					**24 353 375**
		Электроосвещение					
1	**13-080304-0205 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене**	**шт.**	**4,0000**		**9722,75**	**38891**
		Накладные расходы	%	--		2302,33	9209
		Сметная прибыль	%	8		962,01	3848
		Сметная стоимость:				**12987,08**	**51948**

4	**13-080305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**20,0000**	**2779,99**	**55600**
		Накладные расходы	%	--	1137,45	22749
		Сметная прибыль	%	8	313,40	6268
		Сметная стоимость:			**4230,84**	**84617**
6	**13-080305-0301 РСНБ РК 2015**	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	**шт.**	**58,0000**	**1870,24**	**108474**
		Накладные расходы	%	--	470,56	27292
		Сметная прибыль	%	8	187,26	10861
		Сметная стоимость:			**2528,07**	**146628**
7	**13-080305-0202 РСНБ РК 2015**	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**480,0000**	**1475,79**	**708377**
		Накладные расходы	%	--	311,05	149306
		Сметная прибыль	%	8	142,95	68615
		Сметная стоимость:			**1929,79**	**926298**
8	**13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**180,0000**	**341,81**	**61526**
		Накладные расходы	%	--	161,13	29003
		Сметная прибыль	%	8	40,24	7242
		Сметная стоимость:			**543,17**	**97771**
9	**13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**180,0000**	**341,81**	**61526**
		Накладные расходы	%	--	161,13	29003
		Сметная прибыль	%	8	40,24	7242
		Сметная стоимость:			**543,17**	**97771**
10	**13-080305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**14,0000**	**413,20**	**5785**
		Накладные расходы	%	--	184,21	2579
		Сметная прибыль	%	8	47,79	669
		Сметная стоимость:			**645,20**	**9033**
11	**13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**540,0000**	**406,63**	**219581**
		Накладные расходы	%	--	189,08	102104
		Сметная прибыль	%	8	47,66	25735
		Сметная стоимость:			**643,37**	**347420**

12	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	**комплект**	**60,0000**	**755,92**	**45355**
		Накладные расходы	%	--	355,80	21348
		Сметная прибыль	%	8	88,94	5336
		Сметная стоимость:			**1200,65**	**72039**
26	13-080206-2205 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**280,0000**	**172,60**	**48328**
		Накладные расходы	%	--	71,03	19889
		Сметная прибыль	%	8	19,49	5457
		Сметная стоимость:			**263,12**	**73674**
29	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**7000,0000**	**314,89**	**2204251**
		Накладные расходы	%	--	90,14	630968
		Сметная прибыль	%	8	32,40	226817
		Сметная стоимость:			**437,43**	**3062036**
30	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	**м кабеля**	**1920,0000**	**728,83**	**1399362**
		Накладные расходы	%	--	243,98	468450
		Сметная прибыль	%	8	77,83	149425
		Сметная стоимость:			**1050,64**	**2017237**
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ				
35	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**16,0000**	**1821,79**	**29149**
		Накладные расходы	%	--	427,71	6843
		Сметная прибыль	%	8	179,96	2879
		Сметная стоимость:			**2429,47**	**38871**
36	13-080208-0207 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**400,0000**	**478,47**	**191388**
		Накладные расходы	%	--	109,15	43659
		Сметная прибыль	%	8	47,01	18804
		Сметная стоимость:			**634,63**	**253851**
37	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**100,0000**	**371,22**	**37122**

		Накладные расходы	%	--		94,36	9436
		Сметная прибыль	%	8		37,25	3725
		Сметная стоимость:				**502,83**	**50283**
		Газоснабжение					
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ					
1	**11-160301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**70,0000**		**515,93**	**36115**
		Накладные расходы	%	--		220,06	15404
		Сметная прибыль	%	8		58,88	4122
		Сметная стоимость:				**794,87**	**55641**
2	**11-160301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**230,0000**		**550,21**	**126548**
		Накладные расходы	%	--		221,52	50949
		Сметная прибыль	%	8		61,74	14200
		Сметная стоимость:				**833,46**	**191697**
3	**11-160301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм (футляры). Прокладка**	**м трубопровод**	**18,6000**		**430,25**	**8003**
		Накладные расходы	%	--		271,44	5049
		Сметная прибыль	%	8		56,14	1044
		Сметная стоимость:				**757,82**	**14096**
5	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**300,0000**		**438,13**	**131439**
		Накладные расходы	%	--		287,55	86266
		Сметная прибыль	%	8		58,05	17416
		Сметная стоимость:				**783,74**	**235121**
6	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой**	**23,0000**		**729,46**	**16777**
		Накладные расходы	%	--		403,38	9278
		Сметная прибыль	%	8		90,63	2084
		Сметная стоимость:				**1223,46**	**28140**
		УСТАНОВКА ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ					
9	**11-190101-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	**прибор**	**60,0000**		**3651,82**	**219109**
		Накладные расходы	%	--		964,86	57891

		Сметная прибыль	%	8		369,33	22160
		Сметная стоимость:				**4986,01**	**299161**
11	**13-110201-0104 РСНБ РК 2015**	**Счетчик газовый. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**60,0000**		**2363,65**	**141819**
		Накладные расходы	%	--		1167,71	70062
		Сметная прибыль	%	8		282,51	16951
		Сметная стоимость:				**3813,87**	**228832**
		стоимость по части ЭО:					**8 382 165**
		Сети связи					
		РАЗДЕЛ 1.ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ					
1	**13-100412-0201 РСНБ РК 2015**	**Оптический абонентский терминал. Монтаж на стене или в нише**	**шт.**	**60,0000**		**6068,78**	**364127**
		Накладные расходы	%	--		2577,08	154625
		Сметная прибыль	%	8		691,67	41500
		Сметная стоимость:				**9337,53**	**560252**
3	**13-100412-0201 РСНБ РК 2015**	**Бокс оптический. Монтаж на стене или в нише**	**шт.**	**20,0000**		**6068,78**	**121376**
		Накладные расходы	%	--		2577,08	51542
		Сметная прибыль	%	8		691,67	13833
		Сметная стоимость:				**9337,53**	**186751**
4	**ПрайсТОО "Казцентрэлектропровод"**	**Бокс оптический настенный ШКОН-П-8-SC**	**шт**	**20,0000**		**7391,91**	**147838**
		Накладные расходы	%	--		313,42	6268
		Сметная прибыль	%	8		616,43	12329
		Сметная стоимость:				**8321,75**	**166435**
5	**13-100408-0504 РСНБ РК 2015**	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**20,0000**		**3990,96**	**79819**
		Накладные расходы	%	--		1812,96	36259
		Сметная прибыль	%	8		464,31	9286
		Сметная стоимость:				**6268,24**	**125365**
7	**13-100408-0507 РСНБ РК 2015**	**Розетка абонентская . Монтаж оборудования**	**шт.**	**60,0000**		**982,13**	**58928**
		Накладные расходы	%	--		452,58	27155
		Сметная прибыль	%	8		114,78	6887
		Сметная стоимость:				**1549,48**	**92969**

9	**13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**300,0000**		**190,88**	**57264**
		Накладные расходы	%	--		86,92	26075
		Сметная прибыль	%	8		22,22	6667
		Сметная стоимость:				**300,02**	**90006**
11	**13-080206-0901 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах**	**м**	**300,0000**		**41,47**	**12442**
		Накладные расходы	%	--		16,21	4862
		Сметная прибыль	%	8		4,61	1384
		Сметная стоимость:				**62,29**	**18688**
12	**13-080206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**200,0000**		**250,36**	**50072**
		Накладные расходы	%	--		88,66	17732
		Сметная прибыль	%	8		27,12	5424
		Сметная стоимость:				**366,14**	**73228**
14	**13-080206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**200,0000**		**83,63**	**16726**
		Накладные расходы	%	--		32,44	6488
		Сметная прибыль	%	8		9,29	1857
		Сметная стоимость:				**125,36**	**25071**
15	**23-021104-0407 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Хомуты для крепления труб**	**шт.**	**23,1356**		**395,76**	**9156**
		Накладные расходы	%	--		16,78	388
		Сметная прибыль	%	8		33,00	763
		Сметная стоимость:				**445,54**	**10308**
16	**13-100105-0502 РСНБ РК 2015**	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	**м кабеля**	**80,0000**		**499,74**	**39979**
		Накладные расходы	%	--		172,70	13816
		Сметная прибыль	%	8		53,80	4304
		Сметная стоимость:				**726,24**	**58099**
		РАЗДЕЛ 2.ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ					
19	**13-100412-0201 РСНБ РК 2015**	**Блок управления домофоном. Монтаж на стене или в нише**	**шт.**	**4,0000**		**6068,78**	**24275**

		Накладные расходы	%	--		2577,08	10308
		Сметная прибыль	%	8		691,67	2767
		Сметная стоимость:				**9337,53**	**37350**
21	**13-100412-0201 РСНБ РК 2015**	**Панель комутации связи. Монтаж на стене или в нише**	**шт.**	**4,0000**		**6068,78**	**24275**
		Накладные расходы	%	--		2577,08	10308
		Сметная прибыль	%	8		691,67	2767
		Сметная стоимость:				**9337,53**	**37350**
24	**13-100408-0507 РСНБ РК 2015**	**Переговорное устройство. Монтаж оборудования**	**шт.**	**60,0000**		**982,13**	**58928**
		Накладные расходы	%	--		452,58	27155
		Сметная прибыль	%	8		114,78	6887
		Сметная стоимость:				**1549,48**	**92969**
25	**23-080504-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова**	**шт.**	**60,0000**		**1092,49**	**65549**
		Накладные расходы	%	--		46,32	2779
		Сметная прибыль	%	8		91,10	5466
		Сметная стоимость:				**1229,92**	**73795**
29	**13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**300,0000**		**190,88**	**57264**
		Накладные расходы	%	--		86,92	26075
		Сметная прибыль	%	8		22,22	6667
		Сметная стоимость:				**300,02**	**90006**
31	**13-080206-0901 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах**	**м**	**300,0000**		**41,47**	**12442**
		Накладные расходы	%	--		16,21	4862
		Сметная прибыль	%	8		4,61	1384
		Сметная стоимость:				**62,29**	**18688**
32	**13-080206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**200,0000**		**250,36**	**50072**
		Накладные расходы	%	--		88,66	17732
		Сметная прибыль	%	8		27,12	5424
		Сметная стоимость:				**366,14**	**73228**
34	**13-080206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**200,0000**		**83,63**	**16726**

		Накладные расходы	%	--		32,44	6488
		Сметная прибыль	%	8		9,29	1857
		Сметная стоимость:				**125,36**	**25071**
36	**13-100105-0502 РСНБ РК 2015**	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	**м кабеля**	**80,0000**		**499,74**	**39979**
		Накладные расходы	%	--		172,70	13816
		Сметная прибыль	%	8		53,80	4304
		Сметная стоимость:				**726,24**	**58099**
		РАЗДЕЛ 3.ИНТЕРНЕТ					
39	**13-100412-0201 РСНБ РК 2015**	**Аппаратура настенного типа. Монтаж на стене или в нише**	**шт.**	**20,0000**		**6068,78**	**121376**
		Накладные расходы	%	--		2577,08	51542
		Сметная прибыль	%	8		691,67	13833
		Сметная стоимость:				**9337,53**	**186751**
41	**13-080206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**60,0000**		**250,36**	**15021**
		Накладные расходы	%	--		88,66	5320
		Сметная прибыль	%	8		27,12	1627
		Сметная стоимость:				**366,14**	**21968**
43	**13-080206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**60,0000**		**83,63**	**5018**
		Накладные расходы	%	--		32,44	1946
		Сметная прибыль	%	8		9,29	557
		Сметная стоимость:				**125,36**	**7521**
44	**13-100105-0502 РСНБ РК 2015**	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	**м кабеля**	**20,0000**		**499,74**	**9995**
		Накладные расходы	%	--		172,70	3454
		Сметная прибыль	%	8		53,80	1076
		Сметная стоимость:				**726,24**	**14525**
		РАЗДЕЛ 4.ТЕЛЕВИДЕНИЕ					
46	**11-340104-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Опоры стальные антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 6 м. Устройство**	**опора**	**4,0000**		**47300,26**	**189201**
		Накладные расходы	%	--		25982,47	103930
		Сметная прибыль	%	8		5862,62	23450
		Сметная стоимость:				**79145,35**	**316581**

48	**13-100403-0101 РСНБ РК 2015**	**Антенны телевизионные. Монтаж оборудования**	**комплект**	**12,0000**	**14759,02**	**177108**
		Накладные расходы	%	--	6178,75	74145
		Сметная прибыль	%	8	1675,02	20100
		Сметная стоимость:			**22612,78**	**271353**
52	**13-100405-0201 РСНБ РК 2015**	**Усилитель телевизионный. Установка отдельно**	**шт.**	**4,0000**	**9888,78**	**39555**
		Накладные расходы	%	--	4413,65	17655
		Сметная прибыль	%	8	1144,19	4577
		Сметная стоимость:			**15446,62**	**61786**
58	**13-080305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка телевизионная. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**60,0000**	**447,68**	**26861**
		Накладные расходы	%	--	200,90	12054
		Сметная прибыль	%	8	51,89	3113
		Сметная стоимость:			**700,46**	**42028**
59	**23-070220-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20**	**шт.**	**60,0000**	**244,83**	**14690**
		Накладные расходы	%	--	10,38	623
		Сметная прибыль	%	8	20,42	1225
		Сметная стоимость:			**275,63**	**16538**
61	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба гофрированная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**1000,0000**	**357,77**	**357766**
		Накладные расходы	%	--	121,54	121538
		Сметная прибыль	%	8	38,34	38344
		Сметная стоимость:			**517,65**	**517649**
62	**13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба гофрированнная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**96,0000**	**446,21**	**42836**
		Накладные расходы	%	--	161,25	15480
		Сметная прибыль	%	8	48,60	4665
		Сметная стоимость:			**656,06**	**62982**
65	**13-080206-2101 РСНБ РК 2015**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**18,0000**	**619,68**	**11154**
		Накладные расходы	%	--	167,35	3012

		Сметная прибыль	%	8		62,96	1133
		Сметная стоимость:				**849,98**	**15300**
67	**13-080206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**1114,0000**		**83,63**	**93164**
		Накладные расходы	%	--		32,44	36139
		Сметная прибыль	%	8		9,29	10344
		Сметная стоимость:				**125,36**	**139647**
		итого по Сети связи:					**3 588 357**
Наружное газоснабжение /для жилого дома №2/							
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ					
1	**11-160401-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**201,25**	**1081,74**	**44,76**	**217700**	**9007**
		м трубопровода		**678,27**	**16,63**	**136503**	**3347**
		Накладные расходы -		***483,38***		***97281***	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***125,21***		***25198***	
		Сметная стоимость				***340179***	
2	**23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ10705-80**	**201,25**	**990,00**	**--**	**199238**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***41,98***		***8448***	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***82,56***		***16615***	
		Сметная стоимость				***224300***	
3	**23-020101-0175 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**24**	**812,00**	**--**	**19488**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***34,43***		***826***	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***67,71***		***1625***	
		Сметная стоимость				***21939***	
4	**23-020101-0616 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 ммГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**2**	**1422,00**	**--**	**2844**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***60,29***		***121***	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,58*		*237*	
		Сметная стоимость				*3202*	
5	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	56,5	381,81	0,67	21572	38
		м2 окрашиваемойповерхности		312,96	0,36	17682	20
		Накладные расходы -		*195,16*		*11027*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,16*		*2608*	
		Сметная стоимость				*35207*	
6	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	201,25	368,90	--	74240	--
		м газопровода		359,22	--	72293	--
		Накладные расходы -		*241,81*		*48664*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,86*		*9832*	
		Сметная стоимость				*132737*	
7	23-040909-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	1	29132,00	--	29132	--
		шт.		--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1235,20*		*1235*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2429,38*		*2429*	
		Сметная стоимость				*32797*	
8	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Изолирующее фланцевое соединение диаметром 80 мм. Приварка	1	565,11	32,75	565	33
		фланец		488,30	--	488	--
		Накладные расходы -		*340,05*		*340*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,41*		*72*	
		Сметная стоимость				*977*	
9	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "Stroy Gas"	Изолирующее фланцевое соединение ИФС Ду80	1	18050,00	--	18050	--
		шт		--	--	--	--
		Накладные расходы -		*765,32*		*765*	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1505,23*		*1505*	
		Сметная стоимость				*20321*	
		итого по НГСН:				811 659	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			118739137	132706750
		ВСЕГО:				118 739 137	
		Итого с временными, 0,9 %				119 807 789	

		Итого с зимними удорожаниями, 0,462 %				120 361 301	
		ИТОГО:				**120 361 301**	
		Итого в текущих ценах, к = 1,03877				**125 027 708,7**	
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				15 003 325,0	
		Итого с НДС				140 031 033,70	
		Всего:				**140 031 033,70**	
		Удержано 5%				***7 001 551,7***	
		Всего к оплате				***133 029 482,0***	

ПРИНЯЛ Руководитель Гу "Актауский городской отдел строительства" Ақыбаев Қ.С.
(должность) (подпись)

СДАЛ Директор ТОО "Ондасын Строй" Боранбаев Б.О.
(должность) (подпись)

ТЕХНАДЗОР Инженер по техническому надзору ТОО "Маңғыстау Инжиниринг" Абиш М.
(должность) (подпись)