Заказчик: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства" Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, микр-н
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, т/ф 8(7292)41-28-04
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство многоквартирных жилых домов с подземным паркингом в 34 микрорайоне города Актау (I-очередь
Объект Ақтау қаласының 34 шағынауданында жер асты паркингі бар көп пәтерлі тұрғын үй салу (құрылыстың I- кезегі). №2 тұрғын үй.

Договор подряда номер №75
дата 04.11.2016
доп. соглашение

А К Т

о приемке выполненных работ

Номер документа	Дата составления
2	16.02.2016 г.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0.5 - 1) м3	3038,04	70,07	63,83	212878	193906	62820	0,01	21
			м3 грунта		6,24	22,5	18972	68348	59,1	0,02	46
2	2	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 - Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	93,96	1351,74	0	127010	0	83631	1,42	133
			м3 грунта		1351,74	0	127010	0	59,1	0	0
3	3	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал)	3132	27,52	27,52	86203	86203	27624	0	0
			м3 грунта		0	12,42	0	38908	59,1	0,01	31
4	4	Е11-010104-0109 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (во временный отвал)	3132	101,93	101,93	319233	319233	102300	0	0
			м3 грунта		0	46	0	144085	59,1	0,01	29
5	5	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы (ПГС). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3	808,8	122,45	113,59	99041	91872	29457	0,01	8
			м3 грунта		8,74	41,95	7070	33930	59,1	0,03	23
6	6	С341-020102-1020 # в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	1334,52	436,64		582705				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	7	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	808,8	313,05	311,15	253193	251659	68039	0	1
			м3 грунтовой подушки		1,52	113,48	1232	91783	59,1	0,08	69
8	9	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (из временного отвала)	505	27,52	27,52	13899	13899	4454	0	0
			м3 грунта		0	12,42	0	6273	59,1	0,01	5
9	10	Е11-010104-0109 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (из временного отвала)	505	101,93	101,93	51473	51473	16495	0	0
			м3 грунта		0	46	0	23232	59,1	0,01	5
10	11	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	50,5	768,04	0	38786	0	25539	0,89	45
			м3 грунта		768,04	0	38786	0	59,1	0	0
11	12	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	454,5	19,33	19,33	8785	8785	2815	0	0
			м3 грунта		0	8,72	0	3965	59,1	0,01	3
12	13	Е11-010104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	454,5	10,82	10,82	4920	4920	1577	0	0
			м3 грунта		0	4,89	0	2221	59,1	0	2
13	15	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	454,5	60,83	41,5	27648	18863	7714	0,01	6
			м3 уплотненного грунта		9,99	13,37	4540	6079	59,1	0,01	6
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				1825773				
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ								
14	16	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	781,908	3457,87	209,66	2703733	163932	400051	0,53	411
			м2 покрытия		493,51	81,48	385883	63712	60,9	0,03	26
15	17	Е11-060101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	199,05	22171,54	1061,34	4413246	211259	481275	2,6	518
			м3		2622,49	300,55	522007	59825	48,5	0,27	54
16	19	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	11,838	17354,05	688,34	205443	8149	108303	16,88	200
			т		16390,31	249,97	194034	2959	48,5	0,17	2
17	22	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	384	1198,77	540,03	460330	207372	199524	0,48	183
			шт. сборных конструкций		474,27	249,88	182120	95954	62,1	0,2	76
18	23	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	122	1701,53	759,05	207586	92604	89162	0,67	81
			шт. сборных конструкций		665,58	351,98	81200	42941	62,1	0,28	34
19	24	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	258	2531,13	1206,55	653031	311289	281455	0,94	242
			шт. сборных конструкций		956,61	562,85	246806	145214	62,1	0,45	116
20	28	Е11-060101-0119	Монолитные заделки бетонные. Устройство	21,5	21146,09	778,76	454641	16743	52126	2,82	61
			м3		2772,82	249,32	59616	5360	48,5	0,23	5
21	29	С121-020199-9917 # в ценах II квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	237,584	831		197432				
			м3								
22	30	Е11-060101-0119	Фундаменты под перегородки. Устройство	2,4	21146,09	778,76	50751	1869	5819	2,82	7
			м3		2772,82	249,32	6655	598	48,5	0,23	1
23	31	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	51,13	30042,11	2754,28	1536053	140826	303423	8,25	422
			м3		8422,67	795,85	430651	40692	48,5	0,72	37

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	35	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1345,632	779,94	11,07	1049507	14897	209811	0,21	285
			м2 поверхности		229,8	2,19	309231	2950	50,8	0	3
25	36	Е11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	77,132	1817,3	26,29	140172	2028	14228	0,2	16
			м2 поверхности		195,17	7,67	15054	592	50,8	0,01	1
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ				**12071923**				
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
26	45	Е11-080301-0201	Стены наружные толщ. 390мм, 190мм из камней известняковых при высоте этажа до 4 м. Кладка обычная	799,696	5885,72	1283,21	4706787	1026179	1570453	3,13	2503
			м3 кладки		2831,65	405,62	2264458	324370	50,8	0,37	296
27	46	Е11-080301-0201	Стены балконов толщ. 390мм из камней известняковых при высоте этажа до 4 м. Кладка обычная	144,816	5885,72	1283,21	852347	185830	284392	3,13	453
			м3 кладки		2831,65	405,62	410068	58740	50,8	0,37	54
28	48	Е11-080301-0201	Стены внутренние толщ. 390мм из камней известняковых при высоте этажа до 4 м. Кладка обычная	586,624	5885,72	1283,21	3452705	752763	1152020	3,13	1836
			м3 кладки		2831,65	405,62	1661113	237944	50,8	0,37	217
29	52	Е11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	60,59	21886,89	1525,98	1326127	92459	189063	3,72	225
			м3 кладки		3657,76	482,35	221624	29226	50,8	0,44	27
30	53	Е11-080201-0205	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	875	3589,8	142,54	3141077	124723	698444	1,21	1059
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		1174,9	45,06	1028036	39424	50,8	0,04	36
31	54	Е11-080201-0205	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка в технониоле	19	3589,8	142,54	68206	2708	15166	1,21	23
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		1174,9	45,06	22323	856	50,8	0,04	1
32	59	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	46,38	29181,69	2754,28	1353447	127744	273543	8,25	383
			м3		8422,67	795,85	390644	36911	48,5	0,72	34
			Итого по разделу: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				**14900696**				
			Раздел: ПЕРЕМЫЧКИ								
33	63	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	4	318,76	146,45	1275	586	558	0,15	1
			шт. сборных конструкций		147,46	47,14	590	189	62,1	0,04	0
34	65	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	742	318,76	146,45	236521	108664	103500	0,15	110
			шт. сборных конструкций		147,46	47,14	109417	34977	62,1	0,04	32
			Итого по разделу: ПЕРЕМЫЧКИ				**237796**				
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
35	67	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	100	4807,02	764,71	480702	76471	222658	2,66	266
			шт. сборных конструкций		2883,39	241,4	288339	24140	62,1	0,22	22
36	68	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	54	3157,44	568,32	170502	30689	77825	1,74	94
			шт. сборных конструкций		1841,96	177,59	99466	9590	62,1	0,16	9
37	75	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	0,0769	317166,9	8275,87	24377	636	10925	170	13
			т стальных элементов		197636,9	1173	15190	90	62,1	1,07	0
38	76	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	4	318,76	146,45	1275	586	558	0,15	1
			шт. сборных конструкций		147,46	47,14	590	189	62,1	0,04	0
39	78	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	77	3157,44	568,32	243123	43760	110972	1,74	134

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт. сборных конструкций		1841,96	177,59	141831	13675	62,1	0,16	12
40	79	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	358	4807,02	764,71	1720913	273766	797117	2,66	952
			шт. сборных конструкций		2883,39	241,4	1032252	86420	62,1	0,22	79
41	84	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	0,3223	317166,9	8275,87	102229	2667	45816	170	55
			т стальных элементов		197636,9	1173	63702	378	62,1	1,07	0
42	85	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	28	3157,44	568,32	88408	15913	40354	1,74	49
			шт. сборных конструкций		1841,96	177,59	51575	4973	62,1	0,16	5
43	86	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	83	4807,02	764,71	398983	63471	184807	2,66	221
			шт. сборных конструкций		2883,39	241,4	239321	20036	62,1	0,22	18
44	91	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	0,0593	317166,9	8275,87	18812	491	8431	170	10
			т стальных элементов		197636,9	1173	11722	70	62,1	1,07	0
45	92	Е11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	1,02	27730,75	1552,25	28285	1583	5600	8,21	8
			м3		8072,65	461,73	8234	471	48,5	0,42	0
46	99	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,148	427043,42	4614,77	63202	683	7544	42,7	6
			т стальных элементов		49641,74	1129,15	7347	167	62,1	1,03	0
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ				3340811				
			Раздел: ВЕНТШАХТЫ								
47	100	Е11-080201-0107	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	128	23417,56	1387,26	2997447	177569	437791	4,38	561
			м3 кладки		4145,36	438,5	530607	56129	50,8	0,4	51
48	101	Е11-080201-0701	Стены . Армирование кладки	0,056	203759,34	1410,79	11411	79	2188	56,4	3
			т металлических изделий		56887,86	591,98	3186	33	50,8	0,54	0
			Итого по разделу: ВЕНТШАХТЫ				3008858				
			Раздел: КРОВЛЯ								
			Раздел: ПОЛЫ								
			Раздел: ПРОЕМЫ								
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ								
49	225	Е11-090301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	2,55	31975,73	12991,92	81538	33129	34292	14,3	36
			т конструкций		14962,38	4085,83	38154	10419	60,9	3,24	8
50	226	С121-060801-0101 # в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	3,183	346315,55		1102392				
			т								
51	227	Е11-090501-0201	Каркасы в целом . Электродуговая сварка при монтаже	2,55	5666,8	624,23	14450	1592	7364	2,96	8
			т		4168,24	2,19	10629	6	60,9	0	0
52	228	Е11-090301-0301	Косоуры. Монтаж на отметке до 25 м	4,23	31975,73	12991,92	135257	54956	56885	14,3	60
			т конструкций		14962,38	4085,83	63291	17283	60,9	3,24	14
53	230	Е11-090501-0201	Каркасы в целом . Электродуговая сварка при монтаже	4,23	5666,8	624,23	23971	2641	12215	2,96	13
			т		4168,24	2,19	17632	9	60,9	0	0
54	231	Е11-070512-0111	Конструкции мелкие (опорные подушки) массой до 0,5 т. Установка	57,6	1426,38	33,29	82159	1918	43588	1,03	59
			шт. сборных конструкций		1065,05	10,52	61347	606	62,1	0,01	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	232	С121-040102-0101 # в ценах II квартала 2016 года	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	57,6	1305,58		75201				
			шт.								
56	233	Е11-070518-0102	Лестницы из отдельных ступеней с мозаичным покрытием. Устройство по готовому основанию	360,96	1290,68	37,38	465883	13493	311553	1,19	430
			м ступеней		1230,5	18,32	444160	6614	62,1	0,01	5
57	234	С121-040110-9903 # в ценах II квартала 2016 года	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	360,96	2810,6		1014514				
			м								
58	235	Е11-060801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	10,5	35445,48	1864,2	372178	19574	92670	14,2	149
			м3		13962,43	522,06	146606	5482	48,5	0,47	5
59	240	Е11-150207-0102 Изм. и доп. вып. 4	Балки и косоуры. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	182,94	2386,81	25,54	436642	4672	159951	1,28	234
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1339,29	14,16	245010	2590	54,8	0,01	3
60	241	Е11-080301-0201	Стена под лестницей. Кладка обычная	8	5885,72	1283,21	47086	10266	15711	3,13	25
			м3 кладки		2831,65	405,62	22653	3245	50,8	0,37	3
			Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ				3851272				
			Раздел: РАЗНОЕ								
61	249	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.50мм. Устройство	50,736	1728,93	104,83	87719	5319	12979	0,26	13
			м2 покрытия		246,76	40,74	12519	2067	60,9	0,03	2
62	250	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	7,2	20447,66	982,53	147223	7074	13731	1,79	13
			м3		1738,07	319,17	12514	2298	48,5	0,29	2
63	254	С121-060801-0301 # в ценах II квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,6984	387514,24		270640				
			т								
64	255	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	6,4	30863,01	1064,61	197523	6813	35135	8,06	52
			м3		7925,16	345,22	50721	2209	48,5	0,31	2
65	256	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,481	17354,05	688,34	25694	1019	13545	16,88	25
			т		16390,31	249,97	24267	370	48,5	0,17	0
			Итого по разделу: РАЗНОЕ				728799				
			ИТОГО:				39965930	5484271			12721
							12382005	1911817			1508
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				9595508				
			На металломонтажные работы				168973				
			Всего накладных расходов:				9764481				
			Итого с накладными				49730411				
			- заработная плата				1464672				
			- трудоемкость				0				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				0				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				49730411				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с временными, 0,9 %				50177985				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,462 %				50409807				
			ИТОГО:				50409807				
			Сметная заработная плата				15758494				
			Нормативная трудоемкость				14229				
			Итого в текущих ценах, к = 1,03877				52364139				
			с К0,139244605%				52 291 224,76				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				6274946,97				
			Итого с НДС				58566171,73				
			Удержано5% по договору				2 928 309				
			Всего:				55 637 863				

ПРИНЯЛ

(должность) (подпись) Акыбаев К.С.

СДАЛ

(должность) (подпись) Боранбаев Б.О.

ТЕХНАДЗОР

(должность) (подпись) Абиш М.