Заказчик: ГУ "Отдел строительства Атбасарского района"
Подрядчик: ТОО «Ассени»
Наименование стройки - Строительство уличного освещения по улице Ауэзова и улице Майкутова в городе Атбасар Атбасарского района Акмолинской области
Договор №29 от 02.04.2021г.

Акт №4
выполненных работ за октябрь 2021 года

на Уличное освещение по улице Ауэзова 2021
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование											
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4766,66	1460,30	4767	1460	99	2743	8111
		НР - 72%; СП - 8%			3208,00	602,18	3208	602		601	
2	247-201-0803 РСНБ РК 2015	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	14931,00	--	14931	--	14931	--	16125
		СП - 8%			--	--	--	--		1194	
3	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	5887,58	121,86	5888	122	2724	2217	8754
		НР - 72%; СП - 8%			3042,00	37,50	3042	38		648	
4	247-204-3414 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 50А 35кА**	шт.	1	18426,00	--	18426	--	18426	--	19900
		СП - 8%			--	--	--	--		1474	
5	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1511,40	89,01	1511	90	26	1032	2746
		НР - 72%; СП - 8%			1395,48	37,50	1395	38		203	
6	247-301-0301 РСНБ РК 2015	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 AR-01 R, 3х 230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	шт.	1	19029,00	--	19029	--	19029	--	20551
		СП - 8%			--	--	--	--		1522	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	T"ALFAOPT.KZ"	**Фотореле марки ФРЛ-11**	шт	3	2232,14	--	6696	--	6696	--	7232
		СП - 8%			--	--	--	--		536	
8	243-113-0817 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (мк)-0,66**	км	0,02	1341056,00	--	26821	--	26821	--	28967
		СП - 8%			--	--	--	--		2146	
9	1308-0201-1904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	4827,92	89,01	9656	178	214	6724	17690
		НР - 72%; СП - 8%			4632,00	37,50	9264	75		1310	
10	243-903-7402 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-35/50**	шт.	2	19532,00	--	39064	--	39064	--	42189
		СП - 8%			--	--	--	--		3125	
11	252-207-0429 РСНБ РК 2015	**Наконечник кабельный типа А50 мм2, алюминиевый, длиной 70 мм, диаметром 16 мм ГОСТ 23981-80**	шт.	8	39,00	--	312	--	312	--	337
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**147101**	**1850**	**128342**	**12716**	**172602**
							16909	**753**	**--**	**12784**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**140093**				
	Материалы		Тенге				**3063**				
	Всего заработная плата		Тенге					**17662**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**118271**				
		Накладные расходы	Тенге				**12716**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12223**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**165032**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17662**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**312**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**312**				
		Сметная прибыль	Тенге				**25**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**337**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**6696**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6696**				
		Сметная прибыль	Тенге				**536**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7232**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**172601**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17662**			

РАЗДЕЛ 2. Воздушная линия 0,4кВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЛ0,4									
12	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка**	опора	48	11414,19	4356,31	547881	209103	45467	311394	928017
		НР - 80%; СП - 8%			6110,65	1998,58	293311	95932		68742	
13	225-204-0303 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.	48	34503,00	--	1656144	--	1656144	--	1788636
		СП - 8%			--	--	--	--		132492	
14	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	2,15	165007,59	28366,82	354766	60989	188030	104350	495846
		НР - 80%; СП - 8%			49184,77	11484,11	105747	24691		36729	
15	243-701-0718 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0**	км	2,193	651787,00	--	1429369	--	1429369	--	1543719
		СП - 8%			--	--	--	--		114350	
16	1133-0204-0401 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 1133-0204-0101**	опора	18	778,37	293,52	14011	5283	197	8604	24424
		НР - 80%; СП - 8%			473,96	123,52	8531	2223		1809	
17	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	м шин заземления	50	295,22	64,27	14761	3214	126	9754	26477
		НР - 80%; СП - 8%			228,42	15,44	11421	772		1961	
18	214-210-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,06	395673,00	--	23740	--	23740	--	25639
		СП - 8%			--	--	--	--		1899	
19	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	16,5	1921,92	--	31712	--	--	22832	58908
		НР - 72%; СП - 8%			1921,92	--	31712	--		4364	
20	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	16,5	31,65	31,65	522	523	--	152	727
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,76	--	211		54	
21	1121-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на стальных трубах**	шт.	60	2119,63	102,34	127178	6140	60400	45603	186604
		НР - 72%; СП - 8%			1010,63	45,00	60638	2700		13822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	60	13384,83	7324,11	803090	439447	41603	341173	1235804
		НР - 72%; СП - 8%			5367,34	2530,18	322040	151811		91541	
23	247-306-0310 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/20-1,25 высотой 1250 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	60	9226,00	--	553560	--	553560	--	597845
		СП - 8%			--	--	--	--		44285	
24	ТПРАЙС	Светодиодный светильник ES-Prometey 100, световой поток 11200, степень защиты ip 67	шт	60	84223,84	--	5053430	--	5053430	--	5457704
		СП - 8%			--	--	--	--		404274	
25	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,2	220596,00	--	44119	--	44119	--	47649
		СП - 8%			--	--	--	--		3530	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				10654283	724699	9096185	843862	12417999
							833400	278340	--	919852	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2830138				
	Материалы		Тенге				41603				
	Всего заработная плата		Тенге					473851			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2027048				
		Накладные расходы	Тенге				341173				
		Сметная прибыль	Тенге				253706				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3425017				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287
		Сметная заработная плата	Тенге					473851			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2770715				
	Материалы		Тенге				294219				
	Всего заработная плата		Тенге					637889			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23740				
	Местные материалы		Тенге				1656144				
		Накладные расходы	Тенге				502689				
		Сметная прибыль	Тенге				261872				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3535276				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								439
		Сметная заработная плата	Тенге					637889			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5053430				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5053430				
		Сметная прибыль	Тенге				404274				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5457704				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12417997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								726
		Сметная заработная плата	Тенге					1111740			

РАЗДЕЛ 3. Арматура СИП

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	252-207-2318 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	**шт.**	**60**	**3459,00**	**--**	**207540**	**--**	**207540**	**--**	**224143**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16603**	
27	252-202-0510 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO130**	**шт.**	**60**	**3443,00**	**--**	**206580**	**--**	**206580**	**--**	**223106**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16526**	
28	252-207-2613 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	**шт.**	**120**	**2158,00**	**--**	**258960**	**--**	**258960**	**--**	**279677**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20717**	
29	252-207-1013 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.11**	**шт.**	**63**	**1939,00**	**--**	**122157**	**--**	**122157**	**--**	**131930**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9773**	
30	252-207-3506 РСНБ РК 2015	**Соединитель типа SV15 клеммники для сетей уличного освещения**	**комплект**	**120**	**8133,00**	**--**	**975960**	**--**	**975960**	**--**	**1054037**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**78077**	
31	247-207-0201 РСНБ РК 2015	**Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3**	**шт.**	**60**	**537,00**	**--**	**32220**	**--**	**32220**	**--**	**34798**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2578**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1803417**	**--**	**1803417**	**--**	**1947691**
							--	**--**	**--**	**144274**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**32220**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**32220**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2578**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**34798**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1771197**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1771197**				
		Сметная прибыль	Тенге				**141696**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1912893**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1947691**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14538289**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**850309**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**726549**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**279093**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**11027943**		
		- Накладные расходы	Тенге							**856578**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1076910**	
		ИТОГО по акту:	**Тенге**				**14538289**				
		в том числе оборудование	Тенге				0				
		ИТОГО без оборудования	Тенге				14538289				
		Временные здания и сооружения 1%	Тенге				145383				
		Итого с временными	Тенге				14683672				
		Затраты при производстве СМР в зимнее время 2,64%	Тенге				387649				
		Итого с зимними	Тенге				15071321				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				301426				
		ИТОГО	Тенге				15372747				
		Итого со скидкой подрядчика к=0,733751158	Тенге				11279771,02				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%	Тенге				0,00				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**14279771,02**				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства Атбасарского района", БИН 060140008217

Руководитель _____Каранагаев С.Т.

Эксперт технического надзора_____Ахметжанов Б.Б.
ТОО «ТЛГ 2002» ИИН 750130350148
№ KZ41VJE00029917

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ассени", БИН941140000685

Директор _____Шорагулов Н.Ж.

Эксперт авторского надзора_____Джаумытбаев С.Д.
ТОО "Сан Саулет" , БИН091240004088