Заказчик : ГУ «Карабалыкский районный Дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Инженер: ТОО "Эксперт-МК"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 г. №420

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания сельского дома культуры по адресу: Костанайская область,

Справка №6

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№51	от 02.08.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания сельского дома культуры по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, с. Научное	84 868 284,59	6 041 031,40							724 923,77	6 765 955,17

Заказчик

ГУ «Карабалыкский районный Дом культуры" отдела культуры и развития

И.о.руководителя _____ Оли К. Р.

Подрядчик:

ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор_____ Рашев А.А.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Эксперт- МК"

Омаров М.К.

Форма-2

Заказчик: ГУ «Карабалыкский районный Дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района»
Инженер: ТОО "Эксперт-МК""
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Договор: № 51 от 02.08.2021 г.
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания сельского дома культуры по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, с. Научное

А К Т № 6
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения										
		РАЗДЕЛ 1. Силовое оборудование										
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1		20086,30	824,14	20086	824	10193	6772	29007
						9069,07	337,01	9069	337		2149	
2	5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55 (ВРУ-1-26-63), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1		266268,00	--	266268	--		--	266268
						--	--	--	--	266268	--	
3	Прайс стр.20	Бензогенератор на колесном ходу с выносным АВР Fubag 6600DA ES	шт	1		305045,71	--	305046	--		--	305046
						--	--	--	--	305046	--	
		ЩО-1										
4	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1		3585,00	70,45	3585	71	1039	1802	5818
						2475,00	27,78	2475	28		431	
5	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 (ЩРв-9) 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1		5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
						--	--	--	--		401	
6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5		2693,97	25,78	13470	129	6716	4770	19699
						1325,00	--	6625	--		1459	
7	2307-0204-1318 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1		1407,00	--	1407	--	1407	--	1520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
8	2307-0204-1301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	386,00	--	1544	--	1544	--	1668
					--	--	--	--		124	
		СП - 8%									
9	2404-0207-3986 РСНБ РК 2015	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	977,00	--	1954	--	1954	--	2110
					--	--	--	--		156	
		СП - 8%									
		ЩО-2									
10	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3585,00	70,45	3585	71	1039	1802	5818
					2475,00	27,78	2475	28		431	
		НР - 72%; СП - 8%									
11	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 (ЩРв-9) 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
					--	--	--	--		401	
		СП - 8%									
12	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2693,97	25,78	10776	103	5373	3816	15759
					1325,00	--	5300	--		1167	
		НР - 72%; СП - 8%									
13	2307-0204-1318 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1407,00	--	1407	--	1407	--	1520
					--	--	--	--		113	
		СП - 8%									
14	2307-0204-1301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	386,00	--	1158	--	1158	--	1251
					--	--	--	--		93	
		СП - 8%									
15	2404-0207-3986 РСНБ РК 2015	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	977,00	--	1954	--	1954	--	2110
					--	--	--	--		156	
		СП - 8%									
		ЩО-3									
16	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3585,00	70,45	3585	71	1039	1802	5818
					2475,00	27,78	2475	28		431	
		НР - 72%; СП - 8%									
17	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 (ЩРв-9) 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
					--	--	--	--		401	
		СП - 8%									
18	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2693,97	25,78	13470	129	6716	4770	19699
					1325,00	--	6625	--		1459	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2307-0204-1318 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	1	1407,00 --	-- --	1407 --	-- --	1407	-- 113	1520
20	2307-0204-1301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	4	386,00 --	-- --	1544 --	-- --	1544	-- 124	1668
21	2404-0207-3986 РСНБ РК 2015	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	977,00 --	-- --	1954 --	-- --	1954	-- 156	2110
		ЩОА									
22	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	3585,00 2475,00	70,45 27,78	3585 2475	71 28	1039	1802 431	5818
23	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 (ЩРн-9) 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	5200,00 --	-- --	5200 --	-- --	5200	-- 416	5616
24	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	2693,97 1325,00	25,78 --	10776 5300	103 --	5373	3816 1167	15759
25	2307-0204-1318 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	1	1407,00 --	-- --	1407 --	-- --	1407	-- 113	1520
26	2307-0204-1301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	3	386,00 --	-- --	1158 --	-- --	1158	-- 93	1251
27	2404-0207-3986 РСНБ РК 2015	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	977,00 --	-- --	1954 --	-- --	1954	-- 156	2110
		ЩС-1									
28	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	4026,43 2916,43	70,45 27,78	4026 2916	71 28	1039	2120 492	6638
29	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	8383,00 --	-- --	8383 --	-- --	8383	-- 671	9054
30	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4941,33	112,38	4941	113	2178	1932	7422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2650,00	32,68	2650	33		550	
31	2307-0204-1322 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	1302,00	--	1302	--	1302	--	1406
					--	--	--	--		104	
32	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	11	2693,97	25,78	29634	284	14775	10494	43338
					1325,00	--	14575	--		3210	
33	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	11	3856,00	--	42416	--	42416	--	45809
					--	--	--	--		3393	
34	2404-0207-3986 РСНБ РК 2015	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	2	977,00	--	1954	--	1954	--	2110
					--	--	--	--		156	
		ЩС-2									
35	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	3585,00	70,45	3585	71	1039	1802	5818
					2475,00	27,78	2475	28		431	
36	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
					--	--	--	--		401	
37	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	2693,97	25,78	13470	129	6716	4770	19699
					1325,00	--	6625	--		1459	
38	2307-0204-1321 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	1302,00	--	1302	--	1302	--	1406
					--	--	--	--		104	
39	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	4	3856,00	--	15424	--	15424	--	16658
					--	--	--	--		1234	
40	2404-0207-3986 РСНБ РК 2015	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	2	977,00	--	1954	--	1954	--	2110
					--	--	--	--		156	
		ЩС-3									
41	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	3585,00	70,45	3585	71	1039	1802	5818
					2475,00	27,78	2475	28		431	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 (ЩРн-9) 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	5200,00 --	-- --	5200 --	-- --	5200	-- 416	5616
43	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	2693,97 1325,00	25,78 --	13470 6625	129 --	6716	4770 1459	19699
44	2307-0204-1319 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	1302,00 --	-- --	1302 --	-- --	1302	-- 104	1406
45	2307-0204-1302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	409,00 --	-- --	409 --	-- --	409	-- 33	442
46	2307-0204-1301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	3	386,00 --	-- --	1158 --	-- --	1158	-- 93	1251
47	2404-0207-3986 РСНБ РК 2015	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	2	977,00 --	-- --	1954 --	-- --	1954	-- 156	2110
48	1308-0303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1671,28 1554,00	2,92 --	1671 1554	3 --	114	1119 223	3013
49	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	6611,00 --	-- --	6611 --	-- --	6611	-- 529	7140
		ЩС4									
50	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	3585,00 2475,00	70,45 27,78	3585 2475	71 28	1039	1802 431	5818
51	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 (ЩРн-9) 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	5200,00 --	-- --	5200 --	-- --	5200	-- 416	5616
52	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	2693,97 1325,00	25,78 --	16164 7950	155 --	8059	5724 1751	23639
53	2307-0204-1319 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	1302,00 --	-- --	1302 --	-- --	1302	-- 104	1406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	2307-0204-1302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	5	409,00 --	-- --	2045 --	-- --	2045	-- 164	2209
55	2404-0207-3986 РСНБ РК 2015	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	977,00 --	-- --	1954 --	-- --	1954	-- 156	2110
56	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	21940,67 4194,00	2583,70 947,72	21941 4194	2584 948	15163	3702 2051	27694
57	5108-0401-0139 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	109382,00 --	-- --	109382 --	-- --	-- 109382	-- --	109382
58	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	1709,63 1346,00	325,60 130,72	5129 4038	977 392	114	3190 665	8984
59	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54 *СП - 8%*	шт.	3	1028,00 --	-- --	3084 --	-- --	3084	-- 247	3331
60	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	15243,74 15092,00	1,82 --	30487 30184	4 --	299	21732 4178	56397
61	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К (Маяк-220) ГОСТ Р 54126-2010 *СП - 8%*	шт.	2	1928,00 --	-- --	3856 --	-- --	3856	-- 308	4164
62	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2693,97 1325,00	25,78 --	2694 1325	26 --	1343	954 292	3940
63	2307-0204-1321 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	1	1302,00 --	-- --	1302 --	-- --	1302	-- 104	1406
64	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	33	256,53 222,47	0,24 0,12	8465 7341	8 4	1116	5289 1100	14854

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	5	393,00	--	1965	--	1965	--	2122
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
66	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	28	340,00	--	9520	--	9520	--	10282
		СП - 8%			--	--	--	--		762	
67	2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм (У-195)	шт.	30	342,00	--	10260	--	10260	--	11081
		СП - 8%			--	--	--	--		821	
68	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	9	256,53	0,24	2309	2	305	1442	4051
		НР - 72%; СП - 8%			222,47	0,12	2002	1		300	
69	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	285,00	--	2565	--	2565	--	2770
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				680696				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1251379				
		РАЗДЕЛ 2. Оборудование светотехническое									
73	1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	53	1342,15	58,30	71134	3090	317	49699	130499
		НР - 72%; СП - 8%			1277,87	24,51	67727	1299		9667	
74	2307-0106-0809 РСНБ РК 2015	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, световой поток 4000 лм СТ РК 2595-2014	шт.	67	15728,00	--	1053776	--	1053776	--	1138078
		СП - 8%			--	--	--	--		84302	
75	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	25	531,00	--	13275	--	13275	--	14337
		СП - 8%			--	--	--	--		1062	
76	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	2	2071,58	100,14	4143	201	238	2726	7418
		НР - 72%; СП - 8%			1852,09	40,85	3704	82		550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	12838,00	--	25676	--	25676	--	27730
		СП - 8%			--	--	--	--		2054	
78	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	4476,00	--	8952	--	8952	--	9668
		СП - 8%			--	--	--	--		716	
79	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	56	256,53	0,24	14366	14	1894	8975	25208
		НР - 72%; СП - 8%			222,47	0,12	12458	7		1867	
80	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	39	285,00	--	11115	--	11115	--	12004
		СП - 8%			--	--	--	--		889	
81	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	16	303,00	--	4848	--	4848	--	5236
		СП - 8%			--	--	--	--		388	
82	2307-0218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	964,00	--	964	--	964	--	1041
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
83	2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм (У-195)	шт.	135	342,00	--	46170	--	46170	--	49864
		СП - 8%			--	--	--	--		3694	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1421085				
		РАЗДЕЛ 5. Заземление и молниезащита									
108	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	40	650,77	23,98	26031	960	17774	5461	34011
		НР - 72%; СП - 8%			182,42	7,19	7297	288		2519	
109	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	15	3343,70	163,24	50156	2448	34026	10345	65341
		НР - 72%; СП - 8%			912,10	45,75	13682	686		4840	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	70	489,35	21,98	34254	1539	18121	10820	48680
		НР - 72%; СП - 8%			208,48	6,21	14594	435		3606	
		Земляные работы									
111	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,3	1675,52	--	10556	--	--	7600	19609
		НР - 72%; СП - 8%			1675,52	--	10556	--		1452	
112	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,161	873,83	--	1888	--	--	1360	3508
		НР - 72%; СП - 8%			873,83	--	1888	--		260	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				171148				2843610
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						680696		
		Внутренние инженерные системы пожаротушения									
		РАЗДЕЛ 1. Оборудование и материалы									
1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	54674,66	2,24	54675	2	561	38961	101126
		НР - 72%; СП - 8%			54112,00	--	54112	--		7491	
2	2308-0303-0106 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1	25628,00	--	25628	--	25628	--	27678
		СП - 8%			--	--	--	--		2050	
3	1308-0105-0106 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	шт.	3	8310,48	--	24931	--	4741	14537	42625
		НР - 72%; СП - 8%			6730,00	--	20190	--		3157	
4	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116,00	--	19116	--	19116	--	20645
		СП - 8%			--	--	--	--		1529	
5	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	2	3915,00	--	7830	--	7830	--	8456
		СП - 8%			--	--	--	--		626	
6	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	50	2761,97	2,24	138098	112	3386	96912	253811
		НР - 72%; СП - 8%			2692,00	--	134600	--		18801	
7	2308-0302-0305 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 с УС-02	шт.	50	2196,00	--	109800	--	109800	--	118584
		СП - 8%			--	--	--	--		8784	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	1385,63	0,84	2771	2	77	1938	5086
		НР - 72%; СП - 8%			1346,00	--	2692	--		377	
9	2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	2	334,00	--	668	--	668	--	721
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
10	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	6	1709,63	325,60	10258	1953	229	6379	17968
		НР - 72%; СП - 8%			1346,00	130,72	8076	784		1331	
11	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	6	1064,00	--	6384	--	6384	--	6895
		СП - 8%			--	--	--	--		511	
12	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	9	1357,74	140,83	12220	1267	636	7666	21476
		НР - 72%; СП - 8%			1146,36	36,60	10317	329		1591	
13	2308-0304-0110 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	9	958,00	--	8622	--	8622	--	9312
		СП - 8%			--	--	--	--		690	
14	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	16	15243,74	1,82	243900	29	2399	173860	451181
		НР - 72%; СП - 8%			15092,00	--	241472	--		33421	
15	2308-0304-0507 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	15	896,00	--	13440	--	13440	--	14515
		СП - 8%			--	--	--	--		1075	
16	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП	шт.	1	1575,00	--	1575	--	1575	--	1701
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
17	1310-0405-0102 РСНБ РК 2015	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	1	618,50	--	618	--	--	445	1148
		НР - 72%; СП - 8%			618,50	--	618	--		85	
18	ТПРАЙС стр.	Блок-реле БР-2	шт	1	3615,54	--	3616	--	3616	--	3905
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
19	ТПРАЙС стр.	Коробка соединительная КС-4	шт	35	100,18	--	3506	--	3506	--	3787
		СП - 8%			--	--	--	--		281	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	27	696,92	--	18817	--	295	13336	34725
		НР - 72%; СП - 8%			686,00	--	18522	--		2572	
21	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	27	154,00	--	4158	--	4158	--	4491
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
22	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	1	4083,19	1034,28	4083	1035	356	2268	6859
		НР - 72%; СП - 8%			2692,00	457,64	2692	458		508	
23	ТПРАЙС стр.	Коробка телефонная распределительная КРТП-10х2	шт	1	1912,50	--	1912	--	1912	--	2065
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
24	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	5	2761,97	2,24	13810	11	339	9691	25381
		НР - 72%; СП - 8%			2692,00	--	13460	--		1880	
25	2308-0302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые линейные модели ИПДЛ-Д-11/4Р	шт.	5	25637,00	--	128185	--	128185	--	138440
		СП - 8%			--	--	--	--		10255	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1322583				
		РАЗДЕЛ 2. Трубы									
26	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	860	334,11	3,17	287335	2726	11180	196949	523027
		НР - 72%; СП - 8%			317,94	0,13	273429	112		38743	
27	2301-0605-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	м	853,45	129,00	--	110095	--	110095	--	118903
		СП - 8%			--	--	--	--		8808	
28	2301-0605-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	15,15	240,00	--	3636	--	3636	--	3927
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				645857				
		РАЗДЕЛ 3. Провода и кабели									
29	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	845	105,55	1,48	89189	1250	8907	56909	157786
		НР - 72%; СП - 8%			93,53	0,01	79032	8		11688	
30	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	15	144,08	1,62	2161	24	241	1366	3809
		НР - 72%; СП - 8%			126,40	0,06	1896	1		282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	ТПРАЙС стр.	Кабель с медными жилами диам.2х0,5мм огнестойкий с изоляцией из ПВХ с пониженным дымовыделением КПСнг(А)-FRLS	м	412	177,59	--	73167	--	73167	--	79020
		СП - 8%			--	--	--	--		5853	
32	ТПРАЙС стр.	Кабель с медными жилами диам.2х0,75мм огнестойкий с изоляцией из ПВХ с пониженным дымовыделением КПСнг(А)-FRLS	м	283,25	236,79	--	67071	--	67071	--	72437
		СП - 8%			--	--	--	--		5366	
33	ТПРАЙС стр.	Кабель с медными жилами диам.4х0,5мм огнестойкий с изоляцией из ПВХ с пониженным дымовыделением КПСнг(А)-FRLS	м	175,1	291,43	--	51029	--	51029	--	55111
		СП - 8%			--	--	--	--		4082	
34	ТПРАЙС стр.	Кабель с медными жилами диам.10х2х0,5мм огнестойкий с изоляцией из ПВХ с пониженным дымовыделением КПСнг(А)-FRLS	м	15,45	368,84	--	5699	--	5699	--	6155
		СП - 8%			--	--	--	--		456	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				374318				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**2342758**
		Видеонаблюдение									
		РАЗДЕЛ 1. Оборудование и материалы									
1	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	3261,57	45,57	3262	45	--	2325	6034
		НР - 72%; СП - 8%			3216,00	13,46	3216	13		447	
2	Прайс стр.3	Видеорегистратор 16CH, Количество каналов 16, Жесткий диск 1 до 6 ТБ HiWatch Ds-H216QA	шт	1	63250,00	--	63250	--		--	63250
					--	--	--	--	63250	--	
3	Прайс стр.3	Жесткий диск 6TB WD60PURZ	шт	1	76803,57	--	76804	--		--	76804
					--	--	--	--	76804	--	
4	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	10	4924,08	10,28	49241	103	--	35379	91390
		НР - 72%; СП - 8%			4913,80	--	49138	--		6770	
5	Прайс стр.3	Камера купольная HiWatch DS-T280	шт	4	9487,50	--	37950	--		--	37950
					--	--	--	--	37950	--	
6	Прайс стр.3	Камера HD цилиндрическая уличная HiWatch DS-T283	шт	6	8583,93	--	51504	--		--	51504
					--	--	--	--	51504	--	
7	Прайс стр.3	Монитор 19" Qmax BU185V	шт	1	27107,14	--	27107	--		--	27107
					--	--	--	--	27107	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3035,99 2692,00	-- --	3036 2692	-- --	344	1938 398	5372
9	ТПРАЙС стр.3	Блок питания 12V, 20A SM-24012C 240 Вт СП - 8%	шт	1	6375,00 --	-- --	6375 --	-- --	6375	-- 510	6885
10	ТПРАЙС стр.4	Источник бесперебойного питания UPS SVC V800-L СП - 8%	шт	1	16028,57 --	-- --	16029 --	-- --	16029	-- 1282	17311
11	ТПРАЙС стр.3	Сетевой фильтр, 5 розеток, 1,8 м Defender ES СП - 8%	шт	1	1092,86 --	-- --	1093 --	-- --	1093	-- 87	1180
12	1308-0304-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	м ширины по фронту	0,4	15437,09 6990,00	7264,40 2745,12	6175 2796	2906 1098	473	2804 718	9697
13	2307-0201-0901 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	10036,00 --	-- --	10036 --	-- --	10036	-- 803	10839
14	ТПРАЙС стр.3	Коннектор BNC СП - 8%	шт	20	145,71 --	-- --	2914 --	-- --	2914	-- 233	3147
15	ТПРАЙС стр.3	Коннектор DC СП - 8%	шт	10	145,71 --	-- --	1457 --	-- --	1457	-- 117	1574
16	ТПРАЙС стр.2	Коробка распределительная КР2603 СП - 8%	шт	10	291,43 --	-- --	2914 --	-- --	2914	-- 233	3147
17	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	74112,00 74112,00	-- --	74112 74112	-- --	--	53361 10198	137670
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				256615				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				550862				
РАЗДЕЛ 2. Провода и кабели											
18	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР - 72%; СП - 8%	м	310	105,55 93,53	1,48 0,01	32720 28994	459 3	3267	20878 4288	57886
19	ТПРАЙС стр.2	Кабель КВК-П-2-2х0,75 СП - 8%	м	319,3	205,82 --	-- --	65718 --	-- --	65718	-- 5257	70975
20	1121-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м	6	515,31 477,43	8,76 0,50	3092 2865	53 3	174	2065 413	5569

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2306-1710-0115 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 100 мм х 60 (120х60) мм	м	6,18	667,00	--	4122	--	4122	--	4452
		СП - 8%			--	--	--	--		330	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				138883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					31865			
		РАЗДЕЛ 3. Трубы									
22	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	310	334,11	3,17	103574	982	4030	70993	188533
		НР - 32%; СП - 8%			317,94	0,13	98562	40		13965	
23	2301-0605-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	м	313,1	129,00	--	40390	--	40390	--	43621
		СП - 8%			--	--	--	--		3231	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				232153				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								921898
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						256615		

			в т.ч. С-сть оборудования
2-1-4/3 ЭО	Тенге	2 843 610	680 696
2-1-5/1 ПС	Тенге	2 342 758	
2-1-6/1 Видеонаблюдение	Тенге	921 898	256 615
ИТОГО	Тенге	**6 108 266**	**937 311**
Стоимость оборудования	Тенге	937 311	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**5 170 955**	
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	62 051	
Итого	Тенге	**5 233 007**	
зимнее удорожание 2,2%	Тенге	115 126	
Итого в сметная стоимость без оборуд.	Тенге	5 348 133	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	106 963	
Стоимость оборудования	Тенге	937 311	
Итого с непредвиденными и со стоимостью оборудования	Тенге	**6 392 407**	
в текущих ценах на 2021 год - 100%, К=1,050036	Тенге	**6 712 257**	**0**
С понижающим коэффициентом К=0,90000000718321	Тенге	**6 041 031,40**	
НДС 12%	Тенге	724 923,77	
Всего	Тенге	**6 765 955,17**	

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя ГУ «Карабалыкский районный Дом культуры" отдела культуры и
Әли К.Р.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"SCS Инжиниринг"
Рашев А.А.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО"Эксперт-МК"
Омаров М.К.