Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

«22» июня **2021 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ДАН Хаус Декор», Республика Казахстан, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", Мангелик Ел, 20**
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Мамбетовой А.О.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство, благоустройство и очистка р. Кылшакты от оз. Копа до ул. Габдуллина в г. Кокшетау Акмолинской области» расположенного по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г. Кокшетау**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области», руководитель Аубакиров Р.Ш.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. **Субподрядные организации: ТОО «KRG Stroy», Республика Казахстан, г. Караганда, проспект Шахтеров, 52А, кв. 146, в лице директора Алимжанова Т.А.**

3. **Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Строительное бюро», государственная лицензия №00485 от 11.08.2006 г.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «Техстрой-Лия от 28.05.2020 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или

			очереди		очереди
Общая площадь покрытий:	$м^2$	38488,3		38488,3	
Площадь покрытия тротуара из красной брусчатки	$м^2$	3801,1		3801,1	
Покрытие откосов декоративным камнем	$м^2$	7213,8		7213,8	
Матросные габионы (откосы)	$м^2$	13981,9		13981,9	
Матросные габионы (дно русла)	$м^2$	5589,7		5589,7	
Покрытие велодорожки	$м^2$	2098,2		2098,2	
Покрытие тротуарной бетонной плиткой	$м^2$	3100,6		3100,6	
Покрытие красной гранитной плиткой	$м^2$	670		670	
Покрытие автостоянки	$м^2$	2033		2033	
Площадь озеленения, всего из них: площадь газонного покрытия площадь газона (заполнение пазух декор камня)	$м^2$	15208,0 3869,5 11338,5		15208,0 3869,5 11338,5	
Площадь дна русла	$м^2$	28920,9		28920,9	
Общая длина русла	м	881,0		881,0	
Общее количество высаживаемых деревьев, в том числе: береза бородавчатая ель колючая сосна обыкновенная яблоня боярышник	шт	230 72 46 53 42 17		230 72 46 53 42 17	
Площадь благоустройства	$м^2$	74871,2		74871,2	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объем

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

По правому и левому берегу выполнено крепление нижних откосов русла матрасными габионами толщиной 23 см. Уклон мокрого откоса 1:3. Дно реки укреплено на ширину 3 метра от берега реки такими же габионами.

Верхние откосы укреплены посевом газонных трав и декоркамнем, который выложен узором. Пазухи декоркамня заполнены плодородным грунтом и также засеяны газоном. На набережных выполнен тротуар из брусчатки шириной 3.0 м. По левому берегу также выполнена велосипедная дорожка шириной 2.4 м с асфальтовым покрытием. На набережных выполнены площадки для отдыха со скамьями и урнами. На правом берегу перед мостом по ул.Абылайхана выполнен амфитеатр. На левом берегу между ул. Абылайхана и Горького - Площадь влюбленных.

Вдоль тротуара озеленение с посевом многолетнего газона и посадкой деревьев и кустарников.

Лестницы имеют облицовку из гранита серого цвета толщиной 30 мм. Ступени выполнены из цельных гранитных плит.

Ограждение - металлическое, высотой 1.2 метра, окрашено в белый цвет. Подпорные стены облицованы сплиттерной плиткой красного цвета. Сверху - накрывочная плита из гранита красного цвета толщиной 100 мм.

Амфитеатр имеет 6 ярусов, по периметру которых располагаются скамьи. Наверху расположены 3 ряда скамей. Скамьи имеют опору из бетонных тумб, облицованные гранитной плиткой красного цвета, верх - деревянный настил. Облицовка амфитеатра - гранит. Знаки Зодиака - металлические, окрашены в красный цвет.

Наружные сети водоснабжения и канализации.

ПК 55+84,0м

На данном участке ж.б. канала проходит чугунный. Канализационный трубопровод Ду=600мм. Выполнена замена колец горловины ,чугунных люков и плит перекрытия.

Электроснабжение

- монтаж РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №437 рубильника 0,4кВ с РПС-250А и АВ-0,4кВ;
- строительство двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №437 до ШУНО.
- монтаж опор освещения;
- строительство уличного освещения на металлических опорах. Питание опор выполнено кабелем марки АВБбШв-1кВ. Светильники светодиодные.

Кабели проложены в земле на глубине 0,7м от поверхности. При пересечении с подземными коммуникациями кабели проложены в полиэтиленовой трубе ф110мм.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2020 г.;
месяц, год

окончание работ июнь 2021 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2,5 месяца;**
фактически, месяц: **11 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

11. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство, благоустройство и очистка р. Кылшакты от оз. Копа до ул. Габдуллина в г. Кокшетау Акмолинской области», готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при

строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ДАН Хаус Декор»
Директор _____ **А.О. Мамбетова**

Подпись

МП « 11 » июня 2021 г.

СУБПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ:

ТОО «KRG Stroy»
Директор _____ **Т.А.Алимжанов**

Подпись

МП « 11 » июня 2021 г.