Утверждена
приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-
коммунального -хозяйства
от 2 мая 2012г. № 170

Форма КС-3

Заказчик: КГУ «Средняя школа им. В.Г. Белинского»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Авторемстрой ЛТД»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт средней школы имени В.Г. Белинского в городе Каскелен, Карасайского района Алматинской области

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№ 67 от 30.06.2121г.			код		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном, базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по капитальному ремонту средней школы им. В. Белинского в г. Каскелен, Карасайского района Алматинской области	1 076 922 509 в том числе аванс: 314 200 000	123 626 708,03							14 835 204,96	138 461 913

Заказчик:

КГУ «Средняя школа им.В.Белинского» **Кемпирбаева А.С.**

Технический надзор : Директор ТОО «Аймереке» **Тыханов Р.**

Подрядчик:

ТОО «Авторемстрой ЛТД» **Ералиев С.А.**

Заказчик: КГУ "Средняя школа имени В.Г.Белинского" государственного учреждения "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области
(организация)

Подрядчик: ТОО "Авторемстрой ЛТД "
(организация)

Стройка: Капитальный ремонт здания школы им.Белинского в г. Каскелен, Карасайского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Договор: №67 от 30.06.2021 года.

Акт приемки выполненных работ №5 за Декабарь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Полы										
		Тип П3										
1	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1695,32357		-674,88	-30,72	-1144140	-52080	-449295	-481796	-1756011
		НР - 72% СП - 8%				-379,14	-15,57	-642765	-26396		-130075	
		В ТОМ ЧИСЛЕ.										
2	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	1261,63643		2941,98	22,38	3711709	28236	3122486	414457	4456259
		НР - 72% СП - 8%				444,65	11,61	560987	14648		330093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ.										
3	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	683,349421		358,61	0,86	245056	588	152749	66254	336215
		НР - 72% СП - 8%				134,22	0,44	91719	301		24905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ.										
		Тип П5										
4	2206-0101-0109 РСНБ РК 2015	Линолеум спортивный Omnisport reference - 6,5 мм	м2	809,442		8703,00	--	7044574	--	7044574	--	7608140
		СП - 8%				--	--	--	--		563566	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9857199	-23256	9870514	-1085	10644603
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					9941	-11447	--	788489	
		Материалы	Тенге					9857199				
		Всего заработная плата	Тенге					2825941				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						-1506			
		Накладные расходы	Тенге					7044574				
		Сметная прибыль	Тенге					-1085				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					788489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					10644603				-72
		Сметная заработная плата	Тенге						-1506			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10644603				-72
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						-1506			
		Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 2. Проемы										
		Витражи										
5	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	44,343		8081,32	500,40	358350	22189	281	249862	656869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			7574,58	251,47	335880	11151		48657	
6	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	41,886	16726,00 --	-- --	700585 --	-- --	700585	-- 56047	756632
7	2109-0202-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 СП - 8%	м2	0,567	28643,00 --	-- --	16241 --	-- --	16241	-- 1299	17540
8	2109-0202-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 СП - 8%	м2	1,89	34666,00 --	-- --	65519 --	-- --	65519	-- 5241	70760
9	2113-0508-0105 РСНБ РК 2015	Стекло листовое, толщина 6 мм ГОСТ 111-2014 СП - 8%	м2	29,24595	-1861,00 --	-- --	-54427 --	-- --	-54427	-- -4354	-58781
10	2113-0506-0303 РСНБ РК 2015	Стекло безопасное закаленное прозрачное 6 мм ГОСТ 30698-2014 СП - 8%	м2	29,24595	5602,00 --	-- --	163836 --	-- --	163836	-- 13107	176943
				Слуховые окна							
11	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	слуховое окно	9	22408,78 7454,08	885,71 391,16	201679 67087	7971 3520	126621	50837 20201	272717
12	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 СП - 8%	шт.	18	500,00 --	-- --	9000 --	-- --	9000	-- 720	9720
13	2109-0404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-2016 СП - 8%	шт.	9	509,00 --	-- --	4581 --	-- --	4581	-- 366	4947
14	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80 СП - 8%	пара	9	3495,00 --	-- --	31455 --	-- --	31455	-- 2516	33971
15	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам НР - 72%, СП - 8%	м2 кровли	39,6	779,69 522,50	57,40 19,24	30876 20691	2273 762	7912	15446 3706	50028
16	2110-0102-0202 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	72	685,00 --	-- --	49320 --	-- --	49320	-- 3946	53266
17	2110-0102-0212 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	36	678,00 --	-- --	24408 --	-- --	24408	-- 1953	26361
18	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (слив и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	4,32	3183,67 1191,67	14,39 3,95	13753 5148	62 17	8543	3719 1398	18870
				Кровля							
19	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ СП - 8%	м2	3317,842	104,00 --	-- --	345056 --	-- --	345056	-- 27604	372660
20	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	434,938924	26402,00	--	11483257	--	11483257	--	12401918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		918661	
21	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	1,31064	540121,00	--	707904	--	707904	--	764536
		СП - 8%			--	--	--	--		56632	
		Внутренние отделочные работы									
22	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	1575	3707,55	36,11	5839391	56873	3241775	1850132	8304685
		НР - 72% СП - 8%			1613,17	18,34	2540743	28885		615162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ.									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19990784	89368	16931867	2169996	23933642
							2969549	44335	--	1772862	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				19587398				
		Материалы	Тенге				3384851				
		Всего заработная плата	Тенге					2666853			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13501699				
		Накладные расходы	Тенге				1920134				
		Сметная прибыль	Тенге				1720603				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				23228135				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1956
		Сметная заработная плата	Тенге					2666853			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				403386				
		Материалы	Тенге				281				
		Всего заработная плата	Тенге					347031			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				45036				
		Накладные расходы	Тенге				249862				
		Сметная прибыль	Тенге				52259				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				705507				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								230
		Сметная заработная плата	Тенге					347031			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23933642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2186
		Сметная заработная плата	Тенге					3013884			
		РАЗДЕЛ 3. Перегородки									
1	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	502,29	3567,48	112,04	1791910	56277	772261	704004	2695587
		НР - 72% СП - 8%			1917,96	28,69	963372	14411		199673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ.									
2	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,247952	348895,58	2311,38	86509	573	67784	13210	107697
		НР - 72% СП - 8%			73207,20	790,56	18152	196		7978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,031619	226611,00	--	7165	--	7165	--	7738
		СП - 8%			--	--	--	--		573	
4	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,204187	224534,00	--	45847	--	45847	--	49515
		СП - 8%			--	--	--	--		3668	
5	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,010062	233773,00	--	2352	--	2352	--	2540
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
6	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	1,087	41445,75	4469,36	45052	4858	22394	13589	63332
		НР - 72% СП - 8%			16375,00	988,27	17800	1074		4691	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029596	226611,00	--	6707	--	6707	--	7244
		СП - 8%			--	--	--	--		537	
8	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,250416	224534,00	--	56227	--	56227	--	60725
		СП - 8%			--	--	--	--		4498	
9	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,095924	218745,00	--	20983	--	20983	--	22662
		СП - 8%			--	--	--	--		1679	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2062752	61708	1001720	730803	3017040
							999324	15681	--	223485	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2062752				
	Материалы		Тенге				862439				
	Всего заработная плата		Тенге					1015005			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				139281				
		Накладные расходы	Тенге				730803				
		Сметная прибыль	Тенге				223485				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3017040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								768
		Сметная заработная плата	Тенге					1015005			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3017040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								768
		Сметная заработная плата	Тенге					1015005			
		РАЗДЕЛ 4. Электротехническое оборудование									
1	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2810,42	25,13	11242	101	5373	4153	16627
		НР - 72% СП - 8%			1442,00	--	5768	--		1232	
2	ТПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель автоматический АЕ 2056МТ 1Р 10 А	шт.	2	1749,48	--	3499	--	3499	--	3779
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
3	ТПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель автоматический АЕ 2046МТ 3Р 16 А	шт.	2	1749,48	--	3499	--	3499	--	3779
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
4	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	23	5177,45	114,33	119081	2630	50119	48348	180823
		НР - 72% СП - 8%			2884,00	35,56	66332	818		13394	
5	ТПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель автоматический АЕ 2046МТ 3Р 40 А	шт.	9	1809,59	--	16286	--	16286	--	17589
		СП - 8%			--	--	--	--		1303	
6	ТПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель автоматический АЕ 2046МТ 3Р 32 А	шт.	9	1809,59	--	16286	--	16286	--	17589
		СП - 8%			--	--	--	--		1303	
7	ТПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель автоматический АЕ 2046МТ 3Р 100 А	шт.	3	10518,75	--	31556	--	31556	--	34081
		СП - 8%			--	--	--	--		2525	
8	ТПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель автоматический АЕ 2046МТ 1Р 32 А	шт.	2	1809,59	--	3619	--	3619	--	3909
		СП - 8%			--	--	--	--		290	
9	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	6142,14	115,11	12284	230	5630	4676	18317
		НР - 72% СП - 8%			3212,00	35,56	6424	71		1357	
10	2307-0204-3324 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АЕ 2046МТ 3Р 160А	шт.	2	23830,00	--	47660	--	47660	--	51473

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											5
		СП - 8%			--	--	--	--		3813	
11	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	шкаф	1	3771,81 2759,85	58,12 24,18	3772 2760	58 24	954	2005 462	6239
12	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	5893,00 --	-- --	5893 --	-- --	5893	-- 471	6364
13	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72% СП - 8%	шт.	8	2810,42 1442,00	25,13 --	22483 11536	201 --	10746	8306 2463	33252
14	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	2	3597,00 --	-- --	7194 --	-- --	7194	-- 576	7770
15	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	6	519,00 --	-- --	3114 --	-- --	3114	-- 249	3363
16	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72% СП - 8%	шт.	1	5177,45 2884,00	114,33 35,56	5177 2884	115 36	2178	2102 582	7861
17	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	1	1662,00 --	-- --	1662 --	-- --	1662	-- 133	1795
18	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ	шкаф	17	3771,81 2759,85	58,12 24,18	64121 46917	988 411	16216	34077 7856	106053
19	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	17	5781,00 --	-- --	98277 --	-- --	98277	-- 7862	106139
20	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72% СП - 8%	шт.	130	2810,42 1442,00	25,13 --	365355 187460	3267 --	174628	134971 40026	540352
21	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	44	3597,00 --	-- --	158268 --	-- --	158268	-- 12661	170929
22	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	80	519,00 --	-- --	41520 --	-- --	41520	-- 3322	44842
23	ТПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель автоматический ВА51-35 3Р 25А СП - 8%	шт.	1	1718,52 --	-- --	1719 --	-- --	1719	-- 137	1856
24	ТПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель автоматический ВА51-35 3Р 16А СП - 8%	шт.	2	2625,59 --	-- --	5251 --	-- --	5251	-- 420	5671
25	ТПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель автоматический ВА51-35 1Р 16А СП - 8%	шт.	3	719,46 --	-- --	2158 --	-- --	2158	-- 173	2331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%, СП - 8%	шт.	16	5177,45 2884,00	114,33 35,56	82839 46144	1829 569	34866	33633 9318	125790
27	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	16	1662,00 --	-- --	26592 --	-- --	26592	-- 2127	28719
28	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шкаф	4	3771,81 2759,85	58,12 24,18	15087 11039	233 97	3815	8018 1848	24953
29	2307-0201-0301 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩРв-9з-1 36 У3, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	4	7535,00 --	-- --	30140 --	-- --	30140	-- 2411	32551
30	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%, СП - 8%	шт.	24	2810,42 1442,00	25,13 --	67450 34608	603 --	32239	24918 7389	99757
31	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	10	519,00 --	-- --	5190 --	-- --	5190	-- 415	5605
32	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	4	519,00 --	-- --	2076 --	-- --	2076	-- 166	2242
33	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шкаф	4	3771,81 2759,85	58,12 24,18	15087 11039	233 97	3815	8018 1848	24953
34	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	4	5018,00 --	-- --	20072 --	-- --	20072	-- 1606	21678
35	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%, СП - 8%	шт.	19	2810,42 1442,00	25,13 --	53398 27398	477 --	25523	19727 5850	78975
36	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	7	3597,00 --	-- --	25179 --	-- --	25179	-- 2014	27193
37	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	8	519,00 --	-- --	4152 --	-- --	4152	-- 332	4484
38	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	2	1633,00 --	-- --	3266 --	-- --	3266	-- 261	3527
39	2307-0204-0927 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 СП - 8%	шт.	2	7241,00 --	-- --	14482 --	-- --	14482	-- 1159	15641
40	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	2	3771,81	58,12	7544	116	1908	4009	12477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2759,85	24,18	5520	48		924	
41	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	8383,00	--	16766	--	16766	--	18107
		СП - 8%			--	--	--	--		1341	
42	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	27	2810,42	25,13	75881	679	36268	28032	112227
		НР - 72%; СП - 8%			1442,00	--	38934	--		8313	
43	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	27	3570,00	--	96390	--	96390	--	104101
		СП - 8%			--	--	--	--		7711	
44	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5177,45	114,33	10355	229	4358	4204	15724
		НР - 72%; СП - 8%			2884,00	35,56	5768	71		1165	
45	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1662,00	--	3324	--	3324	--	3590
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
46	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	13174,81	985,53	26350	1971	18295	4893	33742
		НР - 72%; СП - 8%			3042,00	355,60	6084	711		2499	
47	Прайс-лист	Пункт распределительный ПР 11-3124-21 У3	шт.	2	93047,07	--	186094	--		--	186094
					--	--	--	--	186094	--	
48	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	5177,45	114,33	51774	1144	21790	21021	78618
		НР - 72%; СП - 8%			2884,00	35,56	28840	356		5824	
49	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	1662,00	--	8310	--	8310	--	8975
		СП - 8%			--	--	--	--		665	
50	2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	1687,00	--	5061	--	5061	--	5466
		СП - 8%			--	--	--	--		405	
51	ТПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель автоматический ВА57-31 3Р 80А	шт.	2	11507,79	--	23016	--	23016	--	24857
		СП - 8%			--	--	--	--		1841	
52	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2810,42	25,13	2810	25	1343	1038	4156
		НР - 72%; СП - 8%			1442,00	--	1442	--		308	
53	2307-0204-1405 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АП50Б-3МТ 3Р 10А	шт.	1	6269,00	--	6269	--	6269	--	6771
		СП - 8%			--	--	--	--		502	
54	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	71,7	601,68	4,02	43140	289	4905	27413	76197
		НР - 72%; СП - 8%			529,23	1,78	37946	128		5644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	2307-0101-0818 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПБ1301-18	шт.	6,6	1358,00	--	8963	--	8963	--	9680
		СП - 8%			--	--	--	--		717	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-45-005 СП - 8%	шт.	62,7	1280,00 --	-- --	80256 --	-- --	80256	-- 6420	86676
57	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР - 72% СП - 8%	шт.	1,8	1460,23 1247,22	142,46 39,83	2628 2245	257 72	126	1668 344	4640
58	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник "ВЫХОД" серии LYRA 4221-4 LED СП - 8%	шт.	1,8	2103,75 --	-- --	3787 --	-- --	3787	-- 303	4090
59	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	297	2502,39 1149,21	16,07 7,11	743210 341315	4773 2112	397122	247267 79238	1069716
60	2307-0102-1333 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп ЛПО-12 1х36-501 с ЭмПРА СП - 8%	шт.	291	2632,00 --	-- --	765912 --	-- --	765912	-- 61273	827185
61	2307-0102-0128 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-1х36 IP54 ЭмПРА ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	4,2	4353,00 --	-- --	18283 --	-- --	18283	-- 1463	19746
62	2307-0102-1313 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с металлической решеткой, тип ЛПО50 2х58 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	9	14235,00 --	-- --	128115 --	-- --	128115	-- 10249	138364
63	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность до 58 Вт ГОСТ 6825-91 СП - 8%	шт.	313,2	373,00 --	-- --	116824 --	-- --	116824	-- 9346	126170
64	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы люминисцентные энергосберегающие 45Вт, цоколь Е27 СП - 8%	шт.	69,3	531,00 --	-- --	36798 --	-- --	36798	-- 2944	39742
65	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	128,1	244,65 210,63	0,20 0,10	31340 26982	26 13	4332	19436 4062	54838
66	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%	шт.	54,3	393,00 --	-- --	21340 --	-- --	21340	-- 1707	23047
67	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	41,4	330,00 --	-- --	13662 --	-- --	13662	-- 1093	14755
68	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	32,4	346,00 --	-- --	11210 --	-- --	11210	-- 897	12107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	15,6	199,04	0,20	3105	3	151	2126	5649
		НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			189,17	0,09	2951	1		418	
70	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10,8	235,00	--	2538	--	2538	--	2741
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
71	2307-0218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2,4	248,00	--	595	--	595	--	643
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
72	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	0,6	296,00	--	178	--	178	--	192
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
73	2307-0220-0531 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная четырехместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	1,8	1046,00	--	1883	--	1883	--	2034
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
74	2307-0220-1801 РСНБ РК 2015	Вилка силовая типа TH-013, 220-240V 16A 2P+E, IP44	шт.	1,8	592,00	--	1066	--	1066	--	1151
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
75	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая	шт.	141,9	121,00	--	17170	--	17170	--	18544
		СП - 8%			--	--	--	--		1374	
76	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная	шт	168,9	325,45	--	54969	--	4546	36305	98576
		НР - 72% СП - 8%			298,54	--	50423	--		7302	
77	2307-0202-0106 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные	шт.	168,9	1298,00	--	219232	--	219232	--	236771
		СП - 8%			--	--	--	--		17539	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**4262134**	**20477**	**3046804**	**730364**	**5377010**
							1008759	**5635**	**186094**	**384512**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**186094**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**186094**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**3149634**				
	Материалы		Тенге				**428032**				
	Всего заработная плата		Тенге					**524994**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2185558**				
		Накладные расходы	Тенге				**377995**				
		Сметная прибыль	Тенге				**282211**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**3809840**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**365**
		Сметная заработная плата	Тенге					**524994**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**926406**				
	Материалы		Тенге				**433218**				
	Всего заработная плата		Тенге					**489400**			
		Накладные расходы	Тенге				**352369**				
		Сметная прибыль	Тенге				**102300**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1381075**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**366**
		Сметная заработная плата	Тенге					**489400**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**5377009**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**731**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1014394**			
		РАЗДЕЛ 5. Покрытия									
		Тип 1. Проезды, тротуары и площадка под контейнер									
1	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**190,912**	**3767,74**	**1098,78**	**719307**	**209770**	**479709**	**57703**	**839171**
		НР - 72% СП - 8%			**156,24**	**263,55**	**29828**	**50315**		**62161**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	**1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 основания**	**2386,4**	**1416,39**	**129,44**	**3380073**	**308896**	**2929759**	**171357**	**3835544**
		НР - 72% СП - 8%			**59,26**	**40,47**	**141418**	**96578**		**284114**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**1028,2**	**1720,48**	**32,69**	**1768998**	**33611**	**872018**	**631509**	**2592547**
		НР - 72% СП - 8%			**839,69**	**13,35**	**863369**	**13726**		**192041**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	46,269	48303,00	--	2234932	--	2234932	--	2413727
		СП - 8%			--	--	--	--		178795	
5	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	494,3	780,35	254,96	385727	126027	241366	41323	461214
		НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			37,09	79,02	18334	39060		34164	
6	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	494,3	-197,85	-50,68	-97797	-25051	-72746	-5730	-111809
		НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	-16,10	--	-7958		-8282	
7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	50,1	1607,21	32,69	80521	1638	36815	30771	120195
		НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			839,69	13,35	42068	669		8903	
8	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,8016	48303,00	--	38720	--	38720	--	41818
		СП - 8%			--	--	--	--		3098	
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	69,12	3767,74	1098,78	260426	75948	173679	20891	303823
		НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			156,24	263,55	10799	18217		22505	
10	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	864	1416,39	129,44	1223761	111836	1060724	62040	1388665
		НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			59,26	40,47	51201	34966		102864	
11	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня (черного), однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	864	2151,53	254,96	1858922	220285	1606591	72230	2085644
		НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			37,09	79,02	32046	68273		154492	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11853590	1062960	9601567	1082094	13970539
							1189063	313846	--	1034855	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11853590				
	Материалы		Тенге				7327913				
	Всего заработная плата		Тенге					1502909			
	Местные материалы		Тенге				2273652				
		Накладные расходы	Тенге				1082094				
		Сметная прибыль	Тенге				1034855				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13970539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1173
		Сметная заработная плата	Тенге					1502909			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				13970539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1173
		Сметная заработная плата	Тенге					1502909			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. Сети газа									
1	1125-0129-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	ГРПШ с регулятором давления РДГ-50В. Установка НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт	1	32412,20 25989,60	3840,80 1964,69	32412 25990	3841 1965	2581	20127 4203	56742
2	Прайс-лист	ГРПШ 13-2ВУ-1 с регулятором давления РДГ-50Вс узлом учета СГ-ЭК-0,5-100/1,6 на базе счетчика KVG диаметром 65 мм	комплект	1	473330,62 --	-- --	473331 --	-- --	473331	-- --	473331
3	1124-0106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	комплект	2	9967,09 4639,05	5056,53 1462,24	19934 9278	10113 2924	543	8786 2298	31017
4	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86 СП - 8%	шт.	2	62392,00 --	-- --	124784 --	-- --	124784	-- 9983	134767
5	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	4	2244,00 --	-- --	8976 --	-- --	8976	-- 718	9694
6	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,0268	1432642,14 547225,00	526505,06 164398,66	38395 14666	14110 4406	9619	13731 4170	56297
7	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 72%, СП - 8%	шт.	2	1501,47 557,24	944,23 277,84	3003 1114	1889 556	--	1203 336	4542
8	2302-0101-1064 РСНБ РК 2015	Переходы ПЭ/СТ 180/159 СП - 8%	шт.	2	2444,00 --	-- --	4888 --	-- --	4888	-- 391	5279
9	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	14	7782,87 3885,32	2212,75 859,72	108960 54394	30978 12036	23588	47830 12543	169333
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	1	1823,36 1823,36	-- --	1823 1823	-- --	--	1313 251	3387
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	0,64	951,59 951,59	-- --	609 609	-- --	--	438 84	1131
12	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	3,54	5547,54 955,40	1804,94 813,44	19638 3382	6390 2880	9866	4508 1932	26078
13	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	4,615	21748,73 4739,82	1039,94 398,32	100370 21874	4799 1838	73697	17073 9395	126838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,0017	611484,69 375122,00	2351,69 1064,68	1040 638	4 2	398	460 120	1620
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	14,3	898,48 305,70	19,98 2,93	12848 4372	286 42	8190	3178 1282	17308
16	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,78046	62224,33 51386,40	7542,95 1564,64	48564 40105	5887 1221	2572	29755 6265	84584
17	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СП - 8%	т	0,65993	581977,00 --	-- --	384064 --	-- --	384064	-- 30725	414789
18	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82 СП - 8%	м2	47,32	861,00 --	-- --	40743 --	-- --	40743	-- 3259	44002
19	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлоконструкции опор ОП-1, ОП-2, ОП-3. Монтаж НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,20328	121626,40 116470,00	2652,81 686,08	24724 23676	539 139	509	17147 3350	45221
20	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	т	0,20328	643499,00 --	-- --	130810 --	-- --	130810	-- 10465	141275
21	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	39,3496	190,76 98,12	4,90 0,59	7506 3861	193 23	3452	2797 824	11127
22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	39,3496	79,99 28,67	1,74 0,29	3148 1128	68 11	1952	820 317	4286
23	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72% СП - 8%	м3	10,65	2936,32 2936,32	-- --	31272 31272	-- --	--	22516 4303	58091
24	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР - 72% СП - 8%	м3	10	1360,04 1360,04	-- --	13600 13600	-- --	--	9792 1871	25264
25	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,72	21585,89 4872,15	660,85 253,38	15542 3508	475 182	11559	2657 1456	19655
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,01257	224534,00 --	-- --	2822 --	-- --	2822	-- 226	3048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1109-0603-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры мачтового типа. Монтаж молниеотвода	т конструкций	0,06676	150275,57	66569,28	10032	4444	1581	3899	15045
		НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			60018,60	21096,28	4007	1408		1115	
28	2106-0702-0101 РСНБ РК 2015	Мачты (молниеотвод)	т	0,06676	664463,00	--	44360	--	44360	--	47909
		СП - 8%			--	--	--	--		3549	
29	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,6704	190,76	4,90	509	14	233	190	755
		НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			98,12	0,59	262	2		56	
30	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,6704	159,98	3,48	427	10	264	111	581
		НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			57,34	0,59	153	2		43	
31	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземление. Монтаж	т	0,07794	62224,33	7542,95	4850	588	257	2971	8447
		НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			51386,40	1564,64	4005	122		626	
32	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0353	252877,00	--	8927	--	8927	--	9641
		СП - 8%			--	--	--	--		714	
33	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,043	223791,00	--	9623	--	9623	--	10393
		СП - 8%			--	--	--	--		770	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1732534	84628	910858	211302	2061477
							263717	29759	473331	117640	
	Стоимость оборудования		Тенге				473331				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				473331				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				473151				
	Материалы		Тенге				145945				
	Всего заработная плата		Тенге					218793			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				62115				
		Накладные расходы	Тенге				157530				
		Сметная прибыль	Тенге				50453				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				681134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
		Сметная заработная плата	Тенге					218793			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				647404				
	Материалы		Тенге				4919				
	Всего заработная плата		Тенге					74683			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				559234				
		Накладные расходы	Тенге				53772				
		Сметная прибыль	Тенге				56095				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				757271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					74683			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				138648				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				138648				
		Сметная прибыль	Тенге				11092				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				149740				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2061476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
		Сметная заработная плата	Тенге					293476			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7. Водопровод холодной воды В0									
1	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (ввод)	км	0,014	564359,15	115310,45	7901	1614	216	4830	13749
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			433620,00	45509,02	6071	637		1018	
2	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,056	2726,00	--	38317	--	38317	--	41382
		СП - 8%			--	--	--	--		3065	
3	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр)	км	0,006	1370771,41	570246,46	8225	3421	555	3921	13117
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			708246,00	199336,16	4249	1196		972	
4	2301-0201-0235 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	7179,00	--	43246	--	43246	--	46706
		СП - 8%			--	--	--	--		3460	
5	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	22	1044,87	16,87	22987	371	409	16091	42204
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ.			1009,39	6,44	22207	142		3126	
6	2308-0307-0103 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-315 НЗК/НЗБ	шт.	22	16515,00	--	363330	--	363330	--	392396
		СП - 8%			--	--	--	--		29066	
7	2308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	44	5434,00	--	239096	--	239096	--	258224
		СП - 8%			--	--	--	--		19128	
8	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м	903	658,50	71,55	594626	64610	240216	232452	893244
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ.			320,93	36,60	289800	33050		66166	
9	2111-0403-0206 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	322,19	183,00	--	58961	--	58961	--	63678
		СП - 8%			--	--	--	--		4717	
10	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	94,94	188,00	--	17849	--	17849	--	19277
		СП - 8%			--	--	--	--		1428	
11	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	85,85	248,00	--	21291	--	21291	--	22994
		СП - 8%			--	--	--	--		1703	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	18,18	293,00 --	-- --	5327 --	-- --	5327	-- 426	5753
13	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	4,04	326,00 --	-- --	1317 --	-- --	1317	-- 105	1422
14	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	118,17	475,00 --	-- --	56131 --	-- --	56131	-- 4490	60621
15	2111-0403-0220 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	127,26	651,00 --	-- --	82846 --	-- --	82846	-- 6628	89474
16	2111-0403-0224 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	141,4	1321,00 --	-- --	186789 --	-- --	186789	-- 14943	201732
17	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука *ЗР - 72% СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	906	658,50 320,93	71,55 36,60	596601 290763	64825 33160	241013	233224 66386	896211
18	2111-0403-0206 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	464,6	183,00 --	-- --	85022 --	-- --	85022	-- 6802	91824
19	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	196,95	188,00 --	-- --	37027 --	-- --	37027	-- 2962	39989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8921	
30	2303-0102-0207 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	9	12942,00	--	116478	--	116478	--	125796
		СП - 8%			--	--	--	--		9318	
31	2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	9	1100,00	--	9900	--	9900	--	10692
		СП - 8%			--	--	--	--		792	
32	2303-0102-3333 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	9	8703,00	--	78327	--	78327	--	84593
		СП - 8%			--	--	--	--		6266	
33	2303-0102-0803 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	18	10748,00	--	193464	--	193464	--	208941
		СП - 8%			--	--	--	--		15477	
34	2303-0102-3304 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	8	2775,00	--	22200	--	22200	--	23976
		СП - 8%			--	--	--	--		1776	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5275388	138133	4509402	502359	6239964
							627853	69869	--	462218	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				602426				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				602426				
		Сметная прибыль	Тенге				48194				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				650620				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1926263				
	Материалы		Тенге				494237				
	Всего заработная плата		Тенге					675373			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				688619				
		Накладные расходы	Тенге				486268				
		Сметная прибыль	Тенге				193001				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2605532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								447
		Сметная заработная плата	Тенге					675373			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2746699				
	Материалы		Тенге				409				
	Всего заработная плата		Тенге					22349			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2723712				
		Накладные расходы	Тенге				16091				
		Сметная прибыль	Тенге				221023				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2983813				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					22349			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6239965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								464
		Сметная заработная плата	Тенге					697722			

РАЗДЕЛ 8. Блочно-модульная котельная

1	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	157,14	276,77	263,42	43492	41394	17	10333	58131
		НР - 72%; СП - 8%			13,24	78,09	2081	12271		4306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00005 / 0,007857	2231,00				18		
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,86	3523,58	--	17125	--	--	12330	31811
		НР - 72%; СП - 8%			3523,58	--	17125	--		2356	
3	4102-0102-0110 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	48,6	44,00	--	2138	--		--	2309
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
4	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	110	503,56	501,78	55392	55195	13	12721	73562
		НР - 72%; СП - 8%			1,67	158,95	184	17484		5449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,004 / 0,44	28,00				12		
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,3	951,59	--	23124	--	--	16649	42955
		НР - 72%; СП - 8%			951,59	--	23124	--		3182	
6	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	121	2058,00	--	249018	--	249018	--	268939
		СП - 8%			--	--	--	--		19921	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,3	951,59	--	23124	--	--	16649	42955
		НР - 72%; СП - 8%			951,59	--	23124	--		3182	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8,2		16907,42	1125,96	138641	9232	118051	9745	160257
		НР - 72% СП - 8%				1385,10	265,42	11358	2176		11871	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	8,364	12415,00				103839		
9	1106-0201-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3	31,2		20232,39	533,82	631251	16655	522613	69515	756827
		НР - 72% СП - 8%				2948,16	146,33	91983	4565		56061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	31,668	15664,00				496048		
10	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,71468		224534,00	--	160470	--	160470	--	173308
		СП - 8%				--	--	--	--		12838	
11	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,07424		734230,67	1376,67	54509	102	48611	4206	63412
		НР - 72% СП - 8%				78068,00	621,24	5796	46		4697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,07424	654786,00				48611		
12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,1		898,48	19,98	4582	102	2921	1133	6173
		НР - 72%, СП - 8%				305,70	2,93	1559	15		457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	12,24	223,00				2730		
13	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	29		32488,89	16177,79	942178	469156	48462	411904	1462409
		НР - 72%, СП - 8%				14640,00	5087,21	424560	147529		108327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,023	0,667	50417,00				33628		
13.2	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,0377	206133,00				7771		
14	1109-0607-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж	т	1,25		76736,56	4211,45	95921	5265	27649	46632	153958
		НР - 72%, СП - 8%				50405,94	1407,72	63007	1760		11404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,035	0,04375	473464,00				20714		
14.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00451	0,005638	633905,00				3574		
15	Прайс-лист	Блочно-модульная котельная общей мощностью 1640 кВт в комплекте с дымовой трубой	к-т	1		31459827,14	--	31459827	--		--	31459827
						--	--	--	--	31459827	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					33900792	597101	1177825	611817	34756833
								663901	185846	31459827	244222	
	Стоимость оборудования		Тенге					31459827				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					31459827				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2345044				
	Материалы		Тенге					740686				
	Всего заработная плата		Тенге						784980			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					160470				
	Местные материалы		Тенге					249018				
	Транспортные расходы		Тенге					2138				
		Накладные расходы	Тенге					565185				
		Сметная прибыль	Тенге					232818				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3143047				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									557
		Сметная заработная плата	Тенге						784980			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					95921				
	Материалы		Тенге					27649				
	Всего заработная плата		Тенге						64767			
		Накладные расходы	Тенге					46632				
		Сметная прибыль	Тенге					11404				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					153957				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42
		Сметная заработная плата	Тенге						64767			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					34756831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									599
		Сметная заработная плата	Тенге						849747			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 9. Ограждение										
1	8601-0602-0404 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 2,5 м х 2,0 м *НР - 15928 Тенге, СП - 11747 Тенге*	секция	96		130906,00 22554,00	603,00 166,00	12566976 2165184	57888 15936	10343904	1529088 1127712	15223776
2	8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м *НР - 37391 Тенге, СП - 29553 Тенге*	конструкция	1		332026,00 52574,00	2594,00 953,00	332026 52574	2594 953	276858	37391 29553	398970
3	8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м *НР - 18441 Тенге, СП - 13261 Тенге*	конструкция	2		147325,00 25680,00	1199,00 383,00	294650 51360	2398 766	240892	36882 26522	358054
4	8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м *НР - 5740 Тенге, СП - 3454 Тенге*	секция	16		37438,00 4831,00	8127,00 2943,00	599008 77296	130032 47088	391680	91840 55264	746112
5	8601-0605-0404 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками *НР - 14099 Тенге, СП - 7072 Тенге*	комплект	1		74307,00 11936,00	171,00 64,00	74307 11936	171 64	62200	14099 7072	95478
6	8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м *НР - 37391 Тенге, СП - 29553 Тенге*	конструкция	1		332026,00 52574,00	2594,00 953,00	332026 52574	2594 953	276858	37391 29553	398970
7	8601-0602-0701 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м *НР - 8765 Тенге, СП - 5020 Тенге*	секция	125		53786,00 12513,00	444,00 117,00	6723250 1564125	55500 14625	5103625	1120625 627500	8471375
8	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических *НР - 22% СП - 8%*	шт.	2		44669,98 26575,40	5194,74 2095,17	89340 53151	10389 4190	25800	41286 10450	141076
		В ТОМ ЧИСЛЕ								23589		
8.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,95	1,9	12415,00				2028		
8.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	0,0032	633905,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015 тех.ч. таб. 7 п.7	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб с окраской ГОСТ 7511-73 СП - 8%	т	0,728	781447,00 --	-- --	568893 --	-- --	568893	-- 45511	614404
10	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 СП - 8%	шт.	4	500,00 --	-- --	2000 --	-- --	2000	-- 160	2160
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ.	м2 поверхности	8	898,48 305,70	19,98 2,93	7188 2446	159 23	4583	1778 717	9683
11.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 19,2	223,00				4282		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				21589664 4030646	261725 84598	17297293 --	2910380 1960014	26460058
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21018771				
	Материалы		Тенге				16726399				
	Всего заработная плата		Тенге					4115244			
		Накладные расходы	Тенге				2910380				
		Сметная прибыль	Тенге				1914343				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25843494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3340
		Сметная заработная плата	Тенге					4115244			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				570893				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				570893				
		Сметная прибыль	Тенге				45671				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				616564				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				26460058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3340
		Сметная заработная плата	Тенге					4115244			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете				126 461 166						
		Стоимость оборудования				32 119 252						
		Итого по смете без оборудования				94 341 914						
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2%				95 474 017						
		С дополнительными затратами при производстве СМР в зимнее время 1,35%				96 762 916						
		Непредвиденные 2%				98 698 175						
		Итого с оборудованием				130 817 427						
		Переходящий коэфф. На 2021 год 100% К=1,050036				137 363 007						
		Понижающий коэфф. 0,9000000077339138				123 626 708						
		Всего с НДС 12 %				138 461 913						

Инженер:

Директор ТОО "Аймереке"

Байкенже А.

Инженер эксперт ТОО "Аймереке"

Тыханов Р.

Подрядчик:

Директор ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Ералиев С.

Авторский надзор:

Директор ТОО "ЭЛМ"

Байшуаков С.