Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное Учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Теректинский район, с.Федоровка, ул.Юбилейная, дом № 20/1** — **110140003634**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90** — **930140000600**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №60 от 19.04.2021г.

Номер документа	Дата составления
10	20.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с. Жана Омыр Теректинского района ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)			Работа	1	60 747 141,00	60 747 141,00
				Итого	1	x	60 747 141,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тетера О.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Айбергенов К.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.12.2021

М.П.

Заказчик : ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Подрядчик : ТОО "Эврика"
Договор подряда (контракта) : № 60 от 19.04.2021 г.

Наименование строительства: Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана ОмирТеректинского района ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

За Декабрь месяц 2021 года

Код заказчика	подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организционно-правовая форма	
		Номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		60	19.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комлексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленую стоимость	Всего к оплате с НДС тыс.тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 1991г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметн. Базисных ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетный месяц	По монтажу оборудов.		На приобрет. материалов	Другие доп. затраты расходы		
ВСЕГО с начала года:	147 859 317								17 743 118	**165 602 435**
В том числе за месяц		54 238 519							6 508 622	**60 747 141**
Общестроительные работы (смета № 2-1-1)		35 734 893							4 288 187	**40 023 080**
Отопление и вентиляция (смета № 2-1-4)		11 608 555							1 393 027	**13 001 582**
Водопровод и канализация (смета № 2-1-3)		1 880 732							225 688	**2 106 420**
Внутреннее газооборудование (смета № 2-1-5)		2 229 275							267 513	**2 496 788**

Внутреннее электроосвещение и силовое оборудование (смета № 2-1-2)		2 785 064							334 208	**3 119 272**
Возмещение аванса 19,3% (согласно договора)		10 468 034							1 256 164	**11 724 198**
ИТОГО к ОПЛАТЕ		43 770 485							5 252 458	**49 022 943**

Заказчик :

Подрядчик :

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Наименование объекта - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Договор подряда (Контракт) №60 от 19.04.2021г.

АКТ приемки выполненных работ

за Декабрь месяц 2021 года.

на **Общестроительные работы**
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах с 22.05.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Стены										
		3.3 Перегородки										
1	1108-0401-0303	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 (чеодак)**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	37,8		4241,64	240,00	160334	9072	101478	47932	224927
		НР - 93%; СП - 8%				1317,03	46,46	49784	1756		16661	
		3.4 Вентканалы										
2	1108-0201-0109	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки	22,48		31582,74	2078,29	709980	46720	546223	117131	893280
		НР - 93%; СП - 8%				5206,27	396,35	117037	8910		66169	
3	1108-0201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,17194		333261,60	2093,75	57301	360	47476	8898	71495
		НР - 93%, СП - 8%				55048,27	599,05	9465	103		5296	
4	1126-0101-0504	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)**	м3	9,721		24083,12	1709,80	234112	16621	27154	150269	415131
		НР - 76%, СП - 8%				19579,98	759,70	190337	7385		30750	
5	2111-0102-0106	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	м3	10,01263		23361,00	--	233905	--	233905	--	252617
		СП - 8%				--	--	--	--		18712	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2113-0816-2804	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт.	1166,52	15,00	–	17498	–	17498	–	18898
		СП - 8%			–	–	–	–		1400	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1413131**	**72773**	**973735**	**324228**	**1876348**
							366622	18154	–	138989	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1413131				
	Материалы		Тенге				708973				
	Всего заработная плата		Тенге					384776			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				251403				
		Накладные расходы	Тенге				324229				
		Сметная прибыль	Тенге				138989				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1876348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								428
		Сметная заработная плата	Тенге					384776			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1876348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								428
		Сметная заработная плата	Тенге					384776			
		РАЗДЕЛ 4. Перемычки									
7	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка(чердак)	шт. сборных конструкций	1	422,00	242,00	422	242	38	223	697
		НР - 118%; СП - 8%			142,00	47,00	142	47		52	
8	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,026	85898,00	–	2233	–	2233	–	2412
		СП - 8%			–	–	–	–		179	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2656**	**242**	**2271**	**223**	**3109**
							142	47	–	231	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2656				
	Материалы		Тенге				36				
	Всего заработная плата		Тенге					189			
	Местные материалы		Тенге				2233				
		Накладные расходы	Тенге				223				
		Сметная прибыль	Тенге				230				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3109				
		Сметная заработная плата	Тенге					189			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3109				
		Сметная заработная плата	Тенге					189			
		РАЗДЕЛ 5. Перекрытие									
		5.3 Перекрытие 3-го этажа									
9	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	8	3922,38	935,00	31379	7480	9311	18897	54298
		НР - 118%; СП - 8%			1823,50	178,25	14588	1426		4022	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	68	5930,57	1246,44	403279	84758	122447	250821	706428
		НР - 118%; СП - 8%			2883,44	242,44	196074	16486		52328	
11	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПНК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	322	6304,00	--	2029888	--	2029888	--	2192279
		СП - 8%			--	--	--	--		162391	
12	1106-0801-0102	Участок монолитный УМ-1 - 4шт Устройство из бетона кл.В15	м3	4,686	54313,27	1746,69	254512	8185	177685	63946	343935
		НР - 91%; СП - 8%			14648,31	347,42	68642	1628		25477	
13	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2688	16726,19	889,14	4496	239	78	3868	9033
		НР - 91%; СП - 8%			15546,88	267,86	4179	72		669	
14	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0897	203889,00	--	18289	--	18289	--	19752
		СП - 8%			--	--	--	--		1463	
15	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1791	193995,00	--	34745	--	34745	--	37525
		СП - 8%			--	--	--	--		2780	
16	1107-0107-0103	Анкеровка плит. Установка	т стальных элементов	0,07748	680214,25	6208,05	52703	481	48298	4734	62032
		НР - 118%; СП - 8%			50645,33	1135,78	3924	88		4595	
17	1106-0801-0102	Участок монолитный УМ-3-4шт Устройство из бетона кл.В15 К=2,0	м3	0,36	54316,67	1747,22	19554	629	13652	4912	26423
		НР - 91%; СП - 8%			14648,40	347,22	5273	125		1957	
18	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм К=2,0	т	0,03362	16745,98	892,33	563	30	10	484	1131
		НР - 91%; СП - 8%			15556,22	267,70	523	9		84	
19	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,0	т	0,03362	202055,00	--	6793	--	6793	--	7336
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
20	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж К=2,0	т конструкций	0,31124	26413,70	9372,19	8221	2917	1104	3424	12577
		НР - 69%; СП - 8%			13494,41	2448,27	4200	762		932	
21	2105-0204-0701	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=2,0	т	0,03092	260681,00	--	8060	--	8060	--	8705
		СП - 8%			--	--	--	--		645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=2,0	т	0,28032	384562,00	--	107800	--	107800	--	116424
		СП - 8%			--	--	--	--		8624	
23	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз К=2,0	м2	7,78	84,96	2,19	661	17	357	199	929
		НР - 69%, СП - 8%			36,89	0,26	287	2		69	
24	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза К=2,0	м2	7,78	76,48	1,54	595	12	415	117	769
		НР - 69%, СП - 8%			21,59	0,26	168	2		57	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2981533	104746	2578929	351405	3599572
							297858	20601	--	266636	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2973312				
		Материалы	Тенге				355023				
		Всего заработная плата	Тенге					313497			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				175687				
		Местные материалы	Тенге				2029888				
		Накладные расходы	Тенге				347980				
		Сметная прибыль	Тенге				265703				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3586995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								300
		Сметная заработная плата	Тенге					313497			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8221				
		Материалы	Тенге				1115				
		Всего заработная плата	Тенге					4962			
		Накладные расходы	Тенге				3424				
		Сметная прибыль	Тенге				932				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				12577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					4962			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3599572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								305
		Сметная заработная плата	Тенге					318459			
		РАЗДЕЛ 6. Лестница Л1									
		6.1 Лестничный марш ЛМ1									
25	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные. Монтаж К=4,0	т конструкций	0,5046	63228,30	23705,91	31905	11962	4398	13140	48649
		НР - 69%, СП - 8%			30806,58	6932,22	15545	3498		3604	
26	1109-0701-0105	Лестницы прямолинейные. Изготовление К=4,0	т конструкций	0,5046	155428,06	19593,74	78429	9887	1874	47884	136418
		НР - 69%, СП - 8%			132120,49	5408,24	66668	2729		10105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 8%	т	0,45336	301546,00 --	-- --	136709 --	-- --	136709	-- 10937	147646
28	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 100 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,04592	216318,00 --	-- --	9933 --	-- --	9933	-- 795	10728
29	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 К=4,00 СП - 8%	т	0,00532	404706,00 --	-- --	2153 --	-- --	2153	-- 172	2325
30	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз К=4,0 НР - 69%; СП - 8%	м2	12,612	84,92 36,87	2,14 0,16	1071 465	27 2	579	322 111	1504
31	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза К=8,0 НР - 69%; СП - 8%	м2	25,224	76,51 21,57	1,55 0,24	1930 544	39 6	1347	380 185	2494
32	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию К=4,0 НР - 118%; СП - 8%	м ступеней	43,2	1176,55 1092,96	47,45 18,98	50827 47216	2050 820	1561	56682 8601	116110
33	2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 К=4,0 СП - 8%	м	43,2	3025,00 --	-- --	130680 --	-- --	130680	-- 10454	141134
		6.2 Лестничный марш ЛМ2									
34	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,14286	63222,74 30806,38	23701,53 6936,86	9032 4401	3386 991	1245	3720 1020	13772
35	1109-0701-0105	Лестницы прямолинейные. Изготовление НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,14286	155424,89 132122,36	19592,61 5403,89	22204 18875	2799 772	530	13556 2861	38621
36	2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 8%	т	0,12586	301546,00 --	-- --	37953 --	-- --	37953	-- 3036	40989
37	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 100 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00574	216318,00	--	1242	--	1242	--	1341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		99	
38	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00066	404706,00	–	267	–	267	–	288
		СП - 8%			–	–	–	–		21	
39	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 10 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0106	215312,00	–	2282	–	2282	–	2465
		СП - 8%			–	–	–	–		183	
40	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,555	84,95	2,25	302	8	163	91	423
		НР - 69%; СП - 8%			36,85	0,00	131	0		31	
41	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза К=2,0	м2	7,11	76,51	1,55	544	11	380	107	703
		НР - 69%; СП - 8%			21,52	0,28	153	2		52	
42	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	12	1176,67	47,50	14120	570	434	15745	32254
		НР - 118%; СП - 8%			1093,00	18,92	13116	227		2389	
43	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	12	3025,00	–	36300	–	36300	–	39204
		СП - 8%			–	–	–	–		2904	
		6.3 Лестничный марш ЛМ3									
44	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные. Монтаж	т конструкций	0,11511	63226,48	23707,76	7278	2729	1003	2997	11097
		НР - 69%; СП - 8%			30805,32	6932,50	3546	798		822	
45	1109-0701-0105	Лестницы прямолинейные. Изготовление	т конструкций	0,11511	155425,25	19598,64	17891	2256	427	10923	31119
		НР - 69%; СП - 8%			132117,11	5412,21	15208	623		2305	
46	2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1023	301546,00	–	30848	–	30848	–	33316
		СП - 8%			–	–	–	–		2468	
47	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 100 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01148	216318,00	–	2483	–	2483	–	2682
		СП - 8%			–	–	–	–		199	
48	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00133	404706,00	–	538	–	538	–	581
		СП - 8%			–	–	–	–		43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,88	85,07	2,08	245	6	133	73	343
		НР - 69%, СП - 8%			36,81	0,00	106	0		25	
50	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза К=2,0	м2	5,76	76,22	1,39	439	8	307	87	568
		НР - 69%, СП - 8%			21,53	0,35	124	2		42	
51	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	9,6	1176,46	47,40	11294	455	347	12595	25800
		НР - 118%, СП - 8%			1092,92	18,96	10492	182		1911	
52	2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	9,6	3025,00	–	29040	–	29040	–	31363
		СП - 8%			–	–	–	–		2323	
		6.4 Лобовая балка Б1									
53	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,51858	26412,51	9371,75	13697	4860	1839	5705	20954
		НР - 69%, СП - 8%			13494,54	2449,00	6998	1270		1552	
54	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж К=6,0	т конструкций	0,07152	75922,82	19574,94	5430	1400	163	2904	9001
		НР - 69%, СП - 8%			54068,79	4781,88	3867	342		667	
55	1109-0701-0121	Лестницы прямолинейные и криволинейные. Изготовление К=6,0	т конструкций	0,5901	177329,27	19693,27	104642	11621	2063	65386	183630
		НР - 69%; СП - 8%			154139,98	6446,37	90958	3804		13602	
56	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=6,0	т	0,51858	384562,00	–	199426	–	199426	–	215380
		СП - 8%			–	–	–	–		15954	
57	2105-0201-0703	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкного качества ширина большей полки 160 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 К=6,0	т	0,07152	345788,00	–	24731	–	24731	–	26709
		СП - 8%			–	–	–	–		1978	
58	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз К=6,0	м2	14,76	84,96	2,24	1254	33	677	378	1763
		НР - 69%, СП - 8%			36,86	0,27	544	4		131	
59	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза К=6,0	м2	14,76	76,49	1,56	1129	23	788	222	1459
		НР - 69%, СП - 8%			21,54	0,27	318	4		108	
60	1106-0101-0120	Омоноличивание бетоном В12,5. Устройство К=6,0	м3	0,96	34055,21	1906,25	32693	1830	27490	3370	38948

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 80%			3513,54	343,75	3373	330		2885	
		6.5 Фундамент ФМ1									
61	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,0355	9549,30	1436,62	339	52	263	44	415
		НР - 93%, СП - 8%			704,23	619,72	25	22		31	
62	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона В12,5	м3	0,16	35006,25	1662,50	5601	266	4685	638	6738
		НР - 91%, СП - 8%			4062,50	318,75	650	51		499	
63	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0007	681428,57	7142,86	477	5	437	42	561
		НР - 118%, СП - 8%			50000,00	1428,57	35	1		42	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1057371	56287	697726	256993	1419510
							303360	16479	--	105148	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				766854				
		Материалы	Тенге				37739				
		Всего заработная плата	Тенге					78945			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				448566				
		Местные материалы	Тенге				196020				
		Накладные расходы	Тенге				90776				
		Сметная прибыль	Тенге				68610				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				926240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					78945			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				290517				
		Материалы	Тенге				13601				
		Всего заработная плата	Тенге					240893			
		Накладные расходы	Тенге				166216				
		Сметная прибыль	Тенге				36539				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				493272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219
		Сметная заработная плата	Тенге					240893			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1419512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								297
		Сметная заработная плата	Тенге					319838			
		РАЗДЕЛ 7. Лестница Л2									
64	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные. Монтаж К=4,0	т конструкций	0,5046	63228,30	23705,91	31905	11962	4398	13140	48649
		НР - 69%, СП - 8%			30806,58	6932,22	15545	3498		3604	
65	1109-0701-0105	Лестницы прямолинейные. Изготовление К=4,0	т конструкций	0,5046	155428,06	19593,74	78429	9887	1874	47884	136418
		НР - 69%, СП - 8%			132120,49	5408,24	66668	2729		10105	
66	2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=4,0	т	0,45336	301546,00	--	136709	--	136709	--	147646

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		10937	
67	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 100 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 К=4,0	т	0,04592	216318,00	–	9933	–	9933	–	10728
		СП - 8%			–	–	–	–		795	
68	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 К=4,0	т	0,00532	404706,00	–	2153	–	2153	–	2325
		СП - 8%			–	–	–	–		172	
69	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз К=4,0	м2	12,612	84,92	2,14	1071	27	579	322	1504
		НР - 69%, СП - 8%			36,87	0,16	465	2		111	
70	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза К=8,0	м2	25,224	76,51	1,55	1930	39	1347	380	2495
		НР - 69%, СП - 8%			21,57	0,24	544	6		185	
71	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	43,2	1176,55	47,45	50827	2050	1561	56682	116110
		НР - 118%, СП - 8%			1092,96	18,98	47216	820		8601	
72	2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 К=4,0	м	43,2	3025,00	–	130680	–	130680	–	141134
		СП - 8%			–	–	–	–		10454	
		7.2 Лестничный марш ЛМ2									
73	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные. Монтаж	т конструкций	0,14286	63222,74	23701,53	9032	3386	1245	3720	13772
		НР - 69%, СП - 8%			30806,38	6936,86	4401	991		1020	
74	1109-0701-0105	Лестницы прямолинейные. Изготовление	т конструкций	0,14286	155424,89	19592,61	22204	2799	530	13556	38621
		НР - 69%, СП - 8%			132122,36	5403,89	18875	772		2861	
75	2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,12586	301546,00	–	37953	–	37953	–	40989
		СП - 8%			–	–	–	–		3036	
76	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 100 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00574	216318,00	–	1242	–	1242	–	1341
		СП - 8%			–	–	–	–		99	
77	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00066	404706,00	–	267	–	267	–	288
		СП - 8%			–	–	–	–		21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 10 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0106	215312,00	--	2282	--	2282	--	2465
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
79	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,555	84,95	2,25	302	8	163	90	423
		НР - 69%; СП - 8%			36,85	0,00	131	0		31	
80	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза К=2,0	м2	7,11	76,51	1,55	544	11	380	107	703
		НР - 69%; СП - 8%			21,52	0,28	153	2		52	
81	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	12	1176,67	47,50	14120	570	434	15745	32254
		НР - 118%; СП - 8%			1093,00	18,92	13116	227		2389	
82	2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	12	3025,00	--	36300	--	36300	--	39204
		СП - 8%			--	--	--	--		2904	
83	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные. Монтаж	т конструкций	0,11511	63226,48	23707,76	7278	2729	1003	2997	11097
		НР - 69%; СП - 8%			30805,32	6932,50	3546	798		822	
84	1109-0701-0105	Лестницы прямолинейные. Изготовление	т конструкций	0,11511	155425,25	19598,64	17891	2256	427	10923	31119
		НР - 69%; СП - 8%			132117,11	5412,21	15208	623		2305	
85	2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1023	301546,00	--	30848	--	30848	--	33316
		СП - 8%			--	--	--	--		2468	
86	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 100 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01148	216318,00	--	2483	--	2483	--	2682
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
87	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00133	404706,00	--	538	--	538	--	581
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
88	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,88	85,07	2,08	245	6	133	73	343
		НР - 69%; СП - 8%			36,81	0,00	106	0		25	
89	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза К=2,0	м2	5,76	76,22	1,39	439	8	307	87	568
		НР - 69%; СП - 8%			21,53	0,35	124	2		42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	9,6	1176,46	47,40	11294	455	347	12595	25800
		НР - 118%, СП - 8%			1092,92	18,96	10492	182		1911	
91	2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	9,6	3025,00	--	29040	--	29040	--	31363
		СП - 8%			--	--	--	--		2323	
		7.4 Лобовая балка Б1									
92	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж К=6,0	т конструкций	0,51858	26412,51	9371,75	13697	4860	1839	5705	20954
		НР - 69%, СП - 8%			13494,54	2449,00	6998	1270		1552	
93	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж К=6,0	т конструкций	0,07152	75922,82	19574,94	5430	1400	163	2904	9001
		НР - 69%, СП - 8%			54068,79	4781,88	3867	342		667	
94	1109-0701-0121	Лестницы прямолинейные и криволинейные. Изготовление К=6,0	т конструкций	0,5901	177329,27	19693,27	104642	11621	2063	65386	183630
		НР - 69%, СП - 8%			154139,98	6446,37	90958	3804		13602	
95	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=6,0	т	0,51858	384562,00	--	199426	--	199426	--	215380
		СП - 8%			--	--	--	--		15954	
96	2105-0201-0703	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07152	345788,00	--	24731	--	24731	--	26709
		СП - 8%			--	--	--	--		1978	
97	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз К=6,0	м2	14,76	84,96	2,24	1254	33	677	378	1763
		НР - 69%, СП - 8%			36,86	0,27	544	4		131	
98	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза К=6,0	м2	14,76	76,49	1,56	1129	23	788	222	1459
		НР - 69%, СП - 8%			21,54	0,27	318	4		108	
99	1106-0101-0120	Омоноличивание бетоном В12,5. Устройство К=6,0	м3	0,96	34055,21	1906,25	32693	1830	27490	3370	38948
		НР - 91%, СП - 8%			3513,54	343,75	3373	330		2885	
		7.5 Фундамент ФМ1									
100	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,0355	9549,30	1436,62	339	51	263	44	414
		НР - 95%, СП - 8%			704,23	619,72	25	22		31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	1106-0101-0102	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,16	35006,25	1662,50	5601	266	4685	638	6738
		НР - 91%, СП - 8%			4062,50	318,75	650	51		499	
102	1107-0107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0007	681428,57	7142,86	477	5	437	42	561
		НР - 118%, СП - 8%			50000,00	1428,57	35	1		42	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1057371	56287	697726	256993	1419510
							303360	16479	--	105148	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				766854				
		Материалы	Тенге				37739				
		Всего заработная плата	Тенге					78945			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				448566				
		Местные материалы	Тенге				196020				
		Накладные расходы	Тенге				90776				
		Сметная прибыль	Тенге				68610				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				926240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					78945			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				290517				
		Материалы	Тенге				13601				
		Всего заработная плата	Тенге					240893			
		Накладные расходы	Тенге				166216				
		Сметная прибыль	Тенге				36539				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				493272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219
		Сметная заработная плата	Тенге					240893			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1419512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								297
		Сметная заработная плата	Тенге					319838			
		РАЗДЕЛ 8. Полы									
		8.2 ТИП 1									
103	2206-0301-1201	**Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с многоцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	8,9352	2493,00	--	22275	--	22275	--	24057
		СП - 8%			--	--	--	--		1782	
		8.3 ТИП 2									
104	2206-0301-1201	**Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с многоцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	115,056	2493,00	--	286835	--	286835	--	309781
		СП - 8%			--	--	--	--		22947	
105	2202-0101-9902	**Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91**	м	125,3208	236,00	--	29576	--	29576	--	31942
		СП - 8%			--	--	--	--		2366	
		8.4 ТИП 3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ПЖ-120 ГОСТ 9573-2012	м3	14,93912	23238,00	--	347155	--	347155	--	374928
		СП - 8%			--	--	--	--		27772	
107	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,1421392	398754,00	--	56679	--	56679	--	61213
		СП - 8%			--	--	--	--		4534	
		8.5 ТИП 4									
108	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	0,59328	15991,00	--	9487	--	9487	--	10246
		СП - 8%			--	--	--	--		759	
109	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0112896	398754,00	--	4502	--	4502	--	4862
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
110	2110-0402-0101	Гидронзол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	32,256	283,00	--	9128	--	9128	--	9859
		СП - 8%			--	--	--	--		730	
111	2206-0301-1201	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с многоцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	29,376	2493,00	--	73234	--	73234	--	79093
		СП - 8%			--	--	--	--		5859	
112	2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	31,9968	236,00	--	7551	--	7551	--	8155
		СП - 8%			--	--	--	--		604	
		8.6 ТИП 5									
113	2206-0301-1201	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с многоцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	49,9392	2493,00	--	124498	--	124498	--	134458
		СП - 8%			--	--	--	--		9960	
114	2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	54,39456	236,00	--	12837	--	12837	--	13864
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
		8.7 2-3 этаж									
115	2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	30,25728	23238,00	--	703119	--	703119	--	759369
		СП - 8%			--	--	--	--		56250	
116	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,2878848	398754,00	--	114795	--	114795	--	123979
		СП - 8%			--	--	--	--		9184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	2206-0301-1201	**Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с многоцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	99,8784	2493,00	--	248997	--	248997	--	268917
		СП - 8%			--	--	--	--		19920	
118	2202-0101-9902	**Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91**	м	108,78912	236,00	--	25674	--	25674	--	27728
		СП - 8%			--	--	--	--		2054	
119	2110-0402-0101	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	м2	63,616	283,00	--	18003	--	18003	--	19444
		СП - 8%			--	--	--	--		1440	
120	2206-0301-1201	**Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с многоцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	57,936	2493,00	--	144434	--	144434	--	155989
		СП - 8%			--	--	--	--		11555	
121	2202-0101-9902	**Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91**	м	63,1048	236,00	--	14893	--	14893	--	16084
		СП - 8%			--	--	--	--		1191	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2253674	--	2253672	--	2433967
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	180293	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2253674				
		Сметная прибыль	Тенге				2253674				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				180294				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2433968				
							2433968				

РАЗДЕЛ 9. Проемы

9.1 Проемы

122	1110-0501-0103	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	101,54	3761,14	155,77	381906	15817	239472	120089	542155
		НР - 90%; СП - 8%			1246,97	67,12	126617	6815		40160	
123	2109-0201-0402	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	100	18615,00	--	1861500	--	1861500	--	2010420
		СП - 8%			--	--	--	--		148920	
124	2109-0201-0401	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	1,54	14729,00	--	22683	--	22683	--	24498
		СП - 8%			--	--	--	--		1815	
125	1110-0501-0104	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	207,12	2681,85	152,43	555467	31571	343284	175063	788972

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			872,02	67,12	180612	13902		58442	
126	2109-0201-0404	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	207,12	23047,00	--	4773495	--	4773495	--	5155375
		СП - 8%			--	--	--	--		381880	
127	1110-0501-0301	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2	52,92	3799,66	161,36	201078	8539	127329	62035	284162
		НР - 90%; СП - 8%			1232,23	70,25	65210	3718		21049	
128	2109-0203-0101	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с инвентом ГОСТ 23166-99**	м2	52,92	22651,00	--	1198691	--	1198691	--	1294586
		СП - 8%			--	--	--	--		95895	
129	1109-0403-0403	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	72,24	1994,03	45,09	144049	3257	11401	90158	252944
		НР - 69%; СП - 8%			1791,12	17,62	129391	1273		18737	
130	2109-0402-0204	**Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	72,24	30903,00	--	2232433	--	2232433	--	2411028
		СП - 8%			--	--	--	--		178595	
131	1109-0403-0401	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	5,04	2438,10	42,86	12288	216	2369	6752	20563
		НР - 69%; СП - 8%			1925,20	16,47	9703	83		1523	
132	2109-0402-0103	**Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	5,04	30507,00	--	153755	--	153755	--	166055
		СП - 8%			--	--	--	--		12300	
133	2109-0102-0102	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние СТ РК 943-92**	м2	35,28	12349,00	--	435673	--	435673	--	470527
		СП - 8%			--	--	--	--		34854	
134	2109-0102-0103	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние СТ РК 943-92**	м2	22,68	12102,00	--	274473	--	274473	--	296431
		СП - 8%			--	--	--	--		21958	
135	2109-0102-0102	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 внутренние СТ РК 943-92**	м2	81,6	12349,00	--	1007678	--	1007678	--	1088292
		СП - 8%			--	--	--	--		80614	
136	2109-0102-0105	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	м2	66	10934,00	--	721644	--	721644	--	779376
		СП - 8%			--	--	--	--		57732	
		9.2 Проемы подвала									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	8	2563,50	43,63	20508	349	3761	11406	34467
		НР - 69% СП - 8%			2049,75	16,50	16398	132		2553	
138	2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8	30507,00	–	244056	–	244056	–	263580
		СП - 8%			–	–	–	–		19524	
139	1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	18	1752,06	93,44	31537	1682	4985	24844	60891
		НР - 98% СП - 8%			1381,67	26,72	24870	481		4510	
140	1109-0701-0103	Изготовление решеток	т конструкций	0,34074	141075,31	35687,03	48070	12160	1771	26121	80126
		НР - 69%, СП - 8%			100190,76	10908,61	34139	3717		5935	
141	2105-0201-0701	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3384	222954,00	–	75448	–	75448	–	81484
		СП - 8%			–	–	–	–		6036	
142	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М6х6,5 ГОСТ 28778-90	шт.	72	29,00	–	2088	–	2088	–	2255
		СП - 8%			–	–	–	–		167	
143	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,75	84,91	2,17	743	19	401	224	1044
		НР - 69% СП - 8%			36,91	0,23	323	2		77	
144	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза К=2,0	м2	17,5	76,51	1,54	1339	27	935	263	1730
		НР - 69%, СП - 8%			21,54	0,23	377	4		128	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				14400660	73632	13739452	516894	16110958
							587579	30127	–	1193404	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11513902				
	Материалы		Тенге				711418				
	Всего заработная плата		Тенге					397580			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10373372				
		Накладные расходы	Тенге				357674				
		Сметная прибыль	Тенге				949726				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12821302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								414
		Сметная заработная плата	Тенге					397580			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2855160				
	Материалы		Тенге				35264				
	Всего заработная плата		Тенге					194837			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2630244				
		Накладные расходы	Тенге				134438				
		Сметная прибыль	Тенге				239168				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3228766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					194837			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				31598				
		Материалы	Тенге				4955				
		Всего заработная плата	Тенге					25288			
		Слива и испытание	Тенге				1261				
		Накладные расходы	Тенге				24782				
		Сметная прибыль	Тенге				4510				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				60890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					25288			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				16110958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								636
		Сметная заработная плата	Тенге					617705			
		РАЗДЕЛ 10. Внутренняя отделка									
145	2202-0101-0405	**Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91**	м2	383,85	2476,00	–	950413	–	950413	–	1026446
		СП - 8%			–	–	–	–		76033	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				950413	–	950413	–	1026446
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				–	–	–	76033	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				950413				
		Сметная прибыль	Тенге				950413				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				76033				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1026446				
		РАЗДЕЛ 12. Кровля									
146	2110-0401-0603	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93**	м2	658,9	162,00	–	106742	–	106742	–	115281
		СП - 8%			–	–	–	–		8539	
147	2111-0102-0108	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки ППЖ 200**	м3	111,0546	28517,00	–	3166944	–	3166944	–	3420300
		СП - 8%			–	–	–	–		253356	
148	2113-0810-0102	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82**	т	0,234808	398754,00	–	93631	–	93631	–	101121
		СП - 8%			–	–	–	–		7490	
149	2110-0401-0603	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93**	м2	138,93	162,00	–	22507	–	22507	–	24307
		СП - 8%			–	–	–	–		1801	
150	2107-0201-0201	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,932352	51105,00	–	47648	–	47648	–	51460
		СП - 8%			–	–	–	–		3812	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,349632	57902,00	--	20244	--	20244	--	21864
		СП - 8%			--	--	--	--		1620	
152	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,836576	65907,00	--	318764	--	318764	--	344265
		СП - 8%			--	--	--	--		25501	
153	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	19,2309027	57902,00	--	1113508	--	1113508	--	1202588
		СП - 8%			--	--	--	--		89081	
154	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,4814068	68545,00	--	170088	--	170088	--	183695
		СП - 8%			--	--	--	--		13607	
155	2107-0204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2067839	23756,00	--	4912	--	4912	--	5305
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
156	2107-0203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,494334	43544,00	--	21525	--	21525	--	23247
		СП - 8%			--	--	--	--		1722	
157	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,784116	68545,00	--	53747	--	53747	--	58047
		СП - 8%			--	--	--	--		4300	
158	2107-0601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,903438	115449,00	--	104301	--	104301	--	112645
		СП - 8%			--	--	--	--		8344	
159	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,0392	51105,00	--	206423	--	206423	--	222937
		СП - 8%			--	--	--	--		16514	
160	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,74	68545,00	--	256358	--	256358	--	276867
		СП - 8%			--	--	--	--		20509	
161	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	762,96	104,00	--	79348	--	79348	--	85696
		СП - 8%			--	--	--	--		6348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 90%, СП - 8%	м3 древесины в конструкции	26,50559	7999,52 1799,17	37,20 15,09	212032 47688	986 400	163358	43279 20425	275736
163	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%, СП - 8%	м2 обработанной поверхности	748	346,46 27,75	2,39 0,98	259149 20759	1786 731	236604	19341 22279	300769
164	1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР - 90%, СП - 8%	м2 покрытия по фермам	748	58,52 38,57	1,86 0,75	43770 28848	1391 564	13531	26471 5619	75860
165	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 СП - 8%	м2	104,06	162,00 --	-- --	16858 --	-- --	16858	-- 1349	18206
166	1109-0701-0103	Изготовление кровельного ограждения НР - 69%, СП - 8%	т конструкций	0,44217	141076,96 100189,97	35689,89 10907,57	62380 44301	15781 4823	2298	33896 7702	103978
167	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,44217	199546,00 --	-- --	88233 --	-- --	88233	-- 7059	95292
168	2113-0208-0105	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 50 мм СП - 8%	1000 шт.	0,82	8389,00 --	-- --	6879 --	-- --	6879	-- 550	7429
169	2113-0201-0102	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,003	745298,00 --	-- --	2236 --	-- --	2236	-- 179	2415
170	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) СП - 8%	кг	0,2	450,00 --	-- --	90 --	-- --	90	-- 7	97
171	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%, СП - 8%	м2	11,054	85,04 36,91	2,26 0,18	940 408	25 2	507	283 98	1321
172	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%, СП - 8%	м2	22,108	76,49 21,58	1,54 0,18	1691 477	34 4	1180	332 162	2185
173	2107-0101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88 СП - 8%	м3	0,36	29346,00 --	-- --	10565 --	-- --	10565	-- 845	11410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,36	40648,00 –	– –	14633 –	– –	14633	– 1171	15804
175	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,6	58368,00 –	– –	35021 –	– –	35021	– 2802	37822
176	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,59148	57902,00 –	– –	34248 –	– –	34248	– 2740	36988
177	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,07632	68545,00 –	– –	5231 –	– –	5231	– 419	5650
178	2107-0204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,00636	23756,00 –	– –	151 –	– –	151	– 12	163
179	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 СП - 8%	м2	0,9222	228,00 –	– –	210 –	– –	210	– 17	227
180	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,17172	51105,00 –	– –	8776 –	– –	8776	– 702	9478
181	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,159	68545,00 –	– –	10899 –	– –	10899	– 872	11771
182	2108-0102-0501	Пленка армированная полимерная удельным весом 90 г/м2 ГОСТ 10354-82 К=6, СП - 8%	м2	31,8	103,00 –	– –	3275 –	– –	3275	– 262	3537
183	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90% СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,636	9988,99 732,70	51,89 20,44	6353 466	33 13	5854	431 543	7327
184	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90% СП - 8%	м2 обработанной поверхности	31,8	346,48 27,77	2,39 0,97	11018 883	76 31	10059	823 947	12788

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР - 90%; СП - 8%	м2 покрытия по фермам	31,8	58,52 38,55	1,89 0,75	1861 1226	60 24	575	1125 239	3225
186	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,20646	57902,00 --	-- --	11954 --	-- --	11954	-- 956	12911
187	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,02664	68545,00 --	-- --	1826 --	-- --	1826	-- 146	1972
188	2107-0204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,00222	23756,00 --	-- --	53 --	-- --	53	-- 4	57
189	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,222	9995,50 734,23	54,05 22,52	2219 163	12 5	2044	151 190	2560
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				6639242	20183	6473839	126133	7306603
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				145218	6600	--	541233	
		Материалы	Тенге				6576861				
		Всего заработная плата	Тенге				433826				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					102694			
		Накладные расходы	Тенге				6037829				
		Сметная прибыль	Тенге				92237				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				533528				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7202626				
		Сметная заработная плата	Тенге								107
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					102694			
		Материалы	Тенге				62380				
		Всего заработная плата	Тенге				2298				
		Накладные расходы	Тенге					49124			
		Сметная прибыль	Тенге				33896				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				7702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				103978				
		Сметная заработная плата	Тенге								43
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					49124			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7306604				
		Сметная заработная плата	Тенге								150
								151818			
		РАЗДЕЛ 13. Ограждения лоджий									
190	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного лицевого кирпича М100- ограждение лоджий	м2 перегородок (за вычетом проемов)	129,15	5283,42	239,99	682354	30995	481265	163767	913811

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 18%; СП - 8%			1317,03	46,46	170094	6000		67690	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				682354	30995	481265	163768	913811
							170094	6001	--	67690	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				682354				
	Материалы		Тенге				68471				
	Всего заработная плата		Тенге					176095			
		Накладные расходы	Тенге				163768				
		Сметная прибыль	Тенге				67690				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				913811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					176095			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				913811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					176095			
		РАЗДЕЛ 14. Пандус									
191	2206-0301-0122	**Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010**	м2	73,95	2185,00	--	161581	--	161581	--	174507
		СП - 8%			--	--	--	--		12926	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**161581**	--	**161581**	--	**174507**
							--	--	--	12926	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				161581				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				161581				
		Сметная прибыль	Тенге				12926				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				174507				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				174507				
		РАЗДЕЛ 15. Козырек									
192	1107-0504-0105	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны К=2,0**	**шт. сборных конструкций**	2	3922,50	935,00	7845	1870	2328	4724	13576
		НР - 118%; СП - 8%			1823,50	178,50	3647	357		1006	
193	2104-0108-9907	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	9	6922,00	--	62298	--	62298	--	67282
		СП - 8%			--	--	--	--		4984	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				70143	1870	64626	4724	80858
							3647	357	--	5990	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				70143				
	Материалы		Тенге				2250				
	Всего заработная плата		Тенге					4004			
	Местные материалы		Тенге				62298				
		Накладные расходы	Тенге				4724				
		Сметная прибыль	Тенге				5989				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				80858				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4004			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				80857				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4004			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								36365199
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2177880				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					417015			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					114843			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29075235		
		- Накладные расходы	Тенге							2001361	
		- Сметная прибыль	Тенге							2693721	
		Временные здания и сооружения -0,9%	тенге								327 287
		ИТОГО с временными :	тенге								36 692 486
		Зимнее удорожание - 1,134%	**тенге**								416 093
		Итого с зимними :	**тенге**								37 108 579
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**тенге**								742 172
		Итого по расчету в ценах 2018г. с непредвиденными :	тенге								37 850 750
		В ценах 2019 к=1,049	**тенге**								39 705 437
		ВСЕГО по акту выполненных работ :	**тенге**								39 705 437
		С учетом СКИДКИ :	**тенге**								35 734 893
		Н Д С - 12% :	**тенге**								4 288 187
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	**тенге**								40 023 080

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель _____ К.И. Айбергенов

Технический надзор ТОО "TN story"

Эксперт тех.надзора _____ А.К. Калиев

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Авторский надзор ТОО "DAB LTD"

Эксперт авторского надзора _____ М.М. Иманбаев

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Наименование объекта - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Договор подряда (Контракт) №60 от 19.04.2021г.

АКТ приемки выполненных работ

за Декабрь месяц 2021 года.

на Отопление и вентиляцию № 2-1-4

Составлен(а) в текущих ценах с 22.05.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Оборудование									
1	810-2030-1012	**Настенный двухконтурный котел BAXI ECO HOME 10F (в комплекте TADA04 Адаптер котла одноблочный TAP810 труба О80мм - 1м Фильтр для воды в комплекте (двойной)Atlas Стабилизатор напряжения 1000/1 АСН 1)**	**комплект**	**24**	**279603,00**	**--**	**6710472**	**--**		**--**	**6710472**
					--	**--**	**--**	**--**	**6710472**	**--**	
2	810-2030-1013	**Система коллективного дымоудаления на 8 стоков 3 этажа Котлы BAXI ECO 4S 10F**	**комплект**	**24**	**232726,00**	**--**	**5585424**	**--**		**--**	**5585424**
					--	**--**	**--**	**--**	**5585424**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**12295896**	**--**	**--**	**--**	**12295896**
							--	**--**	**12295896**	**--**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**12295896**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**12295896**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**12295896**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12295896**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**12295896**		
		Временные здания и сооружения -0,9%	**тенге**								-
		ИТОГО с временными :	**тенге**								**12 295 896**
		Зимнее удорожание - 1,134%	**тенге**								-
		Итого с зимними :	**тенге**								**12 295 896**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	тенге								
		Итого по расчету в ценах 2018г. с непредвиденными :	тенге								12 295 896
		В ценах 2019 к=1,049	тенге								12 898 395
		ВСЕГО по акту выполненных работ :	тенге								12 898 395
		С учетом СКИДКИ :	тенге								11 608 555
		Н Д С - 12% :	**тенге**								**1 393 027**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	**тенге**								**13 001 582**

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель _____ К.И. Айбергенов

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Технический надзор ТОО "TN sqtu"

Эксперт тех.надзора _____ А.К. Калиев

Авторский надзор ТОО "DAB LTD"

Эксперт авторского надзора _____ М.М. Иманбаев

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Наименование объекта - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Договор подряда (Контракт) №60 от 19.04.2021г.

АКТ приемки выполненных работ
за Декабрь месяц 2021 года.

на **Водопровод и канализацию**
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость 1913,904 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах с 22.05.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	2303-0301-0304 РСНБ РК 2015	**Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 м3/ч**	шт.	1		65344,00	--	65344	--	65344	--	70572
		СП - 8%				--	--	--	--		5228	
2	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Радиомодуль модели Cyble RF**	шт.	1		26063,00	--	26063	--	26063	--	28148
		СП - 8%				--	--	--	--		2085	
3	2303-0302-0604 РСНБ РК 2015	**Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32, типа Sensus**	шт.	1		6566,00	--	6566	--	6566	--	7091
		СП - 8%				--	--	--	--		525	
4	2304-1013-0106 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1		21424,00	--	21424	--	21424	--	23138
		СП - 8%				--	--	--	--		1714	
5	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Счетчики холодной воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus**	шт.	24		5856,00	--	140544	--	140544	--	151788
		СП - 8%				--	--	--	--		11244	
6	2303-0302-0601 РСНБ РК 2015	**Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus**	шт.	24		770,00	--	18480	--	18480	--	19958
		СП - 8%				--	--	--	--		1478	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2304-1013-1801 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	24	829,00	--	19896	--	19896	--	21488
		СП - 8%			--	--	--	--		1592	
8	2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	24	4056,00	--	97344	--	97344	--	105132
		СП - 8%			--	--	--	--		7788	
9	2303-0102-1226 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	24	6663,00	--	159912	--	159912	--	172705
		СП - 8%			--	--	--	--		12793	
10	2303-0102-1204 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	24	2628,00	--	63072	--	63072	--	68118
		СП - 8%			--	--	--	--		5046	
11	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	24	16008,00	--	384192	--	384192	--	414927
		СП - 8%			--	--	--	--		30735	
12	2303-0102-0901 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	24	6284,00	--	150816	--	150816	--	162881
		СП - 8%			--	--	--	--		12065	
13	2303-0102-0121 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	24	21567,00	--	517608	--	517608	--	559017
		СП - 8%			--	--	--	--		41409	
14	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	24	4203,00	--	100872	--	100872	--	108942
		СП - 8%			--	--	--	--		8070	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1913905
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1772133		
		- Сметная прибыль	Тенге							141772	
		Временные здания и сооружения -0,9%	тенге								17 225
		ИТОГО с временными :	тенге								1 931 130
		Зимнее удорожание - 1,134%	тенге								21 899
		Итого с зимними :	тенге								1 953 029
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	тенге								39 061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расчету в ценах 2018г. с непредвиденными :	тенге								1 992 090
		В ценах 2019 к=1,049	тенге								2 089 702
		ВСЕГО по акту выполненных работ :	тенге								2 089 702
		С учетом СКИДКИ :	тенге								1 880 732
		Н Д С - 12% :	тенге								225 688
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	тенге								2 106 420

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель _____ К.И. Айбергенов

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Технический надзор ТОО "TM story"

Эксперт тех.надзора _____ А.С. Калиев

Авторский надзор ТОО "DAB LTD"

Эксперт авторского надзора _____ М.М. Иманбаев

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Наименование объекта - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Договор подряда (Контракт) №60 от 19.04.2021г.

АКТ приемки выполненных работ

за Декабрь месяц 2021 года.

на **Внутреннее электроосвещение и силовое оборудование**
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах с 22.05.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	2307-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	шт.	24		3958,00	--	94992	--	94992	--	102591
		СП - 8%				--	--	--	--		7599	
		Раздел 2 Светотехническое оборудование										
2	2307-0106-1001 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные потолочные, настенные для внутренней установки, модели Диора 6, мощность 6 Вт, световой поток 700 Лм, степень защиты IP40**	шт.	4		3600,00	--	14400	--	14400	--	15552
		СП - 8%				--	--	--	--		1152	
3	2307-0106-1101 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен**	шт.	22		6375,00	--	140250	--	140250	--	151470
		СП - 8%				--	--	--	--		11220	
4	2307-0106-1202 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65**	шт.	24		17726,00	--	425424	--	425424	--	459458
		СП - 8%				--	--	--	--		34034	
5	2306-0902-0114 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,22		593511,00	--	130572	--	130572	--	141018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		10446	
6	2306-0902-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,9	314169,00	--	282752	--	282752	--	305372
		СП - 8%			--	--	--	--		22620	
7	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7	176818,00	--	123773	--	123773	--	133674
		СП - 8%			--	--	--	--		9902	
8	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,48	279695,00	--	134254	--	134254	--	144994
		СП - 8%			--	--	--	--		10740	
9	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	4149,00	--	298728	--	298728	--	322626
		СП - 8%			--	--	--	--		23898	
		Раздел 8 Светотехническое оборудование									
10	2307-0102-1205 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	24	8598,00	--	206352	--	206352	--	222860
		СП - 8%			--	--	--	--		16508	
11	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,492	186493,00	--	91755	--	91755	--	99095
		СП - 8%			--	--	--	--		7340	
12	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,3	176818,00	--	229863	--	229863	--	248252
		СП - 8%			--	--	--	--		18389	
13	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,41	279695,00	--	394370	--	394370	--	425920
		СП - 8%			--	--	--	--		31550	
14	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,105	119657,00	--	12564	--	12564	--	13569
		СП - 8%			--	--	--	--		1005	
15	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	466171,00	--	46617	--	46617	--	50346
		СП - 8%			--	--	--	--		3729	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2836797
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2626666		
		- Сметная прибыль	Тенге							210132	
		Временные здания и сооружения -0,9%	**тенге**								**25 531**
		ИТОГО с временными :	**тенге**								**2 862 328**
		Зимнее удорожание - 1,134%	**тенге**								**32 459**
		Итого с зимними :	**тенге**								**2 894 787**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**тенге**								**57 896**
		Итого по расчету в ценах 2018г. с непредвиденными :	тенге								**2 952 683**
		В ценах 2019 к=1,049	**тенге**								**3 097 364**
		ВСЕГО по акту выполненных работ :	**тенге**								**3 097 364**
		С учетом СКИДКИ :	**тенге**								**2 785 064**
		Н Д С - 12% :	**тенге**								**334 208**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	**тенге**								**3 119 271**

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель _____ Ю.И. Азиоргенов

Технический надзор ТОО "IN story"

Эксперт тех.надзора _____ А.К. Кайнев

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Авторский надзор ТОО "DAB LTD"

Эксперт авторского надзора _____ М.М. Иманбаев

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Наименование объекта - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Договор подряда (Контракт) №60 от 19.04.2021г.

АКТ приемки выполненных работ
за Декабрь месяц 2021 года.

на **Внутреннее газооборудование**

Составлен(а) в текущих ценах с 22.05.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом**	шт.	24		11682,00	--	280368	--	280368	--	302797
		СН - 8%				--	--	--	--		22429	
2	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	шт.	24		39837,00	--	956088	--	956088	--	1032575
		СН - 8%				--	--	--	--		76487	
3	900-3000-0002	**КЗГЭМ-20 в комплекте с Сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2 и Сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1**	шт.	24		36004,00	--	864096	--	--	--	933224
		СН - 8%				--	--	--	--		69128	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									2268596
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1236456		
		- Сметная прибыль	Тенге								168044	
		Временные здания и сооружения -0,9%	тенге									20 417
		ИТОГО с временными :	тенге									2 289 013
		Зимнее удорожание - 1,134%	тенге									25 957
		Итого с зимними :	тенге									2 314 971
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	тенге									46 299
		Итого по расчету в ценах 2018г. с непредвиденными :	тенге									2 361 270
		В ценах 2019 к=1,049	тенге									2 476 972

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО по акту выполненных работ :	тенге								2 476 972
		С учетом СКИДКИ :	тенге								2 229 275
		Н Д С -12% :	тенге								267 513
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	тенге								2 496 788

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терсктінского района"

Руководитель _____ К.И. Айбергенов

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Технический надзор ТОО "TN story"

Эксперт тех.надзора _____ А.К. Калиев

Авторский надзор ТОО "DAB LTD"

Эксперт авторского надзора _____ М.М. Иманбаев