Капитальный ремонт участка автомобильной дороги "Каркаралинск-Нуркена-Жамбыл"" км.38-66

ТОО : "Караганды жолдары"

Форма №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2014г.

№	Виды работ	Ед изм.	Ед. расц.	Объем на 2014г.		Предыдущий		Текущий		Всего	
				Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма	Объем	Сумма
1	**Подготовительные работы**										
	Переустройство ВЛ-10кв на ПК 6+60,43	шт	183 522,0	1,00	183 522		183 522			0,00	183 522
	Переустройство ВЛ-35кв в районе ПК47	шт	2 814 433,0	1,00	2 814 433		2 814 433			0,00	2 814 433
	Переустройство ВЛ-35кв в районе ПК194	шт	2 499 924,0	1,00	2 499 924		2 499 924			0,00	2 499 924
	Переустройство ВЛ-35кв в районе ПК255	шт	2 892 587,0	1,00	2 892 587		2 892 587			0,00	2 892 587
	ИТОГО : ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				**8 390 466**		**8 390 466**		**0**		**8 390 466**
2	**Земляные работы, в т.ч.:**										
	Уплотнение дна кюветов за 4 прохода, планировка грунта механиз.способом	м2			1		1			0,00	1
	Ремонт моста через р.Аппаз	шт		1,00	8 349 969		0	1,00	8 349 969	1,00	8 349 969
	Укрепление откосов насыпи засевом трав	м2	195,2349	292 724,1	57 149 960		0	292 724,1	57 149 960	292724,10	57 149 960
	Рекультивация временно-занимаемых земель - придорожная полоса, объездная дорога и строй-площадка, карьеры грунта	га	185906,633	67,84	12 611 906			67,84	12 611 906	67,84	12 611 906
	Итого : земляные работы				**78 111 836**		**1**		**78 111 835**		**78 111 836**
3	**Дорожная одежда, в т.ч.:**										
Устройство новой д.о. - Тип 1											
	Устройство двойной шероховато-поверхностной обработки с применением черного щебня	м2	314,39 618,6081	42 250,27 120 565,80	-2 87 436 278	120565,80	-2 87 436 278	0,00	0	120565,80	-2 87 436 278
Устройство новой д.о. - Тип 1А											
	Устройство двойной шероховато-поверхностной обработки с применением черного щебня	м2	314,39 619,7987	26 549,08	16 455 085	26549,08	16 455 085		0	26549,08	16 455 085

Устройство новой дорожной одежды - Тип 1Б										
Устройство двойной шероховато-поверхностной обработки с применением черного щебня	м3	314,39 618,5672	1 752,50	1 084 039	1752,50	1 084 039		0	1752,50	1 084 039
На устройство дорожной одежды- покрытие из м/з плотной а/б смеси Тип III										
Устройство двойной шероховато-поверхностной обработки с применением черного щебня	м2	314,39 618,5867	11 964,80	7 401 266	11964,8	7 401 266		0	11964,80	7 401 266
Итого : дорожная одежда				**112 376 666**		**112 376 666**		**0**		**112 376 666**
Пересечения и примыкания										
Пересечения и примыкания	шт.	3 966 492,17	6	17 623 418		8 811 925		8 811 493		17 623 418,0
Итого : пересечения и примыкания				**17 623 418**		**8 811 925**		**8 811 493**		**17 623 418**
Обустройство дороги										
Установка дорожных знаков	шт	38429,096	125	4 803 637			125	4 803 637,0	125,0	4 803 637,0
Установка сигнальных столбиков	шт	4859,0717	767	3 726 908			767	3 726 908	767,0	3 726 908,0
Установка ограждения	п.м	17990,662	216	3 885 983			216	3 885 983	216,0	3 885 983,0
Устройство разметки	км	15248,4091	30,8	469 651					0,0	0,0
Снегозадерживающий забор	м	2366,0378	476	1 126 234					0,0	0,0
Устройство автопавильонов (2шт.)	шт	522786	2	1 045 572			2	1 045 572	2,0	1 045 572,0
Установка бортовых камней	м	4033,442	276	1 113 230			276	1 113 230	276,0	1 113 230,0
Присыпные бермы под знаки	м3	768,9083	883	678 946			883	678 946	883,0	678 946
ИТОГО : обустройство дороги				**16 850 161**		**0**		**15 254 276**		**15 254 276**
Объездная дорога										
Разборка металлических труб д=1,0м на объездной дороге	шт.	51442	3	154 326			3,00	154 326	3,00	154 326
Разборка металлических труб д=0,5м на объездной дороге	шт.	39737,5	2	79 475			2,00	79 475	2,00	79 475
Разборка насыпей на участках перехода объездной относит. проектируемой (311м)	м3	85,3624	883	75 375			883,00	75 375	883,00	75 375
Разборка д.о. объездной дороги	м3	674,8868	30848	20 818 908			30848	20 818 908	30848,0	20 818 908,0
ИТОГО : по объездной дороге				**21 128 084**		**0**		**21 128 084**		**21 128 084**
Возмещение потерь с/у с возмещ. убытков	тенге			**147 396**		**147 396**				**147 396**
Разъездной характер работ	тенге			**2 259 824**		**1 694 858**		**564 966**		**2 259 824**
Итого	**тенге**			**256 887 851**		**131 421 312**		**123 870 654**		**255 291 966**

	Итого с учетом ценовой скидки 0,999802467300	тенге		256 837 107		131 395 351		123 846 185		255 241 536

	Общий объем выполненных работ	тенге		**256 837 107**		**131 395 351**		**123 846 185**		**255 241 536**

ЗАКАЗЧИК:

Зам. руководителя управления
пассажирского транспорта и автомобильных дорог

_____ Кожанов М.Ж.

Начальник отдела Ф и РДИ

_____ Тусупов Е.К.

Гл.специалист отдела Ф и РДИ

_____ Ахметкалиева С.Т.

ТОО "Стройтехнология"

_____ Данильченко В.А.

ПОДРЯДЧИК:

Зам.председателя правления
ТОО "Караганды жолдары"

_____ Озерова Е.М.

Начальник
ДЭУ-1 ТОО"Караганды жолдары"

_____ Абжанов Б.Т.

Составила: _____ Томасова Н.А.