Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Махамбетского района»

Подрядчик: ИП «Монтаж Строй Сервис»

Наименование строительства и его адрес: «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог, мостового перехода через реку Урал Махамбетского района»

Справка Ф №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь 2021 год

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник: Наименование	Источник: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№112	08.09.2021г				
				РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог, мостового перехода через реку Урал Махамбетского района»	*9968014.56*	*4 032 513,00*							483 901,56	4 516 414,56

Сумма к оплате: Четыре миллиона пятьсот шестнадцать тысяч четыреста четырнадцать тенге 56 тиын.

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Махамбетского района»

М.П. _____ **Н.Бигали**

Подрядчик:
Директор
ИП «Монтаж Строй Сервис»

_____ **Р.Жайлашев**

М.П.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Махамбетского района»

Подрядчик: ИП «Монтаж Строй Сервис»

Наименование работ: «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог, мостового перехода через реку Урал Махамбетского района»

Договор №112 от 08.09.2021г.

АКТ

выполненных работ за декабрь месяц 2021 года

«Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог, мостового перехода через реку Урал Махамбетского района»

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Стоимость единицы, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	Эксплуатация машин	Всего	Эксплуатация машин	Материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	СРД-340-01-01	**Приготовление песко-соляной смеси на площадке**	**100м3 смеси**	**1м3**	**0,746**	**10472,70**	**10472,70**	**7812,63**	**7812,63**		**5476,45**	**14352,21**
						0,00	**4147,50**	**0,00**	**3094,04**		**1063,13**	
		Машины и механизмы:										
	3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу(к=1.25), (к=1,2)	маш-час	2,1	1,567	2008	6325,20					
		в том числе: Машинист(к=1.25), (к=1,2)	чел-час	2,1	1,567	1580	4147,50					
	СРД-290-02-01	**Россыпь противогололедного материала машиной типа КДМ**	**1000 м2**		**428,55**	**3015,86**	**1066,56**	**1292446,80**	**457074,29**	**834917,90**	**236298,36**	**1651044,77**
						0,00	**311,52**	**0,00**	**133501,90**		**122299,61**	
		Машины и механизмы:										
	3301-0101-0109	Автомобили-самосвалы, 25,5т (к=1.25)(к=1.2)	маш-час	0,11	47,14	4576	755,04					
		в том числе: Машинист(к=1.25)(к=1.2)	чел-час	0,11	47,14	1888	311,52					
		Материалы	г/м2	250								
	211-401-0102 (2101-0401-0102)	**ПГМ -на прямом участке при снежном накате (песок 80%)/1,4 плотность на м3**	**тн**	**0,200**	**85,7**	6175	1235,00			529197,50		
	по бух.мат	**ПГМ -на прямом участке при снежном накате (соль-20%)**	**тн**	**0,050**	**21,4**	14286	714,30			305720,40		
	СРД-340-01-01	**Погрузка песко-соляной смеси на КДМ**	**100м3 смеси**	**1м3**	**0,746**	**14013,47**	**14013,47**	**10454,05**	**10454,05**		**7327,99**	**19180,02**
						0,00	**5549,75**	**0,00**	**4140,11**		**1422,56**	
		Машины и механизмы:										
	3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу(к=1.25), (к=1,2)	маш-час	2,81	2,10	2008	8463,72					
		в том числе: Машинист(к=1.25), (к=1,2)	чел-час	2,81	2,10	1580	5549,75					
	СРД-291-01-01	**Очистка проезжей части от слежавшегося снега машиной типа КДМ**	**км**		**72,0**	**2811,84**	**2811,84**	**202452,48**	**202452,48**	**0,00**	**104663,92**	**331685,71**
						0,00	**821,28**	**0,00**	**59132,16**		**24569,31**	
		Машины и механизмы:										

	3301-0101-0109	Автомобили-самосвалы, 25,5т (к=1.25)(к=1.2)	маш-час	0,29	20,88	4576	1990,56					
		в том числе: Машинист(к=1.25)(к=1.2)	чел-час	0,29	20,88	1888	821,28					
	СРД-87-01-01	**Подметание проезжей части от снега механической щеткой спецмашиной типа машиной типа КДМ**	**1000м2**		**288,0**	**3393,60**	**3393,60**	**977356,80**	**977356,80**	**0,00**	**505274,11**	**1601241,38**
						0,00	**991,20**	**0,00**	**285465,60**		**118610,47**	
		Машины и механизмы:										
	3301-0101-0109	Автомобили-самосвалы, 25,5т (к=1.25)(к=1.2)	маш-час	0,35	100,80	4576	2402,40					
		в том числе: Машинист(к=1.25)(к=1.2)	чел-час	0,35	100,80	1888	991,20					
	СРД-345-01-01	**Патрулирование дорог областного значения на автомашине Уаз**	**1 км в одном направлении**		**482**	**353,15**	**201,00**	**170218,30**	**96882,00**	**0,00**	**214052,83**	**415012,82**
						152,15	**98,75**	**73336,30**	**47597,50**		**30741,69**	
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе:	чел-час									
	0101-0101-0130	дорожный рабочий 3 разряда(к=1.15)	чел-час	0,1	48,2	1323	152,15					
		Машины и механизмы:	маш-час									
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, 5т (к=1.25)	чел-час	0,05	24,10	1636	102,25					
		в том числе: Машинист(к=1.25)	чел-час	0,05	24,10	1580	98,75					
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге					**2 660 741,06**	**1 752 032,25**	**834 917,90**	**1 073 093,66**	**4 032 513,00**
								73 336,30	**532 931,31**	**0,00**	**298 706,77**	**0,00**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2 660 741,06**				
	Всего заработная плата		Тенге						**606 267,61**			
	Материалы		Тенге									
	Нормативная трудоемкость		чел-час									
		Накладные расходы - 177%	Тенге					**1 073 093,66**				
		Сметная прибыль - 8%	Тенге					**298 706,77**				
	ИТОГО по смете без НДС:		Тенге					**4 032 513,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел-час									
		Сметная заработная плата	Тенге									
		НДС - 12%:	Тенге					**483 901,56**				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС:	Тенге					**4 516 414,56**				
		Нормативная трудоемкость	чел-час									
		Сметная заработная плата	Тенге									

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта, автомобильных дорог,
_____ Н.Биғали

Подрядчик:
Директор
ИП «Монтаж Строй Сервис»
_____ Р.Жайлашев