Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : Коммунальное государственное казенное предприятие "Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова" отдела культуры, физической культуры спорта Железинского района.

(полное наименование)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "SAPA Инженеринг Ж.С."

(полное наименование)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Континент Инжиниринг"

(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Центр-Turkistan"

(полное наименование)

Объект : Капитальный ремонт ДК Церковное Железинского района, Павлодарской области

(наименование)

Договор: № 32 от 25.06.2021 г.

Акт № 1
приемки выполненных работ
за июль 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1										
		Архитектурно-ситроительные решения										
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
		Фасад										
1	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНЬ РК 2015	**Фасад. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2		875	206,98	--	181107,50	--	--	130397,40	336425,29
		НР - 72%, СП - 8%				206,98	--	181107,50	--		24920,39	
		Состав работ:										
		1. Отбивка штукатурки										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,2282	199,68	907,01		181107,50				
		1 этаж										
2	Е12-050101-0301 1205-0101-0301 РСНЬ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	м2 перегородок		13,14	1725,62	195,01	22674,65	2562,43	--	15304,07	41017,02
		НР - 72%, СП - 8%				1530,63	87,02	20112,22	1143,44		3038,30	
		Состав работ:										
		1. Разборка перегородок										
		2. Очистка целого кирпича от раствора										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		3. Складирование годного кирпича в штабель										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,41	18,55	1084,00		20112,19				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0672	0,883							
2.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0672	0,883008		2792,00		2465,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0672	0,883008		1295,00		1143,50			
2.4	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1344	1,766016		55,00		97,13			
2.5	**147789 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,194**	**2,54916**	--				--		
3	**Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	**4**		**23451,94**	**4759,86**	**93807,76**	**19039,44**	--	**59813,86**	**165911,35**
		НР - 72%, СП - 8%				**18692,08**	**2076,63**	**74768,32**	**8306,48**		**12289,73**	
		Состав работ: 1. Разборка кладки стен и сводов 2. Перестановка подмостей 3. Выборка годного кирпича с очисткой и укладкой в штабель										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	21,24	84,96	880,00		74768,32				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,53	6,14							
3.3	659 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	5,5		2777,00		15273,50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,375	5,5		1295,00		7122,50			
3.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,64		4939,00		3160,96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,64		1850,00		1184,00			
3.5	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	11		55,00		605,00			
3.6	**147789 С**	**Мусор строительный**	**т**	**2,061**	**8,244**	--				--		
5	**Е12-050101-1101 1205-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перегородки оштукатуренные из досок забранных в обвязки. Разборка**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**4,1**		**2196,00**	**11,04**	**9003,60**	**45,26**	--	**6465,68**	**16706,82**
		НР - 72%, СП - 8%				**2184,96**	**5,31**	**8958,34**	**21,77**		**1237,54**	
		Состав работ: 1. Разборка перегородок с отбивкой штукатурки 2. Заготовка и пригонка перегородок по месту 3. Установка и крепление обвязки или каркаса 4. Установка досок в пазы обвязок со сверлением отверстий в кромках досок, изготовлением и установкой нагелей										
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	2,24	9,17	977,00		8958,34				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0041	0,0168							
5.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0041	0,01681		2692,00		45,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,01681		1295,00		21,77			
5.4	**147789 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0024**	**0,00984**	--				--		
6	**Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**12**		**1336,65**	**57,07**	**16039,80**	**684,84**	--	**11283,41**	**29509,06**
		НР - 72%, СП - 8%				**1279,58**	**26,37**	**15354,96**	**316,44**		**2185,86**	
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие оконных коробок										
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,29	15,45	994,00		15354,96				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	0,258							
6.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	0,174		2792,00		485,81			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,174		1295,00		225,33			
6.4	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	0,3468		55,00		19,07			
6.5	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,084		2143,00		180,01			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,084		1084,00		91,06			
6.6	**147789 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,1066**	**1,2792**	--				--		
7	**Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**21**		**1995,13**	**115,20**	**41897,73**	**2419,20**	--	**29201,86**	**76787,56**
		НР - 72%, СП - 8%				**1879,93**	**51,41**	**39478,53**	**1079,61**		**5687,97**	
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие дверных коробок										
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	1,96	41,17	959,00		39478,53				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	0,8337							
7.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	0,8337		2792,00		2327,69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0397	0,8337		1295,00		1079,64			
7.4	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	1,6653		55,00		91,59			
7.5	**147789 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,105**	**2,205**	--				--		
8	**Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**		**500**	161,45	--	**80723,00**	--	--	58120,56	149951,04
		НР - 72%, СП - 8%				161,45	--	**80723,00**	--		11107,48	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,178	89	907,00		80723,00				
9	**Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2015**	**Облицовка деревянной обшивки стен и перегородок. Разборка**	**м2 облицовки**		**203,3**	**86,16**	**5,38**	**17516,33**	**1093,76**	--	12203,37	32097,27
		НР - 72%, СП - 8%				**80,78**	**2,59**	**16422,57**	**526,55**		2377,58	
		Состав работ: 1. Снятие гипсокартонных листов со складированием годных в штабель										
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,0731	14,86	1105,00		16422,57				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,4066							
9.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,4066		2692,00		1094,57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,4066		1295,00		526,55			
		2этаж										
10	**Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки2этажа**	**м3 кладки**		**2,7**	**23451,94**	**4759,86**	**63320,25**	**12851,62**	--	40374,35	111990,16
		НР - 72%, СП - 8%				**18692,08**	**2076,62**	**50468,62**	**5606,87**		8295,57	
		Состав работ: 1. Разборка кладки стен и сводов 2. Перестановка подмостей 3. Выборка годного кирпича с очисткой и укладкой в штабель										
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	21,24	57,35	880,00		50468,62				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,53	4,14							
10.3	659 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	3,7125		2777,00		10309,61			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,375	3,7125		1295,00		4807,69			
10.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,432		4939,00		2133,65			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,432		1850,00		799,20			
10.5	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	7,425		55,00		408,38			
10.6	**147789 С**	**Мусор строительный**	**т**	**2,061**	**5,5647**	--				--		
11	**Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**16**		**1336,65**	**57,07**	**21386,40**	**913,12**	--	**15044,54**	**39345,42**
		НР - 72%; СП - 8%				**1279,58**	**26,37**	**20473,28**	**421,92**		**2914,48**	
		Состав работ:										
		1. Отбивка штукатурки в откосах										
		2. Снятие оконных коробок										
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,29	20,6	994,00		20473,28				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	0,344							
11.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	0,232		2792,00		647,74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,232		1295,00		300,44			
11.4	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	0,4624		55,00		25,43			
11.5	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,112		2143,00		240,02			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,112		1084,00		121,41			
11.6	**147789 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,1066**	**1,7056**	--				--		
12	**Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**11**		**1995,13**	**115,20**	**21946,43**	**1267,20**	--	**15296,21**	**40222,05**
		НР - 72%; СП - 8%				**1879,93**	**51,41**	**20679,23**	**565,51**		**2979,41**	
		Состав работ:										
		1. Отбивка штукатурки в откосах										
		2. Снятие дверных коробок										
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	1,96	21,56	959,00		20679,23				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	0,4367							
12.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	0,4367		2792,00		1219,27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0397	0,4367		1295,00		565,53			
12.4	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	0,8723		55,00		47,98			
12.5	**147789 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,105**	**1,155**	--				--		
				Полы								
13	**Е12-070101-0207**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**30**		**788,25**	**30,86**	**23647,50**	**925,78**	--	**16696,81**	**43571,85**
		НР - 72%; СП - 8%				**757,39**	**15,61**	**22721,72**	**468,29**		**3227,54**	
		Состав работ:										
		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований										
		2. Укладка на строительной площадке										
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,6987	20,96	1084,00		22721,72				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,432							
13.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	0,432		2143,00		925,78			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,432		1084,00		468,29			
13.4	**147789 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,052**	**1,56**	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Теще		1083535				

РАЗДЕЛ 2. Строительно-монтажные работы

Фасад

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-150201-0101	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым**	**оштукатурива**		**100**	1242,00	30,04	124201,45	3004,50	42072,45	58842,79	197687,78
		НР - 72%; СП - 8%				791,24	26,02	79124,50	2601,60		14643,54	
		Состав работ:										
		1. Подготовка поверхности										
		2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой										
		3. Вытягивание тяг с разделкой углов										
		4. Уход за штукатуркой										
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,611	61,1	1295,00		79124,50				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	2,4							
23.3	976 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	0,9		61,00		54,90			
23.4	3385 С	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	2,4		1229,00		2949,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	2,4		1084,00		2601,60			
23.5	**102682 С**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-**	**м3**	**0,0189**	**1,89**	**22255,00**				**42061,95**		
23.6	249132 С	Вода техническая	м3	0,0035	0,35	30,00				10,50		
27	**Е11-080701-0102**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для**	**вертикальной**		**100**	**801,79**	**39,84**	**80179,20**	**3984,16**	**28127,54**	**35988,55**	**125461,17**
		НР - 72%; СП - 8%				**480,68**	**19,17**	**48067,50**	**1916,60**		**9293,42**	
		Состав работ:										
		1. Планировка места установки наружных лесов										
		2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов.										
		3. Разборка лесов										
		4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их										
		5. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на										
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,435	43,5	1105,00		48067,50				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0148	1,48							
27.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0148	1,48		2692,00		3984,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	1,48		1295,00		1916,60			
27.4	**130852 С**	**Стальные детали лесов**	**т**	**0,00035**	**0,035**	**474703,00**				**16614,60**		
27.5	248379 С	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,009	31415,00				282,74		
27.6	**268274 С**	**Щиты настила**	**м2**	**0,034**	**3,4**	**3303,00**				**11230,20**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**323149**				

Локальная смета № 2-1-2

Отопление иканализация

Демонтажные работы

1	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов		**409**	**390,76**	**3,03**	**159820,84**	**1239,27**	**12711,72**	**105344,33**	**286378,38**
		НР - 72%; СП - 8%				**356,65**	**1,08**	**145869,85**	**441,72**		**21213,21**	
		Состав работ:										
		1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей										
		2. Свертывание арматуры										
		3. Правка и очистка труб от накипи										
		4. Складирование труб и фасонных частей										
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,3466	141,76	1029,00		145869,85				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,409							
28.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,409		2143,00		876,49			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,409		1084,00		443,36			
28.4	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,033	13,497		27,00		364,42			
28.5	**146645 С**	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	**м3**	**0,0043**	**1,7587**	**5717,00**				**10054,49**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28.6	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	11,2066	237,00				2655,96		
28.7	147789 С	Мусор строительный	т	0,0022	0,8998	--				--		
2	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.		46							
		НР - 72%, СП - 8%				1064,40	48,00	48962,40	2208,00	--	34467,32	90104,10
		Состав работ:				1016,40	24,28	46754,40	1116,88		6674,38	
		1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов										
		2. Снятие приборов										
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1)	чел-ч	1,1	50,6	924,00		46754,40				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	1,03							
29.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0224	1,0304		2143,00		2208,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0224	1,0304		1084,00		1116,95			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					376482				
I		**Внутренний водопровод и канализация**										
		Локальная смета 2-1-3										
		Демонтажные работы										
1	Е12-150101-0201 1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**		2,35							
		НР - 72%, СП - 8%				735,46	3,43	1728,33	8,06	--	1241,52	3207,44
		Состав работ:				732,03	1,75	1720,27	4,07		237,59	
		1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей										
		2. Разборка расчеканенных труб, фасонных частей и креплений										
		3. Отборка годных труб										
		4. Складирование по диаметрам										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,688	1,62	1064,00		1720,27				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,0038							
1.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,00376		2143,00		8,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,00376		1084,00		4,08			
1.4	147789 С	**Мусор строительный**	т	0,0059	0,013865	--				--		
2	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**		12							
		НР - 72%, СП - 8%				390,76	3,03	4689,12	36,36	372,96	3090,79	8402,30
		Состав работ:				356,65	1,08	4279,80	12,96		622,39	
		1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей										
		2. Свертывание арматуры										
		3. Правка и очистка труб от накипи										
		4. Складирование труб и фасонных частей										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,3466	4,16	1029,00		4279,80				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,012							
2.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,012		2143,00		25,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,012		1084,00		13,01			
2.4	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,033	0,396		27,00		10,69			
2.5	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	0,0516	5717,00				295,00		
2.6	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	0,3288	237,00				77,93		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.7	147789 С	**Мусор строительный**	т	0,0022	0,0264	--				--		
3	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Умывальники и раковины. Демонтаж**										
		НР - 72%; СП - 8%	прибор	2		561,66	5,57	1123,33	11,14	--	804,83	2082,41
		Состав работ:				556,09	2,82	1112,18	5,64		154,25	
		1. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов										
		2. Снятие кронштейнов										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,513	1,03	1084,00		1112,18				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,0052							
3.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,0052		2143,00		11,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0052		1084,00		5,64			
3.4	147789 С	**Мусор строительный**	т	0,0182	0,0364	--				--		
4	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**										
		НР - 72%; СП - 8%	прибор	2		698,24	6,21	1396,48	12,43	--	1001,04	2589,33
		Состав работ:				692,03	3,14	1384,05	6,29		191,80	
		1. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов										
		2. Снятие кронштейнов										
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,6384	1,28	1084,00		1384,05				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,0058							
4.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0029	0,0058		2143,00		12,43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,0058		1084,00		6,29			
4.4	147789 С	**Мусор строительный**	т	0,0265	0,053	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					16281				
		Локальная смета 2-1-4				**Электроосвещение**						
		Демонтажные работы										
1	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**										
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	50		173,28	1,71	8663,98	85,72	--	6207,56	16061,26
		Состав работ:				171,57	0,87	8578,25	43,36		1189,72	
		1. Снятие приборов, аппаратов										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,1789	8,95	959,00		8578,25				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,04							
1.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,04		2143,00		85,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,04		1084,00		43,36			
2	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**										
		НР - 72%; СП - 8%	м	1200		87,65	0,21	105168,00	252,00	--	75634,56	195266,76
		Состав работ:				87,43	0,11	104916,00	132,00		14464,20	
		1. Демонтаж кабеля со снятием скоб										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0964	115,68	907,00		104916,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,12							
2.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,12		2143,00		257,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,12		1084,00		130,08			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	E12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели . Демонтаж**										
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	80		52,97	--	4237,60	--	--	3051,07	7871,77
		Состав работ:				52,97	--	4237,60	--		583,09	
		1. Снятие приборов, аппаратов										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0584	4,67	907,00		4237,60				
4	E12-170101-0706 1217-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Щитки. Демонтаж**										
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	4		280,30	1,50	1121,22	6,00	--	805,13	2080,44
		Состав работ:				278,80	0,76	1115,22	3,04		154,11	
		1. Снятие приборов, аппаратов										
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2572	1,03	1084,00		1115,22				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0028							
4.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,0028		2143,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0028		1084,00		3,04			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			221280				
		Итого по акту:			Тенге		2 020 728					
		в том числе оборудование			Тенге		0					
		Временные здания и сооружения	0,98%		Тенге		19 803					
		Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге		2 040 531					
		Затраты на производство СМР в зимнее время	2,42%		Тенге		49 381					
		Итого с зимними			Тенге		2 089 912					
		Непредвиденные работы и затраты	2%		Тенге		41 798					
		итого			Тенге		2 131 710					
		Итого в текущих ценах 2020-21г.	1,050036		Тенге		2 238 373					
		ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К=	0,89999		Тенге		2 014 513					
		НДС - 12%	12%		Тенге		241 742					
		ВСЕГО ПО АКТУ:			Тенге		**2 256 254**					

Заказчик:

Коммунальное государственное казенное предприятие "Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова" отдела культуры, физической культуры спорта Железинского района

Руководитель _____ Джунусов Б.Н.

Подрядчик:

ТОО "Строй Центр Turkistan"

Директор _____ Таймбетов М.М.

Авторский надзор

ТОО "Континент Инжиниринг"

Директор _____ Григорьев А.С.

Технический надзор

ТОО "SAPA Инженеринг Ж.С."

Директор _____ Абдыкалыков Ж.А.