форма №3-КС

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫҒАЙТА»
Наименование объекта и его адрес: «Строительство инженерных сетей электроснабжения в с. Кызылтал Бурлинский район ЗКО»

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2021 года

Код заказчик	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№83-20	10.12.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Итого	Удержание 5%	Аванс 30%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1										
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Строительство инженерных сетей электроснабжения в с. Кызылтал Бурлинский район ЗКО	**119526084**	**35714285,71**	-	-	-	-	-	-	**4285714,29**	**40000000**	-	-	**40000000**

Заказчик Руководитель: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области»
М.П. _____ (подпись) **А. К. Ибасов**

Подрядчик Директор: ТОО «КАЛДЫҒАЙТА»
М.П. _____ (подпись) **Е. Н. Сарсенгалиев**

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области» 38210

Подрядчик: ТОО «КАЛДЫҒАЙТА»

Наименование объекта и его адрес: «Строительство инженерных сетей электроснабжения в с. Кызылтал Бурлинский район ЗКО»

ДОГОВОР № 83-20 ОТ 10.12.2020 ГОДА, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1-2021 (83-20) ОТ 29.03.2021 ГОДА ФОРМА 2В

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4
ЗА 17 МАЙ 2021 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Фундамент										
1	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,61		22481,37	1097,59	13714	670	12276	832	15710
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1258,20	241,31	768	147		1164	
1.1	100463 С	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	0,6222	18032,00				11220		
2	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,3		11611,18	1737,08	3483	521	2701	449	4247
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				868,70	739,54	261	222		315	
2.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,15	0,345	7818,00				2697		
3	Е11-080101-0203	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,3		5824,38	1737,08	1747	521	965	449	2372
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				868,70	739,54	261	222		176	
2.1	100261 С	**Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,15	0,345	2786,00				961		
4	Е11-070101-0102	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	2		2234,11	1260,61	4468	2521	–	3384	8480
5	С121-041201-9907	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	0,796		973,50	460,30	1947	921		628	
6	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	10,08		33110,00	–	26356	–	26356	–	28464
						–	–	–	–		2108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1212,87	28,18	12226	284	10336	1562	14891
6.1	102633 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98**	м3	0,025	0,252	159,30	7,32	1606	74		1103	
						10539,00				2656		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.2	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,1	11,088	226,00				2506		
6.3	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,2	22,176	223,00				4945		
		Ограждение КТП										
7	Е11-070111-0108	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	13		3885,56	961,76	50512	12503	4902	44529	102645
						2546,67	356,14	33107	4630		7603	
8	Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1		862,46	29,93	862	30	41	939	1945
						790,94	4,53	791	5		144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	207969,00				42		
9	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,55084		540085,00	–	297500	–	297500	–	321300
						–	–	–	–		23800	
10	С121-050308-0232	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	29,87		1077,00	–	32170	–	32170	–	34744
						–	–	–	–		2574	
		Заземление КТП										
11	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	90		629,46	23,37	56651	2103	38307	12155	74310
						180,46	7,11	16241	640		5504	
12	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	18		3359,49	158,44	60471	2852	41378	12280	78571
						902,30	45,25	16241	814		5820	
		Установка КТП										
13	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	3		13206,49	6702,49	39619	20107	9090	16363	60461
						3474,00	3343,91	10422	10032		4479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3	9	1010,00				9090		
14	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	3		36213,97	9138,53	108642	27416	31967	47159	168265
						16419,70	3230,00	49259	9690		12464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	146127 С	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 2 мм до 2,5 мм ГОСТ 1779-83	т	0,001	0,003	2329993,00				6990		
14.2	242737 С	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	67,5	352,00				23760		
15	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,388		32858,00	–	78465	–	78465	–	84742
						–	–	–	–		6277	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	51-080102-0410	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	3	1289667,00 –	– –	3869001 –	– –	3869001	– –	3869001
17	51-080101-0105	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	3	871593,00 –	– –	2614779 –	– –	2614779	– –	2614779
18	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	3	1311,37 1203,21	80,88 32,32	3934 3610	243 97	81	2669 528	7131
19		АСКУЭ1513-СТ100-01	шт	3	437142,86 –	– –	1311429 –	– –	1311429	– 104914	1416343
		Заземление опор ВЛ-10кВ									
20	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	87	3359,49 902,30	158,44 45,25	292275 78500	13785 3937	199990	59354 28130	379760
		Кабельные изделия и провода									
21	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	32,58	154,16 8,28	145,89 36,69	5023 270	4753 1195	–	1055 486	6564
22	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	10,86	1538,00 –	– –	16703 –	– –	16703	– 1336	18039
23	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,72	38,08 –	38,08 11,60	827 –	827 252	–	181 81	1089
24	Ц13-100904-0101 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,075	28302,24 8870,40	19431,84 4362,07	2123 665	1457 327	–	605 218	2946
25	С121-130816-1105	Лента сигнальная прим.	м	75	9,00 –	– –	675 –	– –	675	– 54	729

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4							
26	Ц13-100904-0301	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	13	170,01 105,77	64,24 28,22	2210 1375	835 367	–	1063 262	3534
27	С123-010501-1207	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	13	1593,00 –	– –	20709 –	– –	20709	– 1657	22366
28	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1395,68 1383,00	– –	1396 1383	– –	13	996 191	2583
29	С124-040207-4301	Ограничители перенапряжения LVA-450-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	6790,00 –	– –	6790 –	– –	6790	– 543	7333
30	Ц13-080201-0206 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	130	761,47 252,89	461,91 163,53	98991 32876	60048 21258	6067	38977 11037	149005
31	С123-060109-1008	Кабели силовые АСБл 3х150-10 ГОСТ 18410-73	км	0,13	5973237,00 –	– –	776521 –	– –	776521	– 62122	838642
32	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	130	422,79 79,86	342,93 137,04	54963 10382	44581 17815	–	20302 6021	81286
33	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотельный марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,424	54690,00 –	– –	23189 –	– –	23189	– 1855	25044
34	Ц13-080201-1801 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	3055,57 2662,00	80,88 32,32	6111 5324	162 65	625	3880 799	10790
35	С123-061703-1102	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КиТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	13415,00 –	– –	26830 –	– –	26830	– 2146	28976
				Арматура уличного освещения							
36	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	380	654,11 159,72	362,47 120,35	248561 60694	137738 45732	50129	76626 26015	351202
37	С123-060131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,38	61753,00 –	– –	23466 –	– –	23466	– 1877	25343
				Выбор аврматура на 2 ответвления							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	372	501,00 –	– –	186372 –	– –	186372	– 14910	201282
39	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	372	154,00 –	– –	57288 –	– –	57288	– 4583	61871
40	С124-040207-4949	Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	186	2524,00 –	– –	469464 –	– –	469464	– 37557	507021
41	С124-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	186	1180,00 –	– –	219480 –	– –	219480	– 17558	237038
42	С124-040207-5310	Фиксаторы дистанционные SO70 ГОСТ Р 51177-98	шт.	744	388,00 –	– –	288672 –	– –	288672	– 23094	311766
43	С124-040207-4948	Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-98	шт.	186	2117,00 –	– –	393762 –	– –	393762	– 31501	425263
44	С123-070207-0211	Предохранители плавкие	шт.	186	1237,00 –	– –	230082 –	– –	230082	– 18407	248489
		Заземление опор ВЛ-0,4кВ									
45	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	78	2474,47 902,30	109,92 25,86	193009 70379	8573 2017	114057	52125 19611	264745
		Кабели и провода									
46	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	10,572964	119938,33 42377,19	24114,24 9899,80	1268104 448052	254959 104670	565093	442178 136823	1847104
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3 31,718892	3666,00				116281		
46.2	147591 С	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	17 179,740388	1597,00				287045		
46.3	242831 С	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P95 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4 42,291856	1823,00				77098		
46.4	263597 С	Провода самонесущие изолированные	1000 м	1,02 10,784423	–				–		
47	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,888	154243,00 –	– –	599697 –	– –	599697	– 47976	647673
48	С123-061201-1061	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х120+1х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	6,684964	2063544,00 –	– –	13794717 –	– –	13794717	– 1103577	14898295
49	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1200	375,66 159,72	169,26 53,97	450787 191664	203115 64764	56008	184628 50833	686249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С123-060137-0830	Кабели силовые АВБбШв 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,2	3522507,00 –	– –	4227008 –	– –	4227008	– 338161	4565169
				Кабельная линия							
51	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	103,59	154,16 8,28	145,89 36,69	15970 857	15113 3801	–	3354 1546	20870
52	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	34,53	1538,00 –	– –	53107 –	– –	53107	– 4249	57356
53	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	69,06	38,08 –	38,08 11,60	2630 –	2630 801	–	577 257	3463
54	Ц13-100904-0101 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,38	28302,24 8870,40	19431,84 4362,07	10755 3371	7384 1658	–	3067 1106	14928
55	С121-130816-1105	Лента сигнальная прим.	м	380	9,00 –	– –	3420 –	– –	3420	– 274	3694
56	Ц13-100904-0301	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	30	170,01 105,77	64,24 28,22	5100 3173	1927 847	–	2452 604	8156
57	С123-010501-1207	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30	1593,00 –	– –	47790 –	– –	47790	– 3823	51613
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								35954384
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1043478				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					827659			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					296997			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24355688		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						6483780		
		- Накладные расходы	Тенге							1034190	
		- Сметная прибыль	Тенге							2180881	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								35954384

СТОИМОСТЬ СМР:	29470604
ОБОРУДОВАНИЕ	6483780
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,4%	707294
ИТОГО	30177898

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ									
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,71%				516042					
		ИТОГО				30693941					
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%				613879					
		ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ				37791599					
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,050036				39682540					
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9				35714286					
		НДС, 12%				4285714					
		ИТОГО ПО АКТУ				40000000					

ЗАКАЗЧИК:
РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области": А.К. Ибасов

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО "ҚАЛДЫҒАЙТА": Е.Н. Сарсенгалиев

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Құрылысмаркетинг": Н.М. Шадияров

АВТОР:
ТОО "STROYCONSALTING": А.Н. Шукеев