Заказчик: ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО " DAMU-MASTER"

Объект:Капитальный ремонт дорог 1,384 км. Ул. Т. Жургенова в с. Комсомольское Айтекебийского района, Актюбинской области

АКТ Выполненых работ №2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Еденица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	материалы		
					ЗП рабочих-строителей	ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2. Земляное полотно									
1	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96кВт(9130л.с.)при перемещении грунта до 10м (выемка)	м2	184	67,99	67,99	12510	12510		2610	16329
						19,70		3625		1210	
2	С 341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	316,48	236,00		74689				80664
										5975	
3	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км.	т	316,4800	55,00		17406				18799
										1393	
4	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка недостающего с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 лишнего грунта	м3 грунта	76	309,91	300,24	23553	22818		4583	30386
					9,67	74,07	735	5629		2251	
5	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км.	т	130,72	91,00		11896				12847
										952	

	Дорожная одежда Тип 2- на автодороге на основной проезжей части автодороги ПК1+63-ПК2+96										
6	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт	м2	2054	1,20	1,20	2470	2470		670	3391
						0,45		931		251	
7	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои основний подстилающие и выравнивабщие из щебеночно-песчаной смеси. Устройство	м3	410,8	2015,91	1803,16	828138	740736	2502	255208	1170013
					206,67	368,56	84900	151404		86668	
8	С121-010501-0103 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М8000	м3	150,3528	2346,00		352728		352728		380946
										28218	
	РАЗДЕЛ 3.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА Тип I - на автодороге на основной проезжей части автодороги ПК0-ПК1+63, автопарковке ПК0+93-ПК1+60, автопарковке ПК5+93-ПК6+34										
9	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	122	1,20	1,20	151	151		45	212
						0,45	0	61		16	
10	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчанной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12,2	2015,91	1803,16	24599	22004	1209	7587	34761
					206,67	368,56	2521	4502		2575	
11	С121-010501-0103 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	24,217	2346,00		56813		56818		61358
										4545	
	РАЗДЕЛ 11.ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ Устройство металлических водопропускных труб										
12	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 устройство корыта под трубу	м3	207	310,00	300,24	64170	62150	18	12481	82783
					9,67	74,07	2002	15332		6132	
13	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	тн	356,04	91,00		32400				34992
										2592	

14	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	6,21	1895,68		11772			8476	21868
					1895,68		11772			1620	
15	Е11-230101-0103 1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчанно-гравийное. Устройство	м3 основания	34,5	2909,11	271,83	100364	9378	56709	36336	147636
					993,53	70,32	34277	2426		10936	
16	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонирования порталов из бетона В 20	м3	6,48	24501,35	1199,62	158769	7774	129104	22489	195758
					3378,24	435,52	21891	2822		14501	
17	Е11-220301-0211 1122-0301-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,32	3088347,20	1652668,65	988271	528854	11299	599003	1714256
					1365061,50	525729,98	436820	168234		126982	
18	С123-010201-0264 2301-0201-0264 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	321,28	38625,00		12409440		6180000		13402195
										992755	
19	Е11-220301-0209 1122-0301-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,025	2238057,24	1155159,16	55951	28879	1712	34601	97796
					1014403,50	383597,60	25360	9590		7244	
20	С123-010201-0253 2301-0201-0253 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25,1	21927,00		550368		550368		594397
										44029	
21	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	562	360,89		202821			139947	370190
					360,89		202821			27421	
22	Е11-220601-0211 1122-0601-0211	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Изоляция усиленной экструзионной	км трубопровода	0,32	5414425,40	885960,08	1732616	283507	671232	169671	2054470

	1122-0601-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	трубопровода		333270,00	202307,64	106646	64738		152183	
23	Е11-220601-0209 1122-0601-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,025	3819206,15	533392,31	95480	13335	74991	10192	114126
					286170,60	125619,10	7154	3140		8454	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		**Тенге**			**17 807 376**			**1303897**	**20640174**

Накладные расходы	1 303 897
Ненормированные расходы	1 528 902
Итого:	**20 640 175**
Временные здания и сооружения 1,04%	214 658
Итого:	20 854 833
Затраты на производство работ в зимнее время 1,701%	354 741
Итого:	**21 209 574**
Непредвиденные работы и затраты 2%	424 191
Итого	**21 633 765**
Итого по расчету в ценах 2019г.	22 713 206
Итого с договорным коэфициэнтом К=0,9992525656	22 696 229
Н ДС 12%	2 723 548
Всего стоимость строительства:	**25 419 777**

Заказчик: ГУ" Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО " DAMU-MASTER"

Технадзор: ТОО "Кан Али"

Заказчик:"ГУАйтекебийский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Ф-№ КС3

Подрядчик: ТОО "DAMU-MASTER"

Объект:Капитальный ремонт дорог 1,384 км улицы Т. Жургенова в с. Комсомольское Айтекебийского района, Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за __08__ месяц 2019г .

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№_____					

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов, работ	**тоимость выполненных работ и затрат**								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	С начала ст-ва по отчетный месяц включи-тельно с НДС	В отчёт-ном ме-сяце без НДС	Из гр,1				дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах	из них		Стоим. Прочих затрат не вход. в СМР	на приобре-тение мат-ов	другие дополни-тельные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования					
Всего	38 702 841	34 556 108							4 146 733	**38 702 841**
В том числе в текущем месяце		22 696 229							2 723 548	**25 419 777**

К оплате: 25 419 777 (двадцать пять миллионов четыреста девятнадцать тысяч семьсот семьдесят семь) тенге

Заказчик:

ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик:

ТОО "Damu - Master"

«DAMU-MASTER»