Заказчик: ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО " DAMU-MASTER"

Объект:Капитальный ремонт дорог 1,384 км. Ул. Т. Жургенова в с. Комсомольское Айтекебийского района, Актюбинской области

АКТ Выполненых работ №4 за сентябрь месяц 2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Еденица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	материалы		
					ЗП рабочих-строителей	ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Дорожная одежда Тип 2- на автодороге на основной проезжей части автодороги ПК1+63-ПК2+96									
55	С121-010501-0103 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	26,3528	2346,00	--	61829		1209		66771
					--	--				4946	
56	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2	т	0,5114	65967,12	2033,99	33741	1039		527	37005
					--	955,55		489		2741	
57	Е11-270602-0301 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.	м2 покрытия	748	164,19	113,48	122819	84882		60102	197551
					42,62	31,78	31880	23771		14634	
59	Скалькуляция СТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	Смеси асфальтовые горячие мелкозернистые типа Б марки 2	тн	78,18	17594,00	--	1375504				1485540
					--	--				110040	

61	Е11-270602-0401 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей до 70 мм. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	748	1,37	0,16	1030	119		548	1700
					0,68		509			126	
62	Скалькуляция СТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	Смеси асфальтовые горячие мелкозернистые типа Б марки 2	тн	35,8	17594,00	--	629870		1209		680256
					--	--				50390	
	РАЗДЕЛ 3.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА Тип I - на автодороге на основной проезжей части автодороги ПК0-ПК1+63, автопарковке ПК0+93-ПК1+60, автопарковке ПК5+93-ПК6+34										
9	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	763	1,20	1,20	921	921		253	1267
						0,45	0	349		94	
10	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчанной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	82,8	2015,91	1803,16	166922	149301	1209	51438	235826
					206,67	368,56	17112	30517		17469	
11	С121-010501-0103 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	27,404	2346,00		64290		56818		69433
										5143	
43	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2	т	0,5109	65967,12	2033,99	33708	1038	64630	526	36973
					--	955,55	0	488		2739	
44	Е11-270602-0301 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	513	164,19	113,48	84234	58214	14872	17606	109988
					42,62	31,78	0	16303		8147	
46	Скалькуляция СТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	Смеси асфальтовые горячие мелкозернистые типа Б марки 2	тн	42,62	17594,00	--	749856	--	2744664	0	809845

					--	--	--	--		59989	
48	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей до 70 мм. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изминения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	513	1,37	0,16	708	81	958	0	764
					0,68		0	0		57	
49	Скалькуляция СТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	Смеси асфальтовые горячие мелкозернистые типа Б марки 2	тн	38,12	17594,00	--	670683	--	1854584	0	724338
					--	--	--	--		53655	

РАЗДЕЛ 5.Тип III - на автодороге на основной проезжей части автодороги ПК7+58-ПК13+98, съездах ПК4+93,50 (слева, справа); ПК7+06; ПК7+69; ПК8+59 (слева, справа);ПК12+72 (слева, справа);ПК13+98 (слева, справа);Автопарковка ПК1+75-ПК1+90;Автопарковка ПК1+75-ПК2+05;Автопарковка ПК2+06-ПК2+63;Автопарковка ПК2+33-ПК2+57;Автопарковка ПК2+92-ПК3+22;Автопарковка ПК4+01-ПК4+26;Автопарковка ПК4+08-ПК4+27;Автопарковка ПК6+70-ПК6+95.

63	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	7195	1,20	1,20	8656	8656		2349	11886
					--	0,45	0	3263		880	
64	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1080	1379,65	1238,26	1490019	1337324	7518	447291	2092295
					135,30	248,19	146118	268040		154985	
65	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1317,6	1315,00	--	1732644		1980508		1871256
					--	--				138612	
66	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчанной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1296	2015,91	1803,16	2612625	2336888	9026	805134	3691181
					206,67	368,56	267842	477652		273421	
70	С121-010501-0103 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	475,2	2346,00	--	1114819		1272499		1204005
					--	--				89186	

71	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2	т	3,312	65967,12	2033,99	218483	6737	243330	3418	239653
					--	955,55		3165		17752	
72	Е11-270602-0301 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность	м2 покрытия	6048	164,19	113,48	993021	686318	55992	485982	1597323
					42,62	31,78	257766	192217		118321	
74	Скалькуляция СТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	Смеси асфальтовые горячие мелкозернистые типа Б марки 2	тн	584,64	17594,00	--	10286156		11761061		11109049
					--	--				822892	
75	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей до 70 мм. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	6048	1,37	0,16	8275	982	3608	4478	13773
					0,68		4147			1020	
77	Скалькуляция СТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	Смеси асфальтовые горячие мелкозернистые типа Б марки 2	тн	434,811	17594,00	--	7650065		8839050		8262070
					--	--				612005	

РАЗДЕЛ 6.Дорожная одежда Тип III - на автодороге . Устройство ямочного ремонта

88	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2	т	0,341	65967,12	2033,99	22496	694	21801	352	24674
					--	955,55	--	326		1828	
89	Е11-270602-0301 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность	м2 покрытия	620	164,19	113,48	101799	70357	5017	49819	163747
					42,62	31,78	26424	19705		12129	
91	Скалькуляция СТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	Смеси асфальтовые горячие мелкозернистые типа Б марки 2	тн	59,9	17594,00	--	1053881	--	1053881	--	1138191
					--	--	--	--		84310	

93	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей до70 мм. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	620	1,37	0,16	848	100	323	459	1412
					0,68		425			105	
94	Скалькуляция СТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	Смеси асфальтовые горячие мелкозернистые типа Б марки 2	тн	45,01	17594,00	--	791906	--	791906	--	855258
					--	--	--	--		63352	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		Тенге			32 081 807,86			2016161,26	36825806,65

Накладные расходы	2 016 161,26
Ненормированные расходы	2 727 837,53
Итого:	**36 825 806,65**
Временные здания и сооружения 1,04%	382 988,39
Итого:	**37 208 795,04**
Затраты на производство работ в зимнее время 1,701%	632 921,60
Итого:	**37 841 716,64**
Непредвиденные работы и затраты 2%	756 834,33
Итого	**38 598 550,97**
Итого по расчету в ценах 2019г.	40 524 468,13
Итого с договорным коэфициэнтом К=0,9992525656	40 494 178,75
Н ДС 12%	4 859 301,45
Всего стоимость строительства:	**45 353 480,20**

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО " DAMU-MASTER"

Технадзор: ТОО "Кан Али"

Заказчик:"ГУАйтекебийский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Ф-№ КС3

Подрядчик: **ТОО "DAMU-MASTER"**

Объект:Капитальный ремонт дорог 1,384 км улицы Т. Жургенова в с. Комсомольское Айтекебийского района, Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2019г .

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№_____					

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	С начала ст-ва по отчетный месяц включи-тельно с НДС	В отчёт-ном ме-сяце без НДС	Из гр,1				дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах	из них		Стоим. Прочих затрат не вход. в СМР	на приобре-тение мат-ов	другие дополни-тельные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования					
Всего	96 274 134,20	85 959 048,75							10 315 085,45	96 274 134,20
В том числе в текущем месяце		40 494 178,75							4 859 301,45	45 353 480,20

К оплате: 45353480,20 (сорок пять миллионов триста пятьдесят три тысячи четыреста восемдесят) тенге, 20 тиын

Заказчик: ГУ" Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО " DAMU-MASTER"