ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №1
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No1
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ В .УРАЛЬСК, ЗКО
Project: CONCTRUCTION OF MULTIFUNCTIONAL PALACE OF CULTURE IN URALSK, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №: AP/Y/19/0623
Contract No: AP/Y/19/0623

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 1/ Application No:1

месяц/month / Июль / July

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
	2	3	4	5	6	7
1	Разбивка основных осей здания	239 049,74		0,00		0,00
2	Земляные работы	7 126 881,07	15,00%	1 069 032,16		1 069 032,16
3	Конструкции железобетонные. Блок В	68 063 082,40		0,00		0,00
4	Конструкции железобетонные. Блок С	67 790 427,65		0,00		0,00
5	Водопровод	36 332 752,38		0,00		0,00
6	Автоматическое пожаротушение Насосная станция	58 541 319,69		0,00		0,00
7	Конструкции железобетонные. Блок Д	107 858 176,38		0,00		0,00
8	Конструкции железобетонные. Блок Е	167 368 572,43		0,00		0,00
9	Конструкции железобетонные. Блок F	171 944 892,69		0,00		0,00
10	Архитектурные решения.Блок"D,G"	469 652 584,40		0,00		0,00
11	Архитектурные решения.Блок А	343 486 869,31		0,00		0,00
12	Блок С.Архитектурные решения	192 497 852,86		0,00		0,00
13	Блок В.Архитектурные решения	209 963 096,43		0,00		0,00
14	Архитектурные решения.Блок"Е"	223 884 905,17		0,00		0,00
15	Архитектурные решения.Блок F	255 084 758,91		0,00		0,00
16	Конструкции железобетонные. Блок А	171 009 968,25		0,00		0,00
17	Канализация	28 593 567,31		0,00		0,00
18	Конструкции железобетонные. Блок G	337 205 042,93		0,00		0,00
19	Конструкции металлические	282 135 937,49		0,00		0,00
20	Отопление	95 277 708,22		0,00		0,00
21	Холодоснабжение	439 311 046,28		0,00		0,00
22	Вентиляция	365 080 055,63		0,00		0,00
23	Электросиловое оборудование	242 340 679,89		0,00		0,00
24	Автоматизированная система мониторинга	100 373 749,81		0,00		0,00
25	Фасадное освещение	5 090 679,66		0,00		0,00
26	Технологическое оборудование	201 505 726,35		0,00		0,00
27	Лифты	27 468 747,49		0,00		0,00
28	Слаботочные системы	34 256 791,46		0,00		0,00
29	Электроосвещение	79 884 304,95		0,00		0,00
30	Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	29 080 203,07		0,00		0,00
31	Вынос 10 и 0,4кВ	31 862 041,89	75,00%	23 896 531,42		23 896 531,42
32	Наружные сети электроснабжения 0,4кв	68 927 076,84	50,00%	34 463 538,42		34 463 538,42
33	Наружное электроосвещение	8 325 644,35		0,00		0,00
34	Наружные сети электроснабжения 10кв	32 189 708,78	60,00%	19 313 825,27		19 313 825,27
35	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВА совмещенная с ТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА (здание)	25 623 870,11	17,00%	4 356 057,92		4 356 057,92
36	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВа совмещенная с трансформаторной подстанцией ТП-10/0,4 кВ 2х1000кВа (оборудование)	128 538 132,29	70,00%	89 976 692,60		89 976 692,60
37	Наружные сети связи	1 541 728,53		0,00		0,00
38	Наружный водопровод В1	53 949 787,87		0,00		0,00
39	Наружный водопровод В2	1 555 082,60		0,00		0,00
40	Бытовая канализация К1	13 127 881,00		0,00		0,00
41	Напорная бытовая канализация К1Н	2 556 113,80		0,00		0,00
42	Комлектная канализационная насосная станция и жироуловитель	4 860 095,59		0,00		0,00
43	Наружные тепловые сети	38 295 199,00		0,00		0,00
44	Вертикальная планировка	4 162 596,82		0,00		0,00
45	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(в границе участка)	50 341 892,83		0,00		0,00

46	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(за границей участка)	1 731 074,88		0,00		0,00
47	Малые архитектурные формы	2 483 258,52		0,00		0,00
48	Озеленение	5 701 102,25		0,00		0,00
	Прочие услуги и затраты			0,00		0,00
49	Поставка запасных частей на эксплуатацию оборудования в течении 2-х лет	200 000,00		0,00		0,00
50	Стоимость работ дополнительно заявленных, в размере 2% от стоимости работ перечисленных выше.	106 840 029,00		0,00		0,00
51	Мобилизация	2 967 000,00	80,00%	2 373 600,00		2 373 600,00
52	Демобилизация	989 000,00		0,00		0,00
53	Всего по контракту / In total under the contract	5 405 217 747,25		175 449 277,79	0,00	175 449 277,79
A	Общая сумма в тенге /Total KZT	5 405 217 747,25		175 449 277,79	0,00	175 449 277,79
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	648 626 129,67		21 053 913,33		21 053 913,33
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	270 260 887,36		8 772 463,89		8 772 463,89
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	5 134 956 859,89		166 676 813,90		166 676 813,90
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	5 783 582 989,56		187 730 727,23		187 730 727,23

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель Технадзора А.Н. Аничкин
Representative of Supervision

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Sarsengaliyev Samat
Karachaganak
Social Projects Manager

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

Заместитель директора В.Т.Дорошенко

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/19/0623 « 03 » июля 2019 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
1	31/07/19г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многофункционального дворца культуры в г.Уральск,ЗКО	08.07-31.07.2019	услуга	1	175 449 277,79	175 449 277,79	
						175 449 277,79	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			21 053 913,33	
			Всего с НДС			196 503 191,12	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Зам.директора/_____/В.Т.Дорошенко

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер по социальным проектам КПО б.в./_____/Сарсенгалиев С.А.

должность подпись расшифровка подписи

Sarsengaliyev Salmat Social Projects Manager Karachaganak

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31/07/19г

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №2
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No2
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ В .УРАЛЬСК, ЗКО
Project: CONCTRUCTION OF MULTIFUNCTIONAL PALACE OF CULTURE IN URALSK, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №: AP/Y/19/0623
Contract No: AP/Y/19/0623

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 2/ Application No:2

месяц/month / Август / August

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
	2	3	4	5	6	7
1	Разбивка основных осей здания	239 049,74		0,00		0,00
2	Земляные работы	7 126 881,07	37,00%	2 636 946,00	1 069 032,16	1 567 913,84
3	Конструкции железеобетонные. Блок В	68 063 082,40		0,00		0,00
4	Конструкции железобетонные. Блок С	67 790 427,65		0,00		0,00
5	Водопровод	36 332 752,38		0,00		0,00
6	Автоматическое пожаротушение Насосная станция	58 541 319,69		0,00		0,00
7	Конструкции железобетонные. Блок Д	107 858 176,38		0,00		0,00
8	Конструкции железобетонные. Блок Е	167 368 572,43		0,00		0,00
9	Конструкции железобетонные. Блок F	171 944 892,69		0,00		0,00
10	Архитектурные решения.Блок"D,G"	469 652 584,40		0,00		0,00
11	Архитектурные решения.Блок А	343 486 869,31		0,00		0,00
12	Блок С.Архитектурные решения	192 497 852,86		0,00		0,00
13	Блок В.Архитектурные решения	209 963 096,43		0,00		0,00
14	Архитектурные решения.Блок"Е"	223 884 905,17		0,00		0,00
15	Архитектурные решения.Блок F	255 084 758,91		0,00		0,00
16	Конструкции железобетонные. Блок А	171 009 968,25		0,00		0,00
17	Канализация	28 593 567,31		0,00		0,00
18	Конструкции железобетонные. Блок G	337 205 042,93		0,00		0,00
19	Конструкции металлические	282 135 937,49		0,00		0,00
20	Отопление	95 277 708,22		0,00		0,00
21	Холодоснабжение	439 311 046,28		0,00		0,00
22	Вентиляция	365 080 055,63		0,00		0,00
23	Электросиловое оборудование	242 340 679,89		0,00		0,00
24	Автоматизированная система мониторинга	100 373 749,81		0,00		0,00
25	Фасадное освещение	5 090 679,66		0,00		0,00
26	Технологическое оборудование	201 505 726,35		0,00		0,00
27	Лифты	27 468 747,49		0,00		0,00
28	Слаботочные системы	34 256 791,46		0,00		0,00
29	Электроосвещение	79 884 304,95		0,00		0,00
30	Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	29 080 203,07		0,00		0,00
31	Вынос 10 и 0,4кВ	31 862 041,89	100,00%	31 862 041,89	23 896 531,42	7 965 510,47
32	Наружные сети электроснабжения 0,4кв	68 927 076,84	60,00%	41 356 246,10	34 463 538,42	6 892 707,68
33	Наружное электроосвещение	8 325 644,35		0,00		0,00
34	Наружные сети электроснабжения 10кв	32 189 708,78	80,00%	25 751 767,02	19 313 825,27	6 437 941,76
35	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВА совмещенная с ТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА (здание)	25 623 870,11	67,00%	17 167 992,97	4 356 057,92	12 811 935,06
36	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВа совмещенная с трансформаторной подстанцией ТП-10/0,4 кВ 2х1000кВа (оборудование)	128 538 132,29	70,00%	89 976 692,60	89 976 692,60	0,00
37	Наружные сети связи	1 541 728,53		0,00		0,00
38	Наружный водопровод В1	53 949 787,87		0,00		0,00
39	Наружный водопровод В2	1 555 082,60		0,00		0,00
40	Бытовая канализация К1	13 127 881,00		0,00		0,00
41	Напорная бытовая канализация К1Н	2 556 113,80		0,00		0,00
42	Комлектная канализационная насосная станция и жироуловитель	4 860 095,59		0,00		0,00
43	Наружные тепловые сети	38 295 199,00		0,00		0,00
44	Вертикальная планировка	4 162 596,82		0,00		0,00
45	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(в границе участка)	50 341 892,83		0,00		0,00

46	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(за границей участка)	1 731 074,88		0,00		0,00
47	Малые архитектурные формы	2 483 258,52		0,00		0,00
48	Озеленение	5 701 102,25		0,00		0,00
	Прочие услуги и затраты			0,00		0,00
49	Поставка запасных частей на эксплуатацию оборудования в течении 2-х лет	200 000,00		0,00		0,00
50	Стоимость работ дополнительно заявленных, в размере 2% от стоимости работ перечисленных выше.	106 840 029,00		0,00		0,00
51	Мобилизация	2 967 000,00	100,00%	2 967 000,00	2 373 600,00	593 400,00
52	Демобилизация	989 000,00		0,00		0,00
53	Всего по контракту / In total under the contract	5 405 217 747,25		211 718 686,60	175 449 277,79	36 269 408,81
A	Общая сумма в тенге /Total KZT	5 405 217 747,25		211 718 686,60	175 449 277,79	36 269 408,81
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	648 626 129,67		25 406 242,39	21 053 913,33	4 352 329,06
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	270 260 887,36		10 585 934,33	8 772 463,89	1 813 470,44
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	5 134 956 859,89		201 132 752,27	166 676 813,90	34 455 938,37
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	5 783 582 989,56		226 538 994,66	187 730 727,23	38 808 267,43

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель Технадзора А А. Аничкин:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Sarsengaliyev Samat
Social Projects Manager

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

Директор О.А.Потиченко

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/19/0623 « 03 » июля 2019 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
2	31/08/19г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многофункционального дворца культуры в г.Уральск,ЗКО	01.08-31.08.2019	услуга	1	36 269 408,81	36 269 408,81	
						36 269 408,81	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			4 352 329,06	
			Всего с НДС			40 621 737,87	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор /С.А.Потиченко

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Менеджер по социальным проектам КПО б.в. /Сарсенгалиев С.А.

должность подпись расшифровка подписи

Sarsengaliyev Samat Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31/08/19г

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №3
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No3
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ В .УРАЛЬСК, ЗКО
Project: CONCTRUCTION OF MULTIFUNCTIONAL PALACE OF CULTURE IN URALSK, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №: AP/Y/19/0623
Contract No: AP/Y/19/0623

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 3/ Application No:3

месяц/month / Сентябрь / September

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
	2	3	4	5	6	7
1	Разбивка основных осей здания	239 049,74		0,00		0,00
2	Земляные работы	7 126 881,07	37,00%	2 636 946,00	2 636 946,00	0,00
3	Конструкции железобетонные. Блок В	68 063 082,40		0,00		0,00
4	Конструкции железобетонные. Блок С	67 790 427,65		0,00		0,00
5	Водопровод	36 332 752,38		0,00		0,00
6	Автоматическое пожаротушение Насосная станция	58 541 319,69		0,00		0,00
7	Конструкции железобетонные. Блок Д	107 858 176,38		0,00		0,00
8	Конструкции железобетонные. Блок Е	167 368 572,43	10,00%	16 736 857,24		16 736 857,24
9	Конструкции железобетонные. Блок F	171 944 892,69		0,00		0,00
10	Архитектурные решения.Блок"D,G"	469 652 584,40		0,00		0,00
11	Архитектурные решения.Блок А	343 486 869,31		0,00		0,00
12	Блок С.Архитектурные решения	192 497 852,86		0,00		0,00
13	Блок В.Архитектурные решения	209 963 096,43		0,00		0,00
14	Архитектурные решения.Блок"Е"	223 884 905,17		0,00		0,00
15	Архитектурные решения.Блок F	255 084 758,91		0,00		0,00
16	Конструкции железобетонные. Блок А	171 009 968,25		0,00		0,00
17	Канализация	28 593 567,31		0,00		0,00
18	Конструкции железобетонные. Блок G	337 205 042,93		0,00		0,00
19	Конструкции металлические	282 135 937,49		0,00		0,00
20	Отопление	95 277 708,22		0,00		0,00
21	Холодоснабжение	439 311 046,28		0,00		0,00
22	Вентиляция	365 080 055,63		0,00		0,00
23	Электросиловое оборудование	242 340 679,89		0,00		0,00
24	Автоматизированная система мониторинга	100 373 749,81		0,00		0,00
25	Фасадное освещение	5 090 679,66		0,00		0,00
26	Технологическое оборудование	201 505 726,35		0,00		0,00
27	Лифты	27 468 747,49		0,00		0,00
28	Слаботочные системы	34 256 791,46		0,00		0,00
29	Электроосвещение	79 884 304,95		0,00		0,00
30	Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	29 080 203,07		0,00		0,00
31	Вынос 10 и 0,4кВ	31 862 041,89	100,00%	31 862 041,89	31 862 041,89	0,00
32	Наружные сети электроснабжения 0,4кв	68 927 076,84	60,00%	41 356 246,10	41 356 246,10	0,00
33	Наружное электроосвещение	8 325 644,35		0,00		0,00
34	Наружные сети электроснабжения 10кв	32 189 708,78	90,00%	28 970 737,90	25 751 767,02	3 218 970,88
35	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВА совмещенная с ТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА (здание)	25 623 870,11	97,00%	24 855 154,01	17 167 992,97	7 687 161,03
36	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВа совмещенная с трансформаторной подстанцией ТП-10/0,4 кВ 2х1000кВа (оборудование)	128 538 132,29	70,00%	89 976 692,60	89 976 692,60	0,00
37	Наружные сети связи	1 541 728,53		0,00		0,00
38	Наружный водопровод В1	53 949 787,87		0,00		0,00
39	Наружный водопровод В2	1 555 082,60		0,00		0,00
40	Бытовая канализация К1	13 127 881,00		0,00		0,00
41	Напорная бытовая канализация К1Н	2 556 113,80		0,00		0,00
42	Комплектная канализационная насосная станция и жироуловитель	4 860 095,59		0,00		0,00
43	Наружные тепловые сети	38 295 199,00		0,00		0,00
44	Вертикальная планировка	4 162 596,82		0,00		0,00
45	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(в границе участка)	50 341 892,83		0,00		0,00

46	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(за границей участка)	1 731 074,88		0,00		0,00
47	Малые архитектурные формы	2 483 258,52		0,00		0,00
48	Озеленение	5 701 102,25		0,00		0,00
	Прочие услуги и затраты			0,00		0,00
49	Поставка запасных частей на эксплуатацию оборудования в течении 2-х лет	200 000,00		0,00		0,00
50	Стоимость работ дополнительно заявленных, в размере 2% от стоимости работ перечисленных выше.	106 840 029,00		0,00		0,00
51	Мобилизация	2 967 000,00	100,00%	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00
52	Демобилизация	989 000,00		0,00		0,00
53	Всего по контракту / In total under the contract	5 405 217 747,25		239 361 675,75	211 718 686,60	27 642 989,15
A	Общая сумма в тенге /Total KZT	5 405 217 747,25		239 361 675,75	211 718 686,60	27 642 989,15
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	648 626 129,67		28 723 401,09	25 406 242,39	3 317 158,70
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	270 260 887,36		11 968 083,79	10 585 934,33	1 382 149,46
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	5 134 956 859,89		227 393 591,96	201 132 752,27	26 260 839,69
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	5 783 582 989,56		256 116 993,05	226 538 994,66	29 577 998,39

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

Директор С.А.Потапченко

Представитель Технадзора К.Б. Сарсенгалиев:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.: Кигтанова А.

Karachaganak Petroleum Operating b.v.
Karachaganak
Local Business Development Controllership Social Progects Department
Карачаганак Петролиум Оператинг б.в.

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/19/0623 « 03 » июля 2019 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
3	30/09/19г

Курс:

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многофункционального дворца культуры в г.Уральск,ЗКО	01.09-30.09.2019	услуга	1	27 642 989,15	27 642 989,15	
						27 642 989,15	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			3 317 158,70	
			Всего с НДС			30 960 147,85	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор/_____/С.А.Потиченко

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер по социальным проектам КПО б.в./_____/Сарсенгалиев С.А.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30/09/19г

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №4
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No4
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ В .УРАЛЬСК, ЗКО
Project: CONCTRUCTION OF MULTIFUNCTIONAL PALACE OF CULTURE IN URALSK, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №: AP/Y/19/0623
Contract No: AP/Y/19/0623

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 4/ Application No:4

месяц/month / Октябрь / October

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
	2	3	4	5	6	7
1	Разбивка основных осей здания	239 049,74		0,00		0,00
2	Земляные работы	7 126 881,07	37,00%	2 636 946,00	2 636 946,00	0,00
3	Конструкции железобетонные. Блок В	68 063 082,40	20,00%	13 612 616,48		13 612 616,48
4	Конструкции железобетонные. Блок С	67 790 427,65	20,00%	13 558 085,53		13 558 085,53
5	Водопровод	36 332 752,38		0,00		0,00
6	Автоматическое пожаротушение Насосная станция	58 541 319,69		0,00		0,00
7	Конструкции железобетонные. Блок Д	107 858 176,38		0,00		0,00
8	Конструкции железобетонные. Блок Е	167 368 572,43	20,00%	33 473 714,48	16 736 857,24	16 736 857,24
9	Конструкции железобетонные. Блок F	171 944 892,69	20,0000%	34 388 978,54		34 388 978,54
10	Архитектурные решения.Блок"D,G"	469 652 584,40		0,00		0,00
11	Архитектурные решения.Блок А	343 486 869,31		0,00		0,00
12	Блок С.Архитектурные решения	192 497 852,86		0,00		0,00
13	Блок В.Архитектурные решения	209 963 096,43		0,00		0,00
14	Архитектурные решения.Блок"Е"	223 884 905,17		0,00		0,00
15	Архитектурные решения.Блок F	255 084 758,91		0,00		0,00
16	Конструкции железобетонные. Блок А	171 009 968,25		0,00		0,00
17	Канализация	28 593 567,31		0,00		0,00
18	Конструкции железобетонные. Блок G	337 205 042,93	10,00%	33 720 504,29		33 720 504,29
19	Конструкции металлические	282 135 937,49		0,00		0,00
20	Отопление	95 277 708,22		0,00		0,00
21	Холодоснабжение	439 311 046,26		0,00		0,00
22	Вентиляция	365 080 055,63		0,00		0,00
[illegible]	Электросиловое оборудование	242 340 679,89		0,00		0,00
[illegible]	Автоматизированная система мониторинга	100 373 749,81		0,00		0,00
25	Фасадное освещение	5 090 679,66		0,00		0,00
26	Технологическое оборудование	201 505 726,35		0,00		0,00
27	Лифты	27 468 747,49		0,00		0,00
28	Слаботочные системы	34 256 791,46		0,00		0,00
29	Электроосвещение	79 884 304,95		0,00		0,00
30	Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	29 080 203,07		0,00		0,00
31	Вынос 10 и 0,4кВ	31 862 041,89	100,00%	31 862 041,89	31 862 041,89	0,00
32	Наружные сети электроснабжения 0,4кв	68 927 076,84	60,00%	41 356 246,10	41 356 246,10	0,00
33	Наружное электроосвещение	8 325 644,35		0,00		0,00
34	Наружные сети электроснабжения 10кв	32 189 708,78	90,00%	28 970 737,90	28 970 737,90	0,00
35	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВА совмещенная с ТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА (здание)	25 623 870,11	97,00%	24 855 154,00	24 855 154,00	0,00
36	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВа совмещенная с трансформаторной подстанцией ТП-10/0,4 кВ 2х1000кВа (оборудование)	128 538 132,29	70,00%	89 976 692,60	89 976 692,60	0,00
37	Наружные сети связи	1 541 728,53		0,00		0,00
38	Наружный водопровод В1	53 949 787,87		0,00		0,00
39	Наружный водопровод В2	1 555 082,60		0,00		0,00
40	Бытовая канализация К1	13 127 881,00		0,00		0,00
41	Напорная бытовая канализация К1Н	2 556 113,80		0,00		0,00
42	Комплектная канализационная насосная станция и жироуловитель	4 860 095,59		0,00		0,00
43	Наружные тепловые сети	38 295 199,00		0,00		0,00
44	Вертикальная планировка	4 162 596,82		0,00		0,00
45	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(в границе участка)	50 341 892,83		0,00		0,00

46	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(за границей участка)	1 731 074,88		0,00		0,00
47	Малые архитектурные формы	2 483 258,52		0,00		0,00
48	Озеленение	5 701 102,25		0,00		0,00
	Прочие услуги и затраты			0,00		0,00
49	Поставка запасных частей на эксплуатацию оборудования в течении 2-х лет	200 000,00		0,00		0,00
50	Стоимость работ дополнительно заявленных, в размере 2% от стоимости работ перечисленных выше.	106 840 029,00		0,00		0,00
51	Мобилизация	2 967 000,00	100,00%	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00
52	Демобилизация	989 000,00		0,00		0,00
53	Всего по контракту / In total under the contract	5 405 217 747,25	6,50	351 378 717,83	239 361 675,75	112 017 042,08
A	Общая сумма в тенге /Total KZT	5 405 217 747,25		351 378 717,83	239 361 675,75	112 017 042,08
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	648 626 129,67		42 165 446,14	28 723 401,09	13 442 045,05
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	270 260 887,36		17 568 935,89	11 968 083,79	5 600 852,10
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	5 134 956 859,89		333 809 781,94	227 393 591,96	106 416 189,98
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	5 783 582 989,56		375 975 228,08	256 116 993,05	119 858 235,03

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель Технадзора К.Б. Сарсенгалиев:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Sarsengaliyev
Social Projects Manager

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

Директор С.А.Потиненко

ТОО «АЛЬТАИР» Г.УРАЛЬСК ОРАЛ КАЛАСЫ

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/19/0623 « 03 » июля 2019 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
4	31/10/19г

Курс:

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многофункционального дворца культуры в г.Уральск,ЗКО	01.10-31.10.2019	услуга	1	112 017 042,08	112 017 042,08	
						112 017 042,08	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			13 442 045,05	
			Всего с НДС			125 459 087,13	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор/_____/С.А.Потиченко

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер по социальным проектам КПО б.в./_____/Сарсенгалиев С.А.

должность подпись расшифровка подписи

Sarsengaliyev Sanat Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31/10/19г

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №5
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No5
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ В .УРАЛЬСК, ЗКО
Project: CONCTRUCTION OF MULTIFUNCTIONAL PALACE OF CULTURE IN URALSK, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №: AP/Y/19/0623
Contract No: AP/Y/19/0623

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 5/ Application No:5

месяц/month / Ноябрь / November

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
	2	3	4	5	6	7
1	Разбивка основных осей здания	239 049,74		0,00		0,00
2	Земляные работы	7 126 881,07	67,00%	4 775 010,32	2 636 946,00	2 138 064,32
3	Конструкции железобетонные. Блок В	68 063 082,40	30,00%	20 418 924,72	13 612 616,48	6 806 308,24
4	Конструкции железобетонные. Блок С	67 790 427,65	30,00%	20 337 128,30	13558085,53	6 779 042,77
5	Водопровод	36 332 752,38		0,00		0,00
6	Автоматическое пожаротушение Насосная станция	58 541 319,69		0,00		0,00
7	Конструкции железобетонные. Блок Д	107 858 176,38	25,00%	26 964 544,10		26 964 544,10
8	Конструкции железобетонные. Блок Е	167 368 572,43	30,00%	50 210 571,72	33 473 714,48	16 736 857,24
9	Конструкции железобетонные. Блок F	171 944 892,69	30,00%	51 583 467,81	34 388 978,54	17 194 489,27
10	Архитектурные решения.Блок"D,G"	469 652 584,40		0,00		0,00
11	Архитектурные решения.Блок А	343 486 869,31		0,00		0,00
12	Блок С.Архитектурные решения	192 497 852,86	1,00%	1 924 978,53		1 924 978,53
13	Блок В.Архитектурные решения	209 963 096,43		0,00		0,00
14	Архитектурные решения.Блок"Е"	223 884 905,17		0,00		0,00
15	Архитектурные решения.Блок F	255 084 758,91	1,00%	2 550 847,59		2 550 847,59
16	Конструкции железобетонные. Блок А	171 009 968,25	15,00%	25 651 495,24		25 651 495,24
17	Канализация	28 593 567,31		0,00		0,00
18	Конструкции железобетонные. Блок G	337 205 042,93	25,00%	84 301 260,73	33 720 504,29	50 580 756,44
19	Конструкции металлические	282 135 937,49	30,00%	84 640 781,25		84 640 781,25
20	Отопление	95 277 708,22		0,00		0,00
21	Холодоснабжение	439 311 046,28		0,00		0,00
22	Вентиляция	365 080 055,63		0,00		0,00
[illegible]	Электросиловое оборудование	242 340 679,89		0,00		0,00
[illegible]	Автоматизированная система мониторинга	100 373 749,81		0,00		0,00
25	Фасадное освещение	5 090 679,66		0,00		0,00
26	Технологическое оборудование	201 505 726,35		0,00		0,00
27	Лифты	27 468 747,49		0,00		0,00
28	Слаботочные системы	34 256 791,46		0,00		0,00
29	Электроосвещение	79 884 304,95		0,00		0,00
30	Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	29 080 203,07		0,00		0,00
31	Вынос 10 и 0,4кВ	31 862 041,89	100,00%	31 862 041,89	31 862 041,89	0,00
32	Наружные сети электроснабжения 0,4кв	68 927 076,84	90,00%	62 034 369,16	41 356 246,10	20 678 123,05
33	Наружное электроосвещение	8 325 644,35		0,00		0,00
34	Наружные сети электроснабжения 10кв	32 189 708,78	98,00%	31 545 914,60	28 970 737,90	2 575 176,70
35	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВА совмещенная с ТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА (здание)	25 623 870,11	97,00%	24 855 154,00	24 855 154,00	0,00
36	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВа совмещенная с трансформаторной подстанцией ТП-10/0,4 кВ 2х1000кВа (оборудование)	128 538 132,29	95,00%	122 111 225,68	89 976 692,60	32 134 533,07
37	Наружные сети связи	1 541 728,53		0,00		0,00
38	Наружный водопровод В1	53 949 787,87		0,00		0,00
39	Наружный водопровод В2	1 555 082,60		0,00		0,00
40	Бытовая канализация К1	13 127 881,00		0,00		0,00
41	Напорная бытовая канализация К1Н	2 556 113,80		0,00		0,00
42	Комлектная канализационная насосная станция и жироуловитель	4 860 095,59		0,00		0,00
43	Наружные тепловые сети	38 295 199,00		0,00		0,00
44	Вертикальная планировка	4 162 596,82		0,00		0,00
45	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(в границе участка)	50 341 892,83		0,00		0,00

46	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(за границей участка)	1 731 074,88		0,00		0,00
47	Малые архитектурные формы	2 483 258,52		0,00		0,00
48	Озеленение	5 701 102,25		0,00		0,00
	Прочие услуги и затраты			0,00		0,00
49	Поставка запасных частей на эксплуатацию оборудования в течении 2-х лет	200 000,00		0,00		0,00
50	Стоимость работ дополнительно заявленных, в размере 2% от стоимости работ перечисленных выше.	106 840 029,00		0,00		0,00
51	Мобилизация	2 967 000,00	100,00%	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00
52	Демобилизация	989 000,00		0,00		0,00
53	Всего по контракту / In total under the contract	5 405 217 747,25	12,00	648 734 715,62	351 378 717,83	297 355 997,81
A	Общая сумма в тенге /Total KZT	5 405 217 747,25		648 734 715,62	351 378 717,83	297 355 997,81
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	648 626 129,67		77 848 165,87	42 165 446,14	35 682 719,74
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	270 260 887,36		32 436 735,78	17 568 935,89	14 867 799,89
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	5 134 956 859,89		616 297 979,84	333 809 781,93	282 488 197,92
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	5 783 582 989,56		694 146 145,73	375 975 228,08	318 170 917,66

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

Директор С. Любченко

Представитель Технадзора К.Б. Сарсенгалиев:
Representative of Supervision:

ТОО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «КАЗГИДРОНЕФТЕТРАНС» ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности»

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Sarsengaliyev Samat
Social Projects Manager
Karachaganak

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№ AP/Y/19/0623 « 03 » июля 2019 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
5	30/11/19г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многофункционального дворца культуры в г.Уральск,ЗКО	01.11-30.11.2019	услуга	1	297 355 997,81	297 355 997,81	
						297 355 997,81	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			35 682 719,74	
			Всего с НДС			333 038 717,55	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор _____/С.А.Потиченко

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер по социальным проектам КПО б.в./_____/Сарсенгалиев С.А.

должность подпись расшифровка подписи

Sarsengaliyev Sanat Karachaganak Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30/11/19г

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №6
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No6
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ В .УРАЛЬСК, ЗКО
Project: CONCTRUCTION OF MULTIFUNCTIONAL PALACE OF CULTURE IN URALSK, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №: AP/Y/19/0623
Contract No: AP/Y/19/0623

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 6/ Application No:6

месяц/month / Декабрь / Desember

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
	2	3	4	5	6	7
1	Разбивка основных осей здания	239 049,74		0,00		0,00
2	Земляные работы	7 126 881,07	74,00%	5 273 891,99	4 775 010,32	498 881,67
3	Конструкции железобетонные. Блок В	68 053 082,40	30,00%	20 418 924,72	20 418 924,72	0,00
4	Конструкции железобетонные. Блок С	67 790 427,65	35,00%	23 726 649,68	20337128,30	3 389 521,38
5	Водопровод	36 332 752,38		0,00		0,00
6	Автоматическое пожаротушение Насосная станция	58 541 319,69		0,00		0,00
7	Конструкции железобетонные. Блок Д	107 858 176,38	35,00%	37 750 361,74	26 964 544,10	10 785 817,64
8	Конструкции железобетонные. Блок Е	167 368 572,43	35,00%	58 579 000,34	50 210 571,72	8 368 428,62
9	Конструкции железобетонные. Блок F	171 944 892,69	45,00%	77 375 201,71	51 583 467,81	25 791 733,90
10	Архитектурные решения.Блок"D,G"	469 652 584,40		0,00		0,00
11	Архитектурные решения.Блок А	343 486 869,31		0,00		0,00
12	Блок С.Архитектурные решения	192 497 852,86	1,00%	1 924 978,53	1 924 978,53	0,00
13	Блок В.Архитектурные решения	209 963 096,43		0,00		0,00
14	Архитектурные решения.Блок"Е"	223 884 905,17		0,00		0,00
15	Архитектурные решения.Блок F	255 084 758,91	1,00%	2 550 847,59	2 550 847,59	0,00
16	Конструкции железобетонные. Блок А	171 009 968,25	25,00%	42 752 492,07	25 651 495,24	17 100 996,83
17	Канализация	28 593 567,31		0,00		0,00
18	Конструкции железобетонные. Блок G	337 205 042,93	40,00%	134 882 017,17	84 301 260,73	50 580 756,44
19	Конструкции металлические	282 135 937,49	60,00%	169 281 562,50	84 640 781,25	84 640 781,25
20	Отопление	95 277 708,22		0,00		0,00
21	Холодоснабжение	439 311 046,28		0,00		0,00
22	Вентиляция	365 080 055,63		0,00		0,00
23	Электросиловое оборудование	242 340 679,89		0,00		0,00
24	Автоматизированная система мониторинга	100 373 749,81		0,00		0,00
25	Фасадное освещение	5 090 679,66		0,00		0,00
26	Технологическое оборудование	201 505 726,35		0,00		0,00
27	Лифты	27 468 747,49		0,00		0,00
28	Слаботочные системы	34 256 791,46		0,00		0,00
29	Электроосвещение	79 884 304,95		0,00		0,00
30	Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	29 080 203,07		0,00		0,00
31	Вынос 10 и 0,4кВ	31 862 041,89	100,00%	31 862 041,89	31 862 041,89	0,00
32	Наружные сети электроснабжения 0,4кв	68 927 076,84	90,00%	62 034 369,16	62 034 369,16	0,00
33	Наружное электроосвещение	8 325 644,35		0,00		0,00
34	Наружные сети электроснабжения 10кв	32 189 708,78	98,00%	31 545 914,60	31 545 914,60	0,00
35	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВА совмещенная с ТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА (здание)	25 623 870,11	97,00%	24 855 154,01	24 855 154,01	0,00
36	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВа совмещенная с трансформаторной подстанцией ТП-10/0,4 кВ 2х1000кВа (оборудование)	128 538 132,29	95,00%	122 111 225,68	122 111 225,68	0,00
37	Наружные сети связи	1 541 728,53		0,00		0,00
38	Наружный водопровод В1	53 949 787,87		0,00		0,00
39	Наружный водопровод В2	1 555 082,60		0,00		0,00
40	Бытовая канализация К1	13 127 881,00		0,00		0,00
41	Напорная бытовая канализация К1Н	2 556 113,80		0,00		0,00
42	Комплектная канализационная насосная станция и жироуловитель	4 860 095,59		0,00		0,00
43	Наружные тепловые сети	38 295 199,00		0,00		0,00
44	Вертикальная планировка	4 162 596,82		0,00		0,00
45	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(в границе участка)	50 341 892,83		0,00		0,00

46	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(за границей участка)	1 731 074,88		0,00		0,00
47	Малые архитектурные формы	2 483 258,52		0,00		0,00
48	Озеленение	5 701 102,25		0,00		0,00
	Прочие услуги и затраты			0,00		0,00
49	Поставка запасных частей на эксплуатацию оборудования в течении 2-х лет	200 000,00		0,00		0,00
50	Стоимость работ дополнительно заявленных, в размере 2% от стоимости работ перечисленных выше.	106 840 029,00		0,00		0,00
51	Мобилизация	2 967 000,00	100,00%	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00
52	Демобилизация	989 000,00		0,00		0,00
53	Всего по контракту / In total under the contract	5 405 217 747,25	15,72	849 891 633,37	648 734 715,64	201 156 917,73
A	Общая сумма в тенге /Total KZT	5 405 217 747,25		849 891 633,37	648 734 715,64	201 156 917,73
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	648 626 129,67		101 986 996,01	77 848 165,88	24 138 830,13
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	270 260 887,36		42 494 581,67	32 436 735,78	10 057 845,89
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	5 134 956 859,89		807 397 051,70	616 297 979,86	191 099 071,84
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	5 783 582 989,56		909 384 047,71	694 146 145,74	215 237 901,97

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель Технадзора К.Б. Сарсенгалиев:
Representative of Supervision:

Инженер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Engineer KPO b.v.:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

Директор С.А.Потиченко

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№ AP/Y/19/0623 « 03 » июля 2019 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
6	31/12/19г

Курс:

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многофункционального дворца культуры в г.Уральск,ЗКО	01.12-31.12.2019	услуга	1	201 156 917,73	201 156 917,73	
						201 156 917,73	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			24 138 830,13	
			Всего с НДС			225 295 747,86	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) /Директор/ _____ /С.А.Потиченко

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Инженер по социальным проектам КПО б.в./ _____ /Абдакиров Е.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31/12/19г

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №7
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No7
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ В .УРАЛЬСК, ЗКО
Project: CONCTRUCTION OF MULTIFUNCTIONAL PALACE OF CULTURE IN URALSK, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №: AP/Y/19/0623
Contract No: AP/Y/19/0623

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 7/ Application No:7

месяц/month / Январь / January

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
	2	3	4	5	6	7
1	Разбивка основных осей здания	239 049,74		0,00		0,00
2	Земляные работы	7 126 881,07	80,00%	5 701 504,85	5 273 891,99	427 612,86
3	Конструкции железобетонные. Блок В	68 063 082,40	50,00%	34 031 541,20	20 418 924,72	13 612 616,48
4	Конструкции железобетонные. Блок С	67 790 427,65	58,00%	39 318 448,04	23 726 649,68	15 591 798,36
5	Водопровод	36 332 752,38		0,00		0,00
6	Автоматическое пожаротушение Насосная станция	58 541 319,69		0,00		0,00
7	Конструкции железобетонные. Блок Д	107 858 176,38	35,00%	37 750 361,74	37 750 361,74	0,00
8	Конструкции железобетонные. Блок Е	167 368 572,43	44,00%	73 642 171,86	58 579 000,34	15 063 171,52
9	Конструкции железобетонные. Блок F	171 944 892,69	56,00%	96 289 139,91	77 375 201,71	18 913 938,20
10	Архитектурные решения.Блок"D,G"	469 652 584,40		0,00		0,00
11	Архитектурные решения.Блок А	343 486 869,31		0,00		0,00
12	Блок С.Архитектурные решения	192 497 852,86	1,00%	1 924 978,53	1 924 978,53	0,00
13	Блок В.Архитектурные решения	209 963 096,43	1,00%	2 099 630,96		2 099 630,96
14	Архитектурные решения.Блок"Е"	223 884 905,17	1,00%	2 238 849,05		2 238 849,05
15	Архитектурные решения.Блок F	255 084 758,91	1,00%	2 550 847,59	2 550 847,59	0,00
16	Конструкции железобетонные. Блок А	171 009 968,25	35,00%	59 853 488,90	42 752 492,07	17 100 996,83
17	Канализация	28 593 567,31		0,00		0,00
18	Конструкции железобетонные. Блок G	337 205 042,93	72,00%	242 787 630,91	134 882 017,17	107 905 613,74
19	Конструкции металлические	282 135 937,49	60,00%	169 281 562,50	169 281 562,50	0,00
20	Отопление	95 277 708,22		0,00		0,00
21	Холодоснабжение	439 311 046,28		0,00		0,00
22	Вентиляция	365 080 055,63		0,00		0,00
23	Электросиловое оборудование	242 340 679,89		0,00		0,00
24	Автоматизированная система мониторинга	100 373 749,81		0,00		0,00
25	Фасадное освещение	5 090 679,66		0,00		0,00
26	Технологическое оборудование	201 505 726,35		0,00		0,00
27	Лифты	27 468 747,49		0,00		0,00
28	Слаботочные системы	34 256 791,46		0,00		0,00
29	Электроосвещение	79 884 304,95		0,00		0,00
30	Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	29 080 203,07		0,00		0,00
31	Вынос 10 и 0,4кВ	31 862 041,89	100,00%	31 862 041,89	31 862 041,89	0,00
32	Наружные сети электроснабжения 0,4кв	68 927 076,84	90,00%	62 034 369,16	62 034 369,16	0,00
33	Наружное электроосвещение	8 325 644,35		0,00		0,00
34	Наружные сети электроснабжения 10кв	32 189 708,78	98,00%	31 545 914,60	31 545 914,60	0,00
35	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВА совмещенная с ТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА (здание)	25 623 870,11	97,00%	24 855 154,01	24 855 154,01	0,00
36	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВа совмещенная с трансформаторной подстанцией ТП-10/0,4 кВ 2х1000кВа (оборудование)	128 538 132,29	95,00%	122 111 225,68	122 111 225,68	0,00
37	Наружные сети связи	1 541 728,53		0,00		0,00
38	Наружный водопровод В1	53 949 787,87		0,00		0,00
39	Наружный водопровод В2	1 555 082,60		0,00		0,00
40	Бытовая канализация К1	13 127 881,00		0,00		0,00
41	Напорная бытовая канализация К1Н	2 556 113,80		0,00		0,00
42	Комлектная канализационная насосная станция и жироуловитель	4 860 095,59		0,00		0,00
43	Наружные тепловые сети	38 295 199,00		0,00		0,00
44	Вертикальная планировка	4 162 596,82		0,00		0,00
45	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(в границе участка)	50 341 892,83		0,00		0,00

46	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(за границей участка)	1 731 074,88		0,00		0,00
47	Малые архитектурные формы	2 483 258,52		0,00		0,00
48	Озеленение	5 701 102,25		0,00		0,00
	Прочие услуги и затраты			0,00		0,00
49	Поставка запасных частей на эксплуатацию оборудования в течении 2-х лет	200 000,00		0,00		0,00
50	Стоимость работ дополнительно заявленных, в размере 2% от стоимости работ перечисленных выше.	106 840 029,00		0,00		0,00
51	Мобилизация	2 967 000,00	100,00%	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00
52	Демобилизация	989 000,00		0,00		0,00
53	Всего по контракту / In total under the contract	5 405 217 747,25	19,29	1 042 845 861,37	849 891 633,37	192 954 228,00
A	Общая сумма в тенге /Total KZT	5 405 217 747,25		1 042 845 861,37	849 891 633,37	192 954 228,00
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	648 626 129,67		125 141 503,37	101 986 996,01	23 154 507,36
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	270 260 887,36		52 142 293,07	42 494 581,67	9 647 711,40
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	5 134 956 859,89		990 703 568,30	807 397 051,70	183 306 516,60
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	5 783 582 989,56		1 115 845 071,67	909 384 047,71	206 461 023,96

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель Технадзора К.Б. Сарсенгалиев:
Representative of Supervision:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

Директор С.А. Потиненко

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/19/0623 « 03 » июля 2019 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
7	31/01/20г

Курс:

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многофункционального дворца культуры в г.Уральск,ЗКО	01.01-31.01.2020	услуга	1	192 954 228,00	192 954 228,00	
						192 954 228,00	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			23 154 507,36	
			Всего с НДС			216 108 735,36	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель)/Директор _____/С.А.Потиченко

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Менеджер по социальным проектам КПО б.в./ _____ /Аубакиров Е.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31/01/20г

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №8
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No8
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ В .УРАЛЬСК, ЗКО
Project: CONCTRUCTION OF MULTIFUNCTIONAL PALACE OF CULTURE IN URALSK, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №: AP/Y/19/0623
Contract No: AP/Y/19/0623

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 8/ Application No:8

месяц/month / Февраль / February

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
	2	3	4	5	6	7
1	Разбивка основных осей здания	239 049,74		0,00		0,00
2	Земляные работы	7 126 881,07	90,00%	6 414 192,96	5 701 504,85	712 688,11
3	Конструкции железобетонные. Блок В	68 063 082,40	85,00%	57 853 620,04	34 031 541,20	23 822 078,84
4	Конструкции железобетонные. Блок С	67 790 427,65	91,00%	61 689 289,16	39 318 448,04	22 370 841,12
5	Водопровод	36 332 752,38		0,00		0,00
6	Автоматическое пожаротушение Насосная станция	58 541 319,69		0,00		0,00
7	Конструкции железобетонные. Блок Д	107 858 176,38	58,00%	62 557 742,31	37 750 361,74	24 807 380,57
8	Конструкции железобетонные. Блок Е	167 368 572,43	54,00%	90 379 029,10	73 642 171,86	16 736 857,24
9	Конструкции железобетонные. Блок F	171 944 892,69	66,00%	113 483 629,18	96 289 139,91	17 194 489,27
10	Архитектурные решения.Блок"D,G"	469 652 584,40	1,00%	4 696 525,84		4 696 525,84
11	Архитектурные решения.Блок А	343 486 869,31	1,00%	3 434 868,69		3 434 868,69
12	Блок С.Архитектурные решения	192 497 852,66	3,00%	5 774 935,59	1 924 978,53	3 849 957,06
13	Блок В.Архитектурные решения	209 963 096,43	3,00%	6 298 892,89	2 099 630,96	4 199 261,93
14	Архитектурные решения.Блок"Е"	223 884 905,17	3,00%	6 716 547,15	2 238 849,05	4 477 698,10
15	Архитектурные решения.Блок F	255 084 758,91	3,00%	7 652 542,77	2 550 847,59	5 101 695,18
16	Конструкции железобетонные. Блок А	171 009 968,25	45,00%	76 954 485,73	59 853 488,90	17 100 996,83
17	Канализация	28 593 567,31		0,00		0,00
18	Конструкции железобетонные. Блок G	337 205 042,93	83,00%	279 880 185,63	242 787 630,91	37 092 554,72
19	Конструкции металлические	282 135 937,49	68,00%	191 852 437,50	169 281 562,50	22 570 875,00
20	Отопление	95 277 708,22		0,00		0,00
21	Холодоснабжение	439 311 046,28		0,00		0,00
22	Вентиляция	365 080 055,63	15,00%	54 762 008,34		54 762 008,34
23	Электросиловое оборудование	242 340 679,89		0,00		0,00
24	Автоматизированная система мониторинга	100 373 749,81		0,00		0,00
25	Фасадное освещение	5 090 679,66		0,00		0,00
26	Технологическое оборудование	201 505 726,35		0,00		0,00
27	Лифты	27 468 747,49		0,00		0,00
28	Слаботочные системы	34 256 791,46		0,00		0,00
29	Электроосвещение	79 884 304,95		0,00		0,00
30	Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	29 080 203,07		0,00		0,00
31	Вынос 10 и 0,4кВ	31 862 041,89	100,00%	31 862 041,89	31 862 041,89	0,00
32	Наружные сети электроснабжения 0,4кв	68 927 076,84	90,00%	62 034 369,16	62 034 369,16	0,00
33	Наружное электроосвещение	8 325 644,35		0,00		0,00
34	Наружные сети электроснабжения 10кв	32 189 708,78	98,00%	31 545 914,60	31 545 914,60	0,00
35	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВА совмещенная с ТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА (здание)	25 623 870,11	97,00%	24 855 154,01	24 855 154,01	0,00
36	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВа совмещенная с трансформаторной подстанцией ТП-10/0,4 кВ 2х1000кВа (оборудование)	128 538 132,29	95,00%	122 111 225,68	122 111 225,68	0,00
37	Наружные сети связи	1 541 728,53		0,00		0,00
38	Наружный водопровод В1	53 949 787,87		0,00		0,00
39	Наружный водопровод В2	1 555 082,60		0,00		0,00
40	Бытовая канализация К1	13 127 881,00		0,00		0,00
41	Напорная бытовая канализация К1Н	2 556 113,80		0,00		0,00
42	Комплектная канализационная насосная станция и жироуловитель	4 860 095,59		0,00		0,00
43	Наружные тепловые сети	38 295 199,00		0,00		0,00
44	Вертикальная планировка	4 162 596,82		0,00		0,00
45	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(в границе участка)	50 341 892,83		0,00		0,00

46	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(за границей участка)	1 731 074,88		0,00		0,00
47	Малые архитектурные формы	2 483 258,52		0,00		0,00
48	Озеленение	5 701 102,25		0,00		0,00
	Прочие услуги и затраты			0,00		0,00
49	Поставка запасных частей на эксплуатацию оборудования в течении 2-х лет	200 000,00		0,00		0,00
50	Стоимость работ дополнительно заявленных, в размере 2% от стоимости работ перечисленных выше.	106 840 029,00		0,00		0,00
51	Мобилизация	2 967 000,00	100,00%	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00
52	Демобилизация	989 000,00		0,00		0,00
53	Всего по контракту / In total under the contract	5 405 217 747,25	24,16	1 305 776 638,21	1 042 845 861,37	262 930 776,84
A	Общая сумма в тенге /Total KZT	5 405 217 747,25		1 305 776 638,21	1 042 845 861,37	262 930 776,84
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	648 626 129,67		156 693 196,59	125 141 503,37	31 551 693,22
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	270 260 887,36		65 288 831,91	52 142 293,07	13 146 538,84
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	5 134 956 859,89		1 240 487 806,30	990 703 568,30	249 784 238,00
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	5 783 582 989,56		1 397 181 002,89	1 115 845 071,67	281 335 931,22

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель Технадзора Б.И. Кушенов:
Representative of Supervision:

ТОО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС» «ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности»

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Алтаир"

И.о.директора Н.А.Куангалиев

ТОО «Алтаир» г.Уральск

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/19/0623 « 03 » июля 2019 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
1	29/02/20г

Курс:

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многофункционального дворца культуры в г.Уральск,ЗКО	01.02-29.02.2020	услуга	1	262 930 776,84	262 930 776,84	
						262 930 776,84	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			31 551 693,22	
			Всего с НДС			294 482 470,06	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) И.о. директора/_____/Н.А.Куангалиев

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер по социальным проектам КПО б.в./_____/Аубакиров Е.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29/02/20г

М.П.

М.П.

Yerzhan Aubakirov Social Projects Manager Karachaganak

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №9
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No9
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ В .УРАЛЬСК, ЗКО
Project: CONCTRUCTION OF MULTIFUNCTIONAL PALACE OF CULTURE IN URALSK, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №: AP/Y/19/0623
Contract No: AP/Y/19/0623

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 9/ Application No:9

месяц/month / Март / March

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
1	Разбивка основных осей здания	239 049,74		0,00		0,00
2	Земляные работы	7 126 881,07	90,00%	6 414 192,96	6 414 192,96	0,00
3	Конструкции железобетонные. Блок В	68 063 082,40	91,00%	61 937 404,98	57 853 620,04	4 083 784,94
4	Конструкции железобетонные. Блок С	67 790 427,65	91,00%	61 689 289,16	61 689 289,16	0,00
5	Водопровод	36 332 752,38		0,00		0,00
6	Автоматическое пожаротушение Насосная станция	58 541 319,69		0,00		0,00
7	Конструкции железобетонные. Блок Д	107 858 176,38	65,00%	70 107 814,66	62 557 742,31	7 550 072,35
8	Конструкции железобетонные. Блок Е	167 368 572,43	60,00%	100 421 143,45	90 379 029,10	10 042 114,35
9	Конструкции железобетонные. Блок F	171 944 892,69	66,00%	113 483 629,18	113 483 629,18	0,00
0	Архитектурные решения.Блок"D,G"	469 652 584,40	3,00%	14 089 577,53	4 696 525,84	9 393 051,69
1	Архитектурные решения.Блок А	343 486 869,31	1,00%	3 434 868,69	3 434 868,69	0,00
2	Блок С.Архитектурные решения	192 497 852,86	8,00%	15 399 828,23	5 774 935,59	9 624 892,64
3	Блок В.Архитектурные решения	209 963 096,43	8,00%	16 797 047,71	6 298 892,89	10 498 154,82
4	Архитектурные решения.Блок"Е"	223 884 905,17	5,00%	11 194 245,25	6 716 547,15	4 477 698,10
5	Архитектурные решения.Блок F	255 084 758,91	5,00%	12 754 237,95	7 652 542,77	5 101 695,18
6	Конструкции железобетонные. Блок А	171 009 968,25	50,00%	85 504 984,14	76 954 485,73	8 550 498,41
7	Канализация	28 593 567,31		0,00		0,00
8	Конструкции железобетонные. Блок G	337 205 042,93	89,00%	300 112 488,21	279 880 185,63	20 232 302,58
9	Конструкции металлические	282 135 937,49	73,00%	205 959 234,37	191 852 437,50	14 106 796,87
0	Отопление	95 277 708,22		0,00		0,00
1	Холодоснабжение	439 311 046,28		0,00		0,00
2	Вентиляция	365 080 055,63	30,00%	109 524 016,68	54 762 008,34	54 762 008,34
3	Электросиловое оборудование	242 340 679,89	30,00%	72 702 203,97		72 702 203,97
4	Автоматизированная система мониторинга	100 373 749,81	30,00%	30 112 124,94		30 112 124,94
5	Наружное освещение	5 090 679,66		0,00		0,00
6	Технологическое оборудование	201 505 726,35		0,00		0,00
7	Лифты	27 468 747,49		0,00		0,00
8	Слаботочные системы	34 256 791,46		0,00		0,00
9	Электроосвещение	79 884 304,95		0,00		0,00
0	Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	29 080 203,07		0,00		0,00
1	Вынос 10 и 0,4кВ	31 862 041,89	100,00%	31 862 041,89	31 862 041,89	0,00
2	Наружные сети электроснабжения 0,4кв	68 927 076,84	90,00%	62 034 369,16	62 034 369,16	0,00
3	Наружное электроосвещение	8 325 644,35		0,00		0,00
4	Наружные сети электроснабжения 10кв	32 189 708,78	98,00%	31 545 914,60	31 545 914,60	0,00
5	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВА совмещенная с ТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА (здание)	25 623 870,11	97,00%	24 855 154,01	24 855 154,01	0,00
6	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВа совмещенная с трансформаторной подстанцией ТП-10/0,4 кВ 2х1000кВа (оборудование)	128 538 132,29	95,00%	122 111 225,68	122 111 225,68	0,00
7	Наружные сети связи	1 541 728,53		0,00		0,00
8	Наружный водопровод В1	53 949 787,87		0,00		0,00
9	Наружный водопровод В2	1 555 082,60		0,00		0,00
0	Бытовая канализация К1	13 127 881,00		0,00		0,00
1	Напорная бытовая канализация К1Н	2 556 113,80		0,00		0,00
2	Комлектная канализационная насосная станция и жироуловитель	4 860 095,59		0,00		0,00
3	Наружные тепловые сети	38 295 199,00		0,00		0,00
4	Вертикальная планировка	4 162 596,82		0,00		0,00
5	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(в границе участка)	50 341 892,83		0,00		0,00

6	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(за границей участка)	1 731 074,88		0,00		0,00
7	Малые архитектурные формы	2 483 258,52		0,00		0,00
8	Озеленение	5 701 102,25		0,00		0,00
	Прочие услуги и затраты			0,00		0,00
9	Поставка запасных частей на эксплуатацию оборудования в течении 2-х лет	200 000,00		0,00		0,00
0	Стоимость работ дополнительно заявленных, в размере 2% от стоимости работ перечисленных выше.	106 840 029,00		0,00		0,00
1	Мобилизация	2 967 000,00	100,00%	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00
2	Демобилизация	989 000,00		0,00		0,00
3	Всего по контракту / In total under the contract	5 405 217 747,25	28,99	1 567 014 037,39	1 305 776 638,21	261 237 399,18
A	Общая сумма в тенге /Total KZT	5 405 217 747,25		1 567 014 037,39	1 305 776 638,21	261 237 399,18
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	648 626 129,67		188 041 684,50	156 693 196,60	31 348 487,90
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	270 260 887,36		78 350 701,87	65 288 831,91	13 061 869,96
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	5 134 956 859,89		1 488 663 335,52	1 240 487 806,30	248 175 529,22
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	5 783 582 989,56		1 676 705 020,01	1 397 181 002,89	279 524 017,12

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

Директор С.А.Потиченко

Представитель Технадзора К.Б. Сарсенгалиев:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Yerzhan
Aubakirov
Social Projects Manager

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/19/0623 « 03 » июля 2019 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
9	31/03/20г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многофункционального дворца культуры в г.Уральск,ЗКО	01.03-31.03.2020	услуга	1	261 237 399,18	261 237 399,18	
						261 237 399,18	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			31 348 487,90	
			Всего с НДС			292 585 887,08	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель)Директор/_____/С.А.Потиченко

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер по социальным проектам КПО б.в./_____/Аубакиров Е.

должность подпись расшифровка подписи

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager
Karachaganak

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31/03/20г

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №10
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No10
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ В ,УРАЛЬСК, ЗКО
Project: CONCTRUCTION OF MULTIFUNCTIONAL PALACE OF CULTURE IN URALSK, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №: AP/Y/19/0623
Contract No: AP/Y/19/0623

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 10/ Application No:10

месяц/month /Апрель / April

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
1	Разбивка основных осей здания	239 049,74		0,00		0,00
2	Земляные работы	7 126 881,07	90,00%	6 414 192,96	6 414 192,96	0,00
3	Конструкции железобетонные. Блок В	68 063 082,40	96,00%	65 340 559,10	61 937 404,98	3 403 154,12
4	Конструкции железобетонные. Блок С	67 790 427,65	91,00%	61 689 289,16	61 689 289,16	0,00
5	Водопровод	36 332 752,38		0,00		0,00
6	Автоматическое пожаротушение Насосная станция	58 541 319,69		0,00		0,00
7	Конструкции железобетонные. Блок Д	107 858 176,38	92,00%	99 229 522,28	70 107 814,66	29 121 707,62
8	Конструкции железобетонные. Блок Е	167 368 572,43	69,00%	115 484 314,97	100 421 143,45	15 063 171,52
9	Конструкции железобетонные. Блок F	171 944 892,69	66,00%	113 483 629,18	113 483 629,18	0,00
10	Архитектурные решения.Блок"D,G"	469 652 584,40	3,00%	14 089 577,53	14 089 577,53	0,00
11	Архитектурные решения.Блок А	343 486 869,31	1,00%	3 434 868,69	3 434 868,69	0,00
12	Блок С.Архитектурные решения	192 497 852,86	8,00%	15 399 828,23	15 399 828,23	0,00
13	Блок В.Архитектурные решения	209 963 096,43	8,00%	16 797 047,71	16 797 047,71	0,00
14	Архитектурные решения.Блок"Е"	223 884 905,17	8,00%	17 910 792,41	11 194 245,25	6 716 547,16
15	Архитектурные решения.Блок F	255 084 758,91	8,00%	20 406 780,72	12 754 237,95	7 652 542,77
16	Конструкции железобетонные. Блок А	171 009 968,25	50,00%	85 504 984,14	85 504 984,14	0,00
17	Канализация	28 593 567,31		0,00		0,00
18	Конструкции железобетонные. Блок G	337 205 042,93	91,00%	306 856 589,07	300 112 488,21	6 744 100,86
19	Конструкции металлические	282 135 937,49	79,00%	222 887 390,62	205 959 234,37	16 928 156,25
20	Отопление	95 277 708,22		0,00		0,00
21	Водоснабжение	439 311 046,28		0,00		0,00
22	Вентиляция	365 080 055,63	40,00%	146 032 022,24	109 524 016,68	36 508 005,56
23	Электросиловое оборудование	242 340 679,89	30,00%	72 702 203,97	72 702 203,97	0,00
24	Автоматизированная система мониторинга	100 373 749,81	30,00%	30 112 124,94	30 112 124,94	0,00
25	Фасадное освещение	5 090 679,66		0,00		0,00
26	Технологическое оборудование	201 505 726,35		0,00		0,00
27	Лифты	27 468 747,49		0,00		0,00
28	Слаботочные системы	34 256 791,46		0,00		0,00
29	Электроосвещение	79 884 304,95		0,00		0,00
30	Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	29 080 203,07		0,00		0,00
31	Вынос 10 и 0,4кВ	31 862 041,89	100,00%	31 862 041,89	31 862 041,89	0,00
32	Наружные сети электроснабжения 0,4кв	68 927 076,84	90,00%	62 034 369,16	62 034 369,16	0,00
33	Наружное электроосвещение	8 325 644,35		0,00		0,00
34	Наружные сети электроснабжения 10кв	32 189 708,78	98,00%	31 545 914,60	31 545 914,60	0,00
35	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВА совмещенная с ТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА (здание)	25 623 870,11	97,00%	24 855 154,01	24 855 154,01	0,00
36	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВа совмещенная с трансформаторной подстанцией ТП-10/0,4 кВ 2х1000кВа (оборудование)	128 538 132,29	95,00%	122 111 225,68	122 111 225,68	0,00
37	Наружные сети связи	1 541 728,53		0,00		0,00
38	Наружный водопровод В1	53 949 787,87	10,00%	5 394 978,79		5 394 978,79
39	Наружный водопровод В2	1 555 082,60		0,00		0,00
40	Бытовая канализация К1	13 127 881,00		0,00		0,00
41	Напорная бытовая канализация К1Н	2 556 113,80		0,00		0,00
42	Комплектная канализационная насосная станция и жироуловитель	4 860 095,59		0,00		0,00
43	Наружные тепловые сети	38 295 199,00		0,00		0,00
44	Вертикальная планировка	4 162 596,82		0,00		0,00

45	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(в границе участка)	50 341 892,83		0,00		0,00
46	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(за границей участка)	1 731 074,88		0,00		0,00
47	Малые архитектурные формы	2 483 258,52		0,00		0,00
48	Озеленение	5 701 102,25		0,00		0,00
	Прочие услуги и затраты			0,00		0,00
49	Поставка запасных частей на эксплуатацию оборудования в течении 2-х лет	200 000,00		0,00		0,00
50	Стоимость работ дополнительно заявленных, в размере 2% от стоимости работ перечисленных выше.	106 840 029,00		0,00		0,00
51	Мобилизация	2 967 000,00	100,00%	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00
52	Демобилизация	989 000,00		0,00		0,00
53	Всего по контракту / In total under the contract	5 405 217 747,25	31,35	1 694 546 402,04	1 567 014 037,39	127 532 364,65
A	Общая сумма в тенге /Total KZT	5 405 217 747,25		1 694 546 402,04	1 567 014 037,39	127 532 364,65
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	648 626 129,67		203 345 568,26	188 041 684,50	15 303 883,76
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	270 260 887,36		84 727 320,10	78 350 701,87	6 376 618,23
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	5 134 956 859,89		1 609 819 081,94	1 488 663 335,52	121 155 746,42
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	5 783 582 989,56		1 813 164 650,19	1 676 705 020,01	136 459 630,18

ЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель Технадзора К.Б. Сарсенгалиев:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

Директор С.А.Потияенко

ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности» КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№ AP/Y/19/0623 « 03 » июля 2019 г.

Дополнение № 01 « 17 » апреля 2020г.

Номер документа	Дата составления
10	30/04/20г

Курс:

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многофункционального дворца культуры в г.Уральск,ЗКО	01.04-30.04.2020	услуга	1	127 532 364,65	127 532 364,65	
						127 532 364,65	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			15 303 883,76	
			Всего с НДС			142 836 248,41	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор /С.А.Потиченко

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Менеджер по социальным проектам КПО б.в./ /Аубакиров.Е.

должность подпись расшифровка подписи

Yerzhan Aubakirov Karachaganak Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30/04/20г

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №1
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No1
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ В .УРАЛЬСК, ЗКО
Project: CONCTRUCTION OF MULTIFUNCTIONAL PALACE OF CULTURE IN URALSK, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №: AP/Y/19/0623
Contract No: AP/Y/19/0623

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 1/ Application No:1

месяц/month / Апрель / April

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в долларах США/Lump Sum Element Price, in US dollars	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в долларах США / Value of Work (in US dollars)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
	Оборудование импортное (концертное и сценическое оборудование)					
1	**Механическое оборудование сцены (для концертного зала)**	**3 024 593,97**	43,00%	1 300 575,41		1 300 575,41
2	**Световое оборудование (для концертного зала)**	**1 958 434,13**	90,00%	1 762 590,72		1 762 590,72
3	**Звуковое оборудование (для концертного зала)**	**976 116,66**	90,00%	878 505,00		878 505,00
4	**Видеопроекционное оборудование (для концертного зала)**	**267 110,37**	85,00%	227 043,82		227 043,82
5	**Оборудование для конференц системы на 50 посадочных мест (Зал для встреч на высоком уровне)**	**315 088,67**	85,00%	267 825,37		267 825,37
6	**Видеопроекционное оборудование (Зал для встреч на высоком уровне)**	**58 265,12**		0,00		0,00
7	**Звуковое оборудование (Зал для встреч на высоком уровне)**	**46 502,30**		0,00		0,00
8	**Всего по контракту / In total under the contract**	**6 646 111,23**	**66,75**	**4 436 540,32**	**0,00**	**4 436 540,32**
A	**Общая сумма в тенге /Total KZT**	**6 646 111,23**		**4 436 540,32**	**0,00**	**4 436 540,32**
B	**НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total**	**797 533,35**		**532 384,84**	**0,00**	**532 384,84**
C	**Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total**	**332 305,56**		**221 827,02**	**0,00**	**221 827,02**
D	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**	**6 313 805,67**		**4 214 713,30**	**0,00**	**4 214 713,30**
E	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**	**7 111 339,02**		**4 747 098,14**	**0,01**	**4 747 098,14**

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель Технадзора К.Б. Сарсенгалиев:
Representative of Supervision:

ТОО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС» «ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности»

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Yerlan Aubakirov
Social Projects Manager
Karachaganak

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

Директор **С.А.Потиченко**

ТОО «АЛЬТАИР» Г.УРАЛЬСК ОРАЛ КАЛАСЫ

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/19/0623 « 03 » июля 2019 г.

Дополнение № 01 « 17 » апреля 2020г.

Номер документа	Дата составления
1	30/04/20г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многофункционального дворца культуры в г.Уральск,ЗКО	01.02-30.04.2020	услуга	1	1 905 094 778,81	1 905 094 778,81	
						1 905 094 778,81	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			228 611 373,46	
			Всего с НДС			2 133 706 152,27	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) И.о.директора/ /Н.А.Куангалиев

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер по социальным проектам КПО б.в./ /Аубакиров Е.

должность подпись расшифровка подписи

Yerzhan Aubakirov Karachaganak Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30/04/20г

М.П.

ТОО «АЛЬТАИР» Г. УРАЛЬСК

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №11
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No11
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ В .УРАЛЬСК, ЗКО
Project: CONCTRUCTION OF MULTIFUNCTIONAL PALACE OF CULTURE IN URALSK, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №: AP/Y/19/0623
Contract No: AP/Y/19/0623

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 11/ Application No:11

месяц/month /Май / May

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
1	Разбивка основных осей здания	239 049,74		0,00		0,00
2	Земляные работы	7 126 881,07	100,00%	7 126 881,07	6 414 192,96	712 688,11
3	Конструкции железобетонные. Блок В	68 063 082,40	97,00%	66 021 189,92	65 340 559,10	680 630,82
4	Конструкции железобетонные. Блок С	67 790 427,65	91,00%	61 689 289,16	61 689 289,16	0,00
5	Водопровод	36 332 752,38		0,00		0,00
6	Автоматическое пожаротушение Насосная станция	58 541 319,69		0,00		0,00
7	Конструкции железобетонные. Блок Д	107 858 176,38	97,00%	104 622 431,10	99 229 522,28	5 392 908,82
8	Конструкции железобетонные. Блок Е	167 368 572,43	82,00%	137 242 229,39	115 484 314,97	21 757 914,42
9	Конструкции железобетонные. Блок F	171 944 892,69	66,00%	113 483 629,18	113 483 629,18	0,00
10	Архитектурные решения.Блок"D,G"	469 652 584,40	8,00%	37 572 206,75	14 089 577,53	23 482 629,22
11	Архитектурные решения.Блок А	343 486 869,31	1,00%	3 434 868,69	3 434 868,69	0,00
12	Блок С.Архитектурные решения	192 497 852,86	8,00%	15 399 828,23	15 399 828,23	0,00
13	Блок В.Архитектурные решения	209 963 096,43	18,00%	37 793 357,35	16 797 047,71	20 996 309,64
14	Архитектурные решения.Блок"Е"	223 884 905,17	18,00%	40 299 282,93	17 910 792,41	22 388 490,52
15	Архитектурные решения.Блок F	255 084 758,91	13,00%	33 161 018,67	20 406 780,72	12 754 237,95
16	Конструкции железобетонные. Блок А	171 009 968,25	55,00%	94 055 482,55	85 504 984,14	8 550 498,41
17	Канализация	28 593 567,31		0,00		0,00
18	Конструкции железобетонные. Блок G	337 205 042,93	96,00%	323 716 841,22	306 856 589,07	16 860 252,15
19	Конструкции металлические	282 135 937,49	81,00%	228 530 109,37	222 887 390,62	5 642 718,75
20	Отопление	95 277 708,22		0,00		0,00
21	Водоснабжение	439 311 046,28		0,00		0,00
22	Вентиляция	365 080 055,63	40,00%	146 032 022,24	146 032 022,24	0,00
23	Электросиловое оборудование	242 340 679,89	40,00%	96 936 271,96	72 702 203,97	24 234 067,99
24	Автоматизированная система мониторинга	100 373 749,81	30,00%	30 112 124,94	30 112 124,94	0,00
25	Фасадное освещение	5 090 679,66		0,00		0,00
26	Технологическое оборудование	201 505 726,35		0,00		0,00
27	Лифты	27 468 747,49		0,00		0,00
28	Слаботочные системы	34 256 791,46		0,00		0,00
29	Электроосвещение	79 884 304,95	10,00%	7 988 430,50		7 988 430,50
30	Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	29 080 203,07		0,00		0,00
31	Вынос 10 и 0,4кВ	31 862 041,89	100,00%	31 862 041,89	31 862 041,89	0,00
32	Наружные сети электроснабжения 0,4кв	68 927 076,84	90,00%	62 034 369,16	62 034 369,16	0,00
33	Наружное электроосвещение	8 325 644,35		0,00		0,00
34	Наружные сети электроснабжения 10кв	32 189 708,78	98,00%	31 545 914,60	31 545 914,60	0,00
35	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВА совмещенная с ТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА (здание)	25 623 870,11	97,00%	24 855 154,01	24 855 154,01	0,00
36	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВа совмещенная с трансформаторной подстанцией ТП-10/0,4 кВ 2х1000кВа (оборудование)	128 538 132,29	95,00%	122 111 225,68	122 111 225,68	0,00
37	Наружные сети связи	1 541 728,53		0,00		0,00
38	Наружный водопровод В1	53 949 787,87	30,00%	16 184 936,36	5 394 978,79	10 789 957,57
39	Наружный водопровод В2	1 555 082,60		0,00		0,00
40	Бытовая канализация К1	13 127 881,00	10,00%	1 312 788,10		1 312 788,10
41	Напорная бытовая канализация К1Н	2 556 113,80	10,00%	255 611,38		255 611,38
42	Комлектная канализационная насосная станция и жироуловитель	4 860 095,59		0,00		0,00
43	Наружные тепловые сети	38 295 199,00		0,00		0,00
44	Вертикальная планировка	4 162 596,82		0,00		0,00

45	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(в границе участка)	50 341 892,83		0,00		0,00
46	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(за границей участка)	1 731 074,88		0,00		0,00
47	Малые архитектурные формы	2 483 258,52		0,00		0,00
48	Озеленение	5 701 102,25		0,00		0,00
	Прочие услуги и затраты			0,00		0,00
49	Поставка запасных частей на эксплуатацию оборудования в течении 2-х лет	200 000,00		0,00		0,00
50	Стоимость работ дополнительно заявленных, в размере 2% от стоимости работ перечисленных выше.	106 840 029,00		0,00		0,00
51	Мобилизация	2 967 000,00	100,00%	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00
52	Демобилизация	989 000,00		0,00		0,00
53	Всего по контракту / In total under the contract	5 405 217 747,25	34,75	1 878 346 536,39	1 694 546 402,04	183 800 134,35
A	Общая сумма в тенге /Total KZT	5 405 217 747,25		1 878 346 536,39	1 694 546 402,04	183 800 134,35
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	648 626 129,67		225 401 584,38	203 345 568,26	22 056 016,12
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	270 260 887,36		93 917 326,82	84 727 320,10	9 190 006,72
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	5 134 956 859,89		1 784 429 209,57	1 609 819 081,94	174 610 127,63
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	5 783 582 989,56		2 009 830 793,94	1 813 164 650,19	196 666 143,75

. ВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель Технадзора К.Б. Сарсенгалиев:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам KPO b.v.:
Social Project Manager KPO b.v.:

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

И.о.директора Н.А.Куангалиев

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/19/0623 « 03 » июля 2019 г.

Дополнение № 01 « 17 » апреля 2020г.

Номер документа	Дата составления
11	31/05/20г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многофункционального дворца культуры в г.Уральск,ЗКО	01.05-31.05.2020	услуга	1	183 800 134,35	183 800 134,35	
						183 800 134,35	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			22 056 016,12	
			Всего с НДС			205 856 150,47	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) /Д.о.директора/ /Н.А.Куангалиев

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер по социальным проектам КПО б.в./ /Аубакиров Е.

должность подпись расшифровка подписи

Yerzhan Aubakirov Social Projects Manager Karachaganak

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31/05/20г

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №12
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No12
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ В .УРАЛЬСК, ЗКО
Project: CONCTRUCTION OF MULTIFUNCTIONAL PALACE OF CULTURE IN URALSK, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №: AP/Y/19/0623
Contract No: AP/Y/19/0623

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 12/ Application No:12

месяц/month Июнь / June

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
1	Разбивка основных осей здания	239,049.74	100.00%	239,049.74		239,049.74
2	Земляные работы	7,126,881.07	100.00%	7,126,881.07	7,126,881.07	0.00
3	Конструкции железобетонные. Блок В	68,063,082.40	97.00%	66,021,189.92	66,021,189.92	0.00
4	Конструкции железобетонные. Блок С	67,790,427.65	91.00%	61,689,289.16	61,689,289.16	0.00
5	Водопровод	36,332,752.38	20.00%	7,266,550.48		7,266,550.48
6	Автоматическое пожаротушение Насосная станция	58,541,319.69	20.00%	11,708,263.94		11,708,263.94
7	Конструкции железобетонные. Блок Д	107,858,176.38	97.00%	104,622,431.10	104,622,431.10	0.00
8	Конструкции железобетонные. Блок Е	167,368,572.43	82.00%	137,242,229.39	137,242,229.39	0.00
9	Конструкции железобетонные. Блок F	171,944,892.69	66.00%	113,483,629.18	113,483,629.18	0.00
10	Архитектурные решения.Блок"D,G"	469,652,584.40	28.00%	131,502,723.63	37,572,206.75	93,930,516.88
11	Архитектурные решения.Блок А	343,486,869.31	10.00%	34,348,686.93	3,434,868.69	30,913,818.24
12	Блок С.Архитектурные решения	192,497,852.86	18.00%	34,649,613.52	15,399,828.23	19,249,785.29
13	Блок В.Архитектурные решения	209,963,096.43	28.00%	58,789,666.99	37,793,357.35	20,996,309.64
14	Архитектурные решения.Блок"Е"	223,884,905.17	28.00%	62,687,773.45	40,299,282.93	22,388,490.52
15	Архитектурные решения.Блок F	255,084,758.91	13.00%	33,161,018.67	33,161,018.67	0.00
16	Конструкции железобетонные. Блок А	171,009,968.25	55.00%	94,055,482.55	94,055,482.55	0.00
17	Канализация	28,593,567.31		0.00		0.00
18	Конструкции железобетонные. Блок G	337,205,042.93	96.00%	323,716,841.22	323,716,841.22	0.00
19	Конструкции металлические	282,135,937.49	83.00%	234,172,828.12	228,530,109.37	5,642,718.75
20	[illegible]ление	95,277,708.22	20.00%	19,055,541.64		19,055,541.64
21	[illegible]одоснабжение	439,311,046.28	30.00%	131,793,313.88		131,793,313.88
22	Вентиляция	365,080,055.63	60.00%	219,048,033.37	146,032,022.24	73,016,011.13
23	Электросиловое оборудование	242,340,679.89	40.00%	96,936,271.96	96,936,271.96	0.00
24	Автоматизированная система мониторинга	100,373,749.81	30.00%	30,112,124.94	30,112,124.94	0.00
25	Фасадное освещение	5,090,679.66		0.00		0.00
26	Технологическое оборудование	201,505,726.35		0.00		0.00
27	Лифты	27,468,747.49	30.00%	8,240,624.25		8,240,624.25
28	Слаботочные системы	34,256,791.46	30.00%	10,277,037.44		10,277,037.44
29	Электроосвещение	79,884,304.95	20.00%	15,976,861.00	7,988,430.50	7,988,430.50
30	Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	29,080,203.07	30.00%	8,724,060.92		8,724,060.92
31	Вынос 10 и 0,4кВ	31,862,041.89	100.00%	31,862,041.89	31,862,041.89	0.00
32	Наружные сети электроснабжения 0,4кв	68,927,076.84	90.00%	62,034,369.16	62,034,369.16	0.00
33	Наружное электроосвещение	8,325,644.35		0.00		0.00
34	Наружные сети электроснабжения 10кв	32,189,708.78	98.00%	31,545,914.60	31,545,914.60	0.00
35	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВА совмещенная с ТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА (здание)	25,623,870.11	97.00%	24,855,154.01	24,855,154.01	0.00
36	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВа совмещенная с трансформаторной подстанцией ТП-10/0,4 кВ 2х1000кВа (оборудование)	128,538,132.29	95.00%	122,111,225.68	122,111,225.68	0.00
37	Наружные сети связи	1,541,728.53		0.00		0.00
38	Наружный водопровод В1	53,949,787.87	40.00%	21,579,915.15	16,184,936.36	5,394,978.79
39	Наружный водопровод В2	1,555,082.60		0.00		0.00
40	Бытовая канализация К1	13,127,881.00	30.00%	3,938,364.30	1,312,788.10	2,625,576.20
41	Напорная бытовая канализация К1Н	2,556,113.80	30.00%	766,834.14	255,611.38	511,222.76
42	Комлектная канализационная насосная станция и жироуловитель	4,860,095.59		0.00		0.00
43	Наружные тепловые сети	38,295,199.00	50.00%	19,147,599.50		19,147,599.50
44	Вертикальная планировка	4,162,596.82		0.00		0.00

45	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(в границе участка)	50 341 892,83		0,00		0,00
46	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(за границей участка)	1 731 074,88		0,00		0,00
47	Малые архитектурные формы	2 483 258,52		0,00		0,00
48	Озеленение	5 701 102,25		0,00		0,00
	Прочие услуги и затраты			0,00		0,00
49	Поставка запасных частей на эксплуатацию оборудования в течении 2-х лет	200 000,00		0,00		0,00
50	Стоимость работ дополнительно заявленных, в размере 2% от стоимости работ перечисленных выше.	106 840 029,00		0,00		0,00
51	Мобилизация	2 967 000,00	100,00%	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00
52	Демобилизация	989 000,00		0,00		0,00
53	Всего по контракту / In total under the contract	5 405 217 747,25	43,98	2 377 456 436,88	1 878 346 536,39	499 109 900,49
A	Общая сумма в тенге /Total KZT	5 405 217 747,25		2 377 456 436,88	1 878 346 536,39	499 109 900,49
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	648 626 129,67		285 294 772,44	225 401 584,38	59 893 188,06
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	270 260 887,36		118 872 821,84	93 917 326,82	24 955 495,02
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	5 134 956 859,89		2 258 583 615,04	1 784 429 209,57	474 154 405,47
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	5 783 582 989,56		2 543 878 387,47	2 009 830 793,94	534 047 593,53

ВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

И.о.директора Н.А.Куангалиев

Представитель Технадзора К.Б. Сарсенгалиев:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Aubakirov
Social Projects Manager

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/19/0623 « 03 » июля 2019 г.

Дополнение № 01 « 17 » апреля 2020г.

Номер документа	Дата составления
12	30/06/20г

Курс:

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многофункционального дворца культуры в г.Уральск,ЗКО	01.06-30.06.2020	услуга	1	499 109 900,49	499 109 900,49	
						499 109 900,49	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			59 893 188,06	
			Всего с НДС			559 003 088,55	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель): и.о.директора/ /Н.А.Куангалиев

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер по социальным проектам КПО б.в./ /Аубакиров Е.

Yerzhan Aubakirov Social Projects Manager Karachaganak

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30/06/20г

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №13
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No13
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ В .УРАЛЬСК, ЗКО
Project: CONCTRUCTION OF MULTIFUNCTIONAL PALACE OF CULTURE IN URALSK, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №: AP/Y/19/0623
Contract No: AP/Y/19/0623

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 13/ Application No:13

месяц/month /Июль / July

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
1	Разбивка основных осей здания	239 049,74	100,00%	239 049,74	239 049,74	0,00
2	Земляные работы	7 126 881,07	100,00%	7 126 881,07	7 126 881,07	0,00
3	Конструкции железобетонные. Блок В	68 063 082,40	97,00%	66 021 189,92	66 021 189,92	0,00
4	Конструкции железобетонные. Блок С	67 790 427,65	91,00%	61 689 289,16	61 689 289,16	0,00
5	Водопровод	36 332 752,38	32,00%	11 626 480,77	7 266 550,48	4 359 930,29
6	Автоматическое пожаротушение Насосная станция	58 541 319,69	32,00%	18 733 222,30	11 708 263,94	7 024 958,36
7	Конструкции железобетонные. Блок Д	107 858 176,38	97,00%	104 622 431,10	104 622 431,10	0,00
8	Конструкции железобетонные. Блок Е	167 368 572,43	82,00%	137 242 229,39	137 242 229,39	0,00
9	Конструкции железобетонные. Блок F	171 944 892,69	66,00%	113 483 629,18	113 483 629,18	0,00
10	Архитектурные решения.Блок"D,G"	469 652 584,40	38,00%	178 467 982,07	131 502 723,63	46 965 258,44
11	Архитектурные решения.Блок А	343 486 869,31	15,00%	51 523 030,40	34 348 686,93	17 174 343,47
12	Блок С.Архитектурные решения	192 497 852,86	23,00%	44 274 506,16	34 649 613,52	9 624 892,64
13	Блок В.Архитектурные решения	209 963 096,43	38,00%	79 785 976,63	58 789 666,99	20 996 309,64
14	Архитектурные решения.Блок"Е"	223 884 905,17	38,00%	85 076 263,97	62 687 773,45	22 388 490,52
15	Архитектурные решения.Блок F	255 084 758,91	18,00%	45 915 256,62	33 161 018,67	12 754 237,95
16	Конструкции железобетонные. Блок А	171 009 968,25	55,00%	94 055 482,55	94 055 482,55	0,00
17	Канализация	28 593 567,31		0,00		0,00
18	Конструкции железобетонные. Блок G	337 205 042,93	96,00%	323 716 841,22	323 716 841,22	0,00
19	Конструкции металлические	282 135 937,49	83,00%	234 172 828,12	234 172 828,12	0,00
20	Отопление	95 277 708,22	20,00%	19 055 541,64	19 055 541,64	0,00
21	Холодоснабжение	439 311 046,28	30,00%	131 793 313,88	131 793 313,88	0,00
22	Вентиляция	365 080 055,63	60,00%	219 048 033,37	219 048 033,37	0,00
23	Электросиловое оборудование	242 340 679,89	43,00%	104 206 492,36	96 936 271,96	7 270 220,40
24	Автоматизированная система мониторинга	100 373 749,81	30,00%	30 112 124,94	30 112 124,94	0,00
25	Фасадное освещение	5 090 679,66		0,00		0,00
26	Технологическое оборудование	201 505 726,35		0,00		0,00
27	Лифты	27 468 747,49	30,00%	8 240 624,25	8 240 624,25	0,00
28	Слаботочные системы	34 256 791,46	30,00%	10 277 037,44	10 277 037,44	0,00
29	Электроосвещение	79 884 304,95	20,00%	15 976 861,00	15 976 861,00	0,00
30	Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	29 080 203,07	30,00%	8 724 060,92	8 724 060,92	0,00
31	Вынос 10 и 0,4кВ	31 862 041,89	100,00%	31 862 041,89	31 862 041,89	0,00
32	Наружные сети электроснабжения 0,4кв	68 927 076,84	90,00%	62 034 369,16	62 034 369,16	0,00
33	Наружное электроосвещение	8 325 644,35		0,00		0,00
34	Наружные сети электроснабжения 10кв	32 189 708,78	98,00%	31 545 914,60	31 545 914,60	0,00
35	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВА совмещенная с ТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА (здание)	25 623 870,11	97,00%	24 855 154,01	24 855 154,01	0,00
36	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВа совмещенная с трансформаторной подстанцией ТП-10/0,4 кВ 2х1000кВа (оборудование)	128 538 132,29	95,00%	122 111 225,68	122 111 225,68	0,00
37	Наружные сети связи	1 541 728,53		0,00		0,00
38	Наружный водопровод В1	53 949 787,87	40,00%	21 579 915,15	21 579 915,15	0,00
39	Наружный водопровод В2	1 555 082,60		0,00		0,00
40	Бытовая канализация К1	13 127 881,00	30,00%	3 938 364,30	3 938 364,30	0,00
41	Напорная бытовая канализация К1Н	2 556 113,80	30,00%	766 834,14	766 834,14	0,00
42	Комлектная канализационная насосная станция и жироуловитель	4 860 095,59		0,00		0,00
43	Наружные тепловые сети	38 295 199,00	50,00%	19 147 599,50	19 147 599,50	0,00
44	Вертикальная планировка	4 162 596,82		0,00		0,00

45	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(в границе участка)	50 341 892,83		0,00		0,00
46	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(за границей участка)	1 731 074,88		0,00		0,00
47	Малые архитектурные формы	2 483 258,52		0,00		0,00
48	Озеленение	5 701 102,25		0,00		0,00
	Прочие услуги и затраты			0,00		0,00
49	Поставка запасных частей на эксплуатацию оборудования в течении 2-х лет	200 000,00		0,00		0,00
50	Стоимость работ дополнительно заявленных, в размере 2% от стоимости работ перечисленных выше.	106 840 029,00		0,00		0,00
51	Мобилизация	2 967 000,00	100,00%	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00
52	Демобилизация	989 000,00		0,00		0,00
53	Всего по контракту / In total under the contract	5 405 217 747,25	46,73	2 526 015 078,59	2 377 456 436,88	148 558 641,71
A	Общая сумма в тенге /Total KZT	5 405 217 747,25		2 526 015 078,59	2 377 456 436,88	148 558 641,71
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	648 626 129,67		303 121 809,44	285 294 772,43	17 827 037,01
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	270 260 887,36		126 300 753,93	118 872 821,84	7 427 932,09
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	5 134 956 859,89		2 399 714 324,66	2 258 583 615,04	141 130 709,62
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	5 783 582 989,56		2 702 836 134,10	2 543 878 387,47	158 957 746,63

...ВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель Технадзора К.Б. Сарсенгалиев:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Aubakirov
Social Projects Manager

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

И.о.директора Н.А.Куангалиев

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/19/0623 « 03 » июля 2019 г.

Дополнение № 01 « 17 » апреля 2020г.

Номер документа	Дата составления
13	31/07/20г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многофункционального дворца культуры в г.Уральск,ЗКО	01.07-31.07.2020	услуга	1	148 558 641,71	148 558 641,71	
						148 558 641,71	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			17 827 037,01	
			Всего с НДС			166 385 678,72	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Слал (Исполнитель) И.о.директора /Н.А.Куангалиев

должность подпись расшифровка подписи

ТОО «АЛТАИР» Г.УРАЛСК

М.П.

Принял (Заказчик) Менеджер по социальным проектам КПО б.в. /Аубакиров Е.

должность подпись расшифровка подписи

Yerzhan Aubakirov Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31/07/20г

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №14
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No14
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ В .УРАЛЬСК, ЗКО
Project: CONCTRUCTION OF MULTIFUNCTIONAL PALACE OF CULTURE IN URALSK, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №: AP/Y/19/0623
Contract No: AP/Y/19/0623

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 14/ Application No:14

месяц/month /Август / August

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
1	Разбивка основных осей здания	239 049,74	100,00%	239 049,74	239 049,74	0,00
2	Земляные работы	7 126 881,07	100,00%	7 126 881,07	7 126 881,07	0,00
3	Конструкции железобетонные. Блок В	68 063 082,40	97,00%	66 021 189,92	66 021 189,92	0,00
4	Конструкции железобетонные. Блок С	67 790 427,65	91,00%	61 689 289,16	61 689 289,16	0,00
5	Водопровод	36 332 752,38	42,00%	15 259 756,01	11 626 480,77	3 633 275,24
6	Автоматическое пожаротушение Насосная станция	58 541 319,69	42,00%	24 587 354,27	18 733 222,30	5 854 131,97
7	Конструкции железобетонные. Блок Д	107 858 176,38	97,00%	104 622 431,10	104 622 431,10	0,00
8	Конструкции железобетонные. Блок Е	167 368 572,43	98,00%	164 021 200,98	137 242 229,39	26 778 971,59
9	Конструкции железобетонные. Блок F	171 944 892,69	71,00%	122 080 873,81	113 483 629,18	8 597 244,63
10	Архитектурные решения.Блок"D,G"	469 652 584,40	48,00%	225 433 240,51	178 467 982,07	46 965 258,44
11	Архитектурные решения.Блок А	343 486 869,31	25,00%	85 871 717,33	51 523 030,40	34 348 686,93
12	Блок С.Архитектурные решения	192 497 852,86	28,00%	53 899 398,80	44 274 506,16	9 624 892,64
13	Блок В.Архитектурные решения	209 963 096,43	47,00%	98 682 655,31	79 785 976,63	18 896 678,68
14	Архитектурные решения.Блок"Е"	223 884 905,17	48,00%	107 464 754,49	85 076 263,97	22 388 490,52
15	Архитектурные решения.Блок F	256 084 758,91	28,00%	71 423 732,51	45 915 256,62	25 508 475,89
16	Конструкции железобетонные. Блок А	171 009 968,25	90,00%	153 908 971,44	94 055 482,55	59 853 488,89
17	Канализация	28 593 567,31	10,00%	2 859 356,73		2 859 356,73
18	Конструкции железобетонные. Блок G	337 205 042,93	98,00%	330 460 942,08	323 716 841,22	6 744 100,86
19	Конструкции металлические	282 135 937,49	91,00%	256 743 703,12	234 172 828,12	22 570 875,00
	Отопление	95 277 708,22	50,00%	47 638 854,11	19 055 541,64	28 583 312,47
	Холодоснабжение	439 311 046,28	44,00%	193 296 860,36	131 793 313,88	61 503 546,48
22	Вентиляция	365 080 055,63	69,00%	251 905 238,38	219 048 033,37	32 857 205,01
23	Электросиловое оборудование	242 340 679,89	50,00%	121 170 339,95	104 206 492,36	16 963 847,59
24	Автоматизированная система мониторинга	100 373 749,81	30,00%	30 112 124,94	30 112 124,94	0,00
25	Фасадное освещение	5 090 679,66		0,00		0,00
26	Технологическое оборудование	201 505 726,35		0,00		0,00
27	Лифты	27 468 747,49	30,00%	8 240 624,25	8 240 624,25	0,00
28	Слаботочные системы	34 256 791,46	30,00%	10 277 037,44	10 277 037,44	0,00
29	Электроосвещение	79 884 304,95	40,00%	31 953 721,99	15 976 861,00	15 976 860,99
30	Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	29 080 203,07	30,00%	8 724 060,92	8 724 060,92	0,00
31	Вынос 10 и 0,4кВ	31 862 041,89	100,00%	31 862 041,89	31 862 041,89	0,00
32	Наружные сети электроснабжения 0,4кв	68 927 076,84	90,00%	62 034 369,16	62 034 369,16	0,00
33	Наружное электроосвещение	8 325 644,35		0,00		0,00
34	Наружные сети электроснабжения 10кв	32 189 708,78	98,00%	31 545 914,60	31 545 914,60	0,00
35	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВА совмещенная с ТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА (здание)	25 623 870,11	97,00%	24 855 154,01	24 855 154,01	0,00
36	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВа совмещенная с трансформаторной подстанцией ТП-10/0,4 кВ 2х1000кВа (оборудование)	128 538 132,29	95,00%	122 111 225,68	122 111 225,68	0,00
37	Наружные сети связи	1 541 728,53		0,00		0,00
38	Наружный водопровод В1	53 949 787,87	40,00%	21 579 915,15	21 579 915,15	0,00
39	Наружный водопровод В2	1 555 082,60		0,00		0,00
40	Бытовая канализация К1	13 127 881,00	30,00%	3 938 364,30	3 938 364,30	0,00
41	Напорная бытовая канализация К1Н	2 556 113,80	30,00%	766 834,14	766 834,14	0,00
42	Комплектная канализационная насосная станция и жироуловитель	4 860 095,59		0,00		0,00
43	Наружные тепловые сети	38 295 199,00	50,00%	19 147 599,50	19 147 599,50	0,00
44	Вертикальная планировка	4 162 596,82		0,00		0,00

45	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(в границе участка)	50 341 892,83		0,00		0,00
46	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(за границей участка)	1 731 074,88		0,00		0,00
47	Малые архитектурные формы	2 483 258,52		0,00		0,00
48	Озеленение	5 701 102,25		0,00		0,00
	Прочие услуги и затраты			0,00		0,00
49	Поставка запасных частей на эксплуатацию оборудования в течении 2-х лет	200 000,00		0,00		0,00
50	Стоимость работ дополнительно заявленных, в размере 2% от стоимости работ перечисленных выше.	106 840 029,00		0,00		0,00
51	Мобилизация	2 967 000,00	100,00%	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00
52	Демобилизация	989 000,00		0,00		0,00
53	Всего по контракту / In total under the contract	5 405 217 747,25	55,07	2 976 523 779,14	2 526 015 078,59	450 508 700,55
A	Общая сумма в тенге /Total KZT	5 405 217 747,25		2 976 523 779,14	2 526 015 078,59	450 508 700,55
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	648 626 129,67		357 182 853,51	303 121 809,44	54 061 044,07
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	270 260 887,36		148 826 188,96	126 300 753,93	22 525 435,03
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	5 134 956 859,89		2 827 697 590,18	2 399 714 324,66	427 983 265,52
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	5 783 582 989,56		3 184 880 443,69	2 702 836 134,10	482 044 309,59

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

И.о.директора Н.А.Куангалиев

Представитель Технадзора К.Б. Сарсенгалиев:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.:
Social Project Manager KPO b.v.:

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№ AP/Y/19/0623 « 03 » июля 2019 г.

Дополнение № 01 « 17 » апреля 2020г.

Номер документа	Дата составления
14	31/08/20г

Курс:

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многофункционального дворца культуры в г.Уральск,ЗКО	01.08-31.08.2020	услуга	1	450 508 700,55	450 508 700,55	
						450 508 700,55	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			54 061 044,07	
			Всего с НДС			504 569 744,62	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) И.о.директора/ /Н.А.Куангалиев

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер по социальным проектам КПО б.в./ /Аубакиров Е.

Yerzhan Aubakirov Karachaganak Social Projects Manager

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31/08/20г

М.П.

М.П.

*Заполняются в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №15
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No15
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ В .УРАЛЬСК, ЗКО
Project: CONCTRUCTION OF MULTIFUNCTIONAL PALACE OF CULTURE IN URALSK, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №: AP/Y/19/0623
Contract No: AP/Y/19/0623

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 15/ Application No:15

месяц/month /Сентябрь / September

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
1	Разбивка основных осей здания	239 049,74	100,00%	239 049,74	239 049,74	0,00
2	Земляные работы	7 126 881,07	100,00%	7 126 881,07	7 126 881,07	0,00
3	Конструкции железобетонные. Блок В	68 063 082,40	97,00%	66 021 189,92	66 021 189,92	0,00
4	Конструкции железобетонные. Блок С	67 790 427,65	94,00%	63 723 001,99	61 689 289,16	2 033 712,83
5	Водопровод	36 332 752,38	52,00%	18 893 031,25	15 259 756,01	3 633 275,24
6	Автоматическое пожаротушение Насосная станция	58 541 319,69	52,00%	30 441 486,24	24 587 354,27	5 854 131,97
7	Конструкции железобетонные. Блок Д	107 858 176,38	97,00%	104 622 431,10	104 622 431,10	0,00
8	Конструкции железобетонные. Блок Е	167 368 572,43	98,00%	164 021 200,98	164 021 200,98	0,00
9	Конструкции железобетонные. Блок F	171 944 892,69	75,00%	128 958 669,52	122 080 873,81	6 877 795,71
10	Архитектурные решения.Блок"D,G"	469 652 584,40	52,00%	244 219 343,89	225 433 240,51	18 786 103,38
11	Архитектурные решения.Блок А	343 486 869,31	35,00%	120 220 404,26	85 871 717,33	34 348 686,93
12	Блок С.Архитектурные решения	192 497 852,86	28,00%	53 899 398,80	53 899 398,80	0,00
13	Блок В.Архитектурные решения	209 963 096,43	49,00%	102 881 917,24	98 682 655,31	4 199 261,93
14	Архитектурные решения.Блок"Е"	223 884 905,17	52,00%	116 420 150,70	107 464 754,49	8 955 396,21
15	Архитектурные решения.Блок F	255 084 758,91	28,00%	71 423 732,51	71 423 732,51	0,00
16	Конструкции железобетонные. Блок А	171 009 968,25	97,00%	165 879 669,22	153 908 971,44	11 970 697,78
17	Канализация	28 593 567,31	22,00%	6 290 584,81	2 859 356,73	3 431 228,08
18	Конструкции железобетонные. Блок G	337 205 042,93	98,00%	330 460 942,08	330 460 942,08	0,00
19	Конструкции металлические	282 135 937,49	97,00%	273 671 859,37	256 743 703,12	16 928 156,25
[illegible]	Отопление	95 277 708,22	60,00%	57 166 624,93	47 638 854,11	9 527 770,82
[illegible]	Холодоснабжение	439 311 046,28	49,00%	215 262 412,67	193 296 860,36	21 965 552,31
22	Вентиляция	365 080 055,63	74,00%	270 159 241,16	251 905 238,38	18 254 002,78
23	Электросиловое оборудование	242 340 679,89	60,00%	145 404 407,94	121 170 339,95	24 234 067,99
24	Автоматизированная система мониторинга	100 373 749,81	30,00%	30 112 124,94	30 112 124,94	0,00
25	Фасадное освещение	5 090 679,66		0,00		0,00
26	Технологическое оборудование	201 505 726,35		0,00		0,00
27	Лифты	27 468 747,49	30,00%	8 240 624,25	8 240 624,25	0,00
28	Слаботочные системы	34 256 791,46	30,00%	10 277 037,44	10 277 037,44	0,00
29	Электроосвещение	79 884 304,95	47,00%	37 545 623,34	31 953 721,99	5 591 901,35
30	Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	29 080 203,07	30,00%	8 724 060,92	8 724 060,92	0,00
31	Вынос 10 и 0,4кВ	31 862 041,89	100,00%	31 862 041,89	31 862 041,89	0,00
32	Наружные сети электроснабжения 0,4кв	68 927 076,84	90,00%	62 034 369,16	62 034 369,16	0,00
33	Наружное электроосвещение	8 325 644,35		0,00		0,00
34	Наружные сети электроснабжения 10кв	32 189 708,78	98,00%	31 545 914,60	31 545 914,60	0,00
35	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВА совмещенная с ТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА (здание)	25 623 870,11	97,00%	24 855 154,01	24 855 154,01	0,00
36	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВа совмещенная с трансформаторной подстанцией ТП-10/0,4 кВ 2х1000кВа (оборудование)	128 538 132,29	95,00%	122 111 225,68	122 111 225,68	0,00
37	Наружные сети связи	1 541 728,53		0,00		0,00
38	Наружный водопровод В1	53 949 787,87	50,00%	26 974 893,94	21 579 915,15	5 394 978,79
39	Наружный водопровод В2	1 555 082,60		0,00		0,00
40	Бытовая канализация К1	13 127 881,00	30,00%	3 938 364,30	3 938 364,30	0,00
41	Напорная бытовая канализация К1Н	2 556 113,80	30,00%	766 834,14	766 834,14	0,00
42	Компектная канализационная насосная станция и жироуловитель	4 860 095,59		0,00		0,00
43	Наружные тепловые сети	38 295 199,00	50,00%	19 147 599,50	19 147 599,50	0,00
44	Вертикальная планировка	4 162 596,82		0,00		0,00

45	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(в границе участка)	50 341 892,83		0,00		0,00
46	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(за границей участка)	1 731 074,88		0,00		0,00
47	Малые архитектурные формы	2 483 258,52		0,00		0,00
48	Озеленение	5 701 102,25		0,00		0,00
	Прочие услуги и затраты			0,00		0,00
49	Поставка запасных частей на эксплуатацию оборудования в течении 2-х лет	200 000,00		0,00		0,00
50	Стоимость работ дополнительно заявленных, в размере 2% от стоимости работ перечисленных выше.	106 840 029,00	100,00%	106 840 029,00		106 840 029,00
51	Мобилизация	2 967 000,00	100,00%	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00
52	Демобилизация	989 000,00		0,00		0,00
53	Всего по контракту / In total under the contract	5 405 217 747,25	60,78	3 285 350 528,49	2 976 523 779,14	308 826 749,35
A	Общая сумма в тенге /Total KZT	5 405 217 747,25		3 285 350 528,49	2 976 523 779,14	308 826 749,35
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	648 626 129,67		394 242 063,43	357 182 853,51	37 059 209,92
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	270 260 887,36		164 267 526,43	148 826 188,96	15 441 337,47
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	5 134 956 859,89		3 121 083 002,06	2 827 697 590,18	293 385 411,88
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	5 783 582 989,56		3 515 325 065,49	3 184 880 443,69	330 444 621,80

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

И.о.директора Н.А.Куангалиев

Представитель Технадзора К.Б. Сарсенгалиев:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Aubakirov
Social Projects Manager

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/19/0623 « 03 » июля 2019 г.

Дополнение № 01 « 17 » апреля 2020г.

Номер документа	Дата составления
15	30/09/20г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многофункционального дворца культуры в г.Уральск,ЗКО	01.09-30.09.2020	услуга	1	308 826 749,35	308 826 749,35	
						308 826 749,35	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			37 059 209,92	
			Всего с НДС			345 885 959,27	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) И.о. директора/ /Н.А.Куангалиев

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Менеджер по социальным проектам КПО б.в./ /Аубакиров Е.

должность подпись расшифровка подписи

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30/09/20г

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №16
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No16
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ В .УРАЛЬСК, ЗКО
Project: CONCTRUCTION OF MULTIFUNCTIONAL PALACE OF CULTURE IN URALSK, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №: AP/Y/19/0623
Contract No: AP/Y/19/0623

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 16/ Application No:16

месяц/month /Октябрь / October

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
1	Разбивка основных осей здания	239 049,74	100,00%	239 049,74	239 049,74	0,00
2	Земляные работы	7 126 881,07	100,00%	7 126 881,07	7 126 881,07	0,00
3	Конструкции железобетонные. Блок В	68 063 082,40	97,00%	66 021 189,92	66 021 189,92	0,00
4	Конструкции железобетонные. Блок С	67 790 427,65	97,00%	65 756 714,82	63 723 001,99	2 033 712,83
5	Водопровод	36 332 752,38	62,00%	22 526 306,49	18 893 031,25	3 633 275,24
6	Автоматическое пожаротушение Насосная станция	58 541 319,69	62,00%	36 295 618,21	30 441 486,24	5 854 131,97
7	Конструкции железобетонные. Блок Д	107 858 176,38	98,00%	105 701 012,86	104 622 431,10	1 078 581,76
8	Конструкции железобетонные. Блок Е	167 368 572,43	98,00%	164 021 200,98	164 021 200,98	0,00
9	Конструкции железобетонные. Блок F	171 944 892,69	88,00%	151 311 505,57	128 958 669,52	22 352 836,05
10	Архитектурные решения.Блок"D,G"	469 552 584,40	56,00%	263 005 447,27	244 219 343,89	18 786 103,38
11	Архитектурные решения.Блок А	343 486 869,31	46,00%	158 003 959,68	120 220 404,26	37 783 555,62
12	Блок С.Архитектурные решения	192 497 852,86	38,00%	73 149 184,08	53 899 398,80	19 249 785,29
13	Блок В.Архитектурные решения	209 963 096,43	54,00%	113 380 072,06	102 881 917,24	10 498 154,82
14	Архитектурные решения.Блок"Е"	223 884 905,17	57,00%	127 614 395,96	116 420 150,70	11 194 245,26
15	Архитектурные решения.Блок F	255 084 758,91	33,00%	84 177 970,46	71 423 732,51	12 754 237,95
16	Конструкции железобетонные. Блок А	171 009 968,25	97,00%	165 879 669,22	165 879 669,22	0,00
17	Канализация	28 593 567,31	43,00%	12 295 233,95	6 290 584,81	6 004 649,14
18	Конструкции железобетонные. Блок G	337 205 042,93	99,00%	333 832 992,51	330 460 942,08	3 372 050,43
19	Конструкции металлические	282 135 937,49	97,00%	273 671 859,37	273 671 859,37	0,00
20	Отопление	95 277 708,22	71,00%	67 647 172,83	57 166 624,93	10 480 547,90
21	Хладоснабжение	439 311 046,28	55,00%	241 621 075,45	215 262 412,67	26 358 662,78
22	Вентиляция	365 080 055,63	82,00%	299 365 645,61	270 159 241,16	29 206 404,45
23	Электросиловое оборудование	242 340 679,89	80,00%	193 872 543,92	145 404 407,94	48 468 135,98
24	Автоматизированная система мониторинга	100 373 749,81	30,00%	30 112 124,94	30 112 124,94	0,00
25	Фасадное освещение	5 090 679,66		0,00		0,00
26	Технологическое оборудование	201 505 726,35		0,00		0,00
27	Лифты	27 468 747,49	40,00%	10 987 499,00	8 240 624,25	2 746 874,75
28	Слаботочные системы	34 256 791,46	40,00%	13 702 716,59	10 277 037,44	3 425 679,15
29	Электроосвещение	79 884 304,95	58,00%	46 332 896,88	37 545 623,34	8 787 273,54
30	Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	29 080 203,07	40,00%	11 632 081,23	8 724 060,92	2 908 020,31
31	Вынос 10 и 0,4кВ	31 862 041,89	100,00%	31 862 041,89	31 862 041,89	0,00
32	Наружные сети электроснабжения 0,4кв	68 927 076,84	90,00%	62 034 369,16	62 034 369,16	0,00
33	Наружное электроосвещение	8 325 644,35		0,00		0,00
34	Наружные сети электроснабжения 10кв	32 189 708,78	98,00%	31 545 914,60	31 545 914,60	0,00
35	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВА совмещенная с ТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА (здание)	25 623 870,11	97,00%	24 855 154,01	24 855 154,01	0,00
36	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВа совмещенная с трансформаторной подстанцией ТП-10/0,4 кВ 2х1000кВа (оборудование)	128 538 132,29	95,00%	122 111 225,68	122 111 225,68	0,00
37	Наружные сети связи	1 541 728,53		0,00		0,00
38	Наружный водопровод В1	53 949 787,87	70,00%	37 764 851,51	26 974 893,94	10 789 957,57
39	Наружный водопровод В2	1 555 082,60		0,00		0,00
40	Бытовая канализация К1	13 127 881,00	40,00%	5 251 152,40	3 938 364,30	1 312 788,10
41	Напорная бытовая канализация К1Н	2 556 113,80	30,00%	766 834,14	766 834,14	0,00
42	Комлектная канализационная насосная станция и жироуловитель	4 860 095,59		0,00		0,00
43	Наружные тепловые сети	38 295 199,00	90,00%	34 465 679,10	19 147 599,50	15 318 079,60
44	Вертикальная планировка	4 162 596,82		0,00		0,00

45	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(в границе участка)	50 341 892,83		0,00		0,00
46	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(за границей участка)	1 731 074,88		0,00		0,00
47	Малые архитектурные формы	2 483 258,52		0,00		0,00
48	Озеленение	5 701 102,25		0,00		0,00
	Прочие услуги и затраты			0,00		0,00
49	Поставка запасных частей на эксплуатацию оборудования в течении 2-х лет	200 000,00		0,00		0,00
50	Стоимость работ дополнительно заявленных, в размере 2% от стоимости работ перечисленных выше.	106 840 029,00	100,00%	106 840 029,00	106 840 029,00	0,00
51	Мобилизация	2 967 000,00	100,00%	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00
52	Демобилизация	989 000,00		0,00		0,00
53	Всего по контракту / In total under the contract	5 405 217 747,25	66,60	3 599 748 272,36	3 285 350 528,49	314 397 743,87
A	Общая сумма в тенге /Total KZT	5 405 217 747,25		3 599 748 272,36	3 285 350 528,49	314 397 743,87
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	648 626 129,67		431 969 792,69	394 242 063,43	37 727 729,26
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	270 260 887,36		179 987 413,62	164 267 526,43	15 719 887,19
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	5 134 956 859,89		3 419 760 858,74	3 121 083 002,06	298 677 856,68
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	5 783 582 989,56		3 851 730 651,43	3 515 325 065,49	336 405 585,94

ВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель Технадзора К.Б. Сарсенгалиев:
Representative of Supervision:

ТОО ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС» ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

И.о.директора Н.А.Куангалиев

ТОО «АЛЬТАИР» Г.УРАЛЬСК ОРАЛ КАЛАСЫ

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№ AP/Y/19/0623 « 03 » июля 2019 г.

Дополнение № 01 « 17 » апреля 2020г.

Номер документа	Дата составления
16	31/10/20г

Курс:

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многофункционального дворца культуры в г.Уральск,ЗКО	01.10-31.10.2020	услуга	1	314 397 743,87	314 397 743,87	
						314 397 743,87	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			37 727 729,26	
			Всего с НДС			352 125 473,13	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Исп.директора/ /Н.А.Куангалиев

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Менеджер по социальным проектам КПО б.в./ /Аубакиров Е.

должность подпись расшифровка подписи

Yerzhan Aubakirov Social Projects Manager Karachaganak

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31/10/20г

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №17
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No17
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ В .УРАЛЬСК, ЗКО
Project: CONCTRUCTION OF MULTIFUNCTIONAL PALACE OF CULTURE IN URALSK, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №: AP/Y/19/0623
Contract No: AP/Y/19/0623

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 17/ Application No:17

месяц/month /Ноябрь / November

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
1	Разбивка основных осей здания	239 049,74	100,00%	239 049,74	239 049,74	0,00
2	Земляные работы	7 126 881,07	100,00%	7 126 881,07	7 126 881,07	0,00
3	Конструкции железобетонные. Блок В	68 063 082,40	98,00%	66 701 820,74	66 021 189,92	680 630,82
4	Конструкции железобетонные. Блок С	67 790 427,65	97,00%	65 756 714,82	65 756 714,82	0,00
5	Водопровод	36 332 752,38	72,00%	26 159 581,73	22 526 306,49	3 633 275,24
6	Автоматическое пожаротушение Насосная станция	58 541 319,69	72,00%	42 149 750,18	36 295 618,21	5 854 131,97
7	Конструкции железобетонные. Блок Д	107 858 176,38	100,00%	107 858 176,38	105 701 012,86	2 157 163,52
8	Конструкции железобетонные. Блок Е	167 368 572,43	99,00%	165 694 886,70	164 021 200,98	1 673 685,72
9	Конструкции железобетонные. Блок F	171 944 892,69	98,00%	168 505 994,84	151 311 505,57	17 194 489,27
10	Архитектурные решения.Блок"D,G"	469 652 584,40	62,00%	291 184 602,33	263 005 447,27	28 179 155,06
11	Архитектурные решения.Блок А	343 486 869,31	56,00%	192 352 646,81	158 003 959,88	34 348 686,93
12	Блок С.Архитектурные решения	192 497 852,86	48,00%	92 398 969,38	73 149 184,09	19 249 785,29
13	Блок В.Архитектурные решения	209 963 096,43	59,00%	123 878 226,88	113 380 072,06	10 498 154,82
14	Архитектурные решения.Блок"Е"	223 884 905,17	62,00%	138 808 641,22	127 614 395,96	11 194 245,26
15	Архитектурные решения.Блок F	255 084 758,91	48,00%	122 440 684,30	84 177 970,46	38 262 713,84
16	Конструкции железобетонные. Блок А	171 009 968,25	100,00%	171 009 968,25	165 879 669,22	5 130 299,03
17	Канализация	28 593 567,31	60,00%	17 156 140,39	12 295 233,95	4 860 906,44
18	Конструкции железобетонные. Блок G	337 205 042,93	100,00%	337 205 042,93	333 832 992,51	3 372 050,42
19	Конструкции металлические	282 135 937,49	100,00%	282 135 937,49	273 671 859,37	8 464 078,12
20	Отопление	95 277 708,22	81,00%	77 174 943,65	67 647 172,83	9 527 770,82
21	Холодоснабжение	439 311 046,28	65,00%	285 552 180,08	241 621 075,45	43 931 104,63
22	Вентиляция	365 080 055,63	83,00%	303 016 446,17	299 365 645,61	3 650 800,56
23	Электросиловое оборудование	242 340 679,89	85,00%	205 989 577,91	193 872 543,92	12 117 033,99
24	Автоматизированная система мониторинга	100 373 749,81	50,00%	50 186 874,90	30 112 124,94	20 074 749,96
25	Фасадное освещение	5 090 679,66		0,00		0,00
26	Технологическое оборудование	201 505 726,35		0,00		0,00
27	Лифты	27 468 747,49	60,00%	16 481 248,50	10 987 499,00	5 493 749,50
28	Слаботочные системы	34 256 791,46	60,00%	20 554 074,88	13 702 716,59	6 851 358,29
29	Электроосвещение	79 884 304,95	77,00%	61 510 914,82	46 332 896,88	15 178 017,94
30	Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	29 080 203,07	60,00%	17 448 121,84	11 632 081,23	5 816 040,61
31	Вынос 10 и 0,4кВ	31 862 041,89	100,00%	31 862 041,89	31 862 041,89	0,00
32	Наружные сети электроснабжения 0,4кв	68 927 076,84	98,00%	67 548 535,31	62 034 369,16	5 514 166,15
33	Наружное электроосвещение	8 325 644,35		0,00		0,00
34	Наружные сети электроснабжения 10кв	32 189 708,78	98,00%	31 545 914,60	31 545 914,60	0,00
35	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВА совмещенная с ТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА (здание)	25 623 870,11	97,00%	24 855 154,01	24 855 154,01	0,00
36	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВа совмещенная с трансформаторной подстанцией ТП-10/0,4 кВ 2х1000кВа (оборудование)	128 538 132,29	95,00%	122 111 225,68	122 111 225,68	0,00
37	Наружные сети связи	1 541 728,53		0,00		0,00
38	Наружный водопровод В1	53 949 787,87	90,00%	48 554 809,08	37 764 851,51	10 789 957,57
39	Наружный водопровод В2	1 555 082,60		0,00		0,00
40	Бытовая канализация К1	13 127 881,00	60,00%	7 876 728,60	5 251 152,40	2 625 576,20
41	Напорная бытовая канализация К1Н	2 556 113,80	50,00%	1 278 056,90	766 834,14	511 222,76
42	Комлектная канализационная насосная станция и жироуловитель	4 860 095,59	60,00%	2 916 057,35		2 916 057,35
43	Наружные тепловые сети	38 295 199,00	95,00%	36 380 439,05	34 465 679,10	1 914 759,95
44	Вертикальная планировка	4 162 596,82		0,00		0,00

45	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(в границе участка)	50 341 892,83		0,00		0,00
46	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(за границей участка)	1 731 074,88		0,00		0,00
47	Малые архитектурные формы	2 483 258,52		0,00		0,00
48	Озеленение	5 701 102,25		0,00		0,00
	Прочие услуги и затраты			0,00		0,00
49	Поставка запасных частей на эксплуатацию оборудования в течении 2-х лет	200 000,00		0,00		0,00
50	Стоимость работ дополнительно заявленных, в размере 2% от стоимости работ перечисленных выше.	106 840 029,00	100,00%	106 840 029,00	106 840 029,00	0,00
51	Мобилизация	2 967 000,00	100,00%	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00
52	Демобилизация	989 000,00		0,00		0,00
53	Всего по контракту / In total under the contract	5 405 217 747,25	72,92	3 941 414 090,39	3 599 748 272,36	341 665 818,03
A	Общая сумма в тенге /Total KZT	5 405 217 747,25		3 941 414 090,39	3 599 748 272,36	341 665 818,03
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	648 626 129,67		472 969 690,85	431 969 792,69	40 999 898,16
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	270 260 887,36		197 070 704,52	179 987 413,62	17 083 290,90
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	5 134 956 859,89		3 744 343 385,87	3 419 760 858,74	324 582 527,13
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	5 783 582 989,56		4 217 313 076,72	3 851 730 651,43	365 582 425,29

ТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель Технадзора К.Б. Сарсенгалиев
Representative of Supervision:

ТОО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС» ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР за техически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

И.о.директора Н.А.Куангалиев

ТОО «Альтаир» Г.УРАЛЬСК ОРАЛ КАЛАСЫ

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№ AP/Y/19/0623 « 03 » июля 2019 г.

Дополнение № 01 « 17 » апреля 2020г.

Номер документа	Дата составления
17	30/11/20г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многофункционального дворца культуры в г.Уральск,ЗКО	01.11-30.11.2020	услуга	1	341 665 818,03	341 665 818,03	
						341 665 818,03	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			40 999 898,16	
			Всего с НДС			382 665 716,19	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) И.о.директора /Н.А.Куангалиев

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Менеджер по социальным проектам КПО б.в./Аубакиров Е.

должность подпись расшифровка подписи

Yerzhan Aubakirov Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30/11/20г

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №2
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No2
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ В .УРАЛЬСК, ЗКО
Project: CONCTRUCTION OF MULTIFUNCTIONAL PALACE OF CULTURE IN URALSK, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №: AP/Y/19/0623
Contract No: AP/Y/19/0623

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 2/ Application No:2

месяц/month /Ноябрь / November

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в долларах США/Lump Sum Element Price, in US dollars	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в долларах США / Value of Work (in US dollars)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
	Оборудование импортное (концертное и сценическое оборудование)					
1	**Механическое оборудование сцены (для концертного зала)**	**3 024 593,97**	61,00%	1 845 002,32	1 300 575,41	544 426,91
2	**Световое оборудование (для концертного зала)**	**1 958 434,13**	90,00%	1 762 590,72	1 762 590,72	0,00
3	**Звуковое оборудование (для концертного зала)**	**976 116,66**	90,00%	878 505,00	878 505,00	0,00
4	**Видеопроекционное оборудование (для концертного зала)**	**267 110,37**	85,00%	227 043,82	227 043,82	0,00
5	**Оборудование для конференц системы на 50 посадочных мест (Зал для встреч на высоком уровне)**	**315 088,67**	85,00%	267 825,37	267 825,37	0,00
6	**Видеопроекционное оборудование (Зал для встреч на высоком уровне)**	**58 265,12**		0,00		0,00
7	**Звуковое оборудование (Зал для встреч на высоком уровне)**	**46 502,30**		0,00		0,00
8	**Всего по контракту / In total under the contract**	**6 646 111,23**		**4 980 967,23**	**4 436 540,32**	**544 426,91**
A	**Общая сумма в долларах /Total USD**	**6 646 111,23**		**4 980 967,23**	**4 436 540,32**	**544 426,91**
B	**НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total**	**797 533,35**		**597 716,07**	**532 384,84**	**65 331,23**
C	**Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total**	**332 305,56**		**249 048,37**	**221 827,02**	**27 221,35**
D	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**	**6 313 805,67**		**4 731 918,86**	**4 214 713,30**	**517 205,56**
E	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**	**7 111 339,02**		**5 329 634,93**	**4 747 098,14**	**582 536,79**
				74,95		8,19

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель Технадзора К.Б. Сарсенгалиев:
Representative of Supervision:

ТОО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС» Технический надзор на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.:
Social Project Manager KPO b.v.:

Tolgat Aubakirov
Karachaganak
Social Projects Manager

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

И.о.директора **Н.А.Куангалиев**

ТОО «АЛЬТАИР» Г.УРАЛЬСК ОРАЛ КАЛАСЫ

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/19/0623 « 03 » июля 2019 г.

Дополнение № 01 « 17 » апреля 2020г.

Номер документа	Дата составления
2	30/11/20г

Курс:

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многофункционального дворца культуры в г.Уральск,ЗКО	01.11-30.11.2020	услуга	1	230 766 234,34	230 766 234,34	
						230 766 234,34	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			27 691 948,12	
			Всего с НДС			258 458 182,46	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) И.о.директора/ /Н.А.Куангалиев

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Менеджер по социальным проектам КПО б.в./ /Аубакиров Е.

должность подпись расшифровка подписи

Yerzhan Aubakirov Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30/11/20г

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №3
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No3
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ В .УРАЛЬСК, ЗКО
Project: CONCTRUCTION OF MULTIFUNCTIONAL PALACE OF CULTURE IN URALSK, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №: AP/Y/19/0623
Contract No: AP/Y/19/0623

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 3/ Application No:3

месяц/month /Декабрь / December

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в долларах США/Lump Sum Element Price, in US dollars	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в долларах США / Value of Work (in US dollars)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
	Оборудование импортное (концертное и сценическое оборудование)					
1	**Механическое оборудование сцены (для концертного зала)**	**3 024 593,97**	83,00%	2 510 413,00	1 845 002,32	665 410,67
2	**Световое оборудование (для концертного зала)**	**1 958 434,13**	90,00%	1 762 590,72	1 762 590,72	0,00
3	**Звуковое оборудование (для концертного зала)**	**976 116,66**	90,00%	878 505,00	878 505,00	0,00
4	**Видеопроекционное оборудование (для концертного зала)**	**267 110,37**	85,00%	227 043,82	227 043,82	0,00
5	**Оборудование для конференц системы на 50 посадочных мест (Зал для встреч на высоком уровне)**	**315 088,67**	85,00%	267 825,37	267 825,37	0,00
6	**Видеопроекционное оборудование (Зал для встреч на высоком уровне)**	**58 265,12**		0,00		0,00
7	**Звуковое оборудование (Зал для встреч на высоком уровне)**	**46 502,30**		0,00		0,00
8	**Всего по контракту / In total under the contract**	**6 646 111,23**		**5 646 377,90**	**4 980 967,23**	**665 410,67**
A	**Общая сумма в долларах /Total USD**	**6 646 111,23**		**5 646 377,90**	**4 980 967,23**	**665 410,67**
B	**НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total**	**797 533,35**		**677 565,35**	**597 716,07**	**79 849,28**
C	**Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total**	**332 305,56**		**282 318,90**	**249 048,37**	**33 270,53**
D	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**	**6 313 805,67**		**5 364 059,00**	**4 731 918,86**	**632 140,14**
E	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**	**7 111 339,02**		**6 041 624,35**	**5 329 634,93**	**711 989,42**
				84,96		10,01

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель Технадзора К.Б. Сарсенгалиев:
Representative of Supervision:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

И.о.директора **Н.А.Кусангалиев**

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.:
Social Project Manager KPO b.v.:

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№ AP/Y/19/0623 « 03 » июля 2019 г.
Дополнение № 01 « 17 » апреля 2020г.

Номер документа	Дата составления
3	25/12/20г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многофункционального дворца культуры в г.Уральск,ЗКО	01.12-25.12.2020	услуга	1	279 399 286,23	279 399 286,23	
						279 399 286,23	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			33 527 914,35	
			Всего с НДС			312 927 200,58	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) И.о.директора/ /Н.А.Куангалиев
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Менеджер по социальным проектам КПО б.в./ /Аубакиров Е.
должность подпись расшифровка подписи

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25/12/20г

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №18
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No18
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ В .УРАЛЬСК, ЗКО
Project: CONCTRUCTION OF MULTIFUNCTIONAL PALACE OF CULTURE IN URALSK, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №: AP/Y/19/0623
Contract No: AP/Y/19/0623

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 18/ Application No:18

месяц/month /Январь / January

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
1	Разбивка основных осей здания	239 049,74	100,00%	239 049,74	239 049,74	0,00
2	Земляные работы	7 126 881,07	100,00%	7 126 881,07	7 126 881,07	0,00
3	Конструкции железобетонные. Блок В	68 063 082,40	100,00%	68 063 082,40	66 701 820,74	1 361 261,66
4	Конструкции железобетонные. Блок С	67 790 427,65	97,00%	65 756 714,82	65 756 714,82	0,00
5	Водопровод	36 332 752,38	74,00%	26 886 236,78	26 159 581,73	726 655,05
6	Автоматическое пожаротушение Насосная станция	58 541 319,69	74,00%	43 320 576,57	42 149 750,18	1 170 826,39
7	Конструкции железобетонные. Блок Д	107 858 176,38	100,00%	107 858 176,38	107 858 176,38	0,00
8	Конструкции железобетонные. Блок Е	167 368 572,43	100,00%	167 368 572,43	165 694 886,70	1 673 685,73
9	Конструкции железобетонные. Блок F	171 944 892,69	98,00%	168 505 994,84	168 505 994,84	0,00
10	Архитектурные решения.Блок"D,G"	469 652 584,40	66,00%	309 970 705,71	291 184 602,33	18 786 103,38
11	Архитектурные решения.Блок А	343 486 869,31	66,00%	226 701 333,74	192 352 646,81	34 348 686,93
12	Блок С.Архитектурные решения	192 497 852,86	59,00%	113 573 733,19	92 398 969,38	21 174 763,81
13	Блок В.Архитектурные решения	209 963 096,43	64,00%	134 376 381,70	123 878 226,88	10 498 154,82
14	Архитектурные решения.Блок"Е"	223 884 905,17	64,00%	143 286 339,32	138 808 641,22	4 477 698,10
15	Архитектурные решения.Блок F	255 084 758,91	60,00%	153 050 855,37	122 440 684,30	30 610 171,07
16	Конструкции железобетонные. Блок А	171 009 968,25	100,00%	171 009 968,25	171 009 968,25	0,00
17	Канализация	28 593 567,31	66,00%	18 871 754,43	17 156 140,39	1 715 614,04
18	Конструкции железобетонные. Блок G	337 205 042,93	100,00%	337 205 042,93	337 205 042,93	0,00
19	Конструкции металлические	282 135 937,49	100,00%	282 135 937,49	282 135 937,49	0,00
20	Отопление	95 277 708,22	91,00%	86 702 714,47	77 174 943,65	9 527 770,82
21	Холодоснабжение	439 311 046,28	80,00%	351 448 837,02	285 552 180,08	65 896 656,94
22	Вентиляция	365 080 055,63	89,00%	324 921 249,51	303 016 446,17	21 904 803,34
23	Электросиловое оборудование	242 340 679,89	89,00%	215 683 205,11	205 989 577,91	9 693 627,20
24	Автоматизированная система мониторинга	100 373 749,81	75,00%	75 280 312,35	50 186 874,90	25 093 437,45
25	Фасадное освещение	5 090 679,66		0,00		0,00
26	Технологическое оборудование	201 505 726,35		0,00		0,00
27	Лифты	27 468 747,49	70,00%	19 228 123,25	16 481 248,50	2 746 874,75
28	Слаботочные системы	34 256 791,46	70,00%	23 979 754,03	20 554 074,88	3 425 679,15
29	Электроосвещение	79 884 304,95	77,00%	61 510 914,82	61 510 914,82	0,00
30	Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	29 080 203,07	70,00%	20 356 142,15	17 448 121,84	2 908 020,31
31	Вынос 10 и 0,4кВ	31 862 041,89	100,00%	31 862 041,89	31 862 041,89	0,00
32	Наружные сети электроснабжения 0,4кв	68 927 076,84	98,00%	67 548 535,31	67 548 535,31	0,00
33	Наружное электроосвещение	8 325 644,35		0,00		0,00
34	Наружные сети электроснабжения 10кв	32 189 708,78	98,00%	31 545 914,60	31 545 914,60	0,00
35	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВА совмещенная с ТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА (здание)	25 623 870,11	97,00%	24 855 154,01	24 855 154,01	0,00
36	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВа совмещенная с трансформаторной подстанцией ТП-10/0,4 кВ 2х1000кВа (оборудование)	128 538 132,29	95,00%	122 111 225,68	122 111 225,68	0,00
37	Наружные сети связи	1 541 728,53		0,00		0,00
38	Наружный водопровод В1	53 949 787,87	90,00%	48 554 809,08	48 554 809,08	0,00
39	Наружный водопровод В2	1 555 082,60		0,00		0,00
40	Бытовая канализация К1	13 127 881,00	60,00%	7 876 728,60	7 876 728,60	0,00
41	Напорная бытовая канализация К1Н	2 556 113,80	50,00%	1 278 056,90	1 278 056,90	0,00
42	Комплектная канализационная насосная станция и жироуловитель	4 860 095,59	60,00%	2 916 057,35	2 916 057,35	0,00
43	Наружные тепловые сети	38 295 199,00	95,00%	36 380 439,05	36 380 439,05	0,00
44	Вертикальная планировка	4 162 596,82		0,00		0,00

45	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(в границе участка)	50 341 892,83		0,00		0,00
46	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(за границей участка)	1 731 074,88		0,00		0,00
47	Малые архитектурные формы	2 483 258,52		0,00		0,00
48	Озеленение	5 701 102,25		0,00		0,00
	Прочие услуги и затраты			0,00		0,00
49	Поставка запасных частей на эксплуатацию оборудования в течении 2-хлет	200 000,00		0,00		0,00
50	Стоимость работ дополнительно заявленных, в размере 2% от стоимости работ перечисленных выше.	106 840 029,00	100,00%	106 840 029,00	106 840 029,00	0,00
51	Мобилизация	2 967 000,00	100,00%	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00
52	Демобилизация	989 000,00		0,00		0,00
53	Всего по контракту / In total under the contract	5 405 217 747,25	77,87	4 209 154 581,33	3 941 414 090,39	267 740 490,94
A	Общая сумма в тенге /Total KZT	5 405 217 747,25		4 209 154 581,33	3 941 414 090,39	267 740 490,94
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	648 626 129,67		505 098 549,76	472 969 690,85	32 128 858,91
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	270 260 887,36		210 457 729,07	197 070 704,52	13 387 024,55
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	5 134 956 859,89		3 998 696 852,26	3 744 343 385,87	254 353 466,39
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	5 783 582 989,56		4 503 795 402,02	4 217 313 076,72	286 482 325,30

ВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель Технадзора К.Б. Сарсенгалиев
Representative of Supervision:

ТОО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС» «ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности»

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

И.о.директора Н.А.Куанталиев

ТОО «Альтаир» Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Terzhan Aubakirov
Social Projects Manager

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/19/0623 « 03 » июля 2019 г.

Дополнение № 01 « 17 » апреля 2020г.

Номер документа	Дата составления
18	31/01/21г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многофункционального дворца культуры в г.Уральск,ЗКО	01.01-31.01.2021	услуга	1	267 740 490,94	267 740 490,94	
						267 740 490,94	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			32 128 858,91	
			Всего с НДС			299 869 349,85	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) И.о.директора/ /Н.А.Куангалиев

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Менеджер по социальным проектам КПО б.в./ /Аубакиров Е.

должность подпись расшифровка подписи

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31/01/21г

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №19
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No19
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ В .УРАЛЬСК, ЗКО
Project: CONCTRUCTION OF MULTIFUNCTIONAL PALACE OF CULTURE IN URALSK, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №: AP/Y/19/0623
Contract No: AP/Y/19/0623

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 19/ Application No:19

месяц/month /Февраль / February

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
1	Разбивка основных осей здания	239 049,74	100,00%	239 049,74	239 049,74	0,00
2	Земляные работы	7 126 881,07	100,00%	7 126 881,07	7 126 881,07	0,00
3	Конструкции железобетонные. Блок В	68 063 082,40	100,00%	68 063 082,40	68 063 082,40	0,00
4	Конструкции железобетонные. Блок С	67 790 427,65	97,00%	65 756 714,82	65 756 714,82	0,00
5	Водопровод	36 332 752,38	74,00%	26 886 236,78	26 886 236,78	0,00
6	Автоматическое пожаротушение Насосная станция	58 541 319,69	74,00%	43 320 576,57	43 320 576,57	0,00
7	Конструкции железобетонные. Блок Д	107 858 176,38	100,00%	107 858 176,38	107 858 176,38	0,00
8	Конструкции железобетонные. Блок Е	167 368 572,43	100,00%	167 368 572,43	167 368 572,43	0,00
9	Конструкции железобетонные. Блок F	171 944 892,69	98,00%	168 505 994,84	168 505 994,84	0,00
10	Архитектурные решения.Блок"D,G"	469 652 584,40	72,00%	338 149 860,77	309 970 705,71	28 179 155,06
11	Архитектурные решения.Блок А	343 486 869,31	66,00%	226 701 333,74	226 701 333,74	0,00
12	Блок С.Архитектурные решения	192 497 852,86	68,00%	130 898 539,95	113 573 733,19	17 324 806,76
13	Блок В.Архитектурные решения	209 963 096,43	64,00%	134 376 381,70	134 376 381,70	0,00
14	Архитектурные решения.Блок"Е"	223 884 905,17	73,00%	163 435 980,79	143 288 339,32	20 149 641,47
15	Архитектурные решения.Блок F	255 084 758,91	65,00%	165 805 093,32	153 050 855,37	12 754 237,95
16	Конструкции железобетонные. Блок А	171 009 968,25	100,00%	171 009 968,25	171 009 968,25	0,00
17	Канализация	28 593 567,31	71,00%	20 301 432,80	18 871 754,43	1 429 678,37
18	Конструкции железобетонные. Блок G	337 205 042,93	100,00%	337 205 042,93	337 205 042,93	0,00
19	Конструкции металлические	282 135 937,49	100,00%	282 135 937,49	282 135 937,49	0,00
20	[illegible]топление	95 277 708,22	97,00%	92 419 376,96	86 702 714,47	5 716 662,49
21	[illegible]одоснабжение	439 311 046,28	96,00%	421 738 604,42	351 448 837,02	70 289 767,40
22	Вентиляция	365 080 055,63	95,00%	346 826 052,85	324 921 249,51	21 904 803,34
23	Электросиловое оборудование	242 340 679,89	95,00%	230 223 645,90	215 683 205,11	14 540 440,79
24	Автоматизированная система мониторинга	100 373 749,81	95,00%	95 355 062,31	75 280 312,35	20 074 749,96
25	Фасадное освещение	5 090 679,66	10,00%	509 067,97		509 067,97
26	Технологическое оборудование	201 505 726,35	1,00%	2 015 057,26		2 015 057,26
27	Лифты	27 468 747,49	90,00%	24 721 872,75	19 228 123,25	5 493 749,50
28	Слаботочные системы	34 256 791,46	85,00%	29 118 272,75	23 979 754,03	5 138 518,72
29	Электроосвещение	79 884 304,95	77,00%	61 510 914,82	61 510 914,82	0,00
30	Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	29 080 203,07	85,00%	24 718 172,61	20 356 142,15	4 362 030,46
31	Вынос 10 и 0,4кВ	31 862 041,89	100,00%	31 862 041,89	31 862 041,89	0,00
32	Наружные сети электроснабжения 0,4кв	68 927 076,84	98,00%	67 548 535,31	67 548 535,31	0,00
33	Наружное электроосвещение	8 325 644,35		0,00		0,00
34	Наружные сети электроснабжения 10кв	32 189 708,78	98,00%	31 545 914,60	31 545 914,60	0,00
35	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВА совмещенная с ТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА (здание)	25 623 870,11	97,00%	24 855 154,01	24 855 154,01	0,00
36	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВа совмещенная с трансформаторной подстанцией ТП-10/0,4 кВ 2х1000кВа (оборудование)	128 538 132,29	95,00%	122 111 225,68	122 111 225,68	0,00
37	Наружные сети связи	1 541 728,53		0,00		0,00
38	Наружный водопровод В1	53 949 787,87	90,00%	48 554 809,08	48 554 809,08	0,00
39	Наружный водопровод В2	1 555 082,60		0,00		0,00
40	Бытовая канализация К1	13 127 881,00	60,00%	7 876 728,60	7 876 728,60	0,00
41	Напорная бытовая канализация К1Н	2 556 113,80	50,00%	1 278 056,90	1 278 056,90	0,00
42	Комплектная канализационная насосная станция и жироуловитель	4 860 095,59	60,00%	2 916 057,35	2 916 057,35	0,00
43	Наружные тепловые сети	38 295 199,00	95,00%	36 380 439,05	36 380 439,05	0,00
44	Вертикальная планировка	4 162 596,82		0,00		0,00

45	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(в границе участка)	50 341 892,83		0,00		0,00
46	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(за границей участка)	1 731 074,88		0,00		0,00
47	Малые архитектурные формы	2 483 258,52		0,00		0,00
48	Озеленение	5 701 102,25		0,00		0,00
	Прочие услуги и затраты			0,00		0,00
49	Поставка запасных частей на эксплуатацию оборудования в течении 2-х лет	200 000,00		0,00		0,00
50	Стоимость работ дополнительно заявленных, в размере 2% от стоимости работ перечисленных выше.	106 840 029,00	100,00%	106 840 029,00	106 840 029,00	0,00
51	Мобилизация	2 967 000,00	100,00%	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00
52	Демобилизация	989 000,00		0,00		0,00
53	Всего по контракту / In total under the contract	5 405 217 747,25	82,13	4 439 036 948,82	4 209 154 581,32	229 882 367,50
A	Общая сумма в тенге /Total KZT	5 405 217 747,25		4 439 036 948,82	4 209 154 581,32	229 882 367,50
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	648 626 129,67		532 684 433,86	505 098 549,76	27 585 884,10
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	270 260 887,36		221 951 847,44	210 457 729,07	11 494 118,38
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	5 134 956 859,89		4 217 085 101,38	3 998 696 852,26	218 388 249,13
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	5 783 582 989,56		4 749 769 535,24	4 503 795 402,02	245 974 133,23

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель Технадзора К.Б. Сарсенгалиев:
Representative of Supervision:

ТОО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС» «ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности»

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager

Karachaganak

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

И.о.директора Н.А.Куангалиев

ТОО «АЛЬТАИР» Г.УРАЛЬСК ОРАЛ ҚАЛАСЫ

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№ AP/Y/19/0623 « 03 » июля 2019 г.

Дополнение № 01 « 17 » апреля 2020г.

Номер документа	Дата составления
19	28/02/21г

Курс:

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многофункционального дворца культуры в г.Уральск,ЗКО	01.02-28.02.2021	услуга	1	229 882 367,50	229 882 367,50	
						229 882 367,50	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			27 585 884,10	
			Всего с НДС			257 468 251,60	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель)И.о.директора/ /Н.А.Куангалиев

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер по социальным проектам КНО б.в./ /Аубакиров Е.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28/02/21г

М.П.

Yerzhan Aubakirov Karachaganak Social Projects Manager

ТОО «АЛТАИР» ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН г.УРАЛЬСК

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №4
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No4
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ В .УРАЛЬСК, ЗКО
Project: CONCTRUCTION OF MULTIFUNCTIONAL PALACE OF CULTURE IN URALSK, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №: AP/Y/19/0623
Contract No: AP/Y/19/0623

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 4/ Application No:4

месяц/month /Февраль / February

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в долларах США/Lump Sum Element Price, in US dollars	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в долларах США / Value of Work (in US dollars)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
	Оборудование импортное (концертное и сценическое оборудование)					
1	**Механическое оборудование сцены (для концертного зала)**	**3 024 593,97**	90,00%	2 722 134,57	2 510 413,00	211 721,58
2	**Световое оборудование (для концертного зала)**	**1 958 434,13**	90,00%	1 762 590,72	1 762 590,72	0,00
3	**Звуковое оборудование (для концертного зала)**	**976 116,66**	90,00%	878 505,00	878 505,00	0,00
4	**Видеопроекционное оборудование (для концертного зала)**	**267 110,37**	85,00%	227 043,82	227 043,82	0,00
5	**Оборудование для конференц системы на 50 посадочных мест (Зал для встреч на высоком уровне)**	**315 088,67**	85,00%	267 825,37	267 825,37	0,00
6	**Видеопроекционное оборудование (Зал для встреч на высоком уровне)**	**58 265,12**		0,00		0,00
7	**Звуковое оборудование (Зал для встреч на высоком уровне)**	**46 502,30**		0,00		0,00
8	**Всего по контракту / In total under the contract**	**6 646 111,23**		**5 858 099,48**	**5 646 377,90**	**211 721,58**
A	**Общая сумма в долларах /Total USD**	**6 646 111,23**		**5 858 099,48**	**5 646 377,90**	**211 721,58**
B	**НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total**	**797 533,35**		**702 971,94**	**677 565,35**	**25 406,59**
C	**Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total**	**332 305,56**		**292 904,98**	**282 318,90**	**10 586,08**
D	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**	**6 313 805,67**		**5 565 194,50**	**5 364 059,00**	**201 135,50**
E	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**	**7 111 339,02**		**6 268 166,44**	**6 041 624,35**	**226 542,09**
				88,14		3,19

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель Технадзора К.Б. Сарсенгалиев:
Representative of Supervision:

ТОО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС» «ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности»

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

И.о.директора **Н.А.Куангалиев**

ТОО «АЛТАИР» Г.УРАЛЬСК ОРАЛ ҚАЛАСЫ

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/19/0623 « 03 » июля 2019 г.
Дополнение № 01 « 17 » апреля 2020г.

Номер документа	Дата составления
4	25/02/21г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многофункционального дворца культуры в г.Уральск,ЗКО	01.02-25.02.2021	услуга	1	87 985 137,00	87 985 137,00	
						87 985 137,00	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			10 558 216,44	
			Всего с НДС			98 543 353,44	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) И.о.директора/ /Н.А.Куангалиев
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер по социальным проектам КПО б.в./ /Аубакиров Е.
должность подпись расшифровка подписи

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25/02/21г

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №20
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No20
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ В .УРАЛЬСК, ЗКО
Project: CONCTRUCTION OF MULTIFUNCTIONAL PALACE OF CULTURE IN URALSK, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №: AP/Y/19/0623
Contract No: AP/Y/19/0623

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 20/ Application No:20

месяц/month /Март / March

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
1	Разбивка основных осей здания	239 049,74	100,00%	239 049,74	239 049,74	0,00
2	Земляные работы	7 126 881,07	100,00%	7 126 881,07	7 126 881,07	0,00
3	Конструкции железобетонные. Блок В	68 063 082,40	100,00%	68 063 082,40	68 063 082,40	0,00
4	Конструкции железобетонные. Блок С	67 790 427,65	97,00%	65 756 714,82	65 756 714,82	0,00
5	Водопровод	36 332 752,38	84,00%	30 519 512,02	26 886 236,78	3 633 275,24
6	Автоматическое пожаротушение Насосная станция	58 641 319,69	84,00%	49 174 708,54	43 320 576,57	5 854 131,97
7	Конструкции железобетонные. Блок Д	107 858 176,38	100,00%	107 858 176,38	107 858 176,38	0,00
8	Конструкции железобетонные. Блок Е	167 368 572,43	100,00%	167 368 572,43	167 368 572,43	0,00
9	Конструкции железобетонные. Блок F	171 944 892,69	98,00%	168 505 994,84	168 505 994,84	0,00
10	Архитектурные решения.Блок"D,G"	469 652 584,40	82,00%	385 115 119,21	338 149 860,77	46 965 258,44
11	Архитектурные решения.Блок А	343 486 869,31	76,00%	261 050 020,67	226 701 333,74	34 348 686,93
12	Блок С.Архитектурные решения	192 497 852,86	78,00%	150 148 325,24	130 898 539,95	19 249 785,29
13	Блок В.Архитектурные решения	209 963 096,43	74,00%	155 372 691,34	134 376 381,70	20 996 309,64
14	Архитектурные решения.Блок"Е"	223 884 905,17	83,00%	185 824 471,31	163 435 980,79	22 388 490,52
15	Архитектурные решения.Блок F	255 084 758,91	75,00%	191 313 569,21	165 805 093,32	25 508 475,89
16	Конструкции железобетонные. Блок А	171 009 968,25	100,00%	171 009 968,25	171 009 968,25	0,00
17	Канализация	28 593 567,31	71,00%	20 301 432,80	20 301 432,80	0,00
18	Конструкции железобетонные. Блок G	337 205 042,93	100,00%	337 205 042,93	337 205 042,93	0,00
19	Конструкции металлические	282 135 937,49	100,00%	282 135 937,49	282 135 937,49	0,00
20	Отопление	95 277 708,22	97,00%	92 419 376,96	92 419 376,96	0,00
21	Водоснабжение	439 311 046,28	96,00%	421 738 604,42	421 738 604,42	0,00
22	Вентиляция	365 080 055,63	95,00%	346 826 052,85	346 826 052,85	0,00
23	Электросиловое оборудование	242 340 679,89	95,00%	230 223 645,90	230 223 645,90	0,00
24	Автоматизированная система мониторинга	100 373 749,81	95,00%	95 355 062,31	95 355 062,31	0,00
25	Фасадное освещение	5 090 679,66	10,00%	509 067,97	509 067,97	0,00
26	Технологическое оборудование	201 505 726,35	21,00%	42 316 202,53	2 015 057,26	40 301 145,27
27	Лифты	27 468 747,49	90,00%	24 721 872,75	24 721 872,75	0,00
28	Слаботочные системы	34 256 791,46	90,00%	30 831 112,32	29 118 272,75	1 712 839,57
29	Электроосвещение	79 884 304,95	82,00%	65 505 130,07	61 510 914,82	3 994 215,25
30	Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	29 080 203,07	90,00%	26 172 182,76	24 718 172,61	1 454 010,15
31	Вынос 10 и 0,4кВ	31 862 041,89	100,00%	31 862 041,89	31 862 041,89	0,00
32	Наружные сети электроснабжения 0,4кв	68 927 076,84	98,00%	67 548 535,31	67 548 535,31	0,00
33	Наружное электроосвещение	8 325 644,35		0,00		0,00
34	Наружные сети электроснабжения 10кв	32 189 708,78	98,00%	31 545 914,60	31 545 914,60	0,00
35	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВА совмещенная с ТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА (здание)	25 623 870,11	97,00%	24 855 154,01	24 855 154,01	0,00
36	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВа совмещенная с трансформаторной подстанцией ТП-10/0,4 кВ 2х1000кВа (оборудование)	128 538 132,29	95,00%	122 111 225,68	122 111 225,68	0,00
37	Наружные сети связи	1 541 728,53		0,00		0,00
38	Наружный водопровод В1	53 949 787,87	90,00%	48 554 809,08	48 554 809,08	0,00
39	Наружный водопровод В2	1 555 082,60		0,00		0,00
40	Бытовая канализация К1	13 127 881,00	60,00%	7 876 728,60	7 876 728,60	0,00
41	Напорная бытовая канализация К1Н	2 556 113,80	50,00%	1 278 056,90	1 278 056,90	0,00
42	Комлектная канализационная насосная станция и жироуловитель	4 860 095,59	60,00%	2 916 057,35	2 916 057,35	0,00
43	Наружные тепловые сети	38 295 199,00	95,00%	36 380 439,05	36 380 439,05	0,00
44	Вертикальная планировка	4 162 596,82		0,00		0,00

45	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(в границе участка)	50 341 892,83		0,00		0,00
46	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(за границей участка)	1 731 074,88		0,00		0,00
47	Малые архитектурные формы	2 483 258,52		0,00		0,00
48	Озеленение	5 701 102,25		0,00		0,00
	Прочие услуги и затраты			0,00		0,00
49	Поставка запасных частей на эксплуатацию оборудования в течении 2-х лет	200 000,00		0,00		0,00
50	Стоимость работ дополнительно заявленных, в размере 2% от стоимости работ перечисленных выше.	106 840 029,00	100,00%	106 840 029,00	106 840 029,00	0,00
51	Мобилизация	2 967 000,00	100,00%	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00
52	Демобилизация	989 000,00		0,00		0,00
53	Всего по контракту / In total under the contract	5 405 217 747,25	86,31	4 665 443 572,98	4 439 036 948,82	226 406 624,16
A	Общая сумма в тенге /Total KZT	5 405 217 747,25		4 665 443 572,98	4 439 036 948,82	226 406 624,16
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	648 626 129,67		559 853 228,76	532 684 433,86	27 168 794,90
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	270 260 887,36		233 272 178,65	221 951 847,44	11 320 331,21
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	5 134 956 859,89		4 432 171 394,34	4 217 085 101,38	215 086 292,95
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	5 783 582 989,56		4 992 024 623,09	4 749 769 535,24	242 255 087,85

ЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель Технадзора К.Б. Сарсенгалиев
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Yerzhan Abdakirov
Social Projects Manager

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

И.о.директора Н.А.Куангалиев

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№ AP/Y/19/0623 « 03 » июля 2019 г.

Дополнение № 01 « 17 » апреля 2020г.

Номер документа	Дата составления
20	31/03/21г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многофункционального дворца культуры в г.Уральск,ЗКО	01.03-31.03.2021	услуга	1	226 406 624,16	226 406 624,16	
						226 406 624,16	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			27 168 794,90	
			Всего с НДС			253 575 419,06	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) И.о.директора/ /Н.А.Куангалиев

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер по социальным проектам КПО б.в./ /Аубакиров Е.

должность подпись расшифровка подписи

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31/03/21г

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №5
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No5
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ В .УРАЛЬСК, ЗКО
Project: CONCTRUCTION OF MULTIFUNCTIONAL PALACE OF CULTURE IN URALSK, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №: AP/Y/19/0623
Contract No: AP/Y/19/0623

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 5/ Application No:5

месяц/month / Март /March

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в долларах США/Lump Sum Element Price, in US dollars	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в долларах США / Value of Work (in US dollars)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
	Оборудование импортное (концертное и сценическое оборудование)					
1	**Механическое оборудование сцены (для концертного зала)**	**3 024 593,97**	95,00%	2 873 364,27	2 722 134,57	151 229,70
2	**Световое оборудование (для концертного зала)**	**1 958 434,13**	90,00%	1 762 590,72	1 762 590,72	0,00
3	**Звуковое оборудование (для концертного зала)**	**976 116,66**	90,00%	878 505,00	878 505,00	0,00
4	**Видеопроекционное оборудование (для концертного зала)**	**267 110,37**	90,00%	240 399,33	227 043,82	13 355,52
5	**Оборудование для конференц системы на 50 посадочных мест (Зал для встреч на высоком уровне)**	**315 088,67**	90,00%	283 579,80	267 825,37	15 754,43
6	**Видеопроекционное оборудование (Зал для встреч на высоком уровне)**	**58 265,12**	90,00%	52 438,61		52 438,61
7	**Звуковое оборудование (Зал для встреч на высоком уровне)**	**46 502,30**		0,00		0,00
8	**Всего по контракту / In total under the contract**	**6 646 111,23**		**6 090 877,74**	**5 858 099,48**	**232 778,26**
A	**Общая сумма в долларах /Total USD**	**6 646 111,23**		**6 090 877,74**	**5 858 099,48**	**232 778,26**
B	**НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total**	**797 533,35**		**730 905,33**	**702 971,94**	**27 933,39**
C	**Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total**	**332 305,56**		**304 543,89**	**292 904,98**	**11 638,91**
D	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**	**6 313 805,67**		**5 786 333,85**	**5 565 194,50**	**221 139,35**
E	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**	**7 111 339,02**		**6 517 239,18**	**6 268 166,44**	**249 072,74**
				91,65		3,50

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель Технадзора К.Б. Сарсенгалиев:
Representative of Supervision:

ТОО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС» «ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР На технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности»

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Nurlan Abbakirov
Social Projects Manager

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

И.о.директора **Н.А.Куангалиев**

ТОО «Альтаир» г.Уральск

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/19/0623 « 03 » июля 2019 г.
Дополнение № 01 « 17 » апреля 2020г.

Номер документа	Дата составления
5	30/03/21г

Курс:

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многофункционального дворца культуры в г.Уральск,ЗКО	01.03-30.03.2021	услуга	1	98 616 509,85	98 616 509,85	
						98 616 509,85	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			11 833 981,18	
			Всего с НДС			110 450 491,03	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) И.о.директора/ /Н.А.Куангалиев
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер по социальным проектам КПО б.в./ /Аубакиров Е.
должность подпись расшифровка подписи

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30/03/21г

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №21
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No21
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ В .УРАЛЬСК, ЗКО
Project: CONCTRUCTION OF MULTIFUNCTIONAL PALACE OF CULTURE IN URALSK, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №: AP/Y/19/0623
Contract No: AP/Y/19/0623

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 21/ Application No:21

месяц/month /Апрель / April

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
1	Разбивка основных осей здания	239 049,74	100,00%	239 049,74	239 049,74	0,00
2	Земляные работы	7 126 881,07	100,00%	7 126 881,07	7 126 881,07	0,00
3	Конструкции железобетонные. Блок В	68 063 082,40	100,00%	68 063 082,40	68 063 082,40	0,00
4	Конструкции железобетонные. Блок С	67 790 427,65	97,00%	65 756 714,82	65 756 714,82	0,00
5	Водопровод	36 332 752,38	84,00%	30 519 512,02	30 519 512,02	0,00
6	Автоматическое пожаротушение Насосная станция	58 541 319,69	84,00%	49 174 708,54	49 174 708,54	0,00
7	Конструкции железобетонные. Блок Д	107 858 176,38	100,00%	107 858 176,38	107 858 176,38	0,00
8	Конструкции железобетонные. Блок Е	167 368 572,43	100,00%	167 368 572,43	167 368 572,43	0,00
9	Конструкции железобетонные. Блок F	171 944 892,69	98,00%	168 505 994,84	168 505 994,84	0,00
10	Архитектурные решения.Блок"D,G"	469 652 584,40	87,00%	408 597 748,43	385 115 119,21	23 482 629,22
11	Архитектурные решения.Блок А	343 486 869,31	86,00%	295 398 707,60	261 050 020,67	34 348 686,93
12	Блок С.Архитектурные решения	192 497 852,86	83,00%	159 773 217,88	150 148 325,24	9 624 892,64
13	Блок В.Архитектурные решения	209 963 096,43	79,00%	165 870 846,16	155 372 691,34	10 498 154,82
14	Архитектурные решения.Блок"Е"	223 884 905,17	90,00%	201 496 414,67	185 824 471,31	15 671 943,36
15	Архитектурные решения.Блок F	255 084 758,91	90,00%	229 576 283,05	191 313 569,21	38 262 713,84
16	Конструкции железобетонные. Блок А	171 009 968,25	100,00%	171 009 968,25	171 009 968,25	0,00
17	Канализация	28 593 567,31	71,00%	20 301 432,80	20 301 432,80	0,00
18	Конструкции железобетонные. Блок G	337 205 042,93	100,00%	337 205 042,93	337 205 042,93	0,00
19	Конструкции металлические	282 135 937,49	100,00%	282 135 937,49	282 135 937,49	0,00
20	Отопление	95 277 708,22	97,00%	92 419 376,96	92 419 376,96	0,00
21	Холодоснабжение	439 311 046,28	96,00%	421 738 604,42	421 738 604,42	0,00
22	[illegible]ляция	365 080 055,63	95,00%	346 826 052,85	346 826 052,85	0,00
23	[illegible]ектросиловое оборудование	242 340 679,89	95,00%	230 223 645,90	230 223 645,90	0,00
24	Автоматизированная система мониторинга	100 373 749,81	95,00%	95 355 062,31	95 355 062,31	0,00
25	Фасадное освещение	5 090 679,66	10,00%	509 067,97	509 067,97	0,00
26	Технологическое оборудование	201 505 726,35	21,00%	42 316 202,53	42 316 202,53	0,00
27	Лифты	27 468 747,49	90,00%	24 721 872,75	24 721 872,75	0,00
28	Слаботочные системы	34 256 791,46	95,00%	32 543 951,89	30 831 112,32	1 712 839,57
29	Электроосвещение	79 884 304,95	87,00%	69 499 345,32	65 505 130,07	3 994 215,25
30	Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	29 080 203,07	95,00%	27 626 192,91	26 172 182,76	1 454 010,15
31	Вынос 10 и 0,4кВ	31 862 041,89	100,00%	31 862 041,89	31 862 041,89	0,00
32	Наружные сети электроснабжения 0,4кв	68 927 076,84	98,00%	67 548 535,31	67 548 535,31	0,00
33	Наружное электроосвещение	8 325 644,35		0,00		0,00
34	Наружные сети электроснабжения 10кв	32 189 708,78	98,00%	31 545 914,60	31 545 914,60	0,00
35	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВА совмещенная с ТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА (здание)	25 623 870,11	97,00%	24 855 154,01	24 855 154,01	0,00
36	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВа совмещенная с трансформаторной подстанцией ТП-10/0,4 кВ 2х1000кВа (оборудование)	128 538 132,29	95,00%	122 111 225,68	122 111 225,68	0,00
37	Наружные сети связи	1 541 728,53		0,00		0,00
38	Наружный водопровод В1	53 949 787,87	90,00%	48 554 809,08	48 554 809,08	0,00
39	Наружный водопровод В2	1 555 082,60		0,00		0,00
40	Бытовая канализация К1	13 127 881,00	60,00%	7 876 728,60	7 876 728,60	0,00
41	Напорная бытовая канализация К1Н	2 556 113,80	50,00%	1 278 056,90	1 278 056,90	0,00
42	Комплектная канализационная насосная станция и жироуловитель	4 860 095,59	60,00%	2 916 057,35	2 916 057,35	0,00
43	Наружные тепловые сети	38 295 199,00	95,00%	36 380 439,05	36 380 439,05	0,00
44	Вертикальная планировка	4 162 596,82		0,00		0,00

45	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(в границе участка)	50 341 892,83		0,00		0,00
46	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(за границей участка)	1 731 074,88		0,00		0,00
47	Малые архитектурные формы	2 483 258,52		0,00		0,00
48	Озеленение	5 701 102,25		0,00		0,00
	Прочие услуги и затраты			0,00		0,00
49	Поставка запасных частей на эксплуатацию оборудования в течении 2-х лет	200 000,00		0,00		0,00
50	Стоимость работ дополнительно заявленных, в размере 2% от стоимости работ перечисленных выше.	106 840 029,00	100,00%	106 840 029,00	106 840 029,00	0,00
51	Мобилизация	2 967 000,00	100,00%	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00
52	Демобилизация	989 000,00		0,00		0,00
53	Всего по контракту / In total under the contract	5 405 217 747,25	88,89	4 804 493 658,76	4 665 443 572,98	139 050 085,78
A	Общая сумма в тенге /Total KZT	5 405 217 747,25		4 804 493 658,76	4 665 443 572,98	139 050 085,78
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	648 626 129,67		576 539 239,05	559 853 228,76	16 686 010,29
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	270 260 887,36		240 224 682,94	233 272 178,65	6 952 504,29
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	5 134 956 859,89		4 564 268 975,83	4 432 171 394,34	132 097 581,49
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	5 783 582 989,56		5 140 808 214,88	4 992 024 623,09	148 783 591,78

ВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

И.о.директора Н.А.Куангалиев

Представитель Технадзора К.Б. Сарсенгалиев:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Yerzhan Aubakirov
Karachaganak
Social Projects Manager

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/19/0623 « 03 » июля 2019 г.

Дополнение № 01 « 17 » апреля 2020г.

Номер документа	Дата составления
21	20/04/21г

Курс:

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многофункционального дворца культуры в г.Уральск,ЗКО	01.04-20.04.2021	услуга	1	139 050 085,78	139 050 085,78	
						139 050 085,78	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			16 686 010,29	
			Всего с НДС			155 736 096,07	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) И.о.директора/ /Н.А.Куангалиев

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер по социальным проектам КПО б.в./ /Аубакиров Е.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20/04/21г

М.П.

М.П.

Yerzhan Aubakirov Social Projects Manager

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №6
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No6
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ В .УРАЛЬСК, ЗКО
Project: CONCTRUCTION OF MULTIFUNCTIONAL PALACE OF CULTURE IN URALSK, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №: AP/Y/19/0623
Contract No: AP/Y/19/0623

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 6/ Application No:6

месяц/month / Апрель /April

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в долларах США/Lump Sum Element Price, in US dollars	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в долларах США / Value of Work (in US dollars)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
	рудование импортное (концертное и сценическое оборудование)					
1	**Механическое оборудование сцены (для концертного зала)**	**3 024 593,97**	100,00%	3 024 593,97	2 873 364,27	151 229,70
2	**Световое оборудование (для концертного зала)**	**1 958 434,13**	100,00%	1 958 434,13	1 762 590,72	195 843,41
3	**Звуковое оборудование (для концертного зала)**	**976 116,66**	100,00%	976 116,66	878 505,00	97 611,66
4	**Видеопроекционное оборудование (для концертного зала)**	**267 110,37**	100,00%	267 110,37	240 399,33	26 711,04
5	**Оборудование для конференц системы на 50 посадочных мест (Зал для встреч на высоком уровне)**	**315 088,67**	100,00%	315 088,67	283 579,80	31 508,87
6	**Видеопроекционное оборудование (Зал для встреч на высоком уровне)**	**58 265,12**	100,00%	58 265,12	52 438,61	5 826,51
7	**Звуковое оборудование (Зал для встреч на высоком уровне)**	**46 502,30**	100,00%	46 502,30		46 502,30
8	**Всего по контракту / In total under the contract**	**6 646 111,23**		**6 646 111,23**	**6 090 877,74**	**555 233,49**
A	**Общая сумма в долларах /Total USD**	**6 646 111,23**		**6 646 111,23**	**6 090 877,74**	**555 233,49**
B	**НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total**	**797 533,35**		**797 533,35**	**730 905,33**	**66 628,02**
C	**Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total**	**332 305,56**		**332 305,56**	**304 543,89**	**27 761,67**
D	**Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)**	**6 313 805,67**		**6 313 805,67**	**5 786 333,85**	**527 471,82**
E	**Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)**	**7 111 339,02**		**7 111 339,02**	**6 517 239,18**	**594 099,84**
				100,00		8,35

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель Технадзора К.Б. Сарсенгалиев:
Representative of Supervision:

ТОО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС» «ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности»

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

И.о.директора **Н.А.Куангалиев**

ТОО «Альтаир» Г.УРАЛЬСК ОРДІ КАЛАСЫ

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Nurzhan Aubakirov Social Projects Manager Karachaganak

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№ AP/Y/19/0623 « 03 » июля 2019 г.
Дополнение № 01 « 17 » апреля 2020г.

Номер документа	Дата составления
6	21/04/21г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:429,76

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многофункционального дворца культуры в г.Уральск,ЗКО	01.04-21.04.2021	услуга	1	238 617 144,66	238 617 144,66	
						238 617 144,66	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			28 634 057,36	
			Всего с НДС			267 251 202,02	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) И.о.директора/ /Н.А.Куангалиев
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер по социальным проектам КПО б.в. /Аубакиров Е.
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ 21/04/21г

М.П.

Yerzhan Aubakirov Karachaganak Social Projects Manager

ТОО «АЛЬТАИР» г.Уральск

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №22
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT №22
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ В .УРАЛЬСК, ЗКО
Project: CONCTRUCTION OF MULTIFUNCTIONAL PALACE OF CULTURE IN URALSK, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №: AP/Y/19/0623
Contract No: AP/Y/19/0623

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 22/ Application No:22

месяц/month /Май / May

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
1	Разбивка основных осей здания	239 049,74	100,00%	239 049,74	239 049,74	0,00
2	Земляные работы	7 126 881,07	100,00%	7 126 881,07	7 126 881,07	0,00
3	Конструкции железобетонные. Блок В	68 063 082,40	100,00%	68 063 082,40	68 063 082,40	0,00
4	Конструкции железобетонные. Блок С	67 790 427,65	100,00%	67 790 427,65	65 756 714,82	2 033 712,83
5	Водопровод	36 332 752,38	94,00%	34 152 787,26	30 519 512,02	3 633 275,24
6	Автоматическое пожаротушение Насосная станция	58 541 319,69	89,00%	52 101 774,52	49 174 708,54	2 927 065,98
7	Конструкции железобетонные. Блок Д	107 858 176,38	100,00%	107 858 176,38	107 858 176,38	0,00
8	Конструкции железобетонные. Блок Е	167 368 572,43	100,00%	167 368 572,43	167 368 572,43	0,00
9	Конструкции железобетонные. Блок F	171 944 892,69	100,00%	171 944 892,69	168 505 994,84	3 438 897,85
10	Архитектурные решения.Блок"D,G"	469 652 584,40	95,00%	446 169 955,18	408 597 748,43	37 572 206,75
11	Архитектурные решения.Блок А	343 486 869,31	95,00%	326 312 525,84	295 398 707,60	30 913 818,24
12	Блок С.Архитектурные решения	192 497 852,86	95,00%	182 872 960,22	159 773 217,88	23 099 742,34
13	Блок В.Архитектурные решения	209 963 096,43	95,00%	199 464 941,59	165 870 846,16	33 594 095,43
14	Архитектурные решения.Блок"Е"	223 884 905,17	95,00%	212 690 659,93	201 496 414,67	11 194 245,26
15	Архитектурные решения.Блок F	255 084 758,91	95,00%	242 330 521,00	229 576 283,05	12 754 237,95
16	Конструкции железобетонные. Блок А	171 009 968,25	100,00%	171 009 968,25	171 009 968,25	0,00
17	Канализация	28 593 567,31	91,00%	26 020 146,26	20 301 432,80	5 718 713,46
18	Конструкции железобетонные. Блок G	337 205 042,93	100,00%	337 205 042,93	337 205 042,93	0,00
19	Конструкции металлические	282 135 937,49	100,00%	282 135 937,49	282 135 937,49	0,00
20	Отопление	95 277 708,22	97,00%	92 419 376,96	92 419 376,96	0,00
21	Холодоснабжение	439 311 046,28	99,00%	434 917 935,81	421 738 604,42	13 179 331,39
22	Вентиляция	365 080 055,63	98,00%	357 778 454,52	346 826 052,85	10 952 401,67
23	Электросиловое оборудование	242 340 679,89	98,00%	237 493 866,30	230 223 645,90	7 270 220,40
24	Автоматизированная система мониторинга	100 373 749,81	98,00%	98 366 274,80	95 355 062,31	3 011 212,49
25	Фасадное освещение	5 090 679,66	60,00%	3 054 407,80	509 067,97	2 545 339,83
26	Технологическое оборудование	201 505 726,35	33,00%	66 496 889,69	42 316 202,53	24 180 687,16
27	Лифты	27 468 747,49	97,00%	26 644 685,07	24 721 872,75	1 922 812,32
28	Слаботочные системы	34 256 791,46	98,00%	33 571 655,63	32 543 951,89	1 027 703,74
29	Электроосвещение	79 884 304,95	92,00%	73 493 560,57	69 499 345,32	3 994 215,25
30	Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	29 080 203,07	98,00%	28 498 599,00	27 626 192,91	872 406,09
31	Вынос 10 и 0,4кВ	31 862 041,89	100,00%	31 862 041,89	31 862 041,89	0,00
32	Наружные сети электроснабжения 0,4кв	68 927 076,84	100,00%	68 927 076,84	67 548 535,31	1 378 541,53
33	Наружное электроосвещение	8 325 644,35		0,00		0,00
34	Наружные сети электроснабжения 10кв	32 189 708,78	98,00%	31 545 914,60	31 545 914,60	0,00
35	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВА совмещенная с ТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА (здание)	25 623 870,11	97,00%	24 855 154,01	24 855 154,01	0,00
36	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВа совмещенная с трансформаторной подстанцией ТП-10/0,4 кВ 2х1000кВа (оборудование)	128 538 132,29	100,00%	128 538 132,29	122 111 225,68	6 426 906,61
37	Наружные сети связи	1 541 728,53		0,00		0,00
38	Наружный водопровод В1	53 949 787,87	98,00%	52 870 792,11	48 554 809,08	4 315 983,03
39	Наружный водопровод В2	1 555 082,60		0,00		0,00
40	Бытовая канализация К1	13 127 881,00	90,00%	11 815 092,90	7 876 728,60	3 938 364,30
41	Напорная бытовая канализация К1Н	2 556 113,80	50,00%	1 278 056,90	1 278 056,90	0,00
42	Комлектная канализационная насосная станция и жироуловитель	4 860 095,59	60,00%	2 916 057,35	2 916 057,35	0,00
43	Наружные тепловые сети	38 295 199,00	100,00%	38 295 199,00	36 380 439,05	1 914 759,95
44	Вертикальная планировка	4 162 596,82	50,00%	2 081 298,41		2 081 298,41

45	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(в границе участка)	50 341 892,83	30,00%	15 102 567,85		15 102 567,85
46	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(за границей участка)	1 731 074,88		0,00		0,00
47	Малые архитектурные формы	2 483 258,52		0,00		0,00
48	Озеленение	5 701 102,25		0,00		0,00
	Прочие услуги и затраты			0,00		0,00
49	Поставка запасных частей на эксплуатацию оборудования в течении 2-х лет	200 000,00		0,00		0,00
50	Стоимость работ дополнительно заявленных, в размере 2% от стоимости работ перечисленных выше.	106 840 029,00	100,00%	106 840 029,00	106 840 029,00	0,00
51	Мобилизация	2 967 000,00	100,00%	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00
52	Демобилизация	989 000,00		0,00		0,00
53	Всего по контракту / In total under the contract	5 405 217 747,25	93,90	5 075 488 422,11	4 804 493 658,76	270 994 763,35
A	Общая сумма в тенге /Total KZT	5 405 217 747,25		5 075 488 422,11	4 804 493 658,76	270 994 763,35
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	648 626 129,67		609 058 610,65	576 539 239,05	32 519 371,60
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	270 260 887,36		253 774 421,11	240 224 682,94	13 549 738,17
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	5 134 956 859,89		4 821 714 001,01	4 564 268 975,83	257 445 025,18
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	5 783 582 989,56		5 430 772 611,66	5 140 808 214,88	289 964 396,78

ВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель Технадзора К.Б. Сарсенгалиев:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Terzhan Aubakirov
Social Projects Manager

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

И.о.директора Н.А.Куангалиев

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/19/0623 « 03 » июля 2019 г.

Дополнение № 01 « 17 » апреля 2020г.

Номер документа	Дата составления
22	25/05/21г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Н[illegible] по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многофункционального дворца культуры в г.Уральск,ЗКО	21.04-25.05.2021	услуга	1	270 994 763,35	270 994 763,35	
			Итого без НДС			270 994 763,35	
			НДС по ставке 12 %			32 519 371,60	
			Всего с НДС			303 514 134,95	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель)И.о.директора/_____/Н.А.Куангалиев

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер по социальным проектам КПО б.в./_____/Аубакиров Е.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25/05/21г

М.П.

М.П.

Yerzhan Aubakirov
Karachaganak
Social Projects Manager

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №23
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No23
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ В .УРАЛЬСК, ЗКО
Project: CONCTRUCTION OF MULTIFUNCTIONAL PALACE OF CULTURE IN URALSK, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №: AP/Y/19/0623
Contract No: AP/Y/19/0623

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 23/ Application No:23

месяц/month /Июнь /June

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
1	Разбивка основных осей здания	239 049,74	100,00%	239 049,74	239 049,74	0,00
2	Земляные работы	7 126 881,07	100,00%	7 126 881,07	7 126 881,07	0,00
3	Конструкции железобетонные. Блок В	68 063 082,40	100,00%	68 063 082,40	68 063 082,40	0,00
4	Конструкции железобетонные. Блок С	67 790 427,65	100,00%	67 790 427,65	67 790 427,65	0,00
5	Водопровод	36 332 752,38	95,00%	34 516 114,78	34 152 787,26	363 327,52
6	Автоматическое пожаротушение Насосная станция	58 541 319,69	89,00%	52 101 774,52	52 101 774,52	0,00
7	Конструкции железобетонные. Блок Д	107 858 176,38	100,00%	107 858 176,38	107 858 176,38	0,00
8	Конструкции железобетонные. Блок Е	167 368 572,43	100,00%	167 368 572,43	167 368 572,43	0,00
9	Конструкции железобетонные. Блок F	171 944 892,69	100,00%	171 944 892,69	171 944 892,69	0,00
10	Архитектурные решения.Блок"D,G"	469 652 584,40	96,00%	450 866 481,02	446 169 955,18	4 696 525,84
11	Архитектурные решения.Блок А	343 486 869,31	96,00%	329 747 394,53	326 312 525,84	3 434 868,69
12	Блок С.Архитектурные решения	192 497 852,86	96,00%	184 797 938,75	182 872 960,22	1 924 978,53
13	Блок В.Архитектурные решения	209 963 096,43	96,00%	201 564 572,55	199 464 941,59	2 099 630,96
14	Архитектурные решения.Блок"Е"	223 884 905,17	96,00%	214 929 506,98	212 690 659,93	2 238 849,05
15	Архитектурные решения.Блок F	255 084 758,91	96,00%	244 881 368,59	242 330 521,00	2 550 847,59
16	Конструкции железобетонные. Блок А	171 009 968,25	100,00%	171 009 968,25	171 009 968,25	0,00
17	Канализация	28 593 567,31	93,00%	26 592 017,61	26 020 146,26	571 871,35
18	Конструкции железобетонные. Блок G	337 205 042,93	100,00%	337 205 042,93	337 205 042,93	0,00
19	Конструкции металлические	282 135 937,49	100,00%	282 135 937,49	282 135 937,49	0,00
20	Отопление	95 277 708,22	97,00%	92 419 376,96	92 419 376,96	0,00
21	Холодоснабжение	439 311 046,28	99,00%	434 917 935,81	434 917 935,81	0,00
22	[illegible]ляция	365 080 055,63	98,00%	357 778 454,52	357 778 454,52	0,00
23	[illegible]тросиловое оборудование	242 340 679,89	98,00%	237 493 866,30	237 493 866,30	0,00
24	Автоматизированная система мониторинга	100 373 749,81	98,00%	98 366 274,80	98 366 274,80	0,00
25	Фасадное освещение	5 090 679,66	65,00%	3 308 941,78	3 054 407,80	254 533,98
26	Технологическое оборудование	201 505 726,35	33,00%	66 496 889,69	66 496 889,69	0,00
27	Лифты	27 468 747,49	97,00%	26 644 685,07	26 644 685,07	0,00
28	Слаботочные системы	34 266 791,46	98,00%	33 571 655,63	33 571 655,63	0,00
29	Электроосвещение	79 884 304,95	93,00%	74 292 403,62	73 493 560,57	798 843,05
30	Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	29 080 203,07	98,00%	28 498 599,00	28 498 599,00	0,00
31	Вынос 10 и 0,4кВ	31 862 041,89	100,00%	31 862 041,89	31 862 041,89	0,00
32	Наружные сети электроснабжения 0,4кв	68 927 076,84	100,00%	68 927 076,84	68 927 076,84	0,00
33	Наружное электроосвещение	8 325 644,35	30,00%	2 497 693,31		2 497 693,31
34	Наружные сети электроснабжения 10кв	32 189 708,78	98,00%	31 545 914,60	31 545 914,60	0,00
35	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВА совмещенная с ТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА (здание)	25 623 870,11	97,00%	24 855 154,01	24 855 154,01	0,00
36	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВа совмещенная с трансформаторной подстанцией ТП-10/0,4 кВ 2х1000кВа (оборудование)	128 538 132,29	100,00%	128 538 132,29	128 538 132,29	0,00
37	Наружные сети связи	1 541 726,53	25,00%	385 432,13		385 432,13
38	Наружный водопровод В1	53 949 787,87	98,00%	52 870 792,11	52 870 792,11	0,00
39	Наружный водопровод В2	1 555 082,60	25,00%	388 770,65		388 770,65
40	Бытовая канализация К1	13 127 881,00	92,00%	12 077 650,52	11 815 092,90	262 557,62
41	Напорная бытовая канализация К1Н	2 556 113,80	70,00%	1 789 279,66	1 278 056,90	511 222,76
42	Комлектная канализационная насосная станция и жироуловитель	4 860 095,59	75,00%	3 645 071,69	2 916 057,35	729 014,34
43	Наружные тепловые сети	38 295 199,00	100,00%	38 295 199,00	38 295 199,00	0,00
44	Вертикальная планировка	4 162 596,82	70,00%	2 913 817,77	2 081 298,41	832 519,36

45	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(в границе участка)	50 341 892,83	36,00%	18 123 081,42	15 102 567,85	3 020 513,57
46	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(за границей участка)	1 731 074,88		0,00		0,00
47	Малые архитектурные формы	2 483 258,52		0,00		0,00
48	Озеленение	5 701 102,25		0,00		0,00
	Прочие услуги и затраты			0,00		0,00
49	Поставка запасных частей на эксплуатацию оборудования в течении 2-х лет	200 000,00		0,00		0,00
50	Стоимость работ дополнительно заявленных, в размере 2% от стоимости работ перечисленных выше.	106 840 029,00	100,00%	106 840 029,00	106 840 029,00	0,00
51	Мобилизация	2 967 000,00	100,00%	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00
52	Демобилизация	989 000,00		0,00		0,00
53	Всего по контракту / In total under the contract	5 405 217 747,25	94,41	5 103 050 422,41	5 075 488 422,11	27 562 000,30
A	Общая сумма в тенге /Total KZT	5 405 217 747,25		5 103 050 422,41	5 075 488 422,11	27 562 000,30
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	648 626 129,67		612 366 050,69	609 058 610,65	3 307 440,04
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	270 260 887,36		255 152 521,12	253 774 421,11	1 378 100,02
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	5 134 956 859,89		4 847 897 901,29	4 821 714 001,01	26 183 900,29
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	5 783 582 989,56		5 460 263 951,98	5 430 772 611,66	29 491 340,32

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель Технадзора К.Б. Сарсенгалиев:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.:
Social Project Manager KPO b.v.:

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

И.о.директора Р.А.Куангалиев

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№ AP/Y/19/0623 « 03 » июля 2019 г.

Дополнение № 01 « 17 » апреля 2020г.

Номер документа	Дата составления
23	30/06/21г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многофункционального дворца культуры в г.Уральск,ЗКО	26.05-30.06.2021	услуга	1	27 562 000,30	27 562 000,30	
			Итого без НДС			27 562 000,30	
			НДС по ставке 12 %			3 307 440,04	
			Всего с НДС			30 869 440,34	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) И.о.директора/ /Н.А.Куангалиев

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер по социальным проектам КПО б.в./ /Аубакиров Е.

должность подпись расшифровка подписи

Yerzhan Aubakirov
Karachaganak
Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30/06/21г

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №24
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No24
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ В .УРАЛЬСК, ЗКО
Project: CONCTRUCTION OF MULTIFUNCTIONAL PALACE OF CULTURE IN URALSK, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №: AP/Y/19/0623
Contract No: AP/Y/19/0623

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 24/ Application No:24

месяц/month /Июль /July

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
1	Разбивка основных осей здания	239 049,74	100,00%	239 049,74	239 049,74	0,00
2	Земляные работы	7 126 881,07	100,00%	7 126 881,07	7 126 881,07	0,00
3	Конструкции железобетонные. Блок В	68 063 082,40	100,00%	68 063 082,40	68 063 082,40	0,00
4	Конструкции железобетонные. Блок С	67 790 427,65	100,00%	67 790 427,65	67 790 427,65	0,00
5	Водопровод	36 332 752,38	98,00%	35 606 097,35	34 516 114,78	1 089 982,57
6	Автоматическое пожаротушение Насосная станция	58 541 319,69	98,00%	57 370 493,29	52 101 774,52	5 263 718,77
7	Конструкции железобетонные. Блок Д	107 858 176,38	100,00%	107 858 176,38	107 858 176,38	0,00
8	Конструкции железобетонные. Блок Е	167 368 572,43	100,00%	167 368 572,43	167 368 572,43	0,00
9	Конструкции железобетонные. Блок F	171 944 892,69	100,00%	171 944 892,69	171 944 892,69	0,00
10	Архитектурные решения.Блок"D,G"	469 652 584,40	99,00%	464 956 058,55	450 866 481,02	14 089 577,53
11	Архитектурные решения.Блок А	343 486 869,31	98,00%	336 617 131,92	329 747 394,53	6 869 737,39
12	Блок С.Архитектурные решения	192 497 852,86	99,00%	190 572 874,34	184 797 938,75	5 774 935,59
13	Блок В.Архитектурные решения	209 963 096,43	99,00%	207 863 465,44	201 564 572,55	6 298 892,89
14	Архитектурные решения.Блок"Е"	223 884 905,17	99,00%	221 646 056,14	214 929 508,98	6 716 547,16
15	Архитектурные решения.Блок F	255 084 758,91	99,00%	252 533 911,36	244 881 368,59	7 652 542,77
16	Конструкции железобетонные. Блок А	171 009 968,25	100,00%	171 009 968,25	171 009 968,25	0,00
17	Канализация	28 593 567,31	98,00%	28 021 695,98	26 592 017,61	1 429 678,37
18	Конструкции железобетонные. Блок G	337 205 042,93	100,00%	337 205 042,93	337 205 042,93	0,00
19	Конструкции металлические	282 135 937,49	100,00%	282 135 937,49	282 135 937,49	0,00
20	Отопление	95 277 708,22	100,00%	95 277 708,22	92 419 376,96	2 858 331,26
21	Водоснабжение	439 311 046,28	99,00%	434 917 935,81	434 917 935,81	0,00
22	Вентиляция	365 080 055,63	99,00%	361 429 255,08	357 778 454,52	3 650 800,56
23	Электросиловое оборудование	242 340 679,89	100,00%	242 340 679,89	237 493 866,30	4 846 813,59
24	Автоматизированная система мониторинга	100 373 749,81	100,00%	100 373 749,81	98 366 274,80	2 007 475,01
25	Фасадное освещение	5 090 679,66	65,00%	3 308 941,78	3 308 941,78	0,00
26	Технологическое оборудование	201 505 726,35	53,00%	106 798 034,96	66 496 889,69	40 301 145,27
27	Лифты	27 468 747,49	99,00%	27 194 060,02	26 644 685,07	549 374,95
28	Слаботочные системы	34 258 791,46	98,00%	33 571 655,63	33 571 655,63	0,00
29	Электроосвещение	79 884 304,96	97,00%	77 487 775,82	74 292 403,62	3 195 372,20
30	Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	29 080 203,07	98,00%	28 498 599,00	28 498 599,00	0,00
31	Вынос 10 и 0,4кВ	31 862 041,89	100,00%	31 862 041,89	31 862 041,89	0,00
32	Наружные сети электроснабжения 0,4кв	68 927 076,84	100,00%	68 927 076,84	68 927 076,84	0,00
33	Наружное электроосвещение	8 325 644,35	80,00%	6 660 515,49	2 497 693,31	4 162 822,18
34	Наружные сети электроснабжения 10кв	32 189 708,78	100,00%	32 189 708,78	31 545 914,60	643 794,18
35	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВА совмещенная с ТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА (здание)	25 623 870,11	99,00%	25 367 631,41	24 855 154,01	512 477,40
36	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВа совмещенная с трансформаторной подстанцией ТП-10/0,4 кВ 2х1000кВа (оборудование)	128 538 132,29	100,00%	128 538 132,29	128 538 132,29	0,00
37	Наружные сети связи	1 541 728,53	95,00%	1 464 642,10	385 432,13	1 079 209,97
38	Наружный водопровод В1	53 949 787,87	100,00%	53 949 787,87	52 870 792,11	1 078 995,76
39	Наружный водопровод В2	1 555 082,60	95,00%	1 477 328,47	388 770,65	1 088 557,82
40	Бытовая канализация К1	13 127 881,00	98,00%	12 865 323,38	12 077 650,52	787 672,86
41	Напорная бытовая канализация К1Н	2 556 113,80	100,00%	2 556 113,80	1 789 279,66	766 834,14
42	Комлектная канализационная насосная станция и жироуловитель	4 860 095,59	95,00%	4 617 090,81	3 645 071,69	972 019,12
43	Наружные тепловые сети	38 295 199,00	100,00%	38 295 199,00	38 295 199,00	0,00
44	Вертикальная планировка	4 162 596,82	90,00%	3 746 337,13	2 913 817,77	832 519,36

45	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(в границе участка)	50 341 892,83	76,00%	38 259 838,55	18 123 081,42	20 136 757,13
46	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(за границей участка)	1 731 074,88		0,00		0,00
47	Малые архитектурные формы	2 483 258,52		0,00		0,00
48	Озеленение	5 701 102,25		0,00		0,00
	Прочие услуги и затраты			0,00		0,00
49	Поставка запасных частей на эксплуатацию оборудования в течении 2-х лет	200 000,00		0,00		0,00
50	Стоимость работ дополнительно заявленных, в размере 2% от стоимости работ перечисленных выше.	106 840 029,00	100,00%	106 840 029,00	106 840 029,00	0,00
51	Мобилизация	2 967 000,00	100,00%	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00
52	Демобилизация	989 000,00		0,00		0,00
53	Всего по контракту / In total under the contract	5 405 217 747,25	97,09	5 247 712 008,21	5 103 050 422,41	144 661 585,80
A	Общая сумма в тенге /Total KZT	5 405 217 747,25		5 247 712 008,21	5 103 050 422,41	144 661 585,80
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	648 626 129,67		629 725 440,99	612 366 050,69	17 359 390,30
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	270 260 887,36		262 385 600,41	255 152 521,12	7 233 079,29
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	5 134 956 859,89		4 985 326 407,80	4 847 897 901,29	137 428 506,51
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	5 783 582 989,56		5 615 051 848,79	5 460 263 951,98	154 787 896,81

ЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель Технадзора К.Б. Сарсенгалиев:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.:
Social Project Manager KPO b.v.:

Aubakirov
Social Projects Manager

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

И.о.директора Н.А.Куангалиев

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№ AP/Y/19/0623 « 03 » июля 2019 г.

Дополнение № 01 « 17 » апреля 2020г.

Номер документа	Дата составления
24	16/07/21г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многофункционального дворца культуры в г.Уральск,ЗКО	01.07-16.07.2021	услуга	1	144 661 585,80	144 661 585,80	
			Итого без НДС			144 661 585,80	
			НДС по ставке 12 %			17 359 390,30	
			Всего с НДС			162 020 976,10	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель)И.о.директора/ /Н.А.Куангалиев

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер по социальным проектам КПО б.в. /Аубакиров Е.

должность подпись расшифровка подписи

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16/07/21г

М.П.

М.П.

ТОО «Альтаир» Батыс Казақстан облысы Орал қаласы г.Уральск Западно-Казахстанская обл. Республика Казахстан

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №25
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No25
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ В .УРАЛЬСК, ЗКО
Project: CONCTRUCTION OF MULTIFUNCTIONAL PALACE OF CULTURE IN URALSK, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/Y/19/0623
Contract No: AP/Y/19/0623

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 25/ Application No:25

месяц/month /Август /August 2021г

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
1	Разбивка основных осей здания	239 049,74	100,00%	239 049,74	239 049,74	0,00
2	Земляные работы	7 126 881,07	100,00%	7 126 881,07	7 126 881,07	0,00
3	Конструкции железобетонные. Блок В	68 063 082,40	100,00%	68 063 082,40	68 063 082,40	0,00
4	Конструкции железобетонные. Блок С	67 790 427,65	100,00%	67 790 427,65	67 790 427,65	0,00
5	Водопровод	36 332 752,38	100,00%	36 332 752,38	35 606 097,35	726 655,03
6	Автоматическое пожаротушение Насосная станция	58 541 319,69	100,00%	58 541 319,69	57 370 493,29	1 170 826,40
7	Конструкции железобетонные. Блок Д	107 858 176,38	100,00%	107 858 176,38	107 858 176,38	0,00
8	Конструкции железобетонные. Блок Е	167 368 572,43	100,00%	167 368 572,43	167 368 572,43	0,00
9	Конструкции железобетонные. Блок F	171 944 892,69	100,00%	171 944 892,69	171 944 892,69	0,00
10	Архитектурные решения.Блок"D,G"	469 652 584,40	100,00%	469 652 584,40	464 956 058,55	4 696 525,85
11	Архитектурные решения.Блок А	343 486 869,31	100,00%	343 486 869,31	336 617 131,92	6 869 737,39
12	Блок С.Архитектурные решения	192 497 852,86	100,00%	192 497 852,86	190 572 874,34	1 924 978,52
13	Блок В.Архитектурные решения	209 963 096,43	100,00%	209 963 096,43	207 863 465,44	2 099 630,99
14	Архитектурные решения.Блок"Е"	223 884 905,17	100,00%	223 884 905,17	221 646 056,14	2 238 849,03
15	Архитектурные решения.Блок F	255 084 758,91	100,00%	255 084 758,91	252 533 911,36	2 550 847,55
16	Конструкции железобетонные. Блок А	171 009 968,25	100,00%	171 009 968,25	171 009 968,25	0,00
17	Канализация	28 593 567,31	100,00%	28 593 567,31	28 021 695,98	571 871,33
18	Конструкции железобетонные. Блок G	337 205 042,93	100,00%	337 205 042,93	337 205 042,93	0,00
19	Конструкции металлические	282 135 937,49	100,00%	282 135 937,49	282 135 937,49	0,00
20	Отопление	95 277 708,22	100,00%	95 277 708,22	95 277 708,22	0,00
21	Холодоснабжение	439 311 046,28	100,00%	439 311 046,28	434 917 935,81	4 393 110,47
22	Вентиляция	365 080 055,63	100,00%	365 080 055,63	361 429 255,08	3 650 800,55
23	Электросиловое оборудование	242 340 679,89	100,00%	242 340 679,89	242 340 679,89	0,00
24	Автоматизированная система мониторинга	100 373 749,81	100,00%	100 373 749,81	100 373 749,81	0,00
25	Фасадное освещение	5 090 679,66	100,00%	5 090 679,66	3 308 941,78	1 781 737,88
26	Технологическое оборудование	201 505 726,35	100,00%	201 505 726,35	106 798 034,96	94 707 691,39
27	Лифты	27 468 747,49	100,00%	27 468 747,49	27 194 060,02	274 687,47
28	Слаботочные системы	34 256 791,46	100,00%	34 256 791,46	33 571 655,63	685 135,83
29	Электроосвещение	79 884 304,95	100,00%	79 884 304,95	77 487 775,82	2 396 529,13
30	Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	29 080 203,07	100,00%	29 080 203,07	28 498 599,00	581 604,07
31	Вынос 10 и 0,4кВ	31 862 041,89	100,00%	31 862 041,89	31 862 041,89	0,00
32	Наружные сети электроснабжения 0,4кв	68 927 076,84	100,00%	68 927 076,84	68 927 076,84	0,00
33	Наружное электроосвещение	8 325 644,35	100,00%	8 325 644,35	6 660 515,49	1 665 128,86
34	Наружные сети электроснабжения 10кв	32 189 708,78	100,00%	32 189 708,78	32 189 708,78	0,00
35	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВА совмещенная с ТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА (здание)	25 623 870,11	100,00%	25 623 870,11	25 367 631,41	256 238,70
36	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВа совмещенная с трансформаторной подстанцией ТП-10/0,4 кВ 2х1000кВа (оборудование)	128 538 132,29	100,00%	128 538 132,29	128 538 132,29	0,00
37	Наружные сети связи	1 541 728,53	100,00%	1 541 728,53	1 464 642,10	77 086,43
38	Наружный водопровод В1	53 949 787,87	100,00%	53 949 787,87	53 949 787,87	0,00
39	Наружный водопровод В2	1 555 082,60	100,00%	1 555 082,60	1 477 328,47	77 754,13
40	Бытовая канализация К1	13 127 881,00	100,00%	13 127 881,00	12 865 323,38	262 557,62
41	Напорная бытовая канализация К1Н	2 556 113,80	100,00%	2 556 113,80	2 556 113,80	0,00
42	Комлектная канализационная насосная станция и жироуловитель	4 860 095,59	100,00%	4 860 095,59	4 617 090,81	243 004,78
43	Наружные тепловые сети	38 295 199,00	100,00%	38 295 199,00	38 295 199,00	0,00
44	Вертикальная планировка	4 162 596,82	100,00%	4 162 596,82	3 746 337,13	416 259,69

45	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(в границе участка)	50 341 892,83	100,00%	50 341 892,83	38 259 838,55	12 082 054,28
46	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(за границей участка)	1 731 074,88	100,00%	1 731 074,88		1 731 074,88
47	Малые архитектурные формы	2 483 258,52	100,00%	2 483 258,52		2 483 258,52
48	Озеленение	5 701 102,25	92,00%	5 245 014,07		5 245 014,07
	Прочие услуги и затраты					
49	Поставка запасных частей на эксплуатацию оборудования в течении 2-х лет	200 000,00	100,00%	200 000,00		200 000,00
50	Стоимость работ дополнительно заявленных, в размере 2% от стоимости работ перечисленных выше.	106 840 029,00	100,00%	106 840 029,00	106 840 029,00	0,00
51	Мобилизация	2 967 000,00	100,00%	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00
52	Демобилизация	989 000,00	100,00%	989 000,00		989 000,00
53	Всего по контракту / In total under the contract	5 405 217 747,25	99,99	5 404 761 659,05	5 247 712 008,21	157 049 650,84
A	Общая сумма в тенге /Total KZT	5 405 217 747,25		5 404 761 659,05	5 247 712 008,21	157 049 650,84
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	648 626 129,67		648 571 399,09	629 725 440,99	18 845 958,10
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	270 260 887,36		270 238 082,95	262 385 600,41	7 852 482,54
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	5 134 956 859,89		5 134 523 576,10	4 985 326 407,80	149 197 168,30
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	5 783 582 989,56		5 783 094 975,19	5 615 051 848,79	168 043 126,40

ЗЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель Технадзора К.Б. Сарсенгалиев:
Representative of Supervision:

ТОО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС» «ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности»

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Yermekan Aubakirov
Social Projects Manager

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

И.о.директора Н.А.Куангалиев

ТОО «Альтаир» г.Уральск

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/19/0623 « 03 » июля 2019 г.

Дополнение № 01 « 17 » апреля 2020г.

Номер документа	Дата составления
25	13/08/21г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многофункционального дворца культуры в г.Уральск,ЗКО	17.07-13.08.2021	услуга	1	157 049 650,84	157 049 650,84	
			Итого без НДС			157 049 650,84	
			НДС по ставке 12 %			18 845 958,10	
			Всего с НДС			175 895 608,94	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) И.о.директора/ /Н.А.Куангалиев

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер по социальным проектам КПО б.в./ /Аубакиров Е.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13/08/21г

М.П.

М.П.

Yerzhan Aubakirov Karachaganak Social Projects Manager

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №26
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No26
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ В .УРАЛЬСК, ЗКО
Project: CONCTRUCTION OF MULTIFUNCTIONAL PALACE OF CULTURE IN URALSK, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/Y/19/0623 "Дополнение 04"
Contract № AP/Y/19/0623

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 26/ Application No:26

месяц/month /Август /August 2021г

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
1	Разбивка основных осей здания	239 049,74	100,00%	239 049,74	239 049,74	0,00
2	Земляные работы	7 126 881,07	100,00%	7 126 881,07	7 126 881,07	0,00
3	Конструкции железобетонные. Блок В	68 063 082,40	100,00%	68 063 082,40	68 063 082,40	0,00
4	Конструкции железобетонные. Блок С	67 790 427,65	100,00%	67 790 427,65	67 790 427,65	0,00
5	Водопровод	36 332 752,38	100,00%	36 332 752,38	36 332 752,38	0,00
6	Автоматическое пожаротушение Насосная станция	58 541 319,69	100,00%	58 541 319,69	58 541 319,69	0,00
7	Конструкции железобетонные. Блок Д	107 858 176,38	100,00%	107 858 176,38	107 858 176,38	0,00
8	Конструкции железобетонные. Блок Е	167 368 572,43	100,00%	167 368 572,43	167 368 572,43	0,00
9	Конструкции железобетонные. Блок F	171 944 892,69	100,00%	171 944 892,69	171 944 892,69	0,00
10	Архитектурные решения.Блок"D,G"	557 629 561,54	98,00%	547 720 723,02	469 652 584,40	78 068 138,62
11	Архитектурные решения.Блок А	383 029 546,02	98,00%	374 129 232,99	343 486 869,31	30 642 363,68
12	Блок С.Архитектурные решения	204 541 471,98	99,00%	202 724 926,46	192 497 852,86	10 227 073,60
13	Блок В.Архитектурные решения	217 118 966,13	99,00%	216 476 665,41	209 963 096,43	6 513 568,98
14	Архитектурные решения.Блок"Е"	223 884 905,17	100,00%	223 884 905,17	223 884 905,17	0,00
15	Архитектурные решения.Блок F	255 084 758,91	100,00%	255 084 758,91	255 084 758,91	0,00
16	Конструкции железобетонные. Блок А	171 009 968,25	100,00%	171 009 968,25	171 009 968,25	0,00
17	Канализация	28 593 567,31	100,00%	28 593 567,31	28 593 567,31	0,00
18	Конструкции железобетонные. Блок G	337 205 042,93	100,00%	337 205 042,93	337 205 042,93	0,00
19	Конструкции металлические	282 135 937,49	100,00%	282 135 937,49	282 135 937,49	0,00
20	Отопление	95 277 708,22	100,00%	95 277 708,22	95 277 708,22	0,00
21	Холодоснабжение	439 311 046,28	100,00%	439 311 046,28	439 311 046,28	0,00
22	[illegible]тиляция	365 080 055,63	100,00%	365 080 055,63	365 080 055,63	0,00
23	[illegible]ектросиловое оборудование	250 471 185,52	99,00%	249 854 815,46	242 340 679,89	7 514 135,57
24	Автоматизированная система мониторинга	100 373 749,81	100,00%	100 373 749,81	100 373 749,81	0,00
25	Фасадное освещение	5 090 679,66	100,00%	5 090 679,66	5 090 679,66	0,00
26	Технологическое оборудование	495 871 749,51	77,00%	380 019 556,17	201 505 726,35	178 513 829,82
27	Лифты	30 557 478,39	99,00%	30 218 920,55	27 468 747,49	2 750 173,06
28	Слаботочные системы	39 222 909,22	99,00%	38 963 540,57	34 256 791,46	4 706 749,11
29	Электроосвещение	148 977 337,21	98,00%	145 434 333,32	79 884 304,95	65 550 028,37
30	Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	29 080 203,07	100,00%	29 080 203,07	29 080 203,07	0,00
31	Вынос 10 и 0,4кВ	31 862 041,89	100,00%	31 862 041,89	31 862 041,89	0,00
32	Наружные сети электроснабжения 0,4кв	68 927 076,84	100,00%	68 927 076,84	68 927 076,84	0,00
33	Наружное электроосвещение	8 325 644,35	100,00%	8 325 644,35	8 325 644,35	0,00
34	Наружные сети электроснабжения 10кв	32 189 708,78	100,00%	32 189 708,78	32 189 708,78	0,00
35	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВА совмещенная с ТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА (здание)	25 623 870,11	100,00%	25 623 870,11	25 623 870,11	0,00
36	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВа совмещенная с трансформаторной подстанцией ТП-10/0,4 кВ 2х1000кВа (оборудование)	128 538 132,29	100,00%	128 538 132,29	128 538 132,29	0,00
37	Наружные сети связи	1 541 728,53	100,00%	1 541 728,53	1 541 728,53	0,00
38	Наружный водопровод В1	53 949 787,87	100,00%	53 949 787,87	53 949 787,87	0,00
39	Наружный водопровод В2	1 555 082,60	100,00%	1 555 082,60	1 555 082,60	0,00
40	Бытовая канализация К1	13 127 881,00	100,00%	13 127 881,00	13 127 881,00	0,00
41	Напорная бытовая канализация К1Н	2 556 113,80	100,00%	2 556 113,80	2 556 113,80	0,00
42	Компектная канализационная насосная станция и жироуловитель	4 860 095,59	100,00%	4 860 095,59	4 860 095,59	0,00
43	Наружные тепловые сети	38 295 199,00	100,00%	38 295 199,00	38 295 199,00	0,00
44	Вертикальная планировка	4 162 596,82	100,00%	4 162 596,82	4 162 596,82	0,00

45	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(в границе участка)	50 341 892,83	100,00%	50 341 892,83	50 341 892,83	0,00
46	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(за границей участка)	1 731 074,88	100,00%	1 731 074,88	1 731 074,88	0,00
47	Малые архитектурные формы	2 483 258,52	100,00%	2 483 258,52	2 483 258,52	0,00
48	Озеленение	5 701 102,25	92,00%	5 245 014,07	5 245 014,07	0,00
	Прочие услуги и затраты					
49	Поставка запасных частей на эксплуатацию оборудования в течении 2-х лет	200 000,00	100,00%	200 000,00	200 000,00	0,00
50	Стоимость работ дополнительно заявленных, в размере 2% от стоимости работ перечисленных выше.	106 840 029,00	100,00%	106 840 029,00	106 840 029,00	0,00
51	Мобилизация	2 967 000,00	100,00%	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00
52	Демобилизация	989 000,00	100,00%	989 000,00	989 000,00	0,00
53	Всего по контракту / In total under the contract	5 931 581 299,62	97,60	5 789 247 719,86	5 404 761 659,05	384 486 060,81
A	Общая сумма в тенге /Total KZT	5 931 581 299,62		5 789 247 719,86	5 404 761 659,05	384 486 060,81
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	711 789 755,95		694 709 726,38	648 571 399,09	46 138 327,30
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	296 579 064,98		289 462 385,99	270 238 082,95	19 224 303,04
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	5 635 002 234,64		5 499 785 333,87	5 134 523 576,10	365 261 757,77
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	6 346 791 990,59		6 194 495 060,25	5 783 094 975,19	411 400 085,07

ТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель Технадзора К.Б. Сарсенгалиев:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Aubakirov
Social Projects Manager

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

И.о.директора Н.А.Куангалиев

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№ AP/Y/19/0623 « 03 » июля 2019 г.

Дополнение № 01 « 17 » апреля 2020г.

Номер документа	Дата составления
26	16/08/21г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многофункционального дворца культуры в г.Уральск,ЗКО	13.08-16.08.2021	услуга	1	384 486 060,81	384 486 060,81	
			Итого без НДС			384 486 060,81	
			НДС по ставке 12 %			46 138 327,30	
			Всего с НДС			430 624 388,11	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) И.о.директора/ /Н.А.Куангалиев

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Менеджер по социальным проектам КПО б.в./ /Аубакиров Е.

должность подпись расшифровка подписи

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16/08/21г

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №27
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No27
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ В .УРАЛЬСК, ЗКО
Project: CONCTRUCTION OF MULTIFUNCTIONAL PALACE OF CULTURE IN URALSK, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/Y/19/0623 "Дополнение 04"
Contract № AP/Y/19/0623

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 27/ Application No:27

месяц/month /Сентябрьт /September 2021г

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
1	Разбивка основных осей здания	239 049,74	100,00%	239 049,74	239 049,74	0,00
2	Земляные работы	7 126 881,07	100,00%	7 126 881,07	7 126 881,07	0,00
3	Конструкции железобетонные. Блок В	68 063 082,40	100,00%	68 063 082,40	68 063 082,40	0,00
4	Конструкции железобетонные. Блок С	67 790 427,65	100,00%	67 790 427,65	67 790 427,65	0,00
5	Водопровод	36 332 752,38	100,00%	36 332 752,38	36 332 752,38	0,00
6	Автоматическое пожаротушение Насосная станция	58 541 319,69	100,00%	58 541 319,69	58 541 319,69	0,00
7	Конструкции железобетонные. Блок Д	107 858 176,38	100,00%	107 858 176,38	107 858 176,38	0,00
8	Конструкции железобетонные. Блок Е	167 368 572,43	100,00%	167 368 572,43	167 368 572,43	0,00
9	Конструкции железобетонные. Блок F	171 944 892,69	100,00%	171 944 892,69	171 944 892,69	0,00
10	Архитектурные решения.Блок"D,G"	557 629 561,54	100,00%	557 629 561,54	547 720 723,02	9 908 838,52
11	Архитектурные решения.Блок А	383 029 546,02	100,00%	383 029 546,02	374 129 232,99	8 900 313,03
12	Блок С.Архитектурные решения	204 541 471,98	100,00%	204 541 471,98	202 724 926,46	1 816 545,52
13	Блок В.Архитектурные решения	217 118 966,13	100,00%	217 118 966,13	216 476 665,41	642 300,72
14	Архитектурные решения.Блок"Е"	223 884 905,17	100,00%	223 884 905,17	223 884 905,17	0,00
15	Архитектурные решения.Блок F	255 084 758,91	100,00%	255 084 758,91	255 084 758,91	0,00
16	Конструкции железобетонные. Блок А	171 009 968,25	100,00%	171 009 968,25	171 009 968,25	0,00
17	Канализация	28 593 567,31	100,00%	28 593 567,31	28 593 567,31	0,00
18	Конструкции железобетонные. Блок G	337 205 042,93	100,00%	337 205 042,93	337 205 042,93	0,00
19	Конструкции металлические	282 135 937,49	100,00%	282 135 937,49	282 135 937,49	0,00
20	Отопление	95 277 708,22	100,00%	95 277 708,22	95 277 708,22	0,00
21	Холодоснабжение	439 311 046,28	100,00%	439 311 046,28	439 311 046,28	0,00
22	[illegible]тиляция	365 080 055,63	100,00%	365 080 055,63	365 080 055,63	0,00
23	[illegible]лектросиловое оборудование	250 471 185,52	100,00%	250 471 185,52	249 854 815,46	616 370,06
24	Автоматизированная система мониторинга	100 373 749,81	100,00%	100 373 749,81	100 373 749,81	0,00
25	Фасадное освещение	5 090 679,66	100,00%	5 090 679,66	5 090 679,66	0,00
26	Технологическое оборудование	495 871 749,51	88,00%	433 994 257,94	380 019 556,17	53 974 701,77
27	Лифты	30 557 478,39	100,00%	30 557 478,39	30 218 920,55	338 557,84
28	Слаботочные системы	39 222 909,22	100,00%	39 222 909,22	38 963 540,57	259 368,65
29	Электроосвещение	148 977 337,21	100,00%	148 977 337,21	145 434 333,32	3 543 003,89
30	Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	29 080 203,07	100,00%	29 080 203,07	29 080 203,07	0,00
31	Вынос 10 и 0,4кВ	31 862 041,89	100,00%	31 862 041,89	31 862 041,89	0,00
32	Наружные сети электроснабжения 0,4кв	68 927 076,84	100,00%	68 927 076,84	68 927 076,84	0,00
33	Наружное электроосвещение	8 325 644,35	100,00%	8 325 644,35	8 325 644,35	0,00
34	Наружные сети электроснабжения 10кв	32 189 708,78	100,00%	32 189 708,78	32 189 708,78	0,00
35	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВА совмещенная с ТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА (здание)	25 623 870,11	100,00%	25 623 870,11	25 623 870,11	0,00
36	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВа совмещенная с трансформаторной подстанцией ТП-10/0,4 кВ 2х1000кВа (оборудование)	128 538 132,29	100,00%	128 538 132,29	128 538 132,29	0,00
37	Наружные сети связи	1 541 728,53	100,00%	1 541 728,53	1 541 728,53	0,00
38	Наружный водопровод В1	53 949 787,87	100,00%	53 949 787,87	53 949 787,87	0,00
39	Наружный водопровод В2	1 555 082,60	100,00%	1 555 082,60	1 555 082,60	0,00
40	Бытовая канализация К1	13 127 881,00	100,00%	13 127 881,00	13 127 881,00	0,00
41	Напорная бытовая канализация К1Н	2 556 113,80	100,00%	2 556 113,80	2 556 113,80	0,00
42	Комлектная канализационная насосная станция и жироуловитель	4 860 095,59	100,00%	4 860 095,59	4 860 095,59	0,00
43	Наружные тепловые сети	38 295 199,00	100,00%	38 295 199,00	38 295 199,00	0,00
44	Вертикальная планировка	4 162 596,82	100,00%	4 162 596,82	4 162 596,82	0,00

45	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(в границе участка)	50 341 892,83	100,00%	50 341 892,83	50 341 892,83	0,00
46	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(за границей участка)	1 731 074,88	100,00%	1 731 074,88	1 731 074,88	0,00
47	Малые архитектурные формы	2 483 258,52	100,00%	2 483 258,52	2 483 258,52	0,00
48	Озеленение	5 701 102,25	92,00%	5 245 014,07	5 245 014,07	0,00
	Прочие услуги и затраты					
49	Поставка запасных частей на эксплуатацию оборудования в течении 2-х лет	200 000,00	100,00%	200 000,00	200 000,00	0,00
50	Стоимость работ дополнительно заявленных, в размере 2% от стоимости работ перечисленных выше.	106 840 029,00	100,00%	106 840 029,00	106 840 029,00	0,00
51	Мобилизация	2 967 000,00	100,00%	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00
52	Демобилизация	989 000,00	100,00%	989 000,00	989 000,00	0,00
53	Всего по контракту / In total under the contract	5 931 581 299,62	98,95	5 869 247 719,86	5 789 247 719,86	80 000 000,00
A	Общая сумма в тенге /Total KZT	5 931 581 299,62		5 869 247 719,86	5 789 247 719,86	80 000 000,00
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	711 789 755,95		704 309 726,38	694 709 726,38	9 600 000,00
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	296 579 064,98		293 462 385,99	289 462 385,99	4 000 000,00
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	5 635 002 234,64		5 575 785 333,87	5 499 785 333,87	76 000 000,00
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	6 346 791 990,59		6 280 095 060,25	6 194 495 060,25	85 600 000,00

"ВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель Технадзора К.Б. Сарсенгалиев:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

И.о.директора Н.А.Куангалиев

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№ АР/Y/19/0623 « 03 » июля 2019 г.

Дополнение № 01 « 17 » апреля 2020г.

Номер документа	Дата составления
27	24/09/21г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многофункционального дворца культуры в г.Уральск,ЗКО	17.08-24.09.2021	услуга	1	80 000 000,00	80 000 000,00	
			Итого без НДС			80 000 000,00	
			НДС по ставке 12 %			9 600 000,00	
			Всего с НДС			89 600 000,00	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директора/ /Н.А.Куангалиев

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Менеджер по социальным проектам КПО б.в./ /Аубакиров Е.

должность подпись расшифровка подписи

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24/09/21г

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №28
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No28
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ В .УРАЛЬСК, ЗКО
Project: CONCTRUCTION OF MULTIFUNCTIONAL PALACE OF CULTURE IN URALSK, WKO

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/Y/19/0623 "Дополнение 04"
Contract № AP/Y/19/0623

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 28/ Application No:28

месяц/month /Ноябрь /November 2021г

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
1	Разбивка основных осей здания	239,049.74	100.00%	239,049.74	239,049.74	0.00
2	Земляные работы	7,126,881.07	100.00%	7,126,881.07	7,126,881.07	0.00
3	Конструкции железобетонные. Блок В	68,063,082.40	100.00%	68,063,082.40	68,063,082.40	0.00
4	Конструкции железобетонные. Блок С	67,790,427.65	100.00%	67,790,427.65	67,790,427.65	0.00
5	Водопровод	36,332,752.38	100.00%	36,332,752.38	36,332,752.38	0.00
6	Автоматическое пожаротушение Насосная станция	58,541,319.69	100.00%	58,541,319.69	58,541,319.69	0.00
7	Конструкции железобетонные. Блок Д	107,858,176.38	100.00%	107,858,176.38	107,858,176.38	0.00
8	Конструкции железобетонные. Блок Е	167,368,572.43	100.00%	167,368,572.43	167,368,572.43	0.00
9	Конструкции железобетонные. Блок F	171,944,892.69	100.00%	171,944,892.69	171,944,892.69	0.00
10	Архитектурные решения.Блок"D,G"	557,629,561.54	100.00%	557,629,561.54	557,629,561.54	0.00
11	Архитектурные решения.Блок А	383,029,546.02	100.00%	383,029,546.02	383,029,546.02	0.00
12	Блок С.Архитектурные решения	204,541,471.98	100.00%	204,541,471.98	204,541,471.98	0.00
13	Блок В.Архитектурные решения	217,118,966.13	100.00%	217,118,966.13	217,118,966.13	0.00
14	Архитектурные решения.Блок"Е"	223,884,905.17	100.00%	223,884,905.17	223,884,905.17	0.00
15	Архитектурные решения.Блок F	255,084,758.91	100.00%	255,084,758.91	255,084,758.91	0.00
16	Конструкции железобетонные. Блок А	171,009,968.25	100.00%	171,009,968.25	171,009,968.25	0.00
17	Канализация	28,593,567.31	100.00%	28,593,567.31	28,593,567.31	0.00
18	Конструкции железобетонные. Блок G	337,205,042.93	100.00%	337,205,042.93	337,205,042.93	0.00
19	Конструкции металлические	282,135,937.49	100.00%	282,135,937.49	282,135,937.49	0.00
20	Отопление	95,277,708.22	100.00%	95,277,708.22	95,277,708.22	0.00
21	Холодоснабжение	439,311,046.28	100.00%	439,311,046.28	439,311,046.28	0.00
22	Вентиляция	365,080,055.63	100.00%	365,080,055.63	365,080,055.63	0.00
23	Электросиловое оборудование	250,471,185.52	100.00%	250,471,185.52	250,471,185.52	0.00
24	Автоматизированная система мониторинга	100,373,749.81	100.00%	100,373,749.81	100,373,749.81	0.00
25	Фасадное освещение	5,090,679.66	100.00%	5,090,679.66	5,090,679.66	0.00
26	Технологическое оборудование	495,871,749.51	100.00%	495,871,749.51	433,994,257.94	61,877,491.57
27	Лифты	30,557,478.39	100.00%	30,557,478.39	30,557,478.39	0.00
28	Слаботочные системы	39,222,909.22	100.00%	39,222,909.22	39,222,909.22	0.00
29	Электроосвещение	148,977,337.21	100.00%	148,977,337.21	148,977,337.21	0.00
30	Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	29,080,203.07	100.00%	29,080,203.07	29,080,203.07	0.00
31	Вынос 10 и 0,4кВ	31,862,041.89	100.00%	31,862,041.89	31,862,041.89	0.00
32	Наружные сети электроснабжения 0,4кв	68,927,076.84	100.00%	68,927,076.84	68,927,076.84	0.00
33	Наружное электроосвещение	8,325,644.35	100.00%	8,325,644.35	8,325,644.35	0.00
34	Наружные сети электроснабжения 10кв	32,189,708.78	100.00%	32,189,708.78	32,189,708.78	0.00
35	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВА совмещенная с ТП-10/0,4 кВ 2х1000 кВА (здание)	25,623,870.11	100.00%	25,623,870.11	25,623,870.11	0.00
36	Распределительная подстанция РП-10/0,4 кВ 2х1600 кВа совмещенная с трансформаторной подстанцией ТП-10/0,4 кВ 2х1000кВа (оборудование)	128,538,132.29	100.00%	128,538,132.29	128,538,132.29	0.00
37	Наружные сети связи	1,541,728.53	100.00%	1,541,728.53	1,541,728.53	0.00
38	Наружный водопровод В1	53,949,787.87	100.00%	53,949,787.87	53,949,787.87	0.00
39	Наружный водопровод В2	1,555,082.60	100.00%	1,555,082.60	1,555,082.60	0.00
40	Бытовая канализация К1	13,127,881.00	100.00%	13,127,881.00	13,127,881.00	0.00
41	Напорная бытовая канализация К1Н	2,556,113.80	100.00%	2,556,113.80	2,556,113.80	0.00
42	Комплектная канализационная насосная станция и жироуловитель	4,860,095.59	100.00%	4,860,095.59	4,860,095.59	0.00
43	Наружные тепловые сети	38,295,199.00	100.00%	38,295,199.00	38,295,199.00	0.00
44	Вертикальная планировка	4,162,596.82	100.00%	4,162,596.82	4,162,596.82	0.00

45	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(в границе участка)	50 341 892,83	100,00%	50 341 892,83	50 341 892,83	0,00
46	Асфальтобетонное покрытие проездов,мощение(за границей участка)	1 731 074,88	100,00%	1 731 074,88	1 731 074,88	0,00
47	Малые архитектурные формы	2 483 258,52	100,00%	2 483 258,52	2 483 258,52	0,00
48	Озеленение	5 701 102,25	93,00%	5 284 710,12	5 245 014,07	39 696,05
	Прочие услуги и затраты					
49	Поставка запасных частей на эксплуатацию оборудования в течении 2-х лет	200 000,00	100,00%	200 000,00	200 000,00	0,00
50	Стоимость работ дополнительно заявленных, в размере 2% от стоимости работ перечисленных выше.	106 840 029,00	100,00%	106 840 029,00	106 840 029,00	0,00
51	Мобилизация	2 967 000,00	100,00%	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00
52	Демобилизация	989 000,00	100,00%	989 000,00	989 000,00	0,00
53	Всего по контракту / In total under the contract	5 931 581 299,62	99,99	5 931 164 907,48	5 869 247 719,86	61 917 187,62
A	Общая сумма в тенге /Total KZT	5 931 581 299,62		5 931 164 907,48	5 869 247 719,86	61 917 187,62
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	711 789 755,95		711 739 788,90	704 309 726,38	7 430 062,51
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	296 579 064,98		296 558 245,37	293 462 385,99	3 095 859,38
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	5 635 002 234,64		5 634 606 662,11	5 575 785 333,87	58 821 328,24
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	6 346 791 990,59		6 346 346 451,01	6 280 095 060,25	66 251 390,75

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель Технадзора К.Б. Сарсенгалиев:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

И.о.директора Н.А.Куангалиев

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/19/0623 « 03 » июля 2019 г.

Дополнение № 01 « 17 » апреля 2020г.

Номер документа	Дата составления
28	12/11/2021г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многофункционального дворца культуры в г.Уральск.ЗКО	25.09.2021-12.11.2021	услуга	1	61 917 187,62	61 917 187,62	
			Итого без НДС			61 917 187,62	
			НДС по ставке 12 %			7 430 062,51	
			Всего с НДС			69 347 250,13	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Гл.директора/ /Куангалиев.Н.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер по социальным проектам КПО б.в./ /Аубакиров Е.К.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12/11/2021г

М.П.

М.П.

Yerzhan Aubakirov
Karachaganak
Social Projects Manager

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.